NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	***Mejoramiento de vía rural de la vereda Nueva Granada - Zumbador en el Municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar***
Periodo:	Del mes de SEPTIEMBRE 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3522 DEL 09/08/2024

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN _____
CON ENTES TERRITORIALES ___X____
CONVENIOS SOLIDARIOS_____

Respetado subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado si aplica

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado si aplica: ***425-2022***

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 10,7 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

Número del convenio	***CONVENIO 1970-2021***		
Valor del convenio	*$17.100.000.000*		
Plazo inicial	*26 meses*		
Prorroga convenio # 1	*5 meses*		
Prorroga convenio # 2	*1 mes*		
Prorroga convenio # 3	*6 meses*		
Plazo convenio final	*38 meses*		
CONTRATO DE OBRA NO.	*425-2022* ¸		
ESTADO DE CONTRATO DE OBRA;	*En ejecucion*		
ENTIDAD:	*UT Vial Nueva Granada*	NIT:	901.639.769-7
OBJETO:	*Mejoramiento de vía rural de la vereda Nueva Granada - Zumbador en el Municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar*		
FECHA DE INICIO:	Noviembre 02 de 2022	AMJI-LP-022	SUDIRECCION VIAS REGIONALESINVIAS– ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR INICIAL:	*$16.296´005.966,31* INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 798,000,000.00		
ADICIÓN 1:	SI		
ADICIÓN NN:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	*$* 17,094,005,966.31 INCLUIDO IVA		
DESEMBOLSO:	No.19700007199		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$0		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	10 MESES		
Fecha de inicio	Dos (02) de noviembre de 2022		
Fecha de terminación	Dos (02) de septiembre de 2023		

Adición en tiempo # 1	Tres (3) meses y 29 días
Fecha de terminación 1:	Treinta y uno (31) de diciembre de 2023
Adición en tiempo #2	Once (11) meses
Fecha de terminación #2	Treinta (30) de noviembre de 2024
Adición en tiempo # 3	Un (01) mes
Fecha de terminación 3:	Treinta y uno (31) de diciembre de 2024
Adición en tiempo N°4:	Cinco (05) meses
Fecha de terminación 4:	Treinta y uno (31) de mayo de 2025
Adición en tiempo N°5:	Un (01) mes
Fecha de terminación 5:	Treinta (30) de junio de 2025
Nueva Fecha de terminación	Veintinueve (29) de diciembre 2025

1.2 Indicar Número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación técnica y demás requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se establezca que se debe acatar la misma.

1.3 **INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

1.4 RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
Si aplica, se realizaron reuniones o comités técnicos EN LA TERRITORIAL, en donde se le solicito al contratista reiterativamente implementar plan de contingencia en aras de dar cumplimiento a lo contratado

1.5. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO
RP20221018003	2022	CDP199		$16.296.005.966,31	$3 .234.952.599,09	$13.884.731.807,71

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos de obra derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2. CONTRATOS DERIVADOS

2.1. CONTRATO DE OBRA No. ***425-2022***

Contratista: **UT Vial Nueva Granada**

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **x**

Contratista: CONSORCIO INTERPERIJA

Si la interventoría es contratada por el ente territorial diligenciar la siguiente información

2.3 INFORMACION G E N E R A L

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	x		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERPERIJA 2025	NIT:	901980244-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	29-AGOSTO -2025	IP-MC-DT-CES-011-2023	SUDIRECCION VIAS REGIONALESINVIAS– ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR INICIAL:	$ 143.021.340 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$143.021.340 incluido IVA		
ANTICIPO	20% - No entregado		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	Hasta Veintinueve (29) de diciembre 2025		

TOTAL, PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	NO APLICA
PRÓRROGA N:	NO APLICA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta diciembre 29 del 2025

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS: EL CONTRATO SE REINICIA CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA INTERVENTORIA Y EN ESTE MISMO SENTIDO SE EXPRESA POR PARTE DE LA SUPERVICION QUE SE IMPLEMENTE UN PLAN DE CONTIGENCIA, TODA VEZ QUE SE TIENE UN AVANCE MUY BAJO.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. LA TERRITORIAL ADELANTA PROCESO SANCIONATORIO A LA INTERVENTORIA ANTERIOR

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD: EN EL COMPONENTE AMBIENTAL POR PARTE DE LA SUPERVISION, SE LE HA SOLICITADO EN COMITES QUE YA OBTENIDO EL PERMISO DE INTERVENCION DE CAUCE, SE ADELANTE LO CONCERNIENTE A LAS OBRAS DE ARTE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO.

4 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se solicito plan de contingencia previo a la temporada de lluvia que se aproxima en los meses faltantes, así mismo se pidió abrir nuevos frentes de trabajo para recuperar el atraso que se viene presentando.

Cordialmente,



Ing. Onna María Zuleta
MATRICULA PROFESIONAL: 68202134477STD
DIRECTORA TERRITORIAL.