NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | ***Mejoramiento de vía rural de la vereda Nueva Granada - Zumbador en el Municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar*** |
| Periodo: | Del mes de octubre DEL 2025 |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | 3522 DEL 09/08/2024 |

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN _____
CON ENTES TERRITORIALES ___X____
CONVENIOS SOLIDARIOS_____

Respetado subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado si aplica

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado si aplica: ***425-2022***

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 10,7 Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número del convenio | ***CONVENIO 1970-2021*** | | |
| Valor del convenio | *$17.100.000.000* | | |
| Plazo inicial | *26 meses* | | |
| Prorroga convenio # 1 | *5 meses* | | |
| Prorroga convenio # 2 | *1 mes* | | |
| Prorroga convenio # 3 | *6 meses* | | |
| Plazo convenio final | *38 meses* | | |
| | | | |
| CONTRATO DE OBRA NO. | *425-2022* ¸ | | |
| ESTADO DE CONTRATO DE OBRA; | *En ejecución* | | |
| ENTIDAD: | *UT Vial Nueva Granada* | NIT: | 901.639.769-7 |
| OBJETO: | *Mejoramiento de vía rural de la vereda Nueva Granada - Zumbador en el Municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar* | | |
| FECHA DE INICIO: | Noviembre 02 de 2022 | AMJI-LP-022 | SUDIRECCION VIAS REGIONALESINVIAS– ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO |
| VALOR INICIAL: | *$16.296´005.966,31* INCLUIDO IVA | | |
| Valor del anticipo | *$3.269.201.193,26* | | |
| VALOR ADICIONES: | $0 | | |
| ADICIÓN 1: | 798,000,000,00 | | |
| ADICIÓN NN: | NO APLICA | | |
| VALOR ACTUAL: | *$*17.094.005,966,3INCLUIDO IVA | | |
| DESEMBOLSO: | No.19700007199 | | |
| DESEMBOLSO REALIZADO: | $0 | | |
| DESEMBOLSO AMORTIZADO: | $0 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $0 | | |
| PLAZO INICIAL: | 10 MESES | | |
| Fecha de inicio | Dos (02) de noviembre de 2022 | | |
| Fecha de terminación | Dos (02) de septiembre de 2023 | | |
| Adición en tiempo # 1 | Tres (3) meses y 29 días | | |

| | |
|---|---|
| Fecha de terminación 1 | Treinta y uno (31) de diciembre de 2023 |
| Adición en tiempo #2 | Once (11) meses |
| Fecha de terminación #2 | Treinta (30) de noviembre de 2024 |
| Adición en tiempo # 3 | Un (01) mes |
| Fecha de terminación 3: | Treinta y uno (31) de diciembre de 2024 |
| Adición en tiempo N°4: | Cinco (05) meses |
| Fecha de terminación 4: | Treinta y uno (31) de mayo de 2025 |
| Adición en tiempo N°5: | Un (01) mes |
| Fecha de terminación 5: | Treinta (30) de junio de 2025 |
| Nueva Fecha de terminación | Veintinueve (29) de diciembre 2025 |

**1.2** Indicar Número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación técnica y demás requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se establezca que se debe acatar la misma.

1.3 **INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

**Fecha de apertura de la cuenta:**

| NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO | RESPONDIO SI O NO | PERIODO (MES) | FECHA DE LA TRANSACCIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

1.4 RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Si aplica, se realizaron reuniones o comités técnicos en la alcaldía del municipio en cabeza de la ingeniera diana becerra, y la ingeniera maría Mónica funcionaria del área de infraestructura del municipio, en temas de finiquitar la contratación de la interventoría y adicción prevista para el muro de contención

1.5. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP20221018003 | 2022 | CDP199 | | $16.296.005.966,31 | $3 .234.952.599,09 | $13.884.731.807,71 |

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos de obra derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2. CONTRATOS DERIVADOS

2.1. CONTRATO DE OBRA No. ***425-2022***

Contratista: **UT Vial Nueva Granada**

Contratista: CONSORCIO INTERPERIJA

Si la interventoría es contratada por el ente territorial diligenciar la siguiente información

2.3 INFORMACION G E N E R A L

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO INTERPERIJA 2025 | NIT: | 901980244-2 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3 | | |
| FECHA DE INICIO: | 29 de agosto -2025 | IP-MC-DT-CES-011-2023 | SUDIRECCION VIAS REGIONALESINVIAS– ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO |
| VALOR INICIAL: | $ 143.021.340 incluido IVA | | |
| VALOR ADICIONES: | NO APLICA | | |
| ADICIÓN 1: | NO APLICA | | |
| ADICIÓN N: | NO APLICA | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 143.021.340 incluido IVA | | |
| ANTICIPO | 20% - No entregado | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | NO APLICA | | |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | NO APLICA | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | NO APLICA | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | NO APLICA | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta Veintinueve (29) de diciembre 2025 | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 |
| PRÓRROGA 1: | NO APLICA |
| PRÓRROGA N : | NO APLICA |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | Hasta diciembre 29 del 2025 |



2.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO: INFORME FINANACIERO;

2.5 MANEJO DE ANTICIPO

| CONCEPTO | AMORTIZACION DE ANTICIPO | SALDO AMORTIZAR |
|---|---|---|
| ACTA PARCIAL No. 1 | $24,248,594.17 | $3,234,952,599.09 |
| ACTA PARCIAL No. 2 | $164,759,772.62 | $3,070,192,826.47 |
| ACTA PARCIAL No. 3 | $39,963,260.26 | $3,030,229,566.21 |
| ACTA PARCIAL No. 4 | $52,089,930.62 | $2,978,139,635.59 |
| ACTA PARCIAL No. 5 | $201,193,274.05 | $2,776,946,361.54 |
| ACTA PARCIAL No. 6 | $178,367,619.76 | $2,598,578,741.78 |
| ACTA PARCIAL No. 7 | $167,651,876.27 | $2,430,926,865.50 |
| ACTA PARCIAL No. 8 | $189,973,993.35 | $2,240,952,872.15 |
| ACTA PARCIAL No. 9 | $301,434,636.70 | $1,939,518,235.45 |
| ACTA PARCIAL No. 10 | $184,386,292.22 | $1,755,131,943.23 |
| ACTA PARCIAL No. 11 | $143,117,205.35 | $1,612,014,737.88 |
| ACTA PARCIAL No. 12 | $272,188,298.35 | $1,339,826,439.53 |
| ACTA PARCIAL No. 13 | $243,508,496.77 | $1,096,317,942.76 |

Con el pago autorizado en el Acta Parcial No. 13, el valor acumulado ejecutado asciende a $10,814,415,919.10, lo que representa el 66.36% del valor total del contrato. El avance financiero es coherente con el progreso físico de la obra, lo que evidencia un adecuado control presupuestal en la gestión del contrato.

2.6 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

| DESCRIPCION ACTA PARCIALES | VALOR FACTURADO | %PAGADO | AMORTIZACION DE ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | $121,242,970.85 | 0.74% | $24,248,594.17 | $3,234,952,599.09 | $96,994,376.68 | $16,174,762,995.46 |
| # 2 | $823,798,863.12 | 5.06% | $164,759,772.62 | $3,070,192,826.47 | $659,039,090.50 | $15,350,964,132.34 |
| # 3 | $199,816,301.29 | 1.23% | $39,963,260.26 | $3,030,229,566.21 | | |
| # 4 | $260,449,653.11 | 1.60% | $52,089,930.62 | $2,978,139,635.59 | | |
| # 5 | $1,005,966,370.23 | 6.17% | $201,193,274.05 | $2,776,946,361.54 | | |
| # 6 | $891,838,098.82 | 5.47% | $178,367,619.76 | $2,598,578,741.78 | | |
| # 7 | $838,259,381.37 | 5.14% | $167,651,876.27 | $2,430,926,865.50 | | |
| # 8 | $949,869,966.76 | 5.83% | $189,973,993.35 | $2,240,952,872.15 | | |
| # 9 | $1,507,173,183.51 | 9.25% | $301,434,636.70 | $1,939,518,235.45 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | $921,931,461.10 | 5.66% | $184,386,292.22 | $1,755,131,943.23 | | |
| # 11 | $715,586,026.74 | 4.39% | $143,117,205.35 | $1,612,014,737.88 | | |
| # 12 | $1,360,941,491.76 | 8.35% | $272,188,298.35 | $1,339,826,439.53 | | |
| # 13 | $1,217,542,483.85 | 7.47% | $243,508,496.77 | $1,096,317,942.76 | | |
| TOTAL | $10,814,415,919.10 | 66.36% | | | | |

2.6 ACTAS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| CONCEPTO | VALOR FACTURADO. | % |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 16,296,005,966.31 | 100% |
| ANTICIPO | $ 3,259,201,193.26 | N/A |
| ACTA PARCIAL No. 1 | $121,242,970.85 | 0.74% |
| ACTA PARCIAL No. 2 | $823,798,863.12 | 5.06% |
| ACTA PARCIAL No. 3 | $199,816,301.29 | 1.23% |
| ACTA PARCIAL No. 4 | $260,449,653.11 | 1.60% |
| ACTA PARCIAL No. 5 | $1,005,966,370.23 | 6.17% |
| ACTA PARCIAL No. 6 | $891,838,098.82 | 5.47% |
| ACTA PARCIAL No. 7 | $838,259,381.37 | 5.14% |
| ACTA PARCIAL No. 8 | $949,869,966.76 | 5.83% |
| ACTA PARCIAL No. 9 | $1,507,173,183.51 | 9.25% |
| ACTA PARCIAL No. 10 | $921,931,461.10 | 5.66% |
| ACTA PARCIAL No. 11 | $715,586,026.74 | 4.39% |
| ACTA PARCIAL No. 12 | $715,586,026.74 | 8.35% |
| ACTA PARCIAL No. 13 | $1,217,542,483.85 | 7.47% |

2.7 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. EL CONTRATO PRESENTA UN AVANCE, SI BIEN ES SINIGFICATIVO NO ES EL ACORDE AL ESPERADO INICIALMENTE, EN ESTE MISMO SENTIDO SE RECOMIENDA DISPONER DE MAS FRENTE DE TRABAJO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PARA ASI PODER AUMENTAR EL PORCENTAJE DE EJECUCION.EN RAZON DEL ATRASO AUN PRESENTADO

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. SE HA ADELANTADO POR PARTE DE ESTA SECTORIAL UN PROCESO SANCIONATORIO EN CONTRA A LA INTERVENTORIA ANTERIOR, POR EL MAL MANEJO EN CONTROL Y VIGILANCIA EN TODOS LOS ASPECTOS CONCERNIENTES AL PROYECTO. DE IGUAL SE LE RECOMIENDA A LA NUEVA ITERVENTORIA SOLICITAR AL CONTRATISTA UN PLAN DE CONTIGENCIA EN RAZON AL ATRASO SIGNIFICATIVO QUE SE PRESENTA EN LA OBRA.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. Cabe recordar que el contrato contemplo un anticipo con amortización del 20%, por la que la ejecución financiera se ha respaldado mediante el anticipo inicial y los pagos parciales realizados con base en el avance físico certificado de la obra.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD: EN EL COMPONENTE AMBIENTAL POR PARTE DE LA SUPERVISION, SE LE HA SOLICITADO DE MANERA URGENTE REALIAZAR LAS OBRAS HIDRAULICAS O OBRAS DE ARTE, TODA VEZ QUE SE YA SE ENCUENTRA CON LOS PERMISOS DE CORPOCESAR.

4 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se solicito plan de contingencia previo a la temporada de lluvia que se aproxima en los meses faltantes, así mismo se pidió abrir nuevos frentes de trabajo para recuperar el atraso que se viene presentando.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

Ing. Onna María Zuleta
MATRICULA PROFESIONAL: 68202134477STD
DIRECTORA TERRITORIAL.