UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES			dic-25		
INSUMOS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FACHA DE LLEGADA MATERIAL	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD	Seguimiento	FECHA REAL ORDEN DE COMPRA	ESTADO
VELÓDROMO PARQUE EL PORVENIR						
ESTRUCTURA DE CUBIERTA						
Suministro y montaje de estructura metálica	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Durante el mes de Diciembre de 2025 se tiene un acumulado ingresado a Planta de 912,42 toneladas para un % de elementos ingresados de 83,92%. Así mismo se ha ingresado un total acumulado a producción de 238,76 toneladas equivalente a un 21,97%, de las cuales se ha ingresado a obra un total de 198,69 Toneladas.	8/07/2025	Cumplio
APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES /MESONES						
APARATOS SANITARIOS						
Suministro e instalación de aparatos sanitarios	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumplio
LAVAMANOS	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumplio
MESONES						
Suministro e instalación mesones	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumplio
MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS						
Suministro e instalación de puertas	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumplio
PASAMANOS	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumplio
DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLES	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumplio
VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC						
Suministro e instalación de ventanas	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumplio
FACHADA						
Suministro e instalación de fachada arquitectónica	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumplio
PISTA VELODROMO EN MADERA						
Suministro e instalación de pista para competencias	5 de marzo de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Durante el mes de diciembre de 2025 se realizó la presentación del Proveedor a contratar para la instalación de la pista.	Vencido	No Cumplio
MODULOS	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Durante el mes de diciembre de 2025 se realizó la presentación del Proveedor a contratar para la instalación de la pista.	Vencido	No Cumplio
CUBIERTA						
CUBIERTA EN MEMBRANA						
Suministro e instlación de cubierta tipo membrana flexligth	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	*Durante el mes de Diciembre se realizara cota y sellado para nacionalizacion un total de 29 secciones de paneles de membrana de cubierta TE-30 de Serge Ferrary para un avance del 100% en corte y Sellado*	8/07/2025	Cumplio
INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
PANELES SOLARES Y CARGADORES VEHICULARES	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumplio
SUBESTACION Y PLANTA ELÉCTRICA	30 de mayo de 2025	25 de enero de 2026	24 de febrero de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumplio
RED HIDRAULICA Y RED CONTRA INCENDIOS						

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES			dic-25		
INSUMOS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FACHA DE LLEGADA MATERIAL	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD	Seguimiento	FECHA REAL ORDEN DE COMPRA	ESTADO
VELÓDROMO PARQUE EL PORVENIR						
BOMBAS	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	[redacted]
RED HVAC						
EQUIPOS	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	[redacted]
VIDEO						
PANTALLA LED INTERIOR						
CONTROLADOR DE VIDEO	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	[redacted]
RED DE VIDEO						
CODIFICADOR DE VIDEO	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	[redacted]
DECODIFICADOR DE VIDEO	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	[redacted]
MATRIZ DE VIDEO	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	[redacted]
PROCESAMIENTO DE VIDEO						
PROCESADOR DE VIDEO	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	[redacted]
REPRODUCTOR DIGITAL SIGNAGE	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	[redacted]
EQUIPO DE COMPUTO	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	[redacted]
DOTACIONES						
Suministro e instalación de ascensores	5 de marzo de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	[redacted]

Diego F Castro
Profesional de Calidad
Unión Temporal Metropolitano Porvenir

Anexo 14

AUDITORÍA INTERNA

909
~~2082~~

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO NO CONFORMES

MES	5
AÑO	2025
PROGRAMADAS PARA CIERRE	7
CERRADAS	7
INDICADOR	100%

No	TIPO	FECHA REPORTE	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	PLAN ACCIÓN (Acción Inmediata y Plan de Acción)	ESTADO	SEGUIMIENTO	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CIERRE
1	NC	6-jun-24	CALIDAD	Se inició el registro de actividades de obra en la bitacoras sin la firma de la totalidad de los profesionales en la portada de la misma, incumpliendo lo establecido en numeral 7.5.3 Control de Informacion Documentada de la ISO 9001:2015	Registro de la Firma de la Bitacora con los profesionales Faltantes Correspondientes. Capacitacion Importancia de la firma de registros como soporte de validez de la Información Documentada en un Proyecto y la implicación	CERRADO	Plan de accion ejecutado y cerrado a conformidad.	21-jun-24	28-jun-24
2	NC	19-dic-24	SST	En la etapa de cimentación durante el proceso de pilotaje hincado y finalizando el proceso de pretaladro se evidencian varios pretuvecs cuya profundidad alcanza los 12 metros sin señalización, comprometiendo la seguridad del personal ante la exposicion a una posible caida.	Se realizará la respectiva señalización de los prefuecs y en conjunto con la Equipo SST de Solotanche se realizará una capacitación al personal tanto profesional como operativo indicando los riesgos y peligros a los que se expone el personal al mantenerse prefuecs sin señalización	CERRADO	1. Se evidencian mediante registro Fotografico el cumplimiento de la señalización de los prefuecos. 2. Se evidencia Acta ce Capacitación IMPORTANCIA DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS PREBARRENOS del 23 de Diciembre de 2024	24-dic-24	24-dic-24
3	NC	21-feb-25	CALIDAD	Se identifica ausencia de información documentada que garantice inspecciones periodicas a equipos de seguimiento y medición implementados en el proyecto tales como la estación topográfica y nivel de precisión.	Se realizará capacitación de la importancia de las verificaciones periódicas a los equipos de la estación topográfica y nivel de precisión, adicionalmente se implementará formato a fin de que sea registrado por parte de las cremisiones topográficas presentes en obra	CERRADO	1. Se realiza capacitación 2. Se implementa formato para registro de inspecciones a nivel y estacion	21-feb-25	21-feb-25
4	OM	25-abr-25	CALIDAD	En obra se implemenita bitácora ce liberaciones parciales o totales de actividades de obra, liberación que es firmada por los responsables de obra, sin embargo, la bitácora no se encuentra con el registro con nombre y firma de la personas autorizadas para llevar a cabo estas liberaciones tanto de obra como de interventoria.	Como corrección se registrara en la primera hoja del libro de liberaciond e actividades los nombres y las firmas de las personas autorizadas para llevar a cabo las liberaciones. Se realizará divulgación acerca de la importancia de los registros con firmas autorizadas como documentos válidos para certificar la ejecución de una actividad o toma de decisión.	CERRADO	1. Se realiza capacitación 2. Se implementa firma en las bitacoras	25-abr-25	13-may-25
5	OM	25-abr-25	SST	Se hace necesario implementar en obra controles para el ingreso de personal ajeno a obra, esto dado a que durante el proceso de la auditoria no se informó el protocolo de seguridad, rutas de evacuación, punto de encuentro ante emergencias, ni parafiscales vigentes, entre otros por parte del profesional SST.	Generación de un formato para el registro del personal visitante al proyecto y una cartelera con la identificación de peligros y riesgos para el ingreso al proyecto Capacitación al personal de vigilancia para el registro de personal visitante, así como información referente a riesgos, identificación de peligros, rutas de evacuación, entre	CERRADO	1. Se implement formato y cartelera de identificacion 2. Se realiza capacitación al personal de vigilancia	9-may-25	30-abr-25
6	OM	25-abr-25	CALIDAD	A la obra a ingresado acero de refuerzo cuyos proveedores son FERRELUGE, ALAMBRES Y MALLAS, GRUPO SIDELURGICO REINA, para la compra los residente realizan el registro de las cartillas que son enviadas al proveedor, el ingreso a obra es verificado el diosachio por el almacenista quien cruza la información con las cartillas de obra, solicitan remisión y certificado de calidad, sin embargo, se evidencia que el acero despachado por FERRELUGE no cuenta con la información trazable de las citadas despachadas con los certificados de calidad entregados, lo cual no permite establece que los certificados entregados corresponden al acero despachado.	Se realizará la trazabilidad del acero allegado con el certificado de calidad mediante la información contenida en las etiquetas del acero allegado en el cual se puede identificar el numero de colada el poddo y la cartilla Se capacitará al personal de almacén para verificación de certificados de calidad en relación a las etiquetas de acero allegados	CERRADO	1. Se identifica información Trazable mediante etiquetas 2. Se capacita al personal de almacén	2-may-25	13-may-25
7	OM	25-abr-25	CALIDAD	Se cuenta con control de entrega de almacén para prestamo y uso en obra de herramienta menor y equipo, por medio de formato interno no estandarizado.	Codificar el formato estableciendo un logo y una fecha de creación, versión y demás parametros de estandarización de documentos conforme al Plan de Calidad. Se realizará divulgación al personal ce almacen de la importancia del control de documentos y registros en obra	CERRADO	1. Se codifica formato con logo y fecha y version 2. Se realiza divulgación	2-may-25	15-may-25
8	OM	25-abr-25	CALIDAD	El listado en el cual se registra la información documentada del proyecto no es trazable dado a que esta no cuenta con la descripción de las versiones, fecha de cambio y descripción de los cambios surtidos a los documentos internos.	Se añadiran nuevos campos en el listado maestro de documentos incluyendo descripción del cambio a cada una de las versiones de los documentos para las nuevas modificaciones que se presenten de aquí en adelante.	CERRADO	1. Se realiza Modificación al Formato SC-003-009 listado de información documentaca	8-may-25	15-may-25
9	OM	25-abr-25	CALIDAD	Se cuenta con el Plan de Inspección y Ensayos V3, el cual no describe la frecuencia de muestreo de acuerdo al material, para lo cual se realiza la actualización del Plan de Inspección de Obra y está en proceso de revisión por parte de interventoria	1. Se incluiran los controles y la frecuencia de muestreo a la Base Granular Reciclada Conforme a Tabla 511.6 especificaciones técnicas IDU, la cual constituye la tercera capa de conformacion del parquedem. 2. De aquí en adelante, cada modificacion al Plan de Inpsección y Ensayos se socalizará y se radicará a interventoria con el fin de establecer en conjunto frecuencias de muestreo para los casos que aplique	CERRADO	1. Mediante el Comunicado **CE-206-124-1610** del 21 de julio de 2025 se incluyeron los controles, frecuencia y muestreo de materiales así como la actualización del PIME. La interventoria da respuesta al mismo mediante comunicado **CIG-IDRD-VEL-0890-2025** aclarando que si bien se aprueba el mismo, se hace necesario una actualización en caso de producir concretos in situ. A lo anterior se radica comunicado CE-206-125-1868 del 09 de Octubre de 2025 con los ensayos a los diseños de mezcla, a lo cual la interventoria solicita mediante comunicado CIG-IDRD-VEL-0785-2025 ampliar la información para el diseño de mezcla. Requerimiento acatado por el contratista mediante comunicado CE-206-125-1927 del 14 de Octubre de 2025. Conforme a lo anteriormente descrito se da por aprobado el Plan de Inspección y Ensayos Versión No 4 y por ende se realiza el cierre de las No conformidades No 9 y No 10.	8-may-25	29-oct-25
10	OM	25-abr-25	CALIDAD	Se evidencia que el Plan de Calidad V.3 del 20-03-2024 no describe los controles, formatos, instructivos a la fecha implementados en el proyecto y a la realidad del mismo	1. Se realizará actualización al Plan de Calidad acorde a la realidad del proyecto. 2. Una vez realizado la modificación al Plan de Calidad conforme a la realidad del proyecto se presentará a la interventoria para su aprobación.	CERRADO	1. El plan de calidad se presentará ajustado una vez sea aprobado el Plan de Inspección y Ensayos V4. El cual será radicado para el periodo de mes de octubre con los ensayos para la producción de concretos in situ.	16-may-25	29-oct-25
11	NC	25-abr-25	CALIDAD	El personal de obra cuenta con planos estructurales para el armado de la cimentación de los modulos 16. 15 y 14, encontrado en los planos: - E-01 - Indice Planos sin versión registrada, fehca de 11 de febrero de 2025, se coloca sello con información en la cual se registra V.0 - M14-E02 Cortes detalles y despiezos de columnas módulo 14 - Pasandas, con fecha de febrero de 2025 sin versión. En planoteca se cuentan con los mismos planos con versión 1 y la misma fecha de emsión 11 de febrero de 2025 lo cual se encuentra registrado en el listado maestro de planos, a pesar que los planos contienen la misma información sin identificar cambios en los mismos sino tan sólo el número de la versión, no se evidencia un control adecuado de los planos, versiona y distribución, esto puede crear confusión y aún hacer uso no intencionado de documentos obsoletos o no controlados en obra	1. Se realizará actualización al documento SC-005-002 Instructivo para entrega y control de planimetrias en campo 2. Una vez realizado la modificación al documento SC-005-203 Instructivo para entrega y control de planimetrias en campo se presentará a la interventoria para su aprobación.	CERRADO	1. El documento SC-005-003 Instructivo para entrega y control de planimetrias en campo fue aprobado mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0328-2025 del 06 de mayo de 2025	16-may-25	6-may-25
12	NC	25-abr-25	CALIDAD	En el anexo técnico de contrato se describe el "Uso racional de Papel", sin embargo, se evidencia en obra la impresión de informes mensuales con más de mil (1000) folios, información repetida en los informes técnico y calidad, ambiental y SST, lo cual no está alineado con lo requerido en el anexo técnico del contrato.	1. Se realizará capacitación al personal concientizando la importancia del ahorro de papel, a fin de que las impresiones se realicen a doble cara. 2. Se realizará cruce de información entre informes y se a fin de identificar información transversal repetida a fin de evitar duplicidad y se presentará propuesta a la Interventoria para su tramite ante el IDRD.	CERRADO	1. Se presentó mediante oficio CE-206-125-1524 del 01 de Julio de 2025, las alternativas para dar cumplimiento al ahorro de papel. 2. Mediante comunicado CIG-IDRD-VEL-0532-2025 la interventoria dio aval a la impresión a doble Cara a lo cual se realizó Divulgación el día 24 de julio de 2025 - Lineamientos para el uso racional de papel-Impresión de Documentos a doble Cara.	16-may-25	24-jul-25

Diego F Castro
Profesional de Calidad
Unión Temporal Metropolitano Porvenir

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20262100017402 Código Web: djtP74
FECHA:14-01-2026 15:14:51 FOLIOS: 2224
RADICADOR: KATHERINE VANESSA CERON AVILA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUC
REMITENTE: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
ASUNTO: INFORME MENSUAL DE OBRA N23-DICIEMBRE 20
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Bogotá D C., 14 de enero de 2026

CIG-IDRD-VEL-0026-2026

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
At´n DRA. KATHERIN AMAYA ROA
Supervisora designada
katherin.amaya@idrd.gov.co
Calle 63 # 59ª – 06
L. C

Referencia. **Proyecto VELÓDROMO GIBRALTAR -** CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el parque metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

ASUNTO: Remisión Informe **MENSUAL DE OBRA NO 23** – Correspondiente al mes **de DICIEMBRE 2025 (26/11/2025 al 25/12/2025)** – Proyecto Velódromo Gibraltar

Respetado Ingeniero

En cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Interventoría No. 3219-2023, nos permitimos remitir a la entidad contratante **IDRD** los siete (7) informes mensuales exigidos contractualmente para el contrato de obra de la referencia.

Dichos informes, correspondientes al mes de **DICIEMBRE 2025 (26/11/2025 al 25/12/2025)** entregados por el contratista de obra **Unión Temporal Metropolitano Porvenir** fueron revisados, avalados y aprobados por esta interventoría según se relacionan:

ITEM	COMPONENTE	CANTIDAD			ESTADO
		TOMOS	FOLIOS	CD	
1	Social No 23	1	1 - 141	1	APROBADO
2	Ambiental No 23	3	142-666	1	
3	Fauna No 23	1	667-697	1	
4	SST No 23	3	698-1173	1	
5	Calidad No 23	5	1174-2083	1	

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

911

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

ITEM	COMPONENTE	CANTIDAD			ESTADO
		TOMOS	FOLIOS	CD	
6	Técnico No 23	1	2084-2205	1	
7	Forestal No 23	1	2206-2223	1	
Totales:		**15**	**2223**	**7**	

Cordialmente

Arq. Rubén Darío Crespo Botero
Director de Interventoría .

Elaboró y Proyectó: Arq. Arturo Rojas Torres – residente 2 de Interventoría
Revisó: Ing. Rubén Darío Crespo Botero. Director interventoría
Aprobó: Ing. Edgar Solorzano. Coordinador interventoría

Anexo: Informe Mensual de Obra No 23 en QUINCE (15) Carpetas, 7 CD´s y 2.223 Folios en total.

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia