IMGA INGENIEROS			
AEROPUERTO VASQUEZ COBO			
LETICIA - AMAZONAS			
CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024			
REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	
NO. ORDEN DE TRABAJO	010	FECHA SOLICITUD	30/11/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO LA SABANA	CONTRATO	CONSORIO IMGA INGENIEROS
TELEFONO CONTACTO	3116772614	CORREO ELECTRONICO	consorcio.obraslasabana@gmail.com
NOMBRE RESPONSABLE EJECUCION	JOSE MANUEL RINCON	CARGO RESPONSABLE	RESIDENTE LADO TIERRA
FECHA PREVISTA INICIO	30/11/2025	FECHA PREVISTA FIN	20/12/2025
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ SUAREZ	CARGO RESPONSABLE	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
AREAS A INTERVENIR	ITEMS A EJECUTAR: - LAVADO DE CUBIERTA PARTE EXTERNA LT: MODULOS 1- 2 Y 3 - LAVADO DE FACHADAS TERMINAL AEREA ZONA TIERRA Y ZONA AIRE-LAVADO DE CANALES Y BAJANTES TERMINAL AEREA- LAVADO DE FACHADA TORRE DE CONTROL. PINTURA SOLO EN AREAS ACORDADAS. Y LAS DESCRITAS POR MEDIO DE BMA.		
	LAS ACTIVIDADES ACORDADAS, SE DECRIBEN CON MAYOR CLARIDAD EN LA SIGUIENTE TABLA, LAS CUALES CORRESPONDEN SEGÚN ACUERDOS CON EL CONTRATISTA DE OBRA:		

TABLA 01: DESCRIPCION ACTIVIDADES A EJECUTAR

MAMPOSTERIA	TERMINAL DE PASAJEROS			OBSERVACIONES
ACTIVIDADES PROYECTADAS SEGÚN PROGRAMACION				
CUBIERTAS	**TERMINAL**	**TWR**	**BOMBEROS**	
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	ALEROS DE CUBIERTA FACHADA LT Y PASARELA LADO AIRE ENTRE MODULOS 1 AL 3.			
ASEO Y LIMPIEZA				
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES		BAJANTES TWR INTERNOS	BAJANTES BOMBEROS INTERNOS	
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS		SEGUNDO CICLO DE LIMPIEZA VOLUMEN CABINA DE CONTROLADORES		
MAMPOSTERIA				
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	EN ZONAS BLOQUE ADMINISTRATIVO PISO 1	ZONAS INTERNAS PUNTO FIJO Y LAS AFECTADAS POR HUMEDADES	SEGÚN PROGRAMACION Y ZONAS VALIDADAS PARA INTERVENCION	
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	EN ZONAS BLOQUE ADMINISTRATIVO PISO 1	AREAS PENDIENTES EN VANOS, CARTERAS	AREAS PENDIENTES EN VANOS, CARTERAS Y LINEALES DE ESTRUTURAS	
BOLSAS				
REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM INCLUYE RETIRO	ALERO INTERNOS, ENTRE MODULOS 1, 2 Y 3			
RE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM	ALERO INTERNOS, ENTRE MODULOS 1, 2 Y 3			
LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE DEL POLICARBONATO	ALERO INTERNOS, ENTRE MODULOS 1, 2 Y 3			
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SILICONA NEUTRA EN CUBIERTA (Sobre superficies en vidrio, flanches en deterioro)	CUBIERTAS CON SUPERFICIES EN VIDRIO Y SELLO DE FLANCHES, CANALES CONTRA ESTAS MISMAS SUPERFICIES			
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHES METALICOS	EN ZONAS QUE NO CUENTAN CON FLANCHES O ESTAN DETERIORADOS, PARA REEMPLAZO			
IMPERMEABILIZACION LOSAS DE CUBIERTAS	LOSA TECNICA BLOQUE ADMINISTRATIVO	SUBESTACION 5, FRENTE TWR	LOSA TECNICA UNIDAD MANEJADORA, SOBRE OFICINAS 2DO PISO	

NOTAS CONTRATISTA	NOTA : EN TORRE DE CONTROL, SE REALIZARA EL SEGUNDO CICLO DE LAVADO DE FACHADAS SEGUN REQUERIMMINETOS DE INTERVENTORIA.
NOTAS INTERVENTOR	ITEMS A EJECUTAR: SE EJECUTARAN LOS DESCRITOS EN LA TABLA ANTERIOR, SEGÚN MESAS DE TRABAJO ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y EN CONSIDERACION DE LA PROGRAMACION VIGENTE.
SECTOR A INTERVENR	ITEMS A EJECUTAR: - LAVADO DE CUBIERTA PARTE EXTERNA LT: MODULOS 1- 2 Y 3 - LAVADO DE FACHADAS TERMINAL AEREA ZONA TIERRA Y ZONA AIRE-LAVADO DE CANALES Y BAJANTES TERMINAL AEREA- LAVADO DE FACHADA TORRE DE CONTROL. PINTURA SOLO EN AREAS ACORDADAS. Y LAS DESCRITAS POR MEDIO DE BMA.
EQUIPO A UTILIZAR	HERRAMIENTA MENOR- HIDRO LAVADORAS-ARNECES-ESLINGAS-LINEAS DE VIDA-ESTENCIONES ELECTRICAS- MANGUERAS- ANDAMIOS CERTIFICADOS.
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	Se ejecutaran trabajos de Lunes a Viernes. Se aprueban por parte de Interventoria las actividades descritas en esta orden de trabajo. Se aclara que solo se ejecutaran las tareas descritas en esta OT, se debe garantizar la seguridad del personal que trabaja a nivel de piso y en alturas, el aumento de frentes de trabajo tambien debe ser informado de manera previa a Interventoria, para revision de documentacion. Para trabajos en alturas debe estar permanentemente, el profesional responsable, para verificar de manera periodica las correctas practicas de trabajo seguro en alturas.

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA
NOMBRE: JOSE MANUEL RINCON	NOMBRE: CESAR AUGUSTO GUTIERREZ