IMGA INGENIEROS AEROPUERTO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024 REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	
NO. ORDEN DE TRABAJO	011	FECHA SOLICITUD	12/01/2026
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO LA SABANA	CONTRATO	24001240 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3116772614	CORREO ELECTRONICO	consorcio.obraslasabana@gmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JOSE MANUEL RINCON	CARGO RESPONSABLE	RESIDENTE LADO TIERRA
FECHA PREVISTA INICIO	5/01/2026	FECHA PREVISTA FIN	28/02/2026
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ SUAREZ	CARGO RESPONSABLE	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ACTIVIDADES	ITEMS A EJECUTAR: -LAVADO DE FACHADAS INTERNAS MODULO 1 -2 Y 3 - INSTALACIÓN DE FLANCHES METÁLICOS EN CUBIERTA MODULO 1-2 Y 3 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO) EN ZONA ADMINISTRATIVA MODULO 2 PISO 1 Y 2 PINTURA EN ACEITE ML ZONA DE TAXIS Y COLUMNAS EN V INTERNAS Y EXTERNAS DE LA TERMINAL AÉREA- PINTURA EN ESMALTE M2 PLACAS. METAL- PUERTAS-Y CALADOS DE LA TERMINAL AÉREA MODULO 1-2 Y 3 EN TORRE DE CONTROL SE REALIZAN TRABAJOS - REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA-LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTA LAVADO DE PUNTO FIJO ESTRUCTURA PROTECCIÓN.		

ACTIVIDADES	TERMINAL	TWR	BOMBEROS	OBSERVACIONES
CUBIERTAS				
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	ALEROS LA			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	ZONA ADMON PISO 1 Y PISO 2			
CARPINTERIA METALICA				
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	CARPINTERIA Y ELEMENTOS ESTRUCTURA METALICA. PASARELA LT	CARPINTERIA Y ELEMENTOS ESTRUCTURA METALICA	CARPINTERIA BARANDAS Y PASAMANOS	
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	LOSAS DE ENTREPISO LLEGADAS NACIONALES Y CARPINTERIA GENERAL	LOSAS DE ENTREPISO VISTAS, ENTRE NIVELES 02 AL 06		
ASEO Y LIMPIEZA				
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	DIVISIONES INTERNAS, ZONA MIGRACION Y LLEGADAS NAL E INTER	FACHADAS VOLUMEN PUNTO FIJO		
ITEMS NO PREVISTOS				
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHES METALICOS	PARA CUBIERTAS MODULOS 01 AL 03			
MAMPOSTERIA				
REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	SOBRE MUROS LA MODULO 01		PORTERIA ACCESO LATERAL A PLATAFORMA, JUNTO BOMBEROS	
ASEO Y LIMPIEZA				
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS				
INSTALACIONES ELECTRICAS				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	OFICINAS ADMON	OFICINAS PISO 3 Y 4	OFICINAS PISO 1 Y 2	

NOTAS CONTRATISTA	N/A
NOTAS INTERVENTOR	ITEMS A EJECUTAR:

SECTOR A INTERVENR	ITEMS A EJECUTAR: -LAVADO DE FACHADAS INTERNAS MODULO 1 -2 Y 3 - INSTALACIÓN DE FLANCHES METALICOS EN CUBIERTA MODULO 1-2 Y 3 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO) EN ZONA ADMINISTRATIVA MODULO 2 PISO 1 Y 2 PINTURA EN ACEITE ML ZONA DE TAXIS Y COLUMNAS EN V INTERNAS Y EXTERNAS DE LA TERMINAL AÉREA- PINTURA EN ESMALTE M2 PLACAS. METAL- PUERTAS-Y CALADOS DE LA TERMINAL AÉREA MODULO 1-2 Y 3 EN TORRE DE CONTROL SE REALIZAN TRABAJOS - REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA-LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTA LAVADO DE PUNTO FIJO ESTRUCTURA PROTECCIÓN.
EQUIPO A UTILIZAR	HERRAMIENTA MENOR- HIDRO LAVADORAS-ARNECES-ESLINGAS-LINEAS DE VIDA-EXTENCIONES- MANGUERAS- AMNDAMIOS CERTIFICADOS- ESCALERAS.
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	Se ejecutaran trabajos de Lunes a Viernes. Se aprueban por parte de Interventoria las actividades descritas en esta orden de trabajo. Se aclara que solo se ejecutaran las tareas descritas en esta OT, se debe garantizar la seguridad del personal que trabaja a nivel de piso y en alturas, el aumento de frentes de trabajo tambien debe ser informado de manera previa a Interventoria, para revision de documentacion. Para trabajos en alturas debe estar permanente el profesional responsable, para verificar de manera periodica las correctas practicas de trabajo seguro en alturas.

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA
NOMBRE: JOSE MANUEL RINCON	NOMBRE: CESAR AUGUSTO GUTIERREZ