Tunja, 13 de agosto de 2026

Ingeniero
JHON ERNESTO CARRERO VILLAMIL
TIERRASUA S.A.S.
Email: gerencia@tierrasua.com
Calle 19 # 9 – 35
Tunja, Boyacá

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA IPVO 010-2026
OBJETO: "OBRAS DE ADECUACIÓN Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE TIERRASUA S.A.S., CONFORME AL COMODATO No. CO1PCCNTR.8670336/4027 DE 2025, SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRACTUAL

Respetado Ingeniero:

En mi calidad de representante legal de la empresa INGENIAMOX S.A.S., contratista del Contrato de Obra No. IPVO-010-2026, cuyo objeto corresponde a las "OBRAS DE ADECUACIÓN Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE TIERRASUA S.A.S., CONFORME AL COMODATO No. CO1PCNCTR.8670336/4027 DE 2025, SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", me permito solicitar respetuosamente una prórroga del plazo de ejecución contractual por un término de quince (15) días calendario.

La presente solicitud se fundamenta en las situaciones que se han presentado durante la ejecución del proyecto, particularmente en las **actividades relacionadas con la instalación y puesta en funcionamiento de las redes de datos, así como en el suministro oportuno de los accesorios y elementos requeridos para la correcta conexión y habilitación del servicio**.

La disponibilidad de dichos accesorios y elementos es indispensable para completar las actividades asociadas a las redes de datos y garantizar su adecuada instalación, conexión, funcionamiento y puesta en servicio. La falta de disponibilidad oportuna de estos componentes ha generado una afectación en la programación de obra, ocasionando retrasos en actividades que dependen de su suministro y limitando la posibilidad de culminar integralmente las instalaciones dentro del plazo inicialmente establecido.

En consecuencia, y con el propósito de **garantizar la correcta terminación de las actividades pendientes, asegurar el adecuado funcionamiento de las redes de datos y permitir la culminación integral del objeto contractual**, se considera técnicamente necesario contar con un plazo adicional que permita disponer de los elementos requeridos y ejecutar las actividades de instalación, conexión, pruebas y puesta en servicio conforme a las especificaciones previstas.

La presente solicitud tiene como finalidad garantizar la continuidad y culminación satisfactoria de las actividades objeto del contrato, evitando afectaciones adicionales al desarrollo del proyecto y permitiendo realizar la entrega de las instalaciones en las condiciones técnicas y funcionales requeridas.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información, soporte o documentación adicional que se requiera para adelantar el trámite correspondiente.

Cordialmente,

ING. OSCAR YOVANY GALÁN MOLANO
REPRESENTANTE LEGAL **INGENIAMOX** SAS

IngeniaMOX S.A.S.
Ingeniamox.com
gerencia@ingeniamox.com
Cra 2 No 2-64 C Residencial Ambrosia, Combita Boyacá
3118549412