
	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA: 27/03/2026
		VERSIÓN No.: 1
		CÓDIGO: ST-IN-FT-071

	N°	Polígono	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	AVANCE ACUMULADO
COMPONENTE 1	1	RESF0323_C1_LA CALERA-MONSERRAT	2,41%	3,48%	3,63%	23,76%	2,22%	12,48%	47,98%
	2	REUQ-321-FA LA_SERRANIA	0,00%	17,16%	18,89%	32,92%	4,55%	0,48%	74,00%
	3	REUQ-0322_BARRANCAS_EL CEDRITO	0,00%	2,38%	4,72%	18,40%	6,14%	6,03%	37,67%
	4	El Arrayán I	0,00%	0,00%	0,00%	4,33%	5,01%	13,20%	22,54%
	5	El Arrayán II	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	6	Monserrate La Calera II	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7	El Delirio I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8	El Delirio II	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		AVANCE PROMEDIO MENSUAL DEL	0,30%	2,88%	3,41%	9,93%	2,24%	4,02%	22,77%
COMPONENTE 2	1	REUQ-0315_LA_SERRANI_C3_C2	0,00%	0,90%	34,11%	12,95%	6,86%	33,91%	88,72%
	2	RECB0081_ARBORIZADORA ALTA	27,78%	11,11%	0,00%	5,56%	0,00%	0,00%	44,44%
	3	RECB0161_ARBORIZADORA ALTA	17,86%	7,14%	0,00%	3,57%	0,00%	0,00%	28,57%
	4	RESC0155_Q VEREJONES	38,89%	11,11%	0,00%	5,56%	0,00%	0,00%	55,56%
	5	RESC0055_QUEBRADA TOCHES	6,35%	27,90%	6,17%	9,99%	24,38%	9,45%	84,24%
	6	RESC0142_FPMARBOLEDA	9,14%	36,65%	4,08%	19,98%	7,65%	6,55%	84,05%
	7	RESC0054_SERRANIA DEL ZUQUE	3,85%	38,13%	21,56%	25,61%	0,00%	3,13%	92,27%
	8	RESF0141_Parque Nacional Enriqu	0,00%	0,00%	30,29%	43,62%	0,00%	2,78%	76,69%
	9	RESF0216 - FA06 ELDORADO	0,00%	18,74%	3,46%	9,13%	0,00%	32,14%	63,47%
	10	RECP0300_FA_ Calasanz	0,00%	0,00%	43,67%	14,29%	21,43%	10,71%	90,09%
	11	RESC0049_Aguas Claras	0,00%	0,00%	34,24%	5,88%	0,00%	0,00%	40,12%
	12	RESF0296_FA12_1	0,00%	0,00%	62,82%	8,33%	0,00%	0,00%	71,16%
	13	RECB0194_CERRO SECO	13,63%	5,75%	5,67%	53,70%	0,00%	5,00%	83,75%
	14	RESF0217_FA_LOS LACHES	0,00%	47,87%	2,34%	7,87%	0,00%	2,50%	60,58%
	15	RESF0218 - FA08 PEÑA	0,00%	53,57%	7,14%	3,57%	0,00%	0,00%	64,29%
	16	RESC0305_EL DELIRIO	4,17%	48,18%	0,00%	4,17%	0,00%	0,00%	56,51%
	17	RESC0060_CANTERA	10,82%	29,34%	0,00%	31,25%	0,00%	3,13%	74,53%
	18	RESC0195 - FA03 ZUQUE-SIMA	0,00%	41,77%	0,00%	41,67%	0,00%	4,17%	87,60%
	19	068MONSERRATE - CALERA I	0,00%	40,80%	11,76%	5,77%	0,00%	0,00%	58,33%
	20	058MONSERRATE - CALERA I	0,00%	12,55%	14,18%	12,12%	7,70%	7,58%	54,13%
	21	REUQ-0302_FA21_1	0,00%	11,48%	33,09%	17,60%	0,00%	3,13%	65,29%
	22	REUQ-0303_LA_SERRANIA COMPONENT	0,00%	5,14%	11,31%	17,13%	31,77%	21,51%	86,85%
	23	RECP0299_FA_Mindefensa	0,00%	0,00%	54,26%	9,83%	0,00%	0,00%	64,09%
	24	REUS0295_Ruralidad-Arrayanes 1	0,00%	0,00%	30,58%	15,65%	0,00%	3,57%	49,80%
	25	RECP0297_FA13_2	0,00%	0,00%	21,74%	3,57%	0,00%	0,00%	25,31%
	26	REUS0173_Predio 60-Cuchilla del	0,00%	0,00%	18,16%	7,36%	0,00%	3,57%	29,09%
	27	RESB0294_APR_RFGTHDH	0,00%	0,00%	21,49%	45,95%	5,39%	11,97%	84,79%
	28	REUS0077_Vicente Celis	0,00%	0,00%	7,59%	20,93%	0,00%	15,22%	43,74%
	29	RECB0317_La Regadera (Ciudad Bo	0,00%	0,00%	32,29%	11,90%	0,00%	6,06%	50,26%
	30	REUS0316_La Regadera (Usme)	0,00%	0,00%	41,57%	17,77%	0,00%	3,13%	62,46%
	31	RECB0185_Altos de la Estancia 699 (2021)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,06%	16,67%	69,72%
	32	RECP0298 _ FA15_1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,19%	57,19%
	33	RESC0052_ Quebrada El Pilar	0,00%	0,00%	0,00%	37,26%	6,13%	17,86%	61,24%
	34	RESF0219_FA11_1 Las Aguas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,23%	0,00%	13,23%
	35	RESC0144_ Parque El Virrey - San Cristóbal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,82%	22,16%	78,98%
	36	REUQ0220_ FA18_1 Santa Bárbara Alta	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,47%	57,47%
	37	REUQ0301_FA19_1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,97%	35,97%
		AVANCE PROMEDIO MENSUAL DEL COMPONENTE	3,58%	12,11%	14,96%	14,31%	6,34%	10,72%	62,02%

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	**NOMBRE**	Alexander Castillo
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Directora de Interventoría	**CARGO**	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	**NOMBRE**	Juan Camilo Suarez
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Representante Legal	**CARGO**	Representante Legal

		FORMATO					
		AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA				FECHA	27/03/2026
						VERSIÓN No.	1
						CÓDIGO	ST-IN-FT-071
RESF0323_C1_LA CALERA-MONSERRATE 1							
FECHA DE INICIO 17 - 02- 2026		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de chusque y helecho marranero	Corte	2.139,00	1,94%	5.639,57	5,12%	106.408,09	96,61%
	Disposición final (Fajinas y suelo)	2.139,00	1,94%	5.639,57	5,12%	106.408,09	96,61%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
	Eliminación planta	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
	Destoconado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
	Incineración	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
Control de especies forestales exóticas menores a 10cm de DAP		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instalación de perchas para aves (u/5000 m2 chusque)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instalación de cajas nido tipo balcón (u/3ha)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instalación de refugios para reptiles y anfibios (u/3 ha)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instalación de refugios para murciélagos (u/3 ha)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instalación de madrigueras para mamíferos pequeños y medianos (4 ha)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	4.211,00	65,45%	4.810,00	74,76%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	8.006,47	7,10%	106.908,59	94,76%
Ortofoto (antes y después)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%
Plantación	Ahoyado	1.012,00	8,07%	6.302,00	50,26%	10.273,00	81,92%
	Aplicación de insumos	2.132,00	17,00%	7.132,00	56,87%	10.254,00	81,77%
	Plantación	2.132,00	17,00%	7.132,00	56,87%	10.254,00	81,77%
	Tutorado	320,00	5,10%	2.525,00	40,27%	2.845,00	45,37%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instalación de cercas (estimación)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		% PROMEDIO	**2,22%**	**% PROMEDIO**	**12,48%**	**% PROMEDIO**	**47,98%**

FORMATO

FECHA	27/03/2026
VERSIÓN No.	1
CÓDIGO	ST-IN-FT-071

REUQ-0321_FA_LA_SERRANA

fecha de inicio: 11-03-2026		AVANCE MES MARZO		AVANCE ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de chusque y helecho marranero	Corte	5.603,58	39,55%	8.565,42	60,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.169,00	100,00%
	Disposición final (Fajinas)	5.603,58	39,55%	8.565,42	60,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.169,00	100,00%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	100,00%
	Eliminación planta	200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	100,00%
	Destoconado	200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	100,00%
	Incineración	0,00	0,00%	200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	100,00%
Control de retamo liso	Corte de flor	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.296,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.296,00	100,00%
	Eliminación planta	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.296,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.296,00	100,00%
	Destoconado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.296,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.296,00	100,00%
	Incineración	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.296,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.296,00	100,00%
Control de especies forestales exoticas inferiores a un DAP 10cm	Corte	0,00	0,00%	200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	100,00%
	destoconado	0,00	0,00%	200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	100,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	900,00	88,06%	0,00	0,00%	122,00	11,94%	1.022,00	100,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.865,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.865,00	100,00%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%
Plantación	Ahoyado-encalado	0,00	0,00%	1.542,00	51,40%	1.458,00	48,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.994,00	66,47%	1006,00	33,53%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.994,00	66,47%	1006,00	33,53%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
Reposición	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	800,00	53,33%	700,00	46,67%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
Instalación de perchas para aves (u/5000 m^2 chusque)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instalación de cajas nido tipo balcón (u/3 ha)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instalación de refugios para reptiles y anfibios (u/3 ha)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instalación de refugios para murciélagos (u/3 ha)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		% PROMEDI	**17,16%**	**% PROMEDIO**	18,89%	**% PROMEDIO**	32,92%	**% PROMEDIO**	**4,55%**	**% PROMEDIO**	**0,48%**	**% PROMEDIO**	74,00%

	FORMATO		
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	27/03/2026
		VERSIÓN No.	1
		CÓDIGO	ST-IN-FT-071

REUQ-0322_BARRANCAS_CEDRITOS

Fecha de inicio: 24-03-2026		AVANCE MES MARZO		AVANCES ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de chusque y helecho marranero	Corte	0,00	0,00%	21873,50	49,58%	22.246,50	50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.120,00	100,0%
	Disposición final (Fajinas)	0,00	0,00%	21873,50	49,58%	22.246,50	50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.120,00	100,0%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,0%
	Eliminación planta	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,0%
	Destoconado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,0%
	Incineración	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,0%
Raleo		0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,0%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	593,00	8%	0,00	0,00%	2164,00	28,75%	2.757,00	36,6%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.948,42	96%	0,00	0,00%	1171,58	2,46%	47.120,00	99,0%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,0%
plantación	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.105,00	43%	2317,00	24,42%	2359,00	24,86%	8.781,00	92,5%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.140,00	12%	4293,00	45,24%	3348,00	35,28%	8.781,00	92,5%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.140,00	12%	4293,00	45,24%	3348,00	35,28%	8.781,00	92,5%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,0%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,0%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,0%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	656,00	14%	669,00	14,10%	0,00	0,00%	1.325,00	27,9%
stalación de perchas para aves (u/5000 m^2 chusqu		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,0%
Instalación de cajas nido tipo balcón (u/3 ha)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,0%
stalación de refugios para reptiles y anfibios (u/3 ha		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,0%
Instalación de refugios para murciélagos (u/3 ha)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,0%
		% PROMEDI	**2,38%**	**% PROMEDIO**	**4,72%**	**% PROMEDIO**	**18,40%**	**% PROMEDIO**	**6,14%**	**% PROMEDIO**	**6,03%**	**% PROMEDIO**	**37,67%**

		FORMATO						FECHA	27/03/2026
		AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA						VERSIÓN No.	1
								CÓDIGO	ST-IN-FT-071
RESF0324_EL ARRAYÁN 1									
FECHA DE INICIO 27 - 04- 2026		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de chusque y helecho marranero	Corte	16.748,97	37,19%	27702,00	61,51%	0,00	0,00%	44.450,97	98,71%
	Disposición final (Fajinas y suelo)	14.513,00	32,23%	28821,00	64,00%	1116,97	2,48%	44.450,97	98,71%
Control de retamo liso	Corte de flor	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Eliminación planta	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Destoconado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Incineración	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Eliminación planta	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Destoconado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Incineración	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Control de especies forestales exóticas menores a 10cm de DAP		494,00	10,41%	996,00	20,98%	1420,42	29,92%	2.910,42	61,31%
Instalación de perchas para aves (u/5000 m2 chusque)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instalación de cajas nido tipo balcón (u/3ha)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instalación de refugios para reptiles y anfibios (u/3 ha)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instalación de refugios para murciélagos (u/3 ha)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instalación de madrigueras para mamíferos pequeños y medianos (4 ha)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	440,00	37,83%	440,00	37,83%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	46038,35	92,36%	46.038,35	92,36%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%
Plantación	Ahoyado	0,00	0,00%	207,00	3,93%	4760,00	90,41%	4.967,00	94,34%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3765,00	71,51%	3.765,00	71,51%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3765,00	71,51%	3.765,00	71,51%
	Tutorado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Primer Mantenimiento	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instalación de cercas (estimación)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		% PROMEDIO	**4,33%**	**% PROMEDIO**	**5,01%**	**% PROMEDIO**	**13,20%**	**% PROMEDIO**	**22,54%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA: 27/03/2026 VERSIÓN No.: 1 CÓDIGO: ST-IN-FT-071

REUQ-0315_LA_SERRANI_C3_C2

fecha de inicio: 12-03-2026

1. Actividad		AVANCE MES MARZO		AVANCE ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTALES	
		Subtotal mes	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**TOTAL % DE AVANCE**
Control de retamo liso	Corte de flor	0	0%	949,65	49,96%	410,35	21,59%	0,00	0,00%	541,00	28,46%	1901,00	100,00%
	Eliminación planta	0	0%	949,65	49,96%	410,35	21,59%	0,00	0,00%	541,00	28,46%	1901,00	100,00%
	Destoconado	0	0%	949,65	49,96%	410,35	21,59%	0,00	0,00%	541,00	28,46%	1901,00	100,00%
	Incineración	0	0%	949,65	49,96%	410,35	21,59%	0,00	0,00%	541,00	28,46%	1901,00	100,00%
Control de chusque y helecho marranero	Corte	5.246	6%	19.896,80	23,13%	28.040,00	32,60%	30394,10	35,34%	2435,90	2,83%	86012,80	100,00%
	Disposición final (Fajinas)	5.246	6%	19.896,80	23,13%	28.040,00	32,60%	30394,10	35,34%	2435,90	2,83%	86012,80	100,00%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	0	0%	2.433,00	96,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88,00	3,49%	2521,00	100,00%
	Eliminació planta	0	0%	2.433,00	96,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88,00	3,49%	2521,00	100,00%
	Destoconado	0	0%	2.433,00	96,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88,00	3,49%	2521,00	100,00%
	Incineración	0	0%	2.433,00	96,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88,00	3,49%	2521,00	100,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos,		0	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5090,00	100,00%	5090,00	100,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		5.246	6%	0,00	0,00%	51.730,00	57,20%	0,00	0,00%	33459,00	37,00%	90435,00	100,00%
Ortofoto (antes y después)		0	0%	1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%
Mantenimiento	Plateo	0	0%	0,00	0,00%	3.595,00	7,83%	13476,00	29,36%	3165,00	6,90%	20236,00	44,09%
	Fertilización Edáfica	0	0%	0,00	0,00%	3.595,00	7,83%	13747,00	29,95%	2894,00	6,31%	20236,00	44,09%
	Fertirriego	0	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3300,00	7,19%	13350,00	29,09%	16650,00	36,28%
Reposición	Ahoyado	0	0%	0,00	0,00%	1.758,00	34,54%	0,00	0,00%	3332,00	65,46%	5090,00	100,00%
	Aplicación de	0	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5090,00	100,00%	5090,00	100,00%
	Plantación	0	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5090,00	100,00%	5090,00	100,00%
Tutorado		0	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5090,00	100,00%	5090,00	100,00%
		% PROMEDIO	0,90%	**% PROMEDIO**	34,11%	**% PROMEDIO**	12,95%	**% PROMEDIO**	6,86%	**% PROMEDIO**	33,91%	**% PROMEDIO**	88,72%

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026 VERSIÓN No. 1 CÓDIGO ST-IN-FT-071

RECB0081_ARBORIZADORA ALTA

Apertura: 10 de febrero de 2026		AVANCE MES FEBRERO		AVANCE MARZO		AVANCE MES ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	272,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	272,00	100,00%
	Fertilización Edáfica	272,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	272,00	100,00%
	Fertirriego	0,00	0,00%	272,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	272,00	100,00%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
% PROMEDIO			**27,78%**	**% PROMEDIO**	**11,11%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**5,56%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**44,44%**

	FORMATO		
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	27/03/2026
		VERSIÓN No.	1
		CÓDIGO	ST-IN-FT-071

RECB0161_ ARBORIZADORA ALTA

Apertura: 11 de febrero de 2026		AVANCE MES FEBRERO		AVANCE MARZO		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de retamo espinoso	Corte de flor	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Eliminación planta	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Destoconado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Incineración	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	242,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	242,00	100,00%
	Fertilización Edáfica	242,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	242,00	100,00%
	Fertirriego	0,00	0,00%	242,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	242,00	100,00%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		% PROMEDIO	**17,86%**	**% PROMEDIO**	**7,14%**	**% PROMEDIO**	**3,57%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**28,57%**

	FORMATO		
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	27/03/2026
		VERSIÓN No.	1
		CÓDIGO	ST-IN-FT-071

RECB0194_CERRO SECO

Apertura: 13 de febrero de 2026		AVANCE MES FEBRERO		AVANCE MARZO		AVANCE MES ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	480,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	480,00	100,00%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	2.300,00	47,92%	0,00	0,00%	1.361,00	28,35%	139,00	2,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.800,00	79,17%
	Fertilización Edáfica	1.842,00	38,38%	458,00	9,54%	1.361,00	28,35%	139,00	2,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.800,00	79,17%
	Fertirriego	0,00	0,00%	2.300,00	47,92%	0,00	0,00%	1.500,00	31,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.800,00	79,17%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	480,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	480,00	100,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	480,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	480,00	100,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	480,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	480,00	100,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	480,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	480,00	100,00%
Instalación de cercas (estimación)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		% PROMEDI	**13,63%**	**% PROMEDIO**	**5,75%**	**% PROMEDIO**	**5,67%**	**% PROMEDIO**	**53,70%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**5,00%**	**% PROMEDIO**	**83,75%**

FORMATO

AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	27/03/2026
VERSIÓN No.	1
CÓDIGO	ST-IN-FT-071

RESC0055 QUEBRADA TOCHES

Apertura: 19 febrero 2026		AVANCE MES FEBRERO		AVANCE MARZO		AVANCE ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de chusque y helecho marranero	Corte	0	0,00%	1872,58	81,42%	157,58	6,85%	229,57	9,98%	37,50	1,63%	0,00	0,00%	2.297,23	99,88%
	Disposición final (Fajinas)	0	0,00%	1872,58	81,42%	157,58	6,85%	229,57	9,98%	37,50	1,63%	0,00	0,00%	2.297,23	99,88%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	1.546	17,18%	3435,19	38,17%	1455,40	16,17%	1247,32	13,86%	105,00	1,17%	0,00	0,00%	7.789,38	86,55%
	Eliminación planta	1.546	17,18%	3435,19	38,17%	1455,40	16,17%	1247,32	13,86%	105,00	1,17%	0,00	0,00%	7.789,38	86,55%
	Destoconado	1.546	17,18%	3435,19	38,17%	1455,40	16,17%	1247,32	13,86%	105,00	1,17%	0,00	0,00%	7.789,38	86,55%
	Incineración	0	0,00%	4981,66	55,35%	1455,40	16,17%	1247,32	13,86%	17,14	0,19%	0,00	0,00%	7.701,52	85,57%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1021,00	100,00%	1.021,00	100,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0	0,00%	6854,24	60,66%	0,00	0,00%	3089,87	27,34%	0,00	0,00%	142,50	1,26%	10.086,61	89,26%
Ortofoto (antes y después)		1	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	0	0,00%	2710,00	26,55%	1036,00	10,15%	0,00	0,00%	120,00	1,18%	0,00	0,00%	3.866,00	37,88%
	Fertilización Edáfica	0	0,00%	2710,00	26,55%	1036,00	10,15%	0,00	0,00%	120,00	1,18%	0,00	0,00%	3.866,00	37,88%
	Fertirriego	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3866,00	37,88%	0,00	0,00%	3.866,00	37,88%
Reposición	Ahoyado	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	583,00	57,10%	438,00	42,90%	0,00	0,00%	1.021,00	100,00%
	Aplicación de insumos	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1021,00	100,00%	0,00	0,00%	1.021,00	100,00%
	Plantación	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1021,00	100,00%	0,00	0,00%	1.021,00	100,00%
Tutorado		0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1021,00	100,00%	0,00	0,00%	1.021,00	100,00%
		% PROMEDIO	**6,35%**	**% PROMEDIO**	**27,90%**	**% PROMEDIO**	**6,17%**	**% PROMEDIO**	**9,99%**	**% PROMEDIO**	**24,38%**	**% PROMEDIO**	**9,45%**	**% PROMEDIO**	**84,24%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026
		VERSIÓN No. 1
		CÓDIGO ST-IN-FT-071

RESC0155_Q VEREJONES

Apertura: 13 de febrero de 2026		Avance Febrero		Avance Marzo		AVANCE ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO			
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	2.113,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.113,00	100,00%
	Fertilización Edáfica	2.113,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.113,00	100,00%
	Fertirriego	0,00	0,00%	2.113,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.113,00	100,00%
Reposición	Ahoyado	211,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	211,00	100,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		% PROMEDIO	**38,89%**	**% PROMEDIO**	**11,11%**	**% PROMEDIO**	0,00%	**% PROMEDIO**	**5,56%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**55,56%**

	FORMATO		
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	27/03/2026
		VERSIÓN No.	1
		CÓDIGO	ST-IN-FT-071

RESC0060 CANTERA

Apertura: 19 de febrero de 2026		AVANCE MES		AVANCE MARZO			AVANCE MES ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Semana 22-28 mar**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de chusque y helecho marranero	Corte	1.531,12	20,41%	0,00	2.894,55	38,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.425,67	59,01%
	Disposición final (Fajinas)	1.531,12	20,41%	0,00	2.894,55	38,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.425,67	59,01%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	8,00	0,47%	0,00	797,17	46,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	805,17	47,36%
	Eliminación planta	8,00	0,47%	0,00	797,17	46,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	805,17	47,36%
	Destoconado	8,00	0,47%	0,00	797,17	46,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	805,17	47,36%
	Incineración	0,00	0,00%	0,00	805,17	47,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	805,17	47,36%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94,00	100,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	0,00	5.230,84	56,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.230,84	56,86%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	380,00	40,43%	0,00	335,00	35,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	715,00	76,06%
	Fertilización Edáfica	380,00	40,43%	0,00	335,00	35,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	715,00	76,06%
	Fertirriego	0,00	0,00%	715,00	715,00	76,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	715,00	76,06%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94,00	100,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94,00	100,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94,00	100,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94,00	100,00%
		%	**10,82%**	**% PROMEDIO**		**29,34%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**31,25%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**3,13%**	**% PROMEDIO**	**74,53%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA: 27/03/2026
		VERSIÓN No.: 1
		CÓDIGO: ST-IN-FT-071

RESC0054_SERRANIA DEL ZUQUE

Apertura: 13 febrero 2026

1. Actividad		AVANCE MES FEBRERO		AVANCE MARZO		AVANCE MES ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
		Subtotal mes	% Avances Mensual	Subtotal mes	% Avances Mensual	Subtotal mes	% Avances Mensual	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance Mensual	% Avance mensual	Avance Mensual	% Avance mensual	Avance	% de Avance
Control de chusque y helecho marranero	Corte	1071,00	5,79%	16935,24	91,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.006,24	97,33%
	Disposición final (Fajinas)	1071,00	5,79%	16935,24	91,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.006,24	97,33%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	0,00	0,00%	8760,00	74,87%	2.940,00	25,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.700,00	100,00%
	Eliminación planta	0,00	0,00%	8760,00	74,87%	2.940,00	25,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.700,00	100,00%
	Destoconado	0,00	0,00%	8760,00	74,87%	2.940,00	25,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.700,00	100,00%
	Incineración	0,00	0,00%	8760,00	74,87%	2.940,00	25,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.700,00	100,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	811,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	811,00	100,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	25695,24	85,08%	0,00	0,00%	2940,00	9,74%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.635,24	94,82%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	0,00	0,00%	1720,00	21,20%	3.332,00	41,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.052,00	62,28%
	Fertilización Edáfica	0,00	0,00%	1720,00	21,20%	3.332,00	41,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.052,00	62,28%
	Fertirriego	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.052,00	62,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.052,00	62,28%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	811,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	811,00	100,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	811,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	811,00	100,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	811,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	811,00	100,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	811,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	811,00	100,00%
		% PROMEDIO	3,8%	% PROMEDIO	38,13%	% PROMEDIO	21,56%	% PROMEDIO	25,61%	% PROMEDIO	0,00%	% PROMEDIO	3,13%	% PROMEDIO	92,27%

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026 VERSIÓN No. 1 CÓDIGO ST-IN-FT-071

058MONSERRATE - CALERA I

Apertura: 09 de marzo de 2026		AVANCE MARZO		AVANCE ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de chusque y helecho marranero	Corte	18.468,93	29,08%	20.579,99	32,41%	24451,08	38,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63500,00	100,00%
	Disposición final (Fajinas)	18.468,93	29,08%	20.579,99	32,41%	24451,08	38,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63500,00	100,00%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	0,00	0,00%	3.378,10	30,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3378,10	30,71%
	Eliminación planta	0,00	0,00%	3.378,10	30,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3378,10	30,71%
	Destoconado	0,00	0,00%	3.378,10	30,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3378,10	30,71%
	Incineración	0,00	0,00%	3.378,10	30,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3378,10	30,71%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450,00	9,50%	450,00	9,50%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		18.468,93	24,79%	0,00	0,00%	41734,17	56,02%	0,00	0,00%	6675,00	8,96%	66878,10	89,77%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	17.234,00	36,37%	8.919,00	18,82%	13690,00	28,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39843,00	84,09%
	Fertilización Edáfica	17.234,00	36,37%	8.919,00	18,82%	13690,00	28,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39843,00	84,09%
	Fertirriego	9.551,00	20,16%	14.198,00	29,97%	12916,00	27,26%	0,00	0,00%	3178,00	6,71%	39843,00	84,09%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Enriquecimiento		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	424,00	94,22%	26,00	5,78%	450,00	100,00%
Tutorado de enriquecimiento		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	44,44%	250,00	55,56%	450,00	100,00%
		% PROMEDI	**12,55%**	**% PROMEDIO**	**14,18%**	**% PROMEDIO**	**12,12%**	**% PROMEDIO**	**7,70%**	**% PROMEDIO**	**7,58%**	**% PROMEDIO**	**54,13%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026
		VERSIÓN No. 1
		CÓDIGO ST-IN-FT-071

RESF0218 - FA08 PEÑA

FECHA DE INICIO: 19-03-2026		AVANCE MES MARZO		AVANCE MES ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de retamo liso	Corte de flor	1009,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1009,00	100,00%
	Eliminación planta	1009,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1009,00	100,00%
	Destoconado	1009,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1009,00	100,00%
	Incineración	1009,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1009,00	100,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		1009,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1009,00	100,00%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	518,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	518,00	100,00%
	Fertilización Edáfica	518,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	518,00	100,00%
	Fertirriego	0,00	0,00%	518,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	518,00	100,00%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		% PROME	53,57%	**% PROMEDIO**	**7,14%**	**% PROMEDIO**	**3,57%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**64,29%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026
		VERSIÓN No. 1
		CÓDIGO ST-IN-FT-071

RESF0217_FA_LOS LACHES

Apertura: 11 marzo 2026		AVANCE MARZO		AVANCE ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de retamo liso	Corte de flor	1.031	100,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.031,03	100,00%
	Eliminación planta	1.031	100,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.031,03	100,00%
	Destoconado	1.031	100,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.031,03	100,00%
	Incineración	1.031	100,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.031,03	100,00%
Control de chusque y helecho marranero	Corte	71	100,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	71,00	100,00%
	Disposición final (Fajinas)	71	100,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	71,00	100,00%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	1.004	39,06%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.003,82	39,06%
	Eliminación planta	1.004	39,06%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.003,82	39,06%
	Destoconado	1.004	39,06%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.003,82	39,06%
	Incineración	1.004	39,06%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.003,82	39,06%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0	0,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0	0,00%	0,0	0,00%	2105,85	57,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.105,85	57,35%
Ortofoto (antes y después)		1	50,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	254	75,60%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	254,00	75,60%
	Fertilización Edáfica	254	75,60%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	254,00	75,60%
	Fertirriego	0	0,00%	157,0	46,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	157,00	46,73%
Reposición	Ahoyado	0	0,00%	0,0	0,00%	34,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34,00	100,00%
	Aplicación de insumos	0	0,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	0	0,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		0	0,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		%	**47,87%**	**% PROMEDIO**	**2,34%**	**%**	**7,87%**	**% PROMEDIO**	0,00%	**% PROMEDIO**	2,50%	**% PROMEDIO**	60,58%

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026
		VERSIÓN No. 1
		CÓDIGO ST-IN-FT-071

RESF0216 - FA06 ELDORADO

		AVANCE MARZO		AVANCE ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de retamo espinoso	Corte de flor	739,90	27,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	739,90	27,78%
	Eliminación planta	739,90	27,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	739,90	27,78%
	Destoconado	739,90	27,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	739,90	27,78%
	Incineración	739,90	27,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	739,90	27,78%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52,00	100,00%	52,00	100,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	739,90	27,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	739,90	27,78%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	262,00	50,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	262,00	50,58%
	Fertilización Edáfica	262,00	50,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	262,00	50,58%
	Fertirriego	0,00	0,00%	251,00	48,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	251,00	48,46%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52,00	100,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52,00	100,00%	52,00	100,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52,00	100,00%	52,00	100,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52,00	100,00%	52,00	100,00%
		%	**18,74%**	**% PROMEDIO**	**3,46%**	**% PROMEDIO**	**9,13%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**32,14%**	**% PROMEDIO**	**63,47%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026
		VERSIÓN No. 1
		CÓDIGO ST-IN-FT-071

068MONSERRATE - CALERA I

Apertura: 09 marzo 2026		AVANCE MES MARZO		AVANCE MES ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de chusque y helecho marranero	Corte	10250,4	80,71%	2450,0	19,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12700	100,00%
	Disposición final (Fajinas)	10250,4	80,71%	2450,0	19,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12700	100,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		10250,4	80,71%	0,0	0,00%	2449,65	19,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12700	100,00%
Ortofoto (antes y después)		1,0	50,00%	0,0	0,00%	1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2	100,00%
Mantenimiento	Plateo	5382,0	98,73%	69,0	1,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5451	100,00%
	Fertilización Edáfica	5382,0	98,73%	69,0	1,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5451	100,00%
	Fertirriego	0,0	0,00%	5451,0	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5451	100,00%
Reposición	Ahoyado	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%
	Aplicación de insumos	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%
	Plantación	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%
Tutorado		0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%
		% PROMEDI	**40,80%**	**%PROMEDIO**	**11,76%**	**% PROMEDIO**	**5,77%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**%PROMEDIO**	**58,33%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026
		VERSIÓN No. 1
		CÓDIGO ST-IN-FT-071

RESC0142_FPMARBOLEDA

Apertura: 16 de febrero de 2026		AVANCE MES FEBRERO		AVANCE MARZO		AVANCE ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de chusque y helecho marranero	Corte	0,00	0,00%	3.803,22	69,15%	306,55	5,57%	50,55	0,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.160,32	75,64%
	Disposición final (Fajinas)	0,00	0,00%	3.803,22	69,15%	306,55	5,57%	50,55	0,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.160,32	75,64%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	10.405,64	34,69%	19.594,36	65,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
	Eliminación planta	10.405,64	34,69%	19.594,36	65,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
	Destoconado	10.405,64	34,69%	19.594,36	65,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
	Incineración	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1241,00	39,70%	0,00	0,00%	1885,00	60,30%	3.126,00	100,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	33.803,22	95,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	357,10	1,01%	34.160,32	96,23%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	220,00	0,70%	14.617,00	46,76%	1.124,00	3,60%	2939,00	9,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.900,00	60,46%
	Fertilización Edáfica	220,00	0,70%	14.617,00	46,76%	1.124,00	3,60%	2939,00	9,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.900,00	60,46%
	Fertirriego	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.961,00	51,06%	0,00	0,00%	2939,00	9,40%	0,00	0,00%	18.900,00	60,46%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3126,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.126,00	100,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3126,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.126,00	100,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1241,00	39,70%	1885,00	60,30%	0,00	0,00%	3.126,00	100,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1241,00	39,70%	1885,00	60,30%	0,00	0,00%	3.126,00	100,00%
Instalación de cercas (estimación)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		% PROMEDIO	**9,14%**	**% PROMEDIO**	**36,65%**	**% PROMEDIO**	**4,08%**	**% PROMEDIO**	**19,98%**	**% PROMEDIO**	**7,65%**	**% PROMEDIO**	**6,55%**	**% PROMEDIO**	**84,05%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 4610800% / VERSIÓN No. 100% / CÓDIGO ST-IN-FT-071

RESC0195 - FA03 ZUQUE-SIMA

Apertura: 02 de marzo de 2026		AVANCE MES MARZO		AVANCE MES ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO			TOTAL
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de chusque y helecho	Corte	1.500,00	100,00%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1500,00	100,00%
	Disposición final (Fajinas)	1.500,00	100,00%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1500,00	100,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,0%	212,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	212,00	100,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		1.500,00	100,00%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1500,00	100,00%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	1.070,00	50,40%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1070,00	50,40%
	Fertilización	1.070,00	50,40%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1070,00	50,40%
	Fertirriego	1.070,00	50,40%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1070,00	50,40%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,0%	212,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	212,00	100,00%
	Aplicación de	0,00	0,00%	0,00	0,0%	212,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	212,00	100,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,0%	212,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	212,00	100,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,0%	212,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	212,00	100,00%
		% PROMEDIO	**41,77%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**41,67%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**4,17%**	**% PROMEDIO**	**87,60%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026
		VERSIÓN No. 1
		CÓDIGO ST-IN-FT-071

RESC0305_EL DELIRIO

Apertura: 03 de marzo de 2026		AVANCE MES		AVANCE MARZO		AVANCE MES ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de chusque y helecho marranero	Corte	0,00	0,00%	1.004,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.004,00	100,00%
	Disposición final (Fajinas)	0,00	0,00%	1.004,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.004,00	100,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos,		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de		0,00	0,00%	1.004,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.004,00	100,00%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	0,00	0,00%	4.636,00	92,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.636,00	92,72%
	Fertilización Edáfica	0,00	0,00%	4.636,00	92,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.636,00	92,72%
	Fertirriego	0,00	0,00%	4.636,00	92,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.636,00	92,72%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		%	**4,2%**	**% PROMEDIO**	**48,2%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**4,17%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**56,51%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA: 27/03/2026 VERSIÓN No.: 1 CÓDIGO: ST-IN-FT-071

RESC0049_Aguas Claras

Apertura: 30 marzo 2026		AVANCE MES ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de retamo espinoso	Corte de flor	3.557,9	32,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.557,9	32,34%
	Eliminación planta	3.557,9	32,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.557,9	32,34%
	Destoconado	3.557,9	32,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.557,9	32,34%
	Incineración	3.557,9	32,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.557,9	32,34%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,0	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,0	0,00%	3557,90	32,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.557,9	32,34%
Ortofoto (antes y después)		1,0	50,00%	1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,0	100,00%
Mantenimiento	Plateo	1.340,0	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.340,0	100,00%
	Fertilización Edáfica	1.340,0	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.340,0	100,00%
	Fertirriego	1.340,0	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.340,0	100,00%
Reposición	Ahoyado	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,0	0,00%
	Aplicación de insumos	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,0	0,00%
	Plantación	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,0	0,00%
Tutorado		0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,0	0,00%
		% PROMEDIO	**34,24%**	**% PROMEDIO**	**5,88%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**40,12%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA: 27/03/2026
		VERSIÓN No.: 1
		CÓDIGO: ST-IN-FT-071

RECP0300_FA_ Calasanz

Apertura: 24 de marzo de 2026		AVANCE ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de retamo espinoso	Corte de flor	961,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	961,00	100,00%
	Eliminación planta	961,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	961,00	100,00%
	Destoconado	961,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	961,00	100,00%
	Incineración	961,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	961,00	100,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	236,00	100,00%	236,00	100,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	961,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	961,00	100,00%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	1269,00	53,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.269,00	53,77%
	Fertilización Edáfica	1269,00	53,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.269,00	53,77%
	Fertirriego	1269,00	53,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.269,00	53,77%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	236,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	236,00	100,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	236,00	100,00%	0,00	0,00%	236,00	100,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	236,00	100,00%	0,00	0,00%	236,00	100,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	236,00	100,00%	0,00	0,00%	236,00	100,00%
		% PROMEDIO	**43,67%**	**% PROMEDIO**	**14,29%**	**% PROMEDIO**	**21,43%**	**% PROMEDIO**	**10,71%**	**% PROMEDIO**	**90,09%**

	FORMATO			
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA			FECHA 27/03/2026 VERSIÓN No. 1 CÓDIGO ST-IN-FT-071

RECP0299_FA_Mindefensa

FECHA DE INICIO: 27-03-2026		AVANCE MES ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de chusque y helecho marranero	Corte	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Disposición final (Fajinas)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	1.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.400,00	100,00%
	Eliminación planta	1.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.400,00	100,00%
	Destoconado	1.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.400,00	100,00%
	Incineración	1.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.400,00	100,00%
Control de retamo liso	Corte de flor	50,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50,00	100,00%
	Eliminación planta	50,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50,00	100,00%
	Destoconado	50,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50,00	100,00%
	Incineración	50,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50,00	100,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	1450,00	96,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.450,00	96,67%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%
Mantenimiento	Plateo	1.121,00	78,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.121,00	78,39%
	Fertilización Edáfica	1.121,00	78,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.121,00	78,39%
	Fertirriego	1.121,00	78,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.121,00	78,39%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	143,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	143,00	100,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		% PROMEDIO	**54,26%**	**% PROMEDIO**	**9,83%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**64,09%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA: 27/03/2026
		VERSIÓN No.: 1
		CÓDIGO: ST-IN-FT-071

RESF0296_FA12_1

Apertura: 06 abril 2026		AVANCE MES ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de retamo espinoso	Corte de flor	271,0	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	271,00	100,00%
	Eliminación planta	271,0	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	271,00	100,00%
	Destoconado	271,0	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	271,00	100,00%
	Incineración	271,0	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	271,00	100,00%
Control de retamo liso	Corte de flor	379,0	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	379,00	100,00%
	Eliminación planta	379,0	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	379,00	100,00%
	Destoconado	379,0	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	379,00	100,00%
	Incineración	379,0	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	379,00	100,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,0	0,00%	650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	650,00	100,00%
Ortofoto (antes y después)		1,0	50,00%	1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	994,0	93,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	994,00	93,60%
	Fertilización Edáfica	994,0	93,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	994,00	93,60%
	Fertirriego	994,0	93,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	994,00	93,60%
Reposición	Ahoyado	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aplicación de insumos	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		% PROMEDIO	**62,82%**	**% PROMEDIO**	**8,33%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**71,16%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA: 27/03/2026 VERSIÓN No.: 1 CÓDIGO: ST-IN-FT-071

RESF0141_Parque Nacional Enrique Olaya Herrera

Apertura: 26 de marzo de 2026		AVANCE MES ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
trol de Retamo Espi	Corte de flor	7.623,64	38,12%	1424,37	7,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.048,01	45,24%
	Eliminación planta	7.623,64	38,12%	1424,37	7,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.048,01	45,24%
	Destoconado	7.623,64	38,12%	1424,37	7,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.048,01	45,24%
	Incineración	0,00	0,00%	9048,0	45,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.048,01	45,24%
ontrol de Retamo Lis	Corte de flor	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
	Eliminación planta	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
	Destoconado	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
	Incineración	0,00	0,00%	30000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triada		0,00	0,00%	224,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	224,00	100,00%
orreferenciación de áreas de control de cobertu		0,00	0,00%	39048,01	78,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.048,01	78,10%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	907,00	40,44%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	907,00	40,44%
	Fertilización Edáfica	907,00	40,44%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	907,00	40,44%
	Fertirriego	0,00	0,00%	907,00	40,44%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	907,00	40,44%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	224,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	224,00	100,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	224,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	224,00	100,00%
	Plantación	0,00	0,00%	224,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	224,00	100,00%
Tutorado		0,00	0,00%	224,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	224,00	100,00%
		% PROMEDIO	**30,29%**	**% PROMEDIO**	**43,6%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**2,78%**	**% PROMEDIO**	**76,69%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026
		VERSIÓN No. 1
		CÓDIGO ST-IN-FT-071

REUQ-0302_FA21_1

fecha de inicio: 27-03-2026		AVANCE MARZO		AVANCE ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JUNIO			
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**TOTAL % DE AVANCE**
Control de chusque y helecho marranero	Corte	535,10	35,67%	964,90	64,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1500,00	100,00%
	Disposición final (Fajinas)	0,00	0,00%	1500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1500,00	100,00%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	490,00	32,67%	989,00	65,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1479,00	98,60%
	Eliminación planta	490,00	32,67%	989,00	65,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1479,00	98,60%
	Destoconado	490,00	32,67%	989,00	65,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1479,00	98,60%
	Incineración	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1479,00	98,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1479,00	98,60%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	2979,00	99,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2979,00	99,30%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	0,00	0,00%	2760,00	83,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2760,00	83,64%
	Fertilización Edáfica	0,00	0,00%	2760,00	83,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2760,00	83,64%
	Fertirriego	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2760,00	83,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2760,00	83,64%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			11,48%	**% PROMEDIO**	**33,09%**	**% PROMEDIO**	**17,6%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**3,13%**	**% PROMEDIO**	**65,29%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026
		VERSIÓN No. 1
		CÓDIGO ST-IN-FT-071

REUQ-0303_LA_SERRANIA COMPONENTE1

fecha de inicio: 25-03-2026		AVANCE MES MARZO		ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**TOTAL % DE AVANCE**
Control de chusque y helecho marranero	Corte	2297,22	11,67%	11779,43	59,85%	5604,35	28,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19681,00	100,00%
	Disposición final (Fajinas)	0,00	0,00%	14076,65	71,52%	5604,35	28,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19681,00	100,00%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	2,00	100,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	694,00	100,00%	694,00	100,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	19681,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19681,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	0,00	0,00%	150,00	2,16%	1687,00	24,30%	1453,00	20,93%	0,00	0,00%	3290,00	47,39%
	Fertilización Edáfica	0,00	0,00%	150,00	2,16%	1687,00	24,30%	1453,00	20,93%	0,00	0,00%	3290,00	47,39%
	Fertirriego	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3290,00	47,39%	0,00	0,00%	3290,00	47,39%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	694,00	100,00%	0,00	0,00%	694,00	100,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	444,00	63,98%	250,00	36,02%	694,00	100,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	444,00	63,98%	250,00	36,02%	694,00	100,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	444,00	63,98%	250,00	36,02%	694,00	100,00%
		%	**5,14%**	**% PROMEDIO**	**11,31%**	**% PROMEDIO**	**17,13%**	**% PROMEDIO**	**31,77%**	**% PROMEDIO**	**21,51%**	**% PROMEDIO**	**86,85%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026
		VERSIÓN No. 1
		CÓDIGO ST-IN-FT-071

RECP0297_FA13_2

Apertura: 04 abril 2026		AVANCE ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de retamo espinoso	Corte de flor	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Eliminación planta	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Destoconado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Incineración	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	608,00	84,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	608,00	84,80%
	Fertilización Edáfica	608,00	84,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	608,00	84,80%
	Fertirriego	608,00	84,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	608,00	84,80%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		%	**21,74%**	**% PROMEDIO**	**3,57%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**25,31%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA: 27/03/2026
		VERSIÓN No.: 1
		CÓDIGO: ST-IN-FT-071

REUS0295_Ruralidad-Arrayanes 1

Apertura: 08 de abril 2026

		AVANCE MES ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de retamo espinoso	Corte de flor	300,00	60,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	60,00%
	Eliminación planta	300,00	60,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	60,00%
	Destoconado	300,00	60,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	60,00%
	Incineración	0,00	0,00%	300,00	60,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	60,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	300,00	60,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	60,00%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	2.378,00	99,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.378,00	99,08%
	Fertilización Edáfica	2.378,00	99,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.378,00	99,08%
	Fertirriego	0,00	0,00%	2.378,00	99,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.378,00	99,08%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		% PROMEDIO	**30,58%**	**% PROMEDIO**	**15,65%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**3,57%**	**% PROMEDIO**	**49,80%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA: 27/03/2026
		VERSIÓN No.: 1
		CÓDIGO: ST-IN-FT-071

RESB0294_APR_RFTVDH

FECHA DE INICIO: 07-04-2026		AVANCE MES ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,0	0,00%	1160,00	42,26%	0,00	0,00%	1585,00	57,74%	2.745,0	100,00%
Ortofoto (antes y después)		1,0	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	2,0	100,00%
Mantenimiento	Plateo	14.930,0	54,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.930,0	54,38%
	Fertilización Edáfica	14.930,0	54,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.930,0	54,38%
	Fertirriego	0,0	0,00%	14930,00	54,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.930,0	54,38%
Reposición	Ahoyado	950,0	34,61%	1795,00	65,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.745,0	100,00%
	Aplicación de insumos	0,0	0,00%	2745,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.745,0	100,00%
	Plantación	0,0	0,00%	2079,00	75,74%	666,00	24,26%	0,00	0,00%	2.745,0	100,00%
Tutorado		0,0	0,00%	2079,00	75,74%	666,00	24,26%	0,00	0,00%	2.745,0	100,00%
		% PROMEDIO	**21,49%**	**% PROMEDIO**	**45,95%**	**% PROMEDIO**	**5,39%**	**% PROMEDIO**	**11,97%**	**% PROMEDIO**	**84,79%**

	FORMATO		
		FECHA	27/03/2026
		VERSIÓN No.	1
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO	ST-IN-FT-071

REUS0173_Predio 60-Cuchilla del

FECHA DE INICIO: 14-04-2026		AVANCE MES ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de retamo espinoso	Corte de flor	75,00	1,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75,00	1,67%
	Eliminación planta	75,00	1,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75,00	1,67%
	Destoconado	75,00	1,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75,00	1,67%
	Incineración	0,00	0,00%	75,00	1,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75,00	1,67%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	75,00	1,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75,00	1,67%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	1.930,00	99,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.930,00	99,64%
	Fertilización Edáfica	1.930,00	99,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.930,00	99,64%
	Fertirriego	0,00	0,00%	1.930,00	99,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.930,00	99,64%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		%	**18,16%**	**% PROMEDIO**	**7,36%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**3,57%**	**% PROMEDIO**	**29,09%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA: 27/03/2026 VERSIÓN No.: 1 CÓDIGO: ST-IN-FT-071

REUS0077_Vicente Celis

Apertura: 21 abril 2026		AVANCE ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de retamo espinoso	Corte de flor	205,00	14,64%	937,00	66,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1142,00	81,57%
	Eliminación planta	205,00	14,64%	937,00	66,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1142,00	81,57%
	Destoconado	205,00	14,64%	937,00	66,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1142,00	81,57%
	Incineración	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1142,00	81,57%	1142,00	81,57%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1142,00	81,57%	1142,00	81,57%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	15,00	6,15%	70,00	28,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85,00	34,84%
	Fertilización Edáfica	15,00	6,15%	70,00	28,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85,00	34,84%
	Fertirriego	0,00	0,00%	85,00	34,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85,00	34,84%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		% PROMEDIO	**7,59%**	**% PROMEDIO**	**20,93%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**15,22%**	**% PROMEDIO**	**43,74%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA: 27/03/2026 · VERSIÓN No.: 1 · CÓDIGO: ST-IN-FT-071

RECB0317_La Regadera (Ciudad Bolivar)

Apertura: 01 abril 2026		AVANCE MES ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de chusque y helecho marranero	Corte	165,0	8,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	165,00	8,58%
	Disposición final (Fajinas)	165,0	8,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	165,00	8,58%
	Corte de flor	3.009,0	83,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.009,00	83,17%
	Eliminación planta	3.009,0	83,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.009,00	83,17%
	Destoconado	3.009,0	83,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.009,00	83,17%
Control de retamo espinoso	Incineración	0,0	0,00%	1979,50	54,71%	0,00	0,00%	1029,50	28,45%	3.009,00	83,17%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,0	0,00%	1979,50	35,72%	0,00	0,00%	1029,50	18,58%	3.009,00	54,29%
Ortofoto (antes y después)		1,0	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	2,00	100,00%
	Plateo	24.141,0	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.141,00	100,00%
	Fertilización Edáfica	24.141,0	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.141,00	100,00%
Mantenimiento	Fertirriego	0,0	0,00%	24141,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.141,00	100,00%
	Ahoyado	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aplicación de insumos	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Reposición	Plantación	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		% PROMEDIO	**32,29%**	**% PROMEDIO**	**11,90%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**6,06%**	**% PROMEDIO**	**50,26%**

	FORMATO	
		FECHA 27/03/2026
		VERSIÓN No. 1
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO ST-IN-FT-071

REUS0316_La Regadera (Usme)

Apertura: 01 abril 2026		AVANCE MES ABRIL		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avance mensual**	**Subtotal mes**	**% Avance mensual**	**Subtotal mes**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de chusque y helecho marranero	Corte	1.629,00	63,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.629,00	63,91%
	Disposición final (Fajinas)	1.629,00	63,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.629,00	63,91%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	7.519,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.519,00	100,00%
	Eliminación planta	7.519,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.519,00	100,00%
	Destoconado	7.519,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.519,00	100,00%
	Incineración	0,00	0,00%	7519,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.519,00	100,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	9148,00	90,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.148,00	90,57%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	19.374,00	93,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.374,00	93,67%
	Fertilización Edáfica	19.374,00	93,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.374,00	93,67%
	Fertirriego	0,00	0,00%	19374,00	93,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.374,00	93,67%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		% PROMEDIO	**41,57%**	**% PROMEDIO**	**17,77%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**3,13%**	**% PROMEDIO**	**62,46%**

	FORMATO		
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	27/03/2026
		VERSIÓN No.	1
		CÓDIGO	ST-IN-FT-071

RESC0052 - Q. EL PILAR

FECHA DE INICIO: 05-05-2026		AVANCES MAYO		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de retamo espinoso	Corte de flor	2100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2100,00	100,00%
	Eliminación planta	2100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2100,00	100,00%
	Destoconado	2100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2100,00	100,00%
	Incineración	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2100,00	100,00%	2100,00	100,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	2100,00	100,00%	2100,00	100,00%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	901,00	85,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	901,00	85,81%
	Fertilización Edáfica	901,00	85,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	901,00	85,81%
	Fertirriego	0,00	0,00%	901,00	85,81%	0,00	0,00%	901,00	85,81%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		% PROMEDIO	**37,26%**	**% PROMEDIO**	**6,13%**	**% PROMEDIO**	**17,86%**	**% PROMEDIO**	**61,24%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA: 27/03/2026 VERSIÓN No.: 1 CÓDIGO: ST-IN-FT-071

RESC0144_Parque El Virrey - San Cristóbal

Apertura: 01 junio 2026		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Avance Mensual**	**%Avance mensual**	**Avance Mensual**	**%Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de chusque y helecho marranero	Corte	300,00	100,00%	0,00	0,00%	300,00	100,00%
	Disposición final (Fajinas)	300,00	100,00%	0,00	0,00%	300,00	100,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	11,00	100,00%	11,00	100,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	1,00	50,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	18,00	15,93%	0,00	0,00%	18,00	15,93%
	Fertilización Edáfica	18,00	15,93%	0,00	0,00%	18,00	15,93%
	Fertirriego	0,00	0,00%	18,00	15,93%	18,00	15,93%
Reposición	Ahoyado	11,00	100,00%	0,00	0,00%	11,00	100,00%
	Aplicación de insumos	11,00	100,00%	0,00	0,00%	11,00	100,00%
	Plantación	11,00	100,00%	0,00	0,00%	11,00	100,00%
Tutorado		11,00	100,00%	0,00	0,00%	11,00	100,00%
		% PROMEDIO	**56,82%**	**% PROMEDIO**	**22,16%**	**% PROMEDIO**	**78,98%**

		FORMATO					
		AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA				FECHA	27/03/2026
						VERSIÓN No.	1
						CÓDIGO	ST-IN-FT-071
RECB0185 ALTOS DE LA ESTANCIA 699							
Apertura: 10 de junio de 2026		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Avance mensual**	**%Avance mensual**	**Avance mensual**	**%Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Georreferenciación individuos en replante y enriquecimiento		0,00	0,00%	33,00	100,00%	33,00	100,00%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	1,00	50,00%	2,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	30,00	9,17%	0,00	0,00%	30,00	9,17%
	Fertilización Edáfica	30,00	9,17%	0,00	0,00%	30,00	9,17%
	Fertirriego	30,00	9,17%	0,00	0,00%	30,00	9,17%
Reposición	Ahoyado	33,00	100,00%	0,00	0,00%	33,00	100,00%
	Aplicación de insumos	33,00	100,00%	0,00	0,00%	33,00	100,00%
	Plantación	33,00	100,00%	0,00	0,00%	33,00	100,00%
Tutorado		33,00	100,00%	0,00	0,00%	33,00	100,00%
		% PROMEDIO	**53,06%**	**% PROMEDIO**	**16,67%**	**% PROMEDIO**	**69,72%**

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA: 27/03/2026 VERSIÓN No.: 1 CÓDIGO: ST-IN-FT-071

Certificado CO19/8708

RESF0219_FA11_1 Las Aguas

Apertura: 02 junio 2026		AVANCES JUNIO		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Subtotal mes**	**% Avance mensual**	**Subtotal mes**	**% Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de retamo Liso	Corte de flor	400,00	39,29%	0,00	0,00%	400,00	39,29%
	Eliminación planta	400,00	39,29%	0,00	0,00%	400,00	39,29%
	Destoconado	400,00	39,29%	0,00	0,00%	400,00	39,29%
	Incineración	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Control de retamo Espinoso	Corte de flor	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Eliminación planta	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Destoconado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Incineración	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%
Mantenimiento	Plateo	650,00	37,29%	0,00	0,00%	650,00	37,29%
	Fertilización Edáfica	575,00	32,99%	0,00	0,00%	575,00	32,99%
	Fertirriego	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Reposición	Ahoyado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aplicación de insumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		% PROMEDIO	**13,23%**	**% PROMEDIO**	**0,00%**	**% PROMEDIO**	**13,23%**

		FORMATO							
		AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA						FECHA	
								VERSIÓN No.	
								CÓDIGO	
		RECP0298 FA15_1							
Apertura: 26 de junio de 2026		AVANCES MAYO				AVANCES JULIO			TOT
1. Actividad		**Semana 25Abr-2May**	**Semana 3-9 May**	**Semana 10-16 May**	**Semana 17-24 May**	**Avance mensual**	**%Avance mensual**	**Avance**	
Georreferenciación individuos en replante y enriquecimiento		0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	
Ortofoto (antes y después)		0	0	0	0	1,00	50,00%	1,00	
Mantenimiento	Plateo	0	0	0	0	328,00	32,35%	328,00	
	Fertilización Edáfica	0	0	0	0	328,00	32,35%	328,00	
	Fertirriego	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	
Reposición	Ahoyado	0	0	0	0	101,00	100,00%	101,00	
	Aplicación de insumos	0	0	0	0	101,00	100,00%	101,00	
	Plantación	0	0	0	0	101,00	100,00%	101,00	
Tutorado		0	0	0	0	101,00	100,00%	101,00	
		% PROMEDIO				**% PROMEDIO**	**57,19%**	**% PROMEDIO**	

27/03/2026
1
ST-IN-FT-071

AL

% de Avance
0,00%
50,00%
32,35%
32,35%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
57,19%

		FORMATO			
		AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	27/03/2026
				VERSIÓN No.	1
				CÓDIGO	ST-IN-FT-071
REUQ0220 FA18_1					
Apertura: 15 de julio de 2026		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Avance mensual**	**%Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Georreferenciación individuos en replante y enriquecimiento		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	1,00	50,00%
Mantenimiento	Plateo	80,00	33,61%	80,00	33,61%
	Fertilización Edáfica	80,00	33,61%	80,00	33,61%
	Fertirriego	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Reposición	Ahoyado	24,00	100,00%	24,00	100,00%
	Aplicación de insumos	24,00	100,00%	24,00	100,00%
	Plantación	24,00	100,00%	24,00	100,00%
Tutorado		24,00	100,00%	24,00	100,00%
		% PROMEDIO	**57,47%**	**% PROMEDIO**	**57,47%**

		FORMATO		Certificado CO19/8708	
		AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	27/03/2026
				VERSIÓN No.	1
				CÓDIGO	ST-IN-FT-071
REUQ0301 FA19_1					
fecha de inicio: 7 de julio de 2026		AVANCES JULIO		TOTAL	
1. Actividad		**Avance Mensual**	**% Avance mensual**	**Avance**	**TOTAL % DE AVANCE**
Control de chusque y helecho marranero	Corte	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Disposición final (Fajinas)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Control de retamo liso	Corte de flor	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Eliminación planta	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Destoconado	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Incineración	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ortofoto (antes y después)		1,00	50,00%	1,00	50,00%
Mantenimiento	Plateo	512,00	62,75%	512,00	62,75%
	Fertilización Edáfica	512,00	62,75%	512,00	62,75%
	Fertirriego	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Reposición	Ahoyado	82,00	100,00%	82,00	100,00%
	Aplicación de insumos	82,00	100,00%	82,00	100,00%
	Plantación	82,00	100,00%	82,00	100,00%
Tutorado		82,00	100,00%	82,00	100,00%
		% PROMEDIO	**35,97%**	**% PROMEDIO**	**35,97%**