INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA

TIERRASUA ¡Conectamos región!

INFORME No:	2		FECHA:	1	de	JULIO	de	2026			
PERIODO:	DEL	23	de	MAYO	de	2026	AL	24	de	JUNIO	de	2026

CONTRATO No:	**IPO 006**	DE	2026	RECURSOS:	GOBERNACION

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA

Registro BPIN proyecto:	

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO MALLA VÍAL VYP	**MARTHA CECILIA PARRA BEJARANO**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
N/A	**JULIAN EDGARDO GUERRERO**

ADICIONALES Y PRORROGAS CONTRATO DE OBRA


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 4.488.716.626,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 4.488.716.626,00

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	12	de	SEPTIEMBRE	de	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	12	de	SEPTIEMBRE	de	2026

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**41,3%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**29,7%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**38,3%**



PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	21-44-101495716 21-40-101273288	ANEXO No.		ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.,	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							12	5	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Cumplimiento del contrato	29	4	2026	16	3	2027	$ 448.871.662,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	29	4	2026	13	9	2029	$ 448.871.662,60
Estabilidad y calidad de la obra	29	4	2026	12	9	2027	$ 897.743.325,20
Responsabilidad civil extracontractual	29	4	2026	13	9	2026	$ 700.362.000,00

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA

TIERRASUA ¡Conectamos región!

ESTADO DEL TIEMPO							
BUENO		REGULAR		MALO		PÉSIMO	
Descripción:							

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Acta de Inicio	29	4	2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
APERTURA MECANICA DE CAJA	Tramo 2 (Jardin), Tramo 7 (Belencito)
FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	Tramo 2 (Jardin), Tramo 7 (Belencito)
EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BASE GRANULAR	Tramo 2 (Jardin), Tramo 7 (Belencito)
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	Tramo 2 (Jardin), Tramo 7 (Belencito)
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA	Tramo 2 (Jardin), Tramo 7 (Belencito)
TRANSPORTES DE MATERIAL GRANULAR Y ASFALTICO	Tramo 2 (Jardin), Tramo 7 (Belencito)

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Fresadora	Fresado	50%	
Terminadora de asfalto	Instalacion de asfalto	60%	
Vibrocompactador	Instalacion de asfalto	60%	
Minicargador	Instalacion de asfalto	60%	

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
Base Granular	Agragados el Triangulo	
Mezcla asfaltica MDC-19	Pavimaquinas sas	

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO				N/A
ACTA PARCIAL 1	23	5	2026	$ 455.838.431,12
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 455.838.431,12**

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA

TIERRASUA ¡Conectamos región!

CORRESPONDENCIA PRESENTADA			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA											
					PERIODO						
					DESDE			HASTA			
NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
VARGAS RONALD	80282596	x	x	x	29	4	2026	30	6	2026	
RIAÑO CARRILLO ANYI PAOLA	1016103481	x	x	x	29	4	2026	30	6	2026	
SANCHEZ RODRIGUEZ LUZ YADIRA	24717370	x	x	x	29	4	2026	30	6	2026	
RIVEROS DUVAN	1120840647	x	x	x	29	4	2026	30	6	2026	
Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?								SI		NO	

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA			
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN	
INGENIERO DE OBRA	VARGAS RONALD	80282596	
INGENIERO DE OBRA	RIAÑO CARRILLO ANYI PAOLA	1016103481	
INSPECTOR SISOMA	SANCHEZ RODRIGUEZ LUZ YADIRA	24717370	
INSPECTOR	RIVEROS DUVAN	1120840647	
Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?		SI	NO

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
CONTRATO DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Afiliación y Pago de seguridad social	
Inspección de vehiculos, maquinaria y herramientas	

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	TIERRASUA ¡Conectamos región!

Registro análisis de trabajo seguro, Entrega de Dotación y EPP al personal	
Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS EN OBRA

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
DETERMINACÍON DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS INV E 123-13	27	4	2026	
FRANJA GRANULOMÉTRICA -MATERIAL DE BASE INV 330	27	4	2026	
LÍMITE LÍQUIDO, LIMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD INV E-125-126	27	4	2026	
EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS INV - E 133-13	27	4	2026	
INDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO NORMA E I.N.V 230	27	4	2026	
PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS INV E - 227	27	4	2026	
ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO I.N.V. E 142	27	4	2026	
RELACIONES ESFUERZO -DEFORMACIÓN EN EL ENSAYO CBR	27	4	2026	

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
Base granular	Triangulo	25	
Mezcla asfaltica	Pavimaquinas	8,9	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Comité de Obra No 5: Seguimiento y control de actividades	10	6	2026	
Comité de Obra No 6: Seguimiento y control de actividades	16	6	2026	

RELACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE OBRA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
INFORME No1	29	4	2026	22	5	2026	
INFORME No2	23	5	2026	24	6	2026	

OBSERVACIONES:


INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA

TIERRASUA ¡Conectamos región!

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*


	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	289-290
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	YA SE RADICO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	YA SE RADICO	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI	291-302
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	N.A.	
Memorias y planos de diseño aprobados	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	NO	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	124-288
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)	SI	124-288
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	SI	102-123
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	SI	124-288
Generales		
Registro fotográfico	SI	34-79
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA: 

Supervisor del contrato

NOMBRE:	ING JULIAN EDGARDO GUERRERO

FIRMA: 

PROFESIONAL DE APOYO TIERRASUA

NOMBRE	ING YUBER GONZALO GUTIERREZ

CONTRATO N°: IPO-006-2026

CONSORCIO MALLA VÍAL VYP
NIT: 902.050.878-5

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORME MENSUAL
AVANCE DE OBRA-
COMPONENTE TÉCNICO N° 02

PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 24 DE JUNIO

CUADRO DE CONTROL

INFORME	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	REVISÓ	APROBÓ
01	22/05/2026	**ANGIE RIAÑO** **RESIDENTE DE OBRA** CONSORCIO MALLA VIAL VYP	**RONALD VARGAS** **DIRECTOR DE OBRA** CONSORCIO MALLA VIAL VYP	**DIEGO RODRIGUEZ** **RESIDENTE DE OBRA** TIERRASUA	
		LUZ YADIRA **PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** CONSORCIO MALLA VIAL VYP	**MARTHA CECILIA PARRA** **REPRESENTANTE LEGAL** CONSORCIO MALLA VIAL VYP	**DIEGO RODRIGUEZ** **RESIDENTE DE OBRA** TIERRASUA	
		FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO N°. IPO-006-2026.

CONTRATANTE: TIERRASUA S.A.S

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO MALLA VIAL VYP

INFORME DE OBRA-COMPONENTE TÉCNICO
Periodo del 23 de mayo al 24 de junio del 2026

2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....7
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.....7
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....7
2.2 LOCALIZACIÓN GENERAL 9
2.3. DETALLE DE INTERVENCIÓN POR TRAMOS 23
2.4. DESCRIPCIÓN DE CONTRATOS.....24
2.5 TRAZABILIDAD DEL CONTRATO 24
2.6 COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO. 25
2.6.1 ACTA N° 01 DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.....26
2.7 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES CONTRACTUALES:.....27
2.8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES. 32
2.8.1 Manejo De Anticipo. 32
2.8.2 Avance Financiero y Control Presupuestal. 32
3. COMPONENTE TÉCNICO 34
3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS.....34

Contenido de Figuras

Figura 1. Localización de Chiquinquirá e identificación de los tramos 10
Figura 2. Localización del proyecto 11
Figura 2-1. TRAMO 1: SAN CARLOS 1 11
Figura 2-2. TRAMO 2: JARDIN 12
Figura 2-3. TRAMO 3: SAN CARLOS 2 12
Figura 2-4. TRAMO 4: COOVIVIENDA 13
Figura 2-5. TRAMO 5: VILLA REPUBLICANA 13
Figura 2-6. TRAMO 6: SANTA CECILIA 14
Figura 2-7. TRAMO 7: BELENCITO 14
Figura 2-8. TRAMO 8: SUCRE 15
Figura 2-9. TRAMO 9: SANTA MARTA.....15
Figura 2-10. TRAMO 10: OBRERO 16
Figura 2-11. TRAMO 11: RICAURTE 16
Figura 2-12. TRAMO 12: BOYACÁ – PRADOS DEL SUR.....17
Figura 2-13. TRAMO 13: LUIS CARLOS GALÁN 17
Figura 2-14. TRAMO 14: SAUCES 18
Figura 2-15. TRAMO 15: SAUCES 2.....18
Figura 2-16. TRAMO 16: VILLA DE LOS ÁNGELES.....19
Figura 2-17. TRAMO 17: SAN MATEO.....19
Figura 2-18. TRAMO 18: SANTA CECILIA 2.....20
Figura 2-19. TRAMO 19: CALLE 21 20
Figura 2-20. TRAMO 20: POLA PARQUE 21
Figura 2-21. TRAMO 21: BOYACÁ ALTO 2.....21
Figura 2-22. TRAMO 22: VILLA REPUBLICANA 2.....22
Figura 2-23. TRAMO 23: APALLARES 22
Figura 3-1 TRAMO 2: JARDÍN 34
Figura 3-2. Tramo 3: San Carlos 2 57
Figura 3-3. TRAMO 7: BELENCITO 63

Contenido de Tablas

Tabla 1. Longitud de los tramos....23
Tabla 2. Descripción de contrato de obra....24
Tabla 3. COMPONENTES DEL PROYECTO....25
Tabla 4. ACTA N° 01 DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA....26
Tabla 5. Control de Pólizas - Seguro Cumplimiento Póliza Única a favor de Entidades Estatales .32
Tabla 6. Cantidades ejecutadas para el ítem 1.01.:....36
Tabla 7. Cantidades ejecutadas para el ítem 1.02.:....39
Tabla 8. Cantidades ejecutadas para el ítem 2.01:....42
Tabla 9. Cantidades ejecutadas para el ítem 2.02:....46
Tabla 10. Cantidades ejecutadas para el ítem 2.03:....51
Tabla 11. Cantidades ejecutadas para el ítem 3.01:....55
Tabla 12. Cantidades ejecutadas para el ítem 3.03:....57
Tabla 13. Cantidades ejecutadas para el ítem 1.01:....58
Tabla 14. Cantidades ejecutadas para el ítem 2.01:....59
Tabla 15. Cantidades ejecutadas para el ítem 2.02:....60
Tabla 16. Cantidades ejecutadas para el ítem 2.03:....62
Tabla 17. Cantidades ejecutadas para el ítem 1.01:....65
Tabla 18. Cantidades ejecutadas para el ítem 1.02:....67
Tabla 19. Cantidades ejecutadas para el ítem 2.01:....70
Tabla 20. Cantidades ejecutadas para el ítem 2.02:....74
Tabla 21. Cantidades ejecutadas para el ítem 2.03:....78
Tabla 22. Cantidades ejecutadas para el ítem 3.01:....80
Tabla 23. Avance del proyecto....80
Tabla 24. Programación de obras 81
Tabla 25. Resumen de Avance del Proyecto. 82

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento hace referencia al Informe No. 02 de las actividades ejecutadas en obra durante el periodo comprendido entre el 23 de mayo y el 24 de junio de 2026, el cual hace parte de las obligaciones contractuales del **CONSORCIO MALLA VIAL VYP**, adquiridas para la ejecución del proyecto cuyo objeto es el **"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".**

En el presente informe se recopilan los datos, avances y características obtenidas como resultado de las actividades ejecutadas por el **CONSORCIO MALLA VIAL**, evidenciando el desarrollo de cada una de las labores propias del proyecto y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, tanto en los tiempos programados como en los objetivos planteados.

El documento incluye información relevante relacionada con el avance de obra presentado durante el periodo reportado, así como el seguimiento y control realizado a la programación de actividades, mediante la comparación entre las actividades programadas y las efectivamente ejecutadas.

A continuación, se presenta el informe correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de mayo y el 24 de junio de 2026, en el cual se incluye el registro fotográfico de las actividades desarrolladas, además de las conclusiones y recomendaciones que hacen parte integral del presente documento.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El **CONSORCIO MALLA VIAL VYP** ejecuta el proyecto cuyo objeto es: **"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".** El cual pretende mejorar la intercomunicación terrestre entre el casco urbano y el área urbana del municipio de Chiquinquirá.

El estado actual de la malla vial urbana del municipio de Chiquinquirá evidencia una problemática estructural que afecta de manera directa la movilidad, la seguridad vial y el desarrollo socioeconómico del territorio. Según el diagnóstico elaborado por la administración municipal, cerca de 14,426 kilómetros de vía urbana (35% del total de la red vial urbana) requieren

intervenciones significativas para lograr una funcionalidad adecuada, situación que pone en riesgo la operatividad del sistema de transporte urbano y la calidad de vida de los ciudadanos.

El deterioro incluye grietas, baches, hundimientos, desprendimiento de capa asfáltica y desgaste avanzado de la superficie de rodadura, generando condiciones adversas para la circulación segura de vehículos, ciclistas y peatones. Esta problemática ha dado lugar a una serie de consecuencias negativas: aumento en los tiempos de desplazamiento, daños recurrentes en vehículos, incremento de los costos de operación y mantenimiento, mayor consumo de combustible, y un alto riesgo de accidentes de tránsito.

A su vez, estos impactos afectan la eficiencia del transporte público, dificultan el acceso a servicios esenciales y reducen la competitividad económica del municipio.

Las principales causas están relacionadas con el cumplimiento de la vida útil de los materiales, el aumento del parque automotor, la carga vehicular superior a la capacidad de diseño original de las vías, y la necesidad de fortalecer los mecanismos de mantenimiento rutinario y periódico. De no abordarse de manera oportuna, el deterioro podría seguir avanzando, aumentando de manera considerable los costos de rehabilitación futura y profundizando las afectaciones sociales, ambientales y económicas. Por todo lo anterior, se hace urgente y prioritario desarrollar un plan de intervención integral que contemple la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de los tramos más críticos de la red vial urbana. Esta intervención incluirá actividades relacionadas en bacheo y parcheo, con el fin de recuperar la funcionalidad vial y prevenir el avance del deterioro.

La ejecución de este proyecto tendrá un impacto positivo directo en el bienestar de los ciudadanos, al mejorar la movilidad urbana, la seguridad vial, la conectividad entre sectores y barrios, y el acceso a servicios públicos y productivos. También contribuirá a la reactivación económica local mediante la generación de empleo y la mejora en la imagen urbana del municipio.

En este sentido, el presente proyecto tiene como finalidad ejecutar obras de mantenimiento y mejoramiento vial destinadas a conservar las condiciones de servicio de la infraestructura vial urbana existente, garantizando su funcionalidad, seguridad y durabilidad; Las actividades contempladas se enfocan en intervenciones sobre la calzada existente, cabe señalar que este proyecto no contempla la ampliación de calzada, construcción de nuevas vías, ni obras mayores de ingeniería, ya que su alcance se limita a la conservación de la vía existente dentro del derecho de vía actual.

El mantenimiento incluirá labores rutinarias, periódicas y correctivas, de acuerdo con el nivel de deterioro identificado en cada tramo; por lo tanto, con la ejecución del presente proyecto se realizará mantenimiento a una longitud aproximada de 14,426 kilómetros, distribuidos en el área urbana del Municipio de Chiquinquirá. Las intervenciones se realizan respetando las normas técnicas vigentes, con criterios de sostenibilidad y minimizando el impacto ambiental y social.

El mantenimiento y mejoramiento se realizará a través de la ejecución de actividades de bacheo y parcheo en superficies de rodadura asfáltica.
Las intervenciones contempladas se desarrollan en varias etapas, agrupadas de la siguiente manera:


Actividades Preliminares: Se inicia con la apertura mecánica de caja y el retiro de sobrantes del material existente, permitiendo preparar el terreno para las siguientes fases del proyecto. Esta labor incluye el respectivo acarreo del material removido en un radio libre de hasta 5 km, luego con el respectivo Fresado de Pavimento Existente; en esta actividad se realiza el fresado del pavimento asfáltico, con el fin de retirar el material deteriorado y garantizar una superficie apta para la posterior intervención de la Estructura del Pavimento: Dentro de esta etapa se desarrollan las siguientes actividades clave:

- Reposición, extendida y compactación de material de base granular para reparcheo, con acarreo libre hasta 5 km, asegurando una base estructural adecuada.
- Imprimación con emulsión asfáltica tipo CRR 1 o similar, la cual actúa como capa de adherencia entre la base granular y la mezcla asfáltica.
- Suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica para parcheo, garantizando un acabado uniforme y resistente. Transporte de Materiales Para garantizar la correcta disposición de los materiales fuera del radio libre, se contempla: - Transporte de material suelto (más allá de los 5 km establecidos).
- Transporte de material de afirmado y/o granular suelto, medido en banco, cuando el acarreo supere los 5 km. - Transporte de mezcla asfáltica, también medido en banco, aplicable cuando la distancia de acarreo supere los 5 km.

2.2 LOCALIZACIÓN GENERAL

El municipio de Chiquinquirá se sitúa en la provincia de Occidente del departamento de Boyacá, sobre el valle del río Suárez. Su ubicación es estratégica, a una distancia de 134 km de Bogotá y 73 km de Tunja, conectando importantes corredores comerciales del centro del país.
El área de intervención del proyecto comprende 23 tramos críticos distribuidos estratégicamente dentro del casco urbano, abarcando sectores residenciales, comerciales y zonas de alta afluencia de público.

Figura 1. Localización de Chiquinquirá e identificación de los tramos



Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Localización del proyecto



Fuente: Elaboración propia basada en Estudios Previos de la Gobernación de Boyacá

Figura 2-1. TRAMO 1: SAN CARLOS 1



Fuente: Estudios Previos

Figura 2-2. TRAMO 2: JARDIN



Fuente: Estudios Previos

Figura 2-3. TRAMO 3: SAN CARLOS 2




Fuente: Estudios Previos

Figura 2-4. TRAMO 4: COOVIVIENDA



Fuente: Estudios Previos

Figura 2-5. TRAMO 5: VILLA REPUBLICANA



Fuente: Estudios Previos

Figura 2-6. TRAMO 6: SANTA CECILIA



Fuente: Estudios Previos

Figura 2-7. TRAMO 7: BELENCITO



Fuente: Estudios Previos

Figura 2-8. TRAMO 8: SUCRE



Fuente: Estudios Previos

Figura 2-9. TRAMO 9: SANTA MARTA



Fuente: Estudios Previos

Figura 2-10. TRAMO 10: OBRERO



Fuente: Estudios Previos

Figura 2-11. TRAMO 11: RICAURTE



Fuente: Estudios Previos

Figura 2-12. TRAMO 12: BOYACÁ – PRADOS DEL SUR



Fuente: Estudios Previos

Figura 2-13. TRAMO 13: LUIS CARLOS GALÁN



Fuente: Estudios Previos

Figura 2-14. TRAMO 14: SAUCES



Fuente: Estudios Previos

Figura 2-15. TRAMO 15: SAUCES 2



Fuente: Estudios Previos

Figura 2-16. TRAMO 16: VILLA DE LOS ÁNGELES



Fuente: Estudios Previos

Figura 2-17. TRAMO 17: SAN MATEO




Fuente: Estudios Previos

Figura 2-18. TRAMO 18: SANTA CECILIA 2



Fuente: Estudios Previos

Figura 2-19. TRAMO 19: CALLE 21



Fuente: Estudios Previos

Figura 2-20. TRAMO 20: POLA PARQUE



Fuente: Estudios Previos

Figura 2-21. TRAMO 21: BOYACÁ ALTO 2



Fuente: Estudios Previos

Figura 2-22. TRAMO 22: VILLA REPUBLICANA 2



Fuente: Estudios Previos

Figura 2-23. TRAMO 23: APALLARES



Fuente: Estudios Previos

2.3. DETALLE DE INTERVENCIÓN POR TRAMOS

A continuación, se relacionan los tramos objeto del contrato, especificando su denominación y la longitud de intervención prevista:

Tabla 1. Longitud de los tramos

Tramo	Zona	Longitud, m
1	San Carlos	505
2	Jardín	1034
3	San Carlos	115
4	Coovivienda	800
5	Villa Republicana	2180
6	Santa Cecilia	557
7	Belencito	585
8	Sucre	466
9	Santa Marta	338
10	Obrero	452
11	Ricaurte	243
12	Boyacá Prados del Sur	1265
13	Luis Carlos Galan	1848
14	Sauces	1034
15	Sauces 2	412
16	Villa de los Ángeles	225
17	San Mateo	629
18	Santa Cecilia 2	299
19	Tramo Calle 21	262
20	Pola Parque	597
21	Boyacá Alto 2	172
22	Villa Republicana 2	220
23	Apallares	188
	Total	**14 426**

Fuente: Elaboración propia basada en Estudios Previos de la Gobernación de Boyacá

2.4. DESCRIPCIÓN DE CONTRATOS

Tabla 2. Descripción de contrato de obra

CONTRATO N°:	IPO-006-2026.
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
CONTRATISTA:	CONSORCIO MALLA VIAL VYP
REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA CECILIA PARRA BEJARANO
NIT:	902.050.878-5
VALOR INICIAL:	$4.488.716.626,00
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses y quince (15) días
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA MODIFICATORIO N° 01:	24 de JUNIO DE 2026
SUPERVISIÓN:	TIERRASUA S.A.S.

2.5 TRAZABILIDAD DEL CONTRATO

Los procedimientos con los que se ha evolucionado el presente proceso contractual han sido:

EVENTO

- Suscripción del contrato de Obra N°: IPO-006-2026
- Aprobación de garantías del contrato
- Acta de inicio de obra fecha 29 de abril del 2026.
- Expedición de la póliza de cumplimiento N° 21-44-101436482, con vigencia del 11/03/2026 al 11/07/2026 (Amparo: **Seriedad de la oferta**)
- Expedición de la póliza de cumplimiento N° 21-44-101495716, con vigencia del 08/04/2026 al 23/08/2026 (Amparo: **Cumplimiento**)
- La Supervisión del proyecto es ejercida por TIERRA SUA S.A.S., entidad encargada del seguimiento y control de la ejecución del contrato.
- Firma Acta de Modificación de Cantidades de Obra de fecha 24 de junio de 2026

2.6 COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO.

Las obras contempladas dentro del proyecto se encuentran distribuidas en actividades correspondientes a obras preliminares y actividades de pavimentación, las cuales comprenden la ejecución de trabajos de apertura mecánica de caja, retiro de sobrantes, fresado de pavimento asfáltico, reposición y compactación de base granular, imprimación con emulsión asfáltica y suministro e instalación de mezcla asfáltica para parcheo.

De igual manera, el presupuesto del proyecto incluye las actividades necesarias para la conformación de la estructura vial y el mejoramiento de las condiciones de movilidad del sector intervenido.

El proyecto cuenta con respaldo presupuestal mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal por valor de **$4.488.739.874,44**, correspondiente al convenio interadministrativo No. 3829 de 2025, financiado con recursos propios. De acuerdo con la propuesta presentada y aceptada por la entidad, el valor del contrato suscrito es por la suma de **$4.488.716.626,00.**

A continuación, se presenta el cuadro presupuestal correspondiente con las actividades contempladas para la ejecución del proyecto.

Tabla 3. COMPONENTES DEL PROYECTO

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL A DESEMBOLSAR
1	**REALIZAR OBRAS PRELIMINARES**						
1,01	3.06.01	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gob. Boyacá	M3	1.398,30	$211.491,00	$295.727.865,00
1,02	3.06,07	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gob. Boyacá	M2	17.210,22	$9.971,00	$171.603.104,00
2	**REALIZAR OBRAS PRELIMINARES**						
2,01	3.06.10	REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	Gob. Boyacá	M3	1.398,30	$100.196,00	$140.104.067,00
2,02	3.06.09	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-10 SIMILAR	Gob. Boyacá	M2	26.532,21	$4.913,00	$130.352.748,00
2,03	3.06.07	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)	Gob. Boyacá	M3	2.635,22	$1.153.902,00	$3.040.785.628,00
		COSTO DIRECTO					**$3.778.573.412,00**
		Administración	**14,00%**				$529.000.278,00
		Imprevistos	**1,00%**				$37.785.734,00
		Utilidad	**3,00%**				$113.357.202,00
		SUBTOTAL COSTOS INDIRECTO					**$680.143.214,00**
		PMT					**$30.000.000,00**
		TOTAL PRESUPUESTO					**$4.488.716.626,00**

2.6.1 ACTA N° 01 DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Tabla 4. ACTA N° 01 DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIÓN 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**+/-**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1.00	**REALIZAR OBRAS PRELIMINARES**									
1.01	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	1,398.30	$ 211,491.00	$ 295,727,865.30	-	-279.66	$ 211,491.00	1,118.64	$ 236,582,292.24
1.02	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	17,210.22	$ 9,971.00	$ 171,603,103.62	+	4442.04	$ 9,971.00	21,652.26	$ 215,894,684.46
2.00	**REALIZAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**									
2.01	REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	Metro Cúbico	1,398.30	$ 100,196.00	$ 140,104,066.80	-	-559.32	$ 100,196.00	838.98	$ 84,062,440.08
2.02	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR	Metro Cuadrado	26,532.21	$ 4,913.00	$ 130,352,747.73	-	-10612.88	$ 4,913.00	15,919.33	$ 78,211,668.29
2.03	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)	Metro Cúbico	2,635.22	$ 1,153,902.00	$ 3,040,785,628.44	-	-1043.29	$ 1,153,902.00	1,591.93	$ 1,836,931,210.86
3.00	**ITEMS NO PREVISTOS**									
3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS (**).	Metro Cúbico	0.00	$ 1,109,968.30	0.00	+	1066.29	$ 1,109,968.30	1,066.29	$ 1,183,548,098.61
3.02	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0.00	$ 981.95	0.00	+	559.35	$ 981.95	559.35	$ 549,253.73
3.03	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 O SIMILAR	Metro Cuadrado	0.00	$ 5,758.82	0.00	+	10612.97	$ 5,758.82	10,612.97	$ 61,118,183.90
3.04	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	Metro Cúbico	0.00	$ 106,463.40	0.00	+	594.08	$ 106,463.40	594.08	$ 63,247,559.13
3.05	CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN COMPACTO	Metro Cúbico	0.00	$ 122,853.47	0.00	+	150.00	$ 122,853.47	150.00	$ 18,428,020.50
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 3,778,573,412.00**					**$ 3,778,573,411.79**
ADMINISTRACIÓN 14%					$ 529,000,277.68					$ 529,000,277.65
IMPREVISTOS 1%					$ 37,785,734.12					$ 37,785,734.12
UTILIDAD 3%					$ 113,357,202.36					$ 113,357,202.35
PMT					$ 30,000,000.00					$ 30,000,000.00
SUBTOTAL					**$ 4,488,716,626.00**					**$ 4,488,716,626.00**
TOTAL FINAL					**$ 4,488,716,626.00**					**$ 4,488,716,626.00**

2.7 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES CONTRACTUALES:

- **APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM):** Consiste en la ejecución de las actividades necesarias para realizar la excavación mecánica de la estructura existente del pavimento o terreno, hasta alcanzar las dimensiones, cotas y espesores definidos en los planos, especificaciones técnicas o indicaciones de la Supervisión. La actividad incluye el corte, remoción, cargue, retiro, transporte y disposición final del material sobrante producto de la excavación, con un acarreo libre hasta una distancia máxima de 5 km. La apertura de caja se efectuará mediante maquinaria adecuada, garantizando la estabilidad de las áreas intervenidas y evitando afectaciones a las estructuras o zonas aledañas. El material excavado no reutilizable será retirado y dispuesto en botaderos o sitios autorizados por la autoridad competente. La actividad comprende además la mano de obra, equipos, herramientas y limpieza del área intervenida. La unidad de medida será el metro cúbico (m^3) de material excavado y retirado, medido en sitio.

- **1.02 FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ESPESOR DE 10 CM (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM):** Consiste en la remoción mecánica de la capa de pavimento asfáltico existente mediante equipo fresador especializado, en un espesor de hasta 10 cm, de acuerdo con las dimensiones, niveles y alineamientos establecidos en los planos, especificaciones técnicas o instrucciones de la Supervisión. La actividad tiene como finalidad retirar la carpeta deteriorada para permitir la rehabilitación o reposición de la estructura vial. El procedimiento incluye el corte y fresado del pavimento, cargue, retiro, transporte y disposición final del material producto del fresado, con acarreo libre hasta una distancia máxima de 5 km. El material recuperado podrá ser reutilizado o dispuesto en sitios autorizados, según las indicaciones del proyecto y la normatividad ambiental vigente. Durante la ejecución se garantizará la correcta operación de los equipos, la protección de las redes o estructuras existentes, el control de polvo, la señalización preventiva y el manejo del tránsito cuando sea requerido. Así mismo, incluye la limpieza final del área intervenida y todos los materiales, mano de obra, herramientas y maquinaria. La unidad de medida será el metro cuadrado (m^2) de pavimento fresado, medido en sitio.

- **2.01 REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO.(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.):** Consiste en el suministro, transporte, colocación, extendida, conformación y compactación de material de base granular destinado a la reposición de la estructura de pavimento en zonas intervenidas

por reparcheo, de acuerdo con los espesores, dimensiones y especificaciones establecidas en los planos o definidas por la Supervisión. El material granular deberá cumplir con las características técnicas exigidas por las especificaciones vigentes para bases granulares, garantizando condiciones adecuadas de resistencia, granulometría y capacidad de soporte. La actividad incluye el cargue, transporte y acarreo libre del material hasta una distancia máxima de 5 km, así como la humectación necesaria para alcanzar el contenido óptimo de humedad y lograr el grado de compactación requerido. La compactación se realizará mediante equipo mecánico apropiado, en capas uniformes, hasta obtener la densidad especificada y una superficie homogénea, estable y debidamente nivelada para recibir la estructura de pavimento correspondiente. La actividad comprende además mano de obra, maquinaria y herramientas. La unidad de medida será el metro cúbico (m^3) de base granular colocada, compactada y aprobada en sitio.

- **2.02 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR:** Consiste en el suministro, transporte y aplicación uniforme de emulsión asfáltica tipo CRR-1 o similar sobre superficies de base granular previamente conformadas, compactadas y aprobadas por la supervisión, con el fin de impermeabilizar la superficie, controlar el desprendimiento de partículas y favorecer la adherencia entre la base y la mezcla asfáltica a colocar posteriormente. La aplicación de la emulsión se realizará mediante equipo irrigador y compresor, garantizando una dosificación uniforme de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto y las recomendaciones del fabricante. Previamente, la superficie deberá encontrarse limpia, seca y libre de material suelto, polvo, grasa o cualquier elemento que afecte la adherencia. La actividad incluye la limpieza del área a intervenir, suministro de emulsión asfáltica, transporte, aplicación, control de desperdicios, protección de las áreas tratadas durante el tiempo de curado, señalización preventiva y manejo de tránsito cuando sea requerido. Así mismo, comprende la mano de obra, maquinaria, herramientas y equipos. La unidad de medida será el metro cuadrado (m^2) de superficie imprimada y aprobada en sitio.

- **2.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**):** Consiste en el suministro, transporte, colocación, extendida, nivelación y compactación de mezcla asfáltica en caliente destinada a la ejecución de reparcheos sobre vías pavimentadas, en las áreas previamente preparadas y aprobadas por la supervisión, de acuerdo con las dimensiones, espesores y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto. La mezcla asfáltica deberá cumplir con las características técnicas y de calidad exigidas por la normatividad vigente para

pavimentos flexibles, garantizando condiciones adecuadas de estabilidad, granulometría, resistencia y durabilidad. El transporte de la mezcla desde la planta hasta el sitio de intervención incluye acarreo libre hasta una distancia máxima de 5 km, asegurando el mantenimiento de la temperatura adecuada durante todo el proceso. La actividad comprende la limpieza de la superficie, colocación manual o mecánica de la mezcla, conformación de niveles y pendientes, compactación mediante equipos adecuados hasta alcanzar la densidad especificada y acabado final uniforme, garantizando una adecuada adherencia con el pavimento existente. Incluye además mano de obra, maquinaria, herramientas, equipos de compactación, control de calidad, señalización preventiva, manejo de tránsito y limpieza del área intervenida. La unidad de medida será el metro cúbico (m^3) de mezcla asfáltica suministrada, colocada y compactada.

ÍTEMS NO PREVISTOS

- **3.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVÍAS (**):** Consiste en el suministro, transporte, colocación, extendida, nivelación y compactación de carpeta asfáltica en caliente tipo MDC-19 para la conformación o rehabilitación de la estructura de pavimento, de acuerdo con los diseños, espesores y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y en la normatividad vigente del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS). La actividad incluye la preparación de la superficie mediante barrido mecánico o manual y soplado con aire a presión para garantizar la eliminación de polvo, partículas sueltas y demás materiales que puedan afectar la adherencia entre capas. Comprende además el suministro de la mezcla asfáltica, su transporte desde planta hasta el sitio de obra con acarreo libre hasta una distancia máxima de 5 km, la colocación mediante equipo especializado o procedimientos manuales autorizados, la conformación de niveles, pendientes y espesores requeridos, así como la compactación con equipos adecuados hasta alcanzar la densidad especificada. Incluye mano de obra, maquinaria, herramientas, equipos, controles de calidad, señalización preventiva, manejo de tránsito, limpieza final y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución del ítem. La unidad de medida será el metro cúbico (m^3) de mezcla asfáltica suministrada, instalada y compactada.

- **3.02 EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM):** Consiste en la ejecución de excavaciones mediante equipos mecánicos en material común seco, requeridas para la conformación de la estructura vial, obras de drenaje, adecuación de terrenos o cualquier otra actividad contemplada en el

proyecto, de acuerdo con las dimensiones, alineamientos, cotas y secciones establecidas en los planos y especificaciones técnicas. La actividad comprende la remoción, cargue, transporte y disposición del material excavado, incluyendo acarreo libre hasta una distancia máxima de 5 km. Incluye además la localización y replanteo, perfilado de taludes, conformación y limpieza del fondo de excavación, control de niveles, retiro de material sobrante, manejo de aguas superficiales cuando se requiera, mano de obra, maquinaria, equipos, herramientas, señalización preventiva y todas las actividades necesarias para garantizar la estabilidad y calidad de la excavación ejecutada. La unidad de medida será el metro cúbico (m^3) de material excavado, medido en banco y debidamente aceptado por la supervisión.

- **3.03 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 O SIMILAR:** Consiste en el suministro, transporte y aplicación uniforme de emulsión asfáltica tipo CRR-1 o similar sobre superficies pavimentadas previamente preparadas, con el fin de garantizar la adherencia adecuada entre capas asfálticas existentes y nuevas. La actividad incluye la limpieza de la superficie mediante barrido y soplado para eliminar polvo, partículas sueltas y materiales extraños que puedan afectar el desempeño del tratamiento. Comprende el suministro de la emulsión asfáltica, su transporte al sitio de obra, la aplicación mediante distribuidor especializado o equipos aprobados, controlando la dosificación establecida en las especificaciones técnicas y asegurando una cobertura uniforme sobre toda el área de intervención. Incluye mano de obra, equipos de aplicación, herramientas, control de calidad, señalización preventiva, manejo de tránsito y todas las actividades necesarias para garantizar una correcta adherencia entre capas de pavimento. La unidad de medida será el metro cuadrado (m^2) de superficie tratada con riego de liga debidamente ejecutado y aceptado por la supervisión.

- **3.04 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) (**):** Consiste en el suministro, transporte, extendida, conformación, humedecimiento y compactación de material seleccionado para base granular destinado a la construcción, mejoramiento o rehabilitación de estructuras de pavimento, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto y la normatividad vigente. El material deberá cumplir con los requisitos de calidad establecidos en cuanto a granulometría, plasticidad, resistencia y capacidad de soporte. La actividad comprende el cargue y transporte del material desde la fuente de suministro hasta el sitio de obra, incluyendo acarreo libre hasta una distancia máxima de 5 km, su descarga, extendida en capas de espesor uniforme, conformación de niveles y

pendientes, control de humedad y compactación mediante equipos adecuados hasta alcanzar la densidad especificada. Incluye además mano de obra, maquinaria, equipos, herramientas, ensayos de control de calidad, señalización preventiva, manejo de tránsito y limpieza del área intervenida. La unidad de medida será el metro cúbico (m³) de material suministrado, extendido y compactado, debidamente aceptado por la supervisión.

- **3.05 CONFORMACIÓN DE PEDRAPLÉN COMPACTO:** Consiste en el suministro, transporte, colocación, extendida, conformación y compactación de material pétreo de dimensiones adecuadas para la construcción de pedraplenes destinados a la estabilización de terrenos, conformación de terraplenes, mejoramiento de subrasantes o apoyo de estructuras, según lo indicado en los planos y especificaciones técnicas del proyecto. La actividad comprende la selección y disposición controlada del material rocoso, colocándolo por capas o tongadas de espesor apropiado, garantizando su adecuada trabazón y estabilidad estructural. Incluye la conformación geométrica de la sección proyectada, relleno de vacíos con material granular cuando sea requerido, control de niveles y compactación mediante equipos apropiados para lograr las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Comprende además mano de obra, maquinaria, herramientas, equipos de transporte y compactación, señalización preventiva, control de calidad y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución del pedraplén. La unidad de medida será el metro cúbico (m³) de pedraplén conformado y compactado, debidamente recibido por la supervisión.

2.8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES.

2.8.1 Manejo De Anticipo.

Para el presente contrato **no se pactó ni se realizó desembolso de anticipo** por parte de la entidad contratante. En consecuencia, la ejecución de las actividades se ha financiado con recursos propios del contratista, y los pagos se efectúan mediante **actas parciales de obra**, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión, conforme a lo establecido en las condiciones contractuales.

2.8.2 Avance Financiero y Control Presupuestal.

El proyecto cuenta con respaldo presupuestal mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal por valor de **$4.488.739.874,44**, correspondiente al convenio interadministrativo No. 3829 de 2025,

2.8.3 Estado Actual de Pólizas

Tabla 5. Control de Pólizas - Seguro Cumplimiento Póliza Única a favor de Entidades Estatales

AMPARO	NÚMERO	VIGENCIA	VALOR	TIPO DE MOVIMIENTO
Cumplimiento	21-44-101495716	08/04/2026 hasta 23/02/2029	$448.871.662,60	Emisión original
Pago de salarios y prestaciones	21-44-101495716	08/04/2026 hasta 23/08/2029	$448.871.662,60	Emisión original
Estabilidad y calidad de la obra	21-44-101495716	1 año mas	$897.743.325,20	Emisión original
Responsabilidad civil derivada del cumplimiento	21-40-101273288	08/04/2026 hasta 23/08/2026	$700.362.000,00	Emisión original
Cumplimiento	21-44-101495716	29/04/2026 hasta 16/03/2029	$448.871.662,60	Anexo de traslado de vigencia

Pago de salarios y prestaciones	21-44-101495716	29/04/2026 hasta 13/09/2029	$448.871.662,60	Anexo de traslado de vigencia
Estabilidad y calidad de la obra	21-44-101495716	1 año mas	$897.743.325,20	Anexo de traslado de vigencia
Responsabilidad civil derivada del cumplimiento	21-40-101273288	29/04/2026 hasta 13/09/2026	$700.362.000,00	Anexo de traslado de vigencia

3. COMPONENTE TÉCNICO

3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

A continuación, se describen las actividades desarrolladas en el periodo descrito en este Informe:

3.1.1 TRAMO 2: JARDÍN

Figura 3-1 TRAMO 2: JARDÍN



Fuente: Estudios Previos

3.1.1.1 ÍTEM 1.01. APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)











Tabla 6. Cantidades ejecutadas para el ítem 1.01.:

TRAMO	No.	COORDENADAS	DIMENSIONES				VOLUMEN	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
			LADO	LADO	ESPESOR	AREA				
2	1		6.82	1.93	0.080	13.16	1.05	1.00		1.05
2	4		6.10	3.79	0.123	23.12	2.84	1.00		2.84
2	5		2.65	1.85	0.115	4.90	0.56	1.00		0.56
2	7		3.00	2.94	0.11	8.82	0.93	1.00		0.93
2	22 interseccion Cll 33 con Cra 7		24.10	11.24	0.16	270.88	43.34	1.00		43.34
2			7.55	1.80	0.16	13.59	2.11	1.00		2.11
2			3.65	1.00	0.16	3.65	0.58	1.00		0.58
2	23		36.42	7.69	0.11	280.07	30.81	1.00		30.81
2	24		37.15	7.59	0.103	281.97	29.04	1.00		29.04
2	25 Curva		17.70	3.72	0.100	65.84	6.58	1.00		6.58
2			10.30	5.44	0.095	56.03	5.32	1.00		5.32
2		Triangulo	10.30	6.70	0.097	34.51	6.69	1.00		6.69
				Aproxima Resultado a :		2	Decimales		TOTAL PAG.	129.85
				Aproxima Resultado a :		2	Decimales		TOTAL	129.85

Fuente: Elaboración propia

3.1.1.2 ÍTEM 1.02. FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
























Tabla 7. Cantidades ejecutadas para el ítem 1.02.:

TRAMO	No.	COORDENADAS	DIMENSIONES				VOLUMEN	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
			LADO	LADO	ESPESOR	AREA				
2	6		8.75	2.00		17.50	0.00	1.00		17.50
2	8		2.40	1.00		2.40	0.00	1.00		2.40
2			34.40	3.80		130.72	0.00	1.00		130.72
2	9		15.50	3.08		47.74	0.00	1.00		47.74
2			9.60	3.90		37.44	0.00	1.00		37.44
2			14.00	1.90		26.60	0.00	1.00		26.60
2			4.10	4.10		16.81	0.00	1.00		16.81
2			3.20	1.80		5.76	0.00	1.00		5.76
2			5.10	1.55		7.91	0.00	1.00		7.91
2			2.80	2.24		6.27	0.00	1.00		6.27
2			3.70	1.00		3.70	0.00	1.00		3.70
2			5.30	1.77		9.38	0.00	1.00		9.38
2	10		7.90	2.83		22.36	0.00	1.00		22.36
2	11		8.50	4.70		39.95	0.00	1.00		39.95
2			4.50	3.80		17.10	0.00	1.00		17.10
2			5.60	2.60		14.56	0.00	1.00		14.56
2	12		41.10	2.50		102.75	0.00	1.00		102.75
2			12.33	3.92		48.33	0.00	1.00		48.33
2			18.90	2.60		49.14	0.00	1.00		49.14
2	13		8.17	2.17		17.73	0.00	1.00		17.73
2			18.60	3.30		61.38	0.00	1.00		61.38
					Aproxima Resultado a :	2	Decimales		TOTAL PAG. 1	685.53

TRAMO	No.	COORDENADAS	DIMENSIONES				VOLUMEN	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
			LADO	LADO	ESPESOR	AREA				
2	14		3.80	6.67		25.35	0.00	1.00		25.35
2	15		3.05	1.94		5.92	0.00	1.00		5.92
2	16		7.30	1.00		7.30	0.00	1.00		7.30
2	17		4.95	1.00		4.95	0.00	1.00		4.95
2	18		7.98	1.00		7.98	0.00	1.00		7.98
2	19		4.62	2.60		12.01	0.00	1.00		12.01
2	20		5.15	2.00		10.30	0.00	1.00		10.30
2	21		23.60	1.00		23.60	0.00	1.00		23.60
				Aproxima Resultado a :		2	Decimales		TOTAL PAG. 2	97.41
				Aproxima Resultado a :		2	Decimales		TOTAL	782.94

Fuente: Elaboración propia

3.1.1.3 ÍTEM 2.01. REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO.










Tabla 8. Cantidades ejecutadas para el ítem 2.01:

TRAMO	No.	COORDENADAS	DIMENSIONES				VOLUMEN	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
			LADO	LADO	ESPESOR	AREA				
2	1		107.00	9.40	0.097	1005.80	97.56	1.00		97.56
2	22 interseccion Cll 33 con Cra 7		24.10	11.24	0.085	270.88	23.03	1.00		23.03
2			7.55	1.80	0.083	13.59	1.13	1.00		1.13
2			3.65	1.00	0.083	3.65	0.30	1.00		0.30
2	23		36.42	7.69	0.035	280.07	9.80	1.00		9.80
2	24		37.15	7.59	0.033	281.97	9.30	1.00		9.30
2	25 Curva		17.70	3.72	0.025	65.84	1.65	1.00		1.65
2			10.30	5.44	0.025	56.03	1.40	1.00		1.40
2		Triangulo	10.30	6.70	0.027	34.51	0.93	1.00		0.93
Aproxima Resultado a : 2 Decimales									**TOTAL PAG.**	**145.10**
Aproxima Resultado a : 2 Decimales									**TOTAL**	**145.10**

Fuente: Elaboración propia

3.1.1.4 ÍTEM 2.02. IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR
















Tabla 9. Cantidades ejecutadas para el ítem 2.02:

TRAMO	No.	COORDENADAS	DIMENSIONES				VOLUMEN	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
			LADO	LADO	ESPESOR	AREA				
2	1		107.00	9.40		1006.19	0.00	1.00		1006.19
2			6.82	1.93		13.16	0.00	1.00		13.16
2	4		6.10	3.79		23.12	0.00	1.00		23.12
2	5		2.65	1.85		4.90	0.00	1.00		4.90
2	6		8.75	2.00		17.50	0.00	1.00		17.50
2	7		3.00	2.94		8.82	0.00	1.00		8.82
2	8		2.40	1.00		2.40	0.00	1.00		2.40
2			34.40	3.80		130.72	0.00	1.00		130.72
2	9		15.50	3.08		47.74	0.00	1.00		47.74
2			9.60	3.90		37.44	0.00	1.00		37.44
2			14.00	1.90		26.60	0.00	1.00		26.60
2			4.10	4.10		16.81	0.00	1.00		16.81
2			3.20	1.80		5.76	0.00	1.00		5.76
2			5.10	1.55		7.91	0.00	1.00		7.91
2			2.80	2.24		6.27	0.00	1.00		6.27
2			3.70	1.00		3.70	0.00	1.00		3.70
2			5.30	1.77		9.38	0.00	1.00		9.38
2	10		7.90	2.83		22.36	0.00	1.00		22.36
2	11		8.50	4.70		39.95	0.00	1.00		39.95
2			4.50	3.80		17.10	0.00	1.00		17.10
2			5.60	2.60		14.56	0.00	1.00		14.56
					Aproxima Resultado a :	2	Decimales		**TOTAL PAG. 1**	**1,462.39**

TRAMO	No.	COORDENADAS	DIMENSIONES				VOLUMEN	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
			LADO	LADO	ESPESOR	AREA				
2			41.10	2.50		102.75	0.00	1.00		102.75
2	12		12.33	3.92		48.33	0.00	1.00		48.33
2			18.90	2.60		49.14	0.00	1.00		49.14
2	13		8.17	2.17		17.73	0.00	1.00		17.73
2			18.60	3.30		61.38	0.00	1.00		61.38
2	14		3.80	6.67		25.35	0.00	1.00		25.35
2	15		3.05	1.94		5.92	0.00	1.00		5.92
2	16		7.30	1.00		7.30	0.00	1.00		7.30
2	17		4.95	1.00		4.95	0.00	1.00		4.95
2	18		7.98	1.00		7.98	0.00	1.00		7.98
2	19		4.62	2.60		12.01	0.00	1.00		12.01
2	20		5.15	2.00		10.30	0.00	1.00		10.30
2	21		23.60	1.00		23.60	0.00	1.00		23.60
2	22 interseccion		24.10	11.24		270.88	0.00	1.00		270.88
2			7.55	1.80		13.59	0.00	1.00		13.59
2			3.65	1.00		3.65	0.00	1.00		3.65
2	23		36.42	7.69		280.07	0.00	1.00		280.07
2	24		37.15	7.59		281.97	0.00	1.00		281.97
2	25 Curva		17.70	3.72		65.84	0.00	1.00		65.84
2			10.30	5.44		56.03	0.00	1.00		56.03
2		Triangulo	10.30	6.70		34.51	0.00	1.00		34.51
					Aproxima Resultado a :	2	Decimales		TOTAL PAG. 2	1,383.28
					Aproxima Resultado a :	2	Decimales		TOTAL	2,845.67

Fuente: Elaboración propia

3.1.1.5 ÍTEM 2.03: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)
















Tabla 10. Cantidades ejecutadas para el ítem 2.03:

TRAMO	No.	COORDENADAS	DIMENSIONES				VOLUMEN	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
			LADO	LADO	ESPESOR	AREA				
2	1		107.00	9.40	0.11	1006.19	105.65	1.00		105.65
2			6.82	1.93	0.065	13.16	0.86	1.00		0.86
2	4		6.10	3.79	0.12	23.12	2.66	1.00		2.66
2	5		2.65	1.85	0.11	4.90	0.54	1.00		0.54
2	6		8.75	2.00	0.063	17.50	1.10	1.00		1.10
2	7		3.00	2.94	0.11	8.82	0.93	1.00		0.93
2	8		2.40	1.00	0.061	2.40	0.15	1.00		0.15
2			34.40	3.80	0.063	130.72	8.24	1.00		8.24
2	9		15.50	3.08	0.062	47.74	2.96	1.00		2.96
2			9.60	3.90	0.063	37.44	2.36	1.00		2.36
2			14.00	1.90	0.060	26.60	1.60	1.00		1.60
2			4.10	4.10	0.060	16.81	1.01	1.00		1.01
2			3.20	1.80	0.060	5.76	0.35	1.00		0.35
2			5.10	1.55	0.060	7.91	0.47	1.00		0.47
2			2.80	2.24	0.062	6.27	0.39	1.00		0.39
2			3.70	1.00	0.061	3.70	0.23	1.00		0.23
2			5.30	1.77	0.062	9.38	0.58	1.00		0.58
2	10		7.90	2.83	0.058	22.36	1.30	1.00		1.30
2	11		8.50	4.70	0.058	39.95	2.32	1.00		2.32
2			4.50	3.80	0.058	17.10	0.99	1.00		0.99
2			5.60	2.60	0.060	14.56	0.87	1.00		0.87
					Aproxima Resultado a :	2	Decimales		**TOTAL PAG. 1**	**135.56**

TRAMO	No.	COORDENADAS	DIMENSIONES				VOLUMEN	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
			LADO	LADO	ESPESOR	AREA				
2	12		41.10	2.50	0.055	102.75	5.65	1.00		5.65
2			12.33	3.92	0.051	48.33	2.47	1.00		2.47
2			18.90	2.60	0.052	49.14	2.56	1.00		2.56
2	13		8.17	2.17	0.055	17.73	0.98	1.00		0.98
2			18.60	3.30	0.056	61.38	3.44	1.00		3.44
2	14		3.80	6.67	0.054	25.35	1.37	1.00		1.37
2	15		3.05	1.94	0.054	5.92	0.32	1.00		0.32
2	16		7.30	1.00	0.058	7.30	0.42	1.00		0.42
2	17		4.95	1.00	0.058	4.95	0.29	1.00		0.29
2	18		7.98	1.00	0.055	7.98	0.44	1.00		0.44
2	19		4.62	2.60	0.057	12.01	0.68	1.00		0.68
2	20		5.15	2.00	0.055	10.30	0.57	1.00		0.57
2	21		23.60	1.00	0.058	23.60	1.37	1.00		1.37
2	22 interseccion Cll 33 con Cra 7		24.10	11.24	0.075	270.88	20.32	1.00		20.32
2			7.55	1.80	0.075	13.59	1.02	1.00		1.02
2			3.65	1.00	0.075	3.65	0.27	1.00		0.27
2	23		36.42	7.69	0.078	280.07	21.85	1.00		21.85
2	24		37.15	7.59	0.076	281.97	21.43	1.00		21.43
2	25 Curva		17.70	3.72	0.07	65.84	4.74	1.00		4.74
2			10.30	5.44	0.07	56.03	4.03	1.00		4.03
2		Triangulo	10.30	6.70	0.075	34.51	2.59	1.00		2.59
				Aproxima Resultado a :		2	Decimales		**TOTAL PAG. 2**	**96.81**
				Aproxima Resultado a :		2	Decimales		**TOTAL**	**232.37**

Fuente: Elaboración propia

3.1.1.6 ÍTEM 3.01: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS (**).





Tabla 11. Cantidades ejecutadas para el ítem 3.01:

TRAMO	No.	COORDENADAS	DIMENSIONES				VOLUMEN	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
			LADO	LADO	ESPESOR	AREA				
2	1		210.00	7.45	0.059	1564.50	92.31	1.00		92.31
2	2		245.00	7.44	0.061	1822.80	111.19	1.00		111.19
2	3 interseccion		13.00	2.65	0.06	34.45	2.14	2.00		4.27
			Aproxima Resultado a :			2	Decimales		TOTAL PAG.	207.77
			Aproxima Resultado a :			2	Decimales		TOTAL	207.77

Fuente: Elaboración propia

3.1.1.7 ÍTEM 3.03: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 O SIMILAR









Tabla 12. Cantidades ejecutadas para el ítem 3.03:

TRAMO	No.	COORDENADAS	DIMENSIONES				VOLUMEN	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
			LADO	LADO	ESPESOR	AREA				
2	1		210.00	7.45		1564.50		1.00		1564.50
2	2		245.00	7.44		1822.80		1.00		1822.80
2	3 interseccion		13.00	2.65		34.45		1.00		34.45
			Aproxima Resultado a :			2	Decimales		TOTAL PAG.	3,421.75
			Aproxima Resultado a :			2	Decimales		TOTAL	3,421.75

Fuente: Elaboración propia

3.1.2 TRAMO 3: SAN CARLOS 2

Figura 3-2. Tramo 3: San Carlos 2



Fuente: Estudios Previos

3.1.2.1 ÍTEM 1.01. APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)



Tabla 13. Cantidades ejecutadas para el ítem 1.01:

TRAMO	No.	COORDENADAS	DIMENSIONES				VOLUMEN	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
			LADO	LADO	ESPESOR	AREA				
3	9		3.60	1.15	0.07	4.14	0.29	1.00		0.29
3	10		1.28	1.27	0.07	1.63	0.11	1.00		0.11
3	11		3.40	1.97	0.07	6.70	0.47	1.00		0.47
3	12		9.55	4.55	0.10	43.45	4.35	1.00		4.35
3			4.98	4.40	0.093	21.91	2.04	1.00		2.04
3			2.56	1.15	0.095	2.94	0.28	1.00		0.28
				Aproxima Resultado a :		2	Decimales		TOTAL PAG.	7.54
				Aproxima Resultado a :		2	Decimales		TOTAL	7.54

Fuente: Elaboración propia

3.1.2.2 ÍTEM 2.01. REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO.



Tabla 14. Cantidades ejecutadas para el ítem 2.01:

TRAMO	No.	COORDENADAS	DIMENSIONES				VOLUMEN	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
			LADO	LADO	ESPESOR	AREA				
3	12		9.23	4.55	0.05	42.00	2.10	1.00		2.10
3			4.48	4.40	0.03	19.71	0.59	1.00		0.59
3			2.46	1.15	0.04	2.83	0.11	1.00		0.11
Aproxima Resultado a : 2 Decimales									TOTAL PAG.	2.80
Aproxima Resultado a : 2 Decimales									TOTAL	2.80

Fuente: Elaboración propia

3.1.2.3 ÍTEM 2.02. IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR



Tabla 15. Cantidades ejecutadas para el ítem 2.02:

TRAMO	No.	COORDENADAS	DIMENSIONES				VOLUMEN	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
			LADO	LADO	ESPESOR	AREA				
3	9		3.60	1.15		4.14		1.00		4.14
3	10		1.28	1.27		1.63		1.00		1.63
3	11		3.40	1.97		6.70		1.00		6.70
3	12		9.55	4.55		43.45		1.00		43.45
3			4.98	4.40		21.91		1.00		21.91
3			2.56	1.15		2.94		1.00		2.94
				Aproxima Resultado a :		2	Decimales		TOTAL PAG.	80.77
				Aproxima Resultado a :		2	Decimales		TOTAL	80.77

Fuente: Elaboración propia

3.1.2.4 ÍTEM 2.03. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)





Tabla 16. Cantidades ejecutadas para el ítem 2.03:

TRAMO	No.	COORDENADAS	DIMENSIONES				VOLUMEN	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
			LADO	LADO	ESPESOR	AREA				
3	9		3.60	1.15	0.07	4.14	0.29	1.00		0.29
3	10		1.28	1.27	0.07	1.63	0.11	1.00		0.11
3	11		3.40	1.97	0.07	6.70	0.47	1.00		0.47
3	12		9.55	4.55	0.073	43.45	3.17	1.00		3.17
3			4.98	4.40	0.073	21.91	1.60	1.00		1.60
3			2.56	1.15	0.075	2.94	0.22	1.00		0.22
Aproxima Resultado a :						2	Decimales		TOTAL PAG.	5.86
Aproxima Resultado a :						2	Decimales		TOTAL	5.86

Fuente: Elaboración propia

3.1.3 TRAMO 7: BELENCITO

Figura 3-3. TRAMO 7: BELENCITO



Fuente: Estudios Previos

3.1.3.1 ÍTEM 1.01. APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)















Tabla 17. Cantidades ejecutadas para el ítem 1.01:

TRAMO	No.	COORDENADAS	DIMENSIONES				VOLUMEN	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
			LADO	LADO	ESPESOR	AREA				
7	2		12.40	3.60	0.155	44.64	6.92	1.00		6.92
7	3		10.26	2.76	0.155	28.32	4.39	1.00		4.39
7	4		19.50	7.96	0.13	155.22	20.18	1.00		20.18
7	5		9.00	2.00	0.098	18.00	1.76	1.00		1.76
7			5.19	3.20	0.105	16.61	1.74	1.00		1.74
7			6.80	5.25	0.098	35.70	3.50	1.00		3.50
7			4.20	0.65	0.095	2.73	0.26	1.00		0.26
7			13.20	5.55	0.102	73.26	7.47	1.00		7.47
7	6		2.68	1.90	0.28	5.09	1.43	1.00		1.43
7	7		7.05	1.80	0.29	12.69	3.68	1.00		3.68
			Aproxima Resultado a :			2	Decimales		**TOTAL PAG.**	**51.33**
			Aproxima Resultado a :			2	Decimales		**TOTAL**	**51.33**

Fuente: Elaboración propia

3.1.3.2 ÍTEM 1.02. FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)









Tabla 18. Cantidades ejecutadas para el ítem 1.02:

TRAMO	No.	COORDENADAS	DIMENSIONES				VOLUMEN	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
			LADO	LADO	ESPESOR	AREA				
7	1		125.00	8.40		1050.48		1.00		1050.48
Aproxima Resultado a : 2 Decimales									**TOTAL PAG.**	**1,050.48**
Aproxima Resultado a : 2 Decimales									**TOTAL**	**1,050.48**

Fuente: Elaboración propia

3.1.3.3 ÍTEM 2.01. REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO.







Tabla 19. Cantidades ejecutadas para el ítem 2.01:

TRAMO	No.	COORDENADAS	DIMENSIONES				VOLUMEN	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
			LADO	LADO	ESPESOR	AREA				
7	2		12.40	3.60	0.086	44.64	3.84	1.00		3.84
7	2 FALLO		4.40	1.07	0.225	4.71	1.06	1.00		1.06
7	3		10.26	2.76	0.110	28.32	3.11	1.00		3.11
7	4		19.50	7.96	0.07	155.22	10.87	1.00		10.87
7	5		9.00	2.00	0.051	18.00	0.92	1.00		0.92
7			5.19	3.20	0.048	16.61	0.80	1.00		0.80
7			6.80	5.25	0.045	35.70	1.61	1.00		1.61
7			4.20	0.65	0.042	2.73	0.11	1.00		0.11
7			13.20	5.55	0.042	73.26	3.08	1.00		3.08
7	5 FALLO		4.48	3.42	0.32	15.32	4.90	1.00		4.90
7			3.80	3.57	0.35	13.57	4.75	1.00		4.75
7	6		2.68	1.90	0.25	5.09	1.27	1.00		1.27
7	7		7.05	1.80	0.22	12.69	2.79	1.00		2.79
				Aproxima Resultado a :		2	Decimales		**TOTAL PAG.**	**39.11**
				Aproxima Resultado a :		2	Decimales		**TOTAL**	**39.11**

Fuente: Elaboración propia

3.1.3.4 ÍTEM 2.02. IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR



















Tabla 20. Cantidades ejecutadas para el ítem 2.02:

TRAMO	No.	COORDENADAS	DIMENSIONES				VOLUMEN	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
			LADO	LADO	ESPESOR	AREA				
7	2		12.40	3.60		44.64		1.00		44.64
7	3		10.26	2.76		28.32		1.00		28.32
7	4		19.50	7.96		155.22		1.00		155.22
7	5		9.00	2.00		18.00		1.00		18.00
7			5.19	3.20		16.61		1.00		16.61
7			6.80	5.25		35.70		1.00		35.70
7			4.20	0.65		2.73		1.00		2.73
7			13.20	5.55		73.26		1.00		73.26
7	6		2.68	1.90		5.09		1.00		5.09
7	7		7.05	1.80		12.69		1.00		12.69
7	1	carril der	24.50	4.98		122.01		1.00		122.01
7		carril der	100.00	7.50		750.00		1.00		750.00
7		carril izq	2.50	7.00		17.50		1.00		17.50
7		carril izq	22.00	5.00		110.00		1.00		110.00
7		carril izq	92.70	3.75		347.63		1.00		347.63
7		carril izq	7.30	3.40		24.82		1.00		24.82
				Aproxima Resultado a :		2	Decimales		TOTAL PAG. 1	1,764.22
				Aproxima Resultado a :		2	Decimales		TOTAL	1,764.22

Fuente: Elaboración propia

3.1.3.5 ÍTEM 2.03. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)
















Tabla 21. Cantidades ejecutadas para el ítem 2.03:

TRAMO	No.	COORDENADAS	DIMENSIONES				VOLUMEN	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
			LADO	LADO	ESPESOR	AREA				
7	2		12.40	3.60	0.062	44.64	2.77	1.00		2.77
7	3		10.26	2.76	0.058	28.32	1.64	1.00		1.64
7	4		19.50	7.96	0.062	155.22	9.62	1.00		9.62
7	5		9.00	2.00	0.059	18.00	1.06	1.00		1.06
7			5.19	3.20	0.062	16.61	1.03	1.00		1.03
7			6.80	5.25	0.063	35.70	2.25	1.00		2.25
7			4.20	0.65	0.060	2.73	0.16	1.00		0.16
7			13.20	5.55	0.062	73.26	4.54	1.00		4.54
7	6		2.68	1.90	0.062	5.09	0.32	1.00		0.32
7	7		7.05	1.80	0.062	12.69	0.79	1.00		0.79
7	1	carril der	24.50	4.98	0.056	122.01	6.83	1.00		6.83
7		carril der	100.00	7.50	0.055	750.00	41.25	1.00		41.25
7		carril izq	2.50	7.00	0.085	17.50	1.49	1.00		1.49
7		carril izq	22.00	5.00	0.06	110.00	6.60	1.00		6.60
7		carril izq	92.70	3.75	0.059	347.63	20.51	1.00		20.51
7		carril izq	7.30	3.40	0.095	24.82	2.35	1.00		2.35
				Aproxima Resultado a :		2	Decimales		TOTAL PAG. 1	103.21
				Aproxima Resultado a :		2	Decimales		TOTAL	103.21

Fuente: Elaboración propia

3.1.3.5 ÍTEM 3.02. EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)









Tabla 22. Cantidades ejecutadas para el ítem 3.01:

TRAMO	No.	COORDENADAS	DIMENSIONES				VOLUMEN	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
			LADO	LADO	ESPESOR	AREA				
7	2 FALLO		4.40	1.07	0.225	4.71	1.06	1.00		1.06
7	5 FALLO		4.48	3.42	0.290	15.32	4.44	1.00		4.44
7			3.80	3.57	0.290	13.57	3.93	1.00		3.93
			Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL PAG.	9.43
			Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	9.43

Fuente: Elaboración propia

3.2 PROGRAMACIÓN GENERAL DE OBRA Y AVANCE FÍSICO.

Al corte del 24 de junio de 2026, el proyecto presenta un avance físico acumulado ejecutado del 29,87%, frente a un avance programado acumulado del **23,76%**, lo que representa un adelanto de 6,11 puntos porcentuales respecto a la línea base de programación. Durante el periodo evaluado se tenía previsto ejecutar un **20,64%**, mientras que se alcanzó una ejecución del **19,71%**. Aunque el rendimiento del periodo fue ligeramente inferior a lo programado para este corte específico, el importante avance acumulado obtenido en periodos anteriores permitió mantener una condición favorable del proyecto, conservando un adelanto significativo frente al cronograma contractual. En términos generales, la obra presenta un comportamiento satisfactorio, evidenciando una ejecución superior a la programada desde el inicio de los trabajos. Este resultado refleja una adecuada gestión de los recursos, la coordinación de actividades y el cumplimiento de las metas establecidas, manteniendo el proyecto en una posición favorable para el cumplimiento de los plazos previstos.

Tabla 23. Avance del proyecto.

AVANCE DEL PROYECTO – CORTE 23 DE MAYO – 24 DE JUNIO DE 2026			
	% PROGRAMADO	%EJECUTADO	ADELANTO + ATRASO -
ACUMULADO ANTERIOR	3.12%	10.16%	+6.11%
DURANTE EL PERIODO	20.64%	19.71%	
ACUMULADO ACTUAL	**23.76%**	**29.87%**	

Tabla 24. Programación de obras

Item	Nombre de tarea	Und	Cant.	Duration	Cost	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 4.5
	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			**111 days**	**$ 4,488,716,626.00**	**$ 140,080,708.00**	**$ 926,434,800.00**	**$ 1,709,300,559.00**	**$ 956,604,541.00**	**$ 756,296,017.00**
	Firma Acta de Inicio			**0 days**	**$0,00**	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES			**65 days**	**$ 533,922,832.51**	**$ 133,480,708.13**	**$ 133,480,708.13**	**$ 133,480,708.13**	**$ 133,480,708.13**	**$ 0.00**
1,01	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	1118.64	120 days	$ 279,167,104.84	$ 69,791,776.21	$ 69,791,776.21	$ 69,791,776.21	$ 69,791,776.21	$0,00
1,02	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	21652.26	120 days	$ 254,755,727.66	$ 63,688,931.92	$ 63,688,931.92	$ 63,688,931.92	$ 63,688,931.92	$0,00
	REALIZAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO			**71 days**	**$ 2,359,062,276.69**	**$ 0.00**	**$ 786,354,092.23**	**$ 786,354,092.23**	**$ 425,090,954.09**	**$ 361,263,138.14**
2,01	REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	838.98	90 days	$ 99,193,679.29	$0,00	$ 33,064,559.76	$ 33,064,559.76	$ 33,064,559.76	
2,02	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-10 SIMILAR	M2	15919.33	90 days	$ 92,289,768.58	$0,00	$ 30,763,256.19	$ 30,763,256.19	$ 30,763,256.19	
2,03	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	M3	1591.93	90 days	$ 2,167,578,828.81	$0,00	$ 722,526,276.27	$ 722,526,276.27	$ 361,263,138.14	$ 361,263,138.14
	ITEMS NO PREVISTOS			**60 days**	**$ 1,565,731,516.72**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 782,865,758.36**	**$ 391,432,879.18**	**$ 391,432,879.18**
3,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS (**).	M3	1066.29	60 days	$ 1,396,586,756.36			$ 698,293,378.18	$ 349,146,689.09	$ 349,146,689.09
3,02	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	559.35	60 days	$ 648,119.40			$ 324,059.70	$ 162,029.85	$ 162,029.85
3,03	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 O SIMILAR	M2	10612.97	60 days	$ 72,119,457.00			$ 36,059,728.50	$ 18,029,864.25	$ 18,029,864.25
3,04	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	M3	594.08	60 days	$ 74,632,119.77			$ 37,316,059.89	$ 18,658,029.94	$ 18,658,029.94
3,05	CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN COMPACTO	M3	150	60 days	$ 21,745,064.19			$ 10,872,532.10	$ 5,436,266.05	$ 5,436,266.05
	PMT				**$ 30,000,000.00**	$ 6,600,000.00	$ 6,600,000.00	$ 6,600,000.00	$ 6,600,000.00	$ 3,600,000.00
	FIN DEL PROYECTO			**0 days**	**$0,00**	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00


	Nombre de tarea		Cost. Project	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 4.5
	TOTAL MENSUAL		$ 4,488,716,626.00	$ 140,080,708.00	$ 926,434,800.00	$ 1,709,300,559.00	$ 956,604,541.00	$ 756,296,017.00
	TOTAL ACUMULADO MENSUAL			$ 140,080,708.00	$ 1,066,515,508.00	$ 2,775,816,067.00	$ 3,732,420,608.00	$ 4,488,716,626.00
	% DE INCIDENCIA			3.12%	20.64%	38.08%	21.31%	16.85%
	% DE INCIDENCIA ACUMULADA			3.12%	23.76%	61.84%	83.15%	100.00%

Tabla 25. Resumen de Avance del Proyecto.

Item	Nombre de tarea	Und	Cant.	Duration	Cost	Mes 1 (27 abril-22 mayo 2026)	Mes 2 (23 mayo-24 junio)
	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			**26 días**	**$ 4,488,716,626.00**	**$ 455,838,432.00**	**$ 884,870,924.00**
	Firma Acta de Inicio			**0 days**	**$0,00**	$0,00	$0,00
	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES			**56 días**	**$ 533,922,832.51**	**$ 75,286,288.00**	**$ 68,668,462.56**
1,01	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	1118.64	56 días	$ 279,167,104.84	$ 30,346,421.00	$ 47,096,846.19
1,02	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	21652.26	56 días	$ 254,755,727.66	$ 44,939,867.00	$ 21,571,616.37
	REALIZAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO			**56 días**	**$ 2,359,062,276.69**	**$ 376,352,144.00**	**$ 514,209,975.20**
2,01	REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	838.98	56 días	$ 99,193,679.29	$ 15,203,361.00	$ 22,110,431.67
2,02	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-10 SIMILAR	M2	15919.33	56 días	$ 92,289,768.58	$ 19,413,321.00	$ 27,193,350.84
2,03	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	M3	1591.93	56 días	$ 2,167,578,828.81	$ 341,735,462.00	$ 464,906,192.68
	ITEMS NO PREVISTOS				**$ 1,565,731,516.72**	**$ 0.00**	**$ 295,392,486.66**
3,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS (**).	M3	1066.29	30 días	$ 1,396,586,756.36		$ 272,129,374.16
3,02	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	559.35	30 días	$ 648,119.40		$ 10,926.55
3,03	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 O SIMILAR	M2	10612.97	30 días	$ 72,119,457.00		$ 23,252,185.96
3,04	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	M3	594.07796	30 días	$ 74,632,119.77		
3,05	CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN COMPACTO	M3	150	30 días	$ 21,745,064.19		
	PMT			**56 días**	**$ 30,000,000.00**	$ 4,200,000.00	$ 6,600,000.00
	FIN DEL PROYECTO						

	Nombre de tarea	Cost. Project	Mes 1	Mes 2
	TOTAL MENSUAL	$ 4,488,716,626.00	$ 455,838,432.00	$ 884,870,924.00
	TOTAL ACUMULADO MENSUAL		$ 455,838,432.00	$ 1,340,709,356.00
	% DE INCIDENCIA		10.16%	19.71%
	% DE INCIDENCIA ACUMULADA		10.16%	29.87%

En el periodo comprendido entre el 23 de mayo de 2026 al 24 de junio de 2026 se ejecutaron obras en el Tramo 2 Jardín, Tramo 3 San Carlos 2 y Tramo 7 Belencito con una inversión total de **$ 884,870,924.00** y un porcentaje de avance de 19.71% y un acumulado de 29.87% a la fecha de presentación del presente informe.



MARTHA CECILIA PARRA BEJARANO
C.C. 35.479.100 de Chía
Representante Legal
CONSORCIO MALLA VÍAL VYP

CONSORCIO MALLA VÍAL VYP

TIERRASUA
NIT. 901.285.377-2

CONTRATO N°: IPO-006-2026



CONSORCIO MALLA VÍAL VYP
NIT: 902.050.878-5

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PMT N° 01

PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 24 DE JUNIO

CUADRO DE CONTROL

INFORME	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	REVISÓ	APROBÓ
01	22/06/2026	 Luz Yadira Sanchez Rodriguez	 Ronald Vargas Lasso	 Martha Cecilia Parra Bejarano	
		FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO N°. IPO-006-2026.

CONTRATANTE: TIERRASUA S.A.S

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO MALLA VIAL VYP

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PMT

Periodo del 23 de MAYO al 22 de Junio del 2026

2026

CONTENIDO

1. **¡Error! Marcador no definido.**6
2. **¡Error! Marcador no definido.**7
   2.1. **¡Error! Marcador no definido.**7
   2.2. **¡Error! Marcador no definido.**7
3. **¡Error! Marcador no definido.**7
4. **¡Error! Marcador no definido.***8*
5. **¡Error! Marcador no definido.**9
6. **SEÑALIZACIÓN IMPLEMENTADA** **11**
7. **PERSONAL PARA EL CIERRE Y CONTROL DE TRÁFICO** **12**
6. **REGISTRO FOTOGRÁFICO** **12**
6. **CONCLUSIONES** **16**

Contenido de Figuras

Figura 1. Localización de los tramos para intervenir. 8
Figura 2. Localización de chiquinquirá e identificación de tramos. 10
Figura 3. Señalización preventiva y control de obra. 11
Figura 4. Elementos de cerramiento y control de tráfico. 11

Contenido de Tablas

Tabla 1.Longitud de tramos **9**

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PMT
PERIODO: 29 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) implementado durante la ejecución de las actividades de parcheo vial desarrolladas en el proyecto. Dicho seguimiento busca garantizar que las intervenciones efectuadas sobre la vía se ejecuten bajo condiciones adecuadas de seguridad vial, movilidad y protección tanto para los trabajadores como para los usuarios y peatones del sector intervenido.

Las actividades ejecutadas dentro del alcance de la obra corresponden a: apertura mecánica de caja y retiro de sobrantes, fresado de pavimento asfáltico en espesor de 10 cm, reposición, extendida y compactación de material de base granular, imprimación con emulsión asfáltica tipo CRR-1 o similar, y suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica para parcheo; labores que requieren la implementación de medidas temporales de regulación y control del tránsito debido a la ocupación parcial de la calzada y la circulación de maquinaria y equipos.

En este sentido, el PMT se constituye como una herramienta fundamental para minimizar las afectaciones a la movilidad, prevenir accidentes y mantener condiciones seguras durante el desarrollo de la obra, mediante la adecuada señalización preventiva, control de tráfico vehicular y peatonal, delimitación de áreas de trabajo y aplicación de protocolos de seguridad vial conforme a la normatividad vigente.

El presente documento consolida las actividades de seguimiento realizadas durante el periodo evaluado, evidenciando el estado de implementación del PMT, las condiciones observadas en campo, el cumplimiento de las medidas establecidas y las recomendaciones necesarias para garantizar la correcta operación y seguridad durante la ejecución de las actividades de parcheo.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento al cumplimiento e implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) durante la ejecución de las actividades de parcheo vial, verificando la correcta aplicación de las medidas de señalización, seguridad y control de tránsito, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de movilidad y seguridad para trabajadores, peatones y usuarios de la vía.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la correcta instalación y mantenimiento de la señalización preventiva, reglamentaria e informativa establecida en el PMT.
- Evaluar las condiciones de seguridad vial implementadas durante la ejecución de las actividades de reparcheo y operación de maquinaria en obra.
- Identificar posibles afectaciones a la movilidad vehicular y peatonal derivadas de la intervención vial y proponer acciones de mejora cuando se requiera.
- Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas aplicables al manejo de tránsito en zonas de obra.
- Documentar mediante registros y observaciones de campo el estado de implementación del PMT y las condiciones operativas presentadas durante el periodo evaluado.

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y GENERALIDADES DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la ejecución de actividades de mantenimiento y rehabilitación vial mediante reparcheo de pavimento flexible en sectores que presentan deterioro superficial y estructural. Las intervenciones contemplan la apertura mecánica de caja, fresado de pavimento asfáltico, reposición y compactación de base granular, aplicación de imprimación asfáltica y colocación de mezcla asfáltica en caliente para la recuperación de la superficie de rodadura.

Las actividades se desarrollan utilizando maquinaria y equipos especializados, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas de seguridad vial y criterios de calidad exigidos para este tipo de obras. Así mismo, el proyecto incluye la implementación de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) con el fin de minimizar las afectaciones a la movilidad y garantizar condiciones seguras para peatones, conductores y personal operativo durante la ejecución de los trabajos.

Las obras se ejecutan de manera progresiva sobre los tramos definidos dentro del alcance contractual, realizando cierres parciales y control temporal del tránsito conforme a las condiciones establecidas en el PMT aprobado. Durante la ejecución se implementan medidas de señalización, delimitación y control operativo para reducir riesgos y mantener la circulación vehicular y peatonal en condiciones adecuadas de seguridad.

El proyecto contempla además el manejo y disposición adecuada de materiales sobrantes, control de calidad de los procesos constructivos y cumplimiento de la normatividad técnica, ambiental y de seguridad vigente aplicable a obras de infraestructura vial.

4. ALCANCE DEL PMT

El proyecto en ejecución es MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ en los 23 tramos críticos priorizados y distribuidos estratégicamente dentro del casco urbano, abarcando sectores residenciales, comerciales y zonas de alta afluencia de público, con el fin de mitigar los impactos generados sobre la movilidad y seguridad de los usuarios de estos tramos por las obras que se desarrollan. El PMT y su implementación comprende el análisis, planificación y control del tránsito vehicular y peatonal durante todas las fases del proyecto, bajo criterios de seguridad vial, funcionalidad, sostenibilidad y cumplimiento normativo.

Figura 1: Localización de tramos para intervenir



Fuente: Elaboración propia basada en Estudios Previos de la Gobernación de Boyacá

5. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Para el Plan de Manejo de Tránsito en los tramos intervenidos dentro del periodo de tiempo del presente informe, se consideró lo siguientes aspectos de las obras:

- Tipo de Obra
- Equipos y Maquinarias utilizados
- Procesos de instalación, manejo y retiro de equipos y maquinaria
- Duración y etapas de ejecución de las obras.
- Operatividad para ejecución de las obras

El proyecto consiste en realizar el mantenimiento de aproximadamente 14.426 Km de malla vial urbana a través de la ejecución de actividades de bacheo y parcheo en superficies de rodadura asfáltica. Los tramos a intervenir son los siguientes:


Tabla 1. Longitud de los tramos

Tramo	Zona	Longitud, m
1	San Carlos	505
2	Jardín	1034
3	San Carlos	115
4	Coovivienda	800
5	Villa Republicana	2180
6	Santa Cecilia	557
7	Belencito	585
8	Sucre	466
9	Santa Marta	338
10	Obrero	452
11	Ricaurte	243
12	Boyacá Prados del Sur	1265
13	Luis Carlos Galan	1848
14	Sauces	1034
15	Sauces 2	412
16	Villa de los Ángeles	225
17	San Mateo	629
18	Santa Cecilia 2	299
19	Tramo Calle 21	262

20	Pola Parque	597
21	Boyacá Alto 2	172
22	Villa Republicana 2	220
23	Apallares	188
	Total	**14 426**

Fuente: Elaboración propia basada en Estudios Previos de la Gobernación de Boyacá

Figura 2. Localización de Chiquinquirá e identificación de los tramos



Fuente: Elaboración propia

6. SEÑALIZACIÓN IMPLEMENTADA

La señalización que aplica para el presente contrato es la señalización temporal, de la cual se cuenta con los dispositivos necesarios en las áreas de intervención correspondientes.

Para las zonas de trabajo, se cuenta con señales reflectivas, de manera temporal, las cuales son visibles para los diferentes actores que transiten por la vía, tales como vehículos, motos, ciclistas, peatones, entre otros.


Las siguientes señales son las necesarias para emplear en los frentes de trabajo, dependiendo de la necesidad y funcionalidad. En los frentes que no fue posible instalar señalización de acercamiento se instalaron maletines, barricadas metálicas y colombianas con cinta peligro para demarcación del área de trabajo.

Figura 3: señalizaciones preventiva y control de obra



Fuente: Manual de Señalización Vial – INVIAS.

Figura 4: elementos de cerramiento y control de tráfico



Fuente: Elementos de señalización y control de tránsito conforme al Manual de Señalización Vial de Colombia – INVIAS.

7. PERSONAL PARA EL CIERRE Y EL CONTROL DE TRÁFICO

Durante la ejecución de las actividades se realizaron cierres intermitentes sobre las vías intervenidas, con el fin de permitir el desplazamiento seguro de maquinaria y la entrada y salida de volquetas asociadas a la obra. Estas labores fueron coordinadas por la Profesional SST y los reguladores de tránsito, quienes estuvieron encargados de orientar y controlar de manera segura la movilidad de conductores, trabajadores y peatones en las zonas intervenidas.

Adicionalmente, el personal de regulación de tránsito actuó como enlace directo con los usuarios de la vía, brindando información y apoyo durante el desarrollo de las actividades. Estos perfiles cuentan con experiencia en obras viales, adecuadas relaciones interpersonales, alto sentido de responsabilidad y conocimiento de las normas básicas de tránsito requeridas para la correcta ejecución de sus funciones.

Para el desarrollo de estas actividades, el personal dispuso de los elementos de señalización y seguridad correspondientes, tales como chaleco reflectivo y paleta de “Pare y Siga”, garantizando condiciones adecuadas de visibilidad y control del tránsito en el área de intervención.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr><td colspan="2">CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVIA PARA LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÁ”</td><td>CONTRATO
N LP-001-2023 DE 2023</td></tr>
<tr><td colspan="3">COMPONENTE PMT</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD</td><td>DESCRIPCIÓN</td><td>REGISTRO FOTOGRÁFICO</td></tr>
<tr><td>señalización</td><td>Se mantiene señalizado las áreas de trabajo durante la ejecución de las obras antes, durante y después de la ejecución del día, dejando cerrado total o parcial dando cumplimiento al PMT.</td><td></td></tr>
</table>

		
PMT	Instalación kit de señalización en los cierres totales del área de trabajo	

	Señalización puntos críticos dando cumplimiento al PMT.	 
PMT	Acompañamiento traslado de maquinaria.	

PMT	Acompañamiento traslado de maquinaria.	 

9. CONCLUSIONES


El registro fotográfico evidencia la adecuada instalación de la señalización en los diferentes frentes de trabajo, en cumplimiento con las disposiciones establecidas en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Para el control y cierre de las vías intervenidas se instalaron barricadas metálicas y/o maletines de señalización en los puntos requeridos, los cuales cuentan con material reflectivo que garantiza su visibilidad durante jornadas nocturnas y condiciones de baja iluminación.

Así mismo, se implementó señalización preventiva y de aproximación, entre la que se destacan señales de Inicio de Obra, Fin de Obra, Obra a 100 m, Obreros en la Vía, Velocidad Máxima 30 km/h y Desvíos, con el propósito de informar oportunamente a los usuarios de la vía y reducir riesgos durante la ejecución de las actividades.

De igual manera, se realizó la disposición de elementos complementarios de señalización y seguridad, tales como colombinas reflectivas, balizas para cierres parciales de vía, demarcación con cinta de peligro en zonas de parcheo, delimitación de pasos peatonales y protección de pozos y sumideros expuestos, entre otros, garantizando condiciones adecuadas de seguridad para peatones, conductores y personal operativo.

Durante el desarrollo de la obra, la señalización temporal fue reubicada de manera continua según las necesidades operativas y el avance de los diferentes frentes de trabajo, permitiendo mantener un adecuado control del tránsito y condiciones seguras de circulación.

Finalmente, durante la ejecución de las actividades no se presentaron accidentes laborales, accidentes de tránsito ni afectaciones a la propiedad. Los cierres implementados fueron supervisados permanentemente por el personal SST y los auxiliares de tránsito, quienes garantizaron el control operativo, la seguridad vial y la integridad del personal vinculado a la obra y de los usuarios de la vía.



MARTHA CECILIA PARRA BEJARANO
C.C. 35.479.100 de Chía
Representante Legal
CONSORCIO MALLA VÍAL VYP

CONTRATO N°: IPO-006-2026

CONSORCIO MALLA VÍAL VYP
NIT: 902.050.878-5

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORME MENSUAL
AVANCE DE OBRA -
COMPONENTE AMBIENTAL N° 01

PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 24 DE JUNIO

CUADRO DE CONTROL

INFORME	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	REVISÓ	APROBÓ
01	22/05/2026	 **ANYI RIAÑO** **RESIDENTE DE OBRA** CONSORCIO MALLA VIAL VYP	**RONALD VARGAS** **DIRECTOR DE OBRA** CONSORCIO MALLA VIAL VYP	**DIEGO RODRIGUEZ** **RESIDENTE DE OBRA** TIERRASUA	
		LUZ YADIRA **PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** CONSORCIO MALLA VIAL VYP	**MARTHA CECILIA PARRA** **REPRESENTANTE LEGAL** CONSORCIO MALLA VIAL VYP	**DIEGO RODRIGUEZ** **RESIDENTE DE OBRA** TIERRASUA	
		FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO N°. IPO-006-2026.

CONTRATANTE: TIERRASUA S.A.S

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO MALLA VIAL VYP

INFORME DE OBRA-COMPONENTE AMBIENTAL

Periodo del 23 de Mayo
al 24 de Junio del 2026

2026

CONTENIDO

1. 6

2. COMPONENTE AMBIENTAL7

2.1 ALCANCE DEL PROYECTO **7**

3. OBJETIVOS **9**

3.1 Objetivo General 9

3.2 Objetivos específicos 9

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 10

4.1 Conformación Grupo de Gestión Ambiental 10

4.2 Fuentes de materiales 10

4.3 Disposición Residuos de Construcción y Demolición 11

4.4 Cumplimiento Actividades Componente Ambiental 11

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 106

Contenido de Tablas

Tabla 1. Longitud de los tramos 7
Tabla 2. Registro Fotográfico Actividades ejecutadas desde el componente ambiental 12

Contenido de Ilustraciones

Ilustración 1 **Localización de Chiquinquirá e identificación de los tramos** 8

1. INTRODUCCIÓN

El presente capítulo corresponde al componente Ambiental desarrollado durante el periodo comprendido entre el 29 de abril y el 22 de mayo de 2026, en el marco de la ejecución del proyecto denominado **"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**, ejecutado por el **CONSORCIO MALLA VIAL VYP**.

En el presente apartado se describen las actividades ejecutadas durante el periodo reportado en el marco de la gestión ambiental del proyecto, en cumplimiento de las obligaciones contractuales, la normatividad ambiental vigente y los lineamientos establecidos en los instrumentos de manejo ambiental aplicables.

Se presenta el seguimiento realizado a las medidas de prevención, mitigación y control de los impactos ambientales generados por las actividades constructivas, incluyendo aspectos relacionados con el manejo integral de residuos, manejo y disposición final de RCDs, capacitaciones, orden y aseo en los frentes de trabajo, así como el cumplimiento de los requerimientos ambientales asociados a la operación de maquinaria, equipos y fuentes de materiales.

De igual manera, se incluyen los registros, evidencias y soportes correspondientes a las actividades desarrolladas en campo, con el propósito de verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos, promover la protección del entorno, prevenir afectaciones a los recursos naturales y fortalecer la mejora continua de la gestión ambiental implementada durante la ejecución del proyecto.

2. COMPONENTE AMBIENTAL

2.1 ALCANCE DEL PROYECTO

El Contrato N°:IPO-006-2026 se contempla la realización de la Mantenimiento Y Mejoramiento De La Malla Vial Urbana Del Municipio De Chiquinquirá, Departamento De Boyacá, en el cual con Tierrasua a través del convenio 3825 del 2026 interadministrativo con la Gobernación de Boyacá, se adjudicó al Consorcio Malla Vial VYP.

El proyecto consiste en realizar el mantenimiento de aproximadamente 14.426 Km de malla vial urbana a través de la ejecución de actividades de bacheo y parcheo en superficies de rodadura asfáltica. Los tramos a intervenir son los siguientes:


Tabla 1. Longitud de los tramos

Tramo	Zona	Longitud, m
1	San Carlos	505
2	Jardín	1034
3	San Carlos	115
4	Coovivienda	800
5	Villa Republicana	2180
6	Santa Cecilia	557
7	Belencito	585
8	Sucre	466
9	Santa Marta	338
10	Obrero	452
11	Ricaurte	243
12	Boyacá Prados del Sur	1265
13	Luis Carlos Galan	1848
14	Sauces	1034
15	Sauces 2	412
16	Villa de los Ángeles	225
17	San Mateo	629
18	Santa Cecilia 2	299
19	Tramo Calle 21	262
20	Pola Parque	597
21	Boyacá Alto 2	172

22	Villa Republicana 2	220
23	Apallares	188
	Total	**14 426**

Fuente: Elaboración propia basada en Estudios Previos de la Gobernación de Boyacá

Ilustración 1 ***Localización de Chiquinquirá e identificación de los tramos***



Fuente: Elaboración propia

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Implementar y realizar el seguimiento a las actividades del componente ambiental asociadas al contrato N.° IPO-006-2026 LP 001-2023, correspondiente al proyecto “Mantenimiento y Mejoramiento de la Malla Vial Urbana del Municipio de Chiquinquirá, Boyacá”, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, los lineamientos establecidos en los instrumentos de manejo ambiental y las obligaciones contractuales aplicables durante la ejecución de las obras.

3.2 Objetivos específicos

- ❖ Verificar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas para las actividades constructivas desarrolladas durante el periodo de reporte.

- ❖ Realizar seguimiento a la ejecución de los programas y actividades ambientales relacionadas con el manejo de residuos sólidos, residuos sólidos especiales, RCDs, orden y aseo de los frentes de trabajo.

- ❖ Identificar, controlar y mitigar los impactos ambientales generados por las actividades de obra, promoviendo la protección del entorno y el uso adecuado de los recursos.

- ❖ Documentar y reportar las actividades, registros y evidencias del componente ambiental ejecutadas durante el periodo, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales aplicables.

- ❖ Promover la mejora continua de la gestión ambiental mediante el seguimiento a los indicadores, controles y acciones implementadas en el proyecto.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizará una descripción de cada actividad en el componte del componente Ambiental correspondientes a la compilación de todas las actividades realizadas desde el 29 de abril hasta el 22 de mayo del 2026

4.3 Disposición Residuos de Construcción y Demolición

Los residuos de construcción y demolición generados durante la ejecución de las actividades de obra fueron transportados y dispuestos en un sitio autorizado por la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá, garantizando su manejo adecuado y el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable. Como soporte de esta gestión, se anexa el certificado de disposición emitido por la entidad competente.

4.4 Cumplimiento Actividades Componente Ambiental

1. Se realizó concientizaciones ambientales relacionadas con el componente ambiental, orientadas a fortalecer el conocimiento y cumplimiento de las medidas de manejo ambiental por parte del personal vinculado al proyecto. Como soporte de esta actividad, se anexan las respectivas planillas de asistencia.

2. Se realizó limpieza de andenes de las viviendas aledañas a la ejecución de las obras para evitar algún tipo de contaminación e inconformidades con la comunidad

3. Durante el periodo reportado, se realizó actividades jornadas de orden y aseo para la recolección de residuos sólidos estos residuos son recolectados en bolsas plásticas y dejado en un sitio seguro para que sean recolectados para la empresa de servicios públicos de la zona urbana de Chiquinquirá,

4. Para el Manejo integral de residuos sólidos especiales como los Aceites, filtros usados, lubricantes para este presente informe no se tiene previsto hacer este tipo de actividad y si se tiene planeado para entregas posteriores esta actividad se realizará en puntos autorizados.

5. Se hace entrega del listado en cuadro Excel de la maquinaria utilizada con sus respectivas fichas de mantenimiento.

6. Se mantiene la rotulación de los recipientes para el traslado de combustibles como el ACPM y gasolina, se rotula cilindro del gas propano.

7. El consumo de hidratación de los trabajadores, se entrega en galón de agua semanalmente, con el fin de evitar generación de residuos sólidos. Ver registro fotográfico.

Tabla 2. Registro Fotográfico Actividades ejecutadas desde el componente ambiental

Mantenimiento Y Mejoramiento De La Malla Vial Urbana Del Municipio De Chiquinquirá, Departamento De Boyacá		**CONTRATO** IPO-006-2026
		COMPONENTE AMBIENTAL
ACTIVIDAD	**DESCRIPCIÓN**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
Socialización	Realización de concientizaciones ambientales	
Residuos Sólidos	Recolección de residuos sólidos	

Aplicación de emulsión	Protección de andenes para evitar salpicadura de emulsión.	
Maquinaria	Maquinaria en obra	
Transporte de combustible	Rotulación de recipientes	

Entrega de hidratación al personal en obra	Es suministrado la hidratación en galones para evitar generación de residuos sólidos	 
Servicio de baño	Mantenimiento y limpieza de baterías de baños	 
Instalación punto ecológico	Punto ecológico y área de almacenamiento de sustancias químicas con dique para el control de derrames	

		
Kit ambiental	Inspección de los elementos del kit ambiental	
Zona de Parqueo	Señalización Zonas de Parqueo	

	Tema:	Fecha:	Numero De Asistente:
SOCIALIZACIONES	CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL USO EFICIENTE DEL AHORRO DEL AGUA	09/06/26	16
	CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL CONSUMO RESPONSABLE DE ENERGÍA	16/06/26	17
	CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DEL ENTORNO	22/06/26	13

5. Anexos:

- Acta Conformación Grupo de Gestión Ambiental Certificado RCD
- Planillas asistencia socializaciones
- Planillas Concientizaciones ambientales
- Listado en cuadro Excel de la maquinaria utilizada
- Remisión de limpieza de baños



MARTHA CECILIA PARRA BEJARANO
C.C. 35.479.100 de Chía
Representante Legal
CONSORCIO MALLA VÍAL VYP

MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Arauquita	Belencito	22	06	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	concientización ambiental protección de la biodiversidad y conservación del planeta
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jose Fernando Ayala	1[illegible]29	operador	
2	Jose Eelly Hurtado	76377086	oficial	
3	Pedro Luis Diaz P	1070602649	lider c	
4	Riseberto Quintero	1061.710.104	oficial	
5	Cesar Yesid alvarado	1192338439	Ayudante	
6	Sandra Otalo	1073 359 408	Obrero	
7	Nelson Cruz	731[illegible]	Aprendiz	
8	Ana Paola Rivas C	1076103481	Residente	
9	Yelly Yomaira Ortiz	1055962376		
10	Carlos Andres Montes Perez	1073[illegible]	Obrero SV	
11	Carlos Alfonso Gomez	3776 961	operador	
12	Julio Reyes Nava	1065[illegible]	Ayudante	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Firma

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PAGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Juanquió	B/jardin del norte	16	06	26.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	concientización ambiental consumo responsable de energia.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	José Eduardo Pinto F	1067810129	Operador	
2	Jose Kelly Hernandez	76 779 056	oficial	Jose Kelly
3	Pedro Luis Diaz P.	1070602649	Ader C	
4	Rosbetto Quilindo	1061.710.104	oficial	Rigoberto Quilindo
5	Esteban Yesid Olivedo	1192338439	Pastillero	Esteban Yesid
6	Kelly Yamara Bedoya Suarez	1055962376	Ayudante	kellyyamara
7	Luis Carlos Reyes Muñoz	1065657284	Ayudante	
8	Jaime Otalo	1073231408	Obrero	
9	Nelson Cruz	7317693	Ayudante	
10	Anyi Paola Riaño C.	1016103491	Residente	
11	Brian A. Rivera	1120640847	Residente	
12	Carlos Andres Munoz Arenas	1077305717	Operador	
13	Adrian Ayala G	1706599644	operador	Adrian Ayala G
14	Jair pacheco	1118581582	Patero	
15	Carlos Alfonso Gomez Herrera	77711 2627	operador	
16	Luis Antonio Arias	1.188.614	op Finisher	Luis Antonio
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Firma

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Chiriguaná.	B/ jardín del norte.	09	06	26.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	concientizacion sobre el uso del agua y ahorro del agua.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	José Fernando Díaz F.	1193432029	operador	
2	Jose Freddy Valdeblanco.	76 332 086	oficial	
3	Pedro Luis Diaz P.	1070608649	líder c	
4	Norberto Quintero	1061.710.104	Oficial	
5	Esteban Vasquez alvarado C..	1192338439	oficial	
6	Kelly Yamara Espitia S.	1055962376	Ayudante	
7	Luis Gabriel Pestana Ruiz	1065657284	Ayudante	
8	Yeison Andres Peña	1193360875	Ayudante	
9	Andres Otero	1073381408	Obrero	
10	Nelson Cruz	73120	Ayudante	
11	Andrés Ayala C	1'706.059. 044	operador	
12	Ana Paola Rivero C.	1016103481	Residente	
13	Luis Antonio Arias	91886 14	operario	
14	Ryan A. Rivera	1120810643	Residente	
15	Carlos Andres Mouthon.	1073880552	Operador	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	Firma
Luz Yedira Sanchez Rodriguez	

Powered by CamScanner

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Todas las obligaciones contenidas en
Bogota

REMISION
FECHA 31/05/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente: Consorcio Malla Vial USP
Direccion: Chinaquirá

Vehiculo LPS 029
Hr inicial 5:00 Hr final 5:25
Aux apoyo 2: Steven J
Aux: apoyo 1: Steven J

DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	0

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION				Insumos			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. hrs	PH	Q	T	JB
USP Sencilla		1	1	20			2	1		
USP -Lujo										
Lavamanos Int.										
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? SI__ NO X

Observaciones: Se Realiza Stalacion de 1 USP con tag

En representacion del cliente:
Nombre:
Cargo:
Firma:

En representacion del Bamocol:
Nombre:
Cargo:
Frima: Steven S.

Powered by CamScanner

Bamocol

805009601-8

Todas las obligaciones conteridas en Bogota

FECHA 10/06/26

Pagina: 1 de 1

Cliente: Consorcio Mano Vial

Direccion: Chiquinquira

Vehiculo: Lvl 855

Hr inicial: 17:00 Hr final: _____

Aux apoyo 2: _____

Aux: apoyo 1: Sergio

TAGS:

CANTIDAD DE SERVICIOS

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION							
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1	1	2	40	1	-	4	2		
USP -Lujo										
Lavamanos Int.										
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si___ No X

En representacion del cliente:

Nombre: _____

Cargo: _____

Firma: _____

En representacion del Bamocol:

Nombre: _____

Cargo: _____

Firma: Sergio Alonso Diaz

Powered by CamScanner

CONTRATO N°: IPO-006-2026

CONSORCIO MALLA VÍAL VYP
NIT: 902.050.878-5

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORME MENSUAL
AVANCE DE OBRA -
COMPONENTE HSEQ N° 01

PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2026

CUADRO DE CONTROL

INFORME	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	REVISÓ	APROBÓ
2	22 de junio 2026	**LUZ YADIRA SANCHEZ RODRIGUEZ** **PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** CONSORCIO MALLA VIAL VYP	**MARTHA CECILIA PARRA** **REPRESENTANTE LEGAL** CONSORCIO MALLA VIAL VYP	**DIEGO RODRIGUEZ** **RESIDENTE DE OBRA** TIERRASUA	
		FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO N°. IPO-006-2026.

CONTRATANTE: TIERRASUA S.A.S

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO MALLA VIAL VYP

INFORME DE OBRA-COMPONENTE HSEQ

Periodo del 23 de mayo al 24 de junio del 2026

2026

CONTENIDO

1. **¡Error! Marcador no definido.**6
2. **¡Error! Marcador no definido.**7
   2.1. **¡Error! Marcador no definido.**7
3. **¡Error! Marcador no definido.**7
   3.1. **¡Error! Marcador no definido.**7
   3.2. **¡Error! Marcador no definido.**7
4. **¡Error! Marcador no definido.**7
   4.1. **¡Error! Marcador no definido.**8
5. **¡Error! Marcador no definido.***16*

Contenido de Tablas

Tabla 1. Actividades ejecutadas desde el componente Seguridad y salud en el trabajo 9
Tabla 2. Reporte semanal de seguridad y salud en el trabajo - SST 16

1. INTRODUCCIÓN

El presente capítulo corresponde al componente SST desarrollado durante el periodo comprendido entre el 23 de mayo y el 19 de junio de 2026, en el marco de la ejecución del proyecto denominado **"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**, ejecutado por el **CONSORCIO MALLA VIAL VYP**.

En este apartado se presentan las actividades ejecutadas relacionadas con la gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), gestión ambiental y aseguramiento de las condiciones de seguridad para el personal vinculado al proyecto, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás requisitos legales aplicables.

Así mismo, se evidencia el seguimiento realizado a las actividades de prevención de riesgos laborales, capacitaciones al personal, control operacional, manejo ambiental, orden y aseo, disposición de residuos, control documental y cumplimiento de requisitos ambientales asociados a las fuentes de materiales y operación de maquinaria utilizada durante la ejecución de las actividades de obra.

De igual manera, se incluyen los registros y soportes correspondientes a las actividades desarrolladas en campo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la protección de los trabajadores, el cuidado del medio ambiente y la mejora continua de los procesos implementados dentro del proyecto.

2. COMPONENTE SST

2.1 ALCANCE DEL PROYECTO

El Contrato N°: IPO-006-2026 se contempla la realización de la Mantenimiento Y Mejoramiento De La Malla Vial Urbana Del Municipio De Chiquinquirá, Departamento De Boyacá., en el cual con Tierrasua a través del convenio 3825 del 2026 interadministrativo con la Gobernación de Boyacá, se adjudicó al Consorcio Malla Vial VYP.

Por lo que se implementó el sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo (SST), bajo el contrato N°: IPO-006-2026 LP 001-2023 de 2023, con el fin de fortalecer un ambiente laboral sano y seguro, reducir la siniestralidad y optimizar la productividad en el para el objeto del contrato con el consorcio Malla Vial VYP.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar los subprogramas contemplados en el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo en las áreas a intervenir bajo el contrato el contrato N°: IPO-006-2026 LP 001-2023 de 2023 para el la Mantenimiento Y Mejoramiento De La Malla Vial Urbana Del Municipio De Chiquinquirá en el departamento de Boyacá, con la finalidad de llevar a cabo las actividades contempladas En el CMV-PLAN-HSEQ-001 plan de trabajo de implementación y seguimiento del sistema.

3.2 Objetivos específicos

- Dar cumplimiento con el plan de trabajo de implementación y seguimiento al sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el trabajo
- Llevar a cabo cada actividad programada de acuerdo a plan de trabajo
- Ejecutar cada actividad de acuerdo a cada componente del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizará una descripción de cada actividad en el componte del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, actividades realizadas desde el 23 de mayo hasta el 19 de junio del 2026.

4.1 Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante el periodo del 23 de mayo al 19 de junio del 2026 se llevó a cabo diferentes actividades propuestas para dar cumplimiento al plan de trabajo y seguimiento del Sistema de Gestión SST de la ejecución del proyecto el cual está contemplado desde 23 de mayo al 22 de junio del presente año.

Las actividades realizadas durante el tiempo contemplado fueron las siguientes:

1. Inducciones de ingreso dándoles a conocer la Misión, visión, valores, reglamento interno de trabajo, responsabilidades y obligaciones de los trabajadores. políticas SST, Inducción de la obra, Normas generales de SST, Uso obligatorio de EPP, Normas ambientales, Procedimiento de trabajo seguro, Plan de emergencia.

2. Charlas diarias de seguridad

3. Entrega de EPP

4. se realizan pausas activas al personal., para mejoran la concentración y el estado de alerta mental, rompiendo la inercia del inicio del diaria de la jornada laboral

5. Reunión comité de convivencia laboral mes de junio 2026, para identificar si se presentaron caso de acoso laboral y/0 sexual

6. Reunión comité del COPASST mes de junio 202, para identificar caso que se haya presentado por incidentes, accidentes laborales y/o enfermedad laboral.

7. Para tener seguridad de su estado y condiciones de uso a las herramientas y equipos utilizados en las obras se les realizó los respectivos preoperacionales como fueron las herramientas menores, equipos y maquinaria utilizada en campo los cuales serán adjuntos los soportes al presente informe.

8. Durante el periodo reportado No se presentó accidente de trabajo o incidente que llegara el caso de presentar ausentismo laboral durante ejecución del proyecto.

9. Para el periodo reportado no se realizó cambios o modificación a la matriz de

identificación de peligros y valoración de los riesgos ya que para ello no se creó un proceso y no se presentó un accidente laboral o incidente que conllevara a reportar ninguna de las siguientes causas para haber realizado cambios a la matriz.

10. Para el periodo reportado se presentó ausentismo de enfermedad común de un trabajador el cual presento 6 días de incapacidad origen de la incapacidad Bursitis de rodilla causada por caída en moto el día 31 de mayo estando fuera del horario laboral

11. Las actividades resaltadas en el programa de medicina preventiva y del trabajo se realizaron los exámenes médicos de ingreso

12. se realiza inspección del uso adecuado de los EPP

13. Se mantiene señalizado los frentes durante la ejecución de las obras de trabajo y después de la ejecución del día se cierra total o parcial y se deja señalizados puntos críticos dando cumplimiento al PMT.

14. Para este período reportado no se implementó acciones preventivas, correctivas y/o mejora.

15. Se entrega indicadores de Gestión de seguridad y salud en el trabajo los cuales contemplan los indicadores de accidentalidad, frecuencia, severidad, incidencia, prevalencia, ausentismo, mortalidad por AT, cumplimiento de trabajo, cumplimiento de cronograma de capacitación, y programa de inspecciones.

A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades realizadas más relevantes en campo. Para ello se hace entrega de los soportes adjuntos al presente informe.

Tabla 1. Actividades ejecutadas desde el componente Seguridad y Salud en el Trabajo

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVIA PARA LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÁ”		**CONTRATO N LP-001-2023 DE 2023**
		COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACTIVIDAD	**DESCRIPCIÓN**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Inducción de ingreso	Temas vistos Misión, visión, valores, reglamento interno de trabajo, responsabilidades y obligaciones de los trabajadores. políticas SST, Inducción de la obra, Normas generales de SST, Uso obligatorio de EPP, Normas ambientales, Procedimiento de trabajo seguro, Plan de emergencia.	 
Pausas activas	Se realiza charla diaria tocando diferentes temas de promoción y prevención de AT y EL.	

Suministro de entrega de EPP	se realiza entrega de EPP y dotación.	 
Ejercicios inicio de la jornada	se realizan pausas activas al personal., para mejoran la concentración y el estado de alerta mental, rompiendo la inercia del inicio del diaria de la jornada laboral	
Preoperacionales	Se lleva a cabo preoperacionales semanales de los equipos y maquinaria usado en la obra.	

Inspección EPP	Inspección del uso adecuado de los EPP	 
señalización	Se mantiene señalizado los frentes durante la ejecución de las obras de trabajo y después de la ejecución del día se cierra total o parcial y se deja señalizados puntos críticos dando cumplimiento al PMT.	  

PMT	Acompañamiento traslado de maquinaria.	 
Jornada de orden y aseo	Se realiza limpieza de residuos generados en la obra para su respectiva clasificación.	

Inspecciones	Inspección equipos de emergencia extintor y botiquín	 
Capacitaciones	- Capacitación Riesgo Biomecánico - Socialización Prevención de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción.	

Tabla 2. Reporte semanal de seguridad y salud en el trabajo- SST

<table>
<tr><td>Accidente De Trabajo</td><td>No X
Si</td><td colspan="3">Si, Describa</td></tr>
<tr><td>Casi Accidentes Por Reportar</td><td colspan="4">Ninguno</td></tr>
<tr><td rowspan="3">CAPACITACIONES SST</td><td colspan="2">Tema</td><td>Fecha:</td><td>Numero De Asistente:</td></tr>
<tr><td colspan="2">CAPACITACIÓN RIESGO BIOMECÁNICO</td><td>09/06/26</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Horas Hombre Trabajadas</td><td colspan="2">704 HHT</td><td>Número De Trabajadores En La Semana:</td><td>16</td></tr>
</table>

5. Anexos SST.

1. soportes charlas diarias
2. soportes inducciones
3. soportes entrega de EPP
4. Soportes preoperacionales equipos y maquinaria
5. soporte ATS Mayo y Junio
6. Soporte reunión COPASST mes de junio
7. Soporte reunión COCOLA mes de junio
8. Soporte de capacitación
9. Soporte socializaciones
10. Soporte incapacidad
11. Soporte entrega carta de compromiso recomendaciones médicas
12. Indicadores
13. soporte inspección equipos de emergencia
14. soporte inspecciones EPP y orden aseo

MALLA VIAL VYP

CODIGO SST-F-028	FECHA 26/04/2026
FORMATO REUNION TECNICO ADMINISTRATIVA	PÁGINA 1 DE 1
NIT. 902.060.879-5	VERSIÓN 1

Hoja 1 de 4

Fecha: DD 19 MM 06 AA 26

REUNION TECNICO ADMINISTRATIVA

CONTRATO No.: IPO-006-2026 AREA: SST - Obra ACTA Nº: 2

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	REPRESENTE	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Angie Avila Rojas Carrillo	Residente	
Andres Ortiz	Obrero	
Rigoberto Quintero	Obrero	
Juliz Yadira Sanchez Rodriguez	Oficial P. SISOMA	

II. OBJETO

Reunión comité convivencia laboral mes de junio 2026

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se da lectura del Acta anterior.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N/A.

V. TEMAS TRATADOS

1. Quejas recibidas
2. Lectura del acta anterior.

Desarrollo puntos a tratar.

1. Se indica la reunión informando que a la fecha de la reunión no se ha presentado quejas de acoso laboral o sexual. También se informa en la reunión que se tiene una urna para recibir quejas, reclamos y/o relacionados al acoso laboral y sexual. Esta urna el punto de mensualmente.

2. Se explica que en la reunión anterior se orientó a los asistentes del comité en el cumplimiento de sus obligaciones en el desarrollo y funcionamiento para que no exista hostigamiento o de otra índole por parte del empleador VS el trabajador. y/o viceversa. Las funciones como son responsabilidades y obligaciones de cada miembro del comité

Powered by CamScanner

VII. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
NO Surgen compromisos	

VIII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 19 (DÍA) | 07 (MES) | 26. (AÑO)

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
chiriguaná	B/ Belencito.	22	06	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cual?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	La seguridad es cosa personal.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Andres Ayala C	1140859644	operador c	Andres Ayala C
2	Edgar Yesid Alvarado C	1129338139	Restrillero	Edgar Yesid
3	Asbeste Bailado	1061.716.101	Restrillero	Asbeste Bailado
4	Luis Carlos Reyes Murillo	1065657844	Ayudante	
5	Jose Yoelis Hurtado	76777086	oficial	Jose Yoelis Hurtado
6	Carlos Andres Reyes Arrieta	1073178772	operador	Carlos Reyes
7	Angi Paola Ruano Carrillo	1076103481	Residente	Angi Paola
8	carlos Alberto Perez Cabrera	3776126	operador	
9	Kelly Yorgira Cepeda Suarez	1065962396	Ayudante	Kelly Cepeda
10	Diana M. Pinto	1120840640	Residente	
11	José Armando Duque T.	7179051??	ayudante	
12	Pedro Luis Diaz P.	1070602649	Lider C	
13	Luis Antonio Arias	4188614	Ay Electricista	Luis Antonio
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Firma: Luz Yadira Sanchez Rodriguez

Powered by CamScanner

	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
CONSORCIO MALLA VIAL VYP	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Uribe	B/ parque del norte	16	06	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Ergonomía
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Esteven David alvarado	1192338439	Rastrillero	Esteven David
2	Rigoberto Quilindo	1061.710.104	Rastrillero	Rigoberto Quilindo
3	Andrés Leyda C	1.105.059 644	ayudante	
4	Carlos Andrés Moreno Moreno	1073780 [illegible]	Operario	Carlos Moreno
5	Ana Paola Rivera C	1016103481	Residente	
6	Kelly Yorgina Cortes Suarez	1055962376	Residente	
7	Carlos Alberto Gómez Ramírez	3174 267	operador	
8	José Fernando Ruiz L.	1017-950179	operador	
9	Duvan A. Ramos	1.120.340.848	Residente	
10	Jose Yeddy Hurtado	76333 086	oficial	
11	Luis Eduardo Ramírez	1065615284	Ayudante	
12	Jair PACHECO	1118554572	Operador	
13	Pedro Luis Ortiz R.	1090602649	Ayudante C	
14	Carlos Alberto Gómez Ramírez	3174 267	operador	
15	Luis Antonio Arias	4188614	Op Finisher	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	Firma
Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Luz Yadira S. R.

Powered by CamScanner

	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
MALLA VIAL VYP	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Chiquinquirá	B/ Jardín del norte	17	06	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Protección de caída "objetos que caen"
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Esteban Yesid alvarado Cuéllar	1129338439	Rastrillero	Esteban Yesid
2	Luis Antonio Arias	4188614	op Fresadora	Luis Antonio Arias
3	Jose Fredy Hut velasco	76 333 086	oficial	Jose Fredy H
4	Ana Paola Riaño Carrillo	1016103481	residente	Ana Paola
5	Carlos Andres Moreno Moreno	7073280 TC	operador	Carlos Moreno
6	Adrian Ardila G.	1205.059.644	operador	Adrian Ardila G
7	Andres Otalo	1073281408	Obrero	
8	Jair PACHECO	111BS51547	Aplisa	
9	Pedro Luis Diaz P.	1070602640	Lider C	
10	José Fernando Pena f	1007195029	operador	
11	Kelly Yomara Gaona Suarez	1055962376	ayudante	Kelly Gaona
17	Juan Jose Pena mol.	1065652284	Auxiliar	
13	Carlos Alberto Gomez Niño	7174 26 y	operador	
14	Richarton Quilindo	1061710 1041	Rastrillero	Richarton Quilindo
15	Ryan A. Riveros	1720840647	Residente	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	Firma
Luz Yadira Sanchez Rodriguez	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Chiquinquirá	B/ Jardín del norte	18	06	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	comunicación de peligros
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Andrés Ayala C	1'105.759.644	operador	Andrés Ayala C
2	Estevan Yesid Olivarez C	1122338479	Retrillero	Estevan Yesid
3	Roberto Rolando	1061.Ha.104	Retrillero	Roberto Rolando
4	Luis Gonzalez Nasar.	1067652284	Ayud. A.	
5	carlos Alberto Gómez Mojica	1.174.261.c	operador	
6	Carlos Andres Mendez Martinez	1073380552	Operador	Carlos Andres M
7	JAir Pacheco	1118559517	Peleo	JAIR
8	Luis Antonio Arias	4188614	op Finisher	Luis Antonio A
9	Kelly Yomara Ortiz Suarez	1055962376	Aprendiz	Kelly Ortiz
10	Jose Fredy Hurtado	76.322.086	oficial	Jose Fredy
11	Angi Ruda Rico C	1016103491	Residente	Angi
12	Andres Otalo	1073391408	Operario	
13	Diana A. Suarez	1120806808	Residente	
14	José fernando Daza f	1057855529	operador	
15	Pedro Luis Olaya P	1070608649	lider c	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Firma	Luz Yadira Sa R.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Chaparquiè	B/ Belucito	19	06	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Importancia de la protección ocular y Auditiva.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jair Pacheco	1178554542	Ayudante	
2	Angi Paola Riano C	1016103481	Residente	
3	Luis Antonio Arias	4.188614	SP Eléctrico	
4	Andres Ortiz	7073381408	Obrero	
5	Alexis Gomez Reyes morato	1065657264	Ayudante	
6	Juan A. Rivera	1120740647	Residente	
7	Carlos Hoyos Ortiz	7770076524	operador	
8	Carlos Andres Munoz	7073850702	operador	
9	José Fernando Anzola	1007490021	operador	
10	Jose Ignacio Hurtado	7.533.286	oficial	
11	Gilberto Cuello	1041.710.104	Oficial	
12	Pedro Luis Diaz P	1070602649	lider C	
13	Adrian Ayala C	1.105.059.644	Operador	
14	carlos Alfonso Gómez	3174267	operador	
15	Kelly Yamara Castro Suarez	1065962376	Ayudante	
16	Estevan Yesid Alvarado C	1128358439	Rastrillero	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Firma

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Chiquinquirá.	B/ Jardín del Norte.	09	06	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cual?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Levantamiento de objetos.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Rigoberto Quintero	1061.116.104	Destillero	Rigoberto Quintero
2	Cristian Yesid Cifuentes C.	1192338439	Destillero	Cristian Yesid
3	Jose Rodolfo Hurtado	76333086	Destillero	Jose Rodolfo H
4	Andres Ayala 6.	1105059644	operador.	Andres Ayala 6
5	Carlos Andres Mojica M	1073280552	Operador	Carlos Mojica M
6	Kelly yomara Espitia Suarez	1055967376	Ayudante	Kellyespitia
7	Andres Otalo	7073381108	Obrero	
8	Angi Paola Rivera Carrillo	1076103481	Residente	
9	Yeison Andres Peña	7793364675	Ayudante	Yeison
10	Luis Lemus Rojas	1065653784	Ayudante	
11	José Fernando Duarte T.	1070350134	Operador	
12	Pedro Luis Diaz P.	1070602649	Lider C.	
13	Duvan A Riveros	1120840647	Residente	
14	Luis Antonio Arias	4188614	op vibro	
15	Nelson Cruz	7312070	Ayudante	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

* Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Firma

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Riohacha	B/ Jardin del norte.	10	06	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	los excesos no son buenos.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Andrés Ayala C	1140859644	operador	Andrés Ayala C
2	Carlos Andres Montiel M	1077380552	operador	Carlos Montiel
3	Kelly yamara Freile Suarez	1055962376	Ayudante	kellyyamara
4	Andres Otero	1073381408	Obrero	
5	Ana Paola Riano Carrillo	1016103481	Residente	Ana Paola
6	Julio Cesar Rojas Montiel	1065657204	Maquinista	
7	José Fernando Pérez D.	1007495029	operador	
8	Pedro Luis Diaz P	1070602649	lider c	
9	Diana A. Rivera	1120840841	Residente	Diana
10	Luis Antonio Arias	4188614	operario	Luis Antonio
11	Yeison Andres Peña	1143364675	Ayudante	Yeison Peña
12	Diana A. Rivera	1120840841	Residente	Diana
13	Nelson Cruz	3132090	Auxiliar	
14	Esteban Vasquez alvarado	1192388139	Rastrillero	esteban vasq
15	Risberto Arrieta	1061.116.104	Rastrillero	Risberto
16	Jose Freddy Montiel	76 333 096	oficial	Jose Freddy M
17	Carlos Alfonso Hernandez	3144 261 cc	operador	
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Firma: Luz Yadira SR.

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Chiquinquira	B/ Jardín del norte.	11	06	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Factores de Riesgo. Físico;
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
11	1 Adrian Ayala C.	1.165079644	operador	Adrian Ayala C
12	2 Carlos Andres Moreno M.	1077183882	Operador	Carlos Moreno
	3 Kelly yamira Gaita Suarez	1085962376	Ayudante	kellygaita
1	4 Sandra Ortiz	1073358408	Obrera	
	5 Angel Ricardo Riano C.	1016103481	Residente	Angel
2	6 Yeison Camilo Reyes Ruiz	1065653424	Ayudante	
3	7 Jose Fernando Mejia M.	1079840124	operador	
	8 Pedro Luis Diaz P.	1070602649	Lider C.	
	9 Juan A. Rincon S	1120500647	Residente	
4	10 Yeison andres Pena	1193364675	Ayudante	
11	11 Carlos Alfonso Gonzalez	3174961	operador	
5	12 Nelson Cruz	73172	Ayud.	
6	13 Luis Antonio Arias	4188614	operadora	Luis Antonio
7	14 Jose Yoselly Hernandez	76333086	oficial	Jose Yoselly
9	15 Diana Maria Carvajal Cespedes	1192338439	Topografa	Diana Maria
10	16 Ricardo Quintero	1061.716.104	Ayudante	Ricardo Quintero
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Firma: Luz Yadira Sa R.

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Chiriguaná.	B/ Jardín del norte	12	06	26.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		El orden y la limpieza en el lugar de trabajo.
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Adrian Ayala C	1065059644	operador	Adrian Ayala C
2	Carlos Andres Mendoza	1073780552	operador	Carlos Mendoza
3	Kelly yorcelis Beltran Suarez	1055962376	Ayudante	KellyBeltran
4	Sandra Ortiz	1073381408	Obrero	
5	Angi Paola Ricardo C	1016103481	Residente	
6	Luis Gm Reyes mendoza	1065633206	Ay. Sol	
7	José Fernando Diaz	1067942629	operador	
8	Pedro Luis Diaz P.	1070602619	Lider C.	
9	Diana A Reyes	1170840642	Residente	DAR
10	Rosabetha Quiroga	1061.716.104	Rastrillero	Rosabetha Quiroga
11	Esteban Yesid Chacon Acevedo	1122738439	Rastrillero	Esteban Yesid
12	Juan Antonio Anaya	4.188.014	operador	Juan Antonio
13	Carlos Alfonso Gomez	3.194.2616	Ayudante	
14	Jose Yudy Avendaño Valbuena	76.333.082	oficial.	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	Firma
Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Luz Yadira Sanchez

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST-F-016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Mirpuraná	B/ Jardín del norte	13	06	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Importancia de la hidratación en trabajos al libre con asfalto.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Gilberto Carrillo	1061.710.104	Rastrillero	
2	Pedro Luis Diaz P.	1070602619	Lider C	
3	Esteban Yesid Alvarado Carrillo	1122 338439	Rastrillero	
4	Ana Paola Ricaurte C	1016103481	Raudante	
5	Andres Ortiz	7073391408	Obrero	
6	Jhon Cam Rojas mtz.	1065577251	Ayudante	
7	Diego A. Rivera 1	1120840649	Residente	
8	José Fernando Duque T	1057055129	Operador	
9	Jose Freddy Hurtado	76337088	oficial	Jose Freddy
10	Andres Ortiz	7073391408	Obrero	
11	Kelly Tamara Garcia Suarez	1055962376	Ayudante	Kelly Garcia.
12	Luis Antonio Arias	1.088.611	OP Fresadora	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	Firma
Luz Yadira Sanchez Rodriguez	

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Chiquinquirá	Bardín del norte.	01	06	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	La Seguridad paga e identificación del riesgo laboral
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Anderson Ayala G	1103089644	ayudante	
2	Nelson Cruz	7312090	Ayudante	
3	Jose Yadly Hernandez	76330856	Rastrillero	Jose Yadly
4	Esteban Yesid alvarado rosales	1128338439	Rastrillero	Esteban Yesid
5	Kelly Yesenia Estupiñan Suarez	1055962376	Ayudante	Kelly Yesenia
6	Ricoberto Quilindo	1061.710.104	Rastrillero	Ricoberto Quilindo
7	Ricardo Salcedo	1050090763	Operador	
8	Pedro Luis Diaz P	1070602649	Lider C	
9	Luis Gabriel Rincon	1065633264	Ayudante	
10	Sandra Ortiz	1073738114	Obrero	
11	Rocio Rivera	1120806115	Residente	
12	Angi Paola Rivera Camilo	1016103491	Residente	
13	Luis Antonio Arias	4128614	Operador	
14	José Fernando Diaz	1073852171	Operador	
15	Ricoberto Quilindo	1061.710.104	Rastrillero	Ricoberto Quilindo
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Firma: Luz Yadira Sanchez R.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Arauquita	B/ Jardín del norte	02	05	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		Que es su AT y riesgo asociativo condiciones seguras de trabajo.
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Ana Rinda Riaño C.	1016103481	Residente	
2	Pedro Luis Diaz P.	1070602649	Lider C	
3	Jose Rodolfo Hoffmann Valera	76.333.086	restrillo	
4	Ruben Alonso Ramirez	1120840640	Residente	
5	Aisoberto Quilindo	1061.710.104	Restrillero	Aisoberto Quilindo
6	Stiven Yesid Chaparro Cespedes	1129.338.439	Restrillero	
7	Jose Fernando Diaz A.	1013935025	Operador	
8	Luis Antonio Arias	1188614	op vibro	Luis Antonio Arias
9	Kelly yomara Cotta Suarez	1055902376	Ayudante	Kelly Cotta
10	Silvia Gonzalez Rey	1065652649	Ayudante	
11	Isidro Otalo	7273381408	Obrero	
12	Nelson Cruz	93126??	Ayudante	
13	Andrés Ayala G	1109049644	operador	Andrés Ayala G
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Firma: Luz Yadira Sanchez R.

Powered by CamScanner

	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Chiquinquirá	B/ Jardín del norte	23	06	26.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	los buenos hábitos Ayudan
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Nelson Cruz	7312070	Ayudante	
2	Angi Paola Riaño C.	1016103481	Residente	
3	Kelly yomara Soto	1055962576	Ayudante	
4	Luis Cesar Becerra Rondon	1061653284	Ayudante	
5	Andres Otalo	1073381408	Obrero	
6	Estiven Yesid Alvarado Casanova	1192338439	Rastrillero	
7	Andrian Ayala G	1105059644	Operador	
8	Risoberto Quintero	1061.710.104	Rastrillero	
9	Jose [illegible]	76 332 086	rastrillero	
10	José Fernando Duran [illegible]	1067852021	ayudante	
11	Pedro Luis Diaz P.	1090602649	lider C	
12	Luis Antonio Arias	1088614	ope vibro	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Firma
	Luz Yadira Sz R.

Powered by CamScanner

	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
MALLA VIAL VYP	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Chiquinquirá	Glorieta del Volk	04	06	26.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Conservemos la gestemos y Riesgo locativo.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Nelson Cruz	7312072	Ayudante	
2	Angi Paola Ricaurte C	1016103481	Residente	
3	Kelly Yomara Gaita Suarez	1055962576	Ayudante	
4	Luis Eduardo Rojas Mora	1065653284	Ayudante	
5	Andres Okla	7073351408	Obrero	
6	Estevan Yesid alvarado castañeda	1192338439	Rastrillero	Estevan Yesid
7	Andrea Ayala G.	1065877644	operador	
8	Roberto Quintero	1061.710.104	Rastrillero	Roberto Quintero
9	Jose Isabel Hurtado Velasco	76 737 081	rastrillero	
10	Jose Fernando Duran [illegible]	1077450029	Operador	
11	Pedro Luis Diaz R	1070602649	Lider C	
12	Luis Antonio Arias	4188614	ay vibro	Luis Antonio Arias
13	Carlos Andres Monroy	1073380552	Operador	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Firma

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Chiquinquirá	B/ Jardín del norte.	05	06	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Hoy no es lo mismo que Ayer.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Nelson Ana	73/2470	Ayudante	
2	Angi Paola Rico C	1016103481	Residente	
3	Kelly Yomara Erika Suarez	1055962376	Ayudante	
4	Luis Carlos Reyes Moreno	1065653281	Ayudante	
5	Andres Otero	70123281 vade	Obrero	
6	Oscar Yoid alvarado cu	1192338439	Rastrillero	
7	Andrés Ayala G	1104.054 044	ayudante	
8	Ricoberto Quilindo	1061-710.104	Rastrillero	
9	Jose Yoldy Hoto Velasco	76 332 086	rastrillero	
10	José Fernando Ortiz R	1070502 a	elevador	
11	Pedro Luis Diaz P.	1070609649	Vider C	
12	Luis Antonio Arias	4188614	ep vibro	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Firma: Luz Yadira Sanchez R.

Powered by CamScanner

	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
CONSORCIO MALLA VIAL VYP	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Riohacha	Glorieta Norte El Balcón.	29	05	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Alimentación Balanceada.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Heider Hernandez Ruiz	1072963413	operador	
2	Ana Paola Riaño Carrillo	1016103481	Residente	
3	Kelly Yomara Cortes Suarez	1055962376	Auxiliar	
4	Steven Yesid Acevedo Cabrera	1192338939	Registrillero	
5	Nelson Cruz	7312070	Ayudante	
6	Adrián Ardila G	1'125059.644	operador	
7	Jose Luis Hurtado Velasco	76.337.086	motrillero	
8	Rigoberto Quintero	1061.110.104	motrillero	
9	Ricardo Silvestre	1050090783	operador	
10	Pedro Luis Diaz P.	1070602649	Lider C	
11	Luis Gan Rojas	1065653264	Ayuda.	
12	Andres Otalo	7073381408	Obrero	
13	Dilan A. Rivera	1120840602	Residente	
14	Luis Antonio Arias	4188614	operador	
15	Jose Fernando Pino G	1004154429	operador	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Firma: Luz Yadira Sanchez R

Powered by CamScanner

	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
CONSORCIO MALLA VIAL VYP	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Chigorodó	B/ Jardín del Norte	28	05	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Respeta la señalización de peligro.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jose Yoel Hurtado Velez	76.332.086	mastrillero	
2	Heder Hernandez Luna	1022963443	operador	
3	Pedro Luis Diaz P.	1070601649	lider c	
4	Angi Paola Rivero Carrillo	1016103481	Residente	
5	Esteban Yoid Echeverri Cossio	1128328439	Rastrillero	
6	Kelly Yomara Espitia Suarez	1055962376	Ayudante	
7	Nelson Cruz	73127	Ayudante	
8	Andrés Ayala G	1106.059.644	operador	
9	Ricaberto Quilindo	1061.716.104	Rastrillero	
10	Ricardo Salgado	1090090263	operador	
11	Luis Carlos Restrepo Cano	1065577269	Ayudante	
12	Sandra Ortiz	1077281466	Obrero	
13	Johan A. Rivera	1170280647	Residente	
14	Luis Antonio Mejia C	1128614	Operador	
15	José Facundo Ortiz F	1041950029	Operador	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Firma: Luz Yadira Sanchez R.

Powered by CamScanner

	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
CONSORCIO MALLA VIAL VYP	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
		27	05	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Uso obligatorio del casco de seguridad.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Luis Antonio Arias	4188614	op vibro	
2	Sadres Ortiz	1073381408	Obrero	
3	Anyi Paola Riaño Carrillo	1016103481	Residente	
4	Andrea Ayala C.	1.105.059.644	operador	
5	Nelson Sovia Cruz	7312 [illegible]	Ayudante	
6	Kelly Tomara Espitia Suarez	1055962376	Ayudante	
7	Yoris Garcia Reyes montes	1065653284	Maquinista	
8	Yeison Andres Peña	1193361675	Ayudante	
9	Rigoberto Quilindo	1061.710.104	Portillero	
10	Estefany Yesid Alvarez Casanova	1120339439	Portillero	
11	Jose Jaider Hernandez	76 333 056	portillero	
12	José Fernando Ortiz Forero	1.075.551.291	operador	
13	Duvan H. Rivera	1120840648	Residente	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	Firma
Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Luz Yadira S.

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Ch. Gamarra	B/ Jardin del Norte.	26	05	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Política de prevención del acoso laboral y sexual.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Estevan Yesid Alvarado Cardoza	1129338439	Rastrillero	Estevan Yesid
2	Rigoberto Quintero	1061-710-104	Rastrillero	Rigoberto Quintero
3	Jose [illegible] Hurtado Velasco	76333056	rastrillero	[illegible] Velasco
4	[illegible] Ortiz	1073381459	Obrero	[illegible]
5	Nelson Javier Cruz	9312170	Ayudante	[illegible]
6	Kelly Yamara Espitia Suarez	1055907576	Ayudante	Kelly Yamara.
7	Luis Antonio Arias	4188614	OP V	Luis Antonio Arias
8	Angi Paola Riaño Carrillo	1016103481	Residente	[illegible]
9	Oscar A. Ramirez	1120810647	Residente	[illegible]
10	Jose Dueñas	1067150024	Volquetero	[illegible]
11	Luis Gme Roman mol	1065652284	Ayudant	[illegible]
12	Yeison Andres Pita	1193766875	Ayudante	Yeison Pita
13	Andrea Ayala G	1069894644	operador	Andrea Ayala G
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Firma: Luz Yadira Sanchez.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Arauquita	Jardin del norte	25	05	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Riesgo psicosocial.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Steven Yesid alvarado cuevas	1120338439	Patrullero	Steven Yesid
2	Rigoberto Quilindo	1061716104	Patrullero	Rigoberto Quilindo
3	Jose Yudelt Hurtado Lobo	76 322 056	patrullero	Jose Yudelt
4	Ana Paola Riano Carrillo	1016103481	Residente	Ana
5	Luis Gerardo Pazos montes	1065653284	Ayudante	Luis
6	Nelson Javier Cruz C.	1312	Ayudante	
7	Andres Otalo	1073181408	Obrero	
8	Kelly Yomara Costa Suarez	1052962376	Ayudante	Kelly Costa
9	Luis Antonio Arias	1148614	[illegible]	Luis Antonio
10	Andres Ayala G	1105.059.644	operador	Andres
11	Hawer Hernandez Lara	1022963444	Operador	
12	Jairo A. Cuevas	1120840147	Residente	
13	Pedro Luis Diaz P.	1070602649	lider c	
14	José Fernando Pata f	1065	operador	
15	Yeison Andres Peña	1193364675	Ayudante	Yeison Peña
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	Firma
Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Luz Yadira Sanchez

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Riohacha	B/ Jardin del norte.	10	06	26.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción	X	¿Cual?
Reinducción		¿Cual? Misión, visión, valores, reglamento interno de trabajo, responsabilidades y obligaciones de los trabajadores. políticas SST.
Charla de seguridad		Inducción de la obra
Reuniones de SST / Operativas		Normas generales de SST
Seminario / Taller / Curso		Uso obligatorio de EPP
Capacitación especifica al cargo		Normas ambientales
Otra		Procedimiento de trabajo seguro Plan de emergencia

No	Nombre del Trabajador	Cedula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	carlos Alfonso Gómez Romero	377u 261	operador	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	Firma
Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Luz Yadira Sanchez R

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	**EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN**	CODIGO: SST- F-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 21/03/2026

Nombres y apellidos:	carlos báez Monroy			
Cargo:	operador			
Fecha:	7066126			
Tipo de evaluación:	Inducción:	X	Re inducción:	

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?

a) Cuando voy en moto y sufro una caída o choque, generándome lesiones
b) Un accidente que me ocurra cuando estoy cumpliendo con las ordene dadas por mi jefe directo
c) Es todo suceso repentino que sobrevenga por cusa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte

2. Señale cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a) Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b) Proteger y promover la salud
c) Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d) Todas las anteriores

3. **Falso o Verdadero**

(√) En caso de accidente de trabajo lo debo reportar inmediatamente a mi jefe o al profesional SST

4. ¿A que ARL se encuentra afiliado?

a) ARL Colpatria
b) ARL Sura
c) ARL Colmena
d) ARL Positiva


Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VÍAL VYP	**EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN**	CODIGO: SST- F-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 01 FECHA: 21/03/2026

5. Identifique y encierre en un circulo por lo menos 5 riesgos existentes en el lugar de trabajo



6. Marque con una X los actos inseguros y con un circulo las condiciones inseguras



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

Calificación: _____ Aceptada: X Rechazada: _____

Nota: Esta evaluación se aceptará con una una calificación ≥75%, Si la evaluación es rechazada el evaluador las aclarará con la persona y se reprograma la evaluación.

EL TRABAJADOR

Firma _____
Nombre Carlos Alfonso Gomez Moreno
Cargo operador

RESPONSABLE DE LA INDUCCIÓN

Firma _____
Nombre Yadira R
Cargo SST

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Arauca	B/ Jardín del Rio	16	06	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción	X	¿Cuál?
Reinducción		¿Cuál? Misión, visión, valores, reglamento interno de trabajo, responsabilidades y obligaciones de los trabajadores. políticas SST.
Charla de seguridad		Inducción de la obra
Reuniones de SST / Operativas		Normas generales de SST
Seminario / Taller / Curso		Uso obligatorio de EPP
Capacitación especifica al cargo		Normas ambientales
Otra		Procedimiento de trabajo seguro
		Plan de emergencia

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	JAIR Arciajo Pombo	1118554242	MAYMO	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	Firma
Lut Yadira Sanchez Rodriguez	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	**EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN**	CODIGO: SST- F-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 21/03/2026

Nombres y apellidos:	JAir Ayala Pacheco				
Cargo:	Conductor				
Fecha:	16-06-26				
Tipo de evaluación:	Inducción:	X	Re inducción:		

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?

a) Cuando voy en moto y sufro una caída o choque, generándome lesiones
b) Un accidente que me ocurra cuando estoy cumpliendo con las ordene dadas por mi jefe directo
c) Es todo suceso repentino que sobrevenga por cusa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte

2. Señale cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a) Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b) Proteger y promover la salud
c) Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d) Todas las anteriores

3. **Falso o Verdadero**

(V) En caso de accidente de trabajo lo debo reportar inmediatamente a mi jefe o al profesional SST

4. ¿A que ARL se encuentra afiliado?

a) ARL Colpatria
b) ARL Sura
c) ARL Colmena
d) ARL Positiva

Powered by CamScanner

5. Identifique y encierre en un circulo por lo menos 5 riesgos existentes en el lugar de trabajo



6. Marque con una X los actos inseguros y con un círculo las condiciones inseguras



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

Calificación: _____ Aceptada: X Rechazada: _____

Nota: Esta evaluación se aceptará con una una calificación ≥75%, Si la evaluación es rechazada el evaluador las aclarará con la persona y se reprograma la evaluación.

EL TRABAJADOR

Firma _____
Nombre Jair Arrieta
Cargo Ay Ayudante

RESPONSABLE DE LA INDUCCIÓN

Firma _____
Nombre Jair Yadra
Cargo _____

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Ch. guayura	B/ jardin del norte	08	06	26.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción	X	¿Cuál?
Reinducción		¿Cuál? Misión, visión, valores, reglamento interno de trabajo, responsabilidades y obligaciones de los trabajadores, políticas SST.
Charla de seguridad		Inducción de la obra
Reuniones de SST / Operativas		Normas generales de SST
Seminario / Taller / Curso		Uso obligatorio de EPP
Capacitación especifica al cargo		Normas ambientales
Otra		Procedimiento de trabajo seguro
		Plan de emergencia

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Carlos Andres Monroy	1.073 580 552	operador	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

luz Yadira Sanchez Rodriguez	Firma

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	**EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN**	CODIGO: SST- F-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 01 FECHA: 21/03/2026

Nombres y apellidos:	Carlos Andres Munoz Munoz			
Cargo:	operador			
Fecha:	03/ Junio /2026			
Tipo de evaluación:	Inducción:	X	Re inducción:	

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?

a) Cuando voy en moto y sufro una caída o choque, generándome lesiones
b) Un accidente que me ocurra cuando estoy cumpliendo con las ordene dadas por mi jefe directo
c) Es todo suceso repentino que sobrevenga por cusa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte

2. Señale cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a) Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b) Proteger y promover la salud
c) Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d) Todas las anteriores

3. **Falso o Verdadero**

(V) En caso de accidente de trabajo lo debo reportar inmediatamente a mi jefe o al profesional SST

4. ¿A que ARL se encuentra afiliado?

a) ARL Colpatria
b) ARL Sura
c) ARL Colmena
d) ARL Positiva

Powered by CamScanner

5. Identifique y encierre en un círculo por lo menos 5 riesgos existentes en el lugar de trabajo



6. Marque con una X los actos inseguros y con un círculo las condiciones inseguras



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

Calificación: _____ Aceptada: X Rechazada: _____

Nota: Esta evaluación se aceptará con una una calificación ≥75%, Si la evaluación es rechazada el evaluador las aclarará con la persona y se reprograma la evaluación.

EL TRABAJADOR

Firma Carlos Mauricio
Nombre Carlos Mauricio
Cargo Operador

RESPONSABLE DE LA INDUCCIÓN

Firma Yadira Sierra
Nombre Yadira Sierra
Cargo P.S.S.T.

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	CODIGO SST F-028 FORMATO REUNION TECNICO ADMINISTRATIVA NIT. 900 050 878-5	FECHA: 20/04/2026 PAGINA 1 DE 1 VERSIÓN 1

Hoja 1 de 4

Fecha: DD 19 MM 06 AÑO 26

REUNION TECNICO ADMINISTRATIVA

CONTRATO No.: IPO-206-2026 AREA: SST - obra ACTA Nº: 2

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	REPRESENTE	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Angie Paola Rojo Carrillo	Residente	
Andres otalo	Obras	
Rigoberto Quintero	(Cargo) P. SISOMA	
Julz Yadira Sanchez Rodriguez		

II. OBJETO

Reunión comité convivencia laboral mes de junio 2026

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se da lectura del Acta anterior.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N/A.

V. TEMAS TRATADOS

1. Quejas recibidas
2. lectura del acta anterior.

Desarrollo puntos a tratar.

1. Se Inicia la reunión informando que a la fecha de la reunión no se ha presentado quejas de acoso laboral o sexual.
También se informa en la reunión, que se tiene una urna para recibir quejas, todas y/o relacionadas al acoso laboral y sexual. Esta urna el revisada mensualmente.

2. Se explica que en la reunión anterior se orientó a los asistentes del comité en el cumplimiento de sus obligaciones en el desarrollo y funcionamiento para que no exista hostigamiento o de otra índole por parte del empleador vs el trabajador. y/o viceversa dos funciones como son responsabilidades y obligaciones de cada miembro del comité

Powered by CamScanner

	CODIGO SST-F-020 FORMATO REUNION TECNICO ADMINISTRATIVA CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902 050 875-5	FECHA 29/04/2025 PAGINA 1 DE 1 VERSIÓN 1

Hoja 2 de 4

Fecha

DD 19 MM 06 AA 25

REUNION TECNICO ADMINISTRATIVA

6. TEMAS TRATADOS

Se realizó actividades como capacitación, el riesgo Biomecánico, se socializó el tema de alcohol, tabaquismo y drogadicciones, se llevo a cabo el diligenciamiento del ATS donde allí se da a conocer los riesgos, peligros y las Acciones de prevención y control.
se lleva a cabo los preoperacionales de los equipos utilizados en obra.

Se hace inspección de orden y Aseo.

Se hace inspección de los equipos de emergencia botiquín y extintor.

Se cuenta con kit ambiental en el caso de un derrame. se realiza inspección.

Se informa al comité que el día 12 de junio se dio terminación de contrato al Sr. Yeiso Peña Pazos por la cual es reemplazado por el Sr. Anderson Johan Ayala quien hizo acompañamiento el día de hoy a la reunión.

Powered by CamScanner

VII. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Que se entregue la dotación completa al personal de la obra.	R. SST Representante legal.

VIII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 19 (DÍA) 07 (MES) 26. (AÑO)

Powered by CamScanner

	Código: CMV-ATS-SST-001	FECHA: 25/04/2026
CONSORCIO MALLA VIAL VYP	ATS CONSTRUCCION DE OBRAS PRELIMINARES Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	PÁG. 1 DE 14
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN:1

Consecutivo ATS No.	3	**Fecha de elaboración ATS:**	29-05-26	**Fecha aplicación ATS:**	01-06-2026 30-06-2026
Empresa	Consorcio Malla Vial VYP [X]			[ ]	
Trabajo(s) / Tarea(s)	Construcción de obra preliminares y estructura de pavimento				
Ubicación / Locación (Área, Sector, etc.)	Jardín del Norte,				

	Nombre completo	Cargo	Empresa
Equipo que Elabora	LUZ YADIRA SANCHEZ RODRIGUEZ	Profesional SST	Consorcio Malla Vial VYP

Herramientas / Equipos	MAQUINARIA, EQUIPOS DE ASFALTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO MENOR

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

It	Actividad	Peligros Potenciales	Acciones de Prevención y Control / Procedimientos	Responsable
1	**DIVULGACIÓN DEL ATS AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.**	Accidentes de trabajo y enfermedad profesional por desconocimiento de los riesgos al ejecutar la actividad.	1. Control preventivo: Identificar riesgos, elaborar, diligenciar ATS, permiso de trabajo, anexar documentos requeridos y realizar charlas de seguridad.	Todos los colaboradores que realicen la tarea
3	**INSPECCIONAR EL ÁREA ANTES DE INICIAR LABORES**	**Riego locativo:** por superficies húmedas o irregulares accidentes laborales, acciones de prevención y procedimientos clave para mitigar estos peligros:	1. Inspección del área de trabajo. . 2. Identificación de rutas de ingreso y acceso. 3. señalización inmediata: Colocar avisos de "Piso Húmedo" o "Precaución" apenas se detecte un derrame o se inicie labores de limpieza. 4. Orden y Aseo: Mantener los pasillos libres de obstáculos para evitar tropezones y asegurar que los drenajes funcionen correctamente para evitar encharcamientos. 1. Calzado adecuado: Uso obligatorio de botas de seguridad con suela de poliuretano de doble densidad o grabados profundos que permitan la evacuación de líquidos y eviten el (atasco). 1. Realizar jornadas de orden y aseo	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
4	**ALISTAMIENTO DE MÁQUINAS,**	**Condiciones de seguridad: Mecánico** (Elementos de	1. Uso de los EPP adecuados y en buen estado.	Personal que esté

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES				
It	Actividad	Peligros Potenciales	Acciones de Prevención y Control / Procedimientos	Responsable
	EQUIPOS,HERRAMIENTAS Y MATERIALES Y EPP	máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). herramienta menor. Inspección de equipos, Filos cortantes. Puntos de atrapamientos.	2. Inspección preoperacional del equipo y herramienta menor a utilizar. 3. Selección de la herramienta y equipo según diseño y función. 4. Identificar puntos de atrapamientos y filos cortantes, retirar extremidades inferiores, superiores y cualquier otra parte del cuerpo de la línea de peligro la cual se define como: El lugar donde una persona o parte de su cuerpo puede ser impactada, golpeada o atrapada por objetos, materiales o cualquier tipo de energía que se libera repentinamente.	encargado de la manipulación de equipos y herramientas
5	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DEL ÁREA DE TRABAJO	**Condiciones de seguridad: Mecánico** (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). Herramienta menor. Filos cortantes, puntas expuestas, proyección de partículas,	1. Selección y uso de la herramienta de acuerdo a su diseño y función. Verificar buen estado. 2. Reemplazar la herramienta menor que se encuentre en mal estado. Retirar herramienta en mal estado de la actividad y del área de trabajo. 3. Uso de los EPP adecuados y en buen estado. 4. Identificar la herramienta con puntas expuestas, filos cortantes y protegerlos. 5. Uso adecuado de la herramienta menor. 6. Preparar la superficie para la instalación de avisos metálicos u otro tipo de señales. Realizar actividad entre dos personas. 7. Identificar rutas de evacuación y punto de encuentro.	- Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Biomecánicos: Posturas prolongadas, movimientos repetitivos.	1. Realizar pausas activas durante los recorridos. 2. Higiene postural.	- Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Riego locativo:	1. Inspección del área de trabajo. . 2. Identificación de rutas de ingreso y acceso	Director de obra

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES				
It	**Actividad**	**Peligros Potenciales**	**Acciones de Prevención y Control / Procedimientos**	**Responsable**
		por superficies húmedas o irregulares accidentes laborales, acciones de prevención y procedimientos clave para mitigar estos peligros:	3. señalización inmediata: Colocar avisos de "Piso Húmedo" o "Precaución" apenas se detecte un derrame o se inicie labores de limpieza. 4. Orden y Aseo: Mantener los pasillos libres de obstáculos para evitar tropezones y asegurar que los drenajes funcionen correctamente para evitar encharcamientos. 5. Calzado adecuado: Uso obligatorio de botas de seguridad con suela de poliuretano de doble densidad o grabados profundos que permitan la evacuación de líquidos y eviten el (atasco). 6. Realizar jornadas de orden y aseo	-Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
6	**OBRAS PRELIMINARES (APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES, FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO CONTROLADOR DE TRÁFICO**	**Condiciones de seguridad: Mecánico** (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). Lesión en miembros inferiores y superiores. Golpes, machucones, cortaduras, Lesiones osteomusculares y/o lumbalgias. Golpes, machucones, cortaduras. Quemaduras. caídas a distinto nivel. Lesiones osteomusculares y/o lumbalgias. Choques eléctricos Atropellamiento con maquinaria	1. Inspeccionar y diligenciar formato preoperacional de herramienta. 2. Verificar la herramienta todos los días, por intermedio del sheck list. Dar de baja la que este defectuosa. 3. Realizar descansos periódicos o hacer relevos entre dos personas 4. Utilización permanente de guantes 5. No exponer manos en puntos no visibles e identificar puntos de atrapamiento. 6. Aplicación de bloqueador solar, utilización de camisa manga larga 7. Utilizar accesos adecuados para transitar. 8. Identificar líneas de energía cerca al área de trabajo y mantener una distancia segura 1. Suspender la tarea en caso de lluvia y tormenta eléctrica 2. Adoptar buenas posiciones para la salud, flexionar rodillas evitar doblar la espalda 3. Suspender inmediatamente las actividades y buscar refugio seguro. 4. Asignar ayudante para el operador de la retroexcavadora. 5. La bodega repondrá la herramienta defectuosa y la dará de baja.	- Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES				
It	**Actividad**	**Peligros Potenciales**	**Acciones de Prevención y Control / Procedimientos**	**Responsable**
			6. Se verificarán las áreas de trabajo, se señalizarán los huecos o excavaciones abiertas. 7. El personal hará relevos en el trabajo para evitar posturas repetitivas y malas posiciones. 8. El personal será ubicado en cambuches adecuados para protección contra la lluvia. 9. Respetar el área de giro de la excavadora.	
		Riego locativo: por superficies húmedas o irregulares accidentes laborales, acciones de prevención y procedimientos clave para mitigar estos peligros:	1. Inspección del área de trabajo. . 2. Identificación de rutas de ingreso y acceso. 3. señalización inmediata: Colocar avisos de "Piso Húmedo" o "Precaución" apenas se detecte un derrame o se inicie labores de limpieza. 4. Orden y Aseo: Mantener los pasillos libres de obstáculos para evitar tropezones y asegurar que los drenajes funcionen correctamente para evitar encharcamientos. 5. Calzado adecuado: Uso obligatorio de botas de seguridad con suela de poliuretano de doble densidad o grabados profundos que permitan la evacuación de liquidos y eviten el (atasco).	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Condiciones de Seguridad: (Presencia de lineas vivas enterradas), Fuga de gas, explosión, incendio, Contaminación ambiental	1. Identificar las lineas en operación enterradas y señalizarlas. 2. No utilizar fuerza excesiva a las herramientas para evitar dañar ductos enterrados y cavar con precaución. 3. Se señalizarán los huecos o excavaciones abiertas. 4. Si se requiere utilizar retroexcavadora se deberá respetar la distancia segura evitando acercarse a menos de 1.20 metro de la tuberia en servicio. 5. Se dispondrá de supervisión permanente.	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
8		**Fenómenos Naturales:** Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe,	1. Ante la presencia de lluvias fuertes o tormentas eléctricas en el área, se deben suspender las actividades de	Director de obra

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES				
It	**Actividad**	**Peligros Potenciales**	**Acciones de Prevención y Control / Procedimientos**	**Responsable**
		precipitaciones (lluvias), tormentas eléctricas. Posibles daños al ser humano, propiedad y medio ambiente al entrar en contacto. Crecidas de Quebradas. Electrocuciones Derrumbe del talud por lluvias Golpes, trauma por Caidas, quemaduras, descarga.	forma inmediata y todo el personal se refugiará en los cambuches y/o carpas acondicionadas en el sitio (verificar aterrizaje de las mismas) y/o camionetas. 2. Durante las lluvias el personal deberá ser retirado de los árboles, ningún trabajador estará debajo de los mismos por seguridad del personal. Después de un evento de lluvia se deberá evaluar las condiciones del sitio de trabajo y estado del área. 3. Uso de dotación de invierno. 4. Apagar los celulares.	-Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Físico: Temperatura, Radiaciones no ionizantes. Exposición al calor, frio, sol.	1. Aplicación de protección solar. 2. Uso adecuado de la dotación de trabajo. 3. Tomar pequeños descansos, realizar pausas activas. 4. Hidratación. 5. Mantener un termo cercano con agua fresca para facilitar la hidratación y suministrar suero oral. 6. Realizar descansos periódicos en sitios sombreados en lo posible por 5 minutos ó más dependiendo de la exposición solar. 7. Uso de los EPP	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Riesgo químico, potencial de derrame. Impacto: Contaminación al suelo y agua.	1. Verificar buen estado de la maquinaria, vehículo y equipo. 2. Mantener un kit ambiental en el equipo para cualquier derrame. 3. Disponer de dique anti derrame para los equipos en caso de que aplique. 4. Rotular y etiquetar los productos químicos. 5. Consultar las fichas de seguridad de los productos químicos en caso de una emergencia.	Supervisor, Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Generación de residuos sólidos. Impacto: Aumento	2. Disponer los residuos de acuerdo al código de colores establecidos por el proyecto	Director de obra

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES				
It	**Actividad**	**Peligros Potenciales**	**Acciones de Prevención y Control / Procedimientos**	**Responsable**
		del volumen de residuos a disponer.		-Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Riego locativo: por superficies húmedas o irregulares accidentes laborales, acciones de prevención y procedimientos clave para mitigar estos peligros:	1. Inspección del área de trabajo. . 2. Identificación de rutas de ingreso y acceso. 3. señalización inmediata: Colocar avisos de "Piso Húmedo" o "Precaución" apenas se detecte un derrame o se inicie labores de limpieza. 4. Orden y Aseo: Mantener los pasillos libres de obstáculos para evitar tropezones y asegurar que los drenajes funcionen correctamente para evitar encharcamientos. 5. Calzado adecuado: Uso obligatorio de botas de seguridad con suela de poliuretano de doble densidad o grabados profundos que permitan la evacuación de líquidos y eviten el (atasco). 6. Realizar jornadas de orden y aseo	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Físico: Ruido (de impacto intermitente) producido por herramientas	1. Uso de protección auditiva	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Condiciones de Seguridad: Tecnológico (Explosión, fuga, derrame, incendio).	2. Asignar señalero para el tránsito de maquinaria. 3. Prohibido fumar.	Director de obra -Inspector de obra

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES				
It	**Actividad**	**Peligros Potenciales**	**Acciones de Prevención y Control / Procedimientos**	**Responsable**
			4. Informar condición insegura al jefe inmediato. 5. Disponibilidad de extintor en vehículos y disponer extintor en el área con recarga vigente si aplica. 6. Divulgar plan de evacuación antes de iniciar la actividad, mantener despejadas rutas de - Suspender actividades y evacuar a sitio seguro, de acuerdo a la ruta de evacuación y puntos de encuentro establecidos. 7. Conocimiento números de emergencias MEDEVAC.	-Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Psicosocial: Caracteristicas del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos). Molestias, cansancio, fatiga, incidentes por inadecuada articulación del grupo de trabajo, cansancio, fatiga, distracción, desmotivación y estrés laboral.	1. Fomentar estilos de vida saludable. 2. Divulgación de charlas sobre el riesgo psicosocial. 3. Charlas sobre manejo del Estrés.	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Condiciones de seguridad: Públicos (Robos, atracos, asaltos, atentados, paro por comunidades). Enfermedades agudas o crónicas; que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte.	1. Incluir en la inducción temas sobre seguridad física. 2. Mantener la calma en caso de atraco. 3. Mantener las buenas relaciones con la comunidad. 4. Cualquier elemento o situación que les parezca extraña o fuera de lo común, deben reportarlo al supervisor o encargado de la seguridad física. 5. Realizar siempre antes de una actividad el análisis de riesgos tanto en su labor como de los elementos que están a su responsabilidad para que no sufran deterioro, hurto, pérdida u otra situación que afecte su integridad.	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES				
It	Actividad	Peligros Potenciales	Acciones de Prevención y Control / Procedimientos	Responsable
			6. El personal de vigilancia cumple con unas indicaciones las cuales se le solicita a todo el personal colaborar con su función y no entrar en conflicto con estos por los controles que ejercen. 7. Al retirarse del lugar de trabajo donde se encuentre servicio de vigilancia, deben realizar entrega de los elementos asignados, los cuales deben quedar asegurados en las cajas metálicas grande, al llegar a laborar deben realizar la revista y verificación, si existe novedad, deben informar inmediatamente al supervisor y al encargado de la seguridad física.	
		Condiciones de seguridad (Accidentes de tránsito) comportamiento humano falta de respeto a las señales de tránsito, falta de pericia e imprudencia de algunos conductores.	1. Instalar la señalización correspondiente a la hora de controlar el tráfico 2. Mantener conotua comunicación con el inspector, residente de obra y/o profesional SST	
9	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO: SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARCHEO (SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA, COLOCACIÓN (EXTENDIDA) DE LA MEZCLA, CONTROL DE TEMPERATURA DE OBRA, COMPATACION DE LA MEZCLA, VERIFICACION**	**Físico:** Temperatura, Radiaciones no ionizantes. Exposición al calor, frio, sol.	1. Aplicación de protección solar. 2. Uso adecuado de la dotación de trabajo. 3. Tomar pequeños descansos, realizar pausas activas. 4. Hidratacion. 5. Mantener un termo cercano con agua fresca para facilitar la hidratacion y suministrar suero oral. 6. Realizar descansos periódicos en sitios sombreados en lo posible por 5 minutos ó más dependiendo de la exposición solar. 7. Uso de los EPP Activar plan de emergencia y MEDEVAC, trasladando el personal afectado por choques térmicos hasta los puestos de salud más cercanos si es necesario, de lo contrario se ubicarán en áreas con sombra y fuera de la exposición de rayos UV. Se procederá con desajuste de prendas de vestir e hidrataciones adecuadas.	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES				
It	**Actividad**	**Peligros Potenciales**	**Acciones de Prevención y Control / Procedimientos**	**Responsable**
	DE NIVEL Y ACABADOS Y SELLADO DE JUNTAS	**Mecánico:** Herramienta menor, Golpes, atrapamientos, cortaduras, machucones, fracturas, proyección de particulas y/o, laceraciones.	1. Uso adecuado de los EPP para iniciar las actividades. 2. Uso de la herramienta de acuerdo a su diseño y función. 3. Se debe garantizar el uso de la funda en cuero para los machetes durante sus desplazamientos. 4. Utilizar adecuadamente la herramienta para adecuar introducir o enterrar las varillas a según lo se requiera. 5. Utilizar protección como mordazas entre otros, durante el uso de porras y/o martillos al ubicar las varillas (picas).	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Riego locativo: por superficies húmedas o irregulares accidentes laborales, acciones de prevención y procedimientos clave para mitigar estos peligros:	1. Inspección del área de trabajo. . 2. Identificación de rutas de ingreso y acceso. 3. señalización inmediata: Colocar avisos de "Piso Húmedo" o "Precaución" apenas se detecte un derrame o se inicie labores de limpieza. 4. Orden y Aseo: Mantener los pasillos libres de obstáculos para evitar tropezones y asegurar que los drenajes funcionen correctamente para evitar encharcamientos. 5. Calzado adecuado: Uso obligatorio de botas de seguridad con suela de poliuretano de doble densidad o grabados profundos que permitan la evacuación de liquidos y eviten el (atasco). 6. Realizar jornadas de orden y aseo	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Biomecánicos: Posturas prolongadas, movimientos repetitivos, manejo de cargas o posibilidad de sobre-esfuerzos. Traumatismos en la columna vertebral, dolores abdominales. Enfermedades musculo-esqueleticas - sindrome de Raynaud	1. Realizar pausas activas durante los recorridos. 2. Higiene postural. 3. Hidratación constante 4. Verificación de los ciclos de trabajo y pausas para descanso 5. Reporte temprano de posibles casos	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES				
It	**Actividad**	**Peligros Potenciales**	**Acciones de Prevención y Control / Procedimientos**	**Responsable**
		Fatiga y posibles lesiones agudas o crónicas como desgarros musculares, dolores articulares, esguinces, luxaciones y lesiones de espalda		
		Condiciones de seguridad: Mecánico, manipulación de cercas. Sobre esfuerzo, contacto con alambre energizado, filos cortantes, daños a terceros (Molestias de la comunidad).	1. Uso de los EPP adecuados y en buen estado. 2. Identificar los broches energizados por solicitud de los propietarios de los predios. 3. Abrir y cerrar los broches cada vez que se requiera transitar por el área, así mismos para evitar molestias con los propietarios de los predios. 4. En caso de identificar que el broche se encuentre en mal estado por efecto de los trabajos en el área se debe reparar de inmediato.	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Biológico: Exposición frente a agentes patógenos durante la actividad laboral. Contacto con microorganismos como virus, hongos, bacterias, serpientes, insectos. Contacto con ofidios e insectos (serpientes, abejas, coloraditos, pulgas). Mordeduras, picaduras, lesiones, infecciones, irritaciones. Daños a la propiedad ajena. Daños a las personas, lesiones. Golpes, envestidas	1. Inspección del área de trabajo. 2. Uso de los EPP adecuados y en buen estado. 3. Propender por mantener la zona donde se va a ejecutar la actividad despejada antes de iniciar la labor. Señalizar las zonas de riesgo. 4. Mantener disponibles sueros antiofídicos disponibles. 5. Mantener botiquines en sitios de trabajo. 6. Contar con Plan de emergencia. 7. Verificar que en los centros de atención de salud cercanos cuenten con suero antiofídico. 8. Verificar que el personal cuente con las vacunas. No movilizarse individualmente. 9. En caso de identificar abejas, no molestar y notificar para que solo el personal autorizado pueda darles manejo. 10. Alejarse del ganado, cambiar la ruta.	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES				
It	**Actividad**	**Peligros Potenciales**	**Acciones de Prevención y Control / Procedimientos**	**Responsable**
			11. Solicitar permisos de ingreso propietarios de finca. 12. Conocimiento de rutas de ingreso.	
		Quimico: (material particulado, gases y vapores) afectación al sistema respiratorio	1. Usar elemento de protección personal adecuado con respecto al producto quimico. 2. Conocer y divulgar hojas de seguridad de los productos quimicos. 3. Almacenamiento según matriz de compatibilidad, aplicar SGA 4. Inspeccionar con una frecuencia determinada las mascarillas, filtros y demás epp´s para identificar el deterioro de los mismos	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Riesgo quimico, potencial de derrame. Impacto: Contaminación al suelo y agua.	1. Verificar buen estado de la maquinaria y equipo. 2. Mantener un kit ambiental en el equipo para cualquier derrame. 3. Disponer de dique antiderrame para los equipos en caso de que aplique. 4. Rotular y etiquetar los productos quimicos. 5. Consultar las fichas de seguridad de los productos quimicos en caso de una emergencia.	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST

Difundido a:					
Empresa	**Fecha**	**Nombre Completo**	**Identificación**	**Cargo**	**Firma**
Consorcio	01-06-26	Jhon Yoder Saul	24119370	P. SST	
Consorcio	01-06-26	Angi Paola Rojo	1016103491	Residente	
Consorcio	01-06-26	[illegible]	1122338439	Residente	
Consorcio	01-6-2026	Nelson Cruz	93120220	Topografo	
Consorcio	01-6-26	Rigoberto Quilindo	1061716[illegible]	Electrotecnico	Rigoberto Quilindo

Powered by CamScanner

Difundido a:					
Empresa	Fecha	Nombre Completo	Identificación	Cargo	Firma
	1-06-26	[illegible]	1065653484	Ayudante	
	01/06/26	Duvan A. Flores	1120840687	Residente	
	01-06-26	[illegible]	1233191409	Obras	
	01/06/26	[illegible]	1065054 [illegible]	operador	
	01/06/26	Jose Jaily Hurtado	76377086	rastrillero	
	01/06/26	Luis Antonio Rivas	4188614	operario	
	01/06/26	Pedro luis Diaz P.	1070601649	lider c	
	01/06/26	Kelly yomara Cortes	1065962596	Ayudante	Kelly Cortes
	01/06/26	Jose fernando Perez	1007756819	operador	
	01/06/26	Carlos Andres [illegible]	1073158586	operador	
	10/6/26	carlos Alfonso Gomez	77th267	operador	
	16/06/26	Jair cachero	1118355112	irrigador	

Powered by CamScanner

	Código: CMV-ATS-SST-001	FECHA: 25/04/2026
CONSORCIO MALLA VÍAL VYP	ATS CONSTRUCCION DE OBRAS PRELIMINARES Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	PÁG. 1 DE 14
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-2	VERSIÓN:1

Consecutivo ATS No.	2	Fecha de elaboración ATS:	04-05-26	Fecha aplicación ATS:	04-05-2026 31-05-2026
Empresa	Consorcio Malla Vial VYP	X			
Trabajo(s) / Tarea(s)	Construcción de obra preliminares y estructura de pavimento				
Ubicación / Locación (Área, Sector, etc.)	B/ Cooviviendo, San Carlos, Jardín del norte.				

	Nombre completo	Cargo	Empresa
Equipo que Elabora	LUZ YADIRA SANCHEZ RODRIGUEZ	Profesional SST	Consorcio Malla Vial VYP

Herramientas / Equipos	MAQUINARIA, EQUIPOS DE ASFALTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO MENOR

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

It	Actividad	Peligros Potenciales	Acciones de Prevención y Control / Procedimientos	Responsable
1	DIVULGACIÓN DEL ATS AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.	Accidentes de trabajo y enfermedad profesional por desconocimiento de los riesgos al ejecutar la actividad.	1. Control preventivo: Identificar riesgos, elaborar, diligenciar ATS, permiso de trabajo, anexar documentos requeridos y realizar charlas de seguridad.	Todos los colaboradores que realicen la tarea
3	INSPECCIONAR EL ÁREA ANTES DE INICIAR LABORES	**Riego locativo:** por superficies húmedas o irregulares accidentes laborales, acciones de prevención y procedimientos clave para mitigar estos peligros:	1. Inspección del área de trabajo. . 2. Identificación de rutas de ingreso y acceso. 3. señalización inmediata: Colocar avisos de "Piso Húmedo" o "Precaución" apenas se detecte un derrame o se inicie labores de limpieza. 4. Orden y Aseo: Mantener los pasillos libres de obstáculos para evitar tropezones y asegurar que los drenajes funcionen correctamente para evitar encharcamientos. 1. Calzado adecuado: Uso obligatorio de botas de seguridad con suela de poliuretano de doble densidad o grabados profundos que permitan la evacuación de líquidos y eviten el (atasco). 1. Realizar jornadas de orden y aseo	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
4	ALISTAMIENTO DE MÁQUINAS,	**Condiciones de seguridad: Mecánico** (Elementos de	1. Uso de los EPP adecuados y en buen estado.	Personal que esté

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES				
It	Actividad	Peligros Potenciales	Acciones de Prevención y Control / Procedimientos	Responsable
	EQUIPOS,HERRAMIENTAS Y MATERIALES Y EPP	máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). herramienta menor. Inspección de equipos, Filos cortantes. Puntos de atrapamientos.	2. Inspección preoperacional del equipo y herramienta menor a utilizar. 3. Selección de la herramienta y equipo según diseño y función. 4. Identificar puntos de atrapamientos y filos cortantes, retirar extremidades inferiores, superiores y cualquier otra parte del cuerpo de la línea de peligro la cual se defina como: El lugar donde una persona o parte de su cuerpo puede ser impactada, golpeada o atrapada por objetos, materiales o cualquier tipo de energía que se libera repentinamente.	encargado de la manipulación de equipos y herramientas
5	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DEL ÁREA DE TRABAJO	**Condiciones de seguridad: Mecánico** (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). Herramienta menor. Filos cortantes, puntas expuestas, proyección de partículas,	1. Selección y uso de la herramienta de acuerdo a su diseño y función. Verificar buen estado. 2. Reemplazar la herramienta menor que se encuentre en mal estado. Retirar herramienta en mal estado de la actividad y del área de trabajo. 3. Uso de los EPP adecuados y en buen estado. 4. Identificar la herramienta con puntas expuestas, filos cortantes y protegerlos. 5. Uso adecuado de la herramienta menor. 6. Preparar la superficie para la instalación de avisos metálicos u otro tipo de señales. Realizar actividad entre dos personas. 7. Identificar rutas de evacuación y punto de encuentro.	- Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Biomecánicos: Posturas prolongadas, movimientos repetitivos.	1. Realizar pausas activas durante los recorridos. 2. Higiene postural.	- Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Riego locativo:	1. Inspección del área de trabajo. , 2. Identificación de rutas de ingreso y acceso.	Director de obra

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES				
It	**Actividad**	**Peligros Potenciales**	**Acciones de Prevención y Control / Procedimientos**	**Responsable**
		por superficies húmedas o irregulares accidentes laborales, acciones de prevención y procedimientos clave para mitigar estos peligros:	3. señalización inmediata: Colocar avisos de "Piso Húmedo" o "Precaución" apenas se detecte un derrame o se inicie labores de limpieza. 4. Orden y Aseo: Mantener los pasillos libres de obstáculos para evitar tropezones y asegurar que los drenajes funcionen correctamente para evitar encharcamientos. 5. Calzado adecuado: Uso obligatorio de botas de seguridad con suela de poliuretano de doble densidad o grabados profundos que permitan la evacuación de líquidos y eviten el (atasco). 6. Realizar jornadas de orden y aseo	-Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
6	**OBRAS PRELIMINARES (APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES, FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO CONTROLADOR DE TRÁFICO**	**Condiciones de seguridad: Mecánico** (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). Lesión en miembros inferiores y superiores. Golpes, machucones, cortaduras, Lesiones osteomusculares y/o lumbalgias. Golpes, machucones, cortaduras. Quemaduras. caídas a distinto nivel. Lesiones osteomusculares y/o lumbalgias. Choques eléctricos Atropellamiento con maquinaria	1. Inspeccionar y diligenciar formato preoperacional de herramienta. 2. Verificar la herramienta todos los días, por intermedio del sheck list. Dar de baja la que este defectuosa. 3. Realizar descansos periódicos o hacer relevos entre dos personas 4. Utilización permanente de guantes 5. No exponer manos en puntos no visibles e identificar puntos de atrapamiento. 6. Aplicación de bloqueador solar, utilización de camisa manga larga 7. Utilizar accesos adecuados para transitar. 8. Identificar líneas de energía cerca al área de trabajo y mantener una distancia segura 1. Suspender la tarea en caso de lluvia y tormenta eléctrica 2. Adoptar buenas posiciones para la salud, flexionar rodillas evitar doblar la espalda 3. Suspender inmediatamente las actividades y buscar refugio seguro. 4. Asignar ayudante para el operador de la retroexcavadora. 5. La bodega repondrá la herramienta defectuosa y la dará de baja.	- Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES				
It	**Actividad**	**Peligros Potenciales**	**Acciones de Prevención y Control / Procedimientos**	**Responsable**
			6. Se verificarán las áreas de trabajo, se señalizarán los huecos o excavaciones abiertas. 7. El personal hará relevos en el trabajo para evitar posturas repetitivas y malas posiciones. 8. El personal será ubicado en cambuches adecuados para protección contra la lluvia. 9. Respetar el área de giro de la excavadora.	
		Riego locativo: por superficies húmedas o irregulares accidentes laborales, acciones de prevención y procedimientos clave para mitigar estos peligros:	1. Inspección del área de trabajo. . 2. Identificación de rutas de ingreso y acceso. 3. señalización Inmediata: Colocar avisos de "Piso Húmedo" o "Precaución" apenas se detecte un derrame o se inicie labores de limpieza. 4. Orden y Aseo: Mantener los pasillos libres de obstáculos para evitar tropezones y asegurar que los drenajes funcionen correctamente para evitar encharcamientos. 5. Calzado adecuado: Uso obligatorio de botas de seguridad con suela de poliuretano de doble densidad o grabados profundos que permitan la evacuación de líquidos y eviten el (atasco).	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Condiciones de Seguridad: (Presencia de lineas vivas enterradas), Fuga de gas, explosión, incendio, Contaminación ambiental	1. Identificar las lineas en operación enterradas y señalizarlas. 2. No utilizar fuerza excesiva a las herramientas para evitar dañar ductos enterrados y cavar con precaución. 3. Se señalizarán los huecos o excavaciones abiertas. 4. Si se requiere utilizar retroexcavadora se deberá respetar la distancia segura evitando acercarse a menos de 1.20 metro de la tuberia en servicio. 5. Se dispondrá de supervisión permanente.	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
8		**Fenómenos Naturales:** Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe,	1. Ante la presencia de lluvias fuertes o tormentas eléctricas en el área, se deben suspender las actividades de	Director de obra

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES				
It	**Actividad**	**Peligros Potenciales**	**Acciones de Prevención y Control / Procedimientos**	**Responsable**
		precipitaciones (lluvias), tormentes eléctricas. Posibles daños al ser humano, propiedad y medio ambiente al entrar en contacto. Crecidas de Quebradas. Electrocuciones Derrumbe del talud por lluvias . Golpes, trauma por Caídas, quemaduras, descarga.	forma inmediata y todo el personal se refugiará en los combuches y/o carpas acondicionadas en el sitio (verificar aterrizaje de las mismas) y/o camionetas. 2. Durante los lluvias el personal deberá ser retirado de los árboles, ningún trabajador estará debajo de los mismos por seguridad del personal. Después de un evento de lluvia se deberá evaluar las condiciones del sitio de trabajo y estado del área. 3. Uso de dotación de invierno. 4. Apagar los celulares.	-Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Físico: Temperatura, Radiaciones no ionizantes. Exposición al calor, frío, sol.	1. Aplicación de protección solar. 2. Uso adecuado de la dotación de trabajo. 3. Tomar pequeños descansos, realizar pausas activas. 4. Hidratación. 5. Mantener un termo cercano con agua fresca para facilitar la hidratación y suministrar suero oral. 6. Realizar descansos periódicos en sitios sombreados en lo posible por 5 minutos ó más dependiendo de la exposición solar. 7. Uso de los EPP	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Riesgo químico, potencial de derrame. Impacto: Contaminación al suelo y agua.	1. Verificar buen estado de la maquinaria, vehículo y equipo. 2. Mantener un kit ambiental en el equipo para cualquier derrame. 3. Disponer de dique anti derrame para los equipos en caso de que aplique. 4. Rotular y etiquetar los productos químicos. 5. Consultar las fichas de seguridad de los productos químicos en caso de una emergencia.	Supervisor, Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Generación de residuos sólidos. Impacto: Aumento	2. Disponer los residuos de acuerdo al código de colores establecidos por el proyecto	Director de obra

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES				
It	**Actividad**	**Peligros Potenciales**	**Acciones de Prevención y Control / Procedimientos**	**Responsable**
		del volumen de residuos a disponer.		-Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Riego locativo: por superficies húmedas o irregulares accidentes laborales, acciones de prevención y procedimientos clave para mitigar estos peligros:	1. Inspección del área de trabajo. . 2. Identificación de rutas de ingreso y acceso. 3. señalización inmediata: Colocar avisos de "Piso Húmedo" o "Precaución" apenas se detecte un derrame o se inicie labores de limpieza. 4. Orden y Aseo: Mantener los pasillos libres de obstáculos para evitar tropezones y asegurar que los drenajes funcionen correctamente para evitar encharcamientos. 5. Calzado adecuado: Uso obligatorio de botas de seguridad con suela de poliuretano de doble densidad o grabados profundos que permitan la evacuación de líquidos y eviten el (atasco). 6. Realizar jornadas de orden y aseo	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Físico: Ruido (de impacto intermitente) producido por herramientas	1. Uso de protección auditiva	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Condiciones de Seguridad: Tecnológico (Explosión, fuga, derrame, incendio).	2. Asignar señalero para el tránsito de maquinaria. 3. Prohibido fumar.	Director de obra -Inspector de obra

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES				
It	**Actividad**	**Peligros Potenciales**	**Acciones de Prevención y Control / Procedimientos**	**Responsable**
			4. Informar condición insegura al jefe inmediato. 5. Disponibilidad de extintor en vehículos y disponer extintor en el área con recarga vigente si aplica. 6. Divulgar plan de evacuación antes de iniciar la actividad, mantener despejadas rutas de - Suspender actividades y evacuar a sitio seguro, de acuerdo a la ruta de evacuación y puntos de encuentro establecidos. 7. Conocimiento números de emergencias MEDEVAC.	-Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Psicosocial: Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos). Molestias, cansancio, fatiga, incidentes por inadecuada articulación del grupo de trabajo, cansancio, fatiga, distracción, desmotivación y estrés laboral.	1. Fomentar estilos de vida saludable. 2. Divulgación de charlas sobre el riesgo psicosocial. 3. Charlas sobre manejo del Estrés.	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Condiciones de seguridad: Públicos (Robos, atracos, asaltos, atentados, paro por comunidades). Enfermedades agudas o crónicas; que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte.	1. Incluir en la inducción temas sobre seguridad física. 2. Mantener la calma en caso de atraco. 3. Mantener las buenas relaciones con la comunidad. 4. Cualquier elemento o situación que les parezca extraña o fuera de lo común, deben reportarlo al supervisor o encargado de la seguridad física. 5. Realizar siempre antes de una actividad el análisis de riesgos tanto en su labor como de los elementos que están a su responsabilidad para que no sufran deterioro, hurto, pérdida u otra situación que afecte su integridad.	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES				
It	Actividad	Peligros Potenciales	Acciones de Prevención y Control / Procedimientos	Responsable
			6. El personal de vigilancia cumple con unas indicaciones las cuales se le solicita a todo el personal colaborar con su función y no entrar en conflicto con estos por los controles que ejercen. 7. Al retirarse del lugar de trabajo donde se encuentre servicio de vigilancia, deben realizar entrega de los elementos asignados, los cuales deben quedar asegurados en las cajas metálicas grande, al llegar a laborar deben realizar la revista y verificación, si existe novedad, deben informar inmediatamente al supervisor y al encargado de la seguridad física.	
		Condiciones de seguridad (Accidentes de tránsito) comportamiento humano falta de respeto a las señales de tránsito, falta de pericia e imprudencia de algunos conductores.	1. Instalar la señalización correspondiente a la hora de controlar el tráfico 2. Mantener conotua comunicación con el inspector, residente de obra y/o profesional SST	
9	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO: SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARCHEO (SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA, COLOCACIÓN (EXTENDIDA) DE LA MEZCLA, CONTROL DE TEMPERATURA DE OBRA, COMPATACION DE LA MEZCLA, VERIFICACION**	**Físico:** Temperatura, Radiaciones no Ionizantes, Exposición al calor, frio, sol.	1. Aplicación de protección solar. 2. Uso adecuado de la dotación de trabajo. 3. Tomar pequeños descansos, realizar pausas activas. 4. Hidratación. 5. Mantener un termo cercano con agua fresca para facilitar la hidratación y suministrar suero oral. 6. Realizar descansos periódicos en sitios sombreados en lo posible por 5 minutos ó más dependiendo de la exposición solar. 7. Uso de los EPP Activar plan de emergencia y MEDEVAC, trasladando el personal afectado por choques térmicos hasta los puestos de salud más cercanos si es necesario, de lo contrario se ubicarán en áreas con sombra y fuera de la exposición de rayos UV. Se procederá con desajuste de prendas de vestir e hidrataciones adecuadas.	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES				
It	**Actividad**	**Peligros Potenciales**	**Acciones de Prevención y Control / Procedimientos**	**Responsable**
	DE NIVEL Y ACABADOS Y SELLADO DE JUNTAS	**Mecánico:** Herramienta menor, Golpes, atrapamientos, cortaduras, machucones, fracturas, proyección de partículas y/o, laceraciones.	1. Uso adecuado de los EPP para iniciar las actividades. 2. Uso de la herramienta de acuerdo a su diseño y función. 3. Se debe garantizar el uso de la funda en cuero para los machetes durante sus desplazamientos. 4. Utilizar adecuadamente la herramienta para adecuar introducir o enterrar las varillas a según lo se requiera. 5. Utilizar protección como mordazas entre otros, durante el uso de porras y/o martillos al ubicar las varillas (picas).	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Riego locativo: por superficies húmedas o irregulares accidentes laborales, acciones de prevención y procedimientos clave para mitigar estos peligros:	1. Inspección del área de trabajo. . 2. Identificación de rutas de ingreso y acceso. 3. señalización inmediata: Colocar avisos de "Piso Húmedo" o "Precaución" apenas se detecte un derrame o se inicie labores de limpieza. 4. Orden y Aseo: Mantener los pasillos libres de obstáculos para evitar tropezones y asegurar que los drenajes funcionen correctamente para evitar encharcamientos. 5. Calzado adecuado: Uso obligatorio de botas de seguridad con suela de poliuretano de doble densidad o grabados profundos que permitan la evacuación de líquidos y eviten el (atasco). 6. Realizar jornadas de orden y aseo	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Biomecánicos: Posturas prolongadas, movimientos repetitivos, manejo de cargas o posibilidad de sobre-esfuerzos. Traumatismos en la columna vertebral, dolores abdominales. Enfermedades musculo-esqueleticas - síndrome de Raynaud	1. Realizar pausas activas durante los recorridos. 2. Higiene postural. 3. Hidratación constante 4. Verificación de los ciclos de trabajo y pausas para descanso 5. Reporte temprano de posibles casos	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES				
It	**Actividad**	**Peligros Potenciales**	**Acciones de Prevención y Control / Procedimientos**	**Responsable**
		Fatiga y posibles lesiones agudas o crónicas como desgarros musculares, dolores articulares, esguinces, luxaciones y lesiones de espalda		
		Condiciones de seguridad: Mecánico, manipulación de cercas. Sobre esfuerzo, contacto con alambre energizado, filos cortantes, daños a terceros (Molestias de la comunidad).	1. Uso de los EPP adecuados y en buen estado. 2. Identificar los broches energizados por solicitud de los propietarios de los predios. 3. Abrir y cerrar los broches cada vez que se requiera transitar por el área, así mimos para evitar molestias con los propietarios de los predios. 4. En caso de identificar que el broche se encuentre en mal estado por efecto de los trabajos en el área se debe reparar de inmediato.	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Biológico: Exposición frente a agentes patógenos durante la actividad laboral. Contacto con microorganismos como virus, hongos, bacterias, serpientes, insectos. Contacto con ofidios e insectos (serpientes, abejas, coloraditos, pulgas). Mordeduras, picaduras, lesiones, infecciones, irritaciones. Daños a la propiedad ajena. Daños a las personas, lesiones. Golpes, envestidas	1. Inspección del área de trabajo. 2. Uso de los EPP adecuados y en buen estado. 3. Propender por mantener la zona donde se va a ejecutar la actividad despejada antes de iniciar la labor. Señalizar las zonas de riesgo. 4. Mantener disponibles sueros antiofídicos disponibles. 5. Mantener botiquines en sitios de trabajo. 6. Contar con Plan de emergencia. 7. Verificar que en los centros de atención de salud cercanos cuenten con suero antiofídico. 8. Verificar que el personal cuente con las vacunas. No movilizarse individualmente. 9. En caso de identificar abejas, no molestar y notificar para que solo el personal autorizado pueda darles manejo. 10. Alejarse del ganado, cambiar la ruta.	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES				
It	Actividad	Peligros Potenciales	Acciones de Prevención y Control / Procedimientos	Responsable
			11. Solicitar permisos de ingreso propietarios de finca. 12. Conocimiento de rutas de ingreso.	
		Químico: (material particulado, gases y vapores) afectación al sistema respiratorio	1. Usar elemento de protección personal adecuado con respecto al producto químico. 2. Conocer y divulgar hojas de seguridad de los productos químicos. 3. Almacenamiento según matriz de compatibilidad, aplicar SGA 4. Inspeccionar con una frecuencia determinada las mascarillas, filtros y demás epp´s para identificar el deterioro de los mismos	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST
		Riesgo químico, potencial de derrame. Impacto: Contaminación al suelo y agua.	1. Verificar buen estado de la maquinaria y equipo. 2. Mantener un kit ambiental en el equipo para cualquier derrame. 3. Disponer de dique antiderrame para los equipos en caso de que aplique. 4. Rotular y etiquetar los productos químicos. 5. Consultar las fichas de seguridad de los productos químicos en caso de una emergencia.	Director de obra -Inspector de obra -Cuadrilla De Obreros - Residente de obra - Profesional SST

Difundido a:					
Empresa	Fecha	Nombre Completo	Identificación	Cargo	Firma
consorcio	04-05-26	Rigoberto Quiroda	1061.110.104	Rodtallero	Rigoberto Quiroda
consorcio	04-05-26	Yudy H Velasco	76333086	Rodtallero	Yudy H Velasco
consorcio	04-05-26	Steven Vasquez	1083338439	Rodtallero	Steven Vasquez
consorcio	04-05-26	Nelson Cruz C.	7312080	Ayudante	
consorcio	04-05-26	Anderson Ayala G	1065059644	Operador	Anderson Ayala G

Powered by CamScanner

Difundido a:					
Empresa	Fecha	Nombre Completo	Identificación	Cargo	Firma
Consorcio	04-05-26	Angi Paola Ruano C	1016103491	Residente	
Consorcio	04-05-26	Kelly Yomara Ortiz S.	1085962376	obrera.	
Consorcio	04-05-26	Yeison Andres Peña M	1193364615	Obrero	Yeison Andres
Consorcio	04-05-26	Andres Otero	1073581408	Obrero	
Consorcio	04-05-26	Luis Cano Pena	1065653744	obrero	
Consorcio	04-05-26	Cristhian Vargas	1057330853	Inspector	
Consorcio	04-05-26	Heider Hernandez Luna	1022963143	Operador	
Consorcio	04-05-26	Luis Antonio Arias	1128611	op	
Consorcio	04-05-26	José Daza	1007815029	Operador	
Consorcio	04-05-26	Pedro Luis Diaz P	1070602449	inspector	
Consorcio	04-05-26	Jhon Yeiber Saa R	2427330	R. SST	
Consorcio	04-05-26	MARTHA PARRA	35479100	RL.	MARTHA
Consorcio	08-05-26	LEONARDO F. CABRERA	7311096	OPERADOR	
Consorcio	11-05-26	Juan A. Rivero S	1120810647	Residente	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VÍAL VYP	CODIGO: SST- F- 009	FECHA: 24/04/26
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN	PAGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 901350678-2	VERSIÓN 1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS PERSONALES				Casco	Barbuquejo	Gafas Lente Claro	Gafas Lente Oscuro	Protector Auditivo Tipo Copa	Protector Auditivo Tipo Tapón	Protector respiratorio	Guantes de Nitrilo	Guantes de cuero - Vaqueta Camaza	Guantes Poliuretano sensitivo reforzado	OVEROL	Chaleco	Botas de caucho	Botas de seguridad	FIRMA DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
FECHA ENTREGA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	CARGO																
24/04/26	José Fernando Plata Fuentes	1.098.795.429	Operador	X			X			X			X					José Plata	
24/4/26	Jorge Fernando Ruiz Fuentes	1.098.795.429	Operador										X	X				Jorge Ruiz	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 009	FECHA: 21/10/2023
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902050878-2	VERSIÓN: 1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS PERSONALES																				
FECHA ENTREGA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Casco	Barbiquejo	Gafas Lente Claro	Gafas Lente Oscuro	Protector Auditivo Tipo Tapón	Protector Auditivo Tipo Tapón	Protección respiratoria	Guantes de Nitrilo	Guantes de cuero - Vaqueta-Carnaza	Guantes Poliuretano sensitivo reforzado	OVEROL	Chaleco	Botas de caucho	Botas de seguridad	FIRMA DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
24-04-26	Jhon Yadro Diaz	24.717.310	P.SST	✓	✓												✓		
13/06/24	Diaz Yaceda S	24.717.357	P.SST												✓				

Powered by CamScanner



CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 009	FECHA: 21/10/2023
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 901553578-2	VERSIÓN: 1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS PERSONALES				Casco	Barbuquejo	Gafas Lente Claro	Gafas Lente Oscuro	Protector Auditivo Tipo Copa	Protector Auditivo Tipo Tapón	Protector respiratorio	Guantes de Nitrilo	Guantes de cuero - Vaqueta-Carnaza	Guantes Poliuretano sensitivo reforzado	OVEROL	Chaleco	Botas de caucho	Botas de seguridad	FIRMA DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
FECHA ENTREGA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	CARGO																
27-04-26	Andres Otalo	1093381408	Obrero	✓								✓		✓	✓				
05-05-26	Andres otalo	1093381408	obrero				✓		✓	✓			✓						Camiseta
21-05-26	Andres otalo	1093381408	obrero											✓			✓		Impermeable
13-06-26	Andres otalo	1093381408	obrero										✓	✓					
	Andres																		

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 089	FECHA: 24/04/25
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902090878-2	VERSIÓN: 1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS PERSONALES				Casco	Barbuquejo	Gafas Lente Claro	Gafas Lente Oscuro	Protector Auditivo Tipo Tapón	Protector Auditivo Tipo Tapón	Protector respiratorio	Guantes de Nitrilo	Guantes de cuero - Vaqueta-Carnaza	Guantes Multiusos semiflor reforzado	OVEROL	Chaleco	Botas de caucho	Botas de seguridad	FIRMA DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
FECHA ENTREGA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	CARGO																
16/05/	[illegible]	[illegible]	[illegible]								X	X							

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 089	FECHA: 24/04/28
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 900359870-2	VERSIÓN: 1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																					
DATOS PERSONALES																					
FECHA ENTREGA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Casco	Barbuquejo	Gafas Lente Claro	Gafas Lente Oscuro	Protector Auditivo Tipo Copa	Protector Auditivo Tipo Incrustación	Protector respiratorio	Guantes de Nitrilo	Guantes de cuero - Vaqueta-Carnaza	Guantes Poliuretano sensitivo reforzado	OVEROL	Chaleco	Botas de caucho	Botas de seguridad	FIRMA DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
13/06/26	Carlos Alfonso Mendez	3774267	operador									X		X							

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 009	FECHA: 21/10/2023
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT: 902039576-2	VERSIÓN: 1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS PERSONALES				Casco	Barbuquejo	Gafas Lente Claro	Gafas Lente Oscuro	Protector Auditivo Tipo Copa	Protector Auditivo Tipo Tapón	Protector respiratorio	Guantes de Nitrilo	Guantes de cuero - Vaqueta-Carnaza	Guantes Poliuretano sensitivo reforzado	OVEROL	Chaleco	Botas de caucho	Botas de seguridad	FIRMA DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
FECHA ENTREGA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	CARGO																
27-04	Kelly Jomara Ortiz	1055962376	obrero	X						X		X			X			Kelly Ortiz	
08-05-26	Kelly Yomara Ortiz	1055962376	obrero						X				X					Kelly Ortiz	Cambiada
14-05-26	Kelly Yomara Ortiz	1055962376	obrero															Kelly Ortiz	imformable
13-06-26	Kelly Jomara Ortiz	1055962376	obrera											X				Kelly Yomara	overol

Powered by CamScanner




CONSORCIO MALLA VIAL VYP

	CODIGO: SST- F- 039	FECHA: 24/04/26
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN	PAGINA: 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902050878-2	VERSIÓN: 1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS PERSONALES																			
FECHA ENTREGA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Casco	Barbuquejo	Gafas Lente Claro	Gafas Lente Oscuro	Protector Auditivo Tipo Copa	Protector Auditivo Tipo Tapón	Protector respiratorio	Guantes de Nitrilo	Guantes de Cuero - Vaqueta Corrosa	Guantes Poliuretano sensitivo reforzado	OVEROL	Chaleco	Botas de caucho	Botas de seguridad	FIRMA DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
04-05-26	Luis Rojano	1065653284	Ayudante	✓								✓			✓				
05-05-26	Luis Rojano	1065653284	Ayudante		✓		✓	✓	✓	✓					✓		✓		
14-05-26	Luis Rojano	1065653284	Ayudante																Camiseta
21-05-26	Luis Rojano	1065653284	Ayudante											✓					Impermeable
17-04-26	Luis Rojano	1065653284	Ayudante										✓	✓					

Powered by CamScanner



CONSORCIO MALLA VIAL VYP

	CODIGO: SST- F- 009	FECHA: 21/10/2023
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902050670-2	VERSIÓN: 1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS PERSONALES				Casco	Barbuquejo	Gafas Lente Claro	Gafas Lente Oscuro	Protector Auditivo Tipo Tapón	Protector Auditivo Tipo Tapón	Protector respiratorio	Guantes de Nitrilo	Guantes de cuero - Vaqueta-Carnaza	Guantes Poliuretano sensitivo reforzado	OVEROL	Chaleco	Botas de caucho	Botas de seguridad	FIRMA DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
FECHA ENTREGA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	CARGO																
05-05-26	Fredy Huet:	96333086	Pastillero	✓						✓			✓				✓	Jose Gadd H.	
14-05-26	Fredy Huet:	96.333.086	Pastillero										X					Jose Gadd H.	
19-05-26	Fredy Huet:	96.333.086	Pastillero.															Jose G. H.	Camisa
21.05.22	Fredy H. t.	76 333 08	pastillero											✓				Jose Gadd H	impermeable
13.06.22	Freddy H valero	76 33308	pastillero										✓	✓				Jose Freddy	overol

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 009	FECHA: 21/10/2023
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902950878-2	VERSIÓN: 1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS PERSONALES																			
FECHA ENTREGA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Casco	Reflectivo	Gafas Lente Claro	Gafas Lente Oscuro	Protector Auditivo Tipo Copa	Protector Auditivo Tipo Tapón	Protector respiratorio	Guantes de Nitrilo	Guantes de cuero - Vaqueta-Carnaza	Guantes Poliuretano sensitivo reforzado	OVEROL	Chaleco	Botas de caucho	Botas de seguridad	FIRMA DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
05-05-26	Pedro Luis Diaz	1070602699	Lider C				✓		✓	✓			✓			✓		Pedro Luis Diaz	
14-05-26	Pedro Luis Diaz	1070602699	Lider C															Pedro Luis Diaz	Reposición
21-05-26	Pedro Luis Diaz	1070602699	Lider C											✓				Pedro Luis Diaz	Reposición.
13-06-26	Pedro Luis Diaz	1070602699	lider c										✓		✓			Pedro Luis Diaz	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP

	CODIGO: SST- F- 008	FECHA: 21/10/2023
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902050679-2	VERSIÓN: 1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS PERSONALES				Casco	Barbuquejo	Gafas Lente Claro	Gafas Lente Oscuro	Protector Auditivo Tipo Copa	Protector Auditivo Tipo Tapón	protector respiratorio	Guantes de Nitrilo	Guantes de cuero - Vaqueta Camata	Guantes Poliuretano sensitivo reforzado	Overol	Chaleco	Botas de caucho	Botas de seguridad	FIRMA DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
FECHA ENTREGA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	CARGO																
05-05-26	Juan Antonio Anas	4188614	op. vibro										X					Juan Antonio Anas	
14-05-26	Juan Antonio Anas	4188614	op. vibro															Juan Antonio Anas	Camiseta
21-05-26	Juan Antonio Anas	4188614	op. vibro															Juan Antonio Anas	Impermeable
13-06-26	Juan Antonio Anas	4188614	operador										X	X				Juan Antonio Anas	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 009	FECHA: 21/09/2023
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902056875-2	VERSIÓN: 1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS PERSONALES																				
FECHA ENTREGA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Casco	Barbiquejo	Gafas Lente Claro	Gafas Lente Oscuro	Protector Auditivo Tipo Copa	Protector Auditivo Tipo Inserción	Guantes Impermeables	Guantes de Nitrilo	Guantes de cuero - Vaqueta Carnaza	Guantes Poliuretano Bengala reforzado	OVEROL	Chaleco	Botas de caucho	Botas de seguridad	FIRMA DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
04-09-24	Anderson Ayala	1105057944	op. vía				✓		✓	✓			✓					Anderson Ayala G	
04-09-24	Anderson Ayala	1105057944	op. vía								✓							Anderson Ayala G	Corrección
12-09-24	Anderson Ayala	1105057944	op. vía								✓							Anderson Ayala G	
25-09-24	Anderson Ayala	1105057944	op. vía								✓							Anderson Ayala G	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878 - 5	CODIGO: SST-F-007
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 23/04/26
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINI CARGADOR	Version: 01

MARCA:	XC740 H	TIPO: Mini cargador	PROYECTO: IPO-005-2026
NOMBRE DE OPERARIO:	Carlos Mario V	SEMANA: 15/06/2026	19/06/26

ESTADO — C= CUMPLE — NC= NO CUMPLE — N/A= NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	Condición de ruedas (Tracción- carga- caster)				✓			✓			✓			✓					
2	Presion de aceite				✓			✓			✓			✓					
3	Temperatura				✓			✓			✓			✓					
4	Bomba y mangueras en buen estado y sin fugas				✓			✓			✓			✓					
5	Tubo de escape (Exosto)				✓			✓			✓			✓					
6	Cierre de cabina				✓			✓			✓			✓					
7	Acceso a cabina				✓			✓			✓			✓					
8	Bateria y cableado				✓			✓			✓			✓					
9	Alarma de retroceso				✓			✓			✓			✓					
10	Estado de asiento				✓			✓			✓			✓					
11	Cucharon				✓			✓			✓			✓					
12	Cinturón de seguridad				✓			✓			✓			✓					
13	Vidrios de la cabina				✓			✓			✓			✓					
14	Luces principales y traseras				✓			✓			✓			✓					
15	Brazo de elevación				✓			✓			✓			✓					
16	By-pass del bloqueo de los brazos de elevación				✓			✓			✓			✓					
17	Sist. Bobcat de bloqueo interfuncional (bics)				✓			✓			✓			✓					
18	Horometro (apiladores solo H1)				✓			✓			✓			✓					
19	Secciones y cilindros Boom				✓			✓			✓			✓					
20	Indicadores de presión hidráulica de motor, convertidor, transmisión, refrigerante, horometro, tacometro, voltimetro, encendido y combustibles				✓			✓			✓			✓					
	SISTEMA DE FRENOS																		
21	Frenos de servicio				✓			✓			✓			✓					
22	Frenos de estacionamiento				✓			✓			✓			✓					
23	Lineas de freno				✓			✓			✓			✓					
	REVISION DE NIVELES																		
24	Nivel de aceites de motor				✓			✓			✓			✓					
25	Nivel de liquido de frenos				✓			✓			✓			✓					
26	Nivel de aceite de transmisión				✓			✓			✓			✓					
27	Nivel de aceite de sistema hidraulico				✓			✓			✓			✓					
28	Nivel de agua de radiador				✓			✓			✓			✓					
	ATENCION DE EMERGENCIAS																		
29	Disponibilidad de extintor, información de la etiqueta y estado general del mismo				✓			✓			✓			✓					
30	Disponibilidad del botiquin de primeros auxilios y revisión de elementos				✓			✓			✓			✓					
31	Kit de derrames en buen estado				✓			✓			✓			✓					
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																		
32	Botas de seguridad con puntera de acero				✓			✓			✓			✓					
33	Guantes				✓			✓			✓			✓					
34	Casco de seguridad				✓			✓			✓			✓					
35	Monogafas de seguridad				✓			✓			✓			✓					
36	Protección respiratoria				✓			✓			✓			✓					
37	Protección auditiva (Tapaoidos tipo copa)				✓			✓			✓			✓					
38	Overol (Pantalón Jean y camisa manga larga)				✓			✓			✓			✓					
39	Chaleco Reflectivo				✓			✓			✓			✓					

VALIDACION DIARIA

DIA	NOMBRE OPERARIO	DOCUMENTO	FIRMA
LUNES			
MARTES	Carlos Mario V	1037320572	Carlos Mario V
MIERCOLES	Carlos Mario V	1037320572	Carlos Mario V
JUEVES	Carlos Mario V	1037320572	Carlos Mario V
VIERNES	Carlos Mario V	1037320572	Carlos Mario V
SABADO			
DOMINGO			

OBSERVACIONES:

Jhon Yadro Sa
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST
C.C. 24.717.379

Ana Paola Rizo C
FIRMA Y NOMBRE JEFE INMEDIATO
C.C. 1016034491

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA ____ /DE RUEDAS X

CÓDIGO SST-F-208 | Rev. 1 | 21/04/2026

FECHA | CAPACIDAD 1400 KG | TIPO/M | MODELO

MARCA CAT 416E | OPERADOR Carlos Hernandez | CERTIFICACIÓN N/A

ÁREA / SECCIÓN / PROYECTO / OBRA Conjunto Urb Mirtos Mz1

MTR Avg 1 DE 2026 SEMANA DEL 18 - 19

GUÍA DE INSPECCIÓN

LUCES	APLICA SI	APLICA NO	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIE C	MIE NC	JUE C	JUE NC	VIE C	VIE NC	SAB C	SAB NC	DOM C	DOM NC	OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD	RESPONSABLE Y FECHA
FRONTALES DE SERVICIO (ALTAS Y BAJAS)	✓								✓		✓							
TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓								✓		✓							
DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO/GIRO	✓								✓		✓							
DE STOP Y SEÑAL TRASERA	✓								✓		✓							
LUCILADORA O SEÑAL LUMINICA INTERMITENTE	✓								✓		✓							
CABINA																		
PROTECCIÓN ANTIVUELCO (ROPS)	✓								✓		✓							
ALARMA DE RETROCESO Y AVANCE	✓								✓		✓							
PITO	✓								✓		✓							
FRENOS DE SERVICIO	✓								✓		✓							
FRENO DE PARQUEO O EMERGENCIA	✓								✓		✓							
DIRECCION / TERMINALES	✓								✓		✓							
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓								✓		✓							
PEDALES Y MANDOS MANUALES EN BUEN ESTADO	✓								✓		✓							
VIDRIOS (FRONTAL/ TECHO/ LATERAL) BUEN ESTADO	✓								✓		✓							
LIMPIAPARABRISAS	✓								✓		✓							
EXTINTOR EN BUEN ESTADO CON CARGA VIGENTE (20 lb PQS)	✓								✓		✓							
ASIENTO EN BUENA CONDICIÓN	✓								✓		✓							
INDICADORES DE: (PRESIÓN HIDRÁULICA DE MOTOR, CONVERTIDOR, TRANSMISIÓN, REFRIGERANTE, HORÓMETRO, TACÓMETRO, INDICADOR, VOLTÍMETRO, ENCENDIDO, COMBUSTIBLE	✓								✓		✓							
ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO	✓								✓		✓							
ALAMBRES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BUEN ESTADO	✓								✓		✓							
SEPARADOR FRENO CABINA - TORNAMESA	✓								✓		✓							
PUERTA CON SEGUROS	✓								✓		✓							
LLANTAS																		
EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS)	✓								✓		✓							
PRESIÓN DE ACUERDO AL ESTÁNDAR Y CAPACIDAD	✓								✓		✓							
ORUGA																		
RUEDAS Y CORONAS DE TRACCIÓN EN BUEN ESTADO		N/A								N/A		N/A						
UÑAS DE RIPPER EN BUENAS CONDICIONES		N/A								N/A		N/A						
RESPONDEN AL SISTEMA DE MANDO DE GIRO		N/A								N/A		N/A						
ESTADO MECÁNICO																		
CONTROL DE FUGAS HIDRÁULICAS	✓								✓		✓							
ESTADO DE PASADORES (GATOS / RODAMAS/ BUJONES)	✓								✓		✓							
MECANISMO DE GIRO DE LA TORNA MESA	✓								✓		✓							
TERMINALES DE DIRECCION	✓								✓		✓							
FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR (MINIMA ACELERACIÓN)	✓								✓		✓							
BRAZO/BOOM Y GATOS BOOM EN BUEN ESTADO	✓								✓		✓							
ESTADO DEL BUJON/GATO/MUÑON/ SOPORTE/ RODAMAS	✓								✓		✓							
MECANISMO DE GIRO ORUGAS	✓								✓		✓							
CORONA DEL TORNAMESA EN BUEN ESTADO	✓								✓		✓							
MANDOS DE AVANCE	✓								✓		✓							
DISPOSITIVO ANTI TWO BLOCK	✓								✓		✓							
MANDOS DE ESTACIONAMIENTO	✓								✓		✓							
GATOS LATERALES / CHAFLAN PARA ALGUNOS METROS	✓								✓		✓							
BARRAS DE ESTABILIZACIÓN (3) GATOS LATERALES	✓								✓		✓							
SOPORTE ESTRUCTURAL DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL BOOM	✓								✓		✓							
ESTADO GENERAL DEL DESGARRADOR	✓								✓		✓							
MANDOS DE LEVANTE DEL BOOM O BRAZO	✓								✓		✓							
BOMBAS HIDRAULICAS Y RANGUERAS	✓								✓		✓							
COMPARTIMENTO DE MOTOR ASEADO	✓								✓		✓							
ALARMAS DE SOBRE ESFUERZO O CAPACIDAD	✓								✓		✓							
OTROS																		
ESTADO DE SALUD DEL OPERADOR	✓								✓		✓							
AVISOS DE PELIGRO / CINTAS DE SEGURIDAD	✓								✓		✓							
AVISOS DE PREVENCIÓN Y PROHIBICIÓN DE INGRESO A ÁREA POR PERSONAL NO AUTORIZADO	✓								✓		✓							
CARNÉ DE ARL - EPS	✓								✓		✓							
OTROS:																		
Firma carta del Operador									Carlos Hernandez		Carlos Hernandez							
Firma carta del HSE																		

C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

OBSERVACIONES:

Firma: Carlos Hernandez	Firma: Jose Yadira Sierra R
NOMBRE: Carlos Hernandez	NOMBRE: Jose Yadira Sierra R
OPERADOR	HSE

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	**CONSORCIO MALLA VIAL VYP** **NIT: 902.050.878-5**	CODIGO: SST-F-012 FECHA: 24/04/26 PAG 1 -1 VERSIÓN -01

PROYECTO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO**		
MARCA		**MODELO**	
CHA INSPECCIÓN (Semana)	del 20 de 26	al 26 de 26	
TIPO DE CORTADORA	Aserradora ____ Cortarora ____ Cortador de concreto ✓ Otro ____		

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) NA (NO APLICA)

	1. MECÁNICO	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Control de fugas de aceite				C				
2	Control de fugas de combustible				C				
3	Ajuste de tuercas y tornillos				C				
4	Limpieza de la máquina				C				
5	Nivel de aceite de motor				C				
6	Nivel de combustible				C				
7	Limpieza del filtro de aire del motor (realizar)				C				
8	Yoyo de encendido				C				

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
9	Lubricación de la máquina (realizar)				C				
10	Control de fugas de agua				C				
11	Poleas y correas				C				
12	Guardas y cubiertas				C				
13	Disco de corte				C				
14	Paro de motor				C				
15	Verificar fugas de agua				C				
16	Sistema de encendido				C				
	Operador								
	HSE								

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	C		
3,2	El operador uso de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	C		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	C		

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	SOLUCIONARIO VYP CONSTRUCTORA S.A.S	CODIGO: SST- F- 005
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 23/04/26
	INSPECCION PREOPERACIONAL PAVIMENTADORAS	Version: 01

A: BLACKHAWOX P | MODELO: PF-161H | PROYECTO: N/A.

RE DE OPERARIO: LUIS Antonio Arias | SEMANA: 16 AL 19 JUNIO - 2026.

ESTADO | C=CUMPLE | NC= NO CUMPLE | N/A= NO APLICA

	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	LUCES																		
	Luces delantera, trasera y de cabina						✓			✓									
	CABINA																		
	Estado de puerta y vidrios (laterales, frontal y trasero)						✓			✓									
	Funcionamiento de plumillas (delanteras y traseras)						✓			✓									
4	Funcionamiento sistema de calefacción						✓			✓									
5	Cinturón de seguridad y operatividad						✓			✓									
6	Asiento en buen estado				✓			✓											
7	Estado espejos retrovisores						✓			✓									
8	Indicadores: Aceite del motor, Amperimetro y Horometro				✓			✓											
9	Pito, alarma de reversa				✓			✓											
10	Escaleras o apoyos de acceso				✓			✓											
11	Palancas de mando de avance y retroceso				✓			✓											
12	Funcionamiento de frenos (manual y pedales)				✓			✓											
13	Estado y funcionamiento de direccionales				✓			✓											
14	Funcionalidad de palancs para monta y desmonta de balde y/o uñas				✓			✓											
15	Estado y aseguramiento de escalones o peldaños y puntos de agarre para acceso				✓			✓											
16	Aseo general del vehiculo de carga				✓			✓											
17	Extintor de 10 libras				✓			✓											
18	Motor (presenta fugas, ruidos anormales, condiciones de aseo)				✓			✓											
19	Bateria (Niveles, Bornes, cables, tapones)				✓			✓											
20	Estado de chasis				✓			✓											
21	Cilindros				✓			✓											
	ESTADO MECANICO																		
22	Estado de manguoras y botellas (Sistema Hidraulico)				✓			✓											
23	Estado tanque de combustible				✓			✓											
24	Estado y funcionamiento del timón (Cabrilla)				✓			✓											
25	Llantas traseras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)				✓			✓											
26	Llantas delanteras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)				✓			✓											
	ATENCION DE EMERGENCIAS																		
27	Disponibilidad de extintor, Información de la etiqueta y estado general del mismo				✓			✓											
28	Disponibilidad del botiquin de primeros auxilios y revisión de elementos				✓			✓											
29	Kit de derrames en buen estado				✓			✓											
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																		
30	Botas de seguridad con puntera de acero				✓			✓											
31	Guantes				✓			✓											
32	Casco de seguridad				✓			✓											
33	Monogafas de seguridad				✓			✓											
34	Protección respiratoria				✓			✓											
35	Protección auditiva (Tapaoidos tipo copa)				✓			✓											
36	Overol (Pantalón Jean y camisa manga larga)				✓			✓											
37	Chaleco Reflectivo						✓			✓									

VALIDACION DIARIA

DIA	NOMBRE OPERARIO	DOCUMENTO	FIRMA
LUNES			
MARTES	Luis Antonio Arias	4188614	
MIERCOLES	Luis Antonio Arias	4188614	
JUEVES			
VIERNES			
SABADO			
DOMINGO			

OBSERVACIONES:

Juz Yadira 82.

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Ana Paola Riaño C.

FIRMA Y NOMBRE JEFE INMEDIATO

C.C.

C.C. 1016103481

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	NIT. 901.050.878-5	CODIGO: SST- F- 006
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 23/04/26
	INSPECCION PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR DOBLE	Version: 01

MARCA:	Komatsu	TIPO:	PROYECTO:
NOMBRE DE OPERARIO:	Carlos Manuel	SEMANA: 17/04/2023	
ESTADO	C= CUMPLE	NC= NO CUMPLE	N/A= NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	Condición de rodillos (delantero y trasero)				V			V											
2	Estado de superficie de rodillos (limpios, sin fisuras)				V			V											
3	Temperatura				V			V											
4	Bomba y mangueras en buen estado y sin fugas				V			V											
5	Tubo de escape (Exosto)				V			V											
6	Cierre de cabina				V			V											
7	Acceso a cabina				V			V											
8	Bateria y cableado				V			V											
9	Alarma de retroceso				V			V											
10	Estado de asiento				V			V											
11	Cinturón de seguridad				V			V											
12	Raspadores de rodillos				V			V											
13	Vidrios de la cabina				V			V											
14	Luces principales y traseras				V			V											
15	Sistema de dirección (articulación central)				V			V											
16	Sistema de vibración				V			V											
17	Sist. Bobcat de bloqueo interfuncional (bics)				V			V											
18	Amplitud y frecuencia de vibración				V			V											
19	Sistema de riego de agua (tanque, bomba y boquillas)				V			V											
20	Indicadores del panel (presión, temperatura, combustible, etc.)				V			V											
	SISTEMA DE FRENOS																		
21	Frenos de servicio				V			V											
22	Frenos de estacionamiento				V			V											
23	Lineas de freno				V			V											
	REVISION DE NIVELES																		
24	Nivel de aceites de motor				V			V											
25	Nivel de liquido de frenos				V			V											
26	Nivel de aceite de transmisión				V			V											
27	Nivel de aceite hidraulico				V			V											
28	Nivel de agua de radiador				V			V											
	ATENCION DE EMERGENCIAS																		
29	Disponibilidad de extintor, información de la etiqueta y estado general del mismo				V			V											
30	Disponibilidad del botiquin de primeros auxilios y revisión de elementos				V			V											
31	Kit de derrames en buen estado				V			V											
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																		
32	Botas de seguridad con puntera de acero				V			V											
33	Guantes				V			V											
34	Casco de seguridad				V			V											
35	Monogafas de seguridad				V			V											
36	Protección respiratoria				V			V											
37	Protección auditiva (Tapaoidos tipo copa)				V			V											
38	Overol (Pantalón Jean y camisa manga larga)				V			V											
39	Chaleco Reflectivo				V			V											

VALIDACION DIARIA			
DIA	NOMBRE OPERARIO	DOCUMENTO	FIRMA
LUNES			
MARTES	Carlos Manuel	1021[illegible]812	
MIERCOLES	Carlos Manuel	1021[illegible]812	
JUEVES			
VIERNES			
SABADO			
DOMINGO			

OBSERVACIONES:

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

FIRMA Y NOMBRE JEFE INMEDIATO

CC. 1016103481

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRO COMPACTADOR

CODIGO: SST- F- 004
FECHA: 23/04/26
PAG 1 -1
VERSIÓN -01

EQUIPO No. IR MODELO N/A MARCA Yumatsu

INSPECCIONADO POR: José Duran LOCALIZACIÓN

SEMANA DEL 16 AL 19 MES 06 DEL 2026 PLACA N/A

ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIÓN
LUCES Y ACCESORIOS		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
frontales				✓		✓		✓		✓						
Traseras de habajo				✓		✓		✓		✓						
Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓						
Pito				✓		✓		✓		✓						
Cinturon de seguridad				✓		✓		✓		✓						
Extintor de incendios				✓		✓		✓		✓						
Asiento en buena condicion				✓		✓		✓		✓						
CABINA				✓		✓		✓		✓						
Escalera y pasamanos				✓		✓		✓		✓						
estado de mandos				✓		✓		✓		✓						
Indicadores (hidraulico/voltimetro)				✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO				✓		✓		✓		✓						
Control de fugas hidraulicas				✓		✓		✓		✓						
control de fugas de aire				✓		✓		✓		✓						
direccion (terminales, bomba, hidraulico)				✓		✓		✓		✓						
seguardos				✓		✓		✓		✓						
pasadors y tornillos				✓		✓		✓		✓						
bateria				✓		✓		✓		✓						
cilindro				✓		✓		✓		✓						

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

V° B° INSPECTOR HSE

FUERA DE SERVICIO SI X NO

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de nesecitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión mas segura.

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA ____ / DE RUEDAS X	CODIGO: SST- F- 009	
		Rev. 1	20/04/2026

FECHA: 16/06/26 CAPACIDAD: 1900 kg Tonla MODELO:

MARCA: 1982 OPERADOR: Andres Ayala B CERTIFICACIÓN: SI

ÁREA / SECCIÓN / PROYECTO /OBRA:

MES: 06 DE: 2026 SEMANA DEL: 15 al 19.

GUIA DE INSPECCIÓN

LUCES	APLICA SI	APLICA NO	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIÉ C	MIÉ NC	JUE C	JUE NC	VIE C	VIE NC	SÁB C	SÁB NC	DOM C	DOM NC	OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD	RESPONSABLE Y FECHA
FRONTALES DE SERVICIO (ALTAS Y BAJAS)	✓				✓		✓		✓		✓							
TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓				✓		✓		✓		✓							
DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO/OBRA	✓				✓		✓		✓		✓							
DE STOP Y REÑAL TRASERA	✓				✓		✓		✓		✓							
LICUADORA O SEÑAL LUMINICA INTERMITENTE	✓				✓		✓		✓		✓							
CABINA																		
PROTECCIÓN ANTIVUELCO (ROPS)	✓				✓		✓		✓		✓							
ALARMA DE RETROCESO Y AVANCE	✓				✓		✓		✓		✓							
PITO	✓				✓		✓		✓		✓							
FRENOS DE SERVICIO	✓				✓		✓		✓		✓							
FRENO DE PARQUEO O EMERGENCIA	✓				✓		✓		✓		✓							
DIRECCIÓN / TERMINALES	✓				✓		✓		✓		✓							
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓				✓		✓		✓		✓							
PEDALES Y MANDOS MANUALES EN BUEN ESTADO	✓				✓		✓		✓		✓							
VIDRIOS (FRONTAL TECHO LATERAL) BUEN ESTADO	✓				✓		✓		✓		✓							
LIMPIAPARABRISAS	✓				✓		✓		✓		✓							
EXTINTOR EN BUEN ESTADO CON CARGA VIGENTE (20 lb POS)	✓				✓		✓		✓		✓							
ASIENTO EN BUENA CONDICION	✓				✓		✓		✓		✓							
INDICADORES DE PRESIÓN HIDRAULICA DE MOTOR, COMBUSTIBOL, TRANSMISION, REFRIGERANTE, HORÓMETRO, TACÓMETRO, INDICADOR, VOLTIMETRO, ENCENDIDO, COMBUSTIBLE	✓				✓		✓		✓		✓							
CINTURÓN Y APOYOS DEL ASIENTO	✓				✓		✓		✓		✓							
BATERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BUEN ESTADO	✓				✓		✓		✓		✓							
PISADOR FRENO CABINA - TORNAMESA	✓				✓		✓		✓		✓							
PUERTA CON SEGUROS	✓				✓		✓		✓		✓							
LLANTAS																		
EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS EN LA BANDA DE RODAMIENTO)	✓				✓		✓		✓		✓							
PRESIÓN DE INFLADO AL ESTANDAR Y CAPACIDAD	✓				✓		✓		✓		✓							
ORUGA																		
RUEDAS Y CORONAS DE TRACCIÓN EN BUEN ESTADO		✓																
UÑAS DE AVANCE EN BUENAS CONDICIONES		✓																
RESPUESTA AL SISTEMA DE MANDO DE GIRO		✓																
ESTADO MECÁNICO																		
CONTROL DE FUGAS HIDRÁULICAS	✓				✓		✓		✓		✓							
ESTADO DE PASADORES (GATOS / RODAMIENTO BLOQUES)	✓				✓		✓		✓		✓							
MECANISMO DE GIRO DE LA TORNA MESA	✓				✓		✓		✓		✓							
TERMINALES DE DIRECCIÓN	✓				✓		✓		✓		✓							
FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR (MARCHA/ ACELERACIÓN)	✓				✓		✓		✓		✓							
SECCIONES Y GATOS BOOM EN BUEN ESTADO	✓				✓		✓		✓		✓							
ESTADO DEL BUGGIES/ CANCHO/ SEGUROS/ RODAMIAS	✓				✓		✓		✓		✓							
MECANISMO DE GIRO ORUGAS	✓				✓		✓		✓		✓							
CORONA DEL TORNAMESA EN BUEN ESTADO	✓				✓		✓		✓		✓							
MANDOS DE AVANCE	✓				✓		✓		✓		✓							
DISPOSITIVO ANTI TIRO BLOCA	✓				✓		✓		✓		✓							
MANDOS DE ESTACIONAMIENTO	✓				✓		✓		✓		✓							
GATOS LATERALES (SISTEMA PARA ALGUNAS RETROS)	✓				✓		✓		✓		✓							
ZAPATAS DE ESTABILIZACIÓN DE GATOS LATERALES	✓				✓		✓		✓		✓							
SOPORTE ESTRUCTURAL DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL BOOM	✓				✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL DEL DESGARRADOR	✓				✓		✓		✓		✓							
MANDOS DE LEVANTE DEL BOOM O BRAZO	✓				✓		✓		✓		✓							
BOMBAS HIDRÁULICAS Y MANGUERAS	✓				✓		✓		✓		✓							
COMPARTIMENTO DE MOTOR ASEADO	✓				✓		✓		✓		✓							
ALARMAS DE SOBRE ESFUERZO O CAPACIDAD	✓				✓		✓		✓		✓							
OTROS																		
ESTADO DE SALUD DEL OPERADOR	✓				✓		✓		✓		✓							
AVISOS DE PERIMETRO - CINTAS DE SEGURIDAD	✓				✓		✓		✓		✓							
AVISOS DE PREVENCIÓN Y PROHIBICIÓN DE INGRESO A ÁREA POR PERSONAL NO AUTORIZADO	✓				✓		✓		✓		✓							
CARNÉ DE ARL - EPS	✓				✓		✓		✓		✓							
OTROS																		
Firma cora del Operador	✓				Andres Ayala B		Andres Ayala B		Andres Ayala B		Andres Ayala B		✓		✓			
Firma cora del HSE	✓												✓		✓			

C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

OBSERVACIONES

Firma: Andres Ayala B

NOMBRE: Andres Ayala B

Firma: Yaqueline Sanchez R

NOMBRE: Yaqueline Sanchez R

Powered by CamScanner

	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT: 902.050.870-5	CODIGO SST-F-015
CONSORCIO MALLA VIAL VYP	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 24/04/25
	FORMATO INSPECCION A HERRAMIENTAS MENORES/MANUALES	Versión:01

Fecha de inspección:	16-06-25. 19-06-25	**Hora:** 7:30 AM	**Área**	obra.	
Inspección realizada por:	Pedro Diaz	**Nombre responsable Area/unidad:**	Angie Rioto.		

ITEMS DE CALIFICACIÓN BUENO (B), MALO (M), NO APLICA (NA)

No	ASPECTO A REVISAR	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOM		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1	Ahoyadora						✓			✓			✓			✓						
2	Azadon						✓			✓			✓			✓						
3	Barra				✓			✓			✓			✓								
4	Cincel						✓			✓			✓			✓						
5	Limas redondas						✓			✓			✓			✓						
6	Limas planas				✓			✓			✓			✓								
7	Carretilla				✓			✓			✓			✓								
8	Palustres						✓			✓			✓			✓						
9	Llaves Espansivas						✓			✓			✓			✓						
10	Llaves fijas						✓			✓			✓			✓						
11	Maseta				✓			✓			✓			✓								
12	Martillo				✓			✓			✓			✓								
13	Machete / forro				✓			✓			✓			✓								
14	Pala				✓			✓			✓			✓								
15	Palin				✓			✓			✓			✓								
16	Rastrillo				✓			✓			✓			✓								
17	Flexómetro				✓			✓			✓			✓								
18	Plomadas				✓			✓			✓			✓								
19	Niveles				✓			✓			✓			✓								
20	Picas				✓			✓			✓			✓								
21	Cimbra				✓			✓			✓			✓								
22	Decametro				✓			✓			✓			✓								
23	Segueta				✓			✓			✓			✓								
24	Manguera de niveles						✓			✓			✓			✓						
Firma del Colaborador																						
VoBo Residente SST																						

EN CASO DE PRESENTARSE DAÑOS EN LA HERRAMIENTA

*** Punto crítico que inhabilita la herramienta para operar:**

OBSERVACIÓN

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla el OPERADOR en compañía de un integrante de los siguientes grupos; COPASST, grupo de brigadas de emergencia, Responsable SST

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRO COMPACTADOR

CODIGO: SST- F- 004
FECHA: 23/04/26
PAG 1 -1
VERSIÓN -01

EQUIPO No. Ingersoll MODELO Rammax MARCA Ingersoll

INSPECCIONADO POR: José Duran LOCALIZACIÓN Chiguata Tuira

SEMANA DEL 09 AL 13 MES 06 DEL 2026 PLACA N/A

ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIÓN
LUCES Y ACCESORIOS		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
frontales						X		X		X		X				
Traseras de trabajo						X		X		X		X				
Alarma de retroceso						X		X		X		X				
Pito						X		X		X		X				
Cinturon de seguridad						X		X		X		X				
Extintor de incendios						X		X		X		X				
Asiento en buena condición						X		X		X		X				
CABINA						X		X		X		X				
Escalera y pasamanos						X		X		X		X				
estado de mandos						X		X		X		X				
indicadores (hidraulico/voltimetro)						X		X		X		X				
ESTADO MECANICO						X		X		X		X				
Control de fugas hidraulicas						X		X		X		X				
control de fugas de aire						-		X		X		X				
direccion (terminales, bomba, hidraulico)						X		X		X		X				
resguardos						X		X		X		X				
pasadores y tornillos						X		X		X		X				
bateria						X		X		X		X				
cilindro						X		X		X		X				

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

Vº Bº INSPECTOR HSE

ESTARA DE SERVICIO SI X NO

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de nesecitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión mas segura.

Powered by CamScanner

	NIT. 901.058.878-5	CODIGO: SST- F- 006
CONCESIONARIA MALLA VIAL VYP	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 23/04/26
	INSPECCION PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR DOBLE	Version: 01

MARCA: IR | TIPO: N/A | PROYECTO: N/A

NOMBRE DE OPERARIO: José Duran | SEMANA: 09 al 13 de 03 de 2026

ESTADO: C= CUMPLE | NC= NO CUMPLE | N/A= NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	Condición de rodillos (delantero y trasero)							X			X			X			X		
2	Estado de superficie de rodillos (limpios, sin fisuras)							X			X			X			X		
3	Temperatura							X			X			X			X		
4	Bomba y mangueras en buen estado y sin fugas							X			X			X			X		
5	Tubo de escape (Exosto)							X			X			X			X		
6	Cierre de cabina							X			X			X			X		
7	Acceso a cabina							X			X			X			X		
8	Bateria y cableado							X			X			X			X		
9	Alarma de retroceso							X			X			X			X		
10	Estado de asiento							X			X			X			X		
11	Cinturon de seguridad							X			X			X			X		
12	Raspadores de rodillos							X			X			X			X		
13	Vidrios de la cabina							X			X			X			X		
14	Luces principales y traseras							X			X			X			X		
15	Sistema de dirección (articulación central)							X			X			X			X		
16	Sistema de vibración							X			X			X			X		
17	Sist. Bobcat de bloqueo interfuncional (bics)							X			X			X			X		
18	Amplitud y frecuencia de vibración							X			X			X			X		
19	Sistema de riego de agua (tanque, bomba y boquillas)							X			X			X			X		
20	Indicadores del panel (presión, temperatura, combustible, etc.)							X			X			X			X		
	SISTEMA DE FRENOS																		
21	Frenos de servicio							X			X			X			X		
22	Frenos de estacionamiento							X			X			X			X		
23	Líneas de freno							X			X			X			X		
	REVISION DE NIVELES																		
24	Nivel de aceites de motor							X			X			X			X		
25	Nivel de líquido de frenos							X			X			X			X		
26	Nivel de aceite de transmisión							X			X			X			X		
27	Nivel de aceite hidráulico							X			X			X			X		
28	Nivel de agua de radiador							X			X			X			X		
	ATENCION DE EMERGENCIAS																		
29	Disponibilidad de extintor, información de la etiqueta y estado general del mismo							X			X			X			X		
30	Disponibilidad del botiquín de primeros auxilios y revisión de elementos							X			X			X			X		
31	Kit de derrames en buen estado							X			X			X			X		
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																		
32	Botas de seguridad con puntera de acero							X			X			X			X		
33	Guantes							X			X			X			X		
34	Casco de seguridad							X			X			X			X		
35	Monogafas de seguridad							X			X			X			X		
36	Protección respiratoria							X			X			X			X		
37	Protección auditiva (Tapaoidos tipo copa)							X			X			X			X		
38	Overol (Pantalón Jean y camisa manga larga)							X			X			X			X		
39	Chaleco Reflectivo							X			X			X			X		

VALIDACION DIARIA

DIA	NOMBRE OPERARIO	DOCUMENTO	FIRMA
LUNES			
MARTES			
MIERCOLES	José Duran	1.010.795.429	
JUEVES	José Duran	1.010.795.429	
VIERNES	José Duran	1.010.795.429	
SABADO	José Duran	1.010.795.429	
DOMINGO			

OBSERVACIONES:

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST
C.C. 24.213.370

Ana Paola Riaño C.
FIRMA Y NOMBRE JEFE INMEDIATO
C.C. 1016103491

Powered by CamScanner

	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878 - 5	CODIGO: SST- F- 007
MALLA VIAL VYP	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 23/04/26
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINI CARGADOR	Version: 01

MARCA: XC 742 K | TIPO: [illegible] | PROYECTO:

NOMBRE DE OPERARIO: Carlos Mahecha | SEMANA: 10/06/2026 13/06/2026

ESTADO: C- CUMPLE | NC- NO CUMPLE | N/A- NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	Condición de ruedas (Tracción- carga- caster)							✓			✓			✓			✓		
2	Presión de aceite							✓			✓			✓			✓		
3	Temperatura							✓			✓			✓			✓		
4	Bomba y mangueras en buen estado y sin fugas							✓			✓			✓			✓		
5	Tubo de escape (Exosto)							✓			✓			✓			✓		
6	Cierre de cabina							✓			✓			✓			✓		
7	Acceso a cabina							✓			✓			✓			✓		
8	Batería y cableado							✓			✓			✓			✓		
9	Alarma de retroceso							✓			✓			✓			✓		
10	Estado de asiento							✓			✓			✓			✓		
11	Cucharon							✓			✓			✓			✓		
12	Cinturón de seguridad							✓			✓			✓			✓		
13	Vidrios de la cabina							✓			✓			✓			✓		
14	Luces principales y traseras							✓			✓			✓			✓		
15	Brazo de elevación							✓			✓			✓			✓		
16	By pass del bloqueo de los brazos de elevación							✓			✓			✓			✓		
17	Sist. Bobcat de bloqueo interfuncional (bics)							✓			✓			✓			✓		
18	Horometro (apiladores solo H1)							✓			✓			✓			✓		
19	Secciones y cilindros Boom							✓			✓			✓			✓		
20	Indicadores de presion hidráulica de motor, convertidor, transmisión, refrigerante, horometro, tacómetro, voltimetro, encendido y combustibles							✓			✓			✓			✓		
	SISTEMA DE FRENOS																		
21	Frenos de servicio							✓			✓			✓			✓		
22	Frenos de estacionamiento							✓			✓			✓			✓		
23	Líneas de freno							✓			✓			✓			✓		
	REVISION DE NIVELES																		
24	Nivel de aceites de motor							✓			✓			✓			✓		
25	Nivel de liquido de frenos							✓			✓			✓			✓		
26	Nivel de aceite de transmisión							✓			✓			✓			✓		
27	Nivel de aceite de sistema hidráulico							✓			✓			✓			✓		
28	Nivel de agua de radiador							✓			✓			✓			✓		
	ATENCION DE EMERGENCIAS																		
29	Disponibilidad de extintor, información de la etiqueta y estado general del mismo							✓			✓			✓			✓		
30	Disponibilidad del botiquín de primeros auxilios y revisión de elementos							✓			✓			✓			✓		
31	Kit de derrames en buen estado							✓			✓			✓			✓		
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																		
32	Botas de seguridad con puntera de acero							✓			✓			✓			✓		
33	Guantes							✓			✓			✓			✓		
34	Casco de seguridad							✓			✓			✓			✓		
35	Monogafas de seguridad							✓			✓			✓			✓		
36	Protección respiratoria							✓			✓			✓			✓		
37	Protección auditiva (Tapacidos tipo copa)							✓			✓			✓			✓		
38	Overol (Pantalón Jean y camisa manga larga)							✓			✓			✓			✓		
39	Chaleco Reflectivo							✓			✓			✓			✓		

VALIDACIÓN DIARIA

DIA	NOMBRE OPERARIO	DOCUMENTO	FIRMA
LUNES			
MARTES			
MIERCOLES	Carlos Andres Mahecha	1093760192	
JUEVES	Carlos Mahecha	1093760192	
VIERNES	Carlos Mahecha	1093760192	
SABADO	Carlos Mahecha	1093760192	
DOMINGO			

OBSERVACIONES:

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

C.C. 24.762.880

Ana Paola Rios C.

FIRMA Y NOMBRE JEFE INMEDIATO

C.C. 1016103491

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	**CONSORCIO MALLA VIAL VYP** **NIT: 902.050.878-5**	CODIGO: SST-F-012 FECHA: 24/04/26 PAG 1 -1 VERSIÓN -01

PROYECTO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO**		
MARCA	GLOBALMEC	**MODELO**	N.P.
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 20.04.26 al 26.04.26		
TIPO DE CORTADORA	Aserradora _____ Cortadora X Cortador de concreto _____ Otro _____		

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. MECÁNICO	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
1	Control de fugas de aceite			C					
2	Control de fugas de combustible			C					
3	Ajuste de tuercas y tornillos			C					
4	Limpieza de la máquina			C					
5	Nivel de aceite de motor			C					
6	Nivel de combustible			C					
7	Limpieza del filtro de aire del motor (realizar)			C					
8	Yoyo de encendido			C					

	2. ESTADO GENERAL	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
9	Lubricación de la máquina (realizar)			C					
10	Control de fugas de agua			C					
11	Poleas y correas			C					
12	Guardas y cubiertas			C					
13	Disco de corte			C					
14	Paro de motor			C					
15	Verificar fugas de agua			C					
16	Sistema de encendido			C					
	Operador	/	/	[illegible]	/	/	/	/	
	HSE			[illegible]					

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	C		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	C		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	C		

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT: 902.050.878-5	CODIGO SST-F-015
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 24/04/26
	FORMATO INSPECCION A HERRAMIENTAS MENORES/MANUALES	Versión:01

Fecha de inspección:	09-Junio-26 13-Junio-26	Hora: 7:30 AM	Área	obra.	
Inspección realizada por:	Pedro Diaz	Nombre responsable Area/unidad:	Angie Rioto.		

ITEMS DE CALIFICACIÓN BUENO (B), MALO (M), NO APLICA (NA)

No	ASPECTO A REVISAR	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOM		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1	Ahoyadora						✓			✓			✓			✓			✓			
2	Azadon				✓		✓			✓	✓		✓			✓		✓	✓			
3	Barra				✓			✓			✓			✓			✓					
4	Cincel						✓			✓			✓			✓			✓			
5	Limas redondas				·		✓			✓	✓		✓			✓			✓			
6	Limas planas						✓			✓	✓		✓			✓			✓			
7	Carretilla				✓			✓			✓			✓			✓					
8	Palustres				·		✓	✓		✓			✓			✓		✓	✓			
9	Llaves Espansivas				✓			✓			✓			✓			✓					
10	Llaves fijas						✓			✓			✓			✓			✓			
11	Maseta				✓			✓			✓			✓			✓					
12	Martillo				✓			✓			✓			✓			✓					
13	Machete / forro				✓			✓			✓			✓			✓					
14	Pala				✓			✓			✓			✓			✓					
15	Palin				✓			✓			✓			✓			✓					
16	Rastrillo				✓			✓			✓						✓					
17	Flexómetro				✓			✓			✓			✓			✓					
18	Plomadas				✓			✓			✓			✓			✓					
19	Niveles				✓			✓			✓			✓			✓					
20	Picas				✓			✓			✓			✓			✓					
21	Cimbra				✓			✓			✓			✓			✓					
22	Decametro				✓			✓			✓			✓			✓					
23	Segueta				✓			✓			✓			✓			✓					
24	Manguera de niveles						✓			✓			✓			✓			✓			
Firma del Colaborador																						
VoBo Residente SST																						

EN CASO DE PRESENTARSE DAÑOS EN LA HERRAMIENTA

* Punto critico que inhabilita la herramienta para operar:

OBSERVACIÓN

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla el OPERADOR en compañía de un integrante de los siguientes grupos; COPASST, grupo de brigadas de emergencia, Responsable SST

Powered by CamScanner

	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT: 902.850.878-5 SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST-F-005
MALLA VIAL VYP		Fecha: 23/04/26
	INSPECCION PREOPERACIONAL PAVIMENTADORA DE ASFALTO	Version: 01

	BLAW NOX PF161H	MODELO: 2002	PROYECTO:
NOMBRE DE OPERARIO:	ALFONSO Garcia Maldonado	SEMANA: 10 DEL 12-06-26.	

ESTADO	C=CUMPLE	NC= NO CUMPLE	NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	LUCES																		
1	Luces delantera, trasera y de cabina									✓									
	CABINA																		
2	Estado de puerta y vidrios (laterales, frontal y trasero)									✓									
3	Funcionamiento de plumillas (delanteras y traseras)									✓									
4	Funcionamiento sistema de calefacción									✓									
5	Cinturón de seguridad y operatividad									✓									
6	Asiento en buen estado							✓											
7	Estado espejos retrovisores							✓		✓									
8	Indicadores: Aceite del motor, Amperimetro y Horometro							✓											
9	Pito, alarma de reversa							✓											
10	Escaleras o apoyos de acceso							✓											
11	Palanca de mando de avance y retroceso							✓											
12	Funcionamiento de frenos (manual y pedales)									✓									
13	Estado y funcionamiento de direccionales									✓									
14	Funcionalidad de palanca para monta y desmonte de balde y/o uñas									✓									
15	Estado y aseguramiento de escalones o peldaños y puntos de agarre para acceso							✓											
16	Aseo general del vehiculo de carga							✓											
17	Exterior de 10 libras							✓											
18	Motor (presenta fugas, ruidos anormales, condiciones de aseo)							✓											
19	Soleria (Niveles, Bornes, cables, tapones)							✓											
20	Estado de chasis							✓											
21	Cilindros									✓									
	ESTADO MECANICO																		
22	Estado de mangueras y botellas (Sistema Hidráulico)							✓											
23	Estado tanque de combustible							✓											
24	Estado y funcionamiento del timón (Cabrilla)							✓											
25	Llantas traseras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)							✓											
26	Llantas delanteras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)							✓											
	ATENCION DE EMERGENCIAS																		
27	Disponibilidad de extintor, información de la etiqueta y estado general del mismo							✓											
28	Disponibilidad del botiquín de primeros auxilios y revisión de elementos							✓											
29	Kit de derrames en buen estado							✓											
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																		
30	Botas de seguridad con puntera de acero							✓											
31	Guantes							✓											
32	Casco de seguridad							✓											
33	Monogafas de seguridad							✓											
34	Protección respiratoria							✓											
35	Protección auditiva (Tapaoidos tipo copa)							✓											
36	Overol (Pantalón Jean y camisa manga larga)									✓									
37	Chaleco Reflectivo																		

VALIDACION DIARIA

DIA	NOMBRE OPERARIO	DOCUMENTO	FIRMA
LUNES			
MARTES			
MIERCOLES	Alfonso Garcia	193422	
JUEVES	Luis Antonio Nuñez	4188614	
VIERNES	Luis Antonio Nuñez	4188614	
SABADO	Luis Antonio Nuñez	4188614	
DOMINGO			

OBSERVACIONES:

Dr Yadira Suarez R

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

CC 24.717.330 -

Arq. Paola Riaño C

FIRMA Y NOMBRE JEFE INMEDIATO

CC 1016103481

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA ____ / DE RUEDAS ____

CODIGO: SST- F- 008 | Rev. 1 | 23/04/2026

FECHA: 09/06/26 | CAPACIDAD: 1400 KG | Tmt.h | MODELO: | CERTIFICACIÓN: HK

MARCA: | OPERADOR: Andres Ayala C

ÁREA / SECCIÓN / PROYECTO OBRA: Planta

MES: 06 DE 2026 SEMANA DEL 09 al 12

GUIA DE INSPECCIÓN

LUCES	APLICA SI	APLICA NO	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIÉ C	MIÉ NC	JUE C	JUE NC	VIE C	VIE NC	SÁB C	SÁB NC	DOM C	DOM NC	OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD	RESPONSABLE Y FECHA
FRONTALES DE SERVICIO (ALTAS Y BAJAS)	/				/		/		/		/							
TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	/				/		/		/		/							
DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO/GIRO	/				/		/		/		/							
DE STOP Y REÑAL TRASERA	/				/		/		/		/							
LICUADORA O REÑAL LUMÍNICA INTERMITENTE	/				/		/		/		/							
CABINA	/																	
PROTECCIÓN ANTIVUELCO (ROPS)	/				/		/		/		/							
ALARMA DE RETROCESO Y AVANCE	/				/		/		/		/							
PITO	/				/		/		/		/							
FRENOS DE SERVICIO	/				/		/		/		/							
FRENO DE PARQUEO O EMERGENCIA	/				/		/		/		/							
DIRECCIÓN / TERMINALES	/				/		/		/		/							
CINTURÓN DE SEGURIDAD	/				/		/		/		/							
PEDALES Y MANDOS MANUALES EN BUEN ESTADO	/				/		/		/		/							
VIDRIOS (FRONTAL/ TECHO/ LATERAL) BUEN ESTADO	/				/		/		/		/							
LIMPIAPARABRISAS	/				/		/		/		/							
EXTINTOR EN BUEN ESTADO CON CARGA VIGENTE (20 lb PQS)	/				/		/		/		/							
ASIENTO EN BUENA CONDICIÓN	/				/		/		/		/							
INDICADORES DE (PRESIÓN HIDRÁULICA DE MOTOR, CONVERTIDOR, TRANSMISIÓN, REFRIGERANTE, HORÓMETRO, TACÓMETRO, INDICADOR, VOLTÍMETRO, ENCENDIDO, COMBUSTIBLE	/				/		/		/		/							
ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO	/				/		/		/		/							
SALTERA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BUEN ESTADO	/				/		/		/		/							
PEDADOR FRENO CABINA - TORNAMESA	/				/		/		/		/							
PUERTA CON SEGUROS	/				/		/		/		/							
LLANTAS	/																	
EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS)	/				/		/		/		/							
PRESIÓN DE ACUERDO AL ESTÁNDAR Y CAPACIDAD	/				/		/		/		/							
ORUGA																		
RUEDAS Y CORONAS DE TRACCIÓN EN BUEN ESTADO		NA																
ZAPAS DE AVANCE EN BUENAS CONDICIONES		NA																
RESPONDEN AL SISTEMA DE MANDO DE GIRO		NA																
ESTADO MECÁNICO	/																	
CONTROL DE FUGAS HIDRÁULICAS	/				/		/		/		/							
ESTADO DE PASADORES (GATOS / RODAMAS/ BLOQUES)	/				/		/		/		/							
MECANISMO DE GIRO DE LA TORNA MESA	/				/		/		/		/							
TERMINALES DE DIRECCIÓN	/				/		/		/		/							
FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR (MARCHA/ ACELERACIÓN)	/				/		/		/		/							
INYECTORES Y GATOS BOOM EN BUEN ESTADO	/				/		/		/		/							
ESTADO DEL BUGGIE/P GANCHO/ SEGUROS/ RODAMAS	/				/		/		/		/							
MECANISMO DE GIRO ORUGAS	/				/		/		/		/							
CORONA DEL TORNAMESA EN BUEN ESTADO	/				/		/		/		/							
MANDOS DE AVANCE	/				/		/		/		/							
DISPOSITIVO ANTI TWO BLOCK	/				/		/		/		/							
MANDOS DE ESTACIONAMIENTO	/				/		/		/		/							
GATOS LATERALES (EXISTEN PARA ALGUNAS RETROS)	/				/		/		/									
ZAPATAS DE ESTABILIZACIÓN DE GATOS LATERALES	/				/		/		/		/							
SOPORTE ESTRUCTURAL DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL BOOM	/				/		/		/		/							
ESTADO GENERAL DEL DESGARRADOR	/				/		/		/		/							
MANDOS DE IZVANTE DEL BOOM O BRAZO	/				/		/		/		/							
BOMBAS HIDRÁULICAS Y MANGUERAS	/				/		/		/		/							
COMPARTIMENTO DE MOTOR ASEADO	/				/		/		/		/							
ALARMAS DE SOBRE ESFUERZO O CAPACIDAD	/				/		/		/		/							
OTROS	/				/				/		/							
ESTADO DE SALUD DEL OPERADOR	/				/				/		/							
AVISOS DE PERIMETRO - CINTAS DE SEGURIDAD	/				/				/									
AVISOS DE PREVENCIÓN Y PROHIBICIÓN DE INGRESO A ÁREA POR PERSONAL NO AUTORIZADO	/				/				/		/							
CARNÉ DE ARL - EPS	/				/				/		/							
OTROS																		
Firma certa del Operador					Andres Ayala C													
Firma certa del HSE					Yadira Sierra Rodriguez													

C CUMPLE NC NO CUMPLE

OBSERVACIONES

Firma: Andres Ayala C	Yadira Sierra Rodriguez
NOMBRE: Andres Ayala C	Yadira Sierra Rodriguez
OPERADOR	HSE

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO SST- F-023
		Fecha:24/04/25
	INSPECCION PRE OPERACIONAL DE APISONADOR COMPACTADOR – TIPO CANGURO	Versión:001

AREA/SECCION/OBRA: Jardín del norte.

SERIE No: G200JF01ZUN | MODELO: ENFOC2 | MARCA: Honda GX 160

FECHA: 09 - 13 de Junio/2026.

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Nivel de aceite				✓																	
Nivel de combustible				✓																	
Ajuste general de los tornillos				✓																	
Yoyo (cuerda y mango)				✓																	
Estado general del apisonador (pata)				✓																	
Fugas de aceite				✓																	
Fugas de combustible				✓																	
Estado de limpieza del equipo				✓																	
Choque				✓																	
Mangos de agarre				✓																	
Mínima aceleracion				✓																	
Máxima aceleracion				✓																	
EPP's adecuados para realizar la actividad				✓																	
				✓																	
Firma del Operador 1				Bisabeth																	
Firma del Operador 2																					
Firma del Operador 3																					
Firma del Operador 4																					
VoBO Residente SST				Juan82																	

OBSERVACIONES:
tapa suelta del filtro.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP
NIT: 902.050.878-5
SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO: SST-F- 006
Fecha: 23/04/26
Version: 01

INSPECCION PREOPERACIONAL PAVIMENTADORA DE ASFALTO

MARCA: ROADTEC | MODELO: 1998. | PROYECTO:
NOMBRE DE OPERARIO: Eduardo Cabezas | SEMANA: 01 - AL 05-06-26.

ESTADO | C=CUMPLE | NC= NO CUMPLE | NA= NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	LUCES																		
1	Luces delantera, trasera y de cabina			✓						✓			✓						
	CABINA																		
2	Estado de puerta y vidrios (laterales, frontal y trasero)									✓			✓						
3	Funcionamiento de plumillas (delanteras y traseras)									✓			✓						
4	Funcionamiento sistema de calefaccion									✓			✓						
5	Cinturón de seguridad y operatividad									✓			✓						
6	Asiento en buen estado							✓			✓		✓						
7	Estado espejos retrovisores									✓			✓						
8	Indicadores: Aceite del motor, Amperimetro y Horometro							✓			✓								
9	Pito, alarma de reversa							✓			✓								
10	Escaleras o apoyos de acceso							✓			✓								
11	Palanca de mando de avance y retroceso							✓			✓								
12	Funcionamiento de frenos (manual y pedales)							✓			✓								
13	Estado y funcionamiento de direccionales							✓			✓								
14	Funcionalidad de palanca para monta y desmonte de balde y/o orugas							✓			✓								
15	Estado y aseguramiento de escalones o peldaños y puntos de agarre para acceso							✓			✓								
16	Aseo general del vehiculo de carga							✓			✓								
17	Extintor de 10 libras							✓			✓								
18	Motor (presenta fugas, ruidos anormales, condiciones de uso)							✓			✓								
19	Bateria (Niveles, Bornes, cables, tapones)							✓			✓								
20	Estado de chasis							✓			✓								
21	Cilindros							✓			✓								
	ESTADO MECANICO							✓			✓								
22	Estado de mangueras y botellas (Sistema Hidraulico)							✓			✓								
23	Estado tanque de combustible							✓			✓								
24	Estado y funcionamiento del timón (Cabrilla)							✓			✓								
25	Llantas traseras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)							✓			✓								
26	Llantas delanteras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)							✓			✓								
	ATENCION DE EMERGENCIAS							✓			✓								
27	Disponibilidad de extintor, información de la etiqueta y estado general del mismo							✓			✓								
28	Disponibilidad del botiquín de primeros auxilios y revisión de elementos							✓			✓								
29	Kit de derrames en buen estado							✓			✓								
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL							✓			✓								
30	Botas de seguridad con puntera de acero							✓			✓								
31	Guantes							✓			✓								
32	Casco de seguridad							✓			✓								
33	Monogafas de seguridad							✓			✓								
34	Protección respiratoria							✓			✓								
35	Protección auditiva (Tapaoidos tipo copa)							✓			✓								
36	Overol (Pantalón Jean y camisa manga larga)							✓			✓								
37	Chaleco Reflectivo							✓			✓								

VALIDACION DIARIA

DIA	NOMBRE OPERARIO	DOCUMENTO	FIRMA
LUNES			
MARTES			
MIERCOLES	EDUARDO CABEZAS	7311096	
JUEVES	OMAR OLIVERO	74764770	
VIERNES			
SABADO			
DOMINGO			

OBSERVACIONES:

Ing. Yadra Sauer R.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST
24.717.330.

Ana Paola Riano C.
FIRMA Y NOMBRE JEFE INMEDIATO
CC 1016103481

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRO COMPACTADOR

CODIGO: SST- F- 004
FECHA: 23/04/26
PAG 1 -1
VERSIÓN -01

EQUIPO No. _____ MODELO _____ MARCA Ingersoll Rand

INSPECCIONADO POR: Jose Ortiz LOCALIZACIÓN Chiquinquira

SEMANA DEL 21 AL 25 MES 06 DEL 2026 PLACA _____

ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIÓN
LUCES Y ACCESORIOS		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Bombas		X		X		X		X		X						
Traseras de trabajo		X		X		X		X		X						
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X						
Pito		X		X		X		X		X						
Cinturon de seguridad		X		X		X		X		X						
Extintor de incendios		X		X		X		X		X						
Asiento en buena condicion		X		X		X		X		X						
CABINA		X		X		X		X		X						
Escalera y pasamanos		X		X		X		X		X						
estado de mandos		X		X		X		X		X						
Indicadores (hidraulico/voltimetro)		X		X		X		X		X						
ESTADO MECANICO		X		X		X		X		X						
Control de fugas hidraulicas		X		X		X		X		X						
control de fugas de aire		X		X		X		X		X						
direccion (terminales, bomba, hidraulico)		X		X		X		X		X						
resguardos		X		X		X		X		X						
pasadors y tornillos		X		X		X		X		X						
bateria		X		X		X		X		X						
cilindro		X		X		X		X		X						

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

V° B° INSPECTOR HSE

FUERA DE SERVICIO SI NO

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de nesecitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión mas segura.

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA

DE ORUGA ____ / DE RUEDAS ____

CODIGO: SST- F- 008

FECHA: 01/06/26 | CAPACIDAD: 1 Yarda | TONELAJE: | MODELO: 2006

MARCA: JCB | OPERADOR: Andrés Ayala G | CERTIFICACIÓN: N/A

ÁREA / SECCIÓN / PROYECTO /OBRA: Obra

MES: Junio DE 2026 SEMANA DEL: 01 a 05

LUCES	APLICA SI	APLICA NO	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIÉ C	MIÉ NC	JUE C	JUE NC	VIE C	VIE NC	SÁB C	SÁB NC	DOM C	DOM NC	OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD	RESPONSABLE Y FECHA
FRONTALES DE SERVICIO (ALTAS Y BAJAS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
TRASERAS DE TRABAJO (BAJAS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO/GIRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
DE STOP Y SEÑAL TRASERA	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
LICUADORA O BIÑAS LUBINCA INTERMITENTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
CABINA																		
PROTECCIÓN ANTIVUELCO (ROPS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
ALARMA DE RETROCESO Y AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
FRENOS DE SERVICIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
FRENO DE PARQUEO O EMERGENCIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
DIRECCIÓN / TERMINALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
PEDALES Y MANDOS MANUALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
VIDRIOS (FRONTAL/ TECHO/ LATERAL) BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
LIMPIAPARABRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
EXTINTOR EN BUEN ESTADO CON CARGA VIGENTE (20 lb POS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
ASIENTO EN BUENA CONDICIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
INDICADORES DE: (PRESION HIDRAULICA DE MOTOR, CONVERTIDOR, TRANSMISIÓN, REFRIGERANTE, HORÓMETRO, TACOMETRO, INDICADOR VOLTIMETRO, ENCENDIDO, COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
BATERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
PISADOR FRENO CABINA - TORNAMESA	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
PUERTA CON SEGUROS	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
LLANTAS																		
[illegible]																		
PROFUNDIDAD Y SIN ABULTAMIENTOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
PRESIÓN DE ACUERDO AL ESTANDAR Y CAPACIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
ORUGA																		
RUEDAS Y CORONAS DE TRACCIÓN EN BUEN ESTADO	✓	✗	✗			✗												
UÑAS DE AVANCE EN BUENAS CONDICIONES		✗	✗			✗												
RESPONDEN AL SISTEMA DE MANDO DE GIRO		✗	✗			✗												
ESTADO MECÁNICO																		
CONTROL DE FUGAS HIDRÁULICAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
CONTROL DE PASADORES (MAYOR / PEQUEÑOS) BUJONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
MECANISMO DE GIRO DELA TORNA MESA	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
TERMINALES DE DIRECCIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR (MINIMA/ ACELERACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
RESCIONES Y GATOS BOOM EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
ESTADO DEL BLOQUEO (SEGUROS/ SEGUROS/ POLEAS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
MECÁNISMO DE GIRO ORUGAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
CORONA DEL TORNAMESA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
MANDOS DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
DISPOSITIVO ANTI TWO BLOCK	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
MANDOS DE ESTACIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
GATOS LATERALES (EXISTEN PARA ALGUNAS METROS	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
ZAPATAS DE ESTABILIZACIÓN DE GATOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
SOPORTE ESTRUCTURAL DE LA PLUMILLA (BOOM DEL BOOM	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL DEL DESGARRADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
MANDOS DE LEVANTE DEL BOOM O BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
BOMBAS HIDRAULICAS Y MANGUERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
COMPARTIMENTO DE MOTOR ASEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
ALARMAS DE SOBRE ESFUERZO O CAPACIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
OTROS	✓																	
ESTADO DE SALUD DEL OPERADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
AVISOS DE PERIMETRO - CINTAS DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
AVISOS DE PREVENCIÓN Y PROHIBICIÓN DE INGRESO A ÁREA (NOR PERSONAL NO AUTORIZADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
[illegible]		✓	✓		✓													
OTROS																		
Firma carta del Operador			Andrés Ayala G		Andrés Ayala G		Andrés Ayala G		Andrés Ayala G		Andrés Ayala G							
Firma carta del [illegible]			[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]							

C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

OBSERVACIONES:

Firma:	[signature]	Firma: [signature]
NOMBRE: Andrés Ayala G		[illegible] Yadira Sarmiento R.
OPERADOR		HSE

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878 - 5	CODIGO: SST- F- 007
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 23/04/26
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINI CARGADOR	Version: 01

	XC940R	TIPO: Mini cargador	PROYECTO:
DE OPERARIO:	Anderson Julian Ayala	SEMANA: 01-06-26	AL 05-06-26

ESTADO — C= CUMPLE — NC= NO CUMPLE — N/A= NO APLICA

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
ndición de ruedas (Tracción- carga- caster)	✓			✓			✓			✓			✓					
esión de aceite	✓			✓			✓			✓			✓					
mperatura	✓			✓			✓			✓			✓					
mba y mangueras en buen estado y sin fugas	✓			✓			✓			✓			✓					
ibo de escape (Exosto)	✓			✓			✓			✓			✓					
lerre de cabina	✓			✓			✓			✓			✓					
cceso a cabina	✓			✓			✓			✓			✓					
lateria y cableado	✓			✓			✓			✓			✓					
Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de asiento	✓			✓			✓			✓			✓					
Cucharon	✓			✓			✓			✓			✓					
Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
Vidrios de la cabina	✓			✓			✓			✓			✓					
Luces principales y traseras	✓			✓			✓			✓			✓					
Brazo de elevación	✓			✓			✓			✓			✓					
By-pass del bloqueo de los brazos de elevación	✓			✓			✓			✓			✓					
Sist. Bobcat de bloqueo interfuncional (bics)	✓			✓			✓			✓			✓					
Horometro (apiladores solo H1)	✓			✓			✓			✓			✓					
Secciones y cilindros Boom	✓			✓			✓			✓			✓					
Indicadores de presión hidráulica de motor, convertidor, transmisión, refrigerante, horometro, tacómetro, voltímetro, encendido y combustibles	✓			✓			✓			✓			✓					
SISTEMA DE FRENOS																		
Frenos de servicio	✓			✓			✓			✓			✓					
Frenos de estacionamiento	✓			✓			✓			✓			✓					
Lineas de freno	✓			✓			✓			✓			✓					
REVISION DE NIVELES																		
Nivel de aceites de motor	✓			✓			✓			✓			✓					
Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓					
Nivel de aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓					
Nivel de aceite de sistema hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓					
Nivel de agua de radiador	✓			✓			✓			✓			✓					
ATENCION DE EMERGENCIAS																		
Disponibilidad de extintor, información de la etiqueta y estado general del mismo	✓			✓			✓			✓			✓					
Disponibilidad del botiquin de primeros auxilios y revisión de elementos	✓			✓			✓			✓			✓					
Kit de derrames en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓					
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																		
Botas de seguridad con punteira de acero	✓			✓			✓			✓			✓					
Guantes	✓			✓			✓			✓			✓					
Casco de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
Monogafas de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
Protección respiratoria	✓			✓			✓			✓			✓					
Protección auditiva (Tapacidos tipo copa)	✓			✓			✓			✓			✓					
Overol (Pantalón Jean y camisa manga larga)	✓			✓			✓			✓			✓					
Chaleco Reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓					

VALIDACION DIARIA

DIA	NOMBRE OPERARIO	DOCUMENTO	FIRMA
LUNES	Anderson Ayala C	1.205.697.644	Anderson Ayala C
MARTES	Anderson Ayala C	1.205.697.644	Anderson Ayala C
MIERCOLES	Carlos Manrique	1.073.780.552	Carlos Manrique
JUEVES	Carlos Manrique	1.073.780.552	Carlos Manrique
VIERNES	Carlos Manrique	1.073.780.552	Carlos Manrique
SABADO			
DOMINGO			

OBSERVACIONES:

Ln Chasis 52 R.

Ana Paola Riaño C.
FIRMA Y NOMBRE JEFE INMEDIATO
1.076.103.481

Riesgos por
• Dolor
• Contrac
Lesiones
ga y e

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT: 902.050.878-5	CODIGO SST-F-015
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 24/04/26
	FORMATO INSPECCION A HERRAMIENTAS MENORES/MANUALES	Versión:01

Fecha de inspección:	01-06-26 05-06-26	**Hora:** 7:30 a.m.	**Área** obra
Inspección realizada por:	Pedro Luis Diaz	**Nombre responsable Area/unidad:** Angie Rojo.	

ITEMS DE CALIFICACIÓN BUENO (B), MALO (M), NO APLICA (NA)

No	ASPECTO A REVISAR	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOM		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1	Ahoyadora			✓	✓		✓			✓			✓			✓						
2	Azadon			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Barra	✓			✓			✓			✓			✓								
4	Cincel			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Limas redondas			✓			✓			✓			✓			✓						
6	Limas planas			✓	✓		✓			✓			✓			✓						
7	Carretilla	✓			✓			✓			✓			✓								
8	Palustres			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Llaves Espansivas			✓	✓			✓			✓			✓								
10	Llaves fijas			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Maseta	✓			✓			✓			✓			✓								
12	Martillo	✓			✓			✓			✓			✓								
13	Machete / forro	✓			✓			✓			✓			✓								
14	Pala	✓			✓			✓			✓			✓								
15	Palin	✓			✓			✓			✓			✓								
16	Rastrillo	✓			✓			✓			✓			✓								
17	Flexómetro	✓			✓			✓			✓			✓								
18	Plomadas	✓			✓			✓			✓			✓								
19	Niveles	✓			✓			✓			✓			✓								
20	Picas	✓			✓			✓			✓			✓								
21	Cimbra	✓			✓			✓			✓			✓								
22	Decametro	✓			✓			✓			✓			✓								
23	Segueta	✓			✓			✓			✓			✓								
24	Manguera de niveles																					
Firma del Colaborador																						
VoBo Residente SST																						

EN CASO DE PRESENTARSE DAÑOS EN LA HERRAMIENTA

*** Punto crítico que inhabilita la herramienta para operar:**

OBSERVACIÓN

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla el OPERADOR en compañía de un integrante de los siguientes grupos; COPASST, grupo de brigadas de emergencia, Responsable SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP

NIT. 901.050.878-5	CODIGO: SST- F- 006
SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 23/04/26
INSPECCION PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR DOBLE	Version: 01

MARCA: Bitelle | TIPO: Compactador | PROYECTO:

NOMBRE DE OPERARIO: Luis Antonio Arias | SEMANA: 01-06-26 AL 07-06-26

ESTADO — C= CUMPLE — NC= NO CUMPLE — N/A= NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	Condición de rodillos (delantero y trasero)	✓			✓			✓			✓								
2	Estado de superficie de rodillos (limpios, sin fisuras)	✓			✓			✓			✓								
3	Temperatura	✓			✓			✓			✓								
4	Bomba y mangueras en buen estado y sin fugas	✓			✓			✓			✓								
5	Tubo de escape (Exosto)	✓			✓			✓			✓								
6	Cierre de cabina	✓			✓			✓			✓								
7	Acceso a cabina	✓			✓			✓			✓								
8	Batería y cableado	✓			✓			✓			✓								
9	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓								
10	Estado de asiento	✓			✓			✓			✓								
11	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓								
12	Raspadores de rodillos	✓			✓			✓			✓								
13	Vidrios de la cabina	✓			✓			✓			✓								
14	Luces principales y traseras	✓			✓			✓			✓								
15	Sistema de dirección (articulación central)	✓			✓			✓			✓								
16	Sistema de vibración	✓			✓			✓			✓								
17	Sist. Bobcat de bloqueo interfuncional (bics)	✓			✓			✓			✓								
18	Amplitud y frecuencia de vibración	✓			✓			✓			✓								
19	Sistema de riego de agua (tanque, bomba y boquillas)	✓			✓			✓			✓								
20	Indicadores del panel (presión, temperatura, combustible, etc.)				✓			✓			✓								
	SISTEMA DE FRENOS																		
21	Frenos de servicio	✓			✓			✓			✓								
22	Frenos de estacionamiento	✓			✓			✓			✓								
23	Líneas de freno	✓			✓			✓			✓								
	REVISION DE NIVELES																		
24	Nivel de aceites de motor	✓			✓			✓			✓								
25	Nivel de líquido de frenos	✓			✓			✓			✓								
26	Nivel de aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓								
27	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓								
28	Nivel de agua de radiador	✓			✓			✓			✓								
	ATENCION DE EMERGENCIAS																		
29	Disponibilidad de extintor, información de la etiqueta y estado general del mismo	✓			✓			✓			✓								
30	Disponibilidad del botiquín de primeros auxilios y revisión de elementos	✓			✓			✓			✓								
31	Kit de derrames en buen estado	✓			✓			✓			✓								
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																		
32	Botas de seguridad con puntera de acero	✓			✓			✓			✓								
33	Guantes	✓			✓			✓			✓								
34	Casco de seguridad	✓			✓			✓			✓								
35	Monogafas de seguridad	✓			✓			✓			✓								
36	Protección respiratoria	✓			✓			✓			✓								
37	Protección auditiva (Tapaoidos tipo copa)	✓			✓			✓			✓								
38	Overol (Pantalón Jean y camisa manga larga)	✓			✓			✓			✓								
39	Chaleco Reflectivo				✓			✓			✓								

VALIDACION DIARIA

DIA	NOMBRE OPERARIO	DOCUMENTO	FIRMA
LUNES	Luis Antonio Arias	1188614	
MARTES	Luis Antonio Arias	1188614	
MIERCOLES	Luis Antonio Arias	1188614	
JUEVES	Luis Antonio Arias	1188614	
VIERNES			
SABADO			
DOMINGO			

OBSERVACIONES:

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST — C.C. 24.[illegible].335

FIRMA Y NOMBRE JEFE INMEDIATO — Arq. Paola Ricardo Auffo — C.C. 1061054981

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT: 902.050.878-5	CODIGO: SST-F-012 FECHA: 24/04/26 PAG 1 -1 VERSIÓN -01

PROYECTO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO		
MARCA	GLOBALMEC	MODELO	N/R
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 20/04/26 al 25/04/26		
TIPO DE CORTADORA	Asfaltadora ____ Cortadora X Cortador de concreto ____ Otro ____		

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. MECÁNICO	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Control de fugas de aceite		C		C				
2	Control de fugas de combustible		C		C				
3	Ajuste de tuercas y tornillos		C		C				
4	Limpieza de la máquina		C		C				
5	Nivel de aceite de motor		C		C				
6	Nivel de combustible		C		C				
7	Limpieza del filtro de aire del motor (realizar)		C		C				
8	Voyo de encendido		C		C				

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
9	Lubricación de la máquina (realizar)		C		C				
10	Control de fugas de agua		C		C				
11	Poleas y correas		C		C				
12	Guardas y cubiertas		C		C				
13	Disco de corte		C		C				
14	Paro de motor		C		C				
15	Verificar fugas de agua		C		C				
16	Sistema de encendido		C		C				
	Operador	/	[signature]	/	[signature]	/	/	/	
	HSE								

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT: 902.650.878-5 SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST- F- 006
	Fecha: 23/04/26
INSPECCION PREOPERACIONAL PAVIMENTADORA DE ASFALTO	Version: 01

MARCA:	ROADTEC	MODELO:	1998	PROYECTO:
NOMBRE DE OPERARIO:	Eduardo Cabezas	SEMANA:	25-05-26 AL 29-05-26.	

ESTADO	C=CUMPLE	NC= NO CUMPLE	N/A= NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	LUCES																		
1	Luces delantera, trasera y de cabina			✓									✓						
	CABINA																		
2	Estado de puerta y vidrios (laterales, frontal y trasero)			✓									✓						
3	Funcionamiento de plumillas (delanteras y traseras)	✓		✓									✓						
4	Funcionamiento sistema de calefacción	✓											✓						
5	Cinturón de seguridad y operatividad	✓		✓									✓						
6	Asiento en buen estado	✓									✓								
7	Estado espejos retrovisores	✓		✓									✓						
8	[illegible]	✓									✓								
9	Pito, alarma de reversa	✓									✓								
10	Escaleras o apoyos de acceso	✓									✓								
11	Palanca de mando de avance y retroceso	✓									✓								
12	Funcionamiento de frenos (manual y pedales)	✓									✓								
13	Estado y funcionamiento de direccionales	✓									✓								
14	Funcionalidad de palanca para monta y desmonte de balde y/o uñas	✓									✓								
15	[illegible] acceso	✓																	
16	Aseo general del vehiculo de carga	✓									✓								
17	Extintor de 10 libras	✓									✓								
18	Motor (presenta fugas, ruidos anormales, condiciones de aseo)	✓									✓								
19	Bateria (Niveles, Bornes, cables, tapones)	✓									✓								
20	Estado de chasis	✓									✓								
21	Cilindros	✓									✓								
	ESTADO MECANICO																		
22	Estado de mangueras y boteilas (Sistema Hidráulico)	✓									✓								
23	Estado tanque de combustible	✓									✓								
24	Estado y funcionamiento del timón (Cabrilla)	✓									✓								
25	Llantas traseras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	✓									✓								
26	Llantas delanteras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	✓									✓								
	ATENCION DE EMERGENCIAS																		
27	Disponibilidad de extintor, información de la etiqueta y estado general del mismo	✓									✓								
28	Disponibilidad del botiquín de primeros auxilios y revisión de elementos	✓									✓								
29	Kit de derrames en buen estado	✓									✓								
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																		
30	Botas de seguridad con puntera de acero	✓									✓								
31	Guantes	✓									✓								
32	Casco de seguridad	✓									✓								
33	Monogafas de seguridad	✓									✓								
34	Protección respiratoria	✓									✓								
35	Protección auditiva (Tapaoidos tipo copa)	✓									✓								
36	Overol (Pantalón Jean y camisa manga larga)	✓									✓								
37	Chaleco Reflectivo	✓									✓								

VALIDACION DIARIA

DIA	NOMBRE OPERARIO	DOCUMENTO	FIRMA
LUNES	EDUARDO CABEZAS	7311096	
MARTES			
MIERCOLES			
JUEVES	EDUARDO CABEZAS	7311096	
VIERNES			
SABADO			
DOMINGO			

OBSERVACIONES:

JSR Yadira 82

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

cc. 24.719.320.

Ana Paola Ramos

FIRMA Y NOMBRE JEFE INMEDIATO

cc. 1016032481

Powered by CamScanner

	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT: 902.050.878-5	CODIGO: SST-F-003
CONSORCIO MALLA VIAL VYP	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 23/04/20
	INSPECCION PREOPERACIONAL FRESADORA	Version: 01

MARCA: W	WIRTGEN	TIPO: FRESADORA	PROYECTO:
NOMBRE DE OPERARIO:	Heider Hernandez	SEMANA: 25 MAYO 2016 al	

ESTADO — C= CUMPLE — NC= NO CUMPLE — N/A= NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	Condición de orugas o ruedas (tracción)	X												X					
2	Presión de aceite	X												X					
3	Temperatura	X												X					
4	Bomba y mangueras en buen estado y sin fugas	X												X					
5	Tubo de escape	X												X					
6	Cierre de cabina	X		X												X			
7	Acceso a cabina	X												X					
8	Batería y cableado	X												X					
9	Alarma de retroceso	X												X					
10	Estado de asiento	X												X					
11	Tambor de fresado	X												X					
12	Cinturón de seguridad	X												X					
13	Vidrios de la cabina			X												X			
14	Luces principales y traseras	X												X					
15	Sistema de dirección	X												X					
16	Protecciones del tambor de fresado	X												X					
17	Picas o dientes de corte	X												X					
18	Sistema de transporte de material (banda)	X												X					
19	Sistema de nivelación y profundidad de corte	X												X					
20	Sensores de nivelación	X												X					
	SISTEMA DE FRENOS																		
21	Frenos de servicio	X												X					
22	Frenos de estacionamiento			X												X			
23	Líneas de freno			X												X			
	REVISION DE NIVELES																		
24	Nivel de aceites de motor	X												X					
25	Nivel de aceite hidráulico	X												X					
26	Nivel de refrigerante (radiador)	X												X					
27	Nivel de agua (sistema de riego)	X												X					
28	Nivel de combustible	X												X					
	ATENCION DE EMERGENCIAS																		
29	Disponibilidad de extintor, información de la etiqueta y estado general del mismo	X												X					
30	Disponibilidad del botiquín de primeros auxilios y revisión de elementos	X												X					
31	Kit de derrames en buen estado			X												X			
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																		
32	Botas de seguridad con puntera de acero	X												X					
33	Guantes	X												X					
34	Casco de seguridad	X												X					
35	Monogafas de seguridad	X												X					
36	Protección respiratoria	X												X					
37	Protección auditiva (Tapacidos tipo copa)	X												X					
38	Overol (Pantalón Jean y camisa manga larga)	X												X					
39	Chaleco Reflectivo	X												X					

VALIDACION DIARIA

DIA	NOMBRE OPERARIO	DOCUMENTO	FIRMA
LUNES	Heider Hernandez	1022963443	
MARTES			
MIERCOLES			
JUEVES			
VIERNES	Heider Hernandez	1022963443	
SABADO			
DOMINGO			

OBSERVACIONES:

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST
C.C. 24.212.320

FIRMA Y NOMBRE JEFE INMEDIATO
C.C. 1016103491 Ana Paola Rico C.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	NIT. 901.050.878-5	CODIGO: SST- F- 006
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 23/04/26
	INSPECCION PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR DOBLE	Version: 01

MARCA:	Komatsu	TIPO:	PROYECTO:
NOMBRE DE OPERARIO:	José Pato	SEMANA: 25 - 29 de 05 - 2026	

ESTADO — C= CUMPLE — NC= NO CUMPLE — N/A= NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	Condición de rodillos (delantero y trasero)	X									X								
2	Estado de superficie de rodillos (limpios, sin fisuras)	X									X								
3	Temperatura	X									X								
4	Bomba y mangueras en buen estado y sin fugas	X									X								
5	Tubo de escape (Escape)	X									X								
6	Cierre de cabina	X									X								
7	Acceso a cabina	X									X								
8	Batería y cableado	X									X								
9	Alarma de retroceso	X									X								
10	Estado de asiento	X									X								
11	Cinturón de seguridad	X									X								
12	Raspadores de rodillos	X									X								
13	Vidrios de la cabina	X									X								
14	Luces principales y traseras	X									X								
15	Sistema de dirección (articulación central)	X									X								
16	Sistema de vibración	X									X								
17	Sist. Bobcat de bloqueo interfuncional (bics)	X									X								
18	Amplitud y frecuencia de vibración	X									X								
19	Sistema de riego de agua (tanque, bomba y boquillas)	X									X								
20	Indicadores del panel (presión, temperatura, combustible, etc.)	X									X								
	SISTEMA DE FRENOS																		
21	Frenos de servicio	X									X								
22	Frenos de estacionamiento	X									X								
23	Limitar de freno	X									X								
	REVISION DE NIVELES																		
24	Nivel de aceites de motor	X									X								
25	Nivel de líquido de frenos	X									X								
26	Nivel de aceite de transmisión	X									X								
27	Nivel de aceite hidráulico	X									X								
28	Nivel de agua de radiador	X									X								
	ATENCION DE EMERGENCIAS																		
29	Disponibilidad de extintor, información de la etiqueta y estado general del mismo	X									X								
30	Disponibilidad del botiquín de primeros auxilios y revisión de elementos	X									X								
31	Kit de derrames en buen estado	X																	
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																		
32	Botas de seguridad con puntera de acero	X									X								
33	Guantes	X									X								
34	Casco de seguridad	X									X								
35	Monogafas de seguridad	X									X								
36	Protección respiratoria	X									X								
37	Protección auditiva (Tapacidos tipo copa)	X									X								
38	Overol (Pantalón Jean y camisa manga larga)	X									X								
39	Chaleco Reflactivo	X									X								

VALIDACION DIARIA

DIA	NOMBRE OPERARIO	DOCUMENTO	FIRMA
LUNES	José Pato	1001758229	
MARTES			
MIERCOLES			
JUEVES	José Pato	1001758229	
VIERNES			
SABADO			
DOMINGO			

OBSERVACIONES:

Jhz Yadina 82
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST
C.C. 24.717.370

Ahyi Paola Rueda C.
FIRMA Y NOMBRE JEFE INMEDIATO
C.C. 1016103481

Powered by CamScanner

	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878 - 5	CODIGO: SST- F- 007
CONSORCIO MALLA VIAL VYP	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 23/04/26
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINI CARGADOR	Version: 01

MARCA:	XC790K	TIPO: Minicargador	PROYECTO:
NOMBRE DE OPERARIO:	Andrés Angulo G	SEMANA: 25 AL 29/05/2026	

ESTADO — C= CUMPLE — NC= NO CUMPLE — N/A= NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	Condición de ruedas (Tracción- carga- caster)	✓			✓														
2	Presión de aceite	✓			✓														
3	Temperatura	✓			✓														
4	Bomba y mangueras en buen estado y sin fugas	✓			✓														
5	Tubo de escape (Exosto)	✓			✓														
6	Cierre de cabina		X	N/A			X												
7	Acceso a cabina	✓			✓														
8	Batería y cableado	✓			✓														
9	Alarma de retroceso	✓			✓														
10	Estado de asiento	✓			✓														
11	Cucharon	✓			✓														
12	Cinturón de seguridad	✓			✓														
13	Vidrios de la cabina	✓			✓														
14	Lucas principales y traseras	✓			✓														
15	Brazo de elevación	✓			✓														
16	By-pass del bloqueo de los brazos de elevación	✓			✓														
17	Sist. Bobcat de bloqueo interfuncional (bics)	✓			✓														
18	Horometro (apiladores solo H1)	✓			✓														
19	Secciones y cilindros Boom	✓			✓														
20	Indicadores de presión hidráulica de motor, convertidor, transmisión, refrigerante, horometro, tacómetro, voltimetro, encendido y combustibles	✓			✓														
	SISTEMA DE FRENOS																		
21	Frenos de servicio		X	X			X												
22	Frenos de estacionamiento		X	X			X												
23	Líneas de freno		X	X			X												
	REVISION DE NIVELES																		
24	Nivel de aceites de motor	✓			✓														
25	Nivel de líquido de frenos	✓			✓														
26	Nivel de aceite de transmisión	✓			✓														
27	Nivel de aceite de sistema hidraulico	✓			✓														
28	Nivel de agua de radiador	✓			✓														
	ATENCION DE EMERGENCIAS																		
29	Disponibilidad de extintor, información de la etiqueta y estado general del mismo	✓			✓														
30	Disponibilidad del botiquín de primeros auxilios y revisión de elementos	✓			✓														
31	Kit de derrames en buen estado	✓			✓														
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																		
32	Botas de seguridad con puntera de acero	✓			✓														
33	Guantes	✓			✓														
34	Casco de seguridad	✓			✓														
35	Monogafas de seguridad	✓			✓														
36	Protección respiratoria	✓			✓														
37	Protección auditiva (Tapaoidos tipo copa)	✓			✓														
38	Overol (Pantalón Jean y camisa manga larga)	✓			✓														
39	Chaleco Reflectivo	✓			✓														

VALIDACION DIARIA

DIA	NOMBRE OPERARIO	DOCUMENTO	FIRMA
LUNES	Andrés Angulo G	1.104.058.644	Andrés Angulo G
MARTES	Andrés Angulo G	1.104.058.644	Andrés Angulo G
MIERCOLES			
JUEVES			
VIERNES			
SABADO			
DOMINGO			

OBSERVACIONES:

Andrés Uribe 82
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST
C.C. 24.[illegible]

Andrés Paola Reyna C
FIRMA Y NOMBRE JEFE INMEDIATO
C.C. 1016163481

SSA-SCOL-2018

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRO COMPACTADOR

CODIGO: SST- F- 004
FECHA: 23/04/26
PAG 1 -1
VERSIÓN -01

EQUIPO No. V.bro MODELO 209 MARCA Rugerson Bay

INSPECCIONADO POR: Jers Arturo Anaz LOCALIZACIÓN Jardin del Norte

SEMANA DEL 25 AL 29 MES Mayo DEL 2026 PLACA N/A

ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIÓN
LUCES Y ACCESORIOS		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
frontales		✓		✓												
Traseras de trabajo		✓		✓												
Alarma de retroceso		✓		✓												
Pito		✓		✓												
Cinturon de seguridad		✓		✓												
Extintor de incendios		✓		✓												
Asiento en buena condicion		✓		✓												
CABINA		✓		✓												
Escalera y pasamanos		✓		✓												
estado de mandos		✓		✓												
Indicadores (hidraulico/voltimetro)		✓		✓												
ESTADO MECANICO		✓		✓												
Control de fugas hidraulicas		✓		✓												
control de fugas de aire		✓		✓												
direccion (terminales, bomba, hidraulico)		✓		✓												
resguardos		✓		✓												
pasadors y tornillos		✓		✓												
bateria		✓		✓												
cilindro		✓		✓												

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR																
Vº Bº INSPECTOR HSE																

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO [ ]

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de nesecitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión mas segura.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT: 902.050.878-5	CODIGO SST-F-015
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 24/04/26
	FORMATO INSPECCION A HERRAMIENTAS MENORES/MANUALES	Versión:01

Fecha de inspección:	23-05-26 24-05-26	Hora: 7:30 am	Área	obra
Inspección realizada por:	Pedro Diaz	Nombre responsable Area/unidad:	Angie Rico	

ITEMS DE CALIFICACION BUENO (B), MALO (M), NO APLICA (NA)

No	ASPECTO A REVISAR	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOM		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1	Ahoyadora			✓			✓			✓			✓			✓						
2	Azadon			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Barra	✓			✓			✓			✓			✓								
4	Cincel			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Limas redondas			✓			✓			✓			✓			✓						
6	Limas planas	✓			✓			✓			✓			✓								
7	Carretilla	✓			✓			✓			✓			✓								
8	Palustres			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Llaves Espansivas			✓			✓			✓			✓			✓						
10	Llaves fijas			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Maseta	✓			✓			✓			✓			✓								
12	Martillo	✓			✓			✓			✓			✓								
13	Machete / forro	✓			✓			✓			✓			✓								
14	Pala	✓			✓			✓			✓			✓								
15	Palin	✓			✓			✓			✓			✓								
16	Rastrillo	✓			✓			✓			✓			✓								
17	Flexómetro	✓			✓			✓			✓			✓								
18	Plomadas	✓			✓			✓			✓			✓								
19	Niveles	✓			✓			✓			✓			✓								
20	Picas	✓			✓			✓			✓			✓								
21	Cimbra	✓			✓			✓			✓			✓								
22	Decametro	✓			✓			✓			✓			✓								
23	Segueta	✓			✓			✓			✓			✓								
24	Manguera de niveles	✓			✓			✓			✓			✓								
	Firma del Colaborador																					
	VoBo Residente SST																					

EN CASO DE PRESENTARSE DAÑOS EN LA HERRAMIENTA

*** Punto crítico que inhabilita la herramienta para operar:**

OBSERVACIÓN

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla el OPERADOR en compañía de un integrante de los siguientes grupos; COPASST, grupo de brigadas de emergencia, Responsable SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT: 902.050.878-5	CODIGO SST-F-015
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 24/04/26
	FORMATO INSPECCION A HERRAMIENTAS MENORES/MANUALES	Versión:01

Fecha de inspección:	25-05-26 29-05-26	Hora: 7:30 am	Área	obra.
Inspección realizada por:	Pedro Diaz	Nombre responsable Area/unidad:	Angie Rios	

ITEMS DE CALIFICACION BUENO (B), MALO (M), NO APLICA (NA)

No	ASPECTO A REVISAR	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOM		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1	Ahoyadora			✓			✓			✓			✓			✓						
2	Azadon			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Barra	✓			✓			✓			✓			✓								
4	Cincel			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Limas redondas			✓			✓			✓			✓			✓						
6	Limas planas	✓			✓			✓			✓			✓								
7	Carretilla	✓			✓			✓			✓			✓								
8	Palustres			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Llaves Espansivas			✓			✓			✓			✓			✓						
10	Llaves fijas			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Maseta	✓			✓			✓			✓			✓								
12	Martillo	✓			✓			✓			✓			✓								
13	Machete / forro	✓			✓			✓			✓			✓								
14	Pala	✓			✓			✓			✓			✓								
15	Palin	✓			✓			✓			✓			✓								
16	Rastrillo	✓			✓			✓			✓			✓								
17	Flexómetro	✓			✓			✓			✓			✓								
18	Plomadas	✓			✓			✓			✓			✓								
19	Niveles	✓			✓			✓			✓			✓								
20	Picas	✓			✓			✓			✓			✓								
21	Cimbra	✓			✓			✓			✓			✓								
22	Decametro	✓			✓			✓			✓			✓								
23	Segueta	✓			✓			✓			✓			✓								
24	Manguera de niveles																					
	Firma del Colaborador																					
	VoBo Residente SST																					

EN CASO DE PRESENTARSE DAÑOS EN LA HERRAMIENTA

*** Punto crítico que inhabilita la herramienta para operar:**

OBSERVACIÓN

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla el OPERADOR en compañía de un integrante de los siguientes grupos; COPASST, grupo de brigadas de emergencia, Responsable SST

Powered by CamScanner

	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT: 902.050.878-5	CODIGO: SST-F-012 FECHA: 24/04/26 PAG 1 -1 VERSIÓN -01

PROYECTO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO		
MARCA	GLOBALMEQ	MODELO	MF18-4
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 25-05-26	al 29-05-26	
TIPO DE CORTADORA	Aserradora ____ Cortarisa X Cortador de concreto ____ Otro ____		

Marque en las casillas con la letra segun corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. MECÁNICO	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Control de fugas de aceite	C				C			
2	Control de fugas de combustible	C				C			
3	Ajuste de tuercas y tornillos	C				C			
4	Limpieza de la máquina	C				C			
5	Nivel de aceite de motor	C				C			
6	Nivel de combustible	C				C			
7	Limpieza del filtro de aire del motor (realizar)	C				C			
8	Flayo de encendido	C				C			

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
9	Lubricación de la máquina (realizar)	C				C			
10	Control de fugas de agua	C				C			
11	Poleas y correas	C				C			
12	Guardas y cubiertas	C				C			
13	Disco de corte	C				C			
14	Paro de motor	C				C			
15	Verificar fugas de agua	C				C			
16	Sistema de encendido	C				C			
	Operador								
	HSE								

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO segun corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	C		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	C		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	C		

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VVP

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA ____ / DE RUEDAS ____

CODIGO: SST-F-008 | Rev. 1 | 23/04/2026

FECHA: 25/05/26 | CAPACIDAD: | TON/M: | MODELO:

MARCA: FCB | OPERADOR: Adrian Ayala G | CERTIFICACIÓN: N/A

ÁREA / SECCIÓN / PROYECTO ASIGNA: obra

MES: Mayo DE 2026 SEMANA DEL 25 al 29

DÍAS DE INSPECCIÓN

LUCES	APLICA SI	APLICA NO	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIÉ C	MIÉ NC	JUE C	JUE NC	VIE C	VIE NC	SÁB C	SÁB NC	DOM C	DOM NC	OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD	RESPONSABLE Y FECHA
FRONTALES DE SERVICIO (ALTAS Y BAJAS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO/GIRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
DE STOP Y REÑAL TRASERA	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
LICUADORA O SEÑAL LUMINICA INTERMITENTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
CABINA																		
PROTECCIÓN ANTIVUELCO (ROPS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
ALARMA DE RETROCESO Y AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
FRENOS DE SERVICIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
FRENO DE PARQUEO Ó EMERGENCIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
DIRECCIÓN I TERMINALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
PEDALES Y MANDOS MANUALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
VIDRIOS (FRONTAL TECHO/ LATERAL) BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
LIMPIAPARABRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
EXTINTOR EN BUEN ESTADO CON CARGA VIGENTE (20 lb PQS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
ASIENTO EN BUENA CONDICIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
INDICADORES DE (PRESION HIDRAULICA DE MOTOR, CONVERTIDOR, TRANSMISIÓN, REFRIGERANTE, HORÓMETRO, TACÓMETRO, INDICADOR, VOLTÍMETRO, ENCENDIDO, COMBUSTIBLE	✓				✓		✓		✓		✓							
ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
BATERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
FIJADOR FRENO CABINA - TORNAMESA	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
PUERTA CON SEGUROS	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
LLANTAS																		
EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS/ SIN ABULTAMIENTOS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
PRESIÓN DE ACUERDO AL ESTÁNDAR Y CAPACIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
ORUGA																		
EJES Y CORONAS DE TRACCIÓN EN BUEN ESTADO		No																
UÑAS DE AVANCE EN BUENAS CONDICIONES		No																
RESPONDEN AL SISTEMA DE MANDO DE GIRO		No																
ESTADO MECÁNICO																		
CONTROL DE FUGAS HIDRÁULICAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
ESTADO DE RODADORES (GATOS I RODILLANAS/ BLOQUES)	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
MECANISMO DE GIRO DE LA TORNA MESA	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
TERMINALES DE DIRECCIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR (MÍNIMA/ ACELERACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
BOQUILLAS Y GATOS BOOM EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
ESTADO DEL BLOQUEO GANCHO/ SEGUROS/ RODILLANAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
MECANISMO DE GIRO ORUGAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
CORONA DEL TORNAMESA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
MANDOS DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
DISPOSITIVO ANTI TWO BLOCK	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
MANDOS DE ESTACIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
GATOS LATERALES (EXISTEN PARA ALGUNAS RETRO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
ZAPATAS DE ESTABILIZACIÓN DE GATOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
SOPORTE ESTRUCTURAL DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL BOOM	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL DEL DESGARRADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
MANDOS DE LEVANTE DEL BOOM O BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
BOMBAS HIDRÁULICAS Y MANGUERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
COMPARTIMENTO DE MOTOR ASEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
ALARMAS DE SOBRE ESFUERZO O CAPACIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
OTROS																		
ESTADO DE SALUD DEL OPERADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
AVISOS DE PERÍMETRO - CINTAS DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
AVISOS DE PREVENCIÓN Y PROHIBICIÓN DE INGRESO A ÁREA POR PERSONAL NO AUTORIZADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
CARNÉ DE ARL - EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓							
OTROS																		
Firma corta del Operador			Adrian		Adrian		Adrian		Adrian		Adrian							
Firma corta del HSE			JHS		JHS		JHS		JHS		JHS							

C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

OBSERVACIONES:

	OPERADOR	HSE
Firma	Adrian Ayala G	Jhon Yoda Soler Rodriguez
NOMBRE:	Adrian Ayala G	Jhon Yoda Soler Rodriguez

Powered by CamScanner

	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878 - 5	CODIGO: SST-F-007
CONSORCIO MALLA VIAL VYP	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 23/04/26
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINI CARGADOR	Version: 01

MARCA: XC740K | TIPO: Articulado | PROYECTO:

NOMBRE DE OPERARIO: Anderson Julian Mejia | SEMANA: 25-05-26 AL 29-05-26.

ESTADO: C= CUMPLE | NC= NO CUMPLE | NA= NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Condición de ruedas (Tracción- carga- castar)	/			/			/			/			/					
2	Presión de aceite	/			/			/			/			/					
3	Temperatura	/			/			/			/			/					
4	Bomba y mangueras en buen estado y sin fugas	/			/			/			/			/					
5	Tubo de escape (Exosto)	/			/			/			/			/					
6	Cierre de cabina	/			/			/			/			/					
7	Acceso a cabina	/			/			/			/			/					
8	Bateria y cableado	/			/			/			/			/					
9	Alarma de retroceso							/			/			/					
10	Estado de asiento	/			/			/			/			/					
11	Cucharon	/			/			/			/			/					
12	Cinturón de seguridad	/			/			/			/			/					
13	Vidrios de la cabina	/			/			/			/			/					
14	Luces principales y traseras	/			/			/			/			/					
15	Brazo de elevación	/			/			/			/			/					
16	By pass del bloqueo de los circuitos de elevación	/			/			/			/			/					
17	Sist. Bobcat de bloqueo interfuncional (bios)	/			/			/			/			/					
18	Horometro (apiladores solo H1)	/			/			/			/			/					
19	Secciones y cilindros Boom	/			/			/			/			/					
20	Indicadores de presión hidraulica de motor, convertidor, transmisión, refrigerante, horometro, tacómetro, voltimetro, encendido y combustibles	/			/			/			/			/					
	SISTEMA DE FRENOS																		
21	Frenos de servicio	/			/			/			/			/					
22	Frenos de estacionamiento	/			/			/			/			/					
23	Lineas de freno	/			/			/			/			/					
	REVISION DE NIVELES																		
24	Nivel de aceites de motor	/			/			/			/			/					
25	Nivel de aquido de frenos	/			/			/			/			/					
26	Nivel de aceite de transmisión	/			/			/			/			/					
27	Nivel de aceite de sistema hidraulico	/			/			/			/			/					
28	Nivel de agua de radiador	/			/			/			/			/					
	ATENCION DE EMERGENCIAS																		
29	Disponibilidad de extintor, información de la etiqueta y estado general del mismo	/			/			/			/			/					
30	Disponibilidad del botquin de primeros auxilios y revisión de elementos	/			/			/			/			/					
31	Kit de derrames en buen estado	/			/			/			/			/					
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																		
32	Botas de seguridad con puntera de acero	/			/			/			/			/					
33	Guantes	/			/			/			/			/					
34	Casco de seguridad	/			/			/			/			/					
35	Monogafas de seguridad	/			/			/			/			/					
36	Protección respiratoria	/			/			/			/			/					
37	Protección auditiva (Tapacidos tipo copa)	/			/			/			/			/					
38	Overol (Pantalón Jean y camisa manga larga)	/			/			/			/			/					
39	Chaleco Reflectivo	/			/			/			/			/					

VALIDACION DIARIA

DIA	NOMBRE OPERARIO	DOCUMENTO	FIRMA
LUNES	Anderson Julian Mejia C	1101059644	Anderson Julian Mejia C
MARTES	Anderson Julian Mejia C	1101059644	Anderson Julian Mejia C
MIERCOLES	Anderson Julian Mejia C	1101059644	Anderson Julian Mejia C
JUEVES	Anderson Julian Mejia C	1101059644	Anderson Julian Mejia C
VIERNES	Anderson Julian Mejia C	1101059644	Anderson Julian Mejia C
SABADO			
DOMINGO			

OBSERVACIONES:

Luz Yadira Saa

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

C.C. 24-217-372

Anyi Paola Rincon C

FIRMA Y NOMBRE JEFE INMEDIATO

C.C. 1016103481

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Duquesuá	B/ Jardu del norte.	09	06	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		Capacitación Riesgo
Charla de seguridad		Biomecánico
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo	X	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cedula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Esteban Yesid Alvarado Co-	1121378439	Rastrillero	Esteban Yesid
2	Kelly Yomara Ceita Suarez	1055962376	Auxiliar	Kelly Ceita
3	Jairo Cam Rojas mot.	1067652764	Ayudante	
4	Yeison andres Peña	1193766675	Ayudante	Yeison Peña
5	Sandra Ortiz	1073381408	Obrero	
6	Nelson Ortiz	5312070	Ayudante	
7	Andrian Ayde G	1105057044	Operador	Andrian Ayde G
8	Angi Paola Rivero C.	1016103481	Residente	Angi Rivero
9	Luis Antonio Arias	1118861	Operador	Luis Arias
10	Yeison Andres Peña	1193766675	Ayudante	Yeison Peña
11	Pedro Luis Diaz.	1070602649	Lider C	
12	Duvan A. Rivera	1120846MA	Residente	
13	Carlos Monroy	1070 280.552	Operador	Carlos Monroy
14	Jose Fernando Ortiz	1074	Operador	
15	Rigoberto Quintero	1061.116.104	Rastrillero	Rigoberto Quintero
16	Jose Fredy Avella	76 33	Oficial	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Firma Luz Yadira Sanchez Rodriguez

Powered by CamScanner

OBJETIVO

Capacitar a los trabajadores sobre la identificación, prevención y control de los riesgos biomecánicos presentes en el entorno laboral, promoviendo hábitos de trabajo seguros que contribuyan a prevenir lesiones musculoesqueléticas y mejorar la salud ocupacional.

¿QUÉ ES EL RIESGO BIOMECÁNICO?

El riesgo biomecánico es la probabilidad de sufrir lesiones o enfermedades ocasionadas por movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, posturas inadecuadas, esfuerzos excesivos o trabajo prolongado en una misma posición.

Estos riesgos pueden afectar músculos, tendones, articulaciones, nervios y la columna vertebral.



Capacitación Riesgo Biomecánico

CONSORCIO MALLA VÍAL VYP



CONSORCIO MALLA VIAL VYP
NIT. 902.050.878-5

EVALUACIÓN DE DESEMPE

NOMBRE: Nelson cruz Kelly Yamara Cotes Sosa

CARGO: Ayudante

FECHA: 9/01/26

Selecciona la respuesta correcta

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?
a) Un riesgo químico presente en los laboratorios.
(b) La posibilidad de sufrir lesiones por posturas, movimientos repetitivos o manipulación de cargas.
c) Un riesgo eléctrico.
d) Un riesgo locativo.

2. ¿Cuál de las siguientes actividades puede generar riesgo biomecánico?
(a) Levantar cajas manualmente.
b) Caminar ocasionalmente.
c) Escuchar música.
d) Tomar agua.

3. Al levantar una carga correctamente se debe:
a) Doblar la espalda.
b) Levantar con los brazos únicamente.
(c) Flexionar las rodillas y mantener la espalda recta.
d) Girar el tronco mientras se levanta.

4. ¿Cuál es un beneficio de las pausas activas?
a) Incrementar la fatiga.
(b) Prevenir lesiones musculoesqueléticas.
c) Disminuir la productividad.
d) Aumentar el riesgo biomecánico.

5. ¿Qué debe hacer un trabajador si presenta dolor o molestias musculares relacionadas con su trabajo?
a) Ignorarlas.
b) Esperar que desaparezcan solas.
(c) Reportarlas oportunamente al jefe o área de SST.
d) Continuar trabajando sin informar.

CALIFICACION: 5/5

Powered by CamScanner

OBJETIVO

Capacitar a los trabajadores sobre la identificación, prevención y control de los riesgos biomecánicos presentes en el entorno laboral, promoviendo hábitos de trabajo seguros que contribuyan a prevenir lesiones musculoesqueléticas y mejorar la salud ocupacional.

¿QUÉ ES EL RIESGO BIOMECÁNICO?

El riesgo biomecánico es la probabilidad de sufrir lesiones o enfermedades ocasionadas por movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, posturas inadecuadas, esfuerzos excesivos o trabajo prolongado en una misma posición.

Estos riesgos pueden afectar músculos, tendones, articulaciones, nervios y la columna vertebral.



Capacitación Riesgo Biomecánico

CONSORCIO MALLA VÍAL VYP



CONSORCIO MALLA VIAL VYP
NIT. 902.050.878-5

EVALUACIÓN DE DESEMP

NOMBRE: José Daza / Dan Rive

CARGO: Operador / Presidente

FECHA: 9-06/2026

Selecciona la respuesta correcta

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?
a) Un riesgo químico presente en los laboratorios.
b) La posibilidad de sufrir lesiones por posturas, movimientos repetitivos o manipulación de cargas.
c) Un riesgo eléctrico.
d) Un riesgo locativo.

2. ¿Cuál de las siguientes actividades puede generar riesgo biomecánico?
a) Levantar cajas manualmente.
b) Caminar ocasionalmente.
c) Escuchar música.
d) Tomar agua.

3. Al levantar una carga correctamente se debe:
a) Doblar la espalda.
b) Levantar con los brazos únicamente.
c) Flexionar las rodillas y mantener la espalda recta.
d) Girar el tronco mientras se levanta.

4. ¿Cuál es un beneficio de las pausas activas?
a) Incrementar la fatiga.
b) Prevenir lesiones musculoesqueléticas.
c) Disminuir la productividad.
d) Aumentar el riesgo biomecánico.

5. ¿Qué debe hacer un trabajador si presenta dolor o molestias musculares relacionadas con su trabajo?
a) Ignorarlas.
b) Esperar que desaparezcan solas.
c) Reportarlas oportunamente al jefe o área de SST.
d) Continuar trabajando sin informar.

CALIFICACION: ___

Posturas Forz
Son aquellas generan inco

Powered by CamScanner

OBJETIVO

Capacitar a los trabajadores sobre la identificación, prevención y control de los riesgos biomecánicos presentes en el entorno laboral, promoviendo hábitos de trabajo seguros que contribuyan a prevenir lesiones musculoesqueléticas y mejorar la salud ocupacional.

¿QUÉ ES EL RIESGO BIOMECÁNICO?

El riesgo biomecánico es la probabilidad de sufrir lesiones o enfermedades ocasionadas por movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, posturas inadecuadas, esfuerzos excesivos o trabajo prolongado en una misma posición.

Estos riesgos pueden afectar músculos, tendones, articulaciones, nervios y la columna vertebral.



Capacitación Riesgo Biomecánico

CONSORCIO MALLA VÍAL VYP



CONSORCIO MALLA VIAL VYP
NIT. 902.050.878-5

EVALUACIÓN DE DESEMP

NOMBRE: Eslenyi Yerid Sierra Pulgarin

CARGO: Matillero Rasillero

FECHA: 9/04/25

Selecciona la respuesta correcta

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?
a) Un riesgo químico presente en los laboratorios.
b) La posibilidad de sufrir lesiones por posturas, movimientos repetitivos o manipulación de cargas.
c) Un riesgo eléctrico.
d) Un riesgo locativo.

2. ¿Cuál de las siguientes actividades puede generar riesgo biomecánico?
a) Levantar cajas manualmente.
b) Caminar ocasionalmente.
c) Escuchar música.
d) Tomar agua.

3. Al levantar una carga correctamente se debe:
a) Doblar la espalda.
b) Levantar con los brazos únicamente.
c) Flexionar las rodillas y mantener la espalda recta.
d) Girar el tronco mientras se levanta.

4. ¿Cuál es un beneficio de las pausas activas?
a) Incrementar la fatiga.
b) Prevenir lesiones musculoesqueléticas.
c) Disminuir la productividad.
d) Aumentar el riesgo biomecánico.

5. ¿Qué debe hacer un trabajador si presenta dolor o molestias musculares relacionadas con su trabajo?
a) Ignorarlas.
b) Esperar que desaparezcan solas.
c) Reportarlas oportunamente al jefe o área de SST.
d) Continuar trabajando sin informar.

CALIFICACION: ___

Powered by CamScanner

OBJETIVO

Capacitar a los trabajadores sobre la identificación, prevención y control de los riesgos biomecánicos presentes en el entorno laboral, promoviendo hábitos de trabajo seguros que contribuyan a prevenir lesiones musculoesqueléticas y mejorar la salud ocupacional.

¿QUÉ ES EL RIESGO BIOMECÁNICO?

El riesgo biomecánico es la probabilidad de sufrir lesiones o enfermedades ocasionadas por movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, posturas inadecuadas, esfuerzos excesivos o trabajo prolongado en una misma posición.

Estos riesgos pueden afectar músculos, tendones, articulaciones, nervios y la columna vertebral.



Capacitación Riesgo Biomecánico

CONSORCIO MALLA VIAL VYP



CONSORCIO MALLA VIAL VYP
NIT. 902.050.878-5

Posturas Forza

EVALUACIÓN DE DESEMP

NOMBRE: Luis Gomez Romero
Yeiso Andres Rom

CARGO: Medico

FECHA: 09 06 2026

Selecciona la respuesta correcta

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?
a) Un riesgo químico presente en los laboratorios.
b) La posibilidad de sufrir lesiones por posturas, movimientos repetitivos o manipulación de cargas.
c) Un riesgo eléctrico.
d) Un riesgo locativo.

2. ¿Cuál de las siguientes actividades puede generar riesgo biomecánico?
a) Levantar cajas manualmente.
b) Caminar ocasionalmente.
c) Escuchar música.
d) Tomar agua.

3. Al levantar una carga correctamente se debe:
a) Doblar la espalda.
b) Levantar con los brazos únicamente.
c) Flexionar las rodillas y mantener la espalda recta.
d) Girar el tronco mientras se levanta.

4. ¿Cuál es un beneficio de las pausas activas?
a) Incrementar la fatiga.
b) Prevenir lesiones musculoesqueléticas.
c) Disminuir la productividad.
d) Aumentar el riesgo biomecánico.

5. ¿Qué debe hacer un trabajador si presenta dolor o molestias musculares relacionadas con su trabajo?
a) Ignorarlas.
b) Esperar que desaparezcan solas.
c) Reportarlas oportunamente al jefe o área de SST.
d) Continuar trabajando sin informar.

CALIFICACION: ____

Powered by CamScanner

OBJETIVO

Capacitar a los trabajadores sobre la identificación, prevención y control de los riesgos biomecánicos presentes en el entorno laboral, promoviendo hábitos de trabajo seguros que contribuyan a prevenir lesiones musculoesqueléticas y mejorar la salud ocupacional.

¿QUÉ ES EL RIESGO BIOMECÁNICO?

El riesgo biomecánico es la probabilidad de sufrir lesiones o enfermedades ocasionadas por movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, posturas inadecuadas, esfuerzos excesivos o trabajo prolongado en una misma posición.

Estos riesgos pueden afectar músculos, tendones, articulaciones, nervios y la columna vertebral.



Capacitación Riesgo Biomecánico

CONSORCIO MALLA VÍAL VYP



CONSORCIO MALLA VIAL VYP
NIT. 902.050.878-5

EVALUACIÓN DE DESEMP

NOMBRE: Anderson Ayala Cuello

CARGO: Operadores

FECHA: 09/06/2026

Selecciona la respuesta correcta

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?
a) Un riesgo químico presente en los laboratorios.
b) La posibilidad de sufrir lesiones por posturas, movimientos repetitivos o manipulación de cargas.
c) Un riesgo eléctrico.
d) Un riesgo locativo.

2. ¿Cuál de las siguientes actividades puede generar riesgo biomecánico?
a) Levantar cajas manualmente.
b) Caminar ocasionalmente.
c) Escuchar música.
d) Tomar agua.

3. Al levantar una carga correctamente se debe:
a) Doblar la espalda.
b) Levantar con los brazos únicamente.
c) Flexionar las rodillas y mantener la espalda recta.
d) Girar el tronco mientras se levanta.

4. ¿Cuál es un beneficio de las pausas activas?
a) Incrementar la fatiga.
b) Prevenir lesiones musculoesqueléticas.
c) Disminuir la productividad.
d) Aumentar el riesgo biomecánico.

5. ¿Qué debe hacer un trabajador si presenta dolor o molestias musculares relacionadas con su trabajo?
a) Ignorarlas.
b) Esperar que desaparezcan solas.
c) Reportarlas oportunamente al jefe o área de SST.
d) Continuar trabajando sin informar.

CALIFICACION: ___ 5/5

Powered by CamScanner

OBJETIVO

Capacitar a los trabajadores sobre la identificación, prevención y control de los riesgos biomecánicos presentes en el entorno laboral, promoviendo hábitos de trabajo seguros que contribuyan a prevenir lesiones musculoesqueléticas y mejorar la salud ocupacional.

¿QUÉ ES EL RIESGO BIOMECÁNICO?

El riesgo biomecánico es la probabilidad de sufrir lesiones o enfermedades ocasionadas por movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, posturas inadecuadas, esfuerzos excesivos o trabajo prolongado en una misma posición.

Estos riesgos pueden afectar músculos, tendones, articulaciones, nervios y la columna vertebral.



Capacitación Riesgo Biomecánico

CONSORCIO MALLA VÍAL VYP



CONSORCIO MALLA VIAL VYP
NIT. 902.050.878-5

EVALUACIÓN DE DESEMP

Posturas Forz

NOMBRE: Any Riaño / Sánchez Ortiz

CARGO: Residente / Obrero

FECHA: 04 de Junio de 2026

Selecciona la respuesta correcta

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?
a) Un riesgo químico presente en los laboratorios.
X La posibilidad de sufrir lesiones por posturas, movimientos repetitivos o manipulación de cargas.
c) Un riesgo eléctrico.
d) Un riesgo locativo.

2. ¿Cuál de las siguientes actividades puede generar riesgo biomecánico?
X Levantar cajas manualmente.
b) Caminar ocasionalmente.
c) Escuchar música.
d) Tomar agua.

3. Al levantar una carga correctamente se debe:
a) Doblar la espalda.
b) Levantar con los brazos únicamente.
X Flexionar las rodillas y mantener la espalda recta.
d) Girar el tronco mientras se levanta.

4. ¿Cuál es un beneficio de las pausas activas?
a) Incrementar la fatiga.
X Prevenir lesiones musculoesqueléticas.
c) Disminuir la productividad.
d) Aumentar el riesgo biomecánico.

5. ¿Qué debe hacer un trabajador si presenta dolor o molestias musculares relacionadas con su trabajo?
a) Ignorarlas.
b) Esperar que desaparezcan solas.
X Reportarlas oportunamente al jefe o área de SST.
d) Continuar trabajando sin informar.

CALIFICACION: ___

Powered by CamScanner

OBJETIVO

Capacitar a los trabajadores sobre la identificación, prevención y control de los riesgos biomecánicos presentes en el entorno laboral, promoviendo hábitos de trabajo seguros que contribuyan a prevenir lesiones musculoesqueléticas y mejorar la salud ocupacional.

¿QUÉ ES EL RIESGO BIOMECÁNICO?

El riesgo biomecánico es la probabilidad de sufrir lesiones o enfermedades ocasionadas por movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, posturas inadecuadas, esfuerzos excesivos o trabajo prolongado en una misma posición.

Estos riesgos pueden afectar músculos, tendones, articulaciones, nervios y la columna vertebral.



Capacitación Riesgo Biomecánico

CONSORCIO MALLA VÍAL VYP



CONSORCIO MALLA VIAL VYP
NIT. 902.050.878-5

EVALUACIÓN DE DESEMP

NOMBRE: Bisleydis Quinto Pedro Luis

CARGO: Portalillero Lider C.

FECHA: 9 oc 25

Selecciona la respuesta correcta

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?
a) Un riesgo químico presente en los laboratorios.
(b) La posibilidad de sufrir lesiones por posturas, movimientos repetitivos o manipulación de cargas.
c) Un riesgo eléctrico.
d) Un riesgo locativo.

2. ¿Cuál de las siguientes actividades puede generar riesgo biomecánico?
(a) Levantar cajas manualmente.
b) Caminar ocasionalmente.
c) Escuchar música.
d) Tomar agua.

3. Al levantar una carga correctamente se debe:
a) Doblar la espalda.
b) Levantar con los brazos únicamente.
(c) Flexionar las rodillas y mantener la espalda recta.
d) Girar el tronco mientras se levanta.

4. ¿Cuál es un beneficio de las pausas activas?
a) Incrementar la fatiga.
(b) Prevenir lesiones musculoesqueléticas.
c) Disminuir la productividad.
d) Aumentar el riesgo biomecánico.

5. ¿Qué debe hacer un trabajador si presenta dolor o molestias musculares relacionadas con su trabajo?
a) Ignorarlas.
b) Esperar que desaparezcan solas.
(c) Reportarlas oportunamente al jefe o área de SST.
d) Continuar trabajando sin informar.

CALIFICACION: 5/5

Posturas Forz
Son aquellas

Powered by CamScanner

FACTORES DE RIESGO BIOMECÁNICO

1. Posturas Forzadas

Son aquellas posiciones corporales que generan incomodidad o sobrecarga muscular.

Ejemplos:

- Trabajar encorvado.
- Mantener los brazos elevados por mucho tiempo.
- Girar constantemente el tronco.

2. Movimientos Repetitivos

Acciones que se realizan continuamente durante la jornada laboral.

Ejemplos:

- Digitación.
- Ensamble de piezas.
- Empaque de productos.

3. Manipulación Manual de Cargas

Levantamiento, transporte, empuje o arrastre de objetos.

Ejemplos:

- Cargar cajas.
- Mover materiales.
- Transportar herramientas pesadas.

4. Esfuerzo Físico Excesivo

Aplicación de fuerza superior a la capacidad física del trabajador.

5. Posturas Estáticas Prolongadas

Permanecer sentado o de pie durante largos periodos.



CONSECUENCIAS DEL RIESGO BIOMECÁNICO

La exposición continua puede generar:

- Dolor lumbar.
- Tendinitis.
- Síndrome del túnel carpiano.
- Fatiga muscular.
- Lesiones de hombro.
- Contracturas musculares.
- Hernias discales.
- Ausentismo laboral.
- Disminución de la productividad.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Higiene Postural

✓ Mantener la espalda recta.

✓ Ajustar la altura de la silla y el puesto de trabajo.

✓ Mantener los pies apoyados completamente en el suelo.

✓ Evitar giros bruscos del tronco.

✓ Ubicar herramientas y materiales al alcance de la mano.



Levantamiento Seguro de Cargas

Antes de levantar la carga:

- Evaluar el peso.
- Verificar la ruta de transporte.
- Solicitar ayuda cuando sea necesario.

Durante el levantamiento:

1. Acercarse a la carga.
2. Separar los pies al ancho de los hombros.
3. Flexionar las rodillas.
4. Mantener la espalda recta.
5. Sujetar firmemente la carga.
6. Levantarse utilizando la fuerza de las piernas.

Evitar:

✗ Doblar la espalda.
✗ Levantar cargas realizando giros del tronco.
✗ Transportar cargas que limiten la visibilidad.

PAUSAS ACTIVAS

Las pausas activas ayudan a disminuir la fatiga física y prevenir trastornos musculoesqueléticos.

Recomendaciones:

- Realizar pausas activas cada 2 horas.
- Estirar cuello, hombros, espalda y piernas.
- Cambiar de postura frecuentemente.
- Hidratarse adecuadamente.

Powered by CamScanner

Formato de Solicitud y Notificación de Transcripción para Incapacidad o Licencia

(Favor diligenciar los siguientes datos con letra clara y legible)

Espacio para radicado.

INC0195424 **Oficina:** CHIQUINQUIRA

Datos Remitente

No. Identificación: 1193364675 **Tipo Identificación:** CC

Nombre: YEISON ANDRES PEÑA MENDIETA

Dirección: CHIQUINQUIRA VEREDA TIERRA DE PAEZ

Telefono Fijo: **Teléfono Celular:** 3052730183

Teléfono Trabajo: **Extensión:**

Correo Electrónico: penamendietayeisonandres@email.com

Observaciones Asesor OAA:
Enfermedad General

N° Incap. Recibidas: 1

Recibe:
HEIMY JOHANA VILLAMIL LAITON - ASESOR DE SERVICIO AL CLIENTE - OAA CHIQUINQUIRA-R. CENTRO-ORIENT

Autorizo emitir respuesta de acuerdo a los datos consignados en el presente formato. Ley 1581/2012

Respetado(a) señor(a): Reciba un cordial saludo en nombre de NUEVA EPS S.A. Agradecemos su confianza al exponernos sus inquietudes.

Su solicitud de transcripción de incapacidad o licencia se encuentra en trámite y tiene una duración de tres días hábiles de acuerdo a la "RESOLUCION 2266 DE 1998 Art. 23"; por lo cual realizamos entrega de sus documentos originales, lo cuales deberá custodiar en su poder.

Recibirá información de su trámite vía mensaje de texto o correo electrónico y podrá descargar e imprimir su incapacidad a través de NUEVA EPS en Línea en nuestra página web www.nuevaeps.com.co, a través de la ruta:

* Transacciones NUEVA EPS en línea: Servicios en línea/empleador/ certificado de incapacidad
* Transacciones NUEVA EPS en línea: Servicios en línea/afiliado POS/ certificado de incapacidad

NUEVA EPS S.A., se reserva el derecho de solicitar ampliación de información en caso de requerirlo, así como de transcribir correctamente la incapacidad, con base en la historia clínica y normatividad vigente.

01-04-F-002,V1.0

nueva eps
3/06/2026
RECIBIDO PARA ESTUDIO

Firma del Usuario: ----------

Powered by CamScanner

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS			
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ	CÓDIGO:	2.5.3.P01 F09	INCAPACIDAD MÉDICA
	VERSIÓN:	2	
	FECHA	Dic. 07 de 2022	
	TIPO	FORMATO	
	NIT	820005389-7	
CODIGO DEL PRESTADOR		1517600955-01	
PROCESO		SEGURIDAD DEL PACIENTE Y HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO	
USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ			

NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE ATENCIÓN
YEISON ANDRES PEÑA MENDIETA	135.468

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	N° IDENTIFICACIÓN
Cédula_Ciudadania	1193364675

MODALIDAD DE PRESTACIÓN	Intramural

SERVICIO	Urgencias

FECHA DE EXPEDICIÓN INCAPACIDAD	INICIO INCAPACIDAD	CULMINACIÓN DE INCAPACIDAD
1/06/2026	1/06/2026	6/06/2026

LUGAR DE EXPEDICIÓN	ASEGURADOR
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA - SEDE CENTRO	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.

NÚMERO DÍAS DE INCAPACIDAD	TIPO DE INCAPACIDAD
6	Ninguna

DIAGNOSTICO MÉDICO	CÓDIGO CIE 10
OTRAS BURSITIS DE LA RODILLA	M705

ORIGEN DE LA INCAPACIDAD
EnfermedadGeneral

NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESIONAL	ESPECIALIDAD	REGISTRO MÉDICO
DANIELA ISABEL SOLANO VEGA	782 - MEDICINA GENERAL	1143168623



LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA] NIT [820005389-7]

Powered by CamScanner

	CODIGO: SST- F- 017	FECHA: 24/04/2026
MALLA VIAL VYP	CARTA DE COMPROMISO RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP	VERSIÓN: 1

Yo HUETI VELASCO JOSE FREDY identificado (a) con cédula de ciudadanía No 76333086 desempeñándome en el cargo de Ayudante de Obra, en el Consorcio Malla Vial, me comprometo a cumplir estrictamente con las recomendaciones médico laborales emitidas por la IPS en su examen de ingreso y/o post incapacidad en relación con los diagnósticos:

EXAMENES MEDICOS DE CONTROL EN UN AÑO, OPTOMETRIA ANUAL, SEGUIMIENTO POR TRAUMA EN LA INFANCIA Y SECUELAS EN EL OJO SIN ALTERACIONES FUNCIONALES.
VALAORACIÓN POR EPS CONTROLES PREVENTIVOS POR EPS – EDUCO EN CUIDADOS Y CONTROL PREVENTIVO DE SU SALUD OCULAR.

USO DE EPP: ACORDES A TAREAS.

PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL: EDUCAR EN CUIDADOS

CAPACITACION PROMOVER EDUCACION CONTINUA EN SST EMPRESARIAL, AUTOCUIDADO INTEGRAL Y HÁBITOS DE VIDA Y DE TRABAJO SALUDABLES. PROPICIAR UN AMBIENTE DE TRABAJO SEGURO Y DE SANA CONVIVENCIA, EDUCAR EN USO DE EPP, REQUERIDOS, PREVENCION DE EVENTOS AT, EL Y REPORTE OPORTUNO DE DICHOS EVENTOS, EDUCAR EN SALUD VIAL SI SU LABOR IMPLICA TRABAJO DE CAMPO Y DESPLAZAMIENTO.

OTROS: TENER EN CUENTA PERDIDA DE VISION DE OJO PARA ASIGNACION DE TAREAS SI ES PERMANENTE.

REALIZAR ACTIVIDAD FISICA AERÓBICA: HACE AL MNEOS 3 DIAS X SEMANA.

DIETA BALANCEADA: EVITAR SOBRE PESO – EDUCO EN CUIDADOS

calificados como recomendaciones médico laborales, y a informar por escrito y oportunamente al Área de Talento Humano de cualquier situación que pueda dar lugar al incumplimiento de las mismas.
Lo anterior, en cumplimiento al artículo 22 del Decreto 1295 de 1994, y del Decreto 1072 de 2015 respecto de las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, que señala:

"Articulo 10. Responsabilidades de los trabajadores: Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:

1. Procurar el cuidado integral de su salud;
2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa;
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo;
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST; y
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST".

Atentamente,
Jose Fredy Hueti
Firma Jose Fredy Hueti Velasco
C.C: 76 333 086
Fecha:

Control de Cambios	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
24/04/26	Luz Yadira Sanchez Rodriguez Profesional SST	Ronald Vargas Lasso Representante del sistema	Martha Cecilia Parra Bejarano Representante Legal

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 017	FECHA: 24/04/2026
	CARTA DE COMPROMISO RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP	VERSIÓN: 1

Yo DIAZ PIRACOCA PEDRO LUIS identificado (a) con cédula de ciudadanía No 1070602649 desempeñándome en el cargo de Ayudante de Obra, en el Consorcio Malla Vial, me comprometo a cumplir estrictamente con las recomendaciones médico laborales emitidas por la IPS en su examen de ingreso y/o post incapacidad en relación con los diagnósticos:

USO DE EPP HÁBITOS SALUDABLES PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL, REALIZAR EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO MUSCULAR HACER DEPORTE, DIETA BALANCEADA

calificados como recomendaciones médico laborales, y a informar por escrito y oportunamente al Área de Talento Humano de cualquier situación que pueda dar lugar al incumplimiento de las mismas.
Lo anterior, en cumplimiento al artículo 22 del Decreto 1295 de 1994, y del Decreto 1072 de 2015 respecto de las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, que señala:

"Artículo 10. Responsabilidades de los trabajadores: Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:

1. Procurar el cuidado integral de su salud;
2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa;
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo;
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST; y
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST".

Atentamente,

Pedro Luis Diaz P.

Firma Pedro Luis Diaz P.
C.C: 1070602649
Fecha:

Control de Cambios	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	Luz Yadira Sanchez	Ronald Vargas Lopez	Martha Cecil

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 017	FECHA: 24/04/2026
	CARTA DE COMPROMISO RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP	VERSION: 1

Yo ESPITIA SUAREZ KELLY YOMARA identificado (a) con cédula de ciudadanía No 1055962376 desempeñándome en el cargo de Ayudante de Obra, en el Consorcio Malla Vial, me comprometo a cumplir estrictamente con las recomendaciones médico laborales emitidas por la IPS en su examen de ingreso y/o post incapacidad en relación con los diagnósticos:

USO DE EPP HÁBITOS SALUDABLES PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL CONTROL DE PESO: DISMINUIR DE PESO IMC 29 REALIZAR EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO MUSCULAR HACER DEPORTE MANEJO ADECUADO DE CARGAS DIETA BALANCEAD

calificados como recomendaciones médico laborales, y a informar por escrito y oportunamente al Área de Talento Humano de cualquier situación que pueda dar lugar al incumplimiento de las mismas.
Lo anterior, en cumplimiento al artículo 22 del Decreto 1295 de 1994, y del Decreto 1072 de 2015 respecto de las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, que señala:

"Artículo 10. Responsabilidades de los trabajadores: Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:

1. Procurar el cuidado integral de su salud;
2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa;
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo;
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST; y
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST".

Atentamente,

Kelly Yomara Espitia

Firma
C.C: 1055962376
Fecha: 25 Mayo 2026

Control de Cambios	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
24/04/26	Luz Yadira Sanchez Rodriguez Profesional SST	Ronald Vargas Lasso Representante del sistema	Martha Cecilia Parra Bejarano Representante Legal

Powered by CamScanner

	CODIGO: SST- F- 017	FECHA: 24/04/2026
CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CARTA DE COMPROMISO RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP	VERSIÓN: 1

Yo OTELO SUAREZ OSCAR ANDRES identificado (a) con cédula de ciudadania No 1073381408 desempeñándome en el cargo de Ayudante de Obra, en el Consorcio Malla Vial, me comprometo a cumplir estrictamente con las recomendaciones médico laborales emitidas por la IPS en su examen de ingreso y/o post incapacidad en relación con los diagnósticos:

USO DE EPP HÁBITOS SALUDABLES PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL CONTROL DE PESO: DISMINUIR DE PESO IMC 26 REALIZAR EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO MUSCULAR HACER DEPORTE DIETA BALANCEADA

calificados como recomendaciones médico laborales, y a informar por escrito y oportunamente al Área de Talento Humano de cualquier situación que pueda dar lugar al incumplimiento de las mismas.
Lo anterior, en cumplimiento al artículo 22 del Decreto 1295 de 1994, y del Decreto 1072 de 2015 respecto de las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, que señala:

"Artículo 10. Responsabilidades de los trabajadores: Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:

1. Procurar el cuidado integral de su salud;
2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa;
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo;
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST; y
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST".

Atentamente,

Oscar Andres Otelo Suarez

Firma

C.C: 1073381408

Fecha: 25-05-2026

Control de Cambios	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
24/04/26	Luz Yadira Sanchez Rodriguez Profesional SST	Ronald Vargas Lasso Representante del sistema	Martha Cecilia Parra Bejarano Representante Legal

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 017	FECHA: 24/04/2026
	CARTA DE COMPROMISO RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP	VERSIÓN: 1

Yo PEÑA MENDIETA YEISON ANDRES identificado (a) con cédula de ciudadanía No 1193364675 desempeñándome en el cargo de Ayudante de Obra, en el Consorcio Malla Vial, me comprometo a cumplir estrictamente con las recomendaciones médico laborales emitidas por la IPS en su examen de ingreso y/o post incapacidad en relación con los diagnósticos:

VALORACIÓN POR EPS: SE RECOMIENDA REALIZAR ECOGRAFIA REGION UMBILICAL

USO DE EPP HÁBITOS SALUDABLES PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL: CORRECCION DE POSTURA, EVITAR POSTURA FUERA DEL ANGULO DE CONFORT, HACER DEPORTE SVE OSTEOMUSCULAR DIETA BALANCEADA CAPACITACIÓN: MECANICA CORPORAL E HIGIENE DE COLUMNA REALIZAR EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO MUSCULAR MANEJO ADECUADO DE CARGAS.

calificados como recomendaciones médico laborales, y a informar por escrito y oportunamente al Área de Talento Humano de cualquier situación que pueda dar lugar al incumplimiento de las mismas.
Lo anterior, en cumplimiento al artículo 22 del Decreto 1295 de 1994, y del Decreto 1072 de 2015 respecto de las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, que señala:

"Artículo 10. Responsabilidades de los trabajadores: Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:

1. Procurar el cuidado integral de su salud;
2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa;
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo;
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST; y
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST".

Atentamente,

Yeison Andres Peña

Firma
C.C: 1193364675
Fecha: 25 05 2026

Control de Cambios	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
24/04/26	Luz Yadira Sanchez Rodriguez Profesional SST	Ronald Vargas Lasso Representante del sistema	Martha Cecilia Parra Bejarano Representante Legal

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 017	FECHA: 24/04/2026
	CARTA DE COMPROMISO RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP	VERSION: 1

Yo SALGADO RAMOS RICARDO ANDRES identificado (a) con cédula de ciudadanía No 1050090263 desempeñándome en el cargo de Ayudante de Obra, en el Consorcio Malla Vial, me comprometo a cumplir estrictamente con las recomendaciones médico laborales emitidas por la IPS en su examen de ingreso y/o post incapacidad en relación con los diagnósticos:

USO DE EPP HÁBITOS SALUDABLES PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL HACER DEPORTE REALIZAR EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO MUSCULAR DIETA BALANCEADA

calificados como recomendaciones médico laborales, y a informar por escrito y oportunamente al Área de Talento Humano de cualquier situación que pueda dar lugar al incumplimiento de las mismas.
Lo anterior, en cumplimiento al artículo 22 del Decreto 1295 de 1994, y del Decreto 1072 de 2015 respecto de las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, que señala:

"Artículo 10. Responsabilidades de los trabajadores: Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:

1. Procurar el cuidado integral de su salud;
2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa;
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo;
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST; y
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST".

Atentamente,

Firma
C.C: 1050090263
Fecha: 25/05/2026.

Control de Cambios	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
24/04/26	Luz Yadira Sanchez Rodriguez Profesional SST	Ronald Vargas Lasso Representante del sistema	Martha Cecilia Parra Bejarano Representante Legal

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 017	FECHA: 24/04/2026
	CARTA DE COMPROMISO RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP	VERSION: 1

Yo ALVARADO CASANOVA ESTEBAN YESID identificado (a) con cédula de ciudadanía No 1122338439 desempeñándome en el cargo de Ayudante de Obra, en el Consorcio Malla Vial, me comprometo a cumplir estrictamente con las recomendaciones médico laborales emitidas por la IPS en su examen de ingreso y/o post incapacidad en relación con los diagnósticos:

USO DE EPP, PAUSAS ACTVIAS E HIGIENE POSTURAL CADA2 HORAS POR 5 MINUTOS, RECIBIR CAPACITACIONES SST, HÁBITOS SALUDABLES, HACER DEPORTE, DIETA BALANCEADA.

calificados como recomendaciones médico laborales, y a informar por escrito y oportunamente al Área de Talento Humano de cualquier situación que pueda dar lugar al incumplimiento de las mismas.
Lo anterior, en cumplimiento al artículo 22 del Decreto 1295 de 1994, y el Decreto 1072 de 2015 respecto de las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, que señala:

"Artículo 10. Responsabilidades de los trabajadores: Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:

1. Procurar el cuidado integral de su salud;
2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa;
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo;
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST; y
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST".

Atentamente,

Esteban Yesid Alvarado

Firma Esteban Yesid
C.C. 1122338439
Fecha: 25-05-26

Control de Cambios	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
24/04/26	Luz Yadira Sanchez Rodriguez Profesional SST	Ronald Vargas Lasso Representante del sistema	Martha Cecilia Parra Bejarano Representante Legal

Powered by CamScanner

	CODIGO: SST- F- 017	FECHA: 24/04/2026
CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CARTA DE COMPROMISO RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP	VERSION: 1

Yo QUILINDO LOPEZ RIGOBERTO identificado (a) con cédula de ciudadanía No 1061710104 desempeñándome en el cargo de Ayudante de Obra, en el Consorcio Malla Vial, me comprometo a cumplir estrictamente con las recomendaciones médico laborales emitidas por la IPS en su examen de ingreso y/o post incapacidad en relación con los diagnósticos:

USO DE EPP, HÁBITOS SALUDABLES PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL, REALIZAR EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO MUSCULAR HACER DEPORTE, DIETA BALANCEADA

calificados como recomendaciones médico laborales, y a informar por escrito y oportunamente al Área de Talento Humano de cualquier situación que pueda dar lugar al incumplimiento de las mismas.
Lo anterior, en cumplimiento al artículo 22 del Decreto 1295 de 1994, y del Decreto 1072 de 2015 respecto de las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, que señala:

"Artículo 10. Responsabilidades de los trabajadores: Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:

1. Procurar el cuidado integral de su salud;
2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa;
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo;
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST; y
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST".

Atentamente,

Rigoberto Quilindo Lopez

Firma Rigoberto Quilindo
C.C: 1061.710.104
Fecha: 25-05-26

Control de Cambios	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
24/04/26	Luz Yadira Sanchez Rodriguez Profesional SST	Ronald Vargas Lasso Representante del sistema	Martha Cecilia Parra Bejarano Representante Legal

Powered by CamScanner

	CODIGO: SST- F- 017	FECHA: 24/04/2026
MALLA VIAL VYP	CARTA DE COMPROMISO RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP	VERSIÓN: 1

Yo SANCHEZ RODRIGUEZ LUZ YADIRA identificado (a) con cédula de ciudadanía No 24.717.370 desempeñándome en el cargo de Profesional SISOMA, en el Consorcio Malla Vial, me comprometo a cumplir estrictamente con las recomendaciones médico laborales emitidas por la IPS en su examen de ingreso y/o post incapacidad en relación con los diagnósticos:

USAR CORRECCIÓN VISUAL: PERMANENTE USO DE EPP: USO DE FILTRO DE PROTECCION OCULAR (SOLAR, COMPUTO) HÁBITOS SALUDABLES EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO SVE VISUAL CONTROL DE PESO: DISMINUIR PESO IMC 29 ESPECIALISTA: OPTOMETRIA, NUTRICION PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL DIETA BALANCEADA REALIZAR EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO MUSCULAR

calificados como recomendaciones médico laborales, y a informar por escrito y oportunamente al Área de Talento Humano de cualquier situación que pueda dar lugar al incumplimiento de las mismas.
Lo anterior, en cumplimiento al artículo 22 del Decreto 1295 de 1994, y del Decreto 1072 de 2015 respecto de las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, que señala:

"Artículo 10. Responsabilidades de los trabajadores: Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:

1. Procurar el cuidado integral de su salud;
2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa;
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo;
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST; y
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST".

Atentamente,

Firma
C.C: 24.717.370
Fecha: 25.05.26

Control de Cambios	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
24/04/26	Luz Yadira Sanchez Rodriguez Profesional SST	Ronald Vargas Lasso Representante del sistema	Martha Cecilia Parra Bejarano Repvesentante Legal

Powered by CamScanner

FECHA: 24/04/26

	CODIGO: SST- F- 017	FECHA: 24/04/2026
CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CARTA DE COMPROMISO RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP	VERSIÓN: 1

Yo RIAÑO CARRILLO ANYI PAOLA identificado (a) con cédula de ciudadanía No 1.016.103.481 desempeñándome en el cargo de Residente de Obra, en el Consorcio Malla Vial, me comprometo a cumplir estrictamente con las recomendaciones médico laborales emitidas por la IPS en su examen de ingreso y/o post incapacidad en relación con los diagnósticos:

USAR CORRECCIÓN VISUAL: PERMANENTE USO DE EPP: USO DE FILTRO DE PROTECCION OCULAR (SOLAR, COMPUTO) HÁBITOS SALUDABLES EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO SVE VISUAL CONTROL DE PESO: DISMINUIR PESO IMC 29 ESPECIALISTA: OPTOMETRIA, NUTRICION PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL DIETA BALANCEADA REALIZAR EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO MUSCULAR

calificados como recomendaciones médico laborales, y a informar por escrito y oportunamente al Área de Talento Humano de cualquier situación que pueda dar lugar al incumplimiento de las mismas.
Lo anterior, en cumplimiento al artículo 22 del Decreto 1295 de 1994, y del Decreto 1072 de 2015 respecto de las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, que señala:

"Artículo 10. Responsabilidades de los trabajadores: Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:

1. Procurar el cuidado integral de su salud;
2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa;
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo;
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST; y
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST".

Atentamente,

Firma
C.C: 1016 103481

Fecha: 25 - 05 - 2026

Control de Cambios	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
24/04/26	Luz Yadira Sanchez Rodriguez Profesional SST	Ronald Vargas Lasso Representante del sistema	Martha Cecilia Parra Bejarano Representante Legal

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	CODIGO SST- F-021 INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACION CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	FECHA: 24/04/26 PÁGINA 1 DE 1 VERSIÓN: 1

INSPECCIÓN BOTIQUIN

EMPRESA: CONSORCIO MALLA VIAL VYP FECHA: 19-06-26

ÁREA / VEHÍCULO: Obra
RESPONSABLE: Yadira Sad.

Botiquin fijo o portátil: X
Botiquin vehicular tipo 1:
Botiquin vehicular tipo 2 Cuadrilla:
Botiquin vehicular tipo 3 Moto:

CS	CONDICIÓN SEGURA
CNS	CONDICIÓN NO SEGURA
NA	NO APLICA

	Item	Producto	Presentación	Cantidad	MARQUE X CS	CNS	N/A	OBSERVACIÓN
GENERALIDADES	1	Ubicación visible	Observación	N/A	✓			
	2	Sitio fresco	Observación	N/A	✓			
	3	Sitio limpio	Observación	N/A	✓			
	4	Ubicación de fácil acceso	Observación	N/A	✓			
	5	Lista de insumos y herramientas	Lista de dotación	1	✓			
	6	Botiquin fijo, portátil, maletin o caja	Unidad	1	✓			Maletin en buen estado.
	7	Concordancia del empaque o etiqueta con el producto	Observación	N/A	✓			
	8	Gasa No estéril	Unidad	5	✓			✓ = 09/09/2030
	9	Bajalenguas	Paquete x 10			✓		✓ = 19/06/2030
	10	Venditas o curitas adhesivas	Caja x 20	Sad	✓			
	11	Espadadrapo	Rollo 2"x 5 Yard - Rollo mediano	1 rollo	✓			✓ = 07/09/2030
	12	Micropore	Unidad	1 rollo	✓			✓ = 09/2026
	13	Agua destilada, suero fisiológico o solución salina	Bolsa x 250 ml	2	✓			✓ = 09/2027
	14	Venda elástica	2" x5	1	✓			✓ = 05/04/2030
	15	Venda elástica	3" x5	1	✓			✓ = 02/2027
	16	Venda elástica	5" x5	1	✓			✓ = 05/04/2030
	17	venda de algodón	3" x5	1	✓			✓ = 10/2020
	18	venda de algodón	5" x5	1	✓			✓ = 11/2030
ANTISÉPTICOS	19	Jabón Liquido Antibacterial	Fco x 60 ml				✓	
	20	Isodine espuma/ Yodopavidona	Frasco x 120 ml		✓			✓ = 10/2028
	21	Solución antiséptica (Alcohol al 70%)	Fco x 60 ml		✓			✓ = 02/2028
BIOSEGURIDAD	22	Guantes desechables	caja x 100	caja	✓			✓ = 05/2029
	23	Tapabocas	Unidad	1	✓			Buen estado
	24	Termómetro oral	Unidad	1	✓			Buen estado
	25	Linterna	Unidad	1	✓			Buen estado.

Firma:	Firma: Yadira Sad	Firma:
Nombre: ENCARGADO DEL ÁREA	Nombre: Profesional HSEQ	Nombre: Arq. Paola Ruiz / Nombre: COPASST / VIGIA SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO SST-F-628	FECHA: 26/04/26
	INSPECCION KIT AMBIENTAL	PÁGINA: 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN 1

COMPONENTE / FECHA REVISION DEL KIT CONTROL DE DERRAMES	(1) ABSORBENTE GRANULADO 1 KILO	(3) BARRERA OLEOFILICA 3x1,20 KIT55GLy35GL	PAÑOS TELA OLEOFILICA USA 15x18 KIT35GL	(1) DESENGRASANTE BIODEGRADABLE	(1) CEPILLO DE MANO	(2) MASILLA EPOXICA 50GR	(2) CINTA DE SEÑALIZACIONX 50MTS	(15) BOLSAS HAZMAT ROJAS 70x100 CM	(1) GAFAS DE SEGURIDAD	(1) GUANTES DE NITRILO	(1) LINTERNA RECARGABLE	(1) TAPABOCAS	(1) CHALECO REFLECTIVO	(1) PALA PLASTICA RETRACTIL	(1) SEÑALIZACION ACRILICA KIT CONTRO DE DERRAMES	(1) INSTRUCTIVO DE USO KIT55GL
17-06-26	1	1	10	1	1	1	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1
TOTAL DE REPOSICIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES DEL ALMACENAMIENTO:

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO luz yadira sanchez luz yadira S. R.

FECHA DE LA SOLICITUD DE LA REPOSICIÓN: _____

ELABORADO POR: Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Revisado por: Ronald Vargas Lasso	APROBADO POR: Matha Cecilia Parra
CARGO: Profesional SST	CARGO: Representante del sistema	CARGO: Representante Legal

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	CODIGO SST- F-022 INSPECCIÓN DE EXTINTORES CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.060.878-5	FECHA: 27/10/2023 PAGINA 1 DE 1 VERSIÓN: 1

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Empresa: Consorcio Malla Vial VYP — Sede / Obra/ Proyecto: IRO-006-2026

Fecha: 2-06-26 — Responsable: Ing. Yoder Sek Rodgn

Nº	Identificación	Capacidad	Agente	Clase	Ubicación	Fecha última recarga	Fecha próxima recarga	Presión	Señalización	Acceso	Visibilidad	Manivela	Precinto	Pasador	Manguera	Boquilla	Tapa	Manija	Corrosión	Observaciones
1	Multiproposito	10lb	polvo químico seco	ABC	obra	Jun/26	Jun/27	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
1	Multiproposito	10lb	polvo químico seco	ABC	pavimentadora MF	Jun/26	Jun/27	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	

OBSERVACIONES:

Firma: [signature] — Nombre: Ing. Yoder Sek R. — RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN CONSORCIO MALLA VIAL VYP

Firma: [signature] — Nombre: Ing. Alexis Ricardo C. — Representante del COPASST

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO SST-F-029	FECHA:26/04/2026
	INSPECCION ORDEN Y ASEO	PAGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT 902.050.878-5	VERSION 1

LUGAR:

FECHA: 18-06-26

LISTA DE CHEQUEO			CUMPLE		
			SI	NO	NA
SITIOS DE TRABAJO	1	Los medios de extinción están en su lugar de ubicación, visibles y accesibles	✓		
	2	Los suelos están limpios, secos, sin desperdicios ni material innecesario	✓		
	3	Los pasillos, zonas de transito y vías de evacuación están libres de obstáculos	✓		
	4	Las carretillas están aparcadas en los lugares destinados a dichos elementos	✓		
ALMACENAJE	5	Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales están señalizadas	✓		
	6	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados	✓		
	7	Los materiales están apilados en su sitio sin invadir zonas de paso	✓		
	8	Los materiales se apilan y cargan de manera segura, limpia y ordenada	✓		
MAQUINARIA Y EQUIPO	9	Se encuentran limpios y libres en su entorno de todo material innecesario	✓		
	10	Se encuentran libres de fugas de aceites y grasas	✓		
	11	Poseen las protecciones adecuadas y los dispositivos de seguridad requeridos	✓		
HERRAMIENTA	12	Están almacenadas en cajas o paneles adecuados	✓		
	13	Se guardan limpias de aceite y grasa	✓		
	14	Las herramientas eléctricas tienen sus cables y conexiones en buen estado	✓		
	15	Están en condiciones seguras para el trabajo	✓		
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	16	Se guardan en lugares adecuados	✓		
	17	Se encuentran limpios y en buen estado	✓		
RESIDUOS	18	Los contenedores están colocados próximos y accesibles a los lugares de trabajo	✓		
	19	Están claramente identificados los contenedores de residuos especiales	✓		
	20	Los residuos inflamables se colocan en zonas adecuadas	✓		
	21	Se evita el rebose de los contenedores	✓		
	22	La zona alrededor de los contenedores de residuos está limpia	✓		
	23	Existen los medios de limpieza a disposición del personal del área	✓		
ELEMENTOS DE ASEO	24	Cepillos	✓		
	25	Trapero	✓		
	26	Rastrillos	✓		
	27	Otros (jabon, desengrasante,escoria etc)	✓		
FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION					
FIRMA RESPONSABLE DEL SG-SST					

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO SST-F-029	FECHA:26/04/2026
	INSPECCION ORDEN Y ASEO	PAGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT 902.060.878-5	VERSION 1

LUGAR: obra / Jardin del Norte. FECHA: 26-05-26

LISTA DE CHEQUEO			CUMPLE		
			SI	NO	NA
SITIOS DE TRABAJO	1	Los medios de extinción están en su lugar de ubicación, visibles y accesibles	✓		
	2	Los suelos están limpios, secos, sin desperdicios ni material innecesario	✓		
	3	Los pasillos, zonas de tránsito y vías de evacuación están libres de obstáculos	✓		
	4	Las carretillas están aparcadas en los lugares destinados a dichos elementos	✓		
ALMACENAJE	5	Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales están señalizadas	✓		
	6	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados	✓		
	7	Los materiales están apilados en su sitio sin invadir zonas de paso	✓		
	8	Los materiales se apilan y cargan de manera segura, limpia y ordenada	✓		
MAQUINARIA Y EQUIPO	9	Se encuentran limpios y libres en su entorno de todo material innecesario	✓		
	10	Se encuentran libres de fugas de aceites y grasas	✓		
	11	Poseen las protecciones adecuadas y los dispositivos de seguridad requeridos	✓		
HERRAMIENTA	12	Están almacenadas en cajas o paneles adecuados	✓		
	13	Se guardan limpias de aceite y grasa	✓		
	14	Las herramientas eléctricas tienen sus cables y conexiones en buen estado	✓		
	15	Están en condiciones seguras para el trabajo	✓		
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	16	Se guardan en lugares adecuados	✓		
	17	Se encuentran limpios y en buen estado	✓		
RESIDUOS	18	Los contenedores están colocados próximos y accesibles a los lugares de trabajo	✓		
	19	Están claramente identificados los contenedores de residuos especiales	✓		
	20	Los residuos inflamables se colocan en zonas adecuadas	✓		
	21	Se evita el rebose de los contenedores	✓		
	22	La zona alrededor de los contenedores de residuos está limpia	✓		
	23	Existen los medios de limpieza a disposición del personal del área	✓		
ELEMENTOS DE ASEO	24	Cepillos	✓		
	25	Trapero	✓		
	26	Rastrillos	✓		
	27	Otros (jabon, desengrasante, aserrin etc)	✓		
FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION					
FIRMA RESPONSABLE DEL SG-SST					

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO SST- F- 020	FECHA: 24/04/2026
	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 19-06-26.

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Ing Yadira Sanchez Rodriguez

EL INSPECTOR DEBE COLOCAR EN CADA CASILLA LA LETRA CORRESPONDIENTE AL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL EPP

M =Malo R = Regular B = Bueno N/A = No Aplica N/U = No lo usa U/I= Uso inadecuado del EPP GC= Gestón de compra

DATOS PERSONALES			Casco	Barbuquejo	Gafas Lente Claro	Gafas Lente Oscuro	Protector Auditivo	Protector Auditivo	Respirador Anti Gases	Guantes Dieléctrico	Guantes de Nitrilo	Guantes de cuero -	Guantes Poliuretan	Camiseta manga	Overol	Chaleco reflectivo	Botiquin	Impermeable	Botas de seguridad	OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	CARGO																		
Esteban Alvarado	1.122.338.456	Rastrillero	B	B	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	B	
Oscar Andres Cielo	1.073.381.408	Ayudante	B	B	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	B	
Kelly Yomara Espitia	1.055.902.376	Ayudante	B	B	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	B	
Pedro Luis Diaz	1.070.602.649	Lider Cuadrilla	B	B	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	B	
Jose fredy Hueti	76.333.085	Rastrillero	B	B	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	B	
Angie Riaño	1.016.103.461	Residente Obra	B	B	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	B	
Luz Yadira Sanchez R	24.717.370	profesional SST	B	B	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	B	
Jose Daza	1.007.790.029	Operador Vibro	B	B	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	B	
Rigoberto Gulindo	1.051.710.104	Rastrillero	B	B	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	B	
Luis Antonio Arias	4.166.614	Operador vibro doble	B	B	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	B	
Anderson Julian Ayala	1.105.050.844	operdor Motoniveladora	GC	GC	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	GC	B	
Luis Genaro Rojano	1.065.653.284	Ayudante	B	B	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	B	
Duvan Alonso Riveros Laso	1.120.840.647	Inspector/Topografo	B	B	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	B	
Carlo Andres Monroy	1.065.653.284	Operador	GC	GC	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	N/A	GC	GC	N/A	N/A	GC	GC	
Carlos Alfonso Gomez	3.174.261	Ayudanee	GC	GC	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	N/A	GC	B	N/A	N/A	GC	GC	
Jair Arnaldo Pacheco	1.116.664.542	Ayudante	GC	GC	N/A	B	N/A	B	B	N/A	N/A	B	N/A	GC	GC	N/A	N/A	GC	GC	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST-F-013	FECHA: 23/04/26
	CARTA TERMINACION DE CONTRATO	PÁG. 1 DE 2
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT 902.050.878-5	VERSIÓN: 0

Chiquinquirá, Boyacá 03 de junio del 2026

Señor
Ricardo Salgado
Operador Retroexcavadora

Referencia. **Terminación de Contrato por obra o labor contratada.**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos informarle que de acuerdo con lo establecido en su contrato de trabajo a partir del 03 de junio del 2026. Se dará por terminado su contrato laboral con el Consorcio Malla Vial VYP. por motivos que su labor para el cual fue contratado como operador de minicargador; NO cumplió con las expectativas de trabajo siendo insuficiente para cumplir a cabalidad las labores requeridas como operador del minicargador para el cual fue contratado; nos permitimos informar que el contrato de labor con usted finaliza para este proyecto de forma inmediata.

Sírvase presentarse posterior a la fecha de finalización expuesta; firmar carta de desistimiento. A partir de la fecha usted debe realizar la entrega de la máquina y/o herramientas de trabajo que le hayan proporcionadas como parte fundamental de su paz y salvo frente a la empresa y podrá solicitar en la oficina de gestión humana su soporte de su liquidación final de prestaciones sociales. El valor final de sus prestaciones sociales le será consignado en su cuenta de nómina que hayas suministrado.

Sin otro particular,

MARTHA CECILIA PARRA BEJARANO
Representante Legal
Consorcio Malla Vial VYP

1050090263

Powered by CamScanner

	CODIGO: SST-F-014	FECHA: 24/04/26
MALLA VIAL VYP	DESESTIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE EGRESO	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT 902.050.878-5	VERSIÓN:1

DESESTIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE EGRESO

Dando cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 del Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, el empleador debe contemplar dentro de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, la realización del Examen Médico de Retiro a los empleados que se desvinculan del Consorcio Malla Vial VYP.

Desistimiento por parte del Trabajador a la Evaluación Médica de Retiro

No obstante, lo establecido en el artículo 2.2.4.6.10 del Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, sobre la responsabilidad que tienen los trabajadores de suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud y, participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y bajo la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas ocupacionales de Egreso; declaro que fui informado de la necesidad de realizarme un examen médico ocupacional de retiro y que contaba con un plazo mínimo (5) días hábiles para realización de los mismos y que debía presentarme a realizarlos en la IPS Profesionales de Gestión Integrada PGI-SAS; sin embargo desisto en forma expresa a la realización de dicha Evaluación Médica Ocupacional a la cual fui convocado y a la vez asumo la responsabilidad por este hecho, del cual el Consorcio Malla Vial VYP con Nit 902.050.878-5 NO es causante, exonerándolo de toda responsabilidad en cuanto a enfermedad laboral derivada de mi trabajo o lesiones sufridas por accidentes de trabajo o incidentes laborales que tengan efectos posteriores en mi estado de salud.

NOMBRE: Ricardo Andres Salgado R

Firma:

C.C. N° 1050090763

Fecha: 03-06-26.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO SST-F-027	FECHA: 25704/26
	PAZ Y SALVO LABORAL	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

En la ciudad de Duitama, a los 03 días del mes de Junio del 2026., **la empresa Consorcio Malla Vial VYP identificada con NIT No. 902.050.878-5, certifica que el(la) señor(a)** Ricardo Salgado., **identificado(a) con cédula de ciudadanía No.** 1050070268, **quien se desempeñó en el cargo de** operador, laboró para la organización hasta el día 03 de Junio de 2026, fecha en la cual finalizó su contrato de trabajo por motivo de Desempeño insuficiente como operador minicargador.

Por medio del presente documento se deja constancia que:

- El trabajador hizo entrega formal de las funciones, documentos, elementos de trabajo, equipos, herramientas, dotación y demás bienes asignados por la empresa.
- No quedan pendientes obligaciones, compromisos, descuentos ni responsabilidades entre las partes derivadas de la relación laboral.
- La empresa manifiesta haber cancelado al trabajador los salarios, prestaciones sociales, vacaciones, liquidación definitiva y demás conceptos causados conforme a la ley y al contrato laboral suscrito.
- El trabajador declara recibir a satisfacción los pagos correspondientes y no tener reclamación pendiente contra la empresa por concepto laboral alguno hasta la fecha.

En constancia se firma el presente paz y salvo para los fines pertinentes.

POR LA EMPRESA

Nombre: Martha Cecilia Parra.
Cargo: Representante legal.
Firma:
Fecha: 03-06-26.

TRABAJADOR

Nombre: Ricardo Salgado S.
C.C. No.: 1050070268
Firma:
Fecha: 03-06-26.

Powered by CamScanner

Chiquinquirá, 10 de mayo de 2026

Ingeniero:

CRISITAN VARGAS

Por medio de la presente, y en atención a la contratación verbal que se había realizado entre MARTHA CECILIA PARRA representante legal CONSORCIO MALLA VIAL VYP, en calidad de empleador y CRISTIAN VARGAS en calidad de empleado, el pasado 22 de abril del presente año; sustentado en que en el periodo de prueba el desempeño del trabajador fue insuficiente para cubrir a cabalidad las labores requeridas para el cargo de Topógrafo, para el que fue contratado, nos permitimos informar que el contrato será finalizado de manera inmediata.

Para efectos de la finalización del mismo, el pago de los dias trabajados y adeudados será realizado según lo acordado el dia sábado 16 de mayo

Atentamente,

MARTHA CECILIA PARRA
Gerente General
Consorcio Malla Vial VYP

Powered by CamScanner

	CODIGO: SST-F-014	FECHA: 24/04/26
CONSORCIO MALLA VIAL VYP	DESESTIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE EGRESO	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT 902.050.878-5	VERSIÓN:1

DESESTIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE EGRESO

Dando cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 del Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, el empleador debe contemplar dentro de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, la realización del Examen Médico de Retiro a los empleados que se desvinculan del Consorcio Malla Vial VYP.

Desistimiento por parte del Trabajador a la Evaluación Médica de Retiro

No obstante, lo establecido en el artículo 2.2.4.6.10 del Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, sobre la responsabilidad que tienen los trabajadores de suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud y, participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y bajo la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas ocupacionales de Egreso; declaro que fui informado de la necesidad de realizarme un examen médico ocupacional de retiro y que contaba con un plazo mínimo (5) días hábiles para realización de los mismos y que debía presentarme a realizarlos en la IPS Profesionales de Gestión Integrada PGI-SAS; sin embargo desisto en forma expresa a la realización de dicha Evaluación Médica Ocupacional a la cual fui convocado y a la vez asumo la responsabilidad por este hecho, del cual el Consorcio Malla Vial VYP con Nit 902.050.878-5 NO es causante, exonerándolo de toda responsabilidad en cuanto a enfermedad laboral derivada de mi trabajo o lesiones sufridas por accidentes de trabajo o incidentes laborales que tengan efectos posteriores en mi estado de salud.

NOMBRE: CRISTHIAM VARGAS

Firma:

C.C. N° 1053 330853

Fecha: 11-05-26

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VÍAL VYP	CODIGO SST-F-027	FECHA: 25704/26
	PAZ Y SALVO LABORAL	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

En la ciudad de Duquesia, a los 14 días del mes de Mayo del 2026, la **empresa Consorcio Malla Vial VYP identificada con NIT No. 902.050.878-5, certifica que el(la) señor(a)** Cristhian Vargas, **identificado(a) con cédula de ciudadanía No.** 1053330053 **quien se desempeñó en el cargo de** Inspector/Topografo, laboró para la organización hasta el día 10 de Mayo de 2026, fecha en la cual finalizó su contrato de trabajo por motivo de Inactividad actividades de topografia.

Por medio del presente documento se deja constancia que:

- El trabajador hizo entrega formal de las funciones, documentos, elementos de trabajo, equipos, herramientas, dotación y demás bienes asignados por la empresa.
- No quedan pendientes obligaciones, compromisos, descuentos ni responsabilidades entre las partes derivadas de la relación laboral.
- La empresa manifiesta haber cancelado al trabajador los salarios, prestaciones sociales, vacaciones, liquidación definitiva y demás conceptos causados conforme a la ley y al contrato laboral suscrito.
- El trabajador declara recibir a satisfacción los pagos correspondientes y no tener reclamación pendiente contra la empresa por concepto laboral alguno hasta la fecha.

En constancia se firma el presente paz y salvo para los fines pertinentes.

POR LA EMPRESA

Nombre: Martha Cecilia Parra
Cargo: Representante Legal.
Firma:
Fecha: 14-05-2026.

TRABAJADOR

Nombre: Cristhian Vargas
C.C. No.: 1053330053
Firma:
Fecha: 13/05/2026.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST-F-013	FECHA: 23/04/26
	CARTA TERMINACION DE CONTRATO	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT 902.050.878-5	VERSIÓN: 0

Chiquinquirá, Boyacá 29 de abril del 2026

Señor
Ricardo Salgado
Operador Retroexcavadora

Referencia. **Terminación de Contrato por obra o labor contratada.**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos informarle que de acuerdo con lo establecido en su contrato de trabajo a partir del 29 de abril del 2026. Se dará por terminado su contrato laboral con el Consorcio Malla Vial VYP. Toda vez por las razones que le fueron expuestas en su momento por el jefe inmediato de forma verbal; la labor con usted finaliza para este proyecto.

Sírvase presentarse posterior a la fecha de finalización expuesta; firmar carta de desistimiento. A partir de la fecha usted debe realizar la entrega de la máquina y/o herramientas de trabajo que le hayan proporcionadas como parte fundamental de su paz y salvo frente a la empresa y podrá solicitar en la oficina de gestión humana su soporte de su liquidación final de prestaciones sociales. El valor final de sus prestaciones sociales le será consignado en su cuenta de nómina que hayas suministrado.

Sin otro particular,

MARTHA CECILIA PARRA BEJARANO
Representante Legal
Consorcio Malla Vial VYP

1050090262

Powered by CamScanner

	CODIGO: SST-F-014	FECHA: 24/04/26
CONSORCIO MALLA VIAL VYP	DESESTIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE EGRESO	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT 902.050.878-5	VERSIÓN:1

DESESTIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE EGRESO

Dando cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 del Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, el empleador debe contemplar dentro de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, la realización del Examen Médico de Retiro a los empleados que se desvinculan del Consorcio Malla Vial VYP.

Desistimiento por parte del Trabajador a la Evaluación Médica de Retiro

No obstante, lo establecido en el artículo 2.2.4.6.10 del Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, sobre la responsabilidad que tienen los trabajadores de suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud y, participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y bajo la Resolución 2346 de 2007 Articulo 6° Evaluaciones Médicas ocupacionales de Egreso; declaro que fui informado de la necesidad de realizarme un examen médico ocupacional de retiro y que contaba con un plazo mínimo (5) días hábiles para realización de los mismos y que debía presentarme a realizarlos en la IPS Profesionales de Gestión Integrada PGI-SAS; sin embargo desisto en forma expresa a la realización de dicha Evaluación Médica Ocupacional a la cual fui convocado y a la vez asumo la responsabilidad por este hecho, del cual el Consorcio Malla Vial VYP con Nit 902.050.878-5 NO es causante, exonerándolo de toda responsabilidad en cuanto a enfermedad laboral derivada de mi trabajo o lesiones sufridas por accidentes de trabajo o incidentes laborales que tengan efectos posteriores en mi estado de salud.

NOMBRE: Ricardo Andres Salgado R

Firma:

C.C. N° 1050076763

Fecha: 29-04-26.

Powered by CamScanner

	CODIGO SST-F-027	FECHA: 25704/26
CONSORCIO MALLA VIAL VYP	PAZ Y SALVO LABORAL	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

En la ciudad de Chiquinquirá, a los 29 días del mes de abril del 2026, la empresa **Consorcio Malla Vial VYP identificada con NIT No. 902.050.878-5, certifica que el(la) señor(a)** Ricardo Salgado, **identificado(a) con cédula de ciudadanía No.** 1050090263, **quien se desempeñó en el cargo de** operador, laboró para la organización hasta el día 29 de abril de 2026, fecha en la cual finalizó su contrato de trabajo por motivo de desempeño misional como operador

Por medio del presente documento se deja constancia que:

- El trabajador hizo entrega formal de las funciones, documentos, elementos de trabajo, equipos, herramientas, dotación y demás bienes asignados por la empresa.
- No quedan pendientes obligaciones, compromisos, descuentos ni responsabilidades entre las partes derivadas de la relación laboral.
- La empresa manifiesta haber cancelado al trabajador los salarios, prestaciones sociales, vacaciones, liquidación definitiva y demás conceptos causados conforme a la ley y al contrato laboral suscrito.
- El trabajador declara recibir a satisfacción los pagos correspondientes y no tener reclamación pendiente contra la empresa por concepto laboral alguno hasta la fecha.

En constancia se firma el presente paz y salvo para los fines pertinentes.

POR LA EMPRESA

Nombre: Martha Cecilia Parra.
Cargo: Representante Legal.
Firma:
Fecha:

TRABAJADOR

Nombre: Ricardo Salgado S.
C.C. No.: 1050090263
Firma:
Fecha: 29-04-26.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST-F-013	FECHA: 23/04/26
	CARTA TERMINACION DE CONTRATO	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT 902.050.878-5	VERSIÓN: 0

Chiquinquirá, Boyacá 12 de junio del 2026

Señor
Yeison Andrés Peña Mendieta
CC. 1.193.364.675
Ayudante de obra

Referencia. **Terminación de contrato de trabajo por culminación de la obra o labor contratada**

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos informar que el contrato de trabajo por obra o labor determinada suscrito ente el consorcio Malla Vial V&P y usted el día 27 de abril de 2026 como Ayudante de obra, cuyo objeto consistía en apoyar actividades de limpieza para las áreas de la fresadora entre otras funciones propias del cargo, razón por la cual finalizará a partir del día hoy 12 de junio de 2026.

La decisión obedece a que la obra o labor para la cual fue contratado ha concluido y/o la necesidad temporal que dio origen a su vinculación laboral ha desaparecido ya que se había tenido en cuenta su contrato laboral para apoyar actividades de limpieza para las áreas de la fresadas y teniendo en cuenta que el trabajo con la Fresadora se dio por terminado; razón por la cual se configura la causal de terminación contemplada en el literal d) del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, correspondiente a la terminación de la obra o labor contratada.

En consecuencia, la empresa procederá a efectuar la liquidación definitiva de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y demás acreencias laborales a que haya lugar, causadas hasta la fecha efectiva de terminación del contrato, así como la expedición de la correspondiente certificación laboral.

Agradecemos los servicios prestados durante el tiempo de su vinculación y le deseamos éxitos en sus futuros proyectos.

Sin otro particular,

Yeison Andrés Peña

MARTHA CECILIA PARRA BEJARANO
Representante Legal
Consorcio Malla Vial VYP

Powered by CamScanner

	CODIGO: SST-F-014	FECHA: 24/04/26
CONSORCIO MALLA VIAL VYP	DESESTIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE EGRESO	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT 902.050.878-5	VERSIÓN:1

DESESTIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE EGRESO

Dando cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 del Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, el empleador debe contemplar dentro de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, la realización del Examen Médico de Retiro a los empleados que se desvinculan del Consorcio Malla Vial VYP.

Desistimiento por parte del Trabajador a la Evaluación Médica de Retiro

No obstante, lo establecido en el artículo 2.2.4.6.10 del Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, sobre la responsabilidad que tienen los trabajadores de suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud y, participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y bajo la Resolución 2346 de 2007 Articulo 6° Evaluaciones Médicas ocupacionales de Egreso; declaro que fui informado de la necesidad de realizarme un examen médico ocupacional de retiro y que contaba con un plazo mínimo (5) días hábiles para realización de los mismos y que debía presentarme a realizarlos en la IPS Profesionales de Gestión Integrada PGI-SAS; sin embargo desisto en forma expresa a la realización de dicha Evaluación Médica Ocupacional a la cual fui convocado y a la vez asumo la responsabilidad por este hecho, del cual el Consorcio Malla Vial VYP con Nit 902.050.878-5 NO es causante, exonerándolo de toda responsabilidad en cuanto a enfermedad laboral derivada de mi trabajo o lesiones sufridas por accidentes de trabajo o incidentes laborales que tengan efectos posteriores en mi estado de salud.

NOMBRE: Yeison Andres Peña

Firma: Yeison Andres Peña

C.C. N° 1193564675

Fecha: 23 06 2026

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST-F-013	FECHA: 23/04/26
	CARTA TERMINACION DE CONTRATO	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT 902.050.878-5	VERSIÓN: 0

Chiquinquirá, Boyacá 12 de junio del 2026

Señor
Yeison Andrés Peña Mendieta
CC. 1.193.364.675
Ayudante de obra

Referencia. **Terminación de contrato de trabajo por culminación de la obra o labor contratada**

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos informar que el contrato de trabajo por obra o labor determinada suscrito ente el consorcio Malla Vial V&P y usted el día 27 de abril de 2026 como Ayudante de obra, cuyo objeto consistia en apoyar actividades de limpieza para las áreas de la fresadora entre otras funciones propias del cargo, razón por la cual finalizará a partir del día hoy 12 de junio de 2026.

La decisión obedece a que la obra o labor para la cual fue contratado ha concluido y/o la necesidad temporal que dio origen a su vinculación laboral ha desaparecido ya que se había tenido en cuenta su contrato laboral para apoyar actividades de limpieza para las áreas de la fresadas y teniendo en cuenta que el trabajo con la Fresadora se dio por terminado; razón por la cual se configura la causal de terminación contemplada en el literal d) del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, correspondiente a la terminación de la obra o labor contratada.

En consecuencia, la empresa procederá a efectuar la liquidación definitiva de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y demás acreencias laborales a que haya lugar, causadas hasta la fecha efectiva de terminación del contrato, así como la expedición de la correspondiente certificación laboral.

Agradecemos los servicios prestados durante el tiempo de su vinculación y le deseamos éxitos en sus futuros proyectos.

Sin otro particular,

Yo, Yeison Andrés Peña

MARTHA CECILIA PARRA BEJARANO
Representante Legal
Consorcio Malla Vial VYP

Powered by CamScanner

CODIGO: F-024
FECHA: 24/04/26
VERSION:001

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST-F-014	FECHA: 24/04/26
	DESESTIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE EGRESO	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT 902.050.878-5	VERSIÓN:1

DESESTIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE EGRESO

Dando cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 del Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, el empleador debe contemplar dentro de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, la realización del Examen Médico de Retiro a los empleados que se desvinculan del Consorcio Malla Vial VYP.

Desistimiento por parte del Trabajador a la Evaluación Médica de Retiro

No obstante, lo establecido en el articulo 2.2.4.6.10 del Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, sobre la responsabilidad que tienen los trabajadores de suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud y, participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y bajo la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas ocupacionales de Egreso; declaro que fui informado de la necesidad de realizarme un examen médico ocupacional de retiro y que contaba con un plazo mínimo (5) días hábiles para realización de los mismos y que debía presentarme a realizarlos en la IPS Profesionales de Gestión Integrada PGI-SAS; sin embargo desisto en forma expresa a la realización de dicha Evaluación Médica Ocupacional a la cual fui convocado y a la vez asumo la responsabilidad por este hecho, del cual el Consorcio Malla Vial VYP con Nit 902.050.878-5 NO es causante, exonerándolo de toda responsabilidad en cuanto a enfermedad laboral derivada de mi trabajo o lesiones sufridas por accidentes de trabajo o incidentes laborales que tengan efectos posteriores en mi estado de salud.

NOMBRE: Yeison Andres Peña

Firma: Yeison Andres Peña

C.C. N° 1193364175

Fecha: 13 06 2026

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	CODIGO SST-F-027	FECHA: 25/04/26
	PAZ Y SALVO LABORAL	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

En la ciudad de Chiquinquirá, a los 13 días del mes de Junio del 2026, la empresa Consorcio Malla Vial VYP identificada con NIT No. 902.050.878-5, certifica que el(la) señor(a) Yeison Andres Peña, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1193364675 quien se desempeñó en el cargo de Ayudante de obra, laboró para la organización hasta el día 12 de Junio de 2026, fecha en la cual finalizó su contrato de trabajo por motivo de parálisis para los arcos de fecado

Por medio del presente documento se deja constancia que:

- El trabajador hizo entrega formal de las funciones, documentos, elementos de trabajo, equipos, herramientas, dotación y demás bienes asignados por la empresa.
- No quedan pendientes obligaciones, compromisos, descuentos ni responsabilidades entre las partes derivadas de la relación laboral.
- La empresa manifiesta haber cancelado al trabajador los salarios, prestaciones sociales, vacaciones, liquidación definitiva y demás conceptos causados conforme a la ley y al contrato laboral suscrito.
- El trabajador declara recibir a satisfacción los pagos correspondientes y no tener reclamación pendiente contra la empresa por concepto laboral alguno hasta la fecha.

En constancia se firma el presente paz y salvo para los fines pertinentes.

POR LA EMPRESA

Nombre: Martha Cecilia Parra
Cargo: Representante Legal
Firma: Martha Cecilia Parra.
Fecha: 13-06-2026

TRABAJADOR

Nombre: Yeison Andres Peña
C.C. No.: 1193364675
Firma: Yeison Andres
Fecha: 13 06 2026

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST-F-013	FECHA: 23/04/26
	CARTA TERMINACION DE CONTRATO	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT 902.050.878-5	VERSIÓN: 0

Chiquinquirá, Boyacá 12 de junio del 2026

Señor
Nelson Javier Cruz Cortes
CC. 7.312.070
Ayudante de obra

Referencia. **Terminación de contrato de trabajo por culminación de la obra o labor contratada**

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos informar que el contrato de trabajo por obra o labor determinada suscrito ente el consorcio Malla Vial V&P y usted el día 27 de abril de 2026 como Ayudante de obra, cuyo objeto consistía en apoyar actividades de limpieza para las áreas de la fresadora entre otras funciones propias del cargo, razón por la cual finalizará a partir del día hoy 12 de junio de 2026.

La decisión obedece a que la obra o labor para la cual fue contratado ha concluido y/o la necesidad temporal que dio origen a su vinculación laboral ha desaparecido ya que se había tenido en cuenta su contrato laboral para apoyar actividades de limpieza para las áreas de la fresadas y teniendo en cuenta que el trabajo con la Fresadora se dio por terminado; razón por la cual se configura la causal de terminación contemplada en el literal d) del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, correspondiente a la terminación de la obra o labor contratada.

En consecuencia, la empresa procederá a efectuar la liquidación definitiva de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y demás acreencias laborales a que haya lugar, causadas hasta la fecha efectiva de terminación del contrato, así como la expedición de la correspondiente certificación laboral.

Agradecemos los servicios prestados durante el tiempo de su vinculación y le deseamos éxitos en sus futuros proyectos.

Sin otro particular,

MARTHA CECILIA PARRA BEJARANO
Representante Legal
Consorcio Malla Vial VYP

Powered by CamScanner

	CODIGO: SST-F-014	FECHA: 24/04/26
MALLA VIAL VYP	DESESTIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE EGRESO	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT 902.050.878-5	VERSIÓN:1

DESESTIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE EGRESO

Dando cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 del Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, el empleador debe contemplar dentro de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, la realización del Examen Médico de Retiro a los empleados que se desvinculan del Consorcio Malla Vial VYP.

Desistimiento por parte del Trabajador a la Evaluación Médica de Retiro

No obstante, lo establecido en el artículo 2.2.4.6.10 del Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, sobre la responsabilidad que tienen los trabajadores de suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud y, participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y bajo la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas ocupacionales de Egreso; declaro que fui informado de la necesidad de realizarme un examen médico ocupacional de retiro y que contaba con un plazo mínimo (5) días hábiles para realización de los mismos y que debía presentarme a realizarlos en la IPS Profesionales de Gestión Integrada PGI-SAS; sin embargo desisto en forma expresa a la realización de dicha Evaluación Médica Ocupacional a la cual fui convocado y a la vez asumo la responsabilidad por este hecho, del cual el Consorcio Malla Vial VYP con Nit 902.050.878-5 NO es causante, exonerándolo de toda responsabilidad en cuanto a enfermedad laboral derivada de mi trabajo o lesiones sufridas por accidentes de trabajo o incidentes laborales que tengan efectos posteriores en mi estado de salud.

NOMBRE: Nelson Javier Cruz

Firma: 

C.C. N° 7312070

Fecha: Junio - 13 - 2026

Powered by CamScanner

CONSORCIO MALLA VIAL VYP	CODIGO SST-F-027	FECHA: 25/04/26
	PAZ Y SALVO LABORAL	PÁG. 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

En la ciudad de Chiquinquirá, a los 13 días del mes de Junio. del 2026, **la empresa Consorcio Malla Vial VYP identificada con NIT No. 902.050.878-5, certifica que el(la) señor(a)** Nelson Javier Cruz Cortes, **identificado(a) con cédula de ciudadanía No.** 7.312.070, **quien se desempeñó en el cargo de** Ayudante de obra, laboró para la organización hasta el día 12 de Junio de 2026, fecha en la cual finalizó su contrato de trabajo por motivo de para limpieza para las áreas de fresado.

Por medio del presente documento se deja constancia que:

- El trabajador hizo entrega formal de las funciones, documentos, elementos de trabajo, equipos, herramientas, dotación y demás bienes asignados por la empresa.
- No quedan pendientes obligaciones, compromisos, descuentos ni responsabilidades entre las partes derivadas de la relación laboral.
- La empresa manifiesta haber cancelado al trabajador los salarios, prestaciones sociales, vacaciones, liquidación definitiva y demás conceptos causados conforme a la ley y al contrato laboral suscrito.
- El trabajador declara recibir a satisfacción los pagos correspondientes y no tener reclamación pendiente contra la empresa por concepto laboral alguno hasta la fecha.

En constancia se firma el presente paz y salvo para los fines pertinentes.

POR LA EMPRESA

Nombre: Martha Cecilia Parra
Cargo: Representante Legal
Firma: Martha Cecilia Parra
Fecha: 13-06-2026.

TRABAJADOR

Nombre: Nelson Cruz Cortés
C.C. No.: 7312070
Firma:
Fecha: 13-06-2026

Powered by CamScanner

MALLA VIAL VYP	CODIGO: SST- F- 016	FECHA: 24/04/26
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA 1 DE 1
	CONSORCIO MALLA VIAL VYP NIT. 902.050.878-5	VERSIÓN: 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Riohacha	B/Jardu del Norte.	11	06	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		Socialización prevención de Alcoholismo, Tabaquismo, y Drogadicción.
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso	X	
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Esteban Vega Alvarado	1122338439	Rastrillero	Esteban Vega
2	Kelly Yamileth Espitia	1055962376	Ayudante	Kelly Espitia.
3	Luis Carlos Reyes Mendoza	1065653264	Ayudante	
4	Yeison Andres Peña	1193364675	Ayudante	Yeison Peña
5	Isidro Ortiz	1073381408	Obrero	
6	Nelson Cruz	3817030	Ayudante	
7	Andrés Ayala C	1'065.069.644	operador	Andrés Ayala C
8	Ana Ruth Rivera C	1016103487	Residente	
9	Luis Antonio Arias	41886164	op vibro	Luis Antonio Arias
10	Yeison Andres Peña	1193364675	Ayudante	Yeison Peña
11	Carlos Andres Mendoza	1.073.170.512	OPERADOR	Carlos Mendoza
12	Carlos Alfonso Barrera Lopez	3774 2861	operador	
13	Jose Fernando Ortiz T.	7.079.930.29	Operador	
14	Jose Yaskly Hernandez	76 333 05	oficial	Jose Yaskly H
15	Roberto Quintero	1061.116.104	Rastrillero	Roberto Quintero
16	Brian A Rivera	1120840647	Residente	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Luz Yadira Sanchez Rodriguez	Firma
	Luz Yadira SSR

Powered by CamScanner

Prevención de Alcoholismo, Tabaquismo y Drogadicción en el Trabajo

Objetivo

Sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, promoviendo estilos de vida saludables, ambientes laborales seguros y el cumplimiento de la normatividad vigente en Colombia

¿Qué son el alcoholismo, tabaquismo y la drogadicción?

Alcoholismo

Es una enfermedad caracterizada por la dependencia al alcohol, afectando la salud física, mental, familiar y laboral.

Tabaquismo

Es la adicción al consumo de productos derivados del tabaco que contienen nicotina, generando múltiples enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Drogadicción

Es la dependencia física o psicológica a sustancias psicoactivas legales o ilegales que alteran el sistema nervioso central y afectan el comportamiento.

Folleto de socialización Prevención de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción.

CONSORCIO MALLA VÍAL VYP



CONSORCIO MALLA VIAL VYP
NIT. 902.050.878-5

CONSECUENCIAS EN EL AM... LABORAL.

El consumo de alcohol, tabaco y drogas puede ocasionar:

- Disminución de la capacidad de concentración.
- Incremento de accidentes e incidentes de trabajo.
- Ausentismo laboral.
- Bajo rendimiento y productividad.
- Deterioro de las relaciones interpersonales.
- Aumento de enfermedades laborales y comunes.
- Riesgo para la seguridad propia y de los compañeros.

Señales de Alerta

Físicas

- Ojos enrojecidos.
- Olor a alcohol o sustancias.
- Temblor en manos.
- Fatiga constante.

Conductuales

- Cambios repentinos de humor.
- Irritabilidad o agresividad.
- Falta de puntualidad.
- Bajo desempeño laboral.

Sociales

- Aislamiento.
- Conflictos frecuentes con compañeros.
- Problemas familiares recurrentes.

Powered by CamScanner

Factores de riesgo

- Estrés laboral.
- Problemas familiares o económicos.
- Presión social.
- Falta de hábitos saludables.
- Fácil acceso a sustancias psicoactivas.
- Deficiente manejo emocional.

Medidas de prevención

A nivel individual

- **Mantener hábitos de vida saludable.**
- **Practicar actividad física.**
- **Dormir adecuadamente.**
- **Buscar apoyo profesional cuando sea necesario.**
- **Participar en programas de promoción de la salud.**

A nivel organizacional

- **Realizar campañas de sensibilización.**
- **Implementar programas de prevención.**
- **Promover ambientes de trabajo saludables.**
- **Garantizar espacios libres de humo.**
- **Brindar apoyo y orientación a trabajadores que lo requieran.**



Normatividad Vigente en Colombia

1. Resolución 1075 de 1992

Establece que los empleadores públicos y privados deben incluir campañas de prevención y control de la farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo dentro de sus programas de medicina preventiva dirigidos a los trabajadores.

Ley 1566 de 2012

Reconoce el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas como un asunto de salud pública y promueve programas de prevención, tratamiento y control en los lugares de trabajo.

3. Decreto 1072 de 2015

Obliga a las organizaciones a implementar acciones de promoción de la salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

4. Ley 1335 de 2009

Establece medidas para proteger a la población de la exposición al humo del tabaco y promueve ambientes libres de humo.

5. Resolución 1956 de 2008

Adopta medidas relacionadas con el consumo de cigarrillo o tabaco y la creación de espacios libres de humo.

6. Ley 1696 de 2013

Establece sanciones administrativas y penales para quienes conduzcan bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

COMPROMISOS DE LOS TRABAJADORES

✓ Presentarse al trabajo en óptimas condiciones físicas y mentales.

✓ Abstenerse de consumir alcohol o sustancias psicoactivas durante la jornada laboral.

✓ Respetar las políticas internas de la empresa.

✓ Participar activamente en las actividades de promoción y prevención.

✓ Reportar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores.

Reflexión Final

El alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción afectan no solo a quien consume, sino también a sus compañeros familias y a la organización. La prevención es una responsabilidad compartida entre empleadores y trabajadores. Promover hábitos saludables contribuye a una mejor calidad de vida, mayor productividad y ambientes laborales seguros.



Powered by CamScanner

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463055	6	SOLUCIONANDO VYP CONSTRUCTORA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CR 20 9 19	ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	401034835	9506400765	E	2026/06/12	2026/06/18	BANCOLOMBIA	6	$8,806,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	4188614	ARIAS MELO LUIS ANTONIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	4416124	CORRALES LARGO CARLOS ARLEY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	1019085202	CORTAZAR VARGAS JUAN PABLO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	1095208520	CORTES MARULANDA WILSON ESTIBEN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	1007450029	DAZA FONSECA JOSE FERNANDO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	7249574	FIGUEROA JOSE HEBER		0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
7	CC	1112476078	GUAZA GONZALEZ JANER MESIAS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
8	CC	19960410	LOPEZ VANEGAS DAIMER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC	93476006	MATOMA RUBIANO JANEY	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS005	15	$875,453	$35,100	CCF24	15	$875,453	$35,100	14-23	15	$875,453	$61,000	15	$0	$0
10	CC	1120096574	MOSQUERA BUILES CARLOS OSWALDO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
11	CC	1116436993	NUÑEZ LOAIZA HERNAN	230301	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF24	8	$466,908	$18,700	14-23	8	$466,908	$32,500	8	$0	$0
12	CC	1116662568	ORTEGA GALVES ANDRES FELIPE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
13	CC	35479100	PARRA BEJARANO MARTHA CECILIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
14	CC	11335375	PEÑA MURCIA VICTOR MANUEL		0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
15	CC	1120840647	RIVEROS LASSO DUVAN ALONSO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
16	CC	1054543184	VALENCIA AVILA YANCARLOS	230301	13	$758,726	$121,400	EPS017	13	$758,726	$30,400	CCF24	13	$758,726	$30,400	14-23	13	$758,726	$52,900	13	$0	$0
17	CC	1002580426	VALENCIA AVILA YONEIDER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
18	CC	52656101	VARGAS LASSO DIANA ROCIO	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
19	CC	80282596	VARGAS LASSO RONALD LAUREANO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(19)**					**$26,613,757**	**$4,259,100**			**$30,115,567**	**$1,205,800**			**$30,115,567**	**$1,205,800**			**$30,115,567**	**$2,096,800**		**$0**	**$0**

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$4,259,100	$18,900	$0	$4,278,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,541,100	$6,800	$0	$1,547,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,597,200	$7,100	$0	$1,604,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$840,600	$3,700	$0	$844,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$2,096,800	$9,300	$0	$2,106,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	19	$2,096,800	$9,300	$0	$2,106,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,205,800	$5,300	$0	$1,211,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	19	$1,205,800	$5,300	$0	$1,211,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				19	$1,205,800	$5,500	$0	$1,211,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$210,300	$1,000	$0	$211,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$170,600	$800	$0	$171,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$158,900	$700	$0	$159,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$350,500	$1,600	$0	$352,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$315,500	$1,400	$0	$316,900
TOTAL				**19**	**$8,767,500**	**$39,000**	**$0**	**$8,806,500**

Fecha: 25 de mayo de 2026

Estado del clima: mañana nublada
tarde: Soleada

Personal en obra: Residente de obra Tierrasua, Supervisor gobernación, Director de obra contratista, Residente de obra Contratista, SISOMA, Insp. Topografo, Cuadrilla de asfalto (4), 5 ayudantes, 5 operarios 5 conductores de volquetes.

Maquinaria en obra: 1 fresadora, 1 retroexcavadora, 1 finisher, 1 monorodillo 2 vibrocompactadores, 5 volquetes (4 sencillos 1 doble troque), herramienta menor.

Actividades Ejecutadas:

- Se realiza fresado de los Parches 11 al 21 ubicados en la Cra 7 entre Cll 33 y Diagonal 28 Sentido Norte - Sur.
- Limpieza con barrido y sopleteado de los Parches 11 al 21 fresados para preparación de terreno para imprimación.
- Instalación y compactación de mezcla asfaltica para los Parches Nº 11 al 21.
- Se avanza con Señalización y Nivelación del Parche Nº 01 Calle 33 entre Cra 7 y Cra 8.
- Instalación de señalización y cierre vial del tramo Parche Nº 01 Se habilita transito de la Cra 7 ambos sentidos.

Residente de Obra Contratista	Profesional SISOMA Contratista	Residente de obra Tierrasua.

Fecha: 26 de mayo de 2026

Estado del clima: mañana: Soleada
tarde: Soleada.

Personal en obra: Residente de Obra Tierrasua, Supervisor Gobernación, Director de Obra Contratista, Residente de obra Contratista, SISOMA, Insp. Topografo, Cuadrilla asfalto (4), 5 ayudantes, 5 operarios, 5 conductores de volquetes.

Powered by CamScanner

Maquinaria en obra: 1 fresadora, 1 retroexcavadora, 1 finisher, 2 vibrocompactadores, 5 volquetas (4 sencillas - 1 dobletroquel, Herramienta menor, 1 minicargador.

Actividades Ejecutadas:
- Charla / Capacitación Profesional SISOMA y Calistenia.
- Se continua con actividades de fresado y nivelación del Parche N°01. instalación de Base granular para estabilización y nivelación del Parche. Verificación de Bombeo con Insp. Topografia.
- Se realiza limpieza de bordes de via y tramos asfaltados en la Cra 7 entre Cll 33 y Diagonal 28, retiros de Sobrantes y residuos generados durante la ejecución de la obra.
- Instalación cerramiento y señalización Parche N°01.

Residente de obra Contratista	Profesional SISOMA Contratista	Diego Rodriguez Residente de Obra Tierrasua.

Fecha: 27 de mayo de 2026

Estado del clima: mañana: lluviosa
tarde: lluviosa.

Personal en obra: Residente de obra Tierrasua, Supervisor Ejecución, Director de obra contratista, Residente de obra Contratista, SISOMA, Insp. Topografo, Cuadrilla asfalto (4), 5 ayudantes, 5 operarios 5 conductores de volqueta.

Maquinaria en obra: 1 fresadora, 1 retroexcavadora, 1 finisher, 2 vibrocompactadores, 5 volquetas (4 sencillas y 1 dobletroque), herramienta menor, 1 minicargador.

Actividades Ejecutadas:
- Charla / Capacitación Profesional SISOMA y Calistenia
- Se deja listo para imprimar el Parche N° 01 desde la abscisa K0o1o44m hasta la abscisa K0o1+109m, debido al estado del clima no se puede aplicar imprimación.

Powered by CamScanner

- Progresiva mezcla asfaltica Area el dia de mañana a primera hora.
- Instalación de cerramiento y señalización en Parche No 01.

Residente de Obra Contratista	Profesional SISOMA Contratista	Diego Rodriguez Residente de Obra Tierrasua

Fecha: 28 de mayo de 2026

Estado del clima = mañana: Soleada
tarde: nublado.

Personal en obra: Residente de obra Tierrasua, Supervisor Gobernación, Director de obra Contratista, Residente de Obra Contratista, SISOMA, Insp. Topografo, Cuadrilla asfalto (4), 5 ayudantes, 5 operarios, 5 conductores de volqueta.

Maquinaria en obra = 1 retroexcavadora, 1 fresadora, 1 finisher, 2 vibrocompactadores, herramienta menor, 5 volquetas (4 sencillas y 1 doblet ticque), 1 minicargador.

Actividades Ejecutadas:

- Charla | Capacitación Profesional SISOMA y Gaistenia.
- Aplicación de imprimación con emulsión asfaltica en el Parche Nº 01 desde la abscisa K0+044 m hasta K0+107 m.
- Instalación y compactación de mezcla asfaltica en el Parche 01 des la abscisa K0+044 m hasta K0+107 m ancho de carril completo cll 33.
- Se presenta rotura de tubo de acometida de agua potable domiciliaria la cual es atendida y reparada por la empresa Emptechaquira.
- Se avanza con area faltante por sacar del Parche Nº 01 de la abscisa K0+000 m a K0+044 m.
- Instalacion de cerramiento y señalización Parche Nº 01

Residente de Obra Contratista	Profesional SISOMA Contratista	Diego Rodriguez Residente de Obra Tierrasua

Fecha: 29 de mayo de 2026

Estado del clima: mañana nublado.
tarde: Lluvias fuertes.

Personal en Obra: Residente de obra Terrasua, Supervisor Gobernación, Insp. Topografo, Director de obra Contratista, Residente de Obra Contratista, SISOMA, Cuadrilla asfalto (4), 5 auxiliares, 5 Operarios, 5 Conductores de Volqueta.

Maquinaria en obra = 1 fresadora, 1 retroexcavadora, 1 finisher, 2 vibrocompactadores, 5 Conductores de volquetas, herramienta menor 1 minicargador.

Actividades Ejecutadas:

- Charla / Capacitación Profesional SISOMA y Calistenia
- Se traslada fresadora, volquetas, herramienta menor y personal con acompañamiento y escoltas al Tramo 7 - Belencito. se instala señalización y cierres viales de acuerdo al PMT y Se da inicio a actividades de fresado de 125 metros lineales de la Calle 21 entre Av Julio Salazar y Puente Rio chicamocha ancho completo de la via. Retiro de material fresado a sitio autorizado.
- limpieza y retiro de escombros del tramo fresado "Parche 1"
- Apertura de tránsito al final del dia de la Calle 21.
- Retiro de señalización y cierre vial Tramo 7 - Belencito.
- Traslado de maquinaria con acompañamiento a Tramo 2- Jardin

Residente de Obra Contratista	Profesional SISOMA Contratista	Residente de Obra Tierra Sua

Fecha: 01 de Junio de 2026

Estado del clima: mañana: nublado
tarde: soleado

Personal en obra: Residente de obra Terrasua, Supervisor Gobernación, Insp. Topografo, Residente de obra contratista, SISOMA, Cuadrilla alfalto (4),

Powered by CamScanner

4 ayudantes, 5 operarios, 5 conductores de volqueta.
Maquinaria en obra: 1 retroexcavadora, 2 vibrocompactador, 1 finisher, 5 volquetas, herramienta menor, 1 minicargador

Actividades Ejecutadas:
- Charla / Capacitación Profesional SISOMA y Calistenia.
- Se avanza con el sereo y nivelación del area faltante del Parche 1 Calle 33. Instalación de base granular.
- La empresa Empochiquiquira avanza con el retiro de Postes y Sumideros en el Tramo 2- Zanja Arreglo de tubería Sanitaria de Sumidero afectada por el transito de la maquinaria pesada.
- Instalación cerramientos y señalización vial del tramo.

Residente de Obra Contratista — Profesional SISOMA Contratista — Diego Rodriguez Residente de Obra Interventoria.

Fecha: 02 de Junio de 2026

Estado del clima: mañana: lluviosa
tarde: Soleada

Personal en obra: Residente de obra Interventoria, Supervisor Geotecnia, Residente de obra Contratista, SISOMA, Insp. Topografia, 4 cuadrilla asfalto, 4 ayudantes, 5 operarios, 4 conductores.
Maquinaria en obra: 1 retroexcavadora, 2 vibrocompactadores, 1 finisher, 4 volquetas, herramienta menor, 1 minicargador

Actividades Ejecutadas:
- Se finaliza con sereo de Parche 1. Se realiza entrega y aceptación de niveles por parte de la Supervisión.
- Aplicación de Imprimación con emulsion asfaltica en area del Parche 1 faltante desde abscisa K0+000 m a la abscisa K0+044m. ambos carriles.

Powered by CamScanner

- Apertura mecanica de Interseccion de la Cra 7 con Cll 33 2 carriles sentido N-S, retiro de escombros (Parche 22), instalación y compactación de Base granular para Sereo y nivelación del Parche.
- Programación instalación de asfalto para el dia de mañana.
- Instalación cerramientos y señalización vial del tramo intervenido.

Residente de Obra Contratista	Profesional SISOMA Contratista	Diego Rodriguez Residente de Obra Tierrasua

Fecha: 03 de Junio de 2026

Estado del clima: mañana: soleada
tarde: nublada.

Personal en Obra: Residente de Obra Tierrasua, Supervisor Estabilización, Residente de obra contratista, SISOMA, Insp. Topografo, Cuadrilla Asfalto (4), 4 ayudantes, 5 operarios, 4 conductores de volqueta.
Maquinaria en obra: 1 retroexcavadora, 2 vibrocompactadores, 1 finisher, 4 volquetas, herramienta menor, 1 minicargador.

Actividades Ejecutadas:

- Instalación y compactación de mezcla asfaltica en Parche Nº 01 para culminación del area completa del Parche desde la abscisa K0+000 m a K0+0044 m.
- Aplicación imprimación con emulsión asfaltica en el area del Parche 22. Sentido N-S. ambos carriles.
- Instalación y compactación de mezcla asfaltica en el Parche Nº 22. ambos carriles sentido N-S.
- Instalación cerramientos y Señalización vial.

Residente de Obra Contratista	Profesional SISOMA Contratista	Diego Rodriguez Residente de Obra Tierrasua

Powered by CamScanner

Fecha: 04 de Junio de 2026

Estado del clima: mañana: nublado
tarde: lluvias fuertes

Personal en obra: Residente de obra Tierrasur, Supervisor Gobernación
Residente de obra contratista, SISOMA, Inspector Topográfo.
Cuadrilla de asfalto (4), 4 ayudantes, 5 operadores, 4 conductores.
Maquinaria en obra: 1 retroexcavadora, 1 finisher,
2 vibrocompactadores, 4 volquetas, herramienta menor, 1 minicargador.

Actividades Ejecutadas:
- Charla / Capacitación Profesional SISOMA y Calistenia.
- Apertura mecanica dela Intersección Parche 22, 2 carriles Sentido S-N.
- Compactacion base granular para sello y nivelación del Parche 22.
- Revision y entrega de niveles del Parche 22 a la Supervisión.
- Aplicación imprimacion con emulsión asfaltica en el area del Parche 22 Sentido S-N.
- Instalación de mezcla asfaltica en horas de la tarde en el Parche Nº 22 Sentido S-N, 2 carriles. Se presentan lluvias fuertes durante la instalación.
- Instalación cerramientos y señalización vial.

Residente de Obra Contratista	Profesional SISOMA Contratista	Diego Rodriguez Residente de Obra Tierrasur.

Fecha: 05 de Junio de 2026

Estado del clima: mañana nublado
tarde: soleado

Personal en obra: Residente de Obra Tierrasur, Supervisor Gobernación.
Residente de obra contratista, SISOMA, Insp Topográfo, 4 ayudantes
Cuadrilla asfalto (4), 5 operadores, 4 conductores de volqueta.

Powered by CamScanner

Maquinaria en obra: 1 retroexcavadora, 1 finisher, 2 vibrocompactadores, 4 volquetas, 1 minicargador, herramienta menor.

Actividades Ejecutadas:
- Charla / Capacitación Profesional SISOMA y Calistenia.
- Apertura Mecanica de los Parches Nº 23 y 24 ubicados en la Cra 7 entre Cll 34 y Diagonal 34a, ambos carriles sentido Norte-Sur y Sur-Norte
- Sereo, nivelación y compactación del Parche Nº 23, instalación de base granular.
- Instalación cerramientos y señalización.

Residente de obra Contratista	Profesional SISOMA Contratista	Diego Rodriguez Residente de Obra Tierrasua.

Fecha: 08 de Junio de 2026

DIA FESTIVO

Residente de obra Contratista	Profesional SISOMA Contratista	Diego Rodriguez Residente de Obra Tierrasua

Fecha: 09 de Junio de 2026

Estado del clima: mañana: lluviosa
tarde: lluvias fuertes.
Personal en obra: Residente de obra Tierrasua, Supervisor Habilitación, Residente de Obra Contratista, Director de obra, contratista, SISOMA, Insp. Topográfo, Cuadrilla Asfalto (4), 4 ayudantes, 5 operadores 4 conductores de volquetas.
Maquinaria en obra: 1 finisher, 1 retroexcavadora, 1 minicargador 2 vibrocompactadores, herramienta menor, 4 volquetas.
Actividades Ejecutadas:
- Charla / Capacitacion Profesional SISOMA y Calistenia.

Powered by CamScanner

- Levantamiento Topografico Parches 23 y 24
- Se continua avanzando con sereo y nivelacion de Parche 23 y Parche 24. Instalacion de Base Granular.
- En horas de la tarde se presentan fuertes lluvias desde 1:00 p.m. hasta 5:00 p.m. lo cual impide el avance de la obra
- Instalacion Señalizacion y cierre vial.

Residente de Obra Contratista	Profesional SISOMA Contratista	Diego Rodriguez Residente de Obra Tierrasur

Fecha: 10 de Junio de 2026

Estado del clima: mañana: nublado - soleado
tarde: lluvioso - lluvias fuertes 4:00 p.m.

Personal en obra: Residente de obra Tierrasur, Supervisor Fiberacion, Residente de obra contratista, SISOMA, Inspector Topografo, Cuadrilla asfalto (4), 5 ayudantes, 5 operadores, 4 conductores volqueta,

Maquinaria en obra: 1 retrocargadora, 1 finisher, 1 minicargador, 2 vibrocompactadores, 4 volquetas, herramienta menor.

Actividades Ejecutadas:

- Charla / Capacitacion Profesional SISOMA y Calistenia.
- Aplicacion imprimacion con emulsion asfaltica en el Parche Nº 23.
- Instalacion y compactacion de mezcla asfaltica en el Parche Nº 23.
- Sereado y nivelacion con base granular del Parche Nº 24
- Verificacion de niveles y entrega de Parche Nº 24 a Supervision.
- Aplicacion imprimacion con Emulsion asfaltica del Parche Nº 24.
- Comite de obra con alcaldia, Supervision Tierrasur y Fiberacion.
- Lluvias fuertes a partir 4:00 p.m.
- Instalacion cerramiento y Señalizacion.

Residente de Obra Contratista	Profesional SISOMA Contratista	Diego Rodriguez Residente de Obra Tierrasur

Powered by CamScanner

Fecha: 11 de Junio de 2026

Estado del clima: mañana nublada - lluviosa
tarde: lluvias fuertes.

Personal en obra: Residente de obra Tierrasua, Supervisor Gobernación, Residente de obra contratista, SISOMA, Inspector Topografo, 5 operadores Cuadrilla asfalto (4), 5 ayudantes, 4 conductores de volqueta.

Maquinaria en obra: 1 retroexcavadora, 1 finisher, 1 minicargador, 2 vibrocompactadores, 4 volquetas, herramienta menor.

Actividades Ejecutadas:

- Charla / Capacitación Profesional SISOMA y Calistenia.
- Jornada de aseo y orden en las diferentes calles del tramo de Jardín intervenidas, retiro de residuos generados por las actividades de obra.
- La empresa empadriquequirá avanza con el resane de tapas de Pozos de inspección y sumideros.
- Debido al estado del clima se cancela la instalación de asfalto programado para el Parche N° 24.
- Instalación cerramiento y señalización vial.

Residente de obra Contratista	Profesional SISOMA Contratista	Diego Rodriguez Residente de Obra Tierrasua.

Fecha: 12 de Junio de 2026

Estado del clima: lluvias leves: mañana
tarde: nublado

Personal en obra: Director de obra contratista, Residente de Obra Tierrasua, Supervisor Gobernación, Residente de obra contratista, SISOMA, Insp. Topografo, Cuadrilla asfalto (4), 5 ayudantes, 5 operadores, 5 conductores de volqueta.

Maquinaria en obra: 1 retroexcavadora, 1 finisher, 1 minicargador, 2 vibrocompactadores, 5 volquetas, herramienta menor.

Powered by CamScanner

Actividades Ejecutadas:
- Charla / Capacitación Profesional SISOMA y Calistenia.
- Recorrido en el Tramo 3 - San Carlos con Supervisión Tierrasur y Gobernación y personal de la Alcaldía municipal donde se aprueban 4 parches adicionales en el Tramo 3.
- Marque de dimensiones de Parches y realización de cortes
- Traslado de maquinaria para realización de apertura mecánica para los parches Nº 9, 10, 11 y 12.
- Compactación del terreno y la instalación de base granular para nivelación de cada caja, entrega a Supervisión de niveles.
- Aplicación de Imprimación con Emulsión asfaltica.
- Instalación de señalización y cierre vial del tramo
- Retiro de maquinaria a área de parqueo.

Residente de Obra Contratista	Profesional SISOMA Contratista	Diego Rodriguez Residente de Obra Tierrasur.

Fecha: 13 de Junio de 2026

Estado del clima: mañana: Soleado
tarde: Soleado.

Personal en obra: Residente de obra Tierrasur, Director de obra Tierrasur, Supervisor Tierrasur, Supervisor Gobernación, Director de obra contratista, Residente de obra contratista, SISOMA, Inspector Topografo, Cuadrilla de asfalto, 3 ayudantes, 5 operadores, 5 conductores.
Maquinaria en obra: 1 retroexcavadora, 1 mini cargador, 1 finisher 2 vibrocompactadores, 5 volquetas, herramienta menor.

Actividades Ejecutadas:
- charla / Capacitación Profesional SISOMA y Calistenia
- Sopleteado y limpieza de Parche Nº 24 Tramo 2 - Jordan.
- Repaso de Imprimación con emulsión asfaltica del Tramo - Parche 24.

Powered by CamScanner

- Instalación y compactación de mezcla asfaltica en el Parche 24
- Apertura mecanico del Parche 25 (Curva Diagonal 34a)
- Compactación y Nivelación Parche 15
- Se recibe visita en obra del Gobernador de Boyacá, Supervisión Tierrasua, Pasonal Alcaldia Municipal y Concejo Municipal.
- Instalación cerramientos y Señalización.

Residente de Obra Contratista	Profesional SISOMA Contratista	Diego Rodriguez Residente de Obra Tierrasua

Fecha: 15 de Junio de 2026

DÍA FESTIVO

Residente de Obra Contratista	Profesional SISOMA Contratista	Diego Rodriguez Residente de Obra Tierrasua.

Fecha: 16 de Junio de 2026

Estado del clima: mañana: nublada
tarde: soleada.

Personal en obra: Residente de obra Tierrasua, Supervisor Gobernación, Director de obra contratista, Residente de obra contratista, SISOMA, Insp. Topografo, Cuadrilla asfalto (4), 4 ayudantes, 5 operadores, 5 conductores de volqueta.

Maquinaria en obra: 1 retroexcavadora, 1 minicargador, 1 finisher 2 vibrocompactadores, 5 volquetas, herramienta menor.

Actividades Ejecutadas:

- Charla/Capacitacion Profesional SISOMA y Calistenia
- Saneo y compactación de base granular en Parche Nº 25
- Entrega Parche Nº 25 a Supervision, revisión de niveles.
- Aplicación Imprimación con Emulsión asfaltica.

Powered by CamScanner

- Instalación y compactación de mezcla asfáltica en Parche Nº 25
- Retiro de cerramientos en las vías del Tramo 2 Jardín apatura de tráfico. Señalización de Pozos en Intervención por la empresa Emabchiquinquirá.

Residente de Obra Contratista | Profesional SISOMA Contratista | Diego Rodriguez Residente de Obra Tierraseca.

Fecha: 17 de Junio de 2026

Estado del clima: mañana = Soleado
tarde: Soleado

Personal en obra: Residente de obra Tierraseca, Supervisor Gobernación, Residente de obra contratista, SISOMA, Inspector Topografo, Cuadrilla de asfalto (4), 5 ayudantes, 5 operadores, 5 conductores.
Maquinaria en obra: 1 retroexcavadora, 1 finisher, 1 minicargador, 2 vibrocompactadores, 5 volquetas, herramienta menor.

Actividades Ejecutadas:
- Charla/ Capacitación Profesional SISOMA y Calistenia
- Repaso de imprimación con emulsión asfáltica en los Parches nº 9, 10, 11 y 12 del Tramo 3 - San Carlos.
- Instalación y compactación de mezcla asfáltica en los 4 Parches del tramo 3- San Carlos.
- Limpieza y retiro de sobrantes del tramo.
- Retiro de señalización y cerramientos del tramo, Apertura de tránsito en la vía.
- Traslado de maquinaria, herramientas y personal al Tramo 7- Belencito

Residente de Obra Contratista | Profesional SISOMA Contratista | Diego Rodriguez Residente de Obra Tierraseca.

Powered by CamScanner

Fecha: 18 de Junio de 2026

Estado del clima: mañana: Soleado
tarde: Soleado

Personal en obra: Residente de obra Tierrasur, Supervisor Fiberacion, Residente de obra contratista, SISOMA, Insp. Topografo, Cuadrilla de asfalto (4), 5 ayudantes, 5 operadores, 5 conductores.
Maquinaria en obra: 2 retroexcavadoras, 2 vibrocompactadores, 1 minicargador, 1 finisher, 5 volquetes, herramienta menor.

Actividades Ejecutadas:
- Charla / Capacitación Profesional SISOMA y Calistenia.
- Recorrido por el Parche 1 del tramo Belencito fresado con el fin de identificar fallas en la capa de asfalto para marcarlas y retirarlas. Con el fin de evitar que estas fallas se reflejen en la capa de asfalto del Parche.
- Se marcan 6 Parches dentro del area fresada, se realiza corte y apertura mecanica de los mismos. Instalación de base granular para mejoramiento del terreno base de cada Parche.
- Sereo y compactación del area de los Parches Nº 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
- Instalación de Señalización y cerramiento del tramo.

Residente de obra Contratista	Profesional SISOMA Contratista	Diego Rodriguez Residente de obra Tierrasur

Fecha: 19 de Junio de 2026

Estado del clima: mañana: soleada
tarde: soleada

Personal en obra: Residente de obra Tierrasur, Supervisor Fiberacion, Residente de obra contratista, SISOMA, Insp. Topografo, Cuadrilla asfalto (4), 5 ayudantes, 5 operadores, 5 conductores.
Maquinaria en obra: 2 retroexcavadoras, 2 vibrocompactadores, 1 finisher, 1 minicargador, 5 volquetas, herramienta menor.

Powered by CamScanner

Actividades Ejecutadas:
- Charla / Capacitación Profesional SISOMA y Calistenia.
- Continuación sellado e instalación de Base granular en los Parches 2 - 7 del tramo.
- Compactación de Base granular
- Entrega niveles y verificación de cada uno de los 6 Parches por parte de Supervisión.
- Sopleteado y barrido del area de los Parches y Aplicación de Imprimación con emulsión asfaltica.
- Instalación cerramientos y señalización

Residente de obra Contratista | Profesional SISOMA Contratista | Diego Rodriguez Residente de Obra Tierrasva

Fecha: 22 de Junio de 2026

Estado del clima: mañana: Soleada
tarde: Soleada

Personal en obra: Residente de obra Tierrasva, Supervisor Gobernación, Residente de obra contratista, Profesional SISOMA, Insp Topografia, Cuadrilla asfalto (9), 4 ayudantes, 5 operadores, 4 Conductores de volqueta
Maquinaria en obra: 2 retroexcavadoras, 2 vibrocompactadores, 1 finisher, 1 minicargador, 4 volquetas, herramienta menor.

Actividades Ejecutadas:
- Sopleteado area parches para limpieza y repaso de la imprimación
- Charla / Capacitación Profesional SISOMA y Calistenia
- Aplicación / Instalación de mezcla asfaltica en los Parches 2 - 3 - 4
- La planta de asfalto presenta un problema operativo y no realiza el despacho completo de asfalto requerido, se reprograma para el dia de mañana.
- Instalación cerramiento y señalización del tramo

Residente de Obra | Profesional SISOMA | Diego Rodriguez Residente Tierrasva

Powered by CamScanner

Fecha: 23 de Junio de 2026

Estado del clima: mañana: Soleada
tarde: Soleada

Personal en obra: Residente de obra Tierrasur, Supervisor Elaboración, Residente de obra contratista, SISOMA, Inspector Topografo, Cuadrilla asfalto (4), 4 ayudantes, 5 operadores, 5 conductores de volqueta.
Maquinaria en obra: 2 Retroexcavadoras, 2 vibrocompactadores, 1 Finisher, 1 minicargador, 5 volquetas, herramienta menor.

Actividades Ejecutadas:
- Charla / Capacitación Profesional SISOMA y Calistenia.
- Instalación y compactación de mezcla asfaltica en los parches 5-6 y 7.
- Barrido y sopleteado del Parche Nº 01 completo ambos carriles Calle 21 desde Avenida Julio Salomon hasta el Puente Rio Chaquinquira'
- Programación asfalto 1 carril Parche Nº 01.
- Instalación cerramiento y señalización.

Residente de obra Contratista	Profesional SISOMA Contratista	Diego Rodriguez Residente de Obra Tierrasur.

Fecha: 24 de Junio de 2026.

Estado del clima: Mañana: Soleada
tarde: Soleada.

Personal en obra: Residente de obra Tierrasur, Supervisor Elaboración, Residente de obra Contratista, SISOMA, Insp Topografo, Cuadrilla asfalto (4), 4 ayudantes, 5 operadores, 5 conductores de volqueta.
Maquinaria en obra: 2 retroexcavadoras, 2 vibrocompactadores, 1 finisher, 1 minicargador, 5 volquetas, herramienta menor.

Actividades Ejecutadas:
- Charla/ Capacitación Profesional SISOMA y Calistenia.

Powered by CamScanner

- Aplicación imprimación con Emulsión asfáltica en 1 carril de la Calle 21 entre Av Julio Salazar y Puente Río Chaquinqui Pista
- Instalación y compactación de mezcla asfáltica en 1 carril de la Calle 21 entre Av Julio Salazar y Puente Río Chaquinqui Pista
- Instalación señalamiento y señalización de la vía

Residente de Obra Contratista | Profesional SISOMA Contratista | Diego Rodriguez Residente de Obra Tierraviva

Fecha: 25 de Junio de 2026

Estado del clima: mañana: Soleada
tarde: Soleada

Personal en obra: Residente de obra, Tierraviva, Supervisor Fiscalización, Residente de obra contratista, SISOMA, Insp. Topografía, Cuadrilla asfalto (4), 3 ayudantes, 5 operadores, 5 conductores.
Maquinaria en obra: 2 retroexcavadoras, 2 vibrocompactadores, 1 finisher, 1 minicargador, 5 volquetas, herramienta menor.

Actividades Ejecutadas:
- Charla / Capacitación Profesional SISOMA y Calistenia.
- Imprimación 1 carril Calle 21 entre Av Julio Salazar y Puente Río Chaquinqui con emulsión asfáltica.
- Instalación y compactación carril faltante Calle 21 Tramo 7-Belencito.
- Jornada de limpieza y recolección de residuos sobrantes de la instalación del asfalto.
- Instalación Señalización y apertura transito vial Calle 21
- Realce de Pozos de Inspección por parte de empresa Empochiquinquirá.

Residente de Obra Contratista | Profesional SISOMA Contratista | Diego Rodriguez Residente de Obra Tierraviva

Powered by CamScanner

Fecha: 26 de Junio de 2026

Estado del clima: mañana: soleada
tarde: nublada

Personal en obra: Residente de obra Tierrasua, Supervisor Gobernación, Residente de obra contratista, SISOMA, Insp Topografo, Cuadrilla asfalto (4), 4 ayudantes, 5 operadores de volqueta

Maquinaria en obra: 2 Retroexcavadora, 2 vibrocompactadores, 1 finisher 1 mini cargador, 5 volquetas, herramienta menor.

Actividades Ejecutadas:
- Charla Capacitación Profesional SISOMA y Calistenia.
- Recorrido calle 20 entre Cra 5 y Cra 4 para identificación de Parches y marcaje
- Se realizan cortes de Parches identificados.
- Limpieza bordes de via y barrido de Cra 7 entre Cll 33 y Diag 28 Tramo 2 - Jardin

Residente de obra Contratista | Profesional SISOMA Contratista | Diego Rodriguez Residente de obra Tierrasua

Fecha: 29 de Junio de 2026

DIA FESTIVO

Residente de obra Contratista | Profesional SISOMA Contratista | Diego Rodriguez Residente de obra Tierrasua

Fecha: 30 de Junio de 2026

Estado del clima: mañana: soleada
tarde: soleada

Personal en obra: Residente de obra Tierrasua, Supervisor Gobernacion, Residente de obra contratista, SISOMA, Insp Topografo, Cuadrilla asfalto (4),

Powered by CamScanner

5 ayudantes, 5 operadores, 5 conductores volqueta
Maquinaria en obra: 2 Retroexcavadoras, 2 vibrocompactadores,
1 finisher, 1 minicargador, 5 volquetas Tierrasua,
2 volquetas externas, herramienta menor

Actividades Ejecutadas:
- Charla / Capacitación Profesional SISOMA y Calistenia
- Sopleteado y barrido de Cra 7 entre cll 33 y Diag 28 sentido N-S carril izquierdo
- Imprimación con Riego de liga en Cra 7 entre cll 33 y Diag 28 sentido N-S carril izquierdo
- Instalación Carpeta Asfaltica en la Cra 7 entre cll 33 y Diag 28 sentido N-S carril izquierdo
- Retiro señalización y apertura de tráfico en el Tramo 2- Jardín
- Se realiza imprimación carril derecho de la Cra 7

Residente de obra	Profesional SISOMA	Diego Rodriguez
Contratista	Contratista	Residente de Obra
		Tierrasua

Fecha: 01 de Julio de 2026

Estado del clima: mañana: soleada
tarde: soleada
Personal en obra: Residente de obra Tierrasua, Supervisor gubernación, Director de obra contratista, Residente de obra contratista, SISOMA, Insp Topografo, Cuadrilla asfalto (4), 5 ayudantes, 5 operadores, 5 conductores de volqueta.
Maquinaria en obra: 2 retroexcavadoras, 2 vibrocompactadores, 1 finisher, 1 minicargador, 5 volquetas, herramienta menor.

Actividades Ejecutadas:
- Charla / Capacitación Profesional SISOMA y Calistenia
- Instalación Sobrecarpeta en la Cra 7 entre Cll 33 y Diagonal 28 sentido N-S carril derecha.

Powered by CamScanner

• Barrido y [illegible] entre cll 33 y Diag 28
ido S-N.
y tura de trá , o.

Residente de Obra Contratista | Profesional SISOMA Contratista | Residente de Obra Tierrasua

Fecha: 02 e 2026

tarde: eada

5 de vol veta.
en obra: 2 retroexcavadoras, 2 vibrocompactadores
1 minicar ador 5 vol vetas herramienta menor.

as:

SISOMA

pimación con Riego de Liga
ia, onal 28
• Instalación sobrecarpeta en la Cra 7 entre cll 33 y Diag 28
tiro de señalización y d tura de tr' co vehicular.

esidente de Obra ntratista | Profesional SISOMA Contratista | Residente de Obra Tierra

Powered by CamScanner