
Programación de Obra - Prado

Id	Item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE PRADO - TOLIMA**				**$ 96.399.700,00**	**45 días**	**mié 15/10/25**	**vie 28/11/25**	
2	**1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 11.949.039,00**	**12 días**	**mié 15/10/25**	**dom 26/10/25**	
3	01.01.01	DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.)	un	22,00	15.108	$ 332.376,00	1 día	mié 15/10/25	mié 15/10/25	
4	01.01.02	DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES,CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m	45,00	10.447	$ 470.115,00	1 día	mié 15/10/25	mié 15/10/25	
5	01.01.03	DEMOLICIÓN PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC	m²	90,00	10.542	$ 948.780,00	1 día	mié 15/10/25	mié 15/10/25	
6	01.01.04	DESMONTE CIELO RASO INCLUYE ESTRUCTURA ESTRUCTURA CARGUE Y RETIRO SC	m²	170,00	14.533	$ 2.470.610,00	6 días	jue 16/10/25	mar 21/10/25	3;4;5
7	01.01.05	INSPECCIÓN, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SIFONES Y RED HIDROSANITARIA	glb	1,00	393.939	$ 393.939,00	1 día	mié 22/10/25	mié 22/10/25	6
8	01.01.06	TRASIEGO DE MUEBLES EXISTENTES	glb	1,00	224.628	$ 224.628,00	1 día	mié 22/10/25	mié 22/10/25	6
9	01.01.07	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	un	5,00	17.190	$ 85.950,00	1 día	mié 22/10/25	mié 22/10/25	6
10	01.01.08	DESMONTE DE AVISO EXISTENTE	un	1,00	74.036	$ 74.036,00	1 día	mié 22/10/25	mié 22/10/25	6
11	01.01.09	DESMONTE DE MANTO IMPERMEABILIZANTE INCLUYE CARGUE Y RETIRO. S	m²	25,00	22.737	$ 568.425,00	1 día	mié 22/10/25	mié 22/10/25	6
12	01.01.10	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	m²	180,00	32.911	$ 5.923.980,00	4 días	jue 23/10/25	dom 26/10/25	7;8;9;10;11;13
13	01.01.11	DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES,CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m²	25,00	18.248	$ 456.200,00	1 día	mié 22/10/25	mié 22/10/25	6
14	**2**	**CUBIERTAS**				**$ 27.470.025,00**	**21 días**	**lun 27/10/25**	**dom 16/11/25**	
15	02.01.01	CUBIERTA TEJA THERMO PLUS 113 X 1180 2.5 MM COLOR BLANCO	m²	180,00	98.011	$ 17.641.980,00	12 días	lun 3/11/25	vie 14/11/25	16;18
16	02.01.02	ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA TERMOACUSTICA	m	70,00	88.616	$ 6.203.120,00	7 días	lun 27/10/25	dom 2/11/25	12
17	02.01.03	MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3MM ZETAL FIBERGLASS	m²	25,00	107.969	$ 2.699.225,00	2 días	sáb 15/11/25	dom 16/11/25	15
18	02.01.04	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.26 D/ HASTA 0.30 M SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EPÓXICO IGUAL O SIMILAR A SIKAFLEX 1A.	m	25,00	37.028	$ 925.700,00	2 días	sáb 1/11/25	dom 2/11/25	16CC+5 dias
19	**3**	**CIELORRASOS**				**$ 12.152.960,00**	**15 días**	**mar 11/11/25**	**mar 25/11/25**	
20	03.01.01	CIELO RASO MODULAR EN LAMINAS DE PVC BLANCO MATE	m²	170,00	71.488	$ 12.152.960,00	15 días	mar 11/11/25	mar 25/11/25	15CC+8 dias
21	**4**	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				**$ 480.696,00**	**15 días**	**mar 11/11/25**	**mar 25/11/25**	
22	04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL DE 3.0X0.7 M, EN LONA FLEXIBLE CON PERFILES EN ALUMINIO, SEGÚN NORMA DPN, PARA COLOCAR EN LA FACHADA	un	1,00	480.696	$ 480.696,00	15 días	mar 11/11/25	mar 25/11/25	20CC
23	**5**	**RED SANITARIA**				**$ 1.138.175,00**	**2 días**	**mié 26/11/25**	**jue 27/11/25**	
24	05.01.01	BAJANTE AGUAS LLUVIA 4	m	25,00	45.527	$ 1.138.175,00	2 días	mié 26/11/25	jue 27/11/25	20;22
25	**6**	**RED ELÉCTRICA**				**$ 9.165.126,00**	**9 días**	**lun 3/11/25**	**mar 11/11/25**	
26	06.01.01	REVISION Y DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO).	un	15,00	24.766	$ 371.490,00	1 día	lun 3/11/25	lun 3/11/25	18
27	06.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	20,00	136.793	$ 2.735.860,00	3 días	mar 4/11/25	jue 6/11/25	26
28	06.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BOMBILLA LED 24W.	un	3,00	45.556	$ 136.668,00	1 día	mar 4/11/25	mar 4/11/25	27CC
29	06.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER BIPOLAR 20A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO	un	6,00	63.410	$ 380.460,00	1 día	mar 4/11/25	mar 4/11/25	27CC
30	06.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR 20A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO	un	6,00	27.333	$ 163.998,00	1 día	mar 4/11/25	mar 4/11/25	27CC
31	06.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR 30A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO	un	2,00	27.106	$ 54.212,00	1 día	mar 4/11/25	mar 4/11/25	27CC
32	06.01.07	SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC	un	4,00	156.707	$ 626.828,00	2 días	mié 5/11/25	jue 6/11/25	28;29;30;31
33	06.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISALADO DE RED ELÉCTRICA THHN 10 PARA RED ELÉCTRICA.	m	100,00	5.246	$ 524.600,00	2 días	vie 7/11/25	sáb 8/11/25	27
34	06.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISALADO DE RED ELÉCTRICA THHN 12 PARA RED ELÉCTRICA	m	150,00	6.191	$ 928.650,00	2 días	vie 7/11/25	sáb 8/11/25	32
35	06.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 15X15 CM CON TAPA, INCLUYE CHAZOS, PERFORACIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES	un	2,00	75.830	$ 151.660,00	2 días	dom 9/11/25	lun 10/11/25	33
36	06.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 INSTALADA DONDE SEA NECESARIO.	m	100,00	30.907	$ 3.090.700,00	3 días	dom 9/11/25	mar 11/11/25	34
37	**7**	**CARPINTERÍA MADERA**				**$ 6.193.983,00**	**15 días**	**mié 12/11/25**	**mié 26/11/25**	
38	07.01.01	Puesto de trabajo para funcionario en forma de " L " de medidas 140 x 140 cm. Estructura metálica y superficie en tablex y fórmica, con archivo de 3 cajones	un	3,00	2.064.661	$ 6.193.983,00	15 días	mié 12/11/25	mié 26/11/25	36
39	**8**	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 1.697.391,00**	**7 días**	**mié 19/11/25**	**mar 25/11/25**	
40	08.01.01	MANTENIMIENTO PUERTAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	un	3,00	65.948	$ 197.844,00	2 días	mié 19/11/25	jue 20/11/25	38CC+7 dias;35
41	08.01.02	MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (incluye cambio de bisagras, manijas y empaquetadura)	un	9,00	112.669	$ 1.014.021,00	3 días	vie 21/11/25	dom 23/11/25	40
42	08.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE ACCESO LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	m²	2,00	242.763	$ 485.526,00	2 días	lun 24/11/25	mar 25/11/25	41
43	**9**	**PINTURAS**				**$ 12.743.664,00**	**10 días**	**lun 17/11/25**	**mié 26/11/25**	
44	09.01.01	RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES	m²	96,00	24.290	$ 2.331.840,00	3 días	lun 17/11/25	mié 19/11/25	17
45	09.01.02	RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA.	m²	45,00	21.691	$ 976.095,00	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	44CC
46	09.01.03	ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS INTERIORES	m²	80,00	17.265	$ 1.381.200,00	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25	45
47	09.01.04	DEMARCACIÓN DE PISO PARA RAMPA DISCAPACITADOS	glb	1,00	51.174	$ 51.174,00	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	45CC
48	09.01.05	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1	m²	365,00	21.927	$ 8.003.355,00	7 días	jue 20/11/25	mié 26/11/25	44;47;46
49	**10**	**CONCRETO -MORTEROS Y PAÑETES**				**$ 4.255.040,00**	**4 días**	**mié 5/11/25**	**sáb 8/11/25**	
50	10.01.01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4	m³	80,00	53.188	$ 4.255.040,00	4 días	mié 5/11/25	sáb 8/11/25	31
51	**11**	**SUBCAPITULO ADICIONALES**				**$ 3.147.610,00**	**5 días**	**dom 9/11/25**	**jue 13/11/25**	
52	11.01.01	SUMINISTRO Y ADECUACIÓN ARBORIZACIÓN PARA JARDINERA (Incluye retiro y suministro de tierra y siembra de plantas)	glb	1,00	286.567	$ 286.567,00	2 días	dom 9/11/25	lun 10/11/25	50
53	11.01.02	IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PENTAFLEX 4MM	un	3,00	953.681	$ 2.861.043,00	3 días	mar 11/11/25	jue 13/11/25	52
54	**13**	**RED HIDRÁULICA**				**$ 805.659,00**	**2 días**	**vie 14/11/25**	**sáb 15/11/25**	
55	13.01.01	TUBERÍA PVCP 1/2 INCLUYE ACCESORIOS, REGATA Y RESANE	m	10,00	11.616	$ 116.160,00	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25	53
56	13.01.02	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA.	glb	1,00	689.499	$ 689.499,00	1 día	sáb 15/11/25	sáb 15/11/25	55
57	**14**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**				**$ 901.501,00**	**4 días**	**dom 16/11/25**	**mié 19/11/25**	
58	14.01.01	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES (INCLUYE DESMONTES, MONTAJE Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO).	un	4,00	137.142	$ 548.568,00	2 días	dom 16/11/25	lun 17/11/25	56
59	14.01.02	MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA Y REVISIÓN DE LA INSTACIÓN DE LA MI	glb	1,00	352.933	$ 352.933,00	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25	58
60	**15**	**PISOS**				**$ 1.642.920,00**	**4 días**	**jue 20/11/25**	**dom 23/11/25**	
61	15.01.01	PISO GRES FORMATO 30X30CM	m²	20,00	82.146	$ 1.642.920,00	4 días	jue 20/11/25	dom 23/11/25	59
62	**16**	**CAPITULO ADICIONALES**				**$ 2.234.405,00**	**4 días**	**lun 24/11/25**	**jue 27/11/25**	
63	16.01.01	REUBICACIÓN PUNTO CERTIFICADO DE VOZ Y DATOS, C REG Y C. NOR.	un	3,00	115.145	$ 345.435,00	2 días	lun 24/11/25	mar 25/11/25	61
64	16.01.02	PUNTO CERTIFICADO DE VOZ Y DATOS, C REG Y C. NOR. CANALETA 10*4	un	5,00	377.794	$ 1.888.970,00	2 días	mié 26/11/25	jue 27/11/25	63
65	**12**	**OTROS**				**$ 421.506,00**	**2 días**	**jue 27/11/25**	**vie 28/11/25**	
66	12.01.01	ASEO GENERAL	glb	1,00	421.506	$ 421.506,00	2 días	jue 27/11/25	vie 28/11/25	48
67		FINAL DE LA OBRA				$ 0,00	0 días	vie 28/11/25	vie 28/11/25	66;64;38;42;24



Tareas críticas | Progreso de tarea crítica | División | Tarea manual | Sólo fin | Línea base | Hito de línea base | Progreso del resumen | Resumen manual | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo
División crítica | Tarea | Progreso de tarea | Sólo el comienzo | Sólo duración | División de la línea base | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Fecha límite