Santafé de Antioquia, 6 de agosto de 2026

Señores
INVERSIONES RAVA S.A.S.
Interventoría.

REFERENCIA: CONTRATO IP 002 de 2026 "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANA VÍA NUEVO SANTA FE DEL MUNICIPIO DE SANTA FÉ".

ASUNTO: SOLICITUD AMPLIACION EN PLAZO.

Cordial saludo,

Por medio de la presente la empresa CORPORACION ECOLOGICA UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE, solita ampliación en plazo del contrato de la referencia según los siguientes argumentos:

- Según condiciones contractuales del proyecto y obras contempladas preliminares tales como demolición de estructura existente, excavaciones mecánicas y manuales, presentaron retrasos en la programación por lo que se debió realizar cambios en tubería de acueducto y gas que no cumplen las especificaciones técnicas exigidas.
- Dichos cambios genero por parte de la obra excavaciones y actividades realizadas y ejecutadas por la empresa Aguas Regionales, la cual es la operadora del sistema de acueducto del Municipio y a la cual se le solicito dichos cambios con el fin de actualizar y mejorar las condiciones de dicho acueducto, lo cual presento un retraso considerable en las actividades contractuales del proyecto como tal.
- La empresa Aguas regionales debió realizar excavaciones adicionales, reposición e instalación de tubería nueva de acueducto en zonas y tramos que interferían con el normal desarrollo de las actividades del proyecto, por lo que se tiene un atraso en la ejecución y no es posible terminar en el tiempo contractual.
- Por todo lo anterior y con el fin de terminar a entera satisfacción las obras del proyecto, solicitamos una prórroga de un mes a partir de la fecha de terminación contractual, por el bien del proyecto como tal, la Administración y la comunidad en general.
- El proyecto tiene los siguientes porcentajes de avance:

  PORCENTAJE FISICO PROGRAMADO: 90,04%
  PORCENTAJE FISICO EEJECUTADO: 89,82%

  PORCENTAJE FINANCIERO PROGRAMADO: 88,24%
  PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO: 85,43 %

- Las actividades ejecutadas a la fecha son las siguientes:

  1. Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión
  2. Demolición y retiro de pavimento en mal estado en concreto y/o asfalto e=0.15m, Incluye cargue, transporte y botada de escombros.
  3. Excavación mecánica en material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad, medido in situ, no incluye botada.

4. Conformación de la calzada de vía. Incluye nivelación, compactación y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.
5. Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones y demoliciones. Hasta el sitio que indique la interventoría.
6. Mejoramiento con Sub - base granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido, compactación y transporte).
7. Mejoramiento o conformación con Base granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido, compactación y transporte).
8. Riego de Imprimación con Emulsión Asfáltica Tipo CLR-0.
9. Suministro, Transporte e Instalación de Mezcla Densa en Caliente MDC-19.
10. Excavación mecánica en material heterogéneo para construcción de obras transversales e instalación de tubería, bajo cualquier grado de humedad, medido in situ, no incluye botada.
11. Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones y demoliciones. Hasta el sitio que indique la interventoría.
12. Tubería de Dorador o similar cal 4 de 36" (900 mm) para Obras Transversales.
13. Lleno con Sub - base granular sobre tubería (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido, compactación y transporte).
14. Suministro, transporte y colocación de concreto clase D para pocetas y cabezotes
15. Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) para pocetas y cabezotes.


- Las actividades por ejecutar son las siguientes:

1. Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) para cunetas
2. Suministro, transporte y colocación de concreto clase D para cunetas
3. Suministro e Instalación de señalización vertical preventiva, delineadores de 45 x 30 CM, elaborada en lámina calibre 16. Incluye Base en Concreto.
4. Suministro e Instalación de señalización vertical preventiva, de 60 x 60 CM, elaborada en lámina calibre 16. Incluye Base en Concreto.
5. Suministro e Instalación de señalización vertical reglamentaria Circular diámetro 60 CM, elaborada en lámina calibre 16. Incluye Base en Concreto.

Por todo lo anterior solicitamos una ampliación en tiempo de 30 días calendario, para poder terminar el proyecto a entera satisfacción.

Por último, se aclara que para dicha solicitud de ampliación en dinero no se requiere ni se solicita una adición en presupuesto.

Cordialmente,



Julián Felipe Rivera Benítez
Representante legal
Corporación Ecológica Unidos por el medio ambiente