Bogotá D.C.,

Ingeniera
DIANA MILENA MALDONADO TORRES
Supervisora del Contrato Ministerio de Educación Nacional - MEN
dmaldonado@mineducacion.gov.co
Calle 43 # 57-14 Piso 3
Bogotá D.C.

Ref: **Contrato No. NO. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER**. Cuyo Objeto es "BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN"

Asunto*:* Remisión Informe Mensual No. 35 / Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

Estimada Doctora:

Me permito remitir el Informe de Gestión y ejecución No. 35 correspondiente al periodo de 02 de abril de 2026 al 01 de mayo de 2026, en cumplimiento de las obligaciones descritas en el anexo al contrato de la referencia.

Así mismo, y en caso de estar de acuerdo solicitamos amablemente emitir la aprobación de éste para soporte al Patrimonio Autónomo FINDETER MEN Aulas Móviles por Ola Invernal (Fiduciaria POPULAR S.A) con la siguiente información:

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN
AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL
Fiduciaria Popular S.A.
Carrera 13A No. 29-24 Pisos 20, 21 y 24
Bogotá

Cordialmente,

YOLANDA CEPEDA ALVAREZ
Gerente de Infraestructura

Elaboró: Alexandra Pinilla Rodriguez- Profesional de la Gerencia de Infraestructura
Revisó: Jesús Alberto Cañas Páez – Gestor de la Gerencia de Infraestructura

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS

Periodo comprendido entre el 02 de abril de 2026 al 01 de mayo de 2026

Bogotá D.C.

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

2.1 OBLIGACIONES GENERALES

2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

2.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES

2.3.1 Obligaciones

2.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES

2.4.1 Obligaciones

2.5 ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN

2.5.1 Obligaciones

3. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO

4. ANEXOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO

Objeto General:	Brindar Asistencia Técnica y Administración de Recursos para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación.	
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR. 4917031	
Integrantes:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER	
Fecha de suscripción:	05 de mayo de 2023	
Perfeccionamiento	Póliza garantía aprobada 26 de mayo de 2023 Registro Presupuestal 02 de junio de 2023	
Fecha de Inicio:	02 de junio de 2023	
Fecha de Terminación inicial:	01 de julio de 2025	
Fecha de Terminación final:	01 de mayo de 2026	
Modificaciones:	Modificatorio No. 1. Modificar la cláusula cuarta - plazo de ejecución del contrato, la cual quedará de la siguiente manera: "El plazo previsto para la ejecución del Contrato Interadministrativo será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 01 de noviembre de 2024, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del contrato y la liquidación de la contratación derivada que suscriba FINDETER."	
	Modificatorio No. 2. "Prorrogar el plazo de ejecución del contrato número CO1.PCCNTR.4917031 de 2023, hasta el 01 de julio de 2025, plazo en el que se debe culminar la ejecución física de las obras de infraestructura educativa, dotación de aulas nuevas por reposición, y la liquidación de la contratación derivada suscrita por FINDETER."	
	Modificatorio No. 3. "Prorrogar el plazo de ejecución del contrato número CO1.PCCNTR.4917031 de 2023, hasta el 01 de mayo de 2026, plazo en el que se debe culminar la ejecución física de las obras de infraestructura educativa, dotación de aulas nuevas por reposición, y la liquidación de la contratación derivada suscrita por FINDETER."	
Aportes:	Valor de los recursos a administrar para la ejecución de los proyectos	$ 59.485.981.308
	Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a FINDETER (7%)	$ 4.164.018.692
Valor final del Contrato:		$ 63.650.000.000
Sociedad Fiduciaria:	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

1.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. ***Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.***

En el transcurso del periodo actual, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER) asume con responsabilidad la tarea integral de estructurar, desarrollar y dar seguimiento a todas las actividades derivadas de la ejecución de las diversas obligaciones estipuladas en el contrato vigente. En virtud de su compromiso, FINDETER se esfuerza por cumplir con cada una de las responsabilidades asignadas, garantizando que cada etapa del contrato sea llevada a cabo de manera exitosa y en plena conformidad con los términos y condiciones acordadas previamente.

Es importante destacar que el compromiso de FINDETER no se limita únicamente a la ejecución técnica del contrato, sino que abarca también la garantía de la calidad y la excelencia en cada una de las etapas del proceso. La entidad se esfuerza por mantener altos estándares de rendimiento, asegurando que los resultados obtenidos sean de la más alta calidad posible y estén alineados con los objetivos y metas establecidas.

2. ***Participar y apoyar al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a las que este lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato que permitan realizar seguimiento integral a los avances de los proyectos.***

FINDETER participa activamente y brinda el pleno apoyo al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a las que se convocaron, especialmente, aquellas relacionadas con la ejecución del contrato. FINDETER está comprometido con realizar un seguimiento integral y detallado de los avances del proyecto, por lo que se establecieron reuniones cada martes en la tarde a través del aplicativo Teams, reuniones programadas por FINDETER sobre las que realizan grabaciones y se informa los avances semanales, sin embargo, en este presente periodo se convocaron las siguientes reuniones con el Ministerio de Educación Nacional.

1. 15 de abril de 2026 con el MEN. – Revisión y seguimiento mensual del contrato interadministrativo. La reunión se llevó a cabo de forma virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams.

3. ***Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato.***

FINDETER ha dispuesto todos los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato. La seguridad y confidencialidad de la información son de suma importancia, y se ha implementado medidas sólidas para garantizar su protección. Esto incluye

la implementación de sistemas de almacenamiento seguro, protocolos de acceso restringido y medidas de respaldo que aseguran que la información esté resguardada de manera adecuada en todo momento. La prioridad es mantener la integridad de la información involucrada en el contrato, así mismo se habilitó los espacios adecuados en la Calle 103 No. 19-20 y en la segunda sede localizada en la Calle 104 # 18ª-65, piso 6 para tal fin.

4. ***Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, lo anterior, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional***.

   Durante este periodo, FINDETER ha cumplido rigurosamente con la entrega de todos los documentos y archivos electrónicos que el MEN ha solicitado durante la ejecución del contrato. Esta entrega se realiza de manera periódica y al finalizar el contrato, tal como establecen las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional. Además, en concordancia con las regulaciones vigentes, también se proporcionará dicha documentación cuando el supervisor o interventor así lo solicite. La prioridad es asegurar que todas las partes involucradas tengan acceso a la información necesaria y que cumplan con todas las obligaciones contractuales en cuanto a la entrega y custodia de documentación.

5. ***Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano o cualquier otra autoridad, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato y de asuntos relacionados con el mismo.***

   En este periodo, FINDETER ha colaborado plenamente en el suministro y respuesta de toda la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los Entes de Control del Estado Colombiano y cualquier otra autoridad pertinente. La cooperación en este sentido es absoluta y FINDETER está comprometido en proporcionar toda la información necesaria relacionada con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato, así como en asuntos relacionados con el mismo.

   Cumplir con los requisitos de los Entes de Control y las autoridades es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las acciones. La disposición a colaborar asegura que el proceso se realice de manera adecuada y en línea con las regulaciones y requerimientos establecidos por las autoridades correspondientes.

6. ***Utilizar la imagen del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.***

   FINDETER ha seguido rigurosamente los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en relación con el uso de su imagen. FINDETER es consciente de que, salvo autorización expresa y escrita de las partes involucradas, ningún funcionario puede utilizar el nombre, emblema o sello oficial del Ministerio con fines publicitarios o de cualquier otra índole. La colaboración se adhiere

estrictamente a estas directrices para asegurar el respeto mutuo y la integridad en la utilización de la imagen y la identidad del Ministerio. Durante este periodo no se realizaron trámites que contengan la imagen del Ministerio de Educación Nacional.

7. ***Guardar estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del MEN.***

FINDETER ha mantenido una estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Reconoce la importancia de salvaguardar la información confidencial y sensible proporcionada por el MEN, y se ha implementado medidas rigurosas para garantizar su protección. Se cumple con todas las regulaciones y acuerdos de confidencialidad establecidos para asegurar que la información no sea divulgada ni utilizada de manera inapropiada. El compromiso de FINDETER es mantener la integridad y confidencialidad de la información en todo momento.

8. ***Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.***

En el presente periodo, se han realizado los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (SISS), incluyendo Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de acuerdo con la normatividad vigente.

Además, se pueden proporcionar los soportes de pago correspondientes como parte del compromiso con la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales. Cumplir con los requerimientos del SISS es fundamental para asegurar el bienestar de los colaboradores y garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes, lideradas por el área de gestión respectiva y validadas por la revisoría fiscal, soportes que serán presentados en el momento en el que se requiera.

1.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

a. ***Presentar ante EL MINISTERIO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes Al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo.***

FINDETER envió al Ministerio de Educación Nacional, en periodos pasados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma actualizado de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo. FINDETER reconoce la importancia de establecer un cronograma claro y detallado para la ejecución de las actividades contractuales, y se ha cumplido con este requisito de manera oportuna. La intención es garantizar una planificación efectiva y transparente de las actividades a llevar a cabo, en consonancia con las regulaciones y directrices establecidas por el Ministerio.

b. Crear una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, una cuenta contable para manejo exclusivo de los recursos de este Contrato Interadministrativo dentro del Patrimonio Autónomo constituido para tal fin por FINDETER.

Una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, FINDETER ha creado una cuenta contable exclusiva para el manejo de los recursos de este contrato dentro del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER para tal fin. Se da cumplimiento a todos los requisitos y medidas establecidas para asegurar la correcta gestión financiera de los recursos relacionados con el Contrato Interadministrativo. La creación de esta cuenta contable específica en el Patrimonio Autónomo garantiza una administración transparente y adecuada de los recursos, en línea con las normativas y regulaciones pertinentes.

Por lo anteriormente mencionado, se crea la Cuenta de Ahorros No. 500-80465045-0 del Banco Popular para manejo exclusivo de los recursos de este contrato y respectivos reportes contables. Cabe recordar que, se adjuntó al Informe de Gestión N° 1 la Certificación de la Cuenta Bancaria.

Mediante correo electrónico del 24 de octubre de 2023, el MEN remitió oficio por parte del Ministerio de Hacienda, mediante el cual se oficializó la exención de gravamen financiero (GMF) de la cuenta del Patrimonio Autónomo. El cual se adjuntó en informes pasados.

c. Administrar los recursos que transfiera EL MINISTERIO a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD a FINDETER a través del Patrimonio Autónomo constituido para cumplir con el objeto del presente contrato.

FINDETER ha administrado de manera responsable los recursos que EL MINISTERIO ha transferido a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) a FINDETER, utilizando el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL constituido por la Fiducia Mercantil FIDUCIARIA POPULAR S.A. para cumplir con el objeto del presente contrato.

El enfoque ha sido garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos para cumplir con los objetivos establecidos en el contrato. El uso adecuado de estos recursos es esencial para asegurar la ejecución exitosa de las actividades y proyectos acordados, en línea con las regulaciones y directrices establecidas por todas las partes involucradas.

d. Presentar Informes mensuales y un informe final de ejecución financiera y técnica del presente Contrato, conforme los recursos aportados por EL FNGRD,

Para el presente periodo, Findeter presentó un informe mensual de ejecución financiera por el área de Negocios Fiduciarios mediante radicado No 2202663003025 del día 28 de marzo del 2026. Así mismo, se ha presentado un informe técnico del presente contrato, con radicado número 2202652002056 del 02 de marzo de 2026 conforme a los recursos aportados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).

Estos informes son una parte integral de la transparencia y rendición de cuentas en la ejecución del contrato. A través de estos informes, se ha proporcionado una visión detallada de la utilización de los

recursos, los avances técnicos logrados y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato. Cumplir con la presentación de estos informes es esencial para mantener una comunicación clara y abierta con EL MINISTERIO y garantizar que todas las partes estén informadas sobre el progreso y los resultados del contrato.

e. ***El Patrimonio Autónomo — FINDETER deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER.***

El Patrimonio Autónomo - FINDETER reintegrará mensualmente los rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable. Estos rendimientos financieros no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER, y la gestión de reintegro se realizará previa solicitud al Ministerio con el fin de que se informe la cuenta bancaria a la cual se debe realizar el mismo.

Este proceso de reintegro asegura la correcta gestión de los rendimientos generados por los recursos aportados y garantiza que estos sean manejados de acuerdo con las regulaciones y normativas pertinentes. De esta manera, se cumple con los requerimientos legales y se mantiene la transparencia en la administración financiera.

Para lo anterior, el 28 de agosto de 2023 se informa por el MEN la cuenta bancaria para el reintegro de rendimientos financieros del Contrato No. CO1.PCCNTR.4917031 la cual se indica a continuación:

Entidad Financiera:	**Banco BBVA**
Tipo de Cuenta:	**Ahorros**
Número de Cuenta:	**309-054583**
Nombre de la cuenta:	**FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL**

Los rendimientos Financieros reintegrados a la fecha son los siguientes:

3. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION (+)				4. SALDO DISPONIBLE EN CUENTAS CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.4)
3.1. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	3.4. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2. - 3.3)	
8.240.675.115,71	4.725.008,39	8.240.675.115,71	**4.725.008,39**	**1.061.403.603,75**

La anterior información está registrada en el informe financiero del mes de febrero de 2026 del presente contrato interadministrativo.

1.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES

1.3.1 Obligaciones:

a. Realizar la viabilización técnica y jurídica de los predios priorizados por EL MINISTERIO, cuando sea necesario y sea solicitado por el MEN.

Durante periodos pasados, se llevó a cabo la viabilización técnica y jurídica priorizada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) cada vez que ha sido necesario y solicitado por el MEN. La colaboración en este aspecto es esencial para asegurar que los predios sean evaluados y viabilizados de manera adecuada para cumplir con los requisitos técnicos necesarios. El compromiso es facilitar un proceso fluido y eficiente para que los predios sean utilizados de acuerdo con los objetivos y necesidades de cada Institución Educativa, siempre en línea con las regulaciones y disposiciones vigentes.

Ya está finalizada la evaluación técnica y predial y que en resumen se describe a continuación en las siguientes tablas:

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE SEDES

UNIFICACIÓN DE LISTADOS: INICIAL (150) + ADICIONALES (42)	
SEDES VIABLES TÉCNICAMENTE	**150**

RESUMEN EVALUACIÓN JURÍDICA DE SEDES

SEDES TOTAL (150)	
SIN DOCUMENTOS	1 *
POSIBLE VIABILIDAD	0 **
NO VIABLE	9
VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE	**140**
TOTAL	150

* Sin Documentos:

- Falta de documentos para evidenciar la propiedad y reciprocidad en la revisión y remisión de documentos por la ETC y/o rectores

** Posible Viabilidad:

- Falta documentación soporte para continuar con revisión
- Pendientes gestiones con terceros para saneamiento predial
- Trámites para obtención de sana posesión

Asimismo, en el presente periodo, el listado actualizado de sedes focalizadas son las siguientes:

Consecutivo	ID MEN No.	Departamento	ETC	Municipio	IE	SEDE
1	1	**Nariño**	PASTO	**Pasto**	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL
2	2	**Córdoba**	CORDOBA	**Tuchín**	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE
3	3	**Cauca**	CAUCA	**Bolívar**	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS
4	4	**Cesar**	VALLEDUPAR	**Valledupar**	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ
5	6	**Bolívar**	BOLIVAR	**Barranco de Loba**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL
6	7	**Santander**	SANTANDER	**Vélez**	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO
7	8	**Nariño**	NARIÑO	**El Rosario**	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA
8	9	**Bolívar**	BOLIVAR	**Barranco de Loba**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA
9	10	**Bolívar**	BOLIVAR	**Barranco de Loba**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS
10	11	**Guajira**	LA GUAJIRA	**Manaure**	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA
11	12	**Cauca**	CAUCA	**Toribío**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL
12	13	**Magdalena**	MAGDALENA	**Concordia**	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO
13	14	**Magdalena**	MAGDALENA	**Concordia**	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS
14	16	**Cauca**	CAUCA	**Santander de Quilichao**	INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO	DOMINGUILLO (sede principal)
15	17	**Santander**	SANTANDER	**Betulia**	INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO	CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA
16	18	**Atlántico**	SOLEDAD	**Soledad**	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL
17	20	**Bolívar**	BOLIVAR	**Morales**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA	LA ARCADIA
18	22	**Cauca**	CAUCA	**El Tambo**	I.E. HUISITO	HUISITO (sede principal)
19	24	**Magdalena**	MAGDALENA	**El Banco**	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ
20	26	**Huila**	HUILA	**Acevedo**	INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS	BATEAS
21	27	**Cauca**	CAUCA	**Piamonte**	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA
22	28	**Córdoba**	CORDOBA	**Cotorra**	INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES	CENT EDUC LOS AGUACATES
23	29	**Bolívar**	BOLIVAR	**Mompós**	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL
24	30	**Cesar**	CESAR	**Curumaní**	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES
25	32	**Magdalena**	MAGDALENA	**El Banco**	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA
27	34	**Guajira**	RIOHACHA	**Riohacha**	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	APÜNIMA´ANA1
28	36	**Nariño**	NARIÑO	**Cumbal**	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI
29	41	**Putumayo**	PUTUMAYO	**Puerto Asís**	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE
30	42	**Antioquia**	ANTIOQUIA	**Ciudad Bolívar**	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA

31	43	**Bolívar**	BOLIVAR	**San Martín de Loba**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO
32	44	**Cauca**	CAUCA	**La Vega**	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal)
33	45	**Cesar**	CESAR	**La Paz(Robles)**	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO
34	46	**Cauca**	CAUCA	**Balboa**	C.E. BUENOS AIRES	CAPITANES
35	48	**Cesar**	VALLEDUPAR	**Valledupar**	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ
36	49	**Bolívar**	BOLIVAR	**Mompós**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS
37	50	**Guajira**	MAICAO	**Maicao**	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA CAMPANA
38	51	**Guajira**	MAICAO	**Maicao**	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL
39	53	**Guajira**	MAICAO	**Maicao**	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE KASICHE
40	54	**Guajira**	MAICAO	**Maicao**	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE WAYUUMA ANA
41	56	**Arauca**	ARAUCA	**Saravena**	CENTRO EDUCATIVO LA PAVA.	LA PAVA
42	57	**Putumayo**	PUTUMAYO	**Puerto Asís**	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL PROGRESO
43	58	**Cauca**	CAUCA	**Bolívar**	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	CORRAL VIEJO
44	59	**Cauca**	CAUCA	**Bolívar**	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal)
45	60	**Guajira**	RIOHACHA	**Riohacha**	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	COOPERATIVO
46	62	**Valle del Cauca**	BUGA	**Guadalajara de Buga**	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JHON F. KENNEDY
47	64	**Atlántico**	ATLANTICO	**Galapa**	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA
48	65	**Cauca**	CAUCA	**Balboa**	I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA)	OLAYA (sede principal)
49	66	**Antioquia**	APARTADO	**Apartadó**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS
50	67	**Tolima**	TOLIMA	**Santa Isabel**	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	LA HUMAREDA
51	69	**Córdoba**	CORDOBA	**Planeta Rica**	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL	LOS CERROS
52	70	**Córdoba**	CORDOBA	**Puerto Libertador**	INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO	ESC NVA LA SOLITA
53	73	**Bolívar**	BOLIVAR	**Córdoba**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO
54	74	**Cesar**	CESAR	**El Paso**	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESPERANZA
55	75	**Cesar**	CESAR	**El Paso**	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO
56	77	**Cesar**	CESAR	**El Paso**	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE SAN ANGEL
57	79	**Cesar**	CESAR	**El Paso**	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION
58	83	**Atlántico**	ATLANTICO	**Repelón**	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL
59	84	**Atlántico**	ATLANTICO	**Repelón**	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA
60	85	**Valle del Cauca**	BUGA	**Guadalajara de Buga**	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA PLANTA
61	86	**Antioquia**	APARTADO	**Apartadó**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO
62	87	**Nariño**	NARIÑO	**BARBACOAS**	INSTITUCION EDCUATIVA TERAIMBE	SEDE 9 CUMAINDE
63	88	**Putumayo**	PUTUMAYO	**Puerto Leguízamo**	IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS
64	90	**Cauca**	CAUCA	**Bolívar**	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO	LA FUENTE
65	92	**Atlántico**	ATLANTICO	**Repelón**	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA

66	93	**Cauca**	CAUCA	**Bolívar**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN	EL CARMEN (sede principal)
67	94	**Chocó**	CHOCO	**Carmen del Darién**	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL
68	95	**Guajira**	RIOHACHA	**Riohacha**	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN
69	96	**Meta**	VILLAVICENCIO	**Villavicencio**	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO	ESCUELA SIETE DE AGOSTO
70	97	**Cesar**	CESAR	**Curumaní**	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA
71	98	**Cesar**	CESAR	**Curumaní**	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL
72	100	**Tolima**	TOLIMA	**Santa Isabel**	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	EL BRASIL
73	101	**Cesar**	CESAR	**Curumaní**	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS
74	103	**Córdoba**	CORDOBA	**Ayapel**	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	ESC NVA PARCELAS LONDRES
75	104	**Cundinamarca**	CUNDINAMARCA	**Anolaima**	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO	ESCUELA RURAL EL DESCANSO
76	105	**Chocó**	CHOCO	**Bahía Solano (Mutis)**	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)
77	106	**Chocó**	CHOCO	**Bahía Solano (Mutis)**	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR
78	107	**Chocó**	CHOCO	**Bahía Solano (Mutis)**	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS
79	110	**Nariño**	NARIÑO	**BARBACOAS**	INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE	SEDE 2 BOMBÓN
80	111	**Magdalena**	MAGDALENA	**Pueblo viejo**	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA
81	112	**Magdalena**	MAGDALENA	**El Retén**	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE
82	113	**Magdalena**	MAGDALENA	**San Sebastián de Buenavista**	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA
83	114	**Magdalena**	MAGDALENA	**San Sebastián de Buenavista**	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA
84	117	**Guajira**	RIOHACHA	**Riohacha**	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	WAKUAPAMANA
85	118	**Antioquia**	APARTADO	**Apartadó**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO
86	119	**Córdoba**	CORDOBA	**Montelíbano**	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR SEDE PRINCIPAL
87	121	**Cauca**	CAUCA	**Piamonte**	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESC RUR MIX SAN ANDRESITO
88	122	**Antioquia**	TURBO	**Turbo**	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA
89	123	**Bolívar**	BOLIVAR	**Simití**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	CAMPO PAYARES
90	124	**Bolívar**	BOLIVAR	**Simití**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL
91	125	**Cauca**	CAUCA	**Piamonte**	INST EDUC AGRIC PIAMONTE	PIAMONTE (sede principal)
92	126	**Magdalena**	MAGDALENA	**Pueblo viejo**	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO
93	127	**Putumayo**	PUTUMAYO	**Orito**	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA	ESC RUR MIX ALTO ORITO
94	128	**Valle del Cauca**	BUGA	**Guadalajara de Buga**	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL
95	129	**Valle del Cauca**	BUGA	**Guadalajara de Buga**	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JULIAN MENDOZA GUERRERO
96	130	**Valle del Cauca**	BUGA	**Guadalajara de Buga**	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA HONDA
97	132	**Norte de Santander**	NORTE SANTANDER	**La Playa**	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO	SEDE LA PEÑA
98	133	**Magdalena**	MAGDALENA	**El Banco**	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION

99	**134**	**Bolívar**	BOLIVAR	**María la Baja**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	BUENOS AIRES
100	**135**	**Bolívar**	BOLIVAR	**María la Baja**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA
102	**138**	**Arauca**	ARAUCA	**Arauca**	CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE	CEAR MONSERRATE
104	**142**	**Nariño**	IPIALES	**Ipiales**	INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS	ESCUELA LAS CRUCES
105	**143**	**Guajira**	LA GUAJIRA	**Barrancas**	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL
106	**144**	**Atlántico**	SOLEDAD	**Soledad**	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE
107	**146**	**Cesar**	CESAR	**Chimichagua**	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL
108	**147**	**Cesar**	CESAR	**Chimichagua**	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA
109	**148**	**Cesar**	CESAR	**Chimichagua**	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA
110	**149**	**Nariño**	NARIÑO	**Mallama (Piedrancha)**	CENTRO EDUCATIVO MALLAMA	CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA
111	**150**	**Chocó**	CHOCO	**Tadó**	IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA
112	**151**	**Guajira**	LA GUAJIRA	**Maicao**	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA ESTRELLA
113	**152**	**Guajira**	MAICAO	**Maicao**	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - KASPOLIMANA
114	**153**	**Guajira**	LA GUAJIRA	**Maicao**	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA
115	**154**	**Magdalena**	CIENAGA	**Ciénaga**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO
116	**156**	**Magdalena**	MAGDALENA	**El Retén**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON
117	**158**	**Valle del Cauca**	BUGA	**Guadalajara de Buga**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON
118	**161**	**Antioquia**	APARTADO	**Apartadó**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO
119	**163**	**Cauca**	CAUCA	**La Vega**	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY
120	**164**	**Cauca**	CAUCA	**Santander de Quilichao**	IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO
121	**165**	**Cauca**	CAUCA	**Popayán**	IE COMUNEROS	Sede Principal
122	**172**	**Putumayo**	PUTUMAYO	**Puerto Asís**	E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL	Sede Principal
123	**173**	**Cauca**	CAUCA	**Piamonte**	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL
124	**174**	**Cauca**	CAUCA	**Piamonte**	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL
125	**175**	**Cauca**	CAUCA	**Rosas**	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA	SANTA TERESITA (sede principal)
126	**178**	**Cauca**	CAUCA	**Rosas**	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER	MADRE CARIDAD BRADER (sede principal)
127	**182**	**Cauca**	CAUCA	**Rosas**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	LAS YERBAS
128	**183**	**Cauca**	CAUCA	**Rosas**	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	LA DESPENSA
129	**184**	**Cauca**	CAUCA	**Rosas**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	EL RETIRO
130	**186**	**Cauca**	CAUCA	**Rosas**	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	EL ALTILLO
131	**187**	**Cauca**	CAUCA	**Rosas**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	BELLAVISTA
132	**188**	**Cauca**	CAUCA	**Suarez**	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	Sede Principal
133	**189**	**Cauca**	CAUCA	**Suarez**	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE MARIA INMACULADA
134	**190**	**Cauca**	CAUCA	**Suarez**	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

135	**192**	**Atlántico**	SOLEDAD	**Soledad**	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA
136	**194**	**Bolívar**	Bolívar	**Maria la Baja**	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO	EL NISPERO
137	**196**	**Atlántico**	Atlántico	**Malambo**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA	Sede Principal
138	**202**	**Chocó**	CHOCO	**Tadó**	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA
139	**203**	**Antioquia**	TURBO	**Turbo**	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA

Es importante resaltar que, bajo este listado de sedes focalizadas para intervención técnica, ya se adelantó y se terminó la verificación predial, la cual da como resultado 136 sedes a intervenir.

Sedes a despriorizar técnicamente: se tuvo que despriorizar las siguientes 9 instituciones educativas de los siguientes grupos:

GRUPO	ID MEN	Departamento	ETC	Municipio	IE	SEDE	OBERVACIONES
1	**55**	Chocó	**CHOCO**	Tadó	**IE TECNICO AGROAMBIENTAL**	SEDE CAMPO ALEGRE	En un principio, la sede priorizada en el municipio de Tadó era la sede la sede Campo Alegre. Esta perteneciente a la IE Técnico Agroambiental, la cual actualmente cuenta con una matrícula según el Sistema Integrado de Matricula -Simat de 40 estudiantes; no obstante, en la etapa de viabilidad técnica y jurídica adelantada por el contratista designado por Findeter determinó que esta sede presentaba limitaciones técnicas, normativas y administrativas por estar en zona de riesgo por inundación, por lo que se recomendó no efectuar intervención alguna.
	120	Antioquia	**TURBO**	Turbo	**I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO**	E.U. SANTISIMA TRINIDAD	Se tramito la exclusión del anexo "Listado de Instituciones Educativas Priorizadas por el MEN" a la sede IE. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO EU SANTÍSIMA TRINIDAD., reemplazándola por la SEDE GONZALO MEJIA perteneciente a la IE. SAN MARTIN DE PORRES, ubicada en el municipio de Turbo,

							Antioquia en el marco del contrato de obra No. PAF-MENAM-O-049-2023 y contrato de interventoría No. PAF-MENAM-I-052-2023 Frente a lo anterior, es importante indicar en el presente concepto que, la solicitud se realiza enmarcada en el lineamiento dado por el Ministerio de Educación Nacional – MEN en Comité Técnico No. 30 No. CO1.PCCNTR.4917031 DE 2023 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL, de fecha 24 de enero de 2024
2	**91**	Atlántico	**ATLANTICO**	Palmar de Varela	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA**	JOSE MARIA CORDOBA	Esta institución Educativa se tuvo que despriorizar porque ya estaba intervenida por la gobernación de Atlántico
	191	Atlántico	**ATLANTICO**	Luruaco	**IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA**	CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	Se despriorizo esta institución educativa, debido a que el MEN define que esta IE seria intervenida por el FFIE
4	**71**	Bolívar	**BOLIVAR**	Córdoba	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO**	TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA)	Esta sede tuvo que ser despriorizada, debido a que en el año 2015 ante esta situación la Corporación autónoma ambiental Cormagdalena, mediante Contrato Interadministrativo 0-0019 de 2015 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, elabora un estudio del cual se destaca la siguiente consideración general: “A partir de este análisis se puede considerar que Tocomocho se encuentra ubicado, prácticamente en la mitad del río, bajo la amenaza de inundaciones y procesos erosivos que se pueden activar en cualquier época”.

	139	Magdalena	**MAGDALENA**	San Sebastián de Buenavista	**INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO**	ERM DE JAIME	Esta sede tuvo que ser despriorizada, conforme a una recopilación de datos realizada por el contratista, JASA LTDA propone tener en cuenta que la ERM Jaime requiere una altura de palafito de 1,7 m, lo cual genera la construcción de acceso al aula, definida en el alcance contractual, de una infraestructura que debe contemplar el ingreso a toda la institución, siendo necesario la construcción de toda la sede con el fin de poder hacer funcional su ingreso. La interventoría, CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4 considera que no se deben realizar obras de infraestructura de mejoramiento y/o construcción, debido a lo planteado por el contratista y a que los mejoramientos no tendrían estabilidad por efectos de los daños que ocasionará la inundación y la construcción debe ser de toda la institución con palafitos de 1,70 m, lo cual supera el alcance contractual.
9	**33**	Capital Bogotá, D.C	BOGOTA	Bogotá, D.C.	**COLEGIO LA CHUCUA (IED)**	CENT EDUC DIST LA CHUCUA	Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.
	136	Capital Bogotá, D.C.	BOGOTA	Bogotá, D.C.	**COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)**	COL DIST ESTRELLA DEL SUR	Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.
	141	Santander	BARRANCABERMEJA	Barrancabermeja	**CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN**	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.

De acuerdo con lo anterior se hace la inclusión de las siguientes 4 sedes educativas para tener un resultado total de intervención de 136 sedes educativas:

ID MEN	Departamento	ETC	Municipio	IE	SEDE
202	Chocó	**CHOCO**	Tadó	**IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO**	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA
203	Antioquia	**TURBO**	Turbo	**IE SAN MARTIN DE PORRES**	SEDE GONZALO MEJIA
196	Atlántico	**Atlántico**	Malambo	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA**	Sede Principal
194	Bolívar	**Bolívar**	María la Baja	**INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO**	EL NISPERO

La viabilización jurídica de los predios priorizados por el Ministerio se realiza de manera eficiente, siempre que sea necesario y solicitado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Es un paso fundamental para garantizar el adecuado desarrollo de proyectos educativos y el cumplimiento de los objetivos establecidos por el MEN, de acuerdo con lo anterior, en este periodo quedo la verificación predial y técnica así:

SEDES TOTAL INICIAL (150)	
SIN DOCUMENTOS	1 *
POSIBLE VIABILIDAD	0 **
NO VIABLE	9
VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE	**140**
TOTAL	150

SEDES NUEVAS A PRIORIZAR (9)	
POSIBLE VIABILIDAD	1 *
VIABLES JURÍDICAMENTE	8
TOTAL	9

SEDES PRIORIZACIÓN ACTUALIZADA (136)	
SEDES INICIALMENTE PRIORIZADAS	141
SEDES DESPRIORIZADAS	9
SEDES NUEVAS INCLUIDAS	4
TOTAL	**136**

b. En consideración a que los proyectos a atender por este contrato se ejecutaran en el marco del Decreto de Emergencia, FINDETER debe acudir a lo establecido en su manual de contratación que permita que los procesos de selección sean eficientes y puedan ser proyectos de respuesta rápida.

FINDETER implementa en el marco de lo establecido en el Manual Operativo la contratación que permitió la ejecución eficiente de los procesos de selección que permita pluralidad de oferentes,

asimismo, durante el proceso de ejecución, se ha establecido en la estructuración, la necesidad de optimizar tiempos de respuesta rápidos con sistemas constructivos industrializados.

c. ***Elaborar los Estudios Previos e insumos precontractuales para la contratación de las obras y suministros necesarios para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación. Así como las interventorías correspondientes, solicitando que se acaten los principios que rigen la contratación pública, incluyendo la solicitud de las respectivas garantías que ampare cada contrato con siguientes riesgos: anticipo (si lo hubiere), calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo de construcción, según sea aplicable.***

Se elaboraron los Estudios Previos que fueron usados como insumos precontractuales para la contratación de obras y suministros dirigidos a atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias, para apertura de las diferentes convocatorias, tal como ha sido definido por el Ministerio de Educación.

Estos estudios y documentos precontractuales son esenciales para establecer las bases de las futuras contrataciones y asegurar la correcta ejecución de los proyectos.

Además, para la contratación de las obras y suministros, así como en las interventorías correspondientes, se solicitó que se respeten los principios que rigen la contratación pública. Esto garantiza la transparencia, la igualdad de oportunidades y la eficiencia en los procesos de contratación.

Asimismo, se ha requerido la inclusión de las garantías correspondientes para amparar los diferentes riesgos asociados a cada contrato. Estas garantías incluyen aspectos como el anticipo, la calidad de la obra, el cumplimiento de los plazos, la estabilidad de la construcción, los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, la responsabilidad civil extracontractual y los posibles riesgos de construcción. Esto proporciona seguridad tanto para la entidad contratante como para los contratistas y contribuye a la adecuada ejecución de los proyectos en línea con las normativas y estándares requeridos.

Los grupos de contratación establecidos se estructuraron de la siguiente manera:

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
1	Antioquia	Apartadó	66	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	624.000.000	46.800.000	670.800.000
			86	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	291.200.000	21.840.000	313.040.000
			118	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	661.678.027	49.625.852	711.303.879

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
			161	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO	403.329.013	30.249.676	433.578.689
		Turbo	120	I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO	E.U. SANTISIMA TRINIDAD	312.000.000	23.400.000	335.400.000
			122	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA	499.200.000	37.440.000	536.640.000
		Ciudad Bolívar	42	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA	124.800.000	9.360.000	134.160.000
	Chocó	Carmen del Darién	94	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	522.668.285	39.200.121	561.868.406
		Tadó	55	IE TECNICO AGROAMBIENTAL	SEDE CAMPO ALEGRE	266.693.962	20.002.047	286.696.010
			150	IE TECNICO AGROAMBIENTAL	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA	124.800.000	9.360.000	134.160.000
2	Atlántico	Galapa	64	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	624.000.000	46.800.000	670.800.000
		Palmar de Varela	91	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA	JOSE MARIA CORDOBA	561.600.000	42.120.000	603.720.000
		Repelón	83	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL	332.800.000	24.960.000	357.760.000
			84	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA	229.439.280	17.207.946	246.647.226
			92	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA	220.727.086	16.554.531	237.281.617
		Soledad	18	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL	665.600.000	49.920.000	715.520.000
			144	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	915.200.000	68.640.000	983.840.000
			192	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA	372.384.464	27.928.835	400.313.298
		Luruaco	191	IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	249.600.000	18.720.000	268.320.000
3	Magdalena	Ciénaga	154	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	1.414.400.000	106.080.000	1.520.480.000
		El Retén	112	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	2.801.018.341	210.076.376	3.011.094.717
			156	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON	436.800.000	32.760.000	469.560.000
		Pueblo viejo	111	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			126	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO	166.400.000	12.480.000	178.880.000
4	Bolívar	Córdoba	71	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA)	447.519.640	33.563.973	481.083.613
			73	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO	493.484.507	37.011.338	530.495.845
		Mompós	29	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL	1.125.688.392	84.426.629	1.210.115.022
			49	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS	340.577.024	25.543.277	366.120.301

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
	Magdalena	San Sebastián de Buenavista	113	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA	488.073.254	36.605.494	524.678.748
			114	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA	623.194.392	46.739.579	669.933.972
			139	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO	ERM DE JAIME	161.669.820	12.125.237	173.795.057
5	Bolívar	Barranco de Loba	6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL	468.319.640	35.123.973	503.443.613
			9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA	364.668.644	27.350.148	392.018.792
			10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS	296.559.820	22.241.987	318.801.807
		San Martín de Loba	43	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO	233.285.404	17.496.405	250.781.809
	Cesar	Chimichagua	146	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL	133.346.981	10.001.024	143.348.005
			147	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA	130.159.820	9.761.987	139.921.807
			148	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Curumaní	30	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	603.200.000	45.240.000	648.440.000
			97	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			98	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL	124.800.000	9.360.000	134.160.000
			101	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS	83.200.000	6.240.000	89.440.000
	Magdalena	Concordia	13	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO	485.009.460	36.375.710	521.385.170
			14	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS	161.669.820	12.125.237	173.795.057
		El Banco	24	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ	546.091.802	40.956.885	587.048.688
			32	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA	244.487.366	18.336.552	262.823.918
			133	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION	192.455.361	14.434.152	206.889.513
6	Cesar	El Paso	74	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESPERANZA	291.200.000	21.840.000	313.040.000
			75	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO	145.600.000	10.920.000	156.520.000
			77	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE SAN ANGEL	65.079.910	4.880.993	69.960.903
			79	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION	132.643.683	9.948.276	142.591.959
		La Paz (Robles)	45	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO	150.447.043	11.283.528	161.730.571
		Valledupar	4	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	457.600.000	34.320.000	491.920.000
			48	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ	956.800.000	71.760.000	1.028.560.000
7	Guajira	Barrancas	143	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	249.600.000	18.720.000	268.320.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
		Maicao	50	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA CAMPANA	499.200.000	37.440.000	536.640.000
			51	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			53	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE KASICHE	339.830.481	25.487.286	365.317.767
			54	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE WAYUUMA ANA	127.479.910	9.560.993	137.040.903
			151	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA ESTRELLA	314.679.910	23.600.993	338.280.903
			152	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - KASPOLIMANA	252.966.903	18.972.518	271.939.421
			153	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	857.226.526	64.291.989	921.518.516
		Manaure	11	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA	190.566.903	14.292.518	204.859.421
		Riohacha	34	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	APÜNIMA´ANA1	252.279.910	18.920.993	271.200.903
			60	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	COOPERATIVO	416.000.000	31.200.000	447.200.000
			95	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN	374.400.000	28.080.000	402.480.000
			117	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	WAKUAPAMANA	224.079.460	16.805.960	240.885.420
8	Bolívar	María la Baja	134	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	BUENOS AIRES	249.600.000	18.720.000	268.320.000
			135	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	1.800.127.638	135.009.573	1.935.137.211
	Córdoba	Ayapel	103	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	ESC NVA PARCELAS LONDRES	220.984.367	16.573.828	237.558.194
		Cotorra	28	INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES	CENT EDUC LOS AGUACATES	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Montelíbano	119	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR	745.087.893	55.881.592	800.969.485
		Planeta Rica	69	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL	LOS CERROS	430.464.507	32.284.838	462.749.345
		Puerto Libertador	70	INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO	ESC NVA LA SOLITA	254.085.404	19.056.405	273.141.809
		Tuchín	2	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	1.074.838.830	80.612.912	1.155.451.742
9	Arauca	Arauca	138	CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE	CEAR MONSERRATE	299.239.730	22.442.980	321.682.710
		Saravena	56	CENTRO EDUCATIVO LA PAVA.	LA PAVA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
	Bolívar	Morales	20	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA	LA ARCADIA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
		Simití	123	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	CAMPO PAYARES	232.352.784	17.426.459	249.779.243
			124	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL	595.799.550	44.684.966	640.484.516
	Capital Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	33	COLEGIO LA CHUCUA (IED)	CENT EDUC DIST LA CHUCUA	332.800.000	24.960.000	357.760.000
			136	COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	COL DIST ESTRELLA DEL SUR	166.400.000	12.480.000	178.880.000
	Cundinamarca	Anolaima	104	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO	ESCUELA RURAL EL DESCANSO	190.313.503	14.273.513	204.587.016
	Meta	Villavicencio	96	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO	ESCUELA SIETE DE AGOSTO	924.437.134	69.332.785	993.769.919
	Norte de Santander	La Playa	132	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO	SEDE LA PEÑA	41.600.000	3.120.000	44.720.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
	Santander	Barrancabermeja	141	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	494.421.269	37.081.595	531.502.864
		Betulia	17	INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO	CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		Vélez	7	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO	926.718.332	69.503.875	996.222.206
	Tolima	Santa Isabel	67	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	LA HUMAREDA	188.797.003	14.159.775	202.956.778
			100	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	EL BRASIL	188.797.003	14.159.775	202.956.778
10	Cauca	Santander de Quilichao	16	INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO	DOMINGUILLO (sede principal)	1.235.282.193	92.646.164	1.327.928.358
			164	IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Suarez	188	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE PRINCIPAL	790.400.000	59.280.000	849.680.000
			189	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE MARIA INMACULADA	1.225.093.375	91.882.003	1.316.975.378
			190	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	374.400.000	28.080.000	402.480.000
		Toribío	12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL	338.159.820	25.361.987	363.521.807
	Chocó	Bahía Solano (Mutis)	105	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	148.792.381	11.159.429	159.951.810
			106	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR	41.600.000	3.120.000	44.720.000
			107	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS	291.200.000	21.840.000	313.040.000
	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	62	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JHON F. KENNEDY	540.800.000	40.560.000	581.360.000
			85	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA PLANTA	204.237.183	15.317.789	219.554.972
			128	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL	166.400.000	12.480.000	178.880.000
			129	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JULIAN MENDOZA GUERRERO	208.000.000	15.600.000	223.600.000
			130	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA HONDA	164.153.683	12.311.526	176.465.209
			158	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON	162.637.183	12.197.789	174.834.972
11	Cauca	Balboa	46	C.E. BUENOS AIRES	CAPITANES	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			65	I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA)	OLAYA (sede principal)	416.000.000	31.200.000	447.200.000
		Bolívar	3	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	436.800.000	32.760.000	469.560.000
			58	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	CORRAL VIEJO	127.479.910	9.560.993	137.040.903
			59	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal)	299.239.730	22.442.980	321.682.710
			90	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO	LA FUENTE	191.162.093	14.337.157	205.499.250
			93	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN	EL CARMEN (sede principal)	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		El Tambo	22	I.E. HUISITO	HUISITO (sede principal)	1.041.842.757	78.138.207	1.119.980.964
		La Vega	44	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal)	166.400.000	12.480.000	178.880.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
			163	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	177.904.227	13.342.817	191.247.044
		Popayán	165	IE COMUNEROS	SEDE PRINCIPAL	457.600.000	34.320.000	491.920.000
		Rosas	175	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA	SANTA TERESITA (sede principal)	790.400.000	59.280.000	849.680.000
			178	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER	MADRE CARIDAD BRADER (sede principal)	124.800.000	9.360.000	134.160.000
			182	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	LAS YERBAS	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			183	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	LA DESPENSA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			184	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	EL RETIRO	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			186	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	EL ALTILLO	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			187	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	BELLAVISTA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
12	Cauca	Piamonte	27	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			121	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESC RUR MIX SAN ANDRESITO	41.600.000	3.120.000	44.720.000
			125	INST EDUC AGRIC PIAMONTE	PIAMONTE (sede principal)	1.553.938.473	116.545.386	1.670.483.859
			173	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	195.752.201	14.681.415	210.433.616
			174	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	166.400.000	12.480.000	178.880.000
	Huila	Acevedo	26	INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS	BATEAS	310.453.360	23.284.002	333.737.362
	Nariño	BARBACOAS	87	INSTITUCION EDCUATIVA TERAIMBE	SEDE 9 CUMAINDE	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			110	INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE	SEDE 2 BOMBON	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Cumbal	36	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	764.787.529	57.359.065	822.146.593
		El Rosario	8	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		Ipiales	142	INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS	ESCUELA LAS CRUCES	208.000.000	15.600.000	223.600.000
		Mallama (Piedrancha)	149	CENTRO EDUCATIVO MALLAMA	CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		Pasto	1	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL	436.800.000	32.760.000	469.560.000
	Putumayo	Orito	127	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA	ESC RUR MIX ALTO ORITO	127.913.503	9.593.513	137.507.016
		Puerto Asís	172	E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	249.600.000	18.720.000	268.320.000
		Puerto Asís	41	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE	197.100.201	14.782.515	211.882.716
			57	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL PROGRESO	167.997.003	12.599.775	180.596.778
		Puerto Leguizamo	88	IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS	124.800.000	9.360.000	134.160.000
Total general						52.593.871.997	3.944.540.400	56.538.412.397

d. Evaluar los proponentes, así como las propuestas presentadas para la construcción de las obras de infraestructura educativa e interventorías correspondientes y realizar la adjudicación y contratación de dichos procesos.

En este periodo ya fueron concluidos los procesos de convocatoria y realizadas las evaluaciones exhaustivas de los proponentes y sus respectivas propuestas para la construcción de las obras de infraestructura educativa y las interventorías correspondientes, nos complace informar en este periodo que dichos procesos han llegado a su fin. Se ha llevado a cabo una rigurosa revisión bajo los parámetros establecidos en los Términos de Referencia, asegurando que se cumplan los lineamientos de contratación pública en términos de transparencia y equidad.

Gracias a este esfuerzo, se ha procedido con éxito a la adjudicación de todos los contratos, seleccionando a los proponentes que demostraron las mejores capacidades técnicas, financieras y operativas. Todos los grupos han sido debidamente contratados, lo que asegura que las obras se desarrollarán dentro de los plazos previstos y bajo los más altos estándares de calidad.

Nuestro compromiso con la excelencia en la ejecución de las obras y el adecuado control mediante las interventorías asegurará que estas infraestructuras aporten un valor significativo a la comunidad educativa, garantizando su correcto desarrollo y el bienestar de los beneficiarios.

1.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1.4.1 Obligaciones:

a. Ejecutar a través de los contratistas seleccionados y hacer seguimiento a la calidad y entrega de las obras de infraestructura educativa diseñadas para atender las afectaciones a las sedes educativas priorizadas por el MEN.

FINDETER, en concordancia con la naturaleza de los proyectos a abordar bajo el marco del Decreto de Emergencia, ha adelantado en el presente periodo la ejecución de diversas sedes educativas. Estos proyectos se han llevado a cabo mediante la colaboración de contratistas que fueron rigurosamente seleccionados a través de procedimientos transparentes y estructurados, conforme a lo estipulado en el Manual de Contratación de FINDETER.

La selección de contratistas no fue un proceso aleatorio, sino que siguió una serie de etapas bien definidas, que incluyeron la evaluación de capacidades técnicas, experiencia previa en proyectos similares, y solidez financiera. Este enfoque metodológico garantiza que los proyectos se ejecuten con altos estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos, lo cual es crucial en contextos de emergencia donde la eficiencia y la efectividad son primordiales.

Adicionalmente, la supervisión y el monitoreo continuo de los avances de las obras permiten asegurar que se cumplan todas las normativas vigentes y que los recursos asignados se utilicen de manera óptima. FINDETER ha implementado mecanismos de control y seguimiento que incluyen auditorías periódicas y la utilización de tecnología para el seguimiento en tiempo real de las obras. Esto no solo brinda transparencia al proceso, sino que también facilita la identificación temprana de posibles inconvenientes y la implementación de medidas correctivas oportunas.

b. Ejercer la vigilancia de los contratos de obra contratando las respectivas interventorías y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría que se deriven del presente contrato.

FINDETER adelantó en el presente periodo un riguroso ejercicio de vigilancia de los contratos de obra que aún se encuentran en ejecución, mediante la contratación de las respectivas interventorías. Esta medida se implementó con el objetivo de asegurar el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura, en línea con los estándares de calidad y los plazos establecidos.

La contratación de interventorías y la posterior supervisión de sus actividades permitirán crear un sistema de verificación y seguimiento continuo, asegurando la transparencia en el proceso de ejecución de las obras y proporcionando un mecanismo de retroalimentación para la garantía de la calidad, la eficiencia y el cumplimiento de los estándares requeridos en las obras de infraestructura educativa, quedando así el resumen de este periodo:

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	CONTRATISTA	VALOR OFERTADO	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-052-2023	Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó	03/10/2023	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	$271.455.247	Liquidado el 25 de febrero del 2025
1	OBRA	PAF-MENAM-O-049-2023		06/10/2023	OBRAS CAPITAL S. A	$3.447.332.359	Liquidado el 31 de enero del 2025
2	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-053-2023	Atlántico - Repelón Atlántico - Galapa Atlántico – Soledad - Atlántico - Palmar De Varela Atlántico - Luruaco	26/09/2023	RM INGENIEROS S.A.S.	$295.715.000	Liquidado el 22 de julio del 2025
2	OBRA	PAF-MENAM-O-050-2023		06/10/2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	$4.044.124.630	Liquidado el 17 de julio del 2025
3	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-054-2023	Magdalena - Ciénaga Magdalena - El Retén Magdalena - Pueblo viejo	26/09/2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	$351.774.412	Liquidado el 20 de diciembre del 2024
3	OBRA	PAF-MENAM-O-051-2023		06/10/2023	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	$4.744.960.153	Liquidado el 01 de noviembre del 2024
4	OBRA	PAF-MENAM-O-052-2023	Bolívar - Córdoba Bolívar - Mompós Magdalena - San Sebastián de Buenavista	20/09/2023	JASA LTDA	$3.566.467.466	Liquidado el 30 de septiembre del 2024
4	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-055-2023		26/09/2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4	$264.974.745	Entregado 22 de marzo del 2024, en proceso de liquidación.
5	OBRA	PAF-MENAM-O-053-2023	Bolívar - Barranco De Loba Magdalena - Concordia Magdalena - El Banco Cesar - Curumaní Bolívar - San Martín De Loba Cesar - Chimichagua	03/10/2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	$4.102.044.984	Liquidado el 16 de julio del 2025
5	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-056-2023		06/10/2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	$300.856.990	Liquidado el 22 de julio del 2025
6	OBRA	PAF-MENAM-O-056-2023	Cesar - Valledupar Cesar - La Paz Cesar - El paso	29/09/2023	DAR ARQUITECTURA S.A. S	$2.102.352.000	Liquidado el 20 de noviembre del 2024
6	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-058-2023		03/10/2023	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	$155.543.411	Liquidado el 27 de noviembre del 2024
8	OBRA	PAF-MENAM-O-055-2023	Córdoba – Tuchín Córdoba – Cotorra Córdoba - Planeta Rica Córdoba - Puerto Libertador Córdoba – Ayapel Córdoba - Montelíbano Bolívar - María la Baja	29/09/2023	DAR ARQUITECTURA S.A. S	$4.706.470.280	Liquidado el 14 de marzo del 2025
8	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-057-2023		13/10/2023	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	$297.097.668	Entregado 21 de agosto del 2024, actualización de pólizas para iniciar liquidación.

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	CONTRATISTA	VALOR OFERTADO	OBSERVACIONES
7	OBRA	PAF-ATMEN5-O-036-2024	Guajira – Manaure Guajira – Rioacha Guajira - Maicao Guajira - Barrancas	19/03/2024	Consorcio Guajira 7	4.158.777.879	Liquidado el 28 de julio del 2025
7	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-059-2023		17/04/2024	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	295.239.000	Liquidado el 30 de abril de 2026
9	OBRA	PAF-ATMEN5-O-037-2024	Santander - Vélez, Betulia, Barrancabermeja Bolívar – Morales Bogotá Arauca - Saravena -Arauca Tolima - Santa Isabel Meta – Villavicencio Cundinamarca – Anolaima Bolívar – Simiti Norte de Santander - La Playa	19/03/2024	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	4.810.476.306	Ejecución Etapa II
9	INTERVENTORÍA	PAF-ATMEN5-I-064-2024		28/06/2023	CONSORCIO SAN GABRIEL	313.800.000	Ejecución Etapa II
10	OBRA	PAF-MENAM-O-080-2023	Cauca - Suárez Cauca - Santander De Quilichao Chocó - Bahía Solano Cauca – Toribío Valle Del Cauca - Guadalajara De Buga	23/11/2023	CONSORCIO FIN GRUPO 10	$6.014.978.800	Liquidado el 23 de octubre del 2025
10	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-062-2023		15/12/2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	$327.496.568	Liquidado el 24 de octubre del 2025
11	OBRA	PAF-MENAM-O-079-2023	Cauca - El Tambo Cauca - La Vega Cauca - Balboa Cauca - Popayán Cauca - Rosas	27/11/2023	CONSORCIO FIN GRUPO 11	$ 4.728.021.810	Liquidado el 13 de agosto del 2025
11	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-063-2023		22/12/2023	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	$312.927.160,00	Liquidado el 25 de agosto del 2025
12	OBRA	PAF-MENAM-O-076-2023	Nariño – Pasto Putumayo - Puerto Asís Cauca – Piamonte Nariño – Ipiales Nariño - Mallama	27/11/2023	CONSORCIO FIN GRUPO 12	$ 4.918.276.400	Liquidado el 26 de junio del 2025
12	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-064-2023		22/12/2023	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	$ 351.774.412	Liquidado el 23 de julio del 2025
Dotación	SUMINISTRO	PAF-ATMEN5-S-041-2024	Choco - Carmen del Darién, Tadó Antioquia – Apartadó Atlántico – Repelón, Soledad Bolívar – Mompós, Barranco de Loba, San Martín de Loba, María la Baja Cauca - Santander de Quilichao, Suarez, El Tambo, Bolívar, La Vega, Rosas Cesar - La Paz (Robles), El Paso Córdoba - Planeta Rica, Puerto Libertador, Ayapel, Montelíbano Magdalena - El Retén, San Sebastián de Buenavista	22/08/2024	DOTAESCOL SAS	$ 944.255.458,80	Termino el 11 de junio del 2025.

Nota: Según el informe previo sobre el estado de los grupos de contratación y de cada institución educativa, se comunica que:

- **El Grupo 1 ha sido entregado el 18 de noviembre de 2024,**
- **EL Grupo 2 ha sido entregado el 05 de noviembre del 2024.**
- **El Grupo 3 ha sido entregado el 30 de abril de 2024.**
- **El Grupo 4 ha sido entregado el 22 de marzo de 2024.**
- **El Grupo 5 ha sido entregado el 08 de enero de 2025.**
- **El Grupo 6 ha sido entregado el 17 de mayo de 202.**
- **El Grupo 7 ha sido entregado el 28 de febrero de 2025.**

- **E Grupo 8 ha sido entregado el 21 de agosto de 2024**.
- **El Grupo 10 ha sido entregado el 17 de julio de 2025**.
- **El Grupo 11 ha sido entregado el 07 de marzo de 2025**.
- **El Grupo 12 ha sido entregado el 04 de marzo de 2025.**

Lo anterior se realizó a satisfacción entre rectores, estudiantes y familias. Además, se está avanzando en el proceso de estructuración de los estudios preliminares para equipar las nuevas aulas construidas, con el objetivo de entregarlas completamente dotadas.

c. Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico Operativo al interior del PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo que para el efecto se adopte.

Comités Técnicos

Durante este periodo reportado, no se llevaron a cabo actividades relacionadas con conformación de comités técnicos.

Comités Fiduciarios

Durante este periodo reportado, no se llevaron a cabo actividades relacionadas con conformación de comités fiduciarios.

a. ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN

i. Obligaciones:

a. Adelantar la liquidación o cierre de los contratos derivados para la ejecución de los proyectos y del Contrato Interadministrativo una vez estos hayan finalizado.

De la contratación derivada

En el presente periodo se ha planificado anticipadamente la liquidación o cierre de los contratos derivados con el propósito de asegurar una ejecución eficiente de los proyectos. Esta estrategia no solo facilitó una gestión financiera más efectiva, sino que también permitió cumplir con los objetivos establecidos dentro de los plazos previstos, optimizando así los recursos disponibles y garantizando

la correcta finalización de las obligaciones contractuales, así mismo se adelantaron las siguientes liquidaciones:

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA INCIO	FECHA TERMINACIÓN	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-052-2023	Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó	14/11/2023	29/10/2024	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	Liquidado el 25 de febrero del 2025
1	OBRA	PAF-MENAM-O-049-2023		14/11/2023	14/08/2024	OBRAS CAPITAL S. A	Liquidado el día 31/01/2025
2	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-053-2023	Atlántico - Repelón Atlántico - Galapa Atlántico – Soledad - Atlántico - Palmar De Varela Atlántico - Luruaco	26/09/2023	05/11/2024	RM INGENIEROS S.A.S.	Liquidado el 22 de julio del 2025
2	OBRA	PAF-MENAM-O-050-2023		06/10/2023	05/09/2024	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	Liquidado el 17 de julio del 2025

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA INCIO	FECHA TERMINACIÓN	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
3	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-054-2023	Magdalena - Ciénaga Magdalena - El Retén Magdalena - Pueblo viejo	14/11/2023	30/04/2024	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	Liquidado el día 20/12/2024
3	OBRA	PAF-MENAM-O-051-2023		14/11/2023	30/04/2024	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	Liquidado el día 01/10/2024
4	OBRA	PAF-MENAM-O-052-2023	Bolívar - Córdoba Bolívar - Mompós Magdalena - San Sebastián de Buenavista	24/10/2023	22/03/2024	JASA LTDA	Liquidado el día 30/09/2024
4	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-055-2023		24/10/2023	22/03/2024	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4	Liquidado el 26 de noviembre de 2025
5	OBRA	PAF-MENAM-O-053-2023	Bolívar - Barranco De Loba Magdalena - Concordia Magdalena - El Banco Cesar - Curumaní Bolívar - San Martín De Loba Cesar - Chimichagua	14/11/2023	08/11/2024	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	Liquidado el 16 de julio del 2025
5	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-056-2023		14/11/2023	08/11/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	Liquidado el 22 de julio del 2025
6	OBRA	PAF-MENAM-O-056-2023	Cesar - Valledupar Cesar - La Paz Cesar - El paso	29/09/2023	17/05/2024	DAR ARQUITECTURA S.A. S	Liquidado el día 20/11/2024
6	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-058-2023		03/10/2023	17/05/2024	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	Liquidado el día 27/11/2024
7	OBRA	PAF-MENAM-O-036-2023	La Guajira – Manaure La Guajira – Riohacha La Guajira – Maica La Guajira - Barrancas	31/0/2024	17/01/2025	CONSORCIO GUAJIRA 7	Liquidado el día 28 de julio de 2025
8	OBRA	PAF-MENAM-O-055-2023	Córdoba – Tuchín Córdoba – Cotorra Córdoba - Planeta Rica Córdoba - Puerto Libertador Córdoba – Ayapel Córdoba - Montelíbano Bolívar - María la Baja	29/09/2023	08/07/2024	DAR ARQUITECTURA S.A. S	Liquidado el 14 de marzo del 2025
8	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-057-2023		08/11/2023	08/09/2024	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO	Liquidado el 11 de febrero de 2026
10	OBRA	PAF-MENAM-O-080-2023	Cauca - Suárez Cauca - Santander De Quilichao Chocó - Bahía Solano Cauca – Toribio Valle Del Cauca - Guadalajara De Buga	19/02/2024	30/05/2025	CONSORCIO FIN GRUPO 10	Liquidado el 23 de octubre del 2025
10	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-062-2023		19/02/2024	30/05/2025	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	Liquidado el 24 de octubre del 2025
11	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-O-079-2023	Cauca - El Tambo Cauca - La Vega Cauca - Balboa Cauca - Popayán Cauca - Rosas	12/02/2024	27/11/2024	CONSORCIO FIN GRUPO 11	Liquidado el 25 de agosto del 2025
11	OBRA	PAF-MENAM-I-063-2023		12/02/2024	27/11/2024	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	Liquidado el 13 de agosto del 2025
12	OBRA	PAF-MENAM-O-076-2023	Nariño – Pasto Putumayo - Puerto Asís Cauca – Piamonte Nariño – Ipiales Nariño - Mallama	12/02/2024	04/12/2024	CONSORCIO FIN GRUPO 12	Liquidado el 26 de junio del 2025
12	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-064-2023		12/02/2024	04/12/2024	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	Liquidado el 23 de julio del 2025

Del Contrato Interadministrativo

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

2. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO

CONTRATO No CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023

Valor inicial del Contrato (CO1.PCCNTR. 4917031 de fecha 2023)	63.650.000.000
Valor del Contrato a la fecha de corte del Informe	**63.650.000.000**
Descuentos / Impuestos Estampilla Pro-Universidad Nacional / Tasas y Contribuciones (Correspondiente al 2% aplicado al valor Inicial del Contrato)	-
Asistencia Técnica No. 1 (Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a FINDETE, 7%)	4.164.018.692
Valor disponible para ejecutar los proyectos de acuerdo con el objeto del contrato y el plan operativo.	**59.485.981.308**

3. ESTADO DE PROYECTOS TERMINADOS.

El contrato derivado PAF-MENAM-O-077-2023, se encuentra terminado desde el 27 de febrero de 2026. En este contrato, que corresponde al grupo N°9, se tenía pendiente la culminación de las dos (2) sedes ubicadas en el municipio de Santa Isabel. Se realizó durante el mes de marzo de 2026 la verificación de la culminación donde se identificaron detalles que se tomaron por parte del contratista durante el presente mes. Sin embargo, el recibo a satisfacción de la sede está determinado por el compromiso que adquirió el municipio de Santa Isabel para la conexión de la energía eléctrica lo cuál ha impedido que el rector de las dos sedes firme el documento. Se prevé realizar el acompañamiento desde FINDETER, en marco de la asistencia técnica, para lograr que el municipio cumpla con la culminación de la totalidad de los permisos y la instalación respectiva del servicio eléctrico que permita el recibo y uso a satisfacción de las sedes.

Teniendo en cuenta los compromisos anteriores, se realizaron los siguientes seguimientos para verificar el avance y cumplimiento de los mismos:

REUNIÓN DEL 07 DE ABRIL DE 2026.

Se asistió a una reunión virtual citada por la Secretaría de Educación del Tolima en la cual se informó el estado de las obras y la situación de conexión de los servicios públicos a la red; en esta también se expuso la necesidad de entrega de las sedes por parte de la institución educativa para trasladar el mobiliario y ponerla en funcionamiento. En razón a que las obras estaban cercanas por finalizar sus actividades, se coordinó visita a las sedes educativas con la alcaldía, Secretaría de Educación, contratista de obra, interventoría y Findeter para el 16 de abril de 2026.

REUNIÓN DEL 20 DE ABRIL DE 2026.

De acuerdo con la visita realizada el 16 de abril de 2026, se programó reunión para verificar el estado del trámite de solicitud de conexión de energía eléctrica ante CELSIA; en esta se informó que existía una deuda en ambas sedes educativas que debía pagarse para la solicitud, así mismo, se informó que se debe realizar es un trámite para de traslado de la red actual en las sedes educativas dado que esto se da en menor tiempo que solicitar una conexión nueva.

Se dejaron compromisos que la institución educativa, alcaldía y Secretaría de Educación verificarían como pagar la deuda pendiente que se encuentra con cuenta a cargo de la Secretaría de Educación y se iniciaría el trámite de solicitud de traslado de red por la misma; así mismo, se informó que una vez radicado el trámite se estaría compartiendo la información a Findeter.

4. ANEXOS

Se remiten anexos de acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo así:

1. Parafiscales de abril del 2026.
2. Presentación del 15 de abril del 2026.

YOLANDA CEPEDA ALVAREZ
Gerente de Infraestructura
FINDETER

JESUS ALBERTO CAÑAS PÁEZ
Gestor del Contrato Interadministrativo
FINDETER

Elaboró: Alexandra Pinilla Rodríguez – Profesional de la Gerencia de Infraestructura