ALCALDIA MUNICIPAL
AGRADO – HUILA
NIT.891.180.139-9

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 5

SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| Informe Nº | 5 | Periodo comprendido entre el : | 1 de junio de 2026 | y el: | 30 de junio de 2026 |
|---|---|---|---|---|---|

### CONTRATO DE CONSULTORÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL "PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN BATERÍAS SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO – HUILA | | |
| **Contrato Nº:** | 063 DE 2026 | | |
| **Contratista:** | SINCO LTDA. | NIT. | 800,195,924-9 |
| **Rep. Legal** | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO | C.C: | 79.142.301 |
| **Plazo Inicial:** | NUEVE | 9 | MESES |
| **Plazo adicional 1:** | N/A | | |
| **Plazo total:** | NUEVE | 9 | MESES |
| **Fecha de Inicio:** | 6 de febrero de 2026 | | |
| **Fecha de Terminación:** | 2 de noviembre de 2026 | | |
| **Fecha Suspensión 1:** | N/A | | |
| **Fecha Reinicio 1:** | N/A | | |
| **Valor Inicial:** | $ | | 135.395.111,00 |
| **Valor adicional 1:** | $ | | - |
| **Valor total:** | $ | | 135.395.111,00 |
| **Valor pagado:** | $ | | - |
| **Valor por pagar:** | $ | | 135.395.111,00 |
| **Nombre Supervisor:** | ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA | | |

### CONTRATO DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto:** | CONSTRUCCIÓN BATERÍAS SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, HUILA. | | |
| **Contrato Nº:** | 383 DE 2025 | | |
| **Contratista:** | V&V INGENIERIA LTDA. | C.C: | 813,012,288-5 |
| **Rep. Legal** | NELSON VARGAS NARANJO | C.C: | 1.053.852.829 |
| **Plazo Inicial:** | NUEVE | 9 | MESES |
| **Plazo adiciona 1:** | N/A | | |
| **Plazo total:** | NUEVE | 9 | MESES |
| **Fecha de Inicio:** | 6 de febrero de 2026 | | |
| **Fecha de Terminación:** | 2 de noviembre de 2026 | | |
| **Fecha de Suspensión:** | N/A | | |
| **Fecha de Reinicio:** | N/A | | |
| **Valor Inicial :** | $ | | 2.064.775.441,00 |
| **Valor adicional 1:** | $ | | - |
| **Valor total:** | $ | | 2.064.775.441,00 |
| **Valor pagado:** | $ | | - |
| **Valor por pagar:** | $ | | 2.064.775.441,00 |
| **Director Interventor:** | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO | | |

## ESTADO DE LAS GARANTÍAS

### CONTRATO DE CONSULTORÍA

| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) DESDE | HASTA | VALOR |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 6/02/2026 | 13/03/2027 | $ 13.539.520,00 |
| Pago salarios y prestaciones sociales | 6/02/2026 | 7/11/2029 | $ 13.539.520,00 |
| Calidad del servicio | 6/11/2026 | 6/11/2031 | $ 13.539.520,00 |
| | | | |
| | | | |

### CONTRATO DE OBRA

| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) DESDE | HASTA | VALOR |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento de contrato | 6/02/2026 | 6/05/2027 | $ 412.955.100,00 |
| Prestaciones sociales | 6/02/2026 | 6/11/2029 | $ 412.955.100,00 |
| Estabilidad y calidad de la obra | 6/11/2026 | 6/11/1931 | $ 412.955.100,00 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 6/02/2026 | 6/05/2027 | $ 1.032.387.750,00 |
| | | | |

## RESUMEN DE PAGOS

### CONTRATO DE CONSULTORÍA

| CONCEPTO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

### CONTRATO DE OBRA

| CONCEPTO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ALCALDIA MUNICIPAL
AGRADO – HUILA
NIT.891.180.139-9

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 5

SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

## SEGUIMIENTO AL AVANCE

### AVANCE FÍSICO (%)

| CONCEPTO | ACUM. ANTERIOR | AVANCE MENSUAL | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| % Programado | 5,62% | 19,11% | 24,73% |
| % Ejecutado | 1,55% | 17,25% | 18,80% |
| Diferencia | -4,07% | -1,86% | -5,93% |

### AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

| CONCEPTO | ACUM. ANTERIOR | AVANCE MENSUAL | TOTAL ACUMULADO | % |
|---|---|---|---|---|
| % Programado | $ 116.053,76 | $ 394.589,64 | $ 510.643,40 | 24,73% |
| % Ejecutado | $ 32.025,00 | $ 356.197,85 | $ 388.222,85 | 18,80% |
| Diferencia | -$ 84.028,76 | -$ 38.391,79 | -$ 122.420,55 | -5,93% |

## DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

En el presente período informado, se continúa la entrega de materiales a los beneficiarios y se dio inicio a la etapa constructiva de las baterias sanitarias. No se tiene el rendimiento esperado tanto en la entrega de materiales como en avance de obra debido al estado de las vías , y a la dificultad de consecución de mano de obra, aunado a la temporada de fiestas que se celebran en la región.


## 2. PERSONAL

### CONTRATO DE CONSULTORÍA

| PERSONAL | LOCAL | | PARTICIPACIÓN | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | LOCAL | NO LOCAL | |
| PROFESIONAL | 3 | | 100,00% | 0,00% | 3 |
| TÉCNICO | | | 0,00% | 0,00% | 0 |
| M.O.N.C | | | 0,00% | 0,00% | 0 |
| TOTAL | 3 | 0 | 100,00% | 0,00% | 3 |
| TOTALES | 3 | | 100,00% | | |


### CONTRATO DE OBRA


| PERSONAL | LOCAL | | PARTICIPACIÓN | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | LOCAL | NO LOCAL | |
| PROFESIONAL | 2 | | 20,00% | 0,00% | 2 |
| TÉCNICO | | | 0,00% | 0,00% | 0 |
| M.O.N.C. | 8 | | 80,00% | 0,00% | 8 |
| TOTAL | 10 | 0 | 100,00% | 0,00% | 10 |
| TOTALES | 10 | | 100,00% | | |










| ALCALDIA MUNICIPAL<br>AGRADO – HUILA<br>NIT.891.180.139-9 | INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA | 5 | SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN |
|---|---|---|---|

## 3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"




**PROGRAMADO:** Valor acumulado conforme a la programación vigente.

**EJECUTADO:** Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

**PAGADO:** Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

**LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO**

## 4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante este periodo la interventoria realizó seguimiento a la construccion de cada unidad sanitaria para verificar cumpliento del especificaciones tecnicas, calidad de materiales y rendimientos.
Se presenta atraso en la ejecución de acuerdo a la programación vigente (24,73% programada vs. 18,80% ejecutado), el cual obedece a la dificultad para la consecución de mano de obra.

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| Nombre: WILLIAM PARRA OLAYA<br>Cargo: Ingeniero Residente | Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO<br>Cargo: Director de Interventoría | Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO<br>Cargo: Rep. Legal SINCO LTDA. |

ALCALDIA MUNICIPAL
AGRADO – HUILA
NIT.891.180.139-9

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

# 5

SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION

## BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato Nº:** | 383 DE 2025 | | | **Contratista:** | V&V INGENIERIA LTDA. |
| **Periodo:** | 1 de junio de 2026 | al | 30 de junio de 2026 | **Interventor:** | SINCO LTDA. |
| **Director de obra:** | NELSON VARGAS CADENA | | | **Director de Interventoria:** | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO |

| ITEM | DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO | UNIDAD | CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS | | | CANTIDADES EJECUTADAS | | | VALORES EJECUTADOS | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad | Valor unitario | Valor Total | Acumulado Anterior | Acumulado este mes | Acumulado total | Acumulado Anterior | Acumulado este mes | Acumulado total | Cantidad | Valor |
| | ACTIVIDADES GENERALES | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Descapote manual | M2 | 468,72 | $ 4.500,00 | $ 2.109.240,00 | | 213,60 | 213,60 | | $ 961.200,00 | $ 961.200,00 | 255,12 | $ 1.148.040,00 |
| 1.2 | Localización y Replanteo | M2 | 468,72 | $ 4.500,00 | $ 2.109.240,00 | | 213,60 | 213,60 | | $ 961.200,00 | $ 961.200,00 | 255,12 | $ 1.148.040,00 |
| 1.3 | Excavación a todo factor manual (material común, conglomerado o roca). Incluye: mano de obra y herramienta. | M3 | 604,50 | $ 48.000,00 | $ 29.016.000,00 | | 135,71 | 135,71 | | $ 6.514.240,00 | $ 6.514.240,00 | 468,79 | $ 22.501.760,00 |
| 1.4 | Relleno con material seleccionado de la misma brecha. | M3 | 186,00 | $ 20.000,00 | $ 3.720.000,00 | | 125,55 | 125,55 | | $ 2.510.967,00 | $ 2.510.967,00 | 60,45 | $ 1.209.033,00 |
| | TOTAL PRELIMINARES | | | | $ 36.954.480,00 | | | | $ - | $ 10.947.607,00 | $ 10.947.607,00 | $ | 26.006.873,00 |
| 2 | CIMENTACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Construcción de placa flotante e=0,10 m en concreto de 3000 psi, incluye refuerzo en acero de 3/8" cada 15cms en ambos sentidos. | M2 | 569,16 | $ 181.500,00 | $ 103.302.540,00 | | 129,60 | 129,60 | | $ 23.522.400,00 | $ 23.522.400,00 | 439,56 | $ 79.780.140,00 |
| | TOTAL CIMENTACIÓN | | | | $ 103.302.540,00 | | | | $ - | $ 23.522.400,00 | $ 23.522.400,00 | $ | 79.780.140,00 |
| 3 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Construcción de muro en bloque #5 e=12 cms. | M2 | 1.512,18 | $ 75.000,00 | $ 113.413.500,00 | | 325,60 | 325,60 | | $ 24.420.000,00 | $ 24.420.000,00 | 1.186,58 | $ 88.993.500,00 |
| | TOTAL MAMPOSTERIA | | | | $ 113.413.500,00 | | | | $ - | $ 24.420.000,00 | $ 24.420.000,00 | $ | 88.993.500,00 |
| 4 | ESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Construcción de columnas de 0,12x0,20 mts; en concreto de 3000 psi, incluye 4 varillas de hierro de 3/8" y estribos de 1/4" cada 0,12 mts. | ML | 744,00 | $ 43.560,00 | $ 32.408.640,00 | | 160,00 | 160,00 | | $ 6.969.600,00 | $ 6.969.600,00 | 584,00 | $ 25.439.040,00 |
| 4.2 | Construcción de placa flotante e=0,10 m en concreto de 3000 psi, reforzada, en elevación, incluye refuerzo en acero de 3/8" cada 15cms en ambos sentidos. | M2 | 602,64 | $ 181.500,00 | $ 109.379.160,00 | | 129,60 | 129,60 | | $ 23.522.400,00 | $ 23.522.400,00 | 473,04 | $ 85.856.760,00 |
| | TOTAL ESTRUCTURA | | | | $ 141.787.800,00 | | | | $ - | $ 30.492.000,00 | $ 30.492.000,00 | $ | 111.295.800,00 |
| 5 | PAÑETE Y PINTURA | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Pañete interior y exterior. Incluye: suministro de materiales, producción, aplicación, mano de obra, herramienta y todo lo relacionado con la correcta ejecución de la obra. | M2 | 3.435,42 | $ 47.562,00 | $ 163.395.446,00 | | 730,60 | 730,60 | | $ 34.748.797,00 | $ 34.748.797,00 | 2.704,82 | $ 128.646.649,00 |
| 5.2 | Suministro e instalación de enchape blanco (muro); incluye pega, enchape y boquilla. | M2 | 1.727,01 | $ 72.796,00 | $ 125.719.420,00 | | | | | $ - | $ - | 1.727,01 | $ 125.719.420,00 |
| 5.3 | Suministro e instalación de enchape de piso blanco; incluye pega, enchape y boquilla. | M2 | 446,40 | $ 72.796,00 | $ 32.496.134,00 | | 92,97 | 92,97 | | $ 6.768.086,77 | $ 6.768.086,75 | 353,43 | $ 25.728.048,00 |
| 5.4 | Suministro e instalación Puerta entamborada metalica en lámina galvanizada calibre 20 con marco de 1,8 X 0,54 m, incluye washpriner y terminada en pintura de color blanco. | UND | 186,00 | $ 795.700,00 | $ 148.000.200,00 | | 40,00 | 40,00 | | $ 31.828.000,00 | $ 31.828.000,00 | 146,00 | $ 116.172.200,00 |
| 5.5 | Pintura en vinilo | M2 | 3.435,42 | $ 34.270,00 | $ 117.731.843,00 | | | | | $ - | $ - | 3.435,42 | $ 117.731.843,00 |
| | TOTAL PAÑETE Y PINTURA | | | | $ 587.343.043,00 | | | | $ - | $ 73.344.883,77 | $ 73.344.883,75 | $ | 513.998.160,00 |
| 6 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Construcción de alberca a todo costo, en ladrillo (e=12 cms), incluye lavadero, válvula de pozo, pañete impermeabilizado y esmalte en cemento gris en su interior. | UND | 93,00 | $ 465.300,00 | $ 43.272.900,00 | | 20,00 | 20,00 | | $ 9.306.000,00 | $ 9.306.000,00 | 73,00 | $ 33.966.900,00 |
| 6.2 | Suministro e instalación de Tanque de almacenamiento de 500 lts, incluye: todos los accesorios y elementos que se requieran para el buen funcionamiento. | UND | 93,00 | $ 520.000,00 | $ 48.360.000,00 | | | | | $ - | $ - | 93,00 | $ 48.360.000,00 |
| | TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS | | | | $ 91.632.900,00 | | | | $ - | $ 9.306.000,00 | $ 9.305.000,00 | $ | 82.326.900,00 |
| 7 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Suministro e instalación de puntos eléctricos (Dos salidas de lámpara incandecente e interruptor doble) | UND | 93,00 | $ 377.791,00 | $ 35.134.563,00 | | | | | $ - | $ - | 93,00 | $ 35.134.563,00 |
| | TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | $ 35.134.563,00 | | | | $ - | $ - | $ - | $ | 35.134.563,00 |
| 8 | INSTALACIONES SANITARIAS | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Suministro e instalación de combo sanitario, incluye: lavamanos, ducha, sanitario con tanque de almacenamiento, aceeosrios, griferias, acople para sanitario, para lavamanos y kit de ducha con llave. | UND | 93,00 | $ 520.000,00 | $ 48.360.000,00 | | | | | $ - | $ - | 93,00 | $ 48.360.000,00 |
| 8.2 | Suministro e instalación de tuberias pvc sanitaria incluye: tuberias de d=4" (12 metros aproximadamente) y 2" (9 metros aproximadamente) y todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento. | UND | 93,00 | $ 620.300,00 | $ 57.687.900,00 | | 20,00 | 20,00 | | $ 12.406.000,00 | $ 12.406.000,00 | 73,00 | $ 45.281.900,00 |
| 8.3 | Construcción Caja de inspección de Concreto Simple de 0,60x0,60m, incluye tapa de concreto simple de 3000 PSI. | UND | 93,00 | $ 500.000,00 | $ 46.500.000,00 | | 20,00 | 20,00 | | $ 10.000.000,00 | $ 10.000.000,00 | 73,00 | $ 36.500.000,00 |

| ITEM | DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO | UNIDAD | CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS | | | CANTIDADES EJECUTADAS | | | VALORES EJECUTADOS | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad | Valor unitario | Valor Total | Acumulado Anterior | Acumulado este mes | Acumulado total | Acumulado Anterior | Acumulado este mes | Acumulado total | Cantidad | Valor |
| | TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS | | | | $ 152.547.900,00 | | | | $ - | $ 22.406.000,00 | $ 22.406.000,00 | $ | 130.141.900,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | SISTEMA DE TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Excavación a todo factor manual (material común, conglomerado o roca). Incluye: mano de obra y herramienta. | M3 | 523,59 | $ 48.000,00 | $ 25.132.320,00 | | 112,64 | 112,64 | | $ 5.406.720,00 | $ 5.406.720,00 | 410,95 | $ 19.725.600,00 |
| 9.2 | Construcción caja en concreto simple para trampa de grasas S=0,80x0,80x0,80m. Incluye tapa en concreto e=0,05m reforzada varilla 1/4" cada 0,20m y accesorios en PVC. | UND | 93,00 | $ 620.000,00 | $ 57.660.000,00 | | 20,00 | 20,00 | | $ 12.400.000,00 | $ 12.400.000,00 | 73,00 | $ 45.260.000,00 |
| 9.3 | Bloque de arcilla macizo e=0,10 (10x15x30) | M2 | 1220,16 | $ 75.000,00 | $ 91.512.000,00 | | 256,00 | 256,00 | | $ 19.200.000,00 | $ 19.200.000,00 | 964,16 | $ 72.312.000,00 |
| 9.4 | Concreto para placa tapa de tanque de 3000 PSI e=0,10 m | M2 | 297,60 | $ 181.500,00 | $ 54.014.400,00 | | 64,00 | 64,00 | | $ 11.616.000,00 | $ 11.616.000,00 | 233,60 | $ 42.398.400,00 |
| 9.5 | Concreto para placa de fondo tanque de 3000 PSI e=0,10m | M2 | 297,60 | $ 181.500,00 | $ 54.014.400,00 | | 84,00 | 84,00 | | $ 15.246.000,00 | $ 15.246.000,00 | 213,60 | $ 38.768.400,00 |
| 9.6 | Accesorio PVC - sanitario de 4" para sistema séptico | Global | 93,00 | $ 620.000,00 | $ 57.660.000,00 | | 20,00 | 20,00 | | $ 12.400.000,00 | $ 12.400.000,00 | 73,00 | $ 45.260.000,00 |
| 9.7 | Piedra filtro. | M3 | 89,28 | $ 230.500,00 | $ 20.579.040,00 | | 10,88 | 10,88 | | $ 2.507.840,00 | $ 2.507.840,00 | 78,40 | $ 18.071.200,00 |
| | TOTAL SISTEMA DE TRATAMIENTO | | | | $ 360.572.160,00 | | | | $ - | $ 78.776.560,00 | $ 78.776.560,00 | $ | 281.795.600,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Transporte general para zona rural | UND | 93,00 | $ 750.000,00 | $ 69.750.000,00 | 35,00 | 25,00 | 60,00 | $ 26.250.000,00 | $ 18.750.000,00 | $ 45.000.000,00 | 33,00 | $ 24.750.000,00 |
| | TOTAL TRANSPORTE | | | | $ 69.750.000,00 | | | | $ 26.250.000,00 | $ 18.750.000,00 | $ 45.000.000,00 | $ | 24.750.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO DIRECTO | | | | $ 1.692.438.886,00 | | | | $ 26.250.000,00 | $ 291.965.450,77 | $ 318.215.450,75 | $ | 1.374.223.436,00 |
| | ADMINISTRACION | | 17,00% | | $ 287.714.611,00 | | | | $ 4.462.500,00 | $ 49.634.127,00 | $ 54.096.627,00 | $ | 233.617.984,00 |
| | IMPREVISTOS | | | | $ - | | | | $ - | $ - | $ - | $ | - |
| | UTILIDAD | | 5,00% | | $ 84.621.944,00 | | | | $ 1.312.500,00 | $ 14.598.273,00 | $ 15.910.773,00 | $ | 68.711.172,00 |
| | IVA SOBRE UTILIDAD | | | | $ - | | | | $ - | $ - | $ - | $ | - |
| | COSTO AIU (25%) | | | | $ 372.336.555,00 | | | | $ 5.775.000,00 | $ 64.232.400,00 | $ 70.007.400,00 | $ | 302.329.156,00 |
| COSTO TOTAL DE OBRA (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) | | | | | $ 2.064.775.441,00 | | | | $ 32.025.000,00 | $ 356.197.850,77 | $ 388.222.850,75 | $ | 1.676.552.592,00 |

## RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

V/R INICIAL CONTRATO: $ 2.064.775.441,00
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: **$ 2.064.775.441,00**

V/R ANTICIPO: $ 1.032.387.720,50
% ANTICIPO: N/A
% RETEGARANTIA: N/A

| Nº | DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO | FACTURA Nº | FECHA DE PAGO | VR. FACTURADO | RETENCION EN GARANTIA | AMORTIZACION ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR | % PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $ - | $ 1.032.387.720,50 | $ - | $ 2.064.775.441,00 | |
| | | | | | | $ - | | $ - | | |
| | TOTAL | | | $ - | | $ - | $ 1.032.387.720,50 | $ - | $ 2.064.775.441,00 | |

## RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA

V/R INICIAL CONTRATO: $ 135.395.111,00
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: **$ 135.395.111,00**

V/R ANTICIPO: N/A
% ANTICIPO: N/A
% RETEGARANTIA: N/A

| Nº | DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO | FACTURA Nº | FECHA DE PAGO | VR. FACTURADO | RETENCION EN GARANTIA | AMORTIZACION ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR | % PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | N/A | N/A | $ - | $ 135.395.111,00 | |
| | | | | | | | | $ - | | |
| | TOTAL | | | $ - | | | | $ - | $ 135.395.111,00 | |

ALCALDIA MUNICIPAL
AGRADO – HUILA
NIT.891.180.139-9

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

## ANEXO 1

**5**

SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION

## CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato Nº: | 383 DE 2025 | Contratista: | V&V INGENIERIA LTDA. |
| Periodo: | 1 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026 | Interventor: | SINCO LTDA. |
| Director de obra: | NELSON VARGAS CADENA | Director de Interventoria: | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO |

| ARTICULO 3 | ACTIVIDAD O PRODUCTO | OBSERVACIONES | AVANCE |
|---|---|---|---|
| 1 | Constitución patrimonio autónomo | | 100% |
| 2 | Certificacion entidad Fiduciaria | | 100% |
| 3 | Reintegro rendimientos | | |
| ARTICULO 6 | | | |
| A | OBLIGACIONES ESPECIALES DEL OFERENTE / EJECUTOR | | % |
| 1 | Entregar todos los diseños, planos, presupuestos, especificaciones y demás documentos técnicos del proyecto formulado. | El contratista entregó los diseños, planos, presupuestos, especificaciones y demás documentos técnicos del proyecto | 100% |
| 2 | Cumplir con las condiciones, especificaciones y demás normas técnicas aplicables a la construcción y al ejercicio de la ingenieria. | El contratista cumplió con condiciones, especificaciones y demás normas técnicas aplicables a la construcción | 100% |
| 3 | Ejecutar y entregar la obra del proyecto en el plazo estipulado, conforme a los criterios de calidad exigibles y las especificaciones de construcción, con sujeción a los precios unitarios estipulados. | El contratista ejecutó y entregó la obra del proyecto en el plazo estipulado, conforme a los criterios de calidad exigibles y las especificaciones de construcción, con sujeción a los precios unitarios estipulados. | 18,80% |
| 4 | Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecución de las obras. | El contratista adoptó las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecución de las obras. | 100% |
| 5 | Velar porque EL MUNICIPIO se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subOFERENTES y proveedores y demás servicios requeridos para la ejecución del proyecto. | El contratiste veló porque EL MUNICIPIO se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subOFERENTES y proveedores y demás servicios requeridos para la ejecución del proyecto. | 100% |
| 6 | Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente acto, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad o a un tercero, de conformidad con la legislación nacional. | El contratista adquirió las polizas en el cual lo hace responsable civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente acto, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad o a un tercero, de conformidad con la legislación nacional. | 100% |
| 7 | Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del proyecto, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. | El contratista asume todo daño que cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del proyecto, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. | 100% |
| 8 | Asumir el pago de los tributos y los demás gastos que se causen o llegasen a causarse por la celebración, ejecución y cierre del proyecto. | El contratista asume el pago de los tributos y los demás gastos que se causen o llegasen a causarse por la celebración, ejecución y cierre del proyecto. | 100% |
| 9 | En la ejecución de la obra, el ejecutor se ceñirá a las especificaciones o detalles del proyecto presentado en la Convocatoria 02 de 2025 adelantada por EL MUNICIPIO, salvo que estas se modifiquen. | El contratista en la ejecucion de la obra se rige a las especificaciones o detalles del proyecto presentado en la Convocatoria 02 de 2025 adelantada por EL MUNICIPIO, salvo que estas se modifiquen. | 100% |
| 10 | Realizar mensualmente un análisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL MUNICIPIO o el ejecutor deban tomar para asegurar el flujo de fondos del proyecto. | El contratista realizó mensualmente un análisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL MUNICIPIO o el ejecutor deban tomar para asegurar el flujo de fondos del proyecto. | 100% |
| 11 | Cumplir con el programa de inversión o plan de flujo de inversión de conformidad con el programa o plan presentado al MUNICIPIO. | El contratista cumplió con el programa de inversión o plan de flujo de inversión de conformidad con el programa o plan presentado al MUNICIPIO. | 18,80% |
| 12 | Comunicarle a EL MUNICIPIO cualquier cesión de derechos económicos que estén relacionados con la ejecución del proyecto. | El contratista le comunico a EL MUNICIPIO cualquier cesión de derechos económicos que estén relacionados con la ejecución del proyecto. | 100% |
| 13 | Comunicarle a EL MUNICIPIO cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del proyecto. | El contratista le comunico a EL MUNICIPIO cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del proyecto. | 100% |
| 14 | Presentar al interventor, para su aprobacion, la programacion de la ejecución de las obras objeto del protecto. | El contratista presentó al interventor, para su aprobacion, la programacion de la ejecución de las obras objeto del protecto. | 100% |
| B | OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | | |
| 1 | Mantener el sitio de ejecución de los trabajos libres de desperdicios, basuras, escombros acumulados; y a su Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de cada una de las obras de mejoramiento y hasta la entrega de la misma, el personal requerido para su ejecución, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, deberá garantizar el tiempo de dedicación de los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el proyecto. | El contratista mantuvo los sitios de trabajo libre de basuras y desperdicios y escombros generados por la construccion | 100% |
| 2 | Mantener permanentemente al frente de la obra el residente para decidir, con el Interventor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución del proyecto. | El contratista mantuvo en obra al residente para resolver con el Interventor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución del proyecto. | 100% |
| 3 | Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras de mejoramiento y garantizar que la celebración y ejecución de los proyectos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vinculo laboral entre el personal contratado y EL MUNICIPIO. | El contratista asumio el pago de salarios y demas prestacioles legales generadas por el personal contratado para este proyecto | 18,80% |
| 4 | Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra. | El contratista cumple con la seguridad social integral del personal vinculado a la ejecucion de la obra | 18,80% |
| 5 | Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o OFERENTEs contra EL MUNICIPIO. | El contratista respondio por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o OFERENTEs contra EL MUNICIPIO. | |
| 6 | Dar estricto cumplimiento al código sustantivo del trabajo y normas que lo complementan. | El contratista dio estricto cumplimiento al código sustantivo del trabajo y normas que lo complementan. | |
| 7 | Acatar la solicitud de EL MUNICIPIO de retiro de cualquier trabajador de las obras sin que por ello EL MUNICIPIO adquiera obligación alguna con el trabajador o con el ejecutor. | El contratista acató la solicitud de EL MUNICIPIO de retiro de cualquier trabajador de las obras sin que por ello EL MUNICIPIO adquiera obligación alguna con el trabajador o con el ejecutor. | |
| C | OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES | | |
| 1 | Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios. | El contratista ejecutó la obra con los equipos y materiales requeridos para cada actividad | 18,80% |
| 2 | Suministrar materiales e insumos de acuerdo con la programación de ejecución de las obras objeto del proyecto. | El contratista suministró los materiales de acuerdo con la programacion de ejecucion de las obras | 18,80% |
| 3 | Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del proyecto. | El contratista garantizó la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del proyecto | 18,80% |
| 4 | Los materiales y demás elementos que suministre para la ejecución de obras deberán ser de primera calidad en su género y para el fin a que se le destine. El interventor podrá rechazar los materiales cuando no los encuentre conforme a la calidad requerida. | El contratista suministró materiales de primera calidad para la correcta ejecución de la obra | 18,80% |
| D | OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS MEJORAMIENTOS | | |
| 1 | Entregar a satisfacción las obras objeto del proyecto. | El contratista entregó a satisfacción las obras objeto del proyecto. | |
| 2 | Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las obras contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo, deberá tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras o instalaciones. | El contratista puso en practica procedimientos adecuados de construcción y protección de las obras contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. | |
| 3 | Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesarias para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras. | El contratista acató las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesarias para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras. | |
| 4 | Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, especificamente las relacionadas con el manejo de escombros, señalización de seguridad para el área de influencia de la obra y planes de manejo de tráfico, de ser necesario. | El contratista cumplió con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, especificamente las relacionadas con el manejo de escombros, señalización de seguridad para el área de influencia de la obra y planes de manejo de tráfico, de ser necesario. | |
| 5 | Cumplir con la normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo pesado establecida en este tipo de obras por la entidad competente, según corresponda. | El contratista cumplió con la normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo pesado establecida en este tipo de obras por la entidad competente, según corresponda. | |
| 6 | Garantizar la calidad de los materiales suministrados mediante las certificaciones de calidad de materiles correspondientes. | El contratista garantizó la calidad de los materiales suministrados mediante las certificaciones de calidad de materiles correspondientes. | |
| 7 | Realizar mensualmente el control financiero preciso de las obras ejecutadas para evitar que sobrepase el valor total del proyecto y de cada uno de los subsidios otorgados. | El contratista realizó mensualmente el control financiero preciso de las obras ejecutadas para evitar que sobrepase el valor total del proyecto y de cada uno de los subsidios otorgados. | |
| 8 | Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas o documentos necesarios para el desarrollo del proyecto. | El contratista reviso y tramitó de manera oportuna cada una de las actas o documentos necesarios para el desarrollo del proyecto. | |

ALCALDIA MUNICIPAL
AGRADO – HUILA
NIT.891.180.139-9

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

## ANEXO 1

**5**

SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

## CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato Nº: | 383 DE 2025 | Contratista: | V&V INGENIERIA LTDA. |
| Periodo: | 1 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026 | Interventor: | SINCO LTDA. |
| Director de obra: | NELSON VARGAS CADENA | Director de Interventoria: | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO |

| ARTICULO 3 | ACTIVIDAD O PRODUCTO | OBSERVACIONES | AVANCE |
|---|---|---|---|
| 9 | Resolver dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la ejecución de las obras que le formule el interventor, EL MUNICIPIO o la comunidad. | El contratista resolvió dentro de los tiempos, los requerimientos relacionados con la ejecución de las obras que le formule el interventor, EL MUNICIPIO o la comunidad. | |
| 10 | Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. | El contratista retiró los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. | |
| 11 | Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de estabilidad de la obra. | El contratista ejecutó las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de estabilidad de la obra | |
| 12 | Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o EL MUNICIPIO, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las especificaciones o las normas de calidad exigidas, ya sea por causa de los insumos o de los procesos constructivos. | El contratista demolió y remplazó por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o EL MUNICIPIO, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las especificaciones o las normas de calidad exigidas, ya sea por causa de los insumos o de los procesos constructivos. | |
| 13 | Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para la ejecución de las obras, en especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del proyecto y dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución del proyecto. | El contratista gerantizó el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para la ejecución de las obras, en especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades de obra | |
| 14 | Presentar mensualmente al interventor el detalle, en una planilla, de los ítems construidos en cada uno de los mejoramientos de acuerdo con los precios de proyecto. | El contratista presentó mensualmente al interventor el detalle, en una planilla, de los ítems construidos en cada uno de los mejoramientos de acuerdo con los precios de proyecto.. | |
| 15 | Las mayores cantidades de obra que impliquen incremento en el valor del proyecto y la ejecución de ítems o actividades de obras no previstas y su valor deberán ser previamente autorizadas por el interventor pero aprobadas por EL MUNICIPIO, quien para el efecto expedirá el correspondiente acto administrativo. | El contratista entregó balance de mayores y menores cantidades | |
| 16 | Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor. Si considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de lo estipulado en el proyecto o si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito, con copia a EL MUNICIPIO, durante los diez días calendarios siguientes. | El contratista cumplió cualquier orden que dicte por escrito el interventor | |
| 17 | El día en que se inicien los trabajos deberá abrir un libro en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga el interventor; en él se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en los frentes de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma del residente del ejecutor y del interventor o su director o residente. | El contratista lleva un libro de actas o bitacora donde registra las actividades diarias de la obra | |
| 18 | Cuando para la ejecución de las obras, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o más sobre el nivel inferior, el ejecutor deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, establecido en la legislación vigente. | El contratista cumplió con lo señalado en el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, establecido en la legislación vigente. | |
| 19 | Entregar al interventor dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo la siguiente documentación, como requisito previo para el inicio de los trabajos: a) programa de trabajo, b) listado del personal que se empleará en la ejecución de la obra y c) afiliación a la seguridad social y parafiscales de todo el personal que será empleado en la obra. | El contratista entregó la documentacion requerida una vez iniciado el contrato | |
| 20 | Ejecutar las obras objeto evitando al máximo traumatismos e incomodidades al vecindario, para lo cual se elaborará un acta de inventario o vecindad conjuntamente con el Interventor del proyecto y los vecinos afectados. | El contratista ejecuto las obras objeto evitando al maximo traumatismos e incomodidades al vecindario, para lo cual se elaborará un acta de inventario o vecindad conjuntamente con el Interventor del proyecto y los vecinos afectados | |
| 21 | Si EL MUNICIPIO así lo requiere, antes de iniciar cualquier parte de la obra, o en cualquier momento durante la ejecución de la misma, deberá suministrar con suficiente anticipación toda la información requerida referente a los programas, métodos y procedimientos que utilizará en la ejecución de los trabajos. | En contratista debe suministrar con suficiente anticipación toda la información requerida referente a los programas, métodos y procedimientos que utilizará en la ejecución de los trabajos. | |
| 22 | La aprobación por parte de EL MUNICIPIO de algún procedimiento o método utilizado por el ejecutor, así como la aceptación y uso por este de algún procedimiento o método sugerido, no significará que EL MUNICIPIO asume algún riesgo o responsabilidad y el ejecutor no tendrá derecho a reclamo en caso de falla total o parcial o ineficiencia en alguno de los procedimientos aplicados. | El contratista la responsabilidad en caso de falla total o parcial o ineficiencia en alguno de los procedimientos aplicados. | |
| E | OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN | | |
| 1 | Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por EL MUNICIPIO, el interventor o las entidades de control. | El contratista atendió y absolvió las observaciones y requerimientos formulados por EL MUNICIPIO, el interventor o las entidades de control. | |
| 2 | Presentar informes mensuales sobre el avance de cada de las actividades programadas, cantidades de obras ejecutadas, registros fotográficos, resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, fotocopia de la bitácora o libro de obra, resumen de las actividades realizadas en el periodo, relación del personal empleado en la ejecución de la obra, informe de seguridad y salud en el trabajo, informe de manejo ambiental, actualización del programa de ejecución de obra, acreditación de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, los cuales deberán ser aprobados por el Interventor. | El contratista presentó informes mensuales sobre el avance de cada de las actividades programadas, cantidades de obras ejecutadas, registros fotográficos, resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, fotocopia de la bitácora o libro de obra, resumen de las actividades realizadas en el periodo, relación del personal empleado en la ejecución de la obra, informe de seguridad y salud en el trabajo, informe de manejo ambiental. | |
| 3 | Presentar al interventor para su aprobación un informe final que contenga un resumen de actividades y el desarrollo de la obra junto con la documentación técnica, como la bitácora de obra, planos record de obra aprobados por la interventoría, acreditación de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás garantías, copia de la certificación de recibo de las obras de mejoramiento suscritos por el interventor y el beneficiario, y paz y salvo por todo concepto. | El contratista al interventor para su aprobación un informe final con todos los anexos requeridos | |
| 4 | Llevar una bitácora de obra, en el que se registren todos los acontecimientos ocurridos y decisiones adoptadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, los conceptos de los especialistas, la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y demás situaciones relacionadas con la ejecución del proyecto, de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Este registro debe encontrarse debidamente foliado y firmado conforme se establece en el numeral 18 del literal D de este numeral. por el personal del ejecutor, al cual tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de EL MUNICIPIO. | El contratista lleva un libro de actas o bitacora donde registra las actividades diarias de la obra | |
| 5 | Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de recibo mensual de obras, de entrega final de obra y de cierre del proyecto. | El contratista elebora y presenta conjuntamente con el interventor, las actas de recibo mensual de obras, de entrega final de obra y de cierre del proyecto. | |

ALCALDIA MUNICIPAL
AGRADO – HUILA
NIT.891.180.139-9

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

## ANEXO 2


**5**

SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| | | | |
|---|---|---|---|
| Contratista: | V&V INGENIERIA LTDA. | Director de obra: | NELSON VARGAS CADENA |
| Interventor: | SINCO LTDA. | Director Interventoría: | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO |
| Fecha del registro fotográfico: | 1 de junio de 2026 | al | 30 de junio de 2026 |

### FOTOGRAFÍA No.1



AVANCE - ALEJANDRO VARGAS - LA MARIA

### FOTOGRAFÍA No.2



AVANCE - ADRIANA VARGAS - LA MARIA

### FOTOGRAFÍA No.3




AVANCE - MARIA DEL CARMEN FAJARDO - ALTO BUENAVISTA

### FOTOGRAFÍA No.4



AVANCE - YOLIMA PAOLA MEJIA - ASTILLERO

### FOTOGRAFÍA No.5



AVANCE - ESNEIDER RAMIREZ - ALTO BUENAVISTA

### FOTOGRAFÍA No.6




AVANCE - LORENA ALVARADO - SAN ANTONIO

**BITACORA (LIBRO DE OBRA)**
**RESOLUCION No. 383 DE 2026 - CONSTRUCCIÓN BATERÍAS SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, HUILA**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **V&V INGENIERÍA LTDA - NIT . 813.012.288-5** |
| **INTERVENTORIA:** | **SINCO LTDA. - NIT. 800.195.924-9** |
| **DIRECTOR DE OBRA:** | **NELSON VARGAS CADENA** |
| **DIRECTOR INTERVENTORIA:** | **CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** |
| | |
| **SEMANA No. 17** | |
| **FECHA:** | **lunes, 1 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Soleado |
| **INFORME TECNICO:** | Se realizan actividades de localización y replanteo. Se verifican los niveles, la distancias entre unidades sanitaria y el sistema de tratamiento y viviendas. |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | |
| | |
| **FECHA:** | **martes, 2 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Soleado |
| **INFORME TECNICO:** | se continuan con actividades de localización y replanteo, descapote, adecuación de terreno, excavaciones y llenos. |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | |
| | |
| **FECHA:** | **miércoles, 3 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Soleado |
| **INFORME TECNICO:** | se continuan con actividades de localización y replanteo, descapote, adecuación de terreno, excavaciones y llenos. |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | |
| | |
| **FECHA:** | **jueves, 4 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Soleado |
| **INFORME TECNICO:** | se continuan con actividades de localización y replanteo, descapote, adecuación de terreno, excavaciones y llenos. |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | |
| | |
| **FECHA:** | **viernes, 5 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Soleado |
| **INFORME TECNICO:** | se continuan con actividades de localización y replanteo, descapote, adecuación de terreno, excavaciones y llenos. |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | |

**BITACORA (LIBRO DE OBRA)**
**RESOLUCION No. 383 DE 2026 - CONSTRUCCIÓN BATERÍAS SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, HUILA**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **V&V INGENIERÍA LTDA - NIT . 813.012.288-5** |
| **INTERVENTORIA:** | **SINCO LTDA. - NIT. 800.195.924-9** |
| **DIRECTOR DE OBRA:** | **NELSON VARGAS CADENA** |
| **DIRECTOR INTERVENTORIA:** | **CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** |
| | |
| **SEMANA No. 18** | |
| **FECHA:** | **sábado, 6 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Soleado |
| **INFORME TECNICO:** | se continuan con actividades de instalación de tuberia sanitaria, construcción de placas y estructura de baterias |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor, mezcladora |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | |
| | |
| **FECHA:** | **domingo, 7 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | |
| **INFORME TECNICO:** | no se laboró |
| **EQUIPO:** | |
| **PERSONAL:** | |
| **OBSERVACIONES:** | |
| | |
| **FECHA:** | **lunes, 8 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Soleado |
| **INFORME TECNICO:** | Se continua con la instalación hidráulicas y sanitarias, se adelantan actividades en muros y placa flotante |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor, mezcladora |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | |
| | |
| **FECHA:** | **martes, 9 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Soleado |
| **INFORME TECNICO:** | Se continua con la instalación hidráulicas y sanitarias, se adelantan actividades en muros y placa flotante |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor, mezcladora |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | |
| | |
| **FECHA:** | **miércoles, 10 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Lluvioso |
| **INFORME TECNICO:** | Se continua con la instalación hidráulicas y sanitarias, se adelantan actividades en muros y placa flotante |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor, mezcladora |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | |
| | |
| **FECHA:** | **jueves, 11 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Soleado |
| **INFORME TECNICO:** | Se continua con la instalación hidráulicas y sanitarias, se adelantan actividades en muros y placa flotante |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor, mezcladora |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | |

**BITACORA (LIBRO DE OBRA)**
**RESOLUCION No. 383 DE 2026 - CONSTRUCCIÓN BATERÍAS SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, HUILA**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **V&V INGENIERÍA LTDA - NIT . 813.012.288-5** |
| **INTERVENTORIA:** | **SINCO LTDA. - NIT. 800.195.924-9** |
| **DIRECTOR DE OBRA:** | **NELSON VARGAS CADENA** |
| **DIRECTOR INTERVENTORIA:** | **CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** |
| | |
| **FECHA:** | **viernes, 12 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Soleado |
| **INFORME TECNICO:** | Se continua con la instalación hidráulicas y sanitarias, se adelantan actividades en muros y placa flotante |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor, mezcladora |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | |
| | |
| **SEMANA No. 19** | |
| **FECHA:** | **sábado, 13 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Soleado |
| **INFORME TECNICO:** | Se continua con la mampostería y la fundición de columnas, se continúan con instalación del acero de la placa flotante y fundición . |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor, mezcladora |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | |
| | |
| **FECHA:** | **domingo, 14 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Soleado |
| **INFORME TECNICO:** | no se laboró |
| **EQUIPO:** | |
| **PERSONAL:** | |
| **OBSERVACIONES:** | |
| | |
| **FECHA:** | **lunes, 15 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Soleado |
| **INFORME TECNICO:** | se realizan actividades de pañete, construcción de muros, construcción de placas, actividades de localización y replanteo, armado de acero e instalación de aparatos sanitarios |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor, mezcladora |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | |
| | |
| **FECHA:** | **martes, 16 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Lluvioso |
| **INFORME TECNICO:** | se realizan actividades de pañete, construcción de muros, construcción de placas, actividades de localización y replanteo, armado de acero e instalación de aparatos sanitarios |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor, mezcladora |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | |

**BITACORA (LIBRO DE OBRA)**
**RESOLUCION No. 383 DE 2026 - CONSTRUCCIÓN BATERÍAS SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, HUILA**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **V&V INGENIERÍA LTDA - NIT . 813.012.288-5** |
| **INTERVENTORIA:** | **SINCO LTDA. - NIT. 800.195.924-9** |
| **DIRECTOR DE OBRA:** | **NELSON VARGAS CADENA** |
| **DIRECTOR INTERVENTORIA:** | **CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** |
| | |
| **FECHA:** | **miércoles, 17 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Soleado |
| **INFORME TECNICO:** | Se continua con construcción de sistemas septicos de las baterías sanitarias, se realizan actividades de armado de formaleta y fundición de placas y columnas,se continúan con actividades de instalación hidráulicas y sanitarias. |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor, mezcladora |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | |
| | |
| **FECHA:** | **jueves, 18 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Lluvioso |
| **INFORME TECNICO:** | Se realizan actividades de pañete, armado de formaleta para placa elevada del tanque , se continúan con las actividades de instalación del acero de la placa flotante y se funde. |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor, mezcladora |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | |
| | |
| **FECHA:** | **viernes, 19 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Lluvioso |
| **INFORME TECNICO:** | Se continua con actividades de pañete, armado de formaleta para placa elevada del tanque , se continúan con las actividades de instalación del acero de la placa flotante, fundición de placas, instalación de enchape y pintura. |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor, mezcladora |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | dificultades en la consecución de mano de obra en el sector |
| | |
| **SEMANA No. 20** | |
| **FECHA:** | **sábado, 20 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Soleado |
| **INFORME TECNICO:** | Se continua con actividades de pañete, armado de formaleta para placa elevada del tanque , se continúan con las actividades de instalación del acero de la placa flotante, fundición de placas, instalación de enchape y pintura. |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor, mezcladora |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | dificultades en la consecución de mano de obra en el sector |
| | |
| **FECHA:** | **domingo, 21 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | |
| **INFORME TECNICO:** | no se laboró |
| **EQUIPO:** | |
| **PERSONAL:** | |
| **OBSERVACIONES:** | |

**BITACORA (LIBRO DE OBRA)**
**RESOLUCION No. 383 DE 2026 - CONSTRUCCIÓN BATERÍAS SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, HUILA**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **V&V INGENIERÍA LTDA - NIT . 813.012.288-5** |
| **INTERVENTORIA:** | **SINCO LTDA. - NIT. 800.195.924-9** |
| **DIRECTOR DE OBRA:** | **NELSON VARGAS CADENA** |
| **DIRECTOR INTERVENTORIA:** | **CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** |
| | |
| **FECHA:** | **lunes, 22 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Lluvioso |
| **INFORME TECNICO:** | Se continua con actividades de pañete, armado de formaleta para placa elevada del tanque , se continúan con las actividades de instalación del acero de la placa flotante, fundición de placas, instalación de enchape y pintura. |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor, mezcladora |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | Dificultades en la consecución de mano de obra en el sector |
| | |
| **FECHA:** | **martes, 23 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Soleado |
| **INFORME TECNICO:** | Se continua con actividades de pañete, armado de formaleta para placa elevada del tanque , se continúan con las actividades de instalación del acero de la placa flotante, fundición de placas, instalación de enchape y pintura. |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor, mezcladora |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | Dificultades en la consecución de mano de obra en el sector |
| | |
| **FECHA:** | **miércoles, 24 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Lluvioso |
| **INFORME TECNICO:** | Se continua con el enchape de muro, se continua pañete de muros, se continúan con las actividades de fundición de la placas elevadas del tanque. |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor, mezcladora |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | Dificultades en la consecución de mano de obra en el sector |
| | |
| **FECHA:** | **jueves, 25 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Soleado |
| **INFORME TECNICO:** | Se continua con el enchape de muro y enchape de piso, se continua con el pañete de muros, se continúan con actividades del sistema de tratamiento de aguas residuales. |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | Dificultades en la consecución de mano de obra en el sector |
| | |
| **FECHA:** | **viernes, 26 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Lluvioso |
| **INFORME TECNICO:** | Se continua con el enchape de muro y enchape de piso, se continua con el pañete de muros, se continúan con actividades del sistema de tratamiento de aguas residuales. |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | Dificultades en la consecución de mano de obra en el sector |

**BITACORA (LIBRO DE OBRA)**
**RESOLUCION No. 383 DE 2026 - CONSTRUCCIÓN BATERÍAS SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, HUILA**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **V&V INGENIERÍA LTDA - NIT . 813.012.288-5** |
| **INTERVENTORIA:** | **SINCO LTDA. - NIT. 800.195.924-9** |
| **DIRECTOR DE OBRA:** | **NELSON VARGAS CADENA** |
| **DIRECTOR INTERVENTORIA:** | **CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** |
| | |
| **SEMANA No. 21** | |
| **FECHA:** | **sábado, 27 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Lluvioso |
| **INFORME TECNICO:** | Se continua con el enchape de muro y enchape de piso, se continua con el pañete de muros, se continúan con actividades del sistema de tratamiento de aguas residuales. |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | Dificultades en la consecución de mano de obra en el sector |
| | |
| **FECHA:** | **domingo, 28 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | |
| **INFORME TECNICO:** | no se laboró |
| **EQUIPO:** | |
| **PERSONAL:** | |
| **OBSERVACIONES:** | |
| | |
| **FECHA:** | **lunes, 29 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | día lluvioso |
| **INFORME TECNICO:** | No se laboro |
| **EQUIPO:** | |
| **PERSONAL:** | |
| **OBSERVACIONES:** | |
| | |
| **FECHA:** | **martes, 30 de junio de 2026** |
| **ESTADO DEL CLIMA** | Lluvioso |
| **INFORME TECNICO:** | Se continua con el enchape de muro y enchape de piso, se continua con el pañete de muros, se continúan con actividades del sistema de tratamiento de aguas residuales. |
| **EQUIPO:** | Herramienta menor |
| **PERSONAL:** | Residente de obra, residente de interventoría, maestro de obra y ayudantes |
| **OBSERVACIONES:** | Dificultades en la consecución de mano de obra en el sector |

**Ing. NELSON VARGAS NARANJO**
**RL. V&V INGENIERIA LTDA**

**Ing. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
**R.L. SINCO LTDA**

| SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN | ACTA COMITÉ TÉCNICO | | |
|---|---|---|---|
| | Versión: 1 | 06 de Diciembre de 2018 | Pág.1/1 |

| ACTA No.3 | RESOLUCION No 383 DE 2025 |
|---|---|

**PROYECTO:** CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, HUILA

| I. PARTICIPANTES | FIRMA DE LOS PARTICIPANTES |
|---|---|
| ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA (AS) - Secretario de planeación Municipal - Supervisor Alcaldía de El Agrado | |
| NELSON VARGAS NARANJO (NV) - RL / Residente de Obra | |
| CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO (CQ) - Director de Interventoría. | |
| LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional SST de Interventoría. | Lindsay Daza S. |

**II. OBJETO**

Aspectos administrativos, seguimiento a proceso constructivo y recomendaciones generales.

**III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

No aplica.

**IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR**

Se cumplio con el compromiso por parte del contratista de dar inicio al proceso constructivo de las baterías sanitarias.

**V. TEMAS TRATADOS**

NV manifiesta que en la primera semana del presente mes se dio inicio al proceso constructivo; asi mismo, informa que por temporada de fiestas en la region se ha visto afectado el rendimiento por la falta de mano de obra para ejecucion de las actividades de construccion.

CQ manifiesta que ante la situción informada por el contratista acerca del impacto de las fiestas en los rendimientos programados, solicita al contratista que una vez pasadas las fiestas, debe aumentar el numero de frentes de trabajo para dar cumplimiento con las actividades contractuales de acuerdo a la programación establecida.

AS manifiesta estar de acuerdo con lo expresado por la interventoría y el compromiso del contratista respecto a la ejecucion de las obras.

| COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**VI. PRÓXIMA REUNIÓN**

| FECHA | DÍA | | MES | | AÑO | POR DEFINIR | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los veintidos (22) días del mes de junio de 2026.

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 800195924 | 9 | SINCO LTDA | B | 3 | POSITIVA - 14-23 | SUCURSAL | 7112 | Jurídica |

| MUN-DEP | DIRECCIÓN | TELÉFONO | EMAIL | EXENTO DE PARAFISCALES |
|---|---|---|---|---|
| 41-1 | CARRERA 8 C 34 05 | 6088660220 | ADMINISTRATIVA@SINCOLTDA.COM | S |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2026-07 | 38114218 | E | 2026-08-12 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 345.600 | 9.000 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |

| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|---|---|---|---|
| 1 | 38114218 | 2026-07-07 | Pagada |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 12123891 | PARRA OLAYA WILLIAM | 2.250.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 30 | 30 | 30 | SINAFP-SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 2.250.000 | 90.000 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 2.250.000 | 90.000 | 2.250.000 | 156.600 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 1 | 336.600 | S | 5711001 |


# RESUMEN PLANILLA PAGADA

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 800195924 | 9 | SINCO LTDA | B | 3 | POSITIVA - 14-23 | SUCURSAL | 7112 | Jurídica |

| MUN-DEP | DIRECCIÓN | TELÉFONO | EMAIL | EXENTO DE PARAFISCALES |
|---|---|---|---|---|
| 41-1 | CARRERA 8 C 34 05 | 6088660220 | ADMINISTRATIVA@SINCOLTDA.COM | S |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2026-07 | 38114218 | E | 2026-08-12 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 345.600 | 9.000 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |

| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|---|---|---|---|
| 1 | 38114218 | 2026-07-07 | Pagada |


## TOTALES IBC

| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 1 | 90.000 | 0 | 2.400 | 0 | 92.400 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 1 | 90.000 | 0 | 2.400 | 0 | 92.400 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 156.600 | 0 | 4.200 | 0 | 160.800 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 1 | 156.600 | 0 | 4.200 | 0 | 160.800 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 1 | 90.000 | 0 | 2.400 | 0 | 92.400 |
| COMFAMILIAR DEL HUILA | CCF32 | 891180008 | 2 | 1 | 90.000 | 0 | 2.400 | 0 | 92.400 |
| Gran Total | | | | | 336.600 | 0 | 9.000 | 0 | 345.600 |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 800195924 | 9 | SINCO LTDA | B | 2 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 7112 | Jurídica |
| **MUN-DEP** | **DIRECCIÓN** | | **TELÉFONO** | | | **EMAIL** | | **EXENTO DE PARAFISCALES** |
| 41-1 | CARRERA 8 C 34 05 | | 8623333 | | | GERENCIA@SINCOLTDA.COM | | S |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2026-07 | 38040829 | E | 2026-07-22 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 3.280.900 | 36.000 | BANCOLOMBIA |

| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|---|---|---|---|
| 5 | 38040829 | 2026-07-07 | Pagada |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 7721067 | TORRENTE CANO JUAN CARLOS | 2.400.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | 2.400.000 | 384.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 2.400.000 | 96.000 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 2.400.000 | 96.000 | 2.400.000 | 167.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 743.100 | S | 5711001 |
| 2 | CC 49609707 | DAZA SALGADO LINDSAY VIBED | 2.000.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 2.000.000 | 80.000 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 2.000.000 | 80.000 | 2.000.000 | 139.200 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 619.200 | S | 5711001 |
| 3 | CC 55113957 | MONTEALEGRE CALDERON YAMILETH | 2.900.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 27 | 27 | 27 | 27 | COLPENSION ES-25-14 | 2.610.000 | 417.600 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 2.610.000 | 104.400 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 2.610.000 | 104.400 | 2.610.000 | 13.700 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 640.100 | S | 1711001 |
| 4 | CC 55113957 | MONTEALEGRE CALDERON YAMILETH | 2.900.000 | F | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | COLPENSION ES-25-14 | 290.000 | 46.400 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 290.000 | 11.600 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 290.000 | 11.600 | 290.000 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 69.600 | S | 1711001 |
| 5 | CC 79142300 | QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO | 2.500.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 30 | 30 | 30 | SINAFP-SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 2.500.000 | 100.000 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 | 13.100 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 1 | 213.100 | S | 1711001 |
| 6 | CC 1075225758 | CUCHIMBA MURCIA HOLMAN MAURICIO | 3.100.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 3.100.000 | 496.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 3.100.000 | 124.000 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 3.100.000 | 124.000 | 3.100.000 | 215.800 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 959.800 | S | 5711001 |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 800195924 | 9 | SINCO LTDA | B | 2 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 7112 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 41-1 | CARRERA 8 C 34 05 | | 8623333 | | | GERENCIA@SINCOLTDA.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2026-06 | 2026-07 | 38040829 | E | 2026-07-22 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 3.280.900 | 36.000 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 5 | 38040829 | 2026-07-07 | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 10.400.000 | 12.900.000 | 12.900.000 | 12.900.000 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 3) | | | | 4 | 1.664.000 | 0 | 18.400 | 0 | 1.682.400 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 1 | 384.000 | 0 | 4.300 | 0 | 388.300 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 2 | 816.000 | 0 | 9.000 | 0 | 825.000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 1 | 464.000 | 0 | 5.100 | 0 | 469.100 |
| EPS(Administradoras: 2) | | | | 5 | 516.000 | 0 | 5.800 | 0 | 521.800 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 2 | 220.000 | 0 | 2.500 | 0 | 222.500 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 3 | 296.000 | 0 | 3.300 | 0 | 299.300 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 5 | 548.900 | 0 | 6.100 | 0 | 555.000 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 5 | 548.900 | 0 | 6.100 | 0 | 555.000 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 5 | 516.000 | 0 | 5.700 | 0 | 521.700 |
| COMFAMILIAR DEL HUILA | CCF32 | 891180008 | 2 | 5 | 516.000 | 0 | 5.700 | 0 | 521.700 |
| Gran Total | | | | | 3.244.900 | 0 | 36.000 | 0 | 3.280.900 |