ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Código: GAF-F-015
	Fecha de emisión: 30-07-2025 / Versión: 05	Página: 1 de 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No.** 044-2026

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTA N°1 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EL ROSAL S.A E.S.P., INTERVENCION CON SUMINISTROS DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EL TRATAMIENTO DE AGUA Y DEMAS EQUIPOS QUE LA COMPONEN

CONTRATISTA : ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S (R.L. FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO)

SUPERVISOR HUGO CONTRERAS NOMELY

En EL ROSAL, a los (18) días del mes de AGOSTO del año 2026 HUGO CONTRERAS NOMELY, SUPERVISOR, deja constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO					CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO		VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	UNIDAD DE FILTRACION INTERNA														
1	REVISION GENERAL	UND	1.00	$ 1,110,488		$ 1,110,488.00	$ 1,110,488			$ -		$ -	$ -		
2	DESOCUPAR Y LIMPIAR INTERIOR DE EL FILTRO	UND	1.00	$ 3,307,225		$ 3,307,225.00	$ 3,307,225			$ -	$ -	$ -	$ -		
3	EXTRAER CRUZETA DE FONDO, PARA LIMPIAR Y REVIZAR SU CAPACIDAD	UND	1.00	$ 3,308,740		$ 3,308,740.00	$ 3,308,740			$ -		$ -	$ -		
4	LIMPIAR CRUCETA CON SUS FLAUTAS	UND	1.00	$ 675,686		$ 675,686.00	$ 675,686			$ -		$ -	$ -		
5	LIMPIEZA FILTRO INTERIOR ACERO, CON GRATA Y OXIDESENGRASANTES	UND	1.00	$ 1,993,728		$ 1,993,728.00	$ 1,993,728			$ -		$ -	$ -		
6	RECUBRIMIENTO INTERIOR DEL FILTRO CON PELICULA EPOXICA	UND	1.00	$ 1,775,569		$ 1,775,569.00	$ 1,775,569			$ -		$ -	$ -		
7	SUMINISTRO DE LECHO FILTRANTE NUEVO ORIGINAL	UND	1.00	$ 6,609,906		$ 6,609,906.00	$ 6,609,906			$ -		$ -	$ -		
8	EMPAQUETADURA MANHOLES	UND	1.00	$ 1,337,737		$ 1,337,737.00	$ 1,337,737		1.00	$ 1,337,737		$ 1,337,737	$ 1,337,737		
9	TRANSPORTE MATERIAL Y EQUIPOS	UND	1.00	$ 899,905		$ 899,905.00	$ 899,905			$ -		$ -	$ -		
10	LIMPIEZA Y PINTURA INTERNA DE LA UNIDAD FLOCULACION, SEDIMENTACION	UND	1.00	$ 9,468,694		$ 9,468,694.00	$ 9,468,694		1.00	$ 9,468,694		$ 9,468,694	$ 9,468,694		
11	REVISION GENERAL	UND	1.00	$ 1,110,488		$ 1,110,488.00	$ 1,110,488			$ -		$ -	$ -		
12	DESOCUPAR Y LIMPIAR INTERIOR DE EL FILTRO	UND	1.00	$ 3,307,225		$ 3,307,225.00	$ 3,307,225			$ -		$ -	$ -		
13	EXTRAER CRUZETA DE FONDO, PARA LIMPIAR Y REVIZAR SU CAPACIDAD	UND	1.00	$ 3,308,740		$ 3,308,740.00	$ 3,308,740			$ -		$ -	$ -		
14	REIMPLANTAR CRUCETA CON SUS FLAUTAS	UND	1.00	$ 675,686		$ 675,686.00	$ 675,686			$ -		$ -	$ -		

15	LIMPIEZA FILTRO INTERIOR ACERO, CON GRATA Y OXIDESENGRASANTES	UND	1.00	$ 1,977,063		$ 1,977,063.00	$ 1,977,063			$ -		$ -	$ -		
16	RECUBRIMIENTO INTERIOR DEL FILTRO CON PELICULA EPOXICA	UND	1.00	$ 1,757,390		$ 1,757,390.00	$ 1,757,390			$ -		$ -	$ -		
17	SUMINISTRO DE LECHO FILTRANTE NUEVO ORIGINAL	UND	1.00	$ 6,609,906		$ 6,609,906.00	$ 6,609,906			$ -		$ -	$ -		
18	EMPAQUETADURA MANHOLES	UND	1.00	$ 1,318,042		$ 1,318,042.00	$ 1,318,042			$ -		$ -	$ -		
19	TRANSPORTE MATERIAL Y EQUIPOS	UND	1.00	$ 901,420		$ 901,420.00	$ 901,420			$ -		$ -	$ -		
						TOTAL MANTENIMIENTO PTAP	$ 51,453,639.0			$ -		$ -	$ -		
						A.I 15%	$ 7,718,046								
						U 5%	$ 2,572,682								
						IVA SOBRE UTILIDAD	$ 488,810								
						VALOR TOTAL DE LA OPTIMIZACION DE LA PTAP	$ 62,233,177					$ 62,233,177	$ 62,233,177		$ -

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO: $ 62,233,177
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: $ 62,233,177

V/R ANTICIPO:
% ANTICIPO :
% RETEGARANTIA :

NO.	DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO			% PAGADO	RETENCIÓN GARANTIA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No 044-2026 DEL 18 DE AGOSTO DE 2026	18-ago.-26	$ 62,233,177			100.00%	-	-	-	$ 62,233,177	$ -	100.00%
	TOTAL		**$ 62,233,177**			**100.00%**	-	-	-	**$ 62,233,177**	**$ -**	**100.00%**

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

(Esta parte va únicamente en la última página)

EL ROSAL SAESP

Firma:
HUGO CONTRERAS NOMELY
SUPERVISOR EL ROSAL S.A. E.S.P.

18 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE ELABORACIÓN

Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.