CAR CUNDINAMARCA	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA** FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ - FIAB	Hoja 1 de 6 Fecha: 29 / 12 / 2025 DD MM AA Contrato No. 3235-2025

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

I. IDENTIFICACION DEL CONTRATO.

CONTRATO No.	3235	DE 2025	
INTERVENTORÍA	X	SUPERVISIÓN	

II. MODALIDAD.

SUMINISTRO [ ] **CONSULTORÍA** [ ] **PREST. DE SERV** [ ] **OBRA** [ ] **OTRO** [X] **CUÁL?** **INTERVENTORIA**

III. OBJETO DEL CONTRATO.

"ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTABILIDAD DINÁMICA DE LOS CUERPOS HÍDRICOS PRIORIZADOS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS BOGOTÁ, NEGRO Y SUMAPAZ"

IV. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA.

INFORMAR EL ESTADO DEL CONTRATO 3235 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR Y QUASAR INGENIEROS CONSULTORES SAS, PARA EL CORTE COMPRENDIDO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025.

V. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Durante el periodo del 29 de noviembre 2025 al 28 de diciembre de 2025, el consultor ejecutó las siguientes actividades:

-El consultor presentó los informes técnicos mensuales de cada periodo con los soportes requeridos por la interventoría acorde a las actividades ejecutadas relacionadas con el objeto del contrato.
-Se concluye el cumplimiento de las actividades requeridas para el consultor, las cuales fueron verificadas, revisadas y aprobadas por parte de la Interventoría con su respectivo informe, como resultado de las actividades ejecutadas y productos establecidos en el contrato No.3235 de 2025.
-Seguimiento y verificación permanente a las actividades desarrolladas por el consultor en las fases de investigación preliminar, reconocimiento de campo, trabajo de campo y modelación inicial.
-Se mantuvo informado a la interventoría sobre el estado técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y contable del contrato 3235 de 2025.
-Se realizo acompañamiento y control a las visitas técnicas de reconocimiento realizadas por el equipo interdisciplinario del consultor en los puntos críticos priorizados del proyecto en los puntos 7 al 9, con el fin de adelanta actividades de topografía.
-Verificación de la realización de socializaciones institucionales y comunitarias en los municipios de Anapoima, La Mesa y Apulo, garantizando la divulgación del alcance del proyecto y la participación de las comunidades involucradas.
-Se mantuvo el funcionamiento, calidad y cantidad del personal ofrecido en el proceso de contratación.
-Se cumplió con el personal requerido para la ejecución del contrato.
-Se atendieron las sugerencias, reclamaciones y consultas realizadas por la interventoría y la supervisión.
-Control y seguimiento a las pólizas, garantías contractuales, aportes al sistema de seguridad social y obligaciones legales del personal vinculado al proyecto.
-Seguimiento a la ejecución de levantamientos topográficos en los puntos priorizados para la primera fase de intervención, verificando la obtención de información básica para el desarrollo de los estudios y diseños.
-Verificación del inicio de actividades geotécnicas y geofísicas, incluyendo prospecciones de campo, recuperación de muestras de suelo, líneas de refracción sísmica y tomografías para la caracterización del subsuelo.
-Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades y verificación de la correspondencia entre las actividades programadas y las efectivamente ejecutadas.
-Revisión del cumplimiento de las obligaciones administrativas, contractuales y documentales, incluyendo atención de requerimientos, control de correspondencia y seguimiento a compromisos adquiridos.
-Seguimiento al avance financiero del contrato de consultoría y de interventoría, verificando la coherencia entre el avance físico ejecutado y los porcentajes de ejecución económica reportados.
-Verificación del cumplimiento de los planes de calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos y gestión ambiental aplicables a las actividades desarrolladas durante el período.

VI. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN Y/O INTERVENTORÍA.

Se recibe por parte del consultor, el informe mensual No. 2, el cual comprende el Periodo entre el 29 de noviembre 2025 al 28 de diciembre de 2025, donde esta interventoría revisó y aprobó el informe, conforme las obligaciones contractuales del contrato de consultoría.

VII. SEGUIMIENTO VIGENCIAS APROBACION DE GARANTIAS.

GARANTIA	VIGENCIA		FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA			
Cumplimiento del contrato	29/10/2025	29/12/2026	31/10/2025	6/11/2025	$ 1.005.987.485,00
Prestaciones sociales	29/10/2025	28/06/2029	31/10/2025	6/11/2025	$ 502.993.743,00
Calidad del servicio	28/06/2026	28/06/2029	31/10/2025	6/11/2025	$ 502.993.743,00
Responsabilidad Civil extracontractual	29/10/2025	28/06/2026	31/10/2025	6/11/2025	$ 569.400.000,00

VIII. MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES.

1. ¿Los controles establecidos dentro de la matriz de riesgos contractuales han sido eficaces y eficientes?

SI [X]

NO [ ]

De acuerdo con el seguimiento realizado durante el período comprendido entre el 29 de noviembre y el 28 de diciembre de 2025, se informa que no se materializaron los riesgos identificados en la matriz de riesgos del contrato de consultoría durante la ejecución de las actividades correspondientes a las fases de investigación preliminar, reconocimiento de campo y desarrollo de estudios técnicos iniciales.

Durante el período evaluado, el Consultor adelantó actividades relacionadas con procesos de socialización institucional y comunitaria en los municipios de Anapoima, La Mesa y Apulo, levantamientos topográficos en los puntos priorizados, ejecución de estudios geofísicos mediante líneas de refracción sísmica, tomografías, recopilación de información de campo y elaboración de los productos técnicos correspondientes al avance contractual. La Interventoría realizó el acompañamiento y seguimiento permanente a dichas actividades, verificando el cumplimiento de los requisitos contractuales, técnicos, administrativos y financieros.

A continuación, se presenta el estado de verificación de los principales riesgos establecidos en la matriz contractual:

• Cambio de normativa durante la ejecución: Durante el período reportado no se presentaron modificaciones normativas que generaran impactos en el alcance, metodología o productos del contrato de consultoría.

• Retrasos en el cronograma de actividades por causas atribuibles al contratista: No se evidenciaron retrasos significativos en las actividades ejecutadas durante el período. Los levantamientos topográficos, estudios geofísicos y jornadas de socialización se desarrollaron conforme a la programación establecida.

• Accidentes del personal durante los trabajos de campo: Durante la ejecución de las actividades de campo no se registraron accidentes o incidentes que comprometieran la integridad del personal técnico vinculado al proyecto.

• Insolvencia del consultor: No se evidenciaron situaciones financieras que afectaran la capacidad operativa o contractual del consultor.

• No pago oportuno del personal por parte del contratista: No se recibieron reclamaciones o reportes relacionados con incumplimientos laborales o pagos pendientes al personal vinculado al proyecto.

• Cambios en el personal contratado: Durante el período se verificó la permanencia y participación del personal mínimo requerido para la ejecución de las actividades programadas. No se identificaron cambios que afectaran el desarrollo normal del contrato.

• Acciones legales de terceros que impidan el desarrollo de las actividades: No se presentaron reclamaciones, demandas o actuaciones legales que limitaran el desarrollo de las actividades programadas.

• Deficiencias en la comunicación entre consultor e interventoría: La comunicación entre las partes se mantuvo de manera permanente y efectiva, permitiendo la atención oportuna de requerimientos, observaciones y solicitudes de información.

• Amenazas al personal por parte de la comunidad o delincuencia: No se registraron situaciones de inseguridad que afectaran el desarrollo de las actividades de campo o la integridad del personal.

• Eventos de orden público: Durante el período reportado no se presentaron alteraciones de orden público que impidieran o restringieran la ejecución de las actividades programadas.

• Eventos de la naturaleza: No se presentaron fenómenos naturales que generaran afectaciones significativas sobre las actividades de campo desarrolladas durante el período.

• Pérdida de información física o digital: No se reportaron incidentes relacionados con pérdida, daño o alteración de la información técnica, administrativa o contractual del proyecto.

• Desarticulación con instrumentos de ordenamiento territorial: No se identificaron inconsistencias entre las actividades desarrolladas y los instrumentos de planificación territorial aplicables a los municipios intervenidos.

• No consecución de permisos de paso u ocupación de espacio público: Las actividades de campo se desarrollaron sin restricciones asociadas a permisos de acceso o utilización de espacios requeridos para los estudios.

• Conflictos sociales u oposición de la comunidad: Durante los procesos de socialización institucional y comunitaria no se evidenciaron conflictos sociales, oposición de las comunidades o situaciones que afectaran la ejecución del contrato.

• Coordinación interinstitucional: La articulación con las administraciones municipales y demás actores involucrados se desarrolló de manera adecuada, facilitando la ejecución de las actividades programadas.

• Deficiencias en la calidad de los productos técnicos: La Interventoría realizó la revisión de los productos y soportes entregados por el Consultor, evidenciando consistencia técnica con el alcance contractual y con las actividades desarrolladas durante el período.

• Cambios en políticas gubernamentales o emergencias sanitarias: No se presentaron situaciones de emergencia sanitaria ni cambios en políticas gubernamentales que afectaran la ejecución del contrato.

• Deficiencia en la recolección o uso de información preliminar: La información obtenida mediante los levantamientos topográficos, estudios geofísicos y actividades de reconocimiento fue recopilada de manera adecuada y constituye una base técnica suficiente para el desarrollo de las fases posteriores del contrato.

La Interventoría mantiene el seguimiento permanente a la matriz de riesgos mediante la revisión de los productos entregados por el Consultor, el acompañamiento a las actividades de campo, la verificación del cumplimiento contractual y el seguimiento administrativo, técnico y financiero del proyecto. Durante el período reportado, la ejecución del contrato se desarrolló de manera normal y conforme a lo programado, sin evidenciarse la materialización de los riesgos identificados en la matriz contractual.

2. Con el fin de realizar revisión de los tratamientos del riesgo ¿Evidenció cambios en el contexto externo o interno?

SI ☐

NO ☒

¿Cuáles?

• Contexto Externo: Durante el período evaluado no se registraron eventos naturales, alteraciones de orden público, acciones de terceros o situaciones externas que afectaran el desarrollo de las actividades programadas. Las jornadas de socialización institucional y comunitaria, los levantamientos topográficos, los estudios geofísicos y las demás actividades de campo se desarrollaron conforme a lo previsto, permitiendo el acceso a los puntos priorizados y la recolección de la información requerida para el avance de los estudios y diseños.

• Contexto Interno: No se presentaron situaciones administrativas, técnicas o financieras que generaran afectaciones al desarrollo del contrato. La ejecución de las actividades se realizó de acuerdo con el cronograma aprobado, manteniendo una adecuada coordinación entre el Consultor, la Interventoría y la Supervisión del contrato.

• Cambio de personal: Durante el período evaluado se realizó la revisión y verificación del personal mínimo exigido para la ejecución contractual.

Conclusión: La Interventoría informa que, durante el período comprendido entre el 29 de noviembre y el 28 de diciembre de 2025, no se presentaron novedades administrativas, jurídicas, financieras, técnicas o sociales que impactaran negativamente la ejecución del contrato. Por el contrario, las actividades desarrolladas permitieron avanzar conforme a la programación establecida, manteniendo condiciones adecuadas para la continuidad de las siguientes fases del proyecto.

3. Si evidenció algún cambio ¿Considera que es necesario la integración de un nuevo riesgo?

SI ☐ ¿Cuales?: _____

NO ☒

IX. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA.

Se realizó la revisión y la aprobación del informe mensual 2, motivo por el cual, conforme con lo estipulado en las obligaciones generales y especificas del Contrato, correspondiente al periodo entre el 29 de noviembre 2025 al 28 de diciembre de 2025.

El consultor presenta el informe de consultoría No.2
El contrato registra un avance del 10,61% del contrato general

El contratista presentó y verificó los soportes de pago de seguridad social del personal (Si_X_). No se reportaron riesgos materializados ni actividades no previstas, garantizando la idoneidad del equipo de trabajo para las labores de consultoría.

X. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

EN ATENCIÓN AL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO CONTRATADO (CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 01 PRESENTADA POR QUASAR INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.) DE:	2,61% Avance financiero
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE CALIDAD NECESARIOS PARA ALCANZAR EL OBJETO CONTRACTUAL, CON UN AVANCE FÍSICO:	10,61% Avance fisico

OBLIGACIONES GENERALES

1. El consultor debe cumplir con todos los requisitos exigidos dentro del sistema HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad).	El consultor durante el periodo esta realizó la verificación dentro del sistema HSEQ de la corporación para su implementación.	10,61%
2. Ejecutar las actividades objeto del proceso contractual, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades, unidades y valores unitarios establecidos en los Pliegos de Condiciones, así como en la propuesta y aceptados por la CAR. (Cuando Aplique)	Se adelanto el seguimiento de las actividades correspondientes al segundo mes sobre la Fase I. Investigación preliminar y reconocimiento de campo, Fase II. Trabajo de Campo y Fase III. Modelación y Diseño de obras ingenieriles del contrato de consultoría No. CAR-CM-3235-2025.	10,61%
3. Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el personal mínimo requerido por la Corporación y ofrecido en la propuesta. Cualquier cambio de personal deberá ser previamente sometido a aprobación de la Interventoría. Solamente se aceptarán dichas modificaciones por personal de iguales o superiores condiciones de formación académica y experiencia a las ofrecidas en la propuesta. (Cuando Aplique)	Durante el periodo del presente informe no se presento ningún cambio de los profesionales inicialmente presentados.	10,61%
4. Prestar el servicio, de conformidad con los requerimientos que le efectúe la Corporación y de acuerdo con la propuesta presentada, acatando las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato imparta el supervisor designado por la Corporación.	Se toman las recomendaciones realizadas desde la supervisión y la interventoría.	10,61%

5. Poner a disposición de la Corporación el personal y equipo para el desarrollo de las actividades, que garantice la óptima calidad del servicio.	El consultor mantiene el personal y equipo aprobado según los perfiles estipulados en el anexo técnico.	10,61%
6. Garantizar el suministro permanente de los materiales, herramientas y equipos necesarios para cumplir la programación propuesta, de tal manera que el proceso no sufra atrasos por este motivo.	Durante el mes se utilizó equipos de topografía y geofísicos.	10,61%
7. El contratista debe cumplir con la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) bajo los parámetros del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.	Durante el periodo, el contratista afilió al personal al Sistema de Seguridad Social y se encuentra al día en los pagos de Seguridad Social (EPS, ARL y FP) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA), cuyos soportes de paz y salvos de salarios, y planillas de parafiscales se adjuntan en el informe mensual.	10,61%
8. Realizar las actividades propias objeto del contrato, de conformidad con los requerimientos que le efectúe la Corporación y de acuerdo con la propuesta presentada y acatando las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato imparta la Interventoría contratada por la Corporación.	Durante el periodo reportado, el contratista ha dado cumplimiento a las actividades contempladas dentro del objeto contractual, atendiendo los requerimientos formulados por la Corporación y ejecutándolas conforme a la propuesta presentada. De igual manera, se ha evidenciado la atención oportuna a las instrucciones y recomendaciones emitidas por la Interventoría del contrato, lo cual ha permitido el adecuado desarrollo de las actividades programadas.	10,61%
9. Será de cargo del contratista la remuneración, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscal a que haya lugar. Afiliar a su personal a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones, estar al día en sus pagos incluyendo sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato. (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena).	Durante el periodo, el contratista afilió al personal al Sistema de Seguridad Social y se encuentra al día en los pagos de Seguridad Social (EPS, ARL y FP) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA), cuyos soportes de paz y salvos de salarios, y planillas de parafiscales se adjuntan en el informe mensual.	10,61%
10. Garantizar la dotación permanente de elementos de protección para todo el personal que lo requiera según la Ley. (Cuando Aplique)	Se garantizó la dotación al personal de la consultoría, relacionado en el informe mensual 2, adjuntan actas de entrega de dotación.	10,61%
11. Permitir el acceso al área objeto del contrato del personal vinculado a la Interventoría, así como de funcionarios de la CAR o de entidades de carácter	No aplicó para el periodo.	10,61%
12. Mantener comunicación directa y constante con la Interventoría, con el fin de garantizar la acción oportuna ante imprevistos y la atención a las inquietudes y quejas que se susciten con relación a la ejecución del contrato.	Se mantuvo una comunicación constante con la interventoría, lo cual se recibió los siguientes correos electrónicos, a continuación se relaciona los días enviados: -01/12/2025 – Solicitud de información del contrato CAR-CM-3235-2025. -02/12/2025 – Presentación y formato de socialización municipio de Anapoima. -09/12/2025 – Socialización de puntos críticos municipios de Apulo y La Mesa. -09/12/2025 – Presentación Acta No. 01 de cobro del contrato. -13/12/2025 – Presentación desglose del factor multiplicador. -15/12/2025 – Presentación propuesta de balance de cantidades. -15/12/2025 – Remisión de documentos faltantes para Acta No. 01 de cobro. -23/12/2025 – Presentación propuesta de balance de cantidades versión 3. -23/12/2025 – Remisión documentación personal de cadeneros. -23/12/2025 – Remisión documentación personal del Ingeniero Civil Residente. De parte de la interventoría, se remitieron los siguientes comunicado, a continuación se relacionan: -CAR-INTER-CDSR-007 – 03/12/2025 -CAR-INTER-CDSR-008 – 12/12/2025 -CAR-INTER-CDSR-009 – 16/12/2025 -CAR-INTER-CDSR-010 – 16/12/2025 -CAR-INTER-CDSR-011 – 23/12/2025	10,61%
13.Informar inmediatamente las situaciones que requieran la atención de la Interventoría o de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial y de la Dirección de Infraestructura Ambiental, con el fin de tomar las medidas correctivas oportunamente.	No aplicó para el periodo.	10,61%
14.Cuidar de no interferir las zonas, que no estén incluidas dentro de las áreas objeto del Contrato.	No aplicó para el periodo.	10,61%
15.Proponer alternativas de solución a los problemas que se presentan en desarrollo del contrato y coordinar con la Interventoría la aplicación cuando sea del caso.	No aplicó para el periodo.	10,61%
16. Al finalizar el contrato, el consultor deberá anexar al acta de liquidación, los PAZ Y SALVO por concepto de salarios del personal con visto bueno de la Interventoría.	No aplicó para el periodo.	10,61%
17. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.	No aplicó para el periodo.	10,61%

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1.Generar los diseños de detalles de las obras de intervención para mitigar o manejar los riesgos por movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundación en el sector objeto de estudio.	Durante el periodo del presente informe se inicio con la toma de muestras para el inicio de ensayos correspondientes con el fin de generar el planteamiento de los diseños en los puntos 7 al 9.	10,61%
2. Proponer alternativas de reducción de la amenaza por movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundación en el sector objeto de estudio	Durante el periodo del presente informe se inicio con la toma de muestras para el inicio de ensayos correspondientes con el fin de generar el planteamiento de los diseños en los puntos 7 al 9.	10,61%
3. Establecer medidas remediales de ingeniería que permitan mitigar los riesgos de los efectos de la inestabilidad en los sitios afectados.	Durante el periodo del presente informe se inicio con la toma de muestras para el inicio de ensayos correspondientes con el fin de generar el planteamiento de los diseños en los puntos 7 al 9.	10,61%
4 .Generar los productos (informes técnicos, cartografía básica – temática, mapas, entre otros) que permitan conocer el resultado de los procesos de identificación, evaluación y diseño de obras de mitigación del riesgo, así como la especialización de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos por procesos de origen natural; tales como movimientos en masa, inundación, y avenida torrencial en el sector de las cuencas priorizadas según corresponda.	Durante el periodo del presente informe se inicio con la toma de muestras para el inicio de ensayos correspondientes con el fin de generar el planteamiento de los diseños en los puntos 7 al 9.	10,61%
5. Presentar para aprobación por parte de la Interventoría el cronograma de actividades a desarrollar durante la consultoría y la metodología (que incluya personal, equipos, software y demás insumos) que empleará para la entrega de los productos a satisfacción	El consultor, realiza la entrega del cronograma mediante correo electrónico del 27 de noviembre de 2025, el cual hace parte de los documentos del producto 1.	10,61%
6.Realizar una recopilación de la información existente referente a la hidrología, climatología, geología, levantamientos topográficos y/o batimétricos existentes; con el fin de realizar una caracterización del área de estudio y realizar una revisión y análisis de la información compilada	El consultor, realizó la recopilación de la información existente.	10,61%
7. Socializar los productos generados y los resultados finales con el Departamento de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR– y los municipios priorizados	A la fecha solo se ha realizado una reunión, informando que la entrega de los documentos del componente No. 1 de pago, se efecto el día 28 de noviembre de 2025.	10,61%
8. Participar en las reuniones de trabajo que le solicite la Interventoría, relacionadas con el objeto a desarrollar.	La consultoría ha hecho presencia en las reuniones solicitadas por la Supervisión e interventoría, realizadas los días: -18 y 29 de diciembre de 2025.	10,61%
9. Elaborar actas y listados de asistencia de todas las reuniones que se realicen para validación del estudio con los actores locales y regionales involucrados en el tema.	Se elabora las actas y los listados de asistencias de las reuniones citadas, entre la consultoría y la interventoría.	10,61%
10. Presentar informes parciales de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas detalladas.	El consultor, realizó la entrega del informe mensual 2.	10,61%
11. Participar en las reuniones de trabajo que le solicite la Interventoría de la CAR, relacionadas con el objeto a desarrollar.	La consultoría ha hecho presencia en las reuniones solicitadas por la Supervisión e interventoría, realizadas los días: -18 y 29 de diciembre de 2025.	10,61%
12. Elaborar actas y listados de asistencia de todas las reuniones que se realicen para la validación del estudio con los actores locales y regionales involucrados en el tema.	Se elabora las actas y los listados de asistencias de las reuniones citadas, entre la consultoría y la interventoría.	10,61%
13.Elaborar el informe técnico final de cada punto priorizado, de acuerdo con los aspectos contenidos en el Pliego de Condiciones, el cual debe estar debidamente firmado por los profesionales que participan en el estudio, incluyendo los anexos.	No aplicó para el periodo.	10,61%
14. Llevar a cabo las correcciones y ajustes a los informes técnicos, recomendados por la Interventoría de la CAR, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al recibo de la comunicación. Este tiempo podrá ser ampliado por petición justificada presentada por el Consultor y aprobada por la interventoría.	No aplicó para el periodo.	10,61%
15. Desarrollar todos los productos, de acuerdo con los aspectos técnicos contenidos en el Estudio Previo, Pliego de Condiciones, Anexo de Especificaciones Técnicas y en el contrato.	El consultor se encuentra adelantando las actividades correspondientes al segundo mes sobre los documentos del componente No. 2 de pago. Investigación preliminar y reconocimiento de campo del contrato de consultoría No. CAR-CM-3235-2025.	10,61%
16. Cumplir con los plazos de entrega de los productos de acuerdo con lo establecido en los estudios previos.	El consultor, se encuentra dentro del plazo contractual para la entrega del componente No. 2 de pago.	10,61%
17. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada y producida en desarrollo del objeto del contrato	Se cumple con la reserva profesional de la información.	10,61%
18. Es de exclusiva responsabilidad del Consultor cualquier daño que ocasione en desarrollo del objeto a los inmuebles aledaños, estructuras e instalaciones y redes de servicio superficial o subterráneo existentes dentro del área de trabajo, que le sean legalmente imputables.	No aplicó para el periodo.	10,61%
19. Suscribir las Actas de Inicio, Suspensión, Reinicio, Liquidación, recibo y demás actas necesarias para la correcta ejecución del contrato	A la fecha, se suscribió el acta de inicio del contrato, el día 29 de octubre de 2025.	10,61%
20. Dar cumplimiento a todas las normas de impacto ambiental vigentes	En el periodo, no se requirió el seguimiento de impactos ambientales debido a que las actividades se ejecutan en oficina.	10,61%

21. Presentar para la aprobación de la Interventoría todas las medidas de control, dotación del personal y elaboración de los protocolos generales y específicos que deben ser implementados y adoptados por el contratista con el fin de garantizar la bioseguridad de los profesionales y el personal a su cargo, que labore dentro de la ejecución del contrato en campo y oficina, con el fin de evitar los contagios y la propagación de virus como el COVID-19 (Pandemia), a costo del consultor, el cual debe ser tenido en cuenta dentro del cálculo del A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad) y/o del F.M. (Factor Multiplicador) según sea el caso, dentro de la propuesta presentada para la suscripción del contrato. Lo anterior en concordancia con la normatividad vigente del Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas y recomendaciones relacionadas con esta materia, que sean expedidas por el Gobierno Nacional o por los Gobiernos Departamentales y Locales donde se ejecute el objeto contractual.	No aplicó para el periodo.	10,61%
22. Disponer de todo el personal administrativo, técnico, jurídico y de apoyo necesario para el cumplimiento de las obligaciones propias del objeto del contrato, garantizando su ejecución de manera idónea dentro de los términos previstos en él.	El consultor cuenta con el personal mínimo de acuerdo a lo establecido en el proceso de contratación.	10,61%
23.Entregar los productos solicitados dentro de los tiempos establecidos y conforme a los criterios técnicos indicados por la Corporación, para ser aprobados por la Interventoría	El consultor se encuentra adelantando las actividades correspondientes al segundo mes sobre los documentos del componente No. 2 de pago. Investigación preliminar y reconocimiento de campo del contrato de consultoría No. CAR-CM-3235-2025.	10,61%
24. Presentar junto con los informes elaborados, los PAZ y SALVOS de pago del personal vinculado a la Consultoría	Se adjunta los paz y salvos.	10,61%
25.Desarrollar todas las actividades descritas en el documento anexo de especificaciones técnicas, las cuales hacen parte integral del presente estudio.	Se están realizando las actividades, de acuerdo al objeto del contrato.	10,61%
26. Las demás que la CORPORACIÓN considere pertinentes y las que se deriven de la naturaleza del Contrato.	No aplica más obligaciones a la fecha.	10,61%

XI. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO.

FECHA 29 (DIA) 12 (MES) 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de interventoría bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe

a los VEINTINUEVE (29) días del mes de DICIEMBRE de 2025 .

Supervisor CAR (si aplica)

Interventor
R/L. Luis Alejandro González Camargo
CONSORCIO DS RIESGOS

Apoyo a la Supervisión (si aplica)

Representante Legal Contratista (Consultor)
R/L. Enrique Santander Mejía
QUASAR INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Original: Carpeta del Contrato. .
1ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisor.
3ra. Copia: Contratista