Nombre del informe:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 2195-2025 del 27 de octubre de 2025
Periodo del informe:	MAYO 1 DE 2026 A MAYO 31 DE 2026

DATOS GENERALES	
Dependencia:	SECRETARIA DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Responsable:	ANDRES NORBERTO ARDILA PEREZ
Cargo:	SECRETARIO DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Fecha:	AGOSTO 14 DE 2026

1. OBJETIVO

Presentar informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio interadministrativo de cofinanciación No. 2195-2025 cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACION, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION-CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD – SIES, EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER.

2. DESARROLLO

2.1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES, EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA- SANTANDER."	
ENTIDADES CONVENIDAS:	LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	
VALOR DEL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	$ 2.170.031.949
	APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR	$ 6.510.095.848
	VALOR TOTAL	$ 8.680.127.797
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/10/2025	
FECHA DE INICIO	06/11/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/07/2025	
SUPERVISOR DEL CONVENIO	**MINISTERIO DEL INTERIOR:** MARLENY RIVERA GALEANO Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana **MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA:** ANDRES NORBERTO ARDILA PEREZ - Secretario del Interior, Seguridad y Convivencia Ciudadana	

DOCUMENTOS PRESUPUESTALES MINISTERIO DEL INTERIOR	• Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 33025 de fecha 14 de octubre de 2025 - $ 976.514.377 • Cupo de vigencias futuras autorizadas por el Director General del Presupuesto Público Nacional, mediante radicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público No. 2-2025-009332 de fecha 14 de febrero de 2025 - $ 5.533.581.471.
DOCUMENTOS PRESUPUESTALES MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA INICIAL	• Certificado de disponibilidad presupuestal No. 25-02938 del 31 de julio de 2025 - $ 2.170.031.949
DOCUMENTOS PRESUPUESTALES MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA ACTUALES	• Certificado de disponibilidad presupuestal No. 26-01724 del 24 de enero de 2026 $ 8.680.127.797

2.2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONVENIO

I. DESEMBOLSO DE APORTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR			
No.	**REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
PRIMER DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del ente territorial. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del Ministerio.	28/11/2025	$ 976.514.377
SEGUNDO DESEMBOLSO	Previa entrega de los siguientes productos: A. Acto administrativo de apertura del proceso de selección del contrato de Estudios, Diseños e Implementación o la suscripción del contrato derivado de Estudios, Diseños e Implementación. B. Acto administrativo de apertura del proceso de selección del contrato de Interventoría de Estudios, Diseños e Implementación o la suscripción del contrato derivado de Interventoría de Estudios, Diseños e Implementación.	29/04/2026	$ 2.213.432.588
TERCER DESEMBOLSO	Previa entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 70% de la ejecución de la implementación del proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta parcial de avance de la ejecución de la implementación del proyecto avalada por la interventoría.	DD/MM/AAAA	$ 2.766.790.736
CUARTO DESEMBOLSO	Previa entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 100% del proyecto el cual	DD/MM/AAAA	$ 553.358.147

	debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico; 2) La respectiva acta final de la ejecución del proyecto avalada por la interventoría. 3. Certificación de cumplimiento de lista de entregables del Anexo 24e. B. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" debidamente diligenciado.		

II. DESEMBOLSO DE APORTES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

Los recursos aportados por el municipio de Floridablanca serán destinados en forma directa para financiar los pagos de los contratos derivados. A la fecha no se han efectuado pagos a ninguno de los contratistas derivados.

2.3. GARANTIAS DEL CONVENIO

ASEGURADORA	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS			
PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
3002058	Cumplimiento	$1.736.025.559,40	01/11/2025	31/01/2027

3. ACTUACIONES DEL ENTE TERRITORIAL

- May-4-2026: Se expidió el registro presupuestal No. 26-02586 cuyo beneficiario es SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S - SIMCOC S.A.S. identificada con Nit. No. 900.043.668-9 para ejecutar el contrato de interventoría No. 202600001752-CO1.PCCNTR.9436545 cuyo objeto es: INTERVENTORIA AL CONTRATO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACION, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES, EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER.

- May-4-2026: Se designó como supervisor del contrato de interventoría No. 202600001752-CO1.PCCNTR.9436545 al Secretario de Infraestructura Municipal.

- May-5-2026: Se expidió el registro presupuestal No. 26-02603 cuyo beneficiario es la UT CISTEL FLORIDA 2026 identificada con Nit. No. 902.059.411-0 para ejecutar el contrato de prestación de servicios No. 202600001753-CO1.PCCNTR.9465954 cuyo objeto es: ACTUALIZACIÓN, AMPLIACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER.

- May-5-2026: Se designó como supervisor del contrato de prestación de servicios No. 202600001753-CO1.PCCNTR.9465954 al Secretario de Infraestructura Municipal.

- May- 6-2026: Participación en comité de seguimiento en ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2195-2025 del 27 de octubre de 2025.

- May-6-2026: Participación en reunión relacionada con la ejecución de los contratos derivados del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2195-2025.

- May-7-2026: Participación en reunión relacionada con la ejecución de los contratos derivados del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2195-2025.

- May-11-2026: Se suscribió acta de inicio del contrato de prestación de servicios No. 202600001753-CO1.PCCNTR.9465954.

- May-11-2026: Se suscribió acta de inicio del contrato de interventoría No. 202600001752-CO1.PCCNTR.9436545.


- May- 11-2026: Asistencia al comité de seguimiento en ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2195-2025 del 27 de octubre de 2025.

- May- 12-2026: Asistencia al comité de seguimiento en ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2195-2025 del 27 de octubre de 2025.

4. EVIDENCIAS

Forman parte integrante del presente informe:

- Registros presupuestales.
- Designaciones de supervisor.
- Actas de inicio.
- Soportes de asistencia a reuniones.
- Soportes de asistencia a los comités de seguimiento.
- Extracto bancario mes de mayo de 2026.

Estado	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró:	Leyra Yuseth Peña Landazabal	Abogada Contratista	
Revisó:	Andrés Norberto Ardila Pérez	Secretario del Interior, Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Aprobó:	Andrés Norberto Ardila Pérez	Secretario del Interior, Seguridad y Convivencia Ciudadana	