**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA (FDLS).**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1110-2025**

# INCOPLAN IN S.A.S.

## INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"

## INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 01
## COMPONENTE TÉCNICO
## VERSIÓN 1

**PERIODO DEL 03 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE**

**FEBRERO DE 2023**

**BOGOTÁ D.C.**

| DEPENDENCIA | PARA ENTREGAR A: | N°. DE COPIAS |
|---|---|---|
| Fondo de Desarrollo Local de Suba (FDLS) | Yerik Andrey López Betancourt | 1 |

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

| ÍNDICE DE REVISIÓN | SECCIÓN MODIFICADA | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Todo el documento | Febrero de 2025 | Primera entrega. |
| | | | |

Contrato No. 1110-2025
Título del documento: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 01 - COMPONENTE TÉCNICO VERSIÓN 1
Fecha: febrero de 2026

## ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

| Numero de Revisión: V1 | |
|---|---|
| Responsable por Elaboración y Revisión:<br>Coordinador de Interventoría | Nombre: SOFIA MARTINEZ |
| Responsable por Revisión y Aprobación:<br>Directora de Interventoría | Nombre: CLAUDIA CRISTINA FRANCO PRADA |

## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ..... 6
2. GENERALIDADES ..... 7
2.1. ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 8
3. LOCALIZACION DEL PROYECTO ..... 9
4. DESCRIPCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ..... 10
4.1. CONTRATISTA ..... 10
4.2. OBJETO DEL CONTRATO ..... 10
4.3. PLAZO DEL CONTRATO ..... 11
4.4. VALOR DEL CONTRATO ..... 11
4.5. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO ..... 11
4.6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 11
4.7. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 12
4.8. FIRMA DEL ACTA DE INICIO ..... 13
4.9. AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO ..... 13
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 15
6. PROCESOS PARA CONTROLAR Y PRODUCTOS ESPERADOS ..... 31
6.1. REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES DEL CONTRATISTA ..... 31
6.1.1. Cronograma de productos entregables. ..... 31
6.1.2. Metodología general de trabajos. ..... 32
6.1.3. Programación general. ..... 32
6.1.4. Hojas de vida personal clave ..... 32
6.1.5. Garantías del contrato ..... 33

6.2. CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS .....35

6.3. CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS Y OPERATIVOS DE LA CONSULTORÍA 35

6.4. CONTROL RELACIONES CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.....36

6.5. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA .....39

6.6. CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL .....40

6.7. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE LA CONSULTORÍA Y CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS .....42

6.8. RECIBO DE LOS DOCUMENTOS RESULTANTES DE LA CONSULTORÍA.....44

7. COMITES Y REUNIONES DURANTE EL PERIODO.....45

8. CORRESPONDENCIA .....46

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....47

## LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Resumen información del contrato de Interventoría. .....11
Tabla 2. Profesionales contrato de Interventoría .....12
Tabla 7. Relación detalle garantías anexo 3 contrato de Interventoría.....13
Tabla 3. Resumen de segmentos viales entregados por la Alcaldía Local de Suba .....15
Tabla 4. cronograma de productos y volúmenes entregables .....31
Tabla 5. resumen de hojas de vida Consultoría.....33
Tabla 6. Descripción de garantías exigidas para el contrato de Consultoría .....34
Tabla 7. Relación detalle garantías anexo 0 contrato de Consultoría.....34
Tabla 8. resumen de oficios enviados a las ESP y entidades del Distrito.....37
Tabla 9. forma de pago contractual contrato de Consultoría. .....41
Tabla 10. PAC contrato de Consultoría.....42
Tabla 11. Cronograma de actividades fase 1.....43

## LISTADO DE IMÁGENES

Ilustración 1. Localización general del proyecto.....9

# 1. INTRODUCCIÓN

Mediante Resolución 607 del 25 de noviembre de 2025, el Fondo de Desarrollo Local de Suba abrió el Proceso de Contratación FDLSUBA-CMA-004-2025 (143529).

A través de la Resolución 751 del 12 de diciembre de 2025 la Entidad adjudicó el contrato al oferente INCOPLAN IN SAS, representado legalmente por Cesar Alberto Rosado Manrique, identificado con la C.C. 72.284.984 de Barranquilla.

Una vez surtido el proceso de legalización contractual, se suscribió el acta de inicio el día 03 de febrero del 2026, estableciendo: el plazo estimado para la ejecución del contrato será de OCHO (8) MESES, la cual estará sujeta a las etapas de ejecución del contrato de obra principal del cual es parte del objeto del contrato de la interventoría. El objeto del contrato es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA".

El presente informe contiene la descripción de las actividades realizadas por la Interventoría correspondientes al área técnica del proyecto en la Fase Inicial, para el periodo comprendido entre el 03 al 28 de febrero de 2026.

## 2. GENERALIDADES

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL BOGOTÁ CAMINA SEGURA contiene en su estructura el objetivo estratégico el Propósito No. 4 de: "*Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática. Programa 27 Movilidad Sostenible. Con este programa se busca contribuir a mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover una movilidad más eficiente y sostenible en la ciudad mediante la implementación de medidas concretas. Por esto, en cuanto al transporte público sostenible, se impulsará la modernización de la flota hacia vehículos de cero y bajas emisiones y se desarrollará un sistema multimodal integrado, de manera física y tarifaria, que ofrezca alternativas de movilidad sostenible y reduzca la dependencia del transporte privado, generando conexiones operacionales que beneficien a las poblaciones de diversos sectores de la ciudad"*.

La Alcaldía Local de Suba, como dependencia adscrita a la Secretaría Distrital de Gobierno y ejecutora de los recursos del Fondo de Desarrollo Local, ejerce funciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura local, el espacio público, la movilidad sostenible y el desarrollo territorial, en cumplimiento del artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993. Esta norma asigna a los alcaldes locales la función de ejecutar los recursos asignados a la localidad y velar por la satisfacción de las necesidades colectivas de su comunidad.

En concordancia con lo anterior, y con el propósito de materializar las metas definidas en el Plan de Desarrollo Local "Suba Camina Segura 2024-2028", adoptado mediante Acuerdo Local 002 de 2024, se proyecta adelantar la contratación de una interventoría integral que permita garantizar el cumplimiento del objeto del contrato de obra pública para la construcción, conservación y rehabilitación de la malla vial local e intermedia, así como del espacio público de la localidad.

Dicho plan, en su enfoque estratégico, busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad mediante la intervención de 16 km-carril de malla vial urbana y 13.000 m² de espacio público peatonal, articulándose con los objetivos de desarrollo urbano y ambiental contenidos en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, adoptado mediante el Decreto Distrital 555 de 2021 (POT Bogotá). Este último establece en su artículo 12 los principios de la planificación del territorio, entre ellos el de sostenibilidad, resiliencia urbana y gobernanza participativa.

Así mismo, la ejecución del contrato de interventoría y su supervisión técnica deben enmarcarse en los principios de transparencia, eficiencia, legalidad y responsabilidad administrativa. En ese sentido, la Ley 2195 de 2022 refuerza el deber de prevención y control de actos de corrupción y la obligación de implementar mecanismos eficaces de supervisión contractual. Conforme al artículo 3 de esta ley, las entidades estatales deben adoptar medidas de integridad en todos los ciclos contractuales, especialmente en la etapa de ejecución.

En ese sentido, la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Suba 2025-2028 – "*Confiando en su veci, SUBA CAMINA SEGURA*", adoptado mediante Acuerdo 002 de 2024, el cual constituye el referente de las acciones y políticas de la administración local, contempla el proyecto de inversión No. 2456 "*Movilidad integral, segura y sostenible en Suba*", que en el marco del programa se

plantea *"Intervenir 16 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación".*

Por tal motivo, se hace necesario adelantar el correspondiente proceso de selección para contratar una interventoría integral que realice el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, social, ambiental y en seguridad y salud en el trabajo (SST) al contrato de consultoría "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA", conforme a las especificaciones y obligaciones exigidas por el Fondo de Desarrollo Local de Suba, garantizando así la correcta ejecución contractual, la calidad de los productos y la adecuada inversión de los recursos públicos.

Mediante CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO FDLSUBA-CMA-004-2025 (143529), el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, abrió el proceso de selección para contratar la Interventoría al contrato de Consultoría cuyo objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"", el cual fue adjudicado mediante la resolución 607 del 25 de noviembre de 2025 a la firma INCOPLAN IN SAS y suscrito con el contrato 1110-2025-CONS (143529).

## 2.1. ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación FDLSUBA-CMA-004-2025 (143529) los cuales hacen parte integral de este contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta a precio global y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de Interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la Interventoría.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la "Matriz – Riesgos" y aceptados con la presentación de la propuesta.

## 3. LOCALIZACION DEL PROYECTO


El proyecto se desarrolla en la ciudad de Bogotá D.C., específicamente en la localidad de Suba.

Los segmentos viales objeto del presente contrato se localizan en las siguientes Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ):

UPZ No. 18 Britalia
UPZ No. 23 Casa Blanca
UPZ No. 19 El Prado

Estas áreas hacen parte del ordenamiento territorial de la localidad y constituyen el ámbito geográfico específico de intervención del proyecto.

**Ilustración 1. Localización general del proyecto**




**Fuente: Google Earth.**

## 4. DESCRIPCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El contrato de Interventoría en ejecución, derivado del presente proceso, tiene como objeto realizar la interventoría integral para el seguimiento y control del contrato de consultoría que se suscribe como resultado del Concurso de Méritos Abiertos No. FDLSUBA-CMA-003-2025 (141607), cuyo objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA", garantizando su ejecución oportuna y el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas exigidas.

La interventoría ejerce vigilancia permanente sobre la correcta ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de la triple restricción contractual (alcance, tiempo y costo). Asimismo, verifica que el contratista atienda integralmente el objeto contractual, incluyendo los tramos y CIV priorizados, y mantiene actualizada, cuando es necesario y conforme a la normativa vigente, la información relacionada con exclusiones, adiciones u otras modificaciones contractuales que se presentan.

Esta interventoría responde a las necesidades de intervención definidas en el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Suba 2025–2028, "Confiando en su veci, SUBA CAMINA SEGURA", adoptado mediante el Acuerdo Local 002 de 2024, el cual orienta las acciones y políticas de la administración local. En particular, se articula con el Proyecto de Inversión No. 2456 "Movilidad integral, segura y sostenible en Suba", y contribuye al fortalecimiento de la infraestructura vial y del espacio público de la localidad.

### 4.1. CONTRATISTA

La firma contratista del contrato de Interventoría es INCOPLAN IN SAS, representante legal Cesar Alberto Rosado Manrique identificado con cédula de ciudadanía número 72.284.984 de Barranquilla

### 4.2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es ***«****REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA».*

### 4.3. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de OCHO (8) MESES, la cual estará sujeta a las etapas de ejecución del contrato de obra principal del cual es parte del objeto del contrato de la interventoría, contados a partir de la suscrición del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible.

### 4.4. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL VEINTIDÓS PESOS MCTE ($ 290.404.022,00) de la vigencia fiscal 2025 y con cargo al rubro con cargo al rubro O230117459920242456 "Movilidad integral, segura y sostenible en Suba", equivalentes a 204 SMMLV para el año de suscripción del contrato, esto es, 2025.

### 4.5. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

El presente contrato la Entidad NO entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.

### 4.6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**Tabla 1. Resumen información del contrato de Interventoría.**

| | |
|---|---|
| **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO** | FDLSUBA-CMA-004-2025 (143529) |
| **CONTRATO No.** | 1110-2025-CONS (143529) |
| **CONTRATISTA** | NOMBRE DEL CONTRATISTA |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INCOPLAN IN SAS |
| **FECHA CDE INICIO** | FEBRERO 03 DE 2026 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN** | AGOSTO 02 DE 2026 |

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL VEINTIDÓS PESOS MCTE. ($ 290.404.022) |
| **PLAZO** | OCHO (8) MESES |

**Fuente: Elaboración propia INCOPLAN**

## 4.7. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El día 06 de febrero de 2026, mediante oficio 2026-IN032-0294 se radicaron al Fondo de Desarrollo Local de Suba las hojas de vida correspondientes al personal de Interventoría.

El resumen de los profesionales presentados con su respectiva dedicación se encuentra en la siguiente tabla.

**Tabla 2. Profesionales contrato de Interventoría**

| ITEM | ESPECIALIDAD | NOMBRE DEL PROFESIONAL | DEDICACION MENSUAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Director de interventoría | Claudia Franco | 20% |
| 2 | Coordinador de consultoría | Sofía Martínez | 85% |
| 3 | Especialista en Diseño Geométrico | Fabio Villamil | 2% |
| 4 | Especialista en tránsito y/o transporte | Andrés Villamil | 2% |
| 5 | Especialista en urbanismo y espacio público | Jorge Aguirre | 2% |
| 6 | Especialista en Estructuras | Raúl Lozano | 1% |
| 7 | Especialista en Geotecnia Vial | Francisco Montes | 2% |
| 8 | Especialista en Pavimentos | Santiago Páez | 2% |
| 9 | Especialista en Hidráulica | Juan Galarza | 2% |
| 10 | Profesional en Redes Secas | Rolando Mendoza | 2% |
| 11 | Profesional en presupuesto y programación | Jorge Iván Arias | 2% |
| 12 | Residente ambiental | Laura Fajardo | 2% |
| 13 | Profesional social | Carolina Gómez | 2% |
| 14 | Profesional Forestal | David Chiviri | 1% |
| 15 | Ing. Catastral o topógrafo | Carolina Guarín | 1% |

| ITEM | ESPECIALIDAD | NOMBRE DEL PROFESIONAL | DEDICACION MENSUAL |
|---|---|---|---|
| 16 | Inspector 1 | Mauricio Torres | N. A. |
| 17 | Inspector 2 | Nelson Guerra | N. A. |
| 18 | Secretaria | Gloria Muñoz | N. A. |
| 19 | Conductor | Danilo Campos | N. A. |

**Fuente: Elaboración propia INCOPLAN**

## 4.8. FIRMA DEL ACTA DE INICIO

El Acta de Inicio del Contrato de Interventoría fue suscrita el 03 de febrero de 2026. A la fecha de elaboración del presente informe, no se han generado ni suscrito actas de suspensión, prórroga, adición o modificación contractual.

## 4.9. AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

Garantía de responsabilidad civil extracontractual; la Interventoría contrató un seguro que ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, así:

- Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.
- Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.
- Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos.
- Cobertura expresa de amparo patronal.
- Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.

**Tabla 3. Relación detalle garantías anexo 3 contrato de Interventoría**

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | ASEGURADORA | AMPARO | DESDE | HASTA | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | M-100074899 | Seguros Mundial | Amparo básico | 03/02/2026 | 04/10/2026 | $ 350.181.000.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | ASEGURADORA | AMPARO | DESDE | HASTA | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual | | | Patronal | 03/02/2026 | 04/10/2026 | $ 350.181.000.00 |
| | | | Contratistas y subcontratistas | 03/02/2026 | 04/10/2026 | $ 350.181.000.00 |
| | | | Vehículos propios y no propios | 03/02/2026 | 04/10/2026 | $ 350.181.000.00 |
| | | | Vehículos propios y no propios | 03/12/2025 | 03/08/2026 | $ 427,050,000.00 |

**Fuente: Elaboración propia INCOPLAN**

# ALCALDÍA DE SUBA

## ACTA DE INICIO

## CONTRATO DE CONSULTORIA No 1110-2025-CONS (143529)

**CONTRATISTA:** INCOPLAN IN SAS.

**OBJETO:** Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y SST al contrato de consultoría que tendrá por objeto contractual: realizar los estudios y diseños de la malla vial y espacio público asociado de la localidad de suba.

**VALOR:** $ 290.404.022

**PLAZO:** 8 mes(es)

El día 03 de FEB de 2026 se reunieron **BEATRIZ HELENA VALLEJO**, mayor de edad, con C.C. No 51.639.924, en calidad de Representante Legal de INCOPLAN IN SAS, y el(la) doctor(a) **CESAR SALAMANCA ROJAS**, en calidad de supervisor(a) del CONTRATO DE CONSULTORIA No **1110-2025-CONS (143529)** con el fin de iniciar el contrato.

Para constancia se firma por quienes intervinieron,

Contratista,

**BEATRIZ HELENA VALLEJO**
C.C. No 51.639.924

Por la ALCALDÍA DE SUBA,

**CESAR SALAMANCA ROJAS**
DESPACHO ALCALDIA LOCAL - SUPERVISOR

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.02.23 16:04:01 -05:00

**Código de Seguridad:** mIB7byODChGxnCv4CrLT2A==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL**

**EXTRACONTRACTUAL**

**VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | M-100074899 | No. ANEXO | 3 | No. CERTIFICADO | 15054883 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 23/02/2026 | SUC. EXPEDIDORA | MEDELLIN | | |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 03/02/2026 | 24:00 Horas Del | 04/10/2026 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | INCOPLAN IN SAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 901.472.564-5 |
| **DIRECCIÓN** | CLL 67 4 A 68 | **TELÉFONO** | 3507052037 |
| **ASEGURADO** | INCOPLAN IN SAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 901.472.564-5 |
| **DIRECCIÓN** | CLL 67 4 A 68 | **TELÉFONO** | 3507052037 |
| **BENEFICIARIO** | TERCEROS AFECTADOS | **No. DOC. IDENTIDAD** | |
| **DIRECCIÓN** | . | **TELÉFONO** | 1 |

## OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE ACUERDO AL SMMLV 2026.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.1110-2025-CONS (143529) , CUYO OBJETO ES

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TENDRÁ POR OBJETO
CONTRACTUAL: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA INCOPLAN IN SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA BENEFICIARIO ADICIONAL :

| NOMBRE DEL AMPARO | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 350.181.000,00 | 350.181.000,00 | 350.181.000,00 | 80.012,40 |
| PATRONAL | 350.181.000,00 | 350.181.000,00 | 350.181.000,00 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 350.181.000,00 | 350.181.000,00 | 350.181.000,00 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 350.181.000,00 | 350.181.000,00 | 350.181.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 350.181.000,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| SOTO SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 80.012,40 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 80.012,40 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 0,00 |
| **IVA** | $ | 15.202,36 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 95.214,76 |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO DE PAGO** | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/02/2026 |

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL**

**EXTRACONTRACTUAL**

**VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R0000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | M-100074899 | No. ANEXO | 3 | No. CERTIFICADO | 15054883 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 23/02/2026 | SUC. EXPEDIDORA | MEDELLIN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 03/02/2026 | 24:00 Horas Del | 04/10/2026 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE: 100% DEL PLO
COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAMATRIMONIALES: 100% DEL PLO

DEDUCIBLES:

| AMPARO | DEDUCIBLES |
|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| PATRONAL | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

**Mundial de Seguros S.A.**
**860.037.013-6**

# Recibo de Pago

## - CLIENTE-

| Referencia de Pago No. | 15054883 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 23/02/2026 |
| MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | |
| **Póliza No.** | M-100074899 |
| **Periodo Facturado** | 03/02/2026 — 04/10/2026 |

| | |
|---|---|
| **Fecha Límite de Pago** | 25/03/2026 |
| **Prima** (incluye gastos de expedición) | 80.012,40 |
| **IVA** | 15.202,36 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 95.214,76 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | INCOPLAN IN SAS |
| CLL 67 4 A 68 | 901.472.564 |
| **Intermediario** | SOTO SEGUROS LTDA |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **TOTAL** | | | |

**Apreciado Cliente:**

**1.** No se aceptan pagos parciales.
**2.** Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
**3.** Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
**4.** Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
**5.** Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

**ESPACIO PARA EL TIMBRE**

**VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO**

## - BANCO -

| Referencia de Pago No. | 15054883 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 23/02/2026 |
| MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | |
| **Póliza No.** | M-100074899 |
| **Periodo Facturado** | 03/02/2026 — 04/10/2026 |

| | |
|---|---|
| **Fecha Límite de Pago** | 25/03/2026 |
| **Prima** (incluye gastos de expedición) | 80.012,40 |
| **IVA** | 15.202,36 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 95.214,76 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | INCOPLAN IN SAS |
| CLL 67 4 A 68 | 901.472.564 |
| **Intermediario** | SOTO SEGUROS LTDA |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **TOTAL** | | | |

**Corresponsales**
**OPCIÓN1**

(415)7709998434219(8020)000000015054883(3900)000000095214(96)20260325

**Bancos Corresponsales**
**OPCIÓN 2**

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900015054883(3900)000000095214(96)20260325

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

# Recibo de Pago

**Mundial de Seguros S.A.**
**860.037.013-6**

## INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

### OPCIÓN 1

**CORRESPONSALES**

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercados Mercar · 472

### OPCIÓN 2

**BANCOS**

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

**CORRESPONSALES**

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## 5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En cumplimiento de los lineamientos definidos para los procesos de construcción de malla vial por el Instituto de Desarrollo Urbano, UDU, y de lo dispuesto en el Decreto 168 de 2021, el cual establece como requisito la emisión de concepto previo y favorable por parte de los sectores y/o entidades distritales competentes para los proyectos de inversión local, la Alcaldía Local adelanta la gestión de reservas viales sobre los elementos proyectados para intervención, garantizando la aplicación de los respectivos filtros y validaciones.

En este marco, y conforme a los procedimientos establecidos por el Instituto, la Alcaldía Local remite el oficio No. 20256110215612, con radicado IDU No. 202523500848721, a la Dirección Técnica Estratégica (DTE), solicitando el cruce de información en bases de datos (filtros) con el propósito de determinar la previabilidad de intervención y efectuar la reserva inicial de los elementos preseleccionados. Como resultado de dicha gestión, se identifican los siguientes CIV:

Con fundamento en lo expuesto, el presente contrato tiene por objeto ejercer la interventoría integral —en sus componentes técnico, administrativo, financiero, jurídico, social, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)— sobre las actividades derivadas del contrato de consultoría, el cual contempla la elaboración de los estudios y diseños de hasta cuatrocientos (400) segmentos viales (CIV) priorizados en la malla vial de la Localidad de Suba.

En la siguiente tabla se muestran los segmentos viales inicialmente entregados por la Alcaldía Local de Suba y los cuales pasaran por un trabajo inicial de selección para ejecutar estudios y diseños.

**Tabla 4. Resumen de segmentos viales entregados por la Alcaldía Local de Suba**

| No. | CIV | PK | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11007549 | 171686 | KR 99 A | CL 129 A | CL 129 BIS |
| 2 | 11007523 | 171687 | KR 99 A | CL 129A | CL 129 C |
| 3 | 11014728 | 91031173 | CL 146 | LINDERO | DG 147 |
| 4 | 11002209 | 169288 | AK 58 | CL 167 | CL 167C |
| 5 | 11001964 | 169289 | AK 58 | CL 167C | CL 169 |
| 6 | 11003016 | 175711 | TV 127 | CL 139 | CL 142 |
| 7 | 11002853 | 175712 | TV 127 | CL 142 | CL 143 |
| 8 | 11012548 | 531901 | TV 127 | CLL 143 | AK 118 |
| 9 | 11003753 | 175206 | KR 156 | CL 137B | CL 138 |

| No. | CIV | PK | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11004428 | 174146 | TV 126D | CL 132D | CL 133 |
| 11 | 11004238 | 174147 | TV 126D | CL 133 | CL 135 |
| 12 | 11007062 | 20011537 | CL 129D | KR 102 | KR 102A |
| 13 | 11007436 | 169029 | KR 58D | AC 138 | CL 143 |
| 14 | 11014599 | 91032834 | KR 96A | CL 136 | CL 139 |
| 15 | 11005578 | 172489 | KR 98 | CL 137A | CL 139 |
| 16 | 11004362 | 174977 | CRA 154 A BIS | CLL 132 D | CLL 133 |
| 17 | 11004268 | 174978 | CRA 154 A BIS | CLL 133 | CLL 134 |
| 18 | 11004168 | 174979 | CRA 154 A BIS | CLL 134 | CLL 135 |
| 19 | 11008830 | 170595 | CL 128D | KR 87A | KR 87B |
| 20 | 11008584 | 170878 | CL 128D | KR 91 A | KR 92 |
| 21 | 11012269 | 530157 | CRA 97A | AV CLL 153 | LINDERO NORTE |
| 22 | 11007110 | 91032164 | CRA 118 | CLL 128D BIS | CLL 128 F |
| 23 | 11007045 | 177564 | AK 118 | CL 128F | CL 129 |
| 24 | 11006987 | 177565 | AK 118 | CL 129 | CL 129B |
| 25 | 11006898 | 177566 | AK 118 | CL 129B | CL 129C |
| 26 | 11006732 | 177568 | AK 118 | CL 129CBIS | CL 129D |
| 27 | 11006812 | 177567 | AK 118 | CL 129C | CL 129CBIS |
| 28 | 11003938 | 175226 | CL 137 | KR 154ABIS | KR 156 |
| 29 | 11005124 | 174216 | CALLE 129C | CARRERA 132A | CARRERA 135 |
| 30 | 11004985 | 173263 | CALLE 135 | CARRERA 111 | CARRERA 111A |
| 31 | 11005125 | 173274 | CARRERA 111A | CALLE 134 | CALLE 133A BIS |
| 32 | 11005028 | 173275 | KR 111A | CL 134 | CL 135 |
| 33 | 11004779 | 173286 | CARRERA 111A | CALLE 136A | CALLE 135B |
| 34 | 11001668 | 169291 | AK 58 | CL 169A | CL 169B |
| 35 | 11001795 | 169290 | AK 58 | CL 169 | CL 169A |
| 36 | 11012597 | 532048 | KR 119 D | CL 129 | CL 129 D |
| 37 | 11007214 | 173424 | CRA 120A | DG 128ABIS | CLL 127 |
| 38 | 11014685 | 2502317 | CRA 122C | CLL 128A | CLL 128 BIS |
| 39 | 11007387 | 173363 | CRA 119B | CLL 127 | SIN ESTABLECER |
| 40 | 11005566 | 169503 | CLL 146F | CRA 73 | CRA 75 |
| 41 | 11008578 | 170672 | CRA 86A | DG 129B | CLL 129C |

| No. | CIV | PK | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 11006313 | 172831 | CRA 104 | CLL 131 | CLL 131A |
| 43 | 11005262 | 173654 | CRA 124C | CLL 131A | CLL 132BIS |
| 44 | 11012170 | 530193 | CLL 129D | CRA 118 | CRA 118 |
| 45 | 11013068 | 91013916 | DIAGONAL 149 | TRANSVERSAL 142 | TRANSVERSAL 141 B BIS |
| 46 | 11013069 | 91013912 | DIAGONAL 149 | TRANSVERSAL 142 | TRANSVERSAL 143 |
| 47 | 11006091 | 172433 | CALLE 133 | CARRERA 99 | CARRERA 99 A |
| 48 | 11006043 | 172435 | CL 133 | KR 99B | KR 100A |
| 49 | 11014601 | 91032829 | CALLE 135A | CARRERA 95C | CARRERA 96 |
| 50 | 11005959 | 172462 | CALLE 134 | CARRERA 98B | CARRERA 99 A |
| 51 | 11005898 | 172463 | CL 134 | KR 99A | KR 99ABIS |
| 52 | 11005874 | 172464 | CL 134 | KR 99ABIS | KR 100 |
| 53 | 11000796 | 176757 | CARRERA 99A | SIN ESTABLECER | CALLE 158 |
| 54 | 11000740 | 176758 | KR 99A | CL 158 | CL 159 |
| 55 | 11000781 | 176759 | CARRERA 99B | SIN ESTABLECER | CALLE 158 |
| 56 | 11000718 | 176760 | KR 99B | CL 158 | CL 159 |
| 57 | 11001098 | 176744 | CALLE 156C | CARRERA 99 | CARRERA 100 |
| 58 | 11004672 | 173797 | CARRERA 101B | CALLE 140A | CALLE 140B |
| 59 | 11005764 | 169508 | CARRERA 72B | CALLE 146F | CALLE 147 |
| 60 | 11005728 | 169501 | CALLE 146F | CARRERA 72 C | CARRERA 73 |
| 61 | 11005623 | 169502 | CL 146F | KR 73 | KR 73A |
| 62 | 11014376 | 91011826 | CALLE 146F | CARRERA 73 | CARRERA 73 A |
| 63 | 11005074 | 175174 | CARRERA 160B | CALLE 132D | CALLE 133 |
| 64 | 11004987 | 175175 | KR 160B | CL 133 | CL 134 |
| 65 | 11004887 | 175176 | KR 160B | CL 134 | CL 135 |
| 66 | 11004804 | 175177 | KR 160B | CL 135 | CL 136 |
| 67 | 11012896 | 534116 | KR 160B | CL 136 | KR 161 |
| 68 | 11004525 | 175181 | KR 158C | CL 136 | CL 136A |
| 69 | 11004452 | 175179 | KR 158A | CL 136 | CL 136A |
| 70 | 11004491 | 175180 | KR 158B | CL 136 | CL 136A |
| 71 | 11004622 | 175183 | KR 159B | CL 136 | CL 136A |
| 72 | 11012895 | 533977 | KR 160A | CL 136 | KR 161 |
| 73 | 11004813 | 175099 | CL 136 | KR 160B | KR 161 |

| No. | CIV | PK | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 11001667 | 91014004 | CALLE 152C | CARRERA 103C | CARRERA 103D |
| 75 | 11005622 | 169510 | CARERRA 73 | CALLE 146F | CALLE 147 |
| 76 | 11014377 | 91011863 | KR 73 | CL 146F | CL 147 |
| 77 | 11005765 | 169500 | CALLE 146F | CARRERA 72B | CARRERA 72 C |
| 78 | 11000243 | 605641 | CALLE 183 | CARRERA 57 A | SIN ESTABLECER |
| 79 | 11012968 | 91010323 | CALLE 142 B | CARRERA 150 D | CARRERA 151 |
| 80 | 11012967 | 91010325 | CL 142B | KR 151 | KR 151A |
| 81 | 11002873 | 169285 | CARRERA 58 | CALLE 163 | CALLE 165 |
| 82 | 11014328 | 91011815 | CARRERA 58 | CALLE 165 | CALLE 165A |
| 83 | 11002569 | 169286 | CARRERA 58 | CALLE 165A | CALLE 165B |
| 84 | 11002374 | 169287 | CARRERA 58 | CALLE 165B | CALLE 167 |
| 85 | 11003260 | 175354 | CARRERA 153 | CALLE 138a | CALLE 138 b |
| 86 | 11003162 | 175355 | CARRERA 153 | CALLE 138b | CALLE 138 c |
| 87 | 11003070 | 175356 | CARRERA 153 | CALLE 138c | CALLE 138 d |
| 88 | 11004853 | 174199 | CALLE 133A | CARRERA 130A | CARRERA 132 |
| 89 | 11006672 | 173500 | CALLE 129D | CARRERA 119D | CARRERA 120 |
| 90 | 11009330 | 170276 | CARRERA 91 | CALLE 127D BIS | CALLE 127 D BIS A |
| 91 | 11011838 | 170939 | CARRERA 92 | CALLE 127B | CALLE 127 |
| 92 | 11001484 | 176678 | CALLE 157 BIS | CARRERA 92 | SIN ESTABLECER |
| 93 | 11014721 | 483174 | CALLE 137 | CARRERA 105 C | SIN ESTABLECER |
| 94 | 11001311 | 176704 | CARRERA 96 A | CALLE 157 | CALLE 157 A |
| 95 | 11000703 | 176541 | calle 152d | carrera 114 d | carrera 114 f |
| 96 | 11000671 | 176542 | calle 152d | carrera 115 | carrera 114 f |
| 97 | 11004792 | 174990 | KR 156 a | Calle 132 | Calle 131 B |
| 98 | 11004918 | 174989 | KR 156 a | Calle 131 B | SIN ESTABLECER |
| 99 | 11010027 | 20007053 | CL 128 | KR 56C | KR 57 |
| 100 | 11011709 | 168950 | Carrera 53 | Calle 144 A | Calle 145 |
| 101 | 11004871 | 173097 | CALLE 137 | CARRERA 106 BIS | SIN ESTABLECER |
| 102 | 11002938 | 174750 | CARRERA 150B | CALLE 138 | DIAGONAL 138F |
| 103 | 11012860 | 534054 | CALLE 143 BIS | CARRERA 139 | SIN ESTABLECER |
| 104 | 11014308 | 91031541 | CALLE 194 | CARRERA 45 | SIN ESTABLECER |
| 105 | 11000583 | 515431 | CALLE 153 | CARRERA 114 D | CARRERA 114C |

| No. | CIV | PK | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 11001687 | 176350 | CALLE 152 C | CARRERA 103 C | CARRERA 103 B |
| 107 | 11009329 | 170463 | CALLE 128 BIS | CARRERA 88 | CARRERA 87D |
| 108 | 11000805 | 519964 | Calle 169 B | Carrera 87 | Carrera 90 |
| 109 | 11001551 | 176123 | CARRERA 152 | Calle 143 B | Calle 143 c |
| 110 | 11011739 | 176365 | KR 103BBIS | CL 152 | SIN ESTABLECER |
| 111 | 11001944 | 176371 | carrera 103c Bis | calle 152 | calle 151c |
| 112 | 11014105 | 91011823 | CALLE 169 B | CARRERA 75 | SIN ESTABLECER |
| 113 | 11003325 | 175287 | CRA 159 B | CLL 138 B | CLL 139 |
| 114 | 11003912 | 175271 | CRA 159 B | CLL 138 | CLL 136 F |
| 115 | 11003913 | 175268 | CRA 160 | CLL 138 | KR 159B |
| 116 | 11004297 | 175238 | CLL 136 B BIS | CRA 159 | CRA 160 |
| 117 | 11004185 | 175239 | CLL 136 C | CRA 159 | CRA 160 |
| 118 | 11004184 | 175255 | KR 159 | CL 136C | CL 136D |
| 119 | 11003362 | 175266 | CRA 159 A | CLL 138 B | CLL 139 |
| 120 | 11003952 | 175235 | CRA 136 F | CLL 159 A | CRA 159 B |
| 121 | 11003462 | 175281 | CLL 138 A | CRA 159 A | CRA 160 |
| 122 | 11003326 | 175286 | CLL 138 B | CRA 160 | CRA 159 B |
| 123 | 11003534 | 175278 | CLL 138 | KR 159B | CRA 160 |
| 124 | 11003209 | 175252 | CRA 158 B | CLL 138 D | CLL 139 |
| 125 | 11012773 | 91010366 | CRA 160 | CLL 136 B | CLL 136 B BIS |
| 126 | 11012772 | 91010276 | CRA 160 | CLL 136 B BIS | CLL 136 C |
| 127 | 11012771 | 91010277 | CRA 160 | CLL 136 C | CLL 136 D |
| 128 | 11012770 | 91010273 | CRA 160 | CLL 136 D | CLL 136 F |
| 129 | 11003495 | 175269 | CRA 160 | CLL 138 | CLL 138 A |
| 130 | 11003376 | 175270 | CRA 160 | CLL 138 A | CLL 138 B |
| 131 | 11003258 | 175429 | CRA 160 | CL 139 | CL 138B |
| 132 | 11003072 | 175427 | CLL 139 | CRA 159 A | CRA 159 |
| 133 | 11003099 | 175426 | CLL 139 | CRA 159 | CRA 158 B |
| 134 | 11003168 | 175425 | CLL 139 | CRA 158 B | CRA 155 |
| 135 | 11003399 | 175267 | KR 159 | CLL 139 | CL 138B |
| 136 | 11013070 | 91013908 | CL 145A | CRA 141B | TV 143 |
| 137 | 11013075 | 91031175 | CRA 141B | CL 145 | CL 145A |

| No. | CIV | PK | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 11014136 | 91031174 | CRA 141B | CL 145A | DG 149 |
| 139 | 11001892 | 176115 | carrera151f | calle142c | calle143 |
| 140 | 11001575 | 176117 | carrera151f | calle143b | calle144 |
| 141 | 11001684 | 176070 | KR 149B | calle143b | calle144 |
| 142 | 11001777 | 176042 | carrera145b | calle143b | calle144 |
| 143 | 11001893 | 175993 | calle142c | carrera151f | TV 151GBIS |
| 144 | 11001599 | 176108 | carrera151c | calle143b | calle144 |
| 145 | 11001583 | 176113 | carrera151d | calle143b | calle144 |
| 146 | 11001561 | 176120 | carrera151g | calle143b | calle144 |
| 147 | 11001756 | 176100 | carrera151a | calle143 | calle143b |
| 148 | 11001786 | 176089 | carrera150c | calle143 | calle143b |
| 149 | 11001803 | 176081 | carrera150a | calle143 | calle143b |
| 150 | 11001760 | 176056 | carrera148b | calle143a | calle143b |
| 151 | 11001770 | 176054 | carrera148 | calle143a | calle143b |
| 152 | 11001745 | 175973 | calle143 | carrera151d | carrera151c |
| 153 | 11001757 | 175971 | calle143 | carrera151b | carrera151a |
| 154 | 11014168 | 91010291 | calle143 | carrera151 | carrera150d |
| 155 | 11001847 | 176118 | carrera151g | transversal151gbis | calle143 |
| 156 | 11001904 | 176111 | carrera151d | calle142c | calle143 |
| 157 | 11001914 | 176106 | carrera151c | calle142c | calle143 |
| 158 | 11001930 | 176099 | carrera151a | calle142c | calle143 |
| 159 | 11001951 | 176092 | carrera150d | calle142c | calle143 |
| 160 | 11001973 | 176088 | carrera150c | calle142c | calle143 |
| 161 | 11002056 | 176105 | carrera151c | calle142B | calle142c |
| 162 | 11002079 | 176098 | carrera151a | calle142B | calle142c |
| 163 | 11002096 | 176095 | carrera151 | calle142b | calle142c |
| 164 | 11002113 | 176091 | carrera150d | calle142B | calle142c |
| 165 | 11002121 | 176087 | carrera150c | calle142B | calle142c |
| 166 | 11002129 | 176083 | carrera150b | calle142B | calle142c |
| 167 | 11002138 | 176079 | carrera150a | calle142b | calle142c |
| 168 | 11002189 | 176060 | carrera149 | calle142b | calle1426bis |
| 169 | 11012977 | 91010336 | calle142b | carrera149 | KR 148BBIS |

| No. | CIV | PK | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 11001577 | 176130 | carrera153 | calle143B | transversal152cbis |
| 171 | 11001659 | 176128 | carrera152c | calle143B | transversal152cbis |
| 172 | 11001689 | 176126 | carrera152b | calle143 | calle143b |
| 173 | 11001532 | 175937 | calle143b | carrera153 | carrera152c |
| 174 | 11001540 | 175936 | calle143b | carrera152b | carrera152c |
| 175 | 11001545 | 175935 | calle143b | carrera152b | carrera152a |
| 176 | 11001552 | 175934 | calle143b | carrera152 | carrera152a |
| 177 | 11001718 | 175976 | calle143 | carrera151g | lacarrera152 |
| 178 | 11002936 | 175589 | CALLE 142 | carrera 112 a | carrera 112 bis |
| 179 | 11002970 | 174752 | CRA 150C | CL 138 | CL 138 D BIS |
| 180 | 11003005 | 174881 | CRA 151 | CL 138 | CL 138DBIS |
| 181 | 11003043 | 175208 | CRA 151 BIS | CL 138 | CL 138DBIS |
| 182 | 11003084 | 175210 | CRA 151 BIS A | CL 138 | CL 138DBIS |
| 183 | 11003106 | 175212 | CRA 151A | CL 138 | CL 138DBIS |
| 184 | 11003145 | 175214 | CRA 151B | CL 138 | CL 138DBIS |
| 185 | 11003355 | 174725 | CRA 147B | CL 133 | CL 134A |
| 186 | 11002589 | 175477 | DIAG 138F | CRA 149C | CRA 150A |
| 187 | 11002703 | 175435 | CL 138D BIS | CRA 150C | CRA 151 |
| 188 | 11004989 | 174945 | Carrera 153 | Calle 129d | Calle 129c |
| 189 | 11004997 | 174838 | Calle 129d | Carrera 153 | SIN ESTABLECER |
| 190 | 11003712 | 174874 | Cra 150 D | Calle 134 | Calles 133 |
| 191 | 11003992 | 174871 | Cra 150 D | Calle 132 A | Calle 132 Bis |
| 192 | 11003991 | 174796 | Calle 132 Bis | Cra 150 D | Cra 149 C |
| 193 | 11004625 | 174829 | Calle 130 A | Cra 152 | SIN ESTABLECER |
| 194 | 11004407 | 174817 | Calle 131 B | Cra152 | SIN ESTABLECER |
| 195 | 11004180 | 174955 | cra 153 | calle 132 D | calle 133 |
| 196 | 11004082 | 174956 | cra 153 | calle 133 | calle 134 |
| 197 | 11003907 | 174958 | cra 153 | calle 135 | calle 136 |
| 198 | 11003493 | 174619 | KR 141A | CL 132D | CL 134 |
| 199 | 11003796 | 174873 | Cra 150 D | Calle 133 | Calle 132 D |
| 200 | 11003577 | 174717 | Cra 148 B | Calle 133 | Calle 132 D |
| 201 | 11003860 | 174722 | Cra 149 C | Calle 132 A | Calle 132 Bis |

| No. | CIV | PK | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 11003859 | 174794 | Calle 132 Bis | Cra 149 C | Cra 148 B |
| 203 | 11000937 | 176617 | KR 111A | Sin Establecer | AC 153 |
| 204 | 11002774 | 91020724 | CALLE 151 | CARRERA 91 | CARRERA 94 |
| 205 | 11002613 | 176303 | CALLE 151 | CARRERA 94 A | CARRERA 95 |
| 206 | 11008373 | 91014712 | KR 86A | CL 129D | CL 129DBIS |
| 207 | 11013106 | 91013913 | DG 150 | TV 142 | KR 145 |
| 208 | 11006126 | 171230 | CL 136 | KR 93A | KR 94C |
| 209 | 11006062 | 91024581 | CL 137 | KR 91 | KR 94C |
| 210 | 11013367 | 91020743 | CRA 97A BIS | AV CLL 153 | LINDERO NORTE |
| 211 | 11010057 | 167706 | KR 56 | CL 128 | CL 128B |
| 212 | 11010130 | 167705 | KR 56 | CL 127D | CL 128 |
| 213 | 11010010 | 167712 | KR 56B | CL 128 | CL 128B |
| 214 | 11009586 | 167811 | KR 59A | CL 128B | CL 128BBIS |
| 215 | 11009620 | 167810 | CARRERA 58D | CALLE 128B | CALLE 128B BIS |
| 216 | 11009633 | 167795 | KR 58C | CL 128B | CL 128BBIS |
| 217 | 11005783 | 173141 | KR 107B | AC 132 | CL 132B |
| 218 | 11005680 | 173142 | KR 107B | CL 132B | CL 132C |
| 219 | 11005594 | 173143 | KR 107B | CL 132C | CL 132CBIS |
| 220 | 11012105 | 472482 | KR 107B | CL 132CBIS | CL 132D |
| 221 | 11005541 | 173144 | KR 107B | CL 132D | CL 133 |
| 222 | 11005481 | 173145 | KR 107B | CL 133 | CL 133A |
| 223 | 11005445 | 173146 | KR 107B | CL 133A | CL 134 |
| 224 | 11005360 | 173147 | KR 107B | CL 134 | CL 135 |
| 225 | 11005264 | 173148 | KR 107B | CL 135 | CL 135A |
| 226 | 11005175 | 172926 | CL 138 | KR 101B | KR 101C |
| 227 | 11007000 | 173406 | CL 128D | KR 119D | SIN ESTABLECER |
| 228 | 11005364 | 174178 | KR 129 | CL 129B | CL 130 |
| 229 | 11014416 | 91031763 | CL 162 | KR 76 | SIN ESTABLECER |
| 230 | 11014417 | 91031762 | CL 162 | Sin Establecer | SIN ESTABLECER |
| 231 | 11014418 | 91031761 | CL 162 | Sin Establecer | SIN ESTABLECER |
| 232 | 11012857 | 534063 | CALLE 143 | CARRERA 139 | SIN ESTABLECER |
| 233 | 11001373 | 801106 | KR 90ABIS | CL 159ABIS | SIN ESTABLECER |

| No. | CIV | PK | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 11007411 | 171496 | CL 130C | KR 94D | KR 94DBIS |
| 235 | 11007402 | 171497 | CL 130C | KR 94DBIS | KR 95 |
| 236 | 11007395 | 171498 | CL 130C | KR 95 | KR 95BIS |
| 237 | 11007363 | 171499 | CL 130C | KR 95BIS | KR 95A |
| 238 | 11007340 | 171500 | CL 130C | KR 95A | KR 95B |
| 239 | 11004943 | 173689 | CL 132C | KR 124D | KR 125 |
| 240 | 11004991 | 173688 | CL 132C | KR 124C | KR 124D |
| 241 | 11006840 | 171980 | CLL 131 B | CRA 95 | CRA 95 A |
| 242 | 11013676 | 170682 | CRA 86 A | CLL 129 F | CLL 129 D BIS |
| 243 | 11001841 | 177649 | TRV 88 | CLL 157 | CLL 159 |
| 244 | 11013607 | 91020854 | CRA 87 C | CLL 128 A | CLL 128 BIS B |
| 245 | 11009432 | 91014709 | CLL 127 F | CRA 84 A | SE |
| 246 | 11007836 | 171027 | CRA 88 B | CLL 130 D | CLL 131 |
| 247 | 11007735 | 172122 | CRA 102 | CLL 128 A | CLL 128 |
| 248 | 11003360 | 175395 | CRA 155 | CLL 138 D | CLL 138 C |
| 249 | 11007679 | 177630 | CRA 88 A | CLL 131 | CLL 131 A |
| 250 | 11007727 | 170758 | CRA 87 | CLL 131 A | CLL 131 BIS |
| 251 | 11007813 | 170757 | CRA 87 | CLL 131 BIS | CLL 131 |
| 252 | 11007728 | 170765 | CLL 131 BIS | CRA 87 | CRA 87 A |
| 253 | 11007733 | 170752 | CLL 131 BIS | CRA 87 A | CRA 87 B |
| 254 | 11003017 | 174658 | CLL 136 | CRA 146 | CRA 145 B |
| 255 | 11002518 | 175479 | DG 138 F | CRA 150 B | CRA 150 C |
| 256 | 11007232 | 171504 | CLL 130 C | CRA 96 A | CRA 97 |
| 257 | 11007201 | 171505 | CLL 130 C | CRA 97 | CRA 98 |
| 258 | 11007176 | 171506 | CLL 130 C | CRA 98 | CRA 98 A |
| 259 | 11005379 | 175034 | CLL 131 A | CRA 159 | CRA 160 |
| 260 | 11007776 | 173303 | CLL 126B BIS | CRA 118 D | CRA 119 |
| 261 | 11001364 | 176657 | CRA 90 B BIS | CLL 159A | CLL 159A BIS |
| 262 | 11013360 | 91020789 | CRA 90 B BIS | CLL 159A BIS | CLL 160 |
| 263 | 11003045 | 174733 | CRA 148 B | CLL 137 | DG 138 F |
| 264 | 11007666 | 173307 | CLL 126 D | CRA 118 D | CRA 119 |
| 265 | 11002542 | 600547 | CLL 142 | CRA 139 | CRA 140 |

| No. | CIV | PK | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 11004883 | 173276 | CRA 111 B | CLL 135 | CLL 135 A |
| 267 | 11004819 | 173277 | CRA 111 B | CLL 135 A | CLL 135 B |
| 268 | 11004757 | 173287 | CRA 111 B | CLL 135 B | CLL 136 A |
| 269 | 11005029 | 173262 | CLL 134 | CRA 111 A | CRA 118 |
| 270 | 11006202 | 172011 | CLL 133 B | CRA 95 B | CRA 95 C |
| 271 | 11007425 | 171521 | CL 130 D | KR 94 | SE |
| 272 | 11007394 | 171522 | CL 130 D BIS | KR 94 | KR 94 B |
| 273 | 11006974 | 171516 | CL 131 D | KR 94 | SE |
| 274 | 11007061 | 171517 | CL 131 C | KR 94 | SE |
| 275 | 11007155 | 171518 | CL 131 B | KR 94 | SE |
| 276 | 11005309 | 175035 | CLL 131 B | CRA 160 | CRA 159 |
| 277 | 11005613 | 175153 | CLL 129 C | CRA 159 A | CRA 159 B |
| 278 | 11005628 | 175154 | CLL 129 C | CRA 159 B | CRA 159 C |
| 279 | 11005630 | 175155 | CLL 129 C | CRA 159 C | CRA 160 |
| 280 | 11005503 | 175102 | CLL 130 | CRA 158 A | CRA 159 A |
| 281 | 11005570 | 175105 | CLL 130 | CRA 159 C | CRA 160 |
| 282 | 11005512 | 175101 | CLL 130 A | CRA 158 A | CRA 160 |
| 283 | 11013491 | 91019113 | CLL 131 | CRA 158 A | - |
| 284 | 11005448 | 175100 | CLL 131 | CRA 158 A | CRA 160 |
| 285 | 11004577 | 173795 | CLL 140 B | CRA 100 A | CRA 101 B |
| 286 | 11013514 | 91019063 | TRV 126 C | CLL 136 A | CLL 137 |
| 287 | 11007608 | 173352 | CRA 119 | CLL 126 D BIS | CLL 126 D |
| 288 | 11007650 | 173351 | CRA 119 | CLL 126 D | CLL 126 C |
| 289 | 11004236 | 175202 | CRA 156 | CLL 135 | CLL 136 A |
| 290 | 11003890 | 175313 | CRA 154 A BIS | CLL 136 A | CLL 137 |
| 291 | 11003793 | 175314 | CRA 154 A BIS | CLL 137 | CLL 137 A |
| 292 | 11003716 | 175315 | CRA 154 A BIS | CLL 137 A | CLL 137 B |
| 293 | 11003630 | 175316 | CRA 154 A BIS | CLL 137 B | CLL 138 |
| 294 | 11002771 | 175469 | DG 138 F | CRA 148 | CRA 148 A |
| 295 | 11003997 | 174957 | CRA 153 | CLL 134 | CLL 135 |
| 296 | 11003740 | 174790 | CLL 132 BIS | SE | CRA 148 B |
| 297 | 11001751 | 175972 | CLL 143 | CRA 151 B | CRA 151 C |

| No. | CIV | PK | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 11013133 | 91014024 | DG 147 | TRV 141 B BIS | CLL 146 |
| 299 | 11010136 | 167576 | CLL 127 D BIS | CRA 55 | CRA 55 A |
| 300 | 11010127 | 167577 | CLL 127 D BIS | CRA 55 A | CRA 55 B |
| 301 | 11010126 | 167586 | CRA 55 A | CLL 127 D BIS | CLL 127 F |
| 302 | 11010094 | 167579 | CLL 127 F | CRA 55 A | CRA 55 B |
| 303 | 11013067 | 91014023 | TRV 141 B BIS | DG 147 | DG 149 |
| 304 | 11003119 | 175405 | CRA 154 A | CLL 138 D | CLL 139 |
| 305 | 11003152 | 175406 | CRA 154 A BIS | CLL 138 D | CLL 139 |
| 306 | 11003091 | 175386 | CRA 154 | CLL 138 D | CLL 139 |
| 307 | 11009089 | 20009099 | CLL 128 B BIS | CRA 86 B | CRA 87 |
| 308 | 11003932 | 91032235 | CRA 136 | CLL 132 C | CLL 132 D |
| 309 | 11004741 | 801558 | CRA 136 | CLL 130 A | CLL 131 B |
| 310 | 11006721 | 173465 | CRA 122 C BIS | CLL 128 BIS | CLL 128A |
| 311 | 11006654 | 173466 | CRA 122 C BIS | CLL 128 A | CLL 128 B |
| 312 | 11005035 | 175120 | CRA 157 | CLL 131 A | CLL 132 |
| 313 | 11004729 | 175123 | CRA 157 | CLL 132 A | CLL 132 D |
| 314 | 11004495 | 175126 | CRA 157 | CLL 134 | CLL 135 |
| 315 | 11004747 | 175142 | CRA 158 | CLL 132D | CLL 133 |
| 316 | 11004665 | 175143 | CRA 158 | CLL 133 | CLL 134 |
| 317 | 11002602 | 169210 | CLL 165 | CRA 56 A | CRA 58 |
| 318 | 11001171 | 176743 | CLL 156 C | CRA 98 | CRA 99 |
| 319 | 11007925 | 800596 | CLL 130 B BIS | CRA 88 A | CRA 89 |
| 320 | 11005365 | 174217 | CLL 129 B | CRA 129 | CRA 129 A |
| 321 | 11004317 | 174971 | CRA 154 | CLL 132 D | CLL 133 |
| 322 | 11004212 | 174972 | CRA 154 | CLL 133 | CLL 134 |
| 323 | 11004129 | 174973 | CRA 154 | CLL 134 | CLL 135 |
| 324 | 11004035 | 174974 | CRA 154 | CLL 135 | CLL 136 |
| 325 | 11011876 | 176840 | CL 155 | CRA 99 | CR 100 |
| 326 | 11001345 | 176741 | CL 155 D | CRA 99 | CRA 98 |
| 327 | 11000872 | 176537 | CL 152 D | CRA 114 | CRA 114 A |
| 328 | 11000844 | 176538 | CL 146 A | CRA 81 A | CRA 81 BIS |
| 329 | 11002470 | 175465 | CRA 150C | CLL 142 | CLL 139 |

| No. | CIV | PK | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 11005231 | 175021 | CL 132 | CRA 159 | CRA 160 |
| 331 | 11002050 | 175979 | CL 142 C | CRA 148 B BIS | CL 149 |
| 332 | 11007656 | 171696 | CLL 129 BIS | CRA 99 A | Sin Establecer |
| 333 | 11004500 | 174105 | CLL 132C BIS | TV 126 D | TV 127 |
| 334 | 11002988 | 175402 | CRA 153 A | CL 138 D | CL 139 |
| 335 | 11006644 | 173518 | CRA 123 A | CLL 128 A | CLL 128 BIS |
| 336 | 11013664 | 91019062 | CRA 123 A | CLL 128 BIS | CLL 128 BIS |
| 337 | 11013611 | 91020819 | CLL 128 | CRA 84 C | CRA 86 B |
| 338 | 11009046 | 170583 | CRA 88 | CLL 128 B | Sin Establecer |
| 339 | 11008606 | 170829 | CRA 88 B | CL 129 | CLL 129 A BIS |
| 340 | 11003445 | 174747 | CRA 150B | CL 135A | CL 136A |
| 341 | 11013276 | 91019907 | CR 56 | CL 162 A | CL 162ABIS |
| 342 | 11013278 | 91019865 | CR 56 | CL 162 C | Sin Establecer |
| 343 | 11001467 | 176832 | CLL 154A | CRA 99 | CRA 100 |
| 344 | 11002556 | 175409 | CLL 139 | Sin Establecer | CRA 151 C |
| 345 | 11002670 | 175413 | CLL 139 | CRA 152 A | CRA 152 B |
| 346 | 11002047 | 176109 | CRA 151 D | TV 151GBIS | CLL 142 B |
| 347 | 11001275 | 176714 | CLL 156 D | CRA 97 A | CRA 97 |
| 348 | 11001308 | 814422 | CRA 97 A? | CLL 156 C | CLL 156 D |
| 349 | 11001195 | 801101 | CRA 97 A | CLL 157 | CLL 157 BIS |
| 350 | 11000997 | 176730 | CRA 98 A | CLL 157 A | CLL 157 BIS |
| 351 | 11000920 | 176731 | CRA 98 A | CLL 157 BIS | CLL 158 |
| 352 | 11000836 | 176732 | CRA 98 A | CLL 158 | CLL 158 BIS |
| 353 | 11000775 | 176733 | CRA 98 A | CLL 158 BIS | CLL 158 A |
| 354 | 11013356 | 91020750 | Sin Establecer | CL 159ABIS | Sin Establecer |
| 355 | 11001259 | 176662 | CLL 161 | CRA 90 B BIS | KR 91 |
| 356 | 11001365 | 176660 | CLL 159 A | CRA 90 B BIS | KR 90 B BIS A |
| 357 | 11005232 | 175166 | CRA 160 | CLL 132 | CLL 132 BIS |
| 358 | 11005310 | 175116 | CRA 160 | CLL 131 B | KR 161 |
| 359 | 11005380 | 175115 | CRA 160 | CLL 131 A | CLL 131 B |
| 360 | 11005449 | 175114 | CRA 160 | CLL 131 | CLL 131 A |
| 361 | 11005513 | 175113 | CRA 160 | CLL 130 A | CLL 131 |

| No. | CIV | PK | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 11005571 | 175112 | CRA 160 | CLL 130 | CLL 130 A |
| 363 | 11005621 | 175111 | CRA 160 | CLL 129 C | CLL 130 |
| 364 | 11005629 | 175110 | CRA 159 C | CLL 129 C | CLL 130 |
| 365 | 11005614 | 175109 | CRA 159 B | CLL 129 C | CLL 130 |
| 366 | 11005603 | 175107 | CRA 159 A | CLL 129 C | CLL 129 D |
| 367 | 11005602 | 175152 | CLL 129 C | CRA 158 A | CRA 159 A |
| 368 | 11005455 | 177349 | CRA 158 A | CLL 130 | CLL 130 A |
| 369 | 11005268 | 177351 | CL 131 | KR 158A | Sin Establecer |
| 370 | 11004089 | 175240 | CLL 136 D | CRA 159 | CRA 160 |
| 371 | 11011946 | 472344 | CLL 136 A | CRA 158 B | CRA 158 B |
| 372 | 11005113 | 175137 | CRA 157 B | Sin Establecer | CLL 132 |
| 373 | 11005081 | 175136 | CRA 157 A | Sin Establecer | CLL 132 |
| 374 | 11005013 | 175119 | CRA 156 D | Sin Establecer | CLL 132 |
| 375 | 11004975 | 175118 | CRA 156 C | Sin Establecer | CLL 132 |
| 376 | 11004950 | 175117 | CRA 156 B | CLL 131 A | CLL 132 |
| 377 | 11004866 | 177356 | CRA 156 | CLL 131 A | CLL 131 B |
| 378 | 11000722 | 176756 | CLL 158 A | CRA 98 A | Sin Establecer |
| 379 | 11000776 | 176755 | CLL 158 BIS | CRA 98 A | Sin Establecer |
| 380 | 11013358 | 91024604 | CL 160 | CRA 90 B BIS | KR 90 B BIS A |
| 381 | 11013704 | 91024603 | CL 160 | KR 90 B BIS A | Sin Establecer |
| 382 | 11008854 | 20011356 | CLL 128 B BIS A | CRA 89 B | Sin Establecer |
| 383 | 11004988 | 174840 | CLL 129 C | Sin Establecer | CRA 153 |
| 384 | 11002643 | 175349 | CRA 152 A | CLL 139 | Sin Establecer |
| 385 | 11002483 | 175433 | CLL 139 A | CRA 152 | Sin Establecer |
| 386 | 11002737 | 175440 | CLL 138 D BIS | KR 151B | KR 151BBIS |
| 387 | 11002765 | 175439 | CLL 138 D BIS | CRA 151 B | CRA 151 A |
| 388 | 11002776 | 175438 | CLL 138 D BIS | CRA 151 A | CRA 151 BIS A |
| 389 | 11002775 | 175437 | CLL 138 D BIS | CRA 151 BIS A | CRA 151 BIS |
| 390 | 11002754 | 175436 | CLL 138 D BIS | CRA 151 BIS | CRA 151 |
| 391 | 11002630 | 175434 | CRA 150 C | CLL 138 D BIS | DG 138 F |
| 392 | 11002501 | 175464 | CRA 150 C | DG 138 F | CLL 139 |
| 393 | 11002486 | 175512 | CLL 139 | CRA 150 B | CRA 150 C |

| No. | CIV | PK | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 11002418 | 175537 | CLL 142 | CRA 149 C | CRA 149 B |
| 395 | 11002424 | 175536 | CLL 142 | CRA 149 B | CRA 149 A |
| 396 | 11002428 | 600493 | CLL 142 | CRA 149 A | CRA 149 |
| 397 | 11002430 | 804236 | CLL 142 | CRA 149 | CRA 148 B |
| 398 | 11003089 | 175428 | CLL 139 | CRA 159 B | CRA 159 A |
| 399 | 11001712 | 176820 | CRA 100 | AV CLL 153 | CLL 153 A |
| 400 | 11007646 | 170754 | CRA 87 B | CLL 131 A | Sin Establecer |
| 401 | 11007668 | 170759 | KR 87 | CL 131A | Sin Establecer |
| 402 | 11007732 | 171682 | CRA 99 A | CLL 128 D | CERRADO |
| 403 | 11006802 | 171919 | CRA 95 A | CLL 131 B | AV CLL 132 |
| 404 | 11007586 | 172139 | CLL 128 A | CRA 102 | CRA 102 A |
| 405 | 11007541 | 172180 | AK 118 | Sin Establecer | CLL 128 |
| 406 | 11007446 | 172181 | AK 118 | CLL 128 | CLL 128 B |
| 407 | 11012756 | 91010298 | CLL 144 | CRA 150 C | CRA 150 B |
| 408 | 11012758 | 91010297 | CLL 144 | CRA 150 B | CRA 150 A |
| 409 | 11012759 | 91010296 | CLL 144 | CRA 150 A | CRA 150 |
| 410 | 11012760 | 91010306 | CLL 144 | CRA 150 | CRA 149 C |
| 411 | 11012761 | 91010305 | CLL 144 | CRA 149 C | CRA 149 B |
| 412 | 11012762 | 91010304 | CLL 144 | CRA 149 B | CRA 149 A |
| 413 | 11012763 | 91010299 | CLL 144 | CRA 149 A | CRA 149 |
| 414 | 11012764 | 91010290 | CLL 144 | CRA 149 | CRA 148 B |
| 415 | 11012765 | 91010302 | CLL 144 | CRA 148 B | CRA 148 |
| 416 | 11012502 | 533648 | CRA 80 | CLL 156 | CLL 152 |
| 417 | 11005565 | 169511 | CRA 73 A | CLL 146 F | CL 147 |
| 418 | 11007823 | 173301 | CLL 126 B | CRA 118 D | KR 119 |
| 419 | 11007895 | 173326 | Sin Establecer | CLL 126 A BIS | CLL 126 B |
| 420 | 11007849 | 173327 | Sin Establecer | CLL 126 B | CLL 126 B BIS |
| 421 | 11007799 | 173328 | Sin Establecer | CLL 126 B BIS | CLL 126 C |
| 422 | 11007751 | 173329 | Sin Establecer | CLL 126 C | CLL 126 D |
| 423 | 11007692 | 173330 | Sin Establecer | CLL 126 D | CLL 126 F |
| 424 | 11007588 | 173332 | AK 118 | KR 118A | CLL 128 A |
| 425 | 11007407 | 173333 | AK 118 | CLL 128 A | Sin Establecer |

| No. | CIV | PK | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 11007251 | 173392 | KR 119F | CLL 128 | CLL 128 B |
| 427 | 11001458 | 176833 | CLL 154 A | KR 100 A | SE |
| 428 | 11007355 | 173367 | KR 119 B BIS | CLL 127 | SE |
| 429 | 11012433 | 902277 | KR 85 | CL 129F | CL 130 |
| 430 | 11013675 | 91024395 | KR 85 | Sin Establecer | CL 129F |
| 431 | 11008384 | 91024396 | KR 85 | CL 129D | Sin Establecer |
| 432 | 11008456 | 170684 | KR 85 | CL 129C | CL 129D |
| 433 | 11014747 | 91033217 | KR 86 A | CL 130 C | Sin Establecer |
| 434 | 11008123 | 170723 | KR 86 | CL 130A | CL 130B |
| 435 | 11001704 | 176353 | KR 103C | CL 152C | Sin Establecer |
| 436 | 11001680 | 176354 | KR 103D | CL 152C | Sin Establecer |
| 437 | 11010310 | 167431 | KR 51A | CL 127A | CL 127B |
| 438 | 11010414 | 167430 | KR 51A | AC 127 | CL 127A |
| 439 | 11015086 | 91065475 | CL 155C | KR 100 | Sin Establecer |
| 440 | 11015087 | 91065477 | CL 155C | Sin Establecer | Sin Establecer |
| 441 | 11015088 | 91065476 | CL 155C | Sin Establecer | KR 101 |
| 442 | 11004683 | 173291 | KR 109A | Sin Establecer | CL 139 |
| 443 | 11001338 | 176648 | CL 159ABIS | Sin Establecer | KR 90BBIS |
| 444 | 11001374 | 176647 | CL 159ABIS | KR 90ABIS | Sin Establecer |
| 445 | 11001400 | 176646 | CL 159ABIS | KR 90A | KR 90ABIS |
| 446 | 11001416 | 176645 | CL 159ABIS | KR 90BIS | KR 90A |
| 447 | 11001438 | 176644 | CL 159ABIS | KR 90 | KR 90BIS |
| 448 | 11012504 | 91029196 | Sin Establecer | CL 159 | Sin Establecer |
| 449 | 11013963 | 24120677 | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer |
| 450 | 11012261 | 530289 | Sin Establecer | KR 92 | Sin Establecer |
| 451 | 11013875 | 530274 | Sin Establecer | Sin Establecer | KR 102 A |
| 452 | 11013937 | 176880 | KR 102A | KR 102 B | Sin Establecer |
| 453 | 11013876 | 91013917 | KR 102 A | Sin Establecer | CL 170 |
| 454 | 11013936 | 91028632 | CL 160 | Sin Establecer | CL 170 |
| 455 | 11000096 | 91027463 | Sin Establecer | Sin Establecer | CL 170 |
| 456 | 11013942 | 91027458 | Sin Establecer | Sin Establecer | CL 170 |
| 457 | 11014016 | 91028600 | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer |

| No. | CIV | PK | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 11014017 | 91028577 | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer |
| 459 | 11014015 | 91028599 | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer |
| 460 | 11014019 | 91028601 | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer |
| 461 | 11000120 | 91028576 | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer |
| 462 | 11014014 | 91028598 | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer |
| 463 | 11014013 | 91028597 | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer |
| 464 | 11014012 | 91028541 | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer |
| 465 | 11013122 | 91013911 | TV 142 | DG 150 | DG 149 |
| 466 | 11000387 | 91024598 | CL 153 | KR 133 | KR 134 |
| 467 | 11000516 | 177183 | Sin Establecer | Sin Establecer | CL 153 |
| 468 | 11000561 | 177182 | Sin Establecer | CL 152A | Sin Establecer |
| 469 | 11000674 | 177180 | Sin Establecer | Sin Establecer | CL 152 |
| 470 | 11000730 | 177179 | AK 118 | CL 151F | CL 151G |
| 471 | 11000800 | 177178 | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer |
| 472 | 11000873 | 177177 | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer |
| 473 | 11013461 | 91020809 | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer |
| 474 | 11013462 | 91020764 | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer |
| 475 | 11006416 | 91028976 | CL 135 BIS | KR 90 A | KR 91 |
| 476 | 11006456 | 91028977 | CL 135 BIS | KR 90 | KR 90 A |
| 477 | 11014059 | 91028972 | CL 135 BIS | KR 90 | Sin Establecer |
| 478 | 11005294 | 20012324 | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer |
| 479 | 11002940 | 20001867 | KR 105C | Sin Establecer | AC 145 |
| 480 | 11004872 | 173755 | KR 99B | CL 140A | CL 140ABIS |
| 481 | 11014626 | 91032851 | KR 103 C | CL 141 | AC 145 |
| 482 | 11005215 | 800044 | CL 137BIS | KR 103 | KR 103C |
| 483 | 11014401 | 91013840 | KR 81A | CL 146A | CL 146ABIS |
| 484 | 11014402 | 91013883 | CL 146ABIS | KR 81A | Sin Establecer |
| 485 | 11009320 | 170464 | CL 128BIS | KR 88 | KR 88A |
| 486 | 11010032 | 167273 | CL 128BIS | KR 54 | KR 54B |
| 487 | 11000879 | 176884 | KR 103A | SE | CL 158 |

**Fuente: Anexo técnico Interventoría**

# 6. PROCESOS PARA CONTROLAR Y PRODUCTOS ESPERADOS

## 6.1. REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES DEL CONTRATISTA

Corresponde a la fase de actividades preliminares del Contrato, en la cual la Interventoría verifica el cumplimiento por parte del Consultor, de las obligaciones y condiciones establecidas en el contrato de Consultoría.

### 6.1.1. Cronograma de productos entregables.

En concordancia con el anexo técnico, se presenta el cronograma de productos y volúmenes entregables resultado de la elaboración de los estudios y diseños.

**Tabla 5. cronograma de productos y volúmenes entregables**

| NO. | VOLÚMENES O PRODUCTOS (CON APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA) | FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE LOS VOLÚMENES O PRODUCTOS APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA |
|---|---|---|
| 1 | **ACTIVIDADES PREVIAS – Informe de consultas e investigación normativa** | |
| | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 2 de marzo de 2026 |
| 2 | **ESTUDIOS TOPOGRAFICOS** | |
| | Trabajos de campo | 19 de mayo de 2026 |
| | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 19 de junio de 2026 |
| 3 | **ESTUDIO DE TRAFICO** | |
| | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 17 de junio de 2026 |
| 4 | **DISEÑO GEOMETRICO** | |
| | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 7 de julio de 2026 |
| 5 | **DISEÑO VIAL Y ESPACIO PUBLICO** | |
| | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 10 de julio de 2026 |
| 6 | **DISEÑO REDES ACUEDUCTO** | |
| | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 31 de agosto de 2026 |
| 7 | **REDES ALCANTARILLADO** | |
| | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 31 de agosto de 2026 |
| 8 | **DISEÑO REDES SECAS** | |
| | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 2 de septiembre de 2026 |

| NO. | VOLÚMENES O PRODUCTOS (CON APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA) | FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE LOS VOLÚMENES O PRODUCTOS APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA |
|---|---|---|
| 9 | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL** | |
| | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 2 de septiembre de 2026 |
| 10 | **ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO GEOTECNICO** | |
| | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 2 de septiembre de 2026 |
| 11 | **PLAN DE GESTION SOCIAL** | |
| | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 2 de septiembre de 2026 |
| 12 | **PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATAION** | |
| | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 2 de septiembre de 2026 |
| 13 | **TRAMITES Y AUTORIZACIONES** | |
| | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 2 de octubre de 2026 |

**Fuente: Elaboración propia INCOPLAN**

### 6.1.2. Metodología general de trabajos.

El producto denominado Metodología general de trabajos fue entregado por el Consultor, aprobado por la Interventoría mediante oficio 2026-IN032-0351 y radicado a la Alcaldía Local de Suba con el oficio 2026-IN032-0436.

### 6.1.3. Programación general.


El cronograma correspondiente a la programación general fue entregado por el Consultor, aprobado por la Interventoría mediante oficio 2026-IN032-0351 y radicado a la Alcaldía Local de Suba con el oficio 2026-IN032-0436.

### 6.1.4. Hojas de vida personal clave

El Consultor remite las hojas de vida del personal clave, las cuales son revisadas y aprobadas por la Interventoría mediante el oficio No. 2026-IN032-0320 y, posteriormente, radicadas ante la Alcaldía Local de Suba a través del oficio No. 2026-IN032-0329.

En la siguiente tabla se muestra el resumen de hojas de vida aprobadas y radicadas.


| Id | Nombre de tarea | Duración | Predecesoras | Sucesoras | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATO FDL SUBA 1010-2025-CONS REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 173 días | | | mar 3/02/26 | vie 2/10/26 |
| 2 | ACTA DE INICIO CONSULTORÍA | 0 días | | 4;5;6;7;8;9;10;11 | mar 3/02/26 | mar 3/02/26 |
| 3 | ACTIVIDADES PREVIAS | 20 días | | | mar 3/02/26 | lun 2/03/26 |
| 4 | Información geográfica digital | 20 días | 2 | 15FF | mar 3/02/26 | lun 2/03/26 |
| 5 | Consolidado de oficios a empresas de servicios públicos ESP y entidades distritales | 20 días | 2 | 15FF | mar 3/02/26 | lun 2/03/26 |
| 6 | Obtención plano urbanístico del sector – SDP | 20 días | 2 | 37CC;15FF | mar 3/02/26 | lun 2/03/26 |
| 7 | Consulta de posibles interferencias por la realización de otros proyectos en el área de influencia. | 20 días | 2 | 15FF | mar 3/02/26 | lun 2/03/26 |
| 8 | Obtención plano determinantes urbanas (Fuente: Google Earth) | 20 días | 2 | 15FF | mar 3/02/26 | lun 2/03/26 |
| 9 | Informe de registro fotográfico estado actual de la zona (redes de servicios públicos existentes y demás infraestructura aledaña al sitio del proyecto). | 20 días | 2 | 15FF | mar 3/02/26 | lun 2/03/26 |
| 10 | Radicación consultas empresas de servicios públicos ESP y entidades distritales. | 20 días | 2 | 15FF | mar 3/02/26 | lun 2/03/26 |
| 11 | Investigaciones ante: ESP, SDP, DADEP, IDIGER (de requerirse) | 20 días | 2 | 109FC+3 días;15 | mar 3/02/26 | lun 2/03/26 |
| 12 | Informe de consultas e investigación normativa | 20 días | 2 | | mar 3/02/26 | lun 2/03/26 |
| 13 | Elaboración de Informe de consultas e investigación normativa | 17 días | 2 | 14 | mar 3/02/26 | mié 25/02/26 |
| 14 | Entrega de Informe de consultas e investigación normativa | 0 días | 13 | 15FC+3 días | mié 25/02/26 | mié 25/02/26 |
| 15 | Aporbación de Interventoría | 0 días | 14FC+3 días;5FF;6FF;7FF;8FF;9FF | 16CC-1 día | lun 2/03/26 | lun 2/03/26 |
| 16 | Fin de ACTIVIDADES PREVIAS | 0 días | 15CC-1 día | 20CC;168;201FC | lun 2/03/26 | lun 2/03/26 |
| 17 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 151 días | | | mar 3/02/26 | mié 2/09/26 |
| 18 | TOPOGRAFÍA | 88 días | | | lun 2/03/26 | jue 2/07/26 |
| 19 | Trabajo de Campo (georreferenciación, marco de referencia, nivelación, detalles - nube de puntos) | 41 días | | | lun 2/03/26 | lun 27/04/26 |
| 20 | Georreferenciación (Incluye construcción o inscrutación de mojones y procesamiento) | 5 días | 16CC | 21FC-1 día | lun 2/03/26 | vie 6/03/26 |
| 21 | Marco de referencia (Poligonal) | 5 días | 20FC-1 día | 22FC-1 día | vie 6/03/26 | jue 12/03/26 |
| 22 | Nivelación y contranivelación | 5 días | 21FC-1 día | 23FC-2 días;175 | jue 12/03/26 | mié 18/03/26 |
| 23 | Toma de detalles- Nube de puntos y/o secciones transversales | 30 días | 22FC-2 días | 24CC+5 días;27I | mar 17/03/26 | lun 27/04/26 |
| 24 | Inspección de redes | 15 días | 23CC+5 días | 25;123;136FC+1 | mar 24/03/26 | lun 13/04/26 |
| 25 | Finalizacion Trabajo de Campo y Procesamiento inicial - Descarga de datos | 3 días | 24 | 27 | mar 14/04/26 | jue 16/04/26 |
| 26 | Informe y anexos (cálculos y memorias, planos planta - perfil - secciones, MDT) | 54 días | | | vie 17/04/26 | jue 2/07/26 |
| 27 | Procesamiento de Datos | 2 días | 25;23FC-25 días | 28 | vie 17/04/26 | lun 20/04/26 |
| 28 | Elaboración de plano (Planta) | 5 días | 27 | 29;84;126 | mar 21/04/26 | lun 27/04/26 |
| 29 | Elaboración de planos (Perfil y Secciones) | 22 días | 28 | 30;126;158 | mar 28/04/26 | jue 28/05/26 |
| 30 | Elaboración de informe y consolidación de carpeta de presentación de acuerdo a los lineamientos de anexo técnico | 12 días | 29;23 | 31 | vie 29/05/26 | lun 15/06/26 |
| 31 | Entrega del producto | 0 días | 30 | 32 | lun 15/06/26 | lun 15/06/26 |
| 32 | Revisión de la interventoría | 5 días | 31 | 33 | mar 16/06/26 | lun 22/06/26 |
| 33 | Ajustes de informe por Consultoría | 3 días | 32 | 34FC+5 días | mar 23/06/26 | jue 25/06/26 |
| 34 | Aprobación Interventoría | 0 días | 33FC+5 días | | jue 2/07/26 | jue 2/07/26 |
| 35 | ESTUDIO DE TRÁFICO | 96 días | | | mar 3/02/26 | mié 17/06/26 |
| 36 | Metodología Transito | 28 días | | | mar 3/02/26 | jue 12/03/26 |
| 37 | Elaboración Informe Metodología | 10 días | 6CC | 38;56CC | mar 3/02/26 | lun 16/02/26 |
| 38 | Entrega Informe de metodología | 0 días | 37 | 39 | lun 16/02/26 | lun 16/02/26 |
| 39 | Revisión de la interventoría | 5 días | 38 | 40 | mar 17/02/26 | lun 23/02/26 |
| 40 | Ajustes de informe por Consultoría | 3 días | 39 | 41 | mar 24/02/26 | jue 26/02/26 |
| 41 | Aprobación Interventoría | 0 días | 40 | 42 | jue 26/02/26 | jue 26/02/26 |
| 42 | Revisión por SDM | 10 días | 41 | 43;44FC-5 días | vie 27/02/26 | jue 12/03/26 |
| 43 | Aprobación SDM | 0 días | 42 | 46FC+3 días | jue 12/03/26 | jue 12/03/26 |
| 44 | Mesa de trabajo No. 1 Presentación de proyecto y acercamiento a la entidad | 1 día | 42FC-5 días | | vie 6/03/26 | vie 6/03/26 |
| 45 | Cálculo del tránsito promedio diario (TPD) | 45 días | | | mié 18/03/26 | mié 20/05/26 |
| 46 | Aforos, toma de datos en campo | 20 días | 43FC+3 días | 47 | mié 18/03/26 | mar 14/04/26 |
| 47 | Elaboración de cálculos | 5 días | 46 | 48 | mié 15/04/26 | mar 21/04/26 |
| 48 | Elaboración de informe | 2 días | 47 | 49 | mié 22/04/26 | jue 23/04/26 |
| 49 | Entrega Informe TPD | 0 días | 48 | 50;64 | jue 23/04/26 | jue 23/04/26 |
| 50 | Revisión de la interventoría | 5 días | 49 | 51 | vie 24/04/26 | jue 30/04/26 |
| 51 | Ajustes de informe por Consultoría | 3 días | 50 | 52 | lun 4/05/26 | mié 6/05/26 |
| 52 | Aprobación Interventoría | 0 días | 51 | 53 | mié 6/05/26 | mié 6/05/26 |




Proyecto: CRONOGRAMA ESTU
Fecha: jue 19/02/26

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso manual
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tareas críticas
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | División crítica
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Progreso


| Id | Nombre de tarea | Duración | Predecesoras | Sucesoras | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Entrega de Producto a SDM | 10 días | 52 | 54 | jue 7/05/26 | mié 20/05/26 |
| 54 | Aprobación SDM | 0 días | 53 | | mié 20/05/26 | mié 20/05/26 |
| 55 | Plan de Manejo de Trafico, Señalización y Desvíos | 36 días | | | mar 3/02/26 | mar 24/03/26 |
| 56 | Elaboración de características generales de la actividad, plan de manejo de transito general y apéndice F | 15 días | 37CC | 57 | mar 3/02/26 | lun 23/02/26 |
| 57 | Entrega PMTG | 0 días | 56 | 58 | lun 23/02/26 | lun 23/02/26 |
| 58 | Revisión de la interventoría | 5 días | 57 | 59 | mar 24/02/26 | lun 2/03/26 |
| 59 | Ajustes de informe por Consultoría | 3 días | 58 | 60FC+3 días | mar 3/03/26 | jue 5/03/26 |
| 60 | Aprobación Interventoría | 0 días | 59FC+3 días | 61 | mar 10/03/26 | mar 10/03/26 |
| 61 | Entrega de Producto a SDM | 10 días | 60 | 62 | mié 11/03/26 | mar 24/03/26 |
| 62 | Aceptación FDL SUBA | 0 días | 61 | | mar 24/03/26 | mar 24/03/26 |
| 63 | Estudio de Tránsito | 26 días | | 71 | vie 24/04/26 | lun 1/06/26 |
| 64 | Elaboración de informe (Incluye cantidades) | 10 días | 49 | 65 | vie 24/04/26 | vie 8/05/26 |
| 65 | Entrega de Estudio de Tránsito | 0 días | 64 | 66;73FC+3 días | vie 8/05/26 | vie 8/05/26 |
| 66 | Revisión de la interventoría | 5 días | 65 | 67 | lun 11/05/26 | vie 15/05/26 |
| 67 | Ajustes de informe por Consultoría | 3 días | 66 | 68FC+3 días | lun 18/05/26 | mié 20/05/26 |
| 68 | Aprobación Interventoría | 0 días | 67FC+3 días | 69 | lun 25/05/26 | lun 25/05/26 |
| 69 | Entrega de Producto a SDM | 5 días | 68 | 70 | mar 26/05/26 | lun 1/06/26 |
| 70 | Radicación SDM | 0 días | 69 | | lun 1/06/26 | lun 1/06/26 |
| 71 | Mesa de trabajo No. 2 Presentación Estudio de tránsito | 1 día | 63 | | mar 2/06/26 | mar 2/06/26 |
| 72 | Diseño de Demarcación y Señalización Vertical | 25 días | | | jue 14/05/26 | mié 17/06/26 |
| 73 | Verificación de antecedentes, evaluación de accidentabilidad, semaforización | 3 días | 65FC+3 días | 74 | jue 14/05/26 | lun 18/05/26 |
| 74 | Inventario de señalización existente | 2 días | 73 | 75FC-1 día | mar 19/05/26 | mié 20/05/26 |
| 75 | Análisis de movimientos y accesos | 3 días | 74FC-1 día | 76FC-2 días | mié 20/05/26 | vie 22/05/26 |
| 76 | Elaboración de planos e informe final (Incluye Cantidades) | 4 días | 75FC-2 días | 77 | jue 21/05/26 | mar 26/05/26 |
| 77 | Entrega de Diseño de Semaforización | 0 días | 76 | 78 | mar 26/05/26 | mar 26/05/26 |
| 78 | Revisión de la interventoría | 5 días | 77 | 79 | mié 27/05/26 | mar 2/06/26 |
| 79 | Ajustes de informe por Consultoría | 3 días | 78 | 80FC+3 días | mié 3/06/26 | vie 5/06/26 |
| 80 | Aprobación Interventoría | 0 días | 79FC+3 días | 81 | mié 10/06/26 | mié 10/06/26 |
| 81 | Entrega de Producto a SDM | 5 días | 80 | 82 | jue 11/06/26 | mié 17/06/26 |
| 82 | Radicación SDM | 0 días | 81 | | mié 17/06/26 | mié 17/06/26 |
| 83 | DISEÑO GEOMÉTRICO | 51 días | | | mar 28/04/26 | mié 8/07/26 |
| 84 | Elaboración de Planta | 6 días | 28 | 85;98;111CC;13 | mar 28/04/26 | mié 6/05/26 |
| 85 | Elaboración de Perfil con trazado definitivo | 6 días | 84 | 86 | jue 7/05/26 | jue 14/05/26 |
| 86 | Elaboración de secciones transversales | 6 días | 85 | 87;88 | vie 15/05/26 | vie 22/05/26 |
| 87 | Cantidades Preliminares | 1 día | 86 | | lun 25/05/26 | lun 25/05/26 |
| 88 | Elaboración de planos con cotas y coordenadas de pavimentos preliminares | 5 días | 86 | 89;114 | lun 25/05/26 | vie 29/05/26 |
| 89 | Reportes de diseño horizontal, vertical y de localización | 5 días | 88 | 90 | lun 1/06/26 | vie 5/06/26 |
| 90 | Elaboración de informe técnico | 5 días | 89 | 91 | lun 8/06/26 | vie 12/06/26 |
| 91 | Entrega Documento | 0 días | 90 | 92 | vie 12/06/26 | vie 12/06/26 |
| 92 | Revisión de la interventoría | 5 días | 91 | 93 | lun 15/06/26 | vie 19/06/26 |
| 93 | Ajustes de informe por Consultoría (Incluye secciones definitivas y Cantidades Definitivas)) | 3 días | 92 | 94 | lun 22/06/26 | mié 24/06/26 |
| 94 | Aprobación Interventoría | 0 días | 93 | 95 | mié 24/06/26 | mié 24/06/26 |
| 95 | Entrega de Producto a SDP | 10 días | 94 | 96 | jue 25/06/26 | mié 8/07/26 |
| 96 | Aprobación SDP | 0 días | 95 | | mié 8/07/26 | mié 8/07/26 |
| 97 | DISEÑO VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO (ARQUITECTÓNICO) DEFINITIVO -PAISAJISMO | 48 días | | | jue 7/05/26 | lun 13/07/26 |
| 98 | Elaboración de plantas definitivas | 10 días | 84 | 126;158FC+5 día | jue 7/05/26 | mié 20/05/26 |
| 99 | Elaboración de planos de detalles constructivos mobiliario y especiales | 10 días | 98CC+3 días | 100 | mar 12/05/26 | lun 25/05/26 |
| 100 | Elaboración perfiles transversales y longitudinales con sus respectivos detalles | 10 días | 99 | 101;102 | mar 26/05/26 | lun 8/06/26 |
| 101 | Cantidades preliminares | 5 días | 100 | | mar 9/06/26 | lun 15/06/26 |
| 102 | Documento técnico de soporte de la especialidad (Incluye memorias y Cantidades) | 15 días | 100 | 103 | mar 9/06/26 | lun 29/06/26 |
| 103 | Entrega Documento | 0 días | 102 | 104 | lun 29/06/26 | lun 29/06/26 |
| 104 | Revisión de la interventoría | 5 días | 103 | 105 | mar 30/06/26 | lun 6/07/26 |
| 105 | Ajustes de informe por Consultoría | 5 días | 104 | 106 | mar 7/07/26 | lun 13/07/26 |
| 106 | Aprobación Interventoría | 0 días | 105 | 107 | lun 13/07/26 | lun 13/07/26 |
| 107 | Entrega a SDP | 0 días | 106 | | lun 13/07/26 | lun 13/07/26 |
| 108 | DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, SUDS | 127 días | | | vie 6/03/26 | mar 1/09/26 |
| 109 | Mesa de trabajo No. 1 Presentación de proyecto y acercamiento a la entidad | 1 día | 11FC+3 días | | vie 6/03/26 | vie 6/03/26 |




Proyecto: CRONOGRAMA ESTU
Fecha: jue 19/02/26

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso manual
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tareas críticas
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | División crítica
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Progreso


| Id | Nombre de tarea | Duración | Predecesoras | Sucesoras | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | REDES ACUEDUCTO - DISEÑO DE REDES Y ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO | 90 días | | | mar 28/04/26 | mar 1/09/26 |
| 111 | Procesamiento de información | 10 días | 84CC | 112 | mar 28/04/26 | mar 12/05/26 |
| 112 | Labores Iniciales de campo e Inspección CCTV, nivelación de alcantarillado | 30 días | 111 | 113 | mié 13/05/26 | mar 23/06/26 |
| 113 | Elaboración de cálculos | 15 días | 112 | 114;210CC | mié 24/06/26 | mar 14/07/26 |
| 114 | Elaboración de planos definitivos | 15 días | 113;88 | 115;116 | mié 15/07/26 | mar 4/08/26 |
| 115 | Cantidades Preliminares | 1 día | 114 | | mié 5/08/26 | mié 5/08/26 |
| 116 | Elaboración de informe (Incluye Cantidades) | 10 días | 114 | 117 | mié 5/08/26 | mar 18/08/26 |
| 117 | Entrega Documento | 0 días | 116 | 118 | mar 18/08/26 | mar 18/08/26 |
| 118 | Revisión de la interventoría | 5 días | 117 | 119 | mié 19/08/26 | mar 25/08/26 |
| 119 | Ajustes de informe por Consultoría | 5 días | 118 | 120 | mié 26/08/26 | mar 1/09/26 |
| 120 | Aprobación Interventoría | 0 días | 119 | 121 | mar 1/09/26 | mar 1/09/26 |
| 121 | Entrega de Producto a la EAAB | 0 días | 120 | | mar 1/09/26 | mar 1/09/26 |
| 122 | REDES ALCANTARILLADO - DISEÑO DE REDES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO | 99 días | | | mar 14/04/26 | lun 31/08/26 |
| 123 | Labores de campo para redes menores de acueducto | 25 días | 24 | 124 | mar 14/04/26 | mar 19/05/26 |
| 124 | Labores de campo para redes secundarias y matrices de acueducto | 25 días | 123 | 125 | mié 20/05/26 | mar 23/06/26 |
| 125 | Procesamiento de la información | 15 días | 124 | 126 | mié 24/06/26 | mar 14/07/26 |
| 126 | Elaboración de cálculos | 15 días | 125;29;28;98 | 127;210CC | mié 15/07/26 | mar 4/08/26 |
| 127 | Elaboración de planos definitivos | 8 días | 126;98 | 128 | mié 5/08/26 | vie 14/08/26 |
| 128 | Elaboración de informe (Incluye Cantidades) | 3 días | 127 | 129 | lun 17/08/26 | mié 19/08/26 |
| 129 | Entrega Documento | 0 días | 128 | 130 | mié 19/08/26 | mié 19/08/26 |
| 130 | Revisión de la interventoría | 5 días | 129 | 131 | jue 20/08/26 | mié 26/08/26 |
| 131 | Ajustes de informe por Consultoría | 3 días | 130 | 132 | jue 27/08/26 | lun 31/08/26 |
| 132 | Aprobación Interventoría | 0 días | 131 | 133 | lun 31/08/26 | lun 31/08/26 |
| 133 | Entrega de Producto a la EAAB | 0 días | 132 | | lun 31/08/26 | lun 31/08/26 |
| 134 | DISEÑO DE REDES SECAS | 91 días | | | mar 28/04/26 | mié 2/09/26 |
| 135 | RECOMENDACIONES ENEL - CODENSA | 91 días | | | mar 28/04/26 | mié 2/09/26 |
| 136 | Levantamiento de redes existentes | 50 días | 24FC+10 días | 138;148 | mar 28/04/26 | mar 7/07/26 |
| 137 | Diseño de Redes Eléctricas de Media Tensión, Baja Tensión y Alumbrado Público (Planos y Documentos) | 41 días | | | mié 8/07/26 | mié 2/09/26 |
| 138 | Elaboración planos de redes existentes | 10 días | 84FC+3 días;136 | 139 | mié 8/07/26 | mar 21/07/26 |
| 139 | Diseño de redes eléctricas y alumbrado Público (Serie 1y 3) - RECOMENDACIONES | 10 días | 138 | 140;141 | mié 22/07/26 | mar 4/08/26 |
| 140 | Cantidades Preliminares | 10 días | 139 | | mié 5/08/26 | mar 18/08/26 |
| 141 | Elaboración de planos de acuerdo a diseños definitivos e informe final (Incluye cantidades) | 8 días | 139 | 142 | mié 5/08/26 | vie 14/08/26 |
| 142 | Entrega Documento | 0 días | 141 | 143 | vie 14/08/26 | vie 14/08/26 |
| 143 | Revisión de la interventoría | 5 días | 142 | 144 | lun 17/08/26 | vie 21/08/26 |
| 144 | Ajustes de informe por Consultoría | 3 días | 143 | 145FC+5 días | lun 24/08/26 | mié 26/08/26 |
| 145 | Aprobación Interventoría | 0 días | 144FC+5 días | 146 | mié 2/09/26 | mié 2/09/26 |
| 146 | Entrega de Producto a ENEL | 0 días | 145 | | mié 2/09/26 | mié 2/09/26 |
| 147 | RECOMENDACIONES ETB | 45 días | | | mié 1/07/26 | mar 1/09/26 |
| 148 | Levantamiento de redes existentes en conjunto con ETB (Posterior al primer acercamiento con la entidad) | 5 días | 24FC+10 días;136 | 149FC-10 días | mié 8/07/26 | mar 14/07/26 |
| 149 | Elaboración de planos de redes existentes | 10 días | 84FC+3 días;148FC-10 días | 150 | mié 1/07/26 | mar 14/07/26 |
| 150 | Diseño de Redes - Recomendaciones | 12 días | 149 | 151 | mié 15/07/26 | jue 30/07/26 |
| 151 | Elaboración de informes y planos - Recomendaciones | 10 días | 150 | 152 | vie 31/07/26 | jue 13/08/26 |
| 152 | Entrega Documento | 0 días | 151 | 153 | jue 13/08/26 | jue 13/08/26 |
| 153 | Revisión de la interventoría | 5 días | 152 | 154 | vie 14/08/26 | jue 20/08/26 |
| 154 | Ajustes de informe por Consultoría | 3 días | 153 | 155FC+5 días | vie 21/08/26 | mar 25/08/26 |
| 155 | Aprobación Interventoría | 0 días | 154FC+5 días | 156 | mar 1/09/26 | mar 1/09/26 |
| 156 | Entrega de Producto ETB | 0 días | 155 | | mar 1/09/26 | mar 1/09/26 |
| 157 | RECOMENDACIONES VANTI | 82 días | | | mar 12/05/26 | mié 2/09/26 |
| 158 | Investigación de redes | 20 días | 29;98FC+5 días | | vie 29/05/26 | jue 25/06/26 |
| 159 | Elaboración de planos de redes existentes | 35 días | 84FC+3 días | 160 | mar 12/05/26 | lun 29/06/26 |
| 160 | Plano de Diseño de redes aprobado por el operador VANTI | 16 días | 159 | 161 | mar 30/06/26 | mar 21/07/26 |
| 161 | Elaboración de Documento (Incluye Cantidades) | 16 días | 160 | 162 | mié 22/07/26 | mié 12/08/26 |
| 162 | Entrega Documento | 0 días | 161 | 163 | mié 12/08/26 | mié 12/08/26 |
| 163 | Revisión de la interventoría | 5 días | 162 | 164 | jue 13/08/26 | mié 19/08/26 |
| 164 | Ajustes de informe por Consultoría | 5 días | 163 | 165FC+5 días | jue 20/08/26 | mié 26/08/26 |
| 165 | Aprobación Interventoría | 0 días | 164FC+5 días | 166 | mié 2/09/26 | mié 2/09/26 |




Proyecto: CRONOGRAMA ESTU
Fecha: jue 19/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | Nombre de tarea | Duración | Predecesoras | Sucesoras | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Entrega de Producto a VANTI | 0 días | 165 | | mié 2/09/26 | mié 2/09/26 |
| 167 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS | 132 días | | | lun 2/03/26 | mié 2/09/26 |
| 168 | Elaboración del Plan de Manejo Ambiental para los Estudios y Diseños | 117 días | 16 | 169 | lun 2/03/26 | mié 12/08/26 |
| 169 | Entrega Documento | 0 días | 168 | 170 | mié 12/08/26 | mié 12/08/26 |
| 170 | Revisión de la interventoría | 5 días | 169 | 171 | jue 13/08/26 | mié 19/08/26 |
| 171 | Ajustes de informe por Consultoría | 5 días | 170 | 172FC+5 días | jue 20/08/26 | mié 26/08/26 |
| 172 | Aprobación Interventoría | 0 días | 171FC+5 días | | mié 2/09/26 | mié 2/09/26 |
| 173 | ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTÉCNICOS (PAVIMENTOS) | 119 días | | | jue 19/03/26 | mié 2/09/26 |
| 174 | Plan de Exploración | 49 días | | | jue 19/03/26 | mié 27/05/26 |
| 175 | Plano de ubicación de apiques | 3 días | 22 | 176 | jue 19/03/26 | lun 23/03/26 |
| 176 | Protocolo para laboratorio (toma, transporte, conservación, certificados de calibración) | 2 días | 175 | 177 | mar 24/03/26 | mié 25/03/26 |
| 177 | Ensayo de muestras | 3 días | 176 | 178 | jue 26/03/26 | lun 30/03/26 |
| 178 | Entrega Documento | 0 días | 177 | 179 | lun 30/03/26 | lun 30/03/26 |
| 179 | Revisión de la interventoría | 5 días | 178 | 180 | mar 31/03/26 | lun 6/04/26 |
| 180 | Ajustes de informe por Consultoría | 3 días | 179 | 181 | mar 7/04/26 | jue 9/04/26 |
| 181 | Aprobación Interventoría | 0 días | 180 | 182 | jue 9/04/26 | jue 9/04/26 |
| 182 | Entrega de Producto al FDL SUBA y Revisión | 3 días | 181 | 183 | vie 10/04/26 | mar 14/04/26 |
| 183 | Aceptación FDL SUBA | 0 días | 182 | 184 | mar 14/04/26 | mar 14/04/26 |
| 184 | Ejecución de plan de exploración y ensayos de laboratorio | 30 días | 183 | 186FC-10 días | mié 15/04/26 | mié 27/05/26 |
| 185 | Diseño de pavimentos de detalle. | 80 días | | | jue 14/05/26 | mié 2/09/26 |
| 186 | Definición de sectores homogéneos | 5 días | 184FC-10 días | 187FC-1 día | jue 14/05/26 | mié 20/05/26 |
| 187 | Análisis de cargas de tránsito | 6 días | 186FC-1 día | 188FC-1 día | mié 20/05/26 | mié 27/05/26 |
| 188 | Análisis de subrasante | 7 días | 187FC-1 día | 189 | mié 27/05/26 | jue 4/06/26 |
| 189 | Diseño de pavimentos | 20 días | 188 | 190;191FC-1 día | vie 5/06/26 | jue 2/07/26 |
| 190 | Cantidades Preliminares | 10 días | 189 | | vie 3/07/26 | jue 16/07/26 |
| 191 | Diseño de espacio público | 10 días | 189FC-1 día | 192FC-1 día | jue 2/07/26 | mié 15/07/26 |
| 192 | Recomendaciones técnicas, proceso constructivo, análisis de uso de materiales RCD | 3 días | 191FC-1 día | 193FC-2 días | mié 15/07/26 | vie 17/07/26 |
| 193 | Elaboración de documento (Incluye cantidades de obra) | 5 días | 192FC-2 días | 194;210FC-5 día | jue 16/07/26 | mié 22/07/26 |
| 194 | Entrega Documento | 0 días | 193 | 195 | mié 22/07/26 | mié 22/07/26 |
| 195 | Revisión de la interventoría | 5 días | 194 | 196 | jue 23/07/26 | mié 29/07/26 |
| 196 | Ajustes de informe por Consultoría | 10 días | 195 | 197FC+5 días | jue 30/07/26 | mié 12/08/26 |
| 197 | Aprobación Interventoría | 0 días | 196FC+5 días | 198 | mié 19/08/26 | mié 19/08/26 |
| 198 | Entrega de Producto al FDL SUBA para revisión | 10 días | 197 | 199 | jue 20/08/26 | mié 2/09/26 |
| 199 | Aceptación FDL SUBA | 0 días | 198 | | mié 2/09/26 | mié 2/09/26 |
| 200 | Plan de Gestión Social para los Estudios y Diseños | 127 días | | | lun 9/03/26 | mié 2/09/26 |
| 201 | Elaboración PMSI | 97 días | 16FC+5 días | 202 | lun 9/03/26 | mié 22/07/26 |
| 202 | Entrega Informe | 0 días | 201 | 203 | mié 22/07/26 | mié 22/07/26 |
| 203 | Revisión de la interventoría | 5 días | 202 | 204 | jue 23/07/26 | mié 29/07/26 |
| 204 | Ajustes de informe por Consultoría | 10 días | 203 | 205FC+5 días | jue 30/07/26 | mié 12/08/26 |
| 205 | Aprobación Interventoría | 0 días | 204FC+5 días | 206 | mié 19/08/26 | mié 19/08/26 |
| 206 | Entrega de Producto al FDL SUBA para revisión | 0 días | 205 | 207FC+10 días | mié 19/08/26 | mié 19/08/26 |
| 207 | Aceptación FDL SUBA | 0 días | 206FC+10 días | | mié 2/09/26 | mié 2/09/26 |
| 208 | PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN | 35 días | | | jue 16/07/26 | mié 2/09/26 |
| 209 | Presupuesto detallado, precios unitarios y cantidades de obra. | 35 días | | | jue 16/07/26 | mié 2/09/26 |
| 210 | Elaboración de memorias de cálculos de cantidades de obra. | 14 días | 193FC-5 días;126CC;113CC | 211FC-10 días | jue 16/07/26 | mar 4/08/26 |
| 211 | Análisis de precios unitarios APU y desgloce de costos directos de obra | 14 días | 210FC-10 días | 212FC-1 día;226FC-8 | mié 22/07/26 | lun 10/08/26 |
| 212 | Desglose de costos indirectos (AIU) y costos interventoría | 2 días | 211FC-1 día | 213FC-2 días | lun 10/08/26 | mar 11/08/26 |
| 213 | Elaboración de presupuesto general de obra, elaboración de matríz de obra | 5 días | 212FC-2 días | 214;220FC-10 dí | lun 10/08/26 | vie 14/08/26 |
| 214 | Elaboración de informe final | 5 días | 213 | 215 | lun 17/08/26 | vie 21/08/26 |
| 215 | Entrega Informe | 0 días | 214 | 216 | vie 21/08/26 | vie 21/08/26 |
| 216 | Revisión de la interventoría | 5 días | 215 | 217 | lun 24/08/26 | vie 28/08/26 |
| 217 | Ajustes de informe por Consultoría | 3 días | 216 | 218 | lun 31/08/26 | mié 2/09/26 |
| 218 | Aprobación Interventoría | 0 días | 217 | 243CC-1 día | mié 2/09/26 | mié 2/09/26 |
| 219 | Cronograma de Obra. | 23 días | | | lun 3/08/26 | mié 2/09/26 |
| 220 | Elaboración de cronograma de obra | 13 días | 213FC-10 días | 221 | lun 3/08/26 | mié 19/08/26 |
| 221 | Entrega Informe | 0 días | 220 | 222 | mié 19/08/26 | mié 19/08/26 |
| 222 | Revisión de la interventoría | 5 días | 221 | 223 | jue 20/08/26 | mié 26/08/26 |
| 223 | Ajustes de informe por Consultoría | 5 días | 222 | 224 | jue 27/08/26 | mié 2/09/26 |
| 224 | Aprobación Interventoría | 0 días | 223 | | mié 2/09/26 | mié 2/09/26 |
| 225 | Especificaciones generales y particulares de construcción | 25 días | | | jue 30/07/26 | mié 2/09/26 |




Proyecto: CRONOGRAMA ESTU
Fecha: jue 19/02/26

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso manual
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tareas críticas
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | División crítica
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Progreso


| Id | Nombre de tarea | Duración | Predecesoras | Sucesoras | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Elaboración de especificaciones particulares de acuerdo a componentes | 15 días | 211FC-8 días | 227 | jue 30/07/26 | mié 19/08/26 |
| 227 | Entrega Informe | 0 días | 226 | 228 | mié 19/08/26 | mié 19/08/26 |
| 228 | Revisión de la interventoría | 5 días | 227 | 229 | jue 20/08/26 | mié 26/08/26 |
| 229 | Ajustes consultoría | 5 días | 228 | 230 | jue 27/08/26 | mié 2/09/26 |
| 230 | Aprobación Interventoría | 0 días | 229 | | mié 2/09/26 | mié 2/09/26 |
| 231 | Especificaciones de redes de servicios públicos | 25 días | | | jue 30/07/26 | mié 2/09/26 |
| 232 | Elaboración de especificaciones de Redes de servicios públicos | 15 días | 211FC-8 días | 233 | jue 30/07/26 | mié 19/08/26 |
| 233 | Entrega Informe | 0 días | 232 | 234 | mié 19/08/26 | mié 19/08/26 |
| 234 | Revisión de la interventoría | 5 días | 233 | 235 | jue 20/08/26 | mié 26/08/26 |
| 235 | Ajustes de informe por Consultoría | 5 días | 234 | 236 | jue 27/08/26 | mié 2/09/26 |
| 236 | Aprobación Interventoría | 0 días | 235 | | mié 2/09/26 | mié 2/09/26 |
| 237 | Especificaciones y manual de mantenimiento | 25 días | | | jue 30/07/26 | mié 2/09/26 |
| 238 | Elaboración de especificaciones Generales de acuerdo a componentes | 15 días | 211FC-8 días | 239 | jue 30/07/26 | mié 19/08/26 |
| 239 | Entrega Informe | 0 días | 238 | 240 | mié 19/08/26 | mié 19/08/26 |
| 240 | Revisión de la interventoría | 5 días | 239 | 241 | jue 20/08/26 | mié 26/08/26 |
| 241 | Ajustes de informe por Consultoría | 5 días | 240 | 242 | jue 27/08/26 | mié 2/09/26 |
| 242 | Aprobación Interventoría | 0 días | 241 | | mié 2/09/26 | mié 2/09/26 |
| 243 | Fin de la Etapa de Estudios y Diseños | 0 días | 218CC-1 día | 282FC+1 día;29 | mié 2/09/26 | mié 2/09/26 |
| 244 | TRÁMITES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES | 22 días | | | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 245 | PRESUPUESTO | 22 días | | | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 246 | Presupuesto detallado, precios unitarios y cantidades de obra | 22 días | | | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 247 | Entrega de Producto al FDL SUBA para revisión | 22 días | 243FC+1 día | 248 | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 248 | Aceptación FDL SUBA | 0 días | 247 | | vie 2/10/26 | vie 2/10/26 |
| 249 | Cronograma de Obra | 22 días | | | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 250 | Entrega de Producto al FDL SUBA para revisión | 22 días | 243FC+1 día | 251 | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 251 | Aceptación FDL SUBA | 0 días | 250 | | vie 2/10/26 | vie 2/10/26 |
| 252 | Especificaciones generales y particulares de construcción | 22 días | | | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 253 | Entrega de Producto al FDL SUBA para revisión | 22 días | 243FC+1 día | 254 | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 254 | Aceptación FDL SUBA | 0 días | 253 | | vie 2/10/26 | vie 2/10/26 |
| 255 | Especificaciones de redes de servicios públicos | 22 días | | | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 256 | Entrega de Producto al FDL SUBA para revisión | 22 días | 243FC+1 día | 257 | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 257 | Aceptación FDL SUBA | 0 días | 256 | | vie 2/10/26 | vie 2/10/26 |
| 258 | Especificaciones y manual de mantenimiento | 22 días | | | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 259 | Entrega de Producto al FDL SUBA para revisión | 22 días | 243FC+1 día | 260 | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 260 | Aceptación FDL SUBA | 0 días | 259 | | vie 2/10/26 | vie 2/10/26 |
| 261 | ESTUDIO DE TRÁFICO | 22 días | | | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 262 | ESTUDIO DE TRÁNSITO | 22 días | | | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 263 | Revisión SDM | 10 días | 243FC+1 día | 264 | jue 3/09/26 | mié 16/09/26 |
| 264 | Atención Observaciones Consultoría 1 | 5 días | 263 | 265 | jue 17/09/26 | mié 23/09/26 |
| 265 | Revisión Interventoría | 3 días | 264 | 266 | jue 24/09/26 | lun 28/09/26 |
| 266 | Radicación SDM | 0 días | 265 | 267 | lun 28/09/26 | lun 28/09/26 |
| 267 | Revisión SDM | 4 días | 266 | 268 | mar 29/09/26 | vie 2/10/26 |
| 268 | Aprobación Informe | 0 días | 267 | | vie 2/10/26 | vie 2/10/26 |
| 269 | DISEÑO DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL | 22 días | | | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 270 | Revisión SDM | 5 días | 243FC+1 día | 271 | jue 3/09/26 | mié 9/09/26 |
| 271 | Atención Observaciones Consultoría 1 | 4 días | 270 | 272 | jue 10/09/26 | mar 15/09/26 |
| 272 | Revisión Interventoría | 2 días | 271 | 273 | mié 16/09/26 | jue 17/09/26 |
| 273 | Radicación SDM | 0 días | 272 | 274 | jue 17/09/26 | jue 17/09/26 |
| 274 | Revisión SDM | 3 días | 273 | 275 | vie 18/09/26 | mar 22/09/26 |
| 275 | Atención Observaciones Consultoría 2 | 3 días | 274 | 276 | mié 23/09/26 | vie 25/09/26 |
| 276 | Revisión Interventoría | 2 días | 275 | 277 | lun 28/09/26 | mar 29/09/26 |
| 277 | Radicación SDM | 0 días | 276 | 278 | mar 29/09/26 | mar 29/09/26 |
| 278 | Revisión SDM | 3 días | 277 | 279 | mié 30/09/26 | vie 2/10/26 |
| 279 | Aprobación Informe | 0 días | 278 | | vie 2/10/26 | vie 2/10/26 |
| 280 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES HIDROSANITARIAS | 22 días | | | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 281 | REDES ALCANTARILLADO | 22 días | | | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 282 | Revisión EAAB | 5 días | 243FC+1 día | 283 | jue 3/09/26 | mié 9/09/26 |
| 283 | Atención Observaciones Consultoría 1 | 3 días | 282 | 284 | jue 10/09/26 | lun 14/09/26 |
| 284 | Revisión Interventoría | 3 días | 283 | 285 | mar 15/09/26 | jue 17/09/26 |
| 285 | Radicación EAAB | 0 días | 284 | 286 | jue 17/09/26 | jue 17/09/26 |
| 286 | Revisión EABB | 3 días | 285 | 287 | vie 18/09/26 | mar 22/09/26 |




Proyecto: CRONOGRAMA ESTU
Fecha: jue 19/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | Nombre de tarea | Duración | Predecesoras | Sucesoras | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | Atención Observaciones Consultoría 2 | 3 días | 286 | 288 | mié 23/09/26 | vie 25/09/26 |
| 288 | Revisión Interventoría | 2 días | 287 | 289 | lun 28/09/26 | mar 29/09/26 |
| 289 | Radicación EAAB | 0 días | 288 | 290 | mar 29/09/26 | mar 29/09/26 |
| 290 | Revisión EAAB | 3 días | 289 | 291 | mié 30/09/26 | vie 2/10/26 |
| 291 | Aprobación Informe | 0 días | 290 | | vie 2/10/26 | vie 2/10/26 |
| 292 | REDES ACUEDUCTO | 22 días | | | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 293 | Revisión EAAB | 5 días | 243FC+1 día | 294 | jue 3/09/26 | mié 9/09/26 |
| 294 | Atención Observaciones Consultoría 1 | 3 días | 293 | 295 | jue 10/09/26 | lun 14/09/26 |
| 295 | Revisión Interventoría | 3 días | 294 | 296 | mar 15/09/26 | jue 17/09/26 |
| 296 | Radicación EAAB | 0 días | 295 | 297 | jue 17/09/26 | jue 17/09/26 |
| 297 | Revisión EABB | 3 días | 296 | 298 | vie 18/09/26 | mar 22/09/26 |
| 298 | Atención Observaciones Consultoría 2 | 3 días | 297 | 299 | mié 23/09/26 | vie 25/09/26 |
| 299 | Revisión Interventoría | 3 días | 298 | 300 | lun 28/09/26 | mié 30/09/26 |
| 300 | Radicación EAAB | 0 días | 299 | 301 | mié 30/09/26 | mié 30/09/26 |
| 301 | Revisión EAAB | 2 días | 300 | 302 | jue 1/10/26 | vie 2/10/26 |
| 302 | Aprobación Informe | 0 días | 301 | | vie 2/10/26 | vie 2/10/26 |
| 303 | DISEÑO DE REDES DE REDES ENEL CODENSA, VANTI Y ETB | 22 días | | | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 304 | CODENSA | 22 días | | | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 305 | TRÁMITE ENEL- CODENSA | 22 días | | | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 306 | Revisión ENEL SERIE 1 - SERIE 3 y SERIE 6 | 7 días | 243FC+1 día | 307 | jue 3/09/26 | vie 11/09/26 |
| 307 | Atención Observaciones Consultoría 1 | 6 días | 306 | 308 | lun 14/09/26 | lun 21/09/26 |
| 308 | Revisión Interventoría | 5 días | 307 | 309 | mar 22/09/26 | lun 28/09/26 |
| 309 | Radicación ENEL | 0 días | 308 | 310 | lun 28/09/26 | lun 28/09/26 |
| 310 | Revisión ENEL | 4 días | 309 | 311 | mar 29/09/26 | vie 2/10/26 |
| 311 | Aprobación ENEL | 0 días | 310 | | vie 2/10/26 | vie 2/10/26 |
| 312 | ETB | 22 días | | | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 313 | Revisión ETB | 5 días | 243FC+1 día | 314 | jue 3/09/26 | mié 9/09/26 |
| 314 | Mesa de Trabajo No. 2 Revisión proyecto ETB | 1 día | 313 | 315 | jue 10/09/26 | jue 10/09/26 |
| 315 | Atención Observaciones Consultoría 1 | 4 días | 314 | 316 | vie 11/09/26 | mié 16/09/26 |
| 316 | Revisión Interventoría | 2 días | 315 | 317 | jue 17/09/26 | vie 18/09/26 |
| 317 | Radicación ETB | 0 días | 316 | 318 | vie 18/09/26 | vie 18/09/26 |
| 318 | Revisión ETB | 3 días | 317 | 319 | lun 21/09/26 | mié 23/09/26 |
| 319 | Atención Observaciones Consultoría 2 | 3 días | 318 | 320 | jue 24/09/26 | lun 28/09/26 |
| 320 | Revisión Interventoría | 2 días | 319 | 321 | mar 29/09/26 | mié 30/09/26 |
| 321 | Radicación ETB | 0 días | 320 | 322 | mié 30/09/26 | mié 30/09/26 |
| 322 | Revisión ETB | 2 días | 321 | 323 | jue 1/10/26 | vie 2/10/26 |
| 323 | Aprobación DISEÑOS ETB | 0 días | 322 | | vie 2/10/26 | vie 2/10/26 |
| 324 | VANTI | 22 días | | | jue 3/09/26 | vie 2/10/26 |
| 325 | Revisión VANTI | 5 días | 243FC+1 día | 326 | jue 3/09/26 | mié 9/09/26 |
| 326 | Mesa de Trabajo No. 2 Revisión proyecto VANTI | 1 día | 325 | 327 | jue 10/09/26 | jue 10/09/26 |
| 327 | Atención Observaciones Consultoría 1 | 4 días | 326 | 328 | vie 11/09/26 | mié 16/09/26 |
| 328 | Revisión Interventoría | 2 días | 327 | 329 | jue 17/09/26 | vie 18/09/26 |
| 329 | Radicación VANTI | 0 días | 328 | 330 | vie 18/09/26 | vie 18/09/26 |
| 330 | Revisión VANTI | 4 días | 329 | 331 | lun 21/09/26 | jue 24/09/26 |
| 331 | Atención Observaciones Consultoría 2 | 3 días | 330 | 332 | vie 25/09/26 | mar 29/09/26 |
| 332 | Revisión Interventoría | 2 días | 331 | 333 | mié 30/09/26 | jue 1/10/26 |
| 333 | Radicación VANTI | 0 días | 332 | 334 | jue 1/10/26 | jue 1/10/26 |
| 334 | Revisión VANTI | 1 día | 333 | 335 | vie 2/10/26 | vie 2/10/26 |
| 335 | Aprobación Diseño | 0 días | 334 | 337CC | vie 2/10/26 | vie 2/10/26 |
| 336 | FIN DECONTRATO | 0 días | | | vie 2/10/26 | vie 2/10/26 |
| 337 | Acta de terminación de Contrato | 0 días | 335CC | | vie 2/10/26 | vie 2/10/26 |




Proyecto: CRONOGRAMA ESTU
Fecha: jue 19/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

**Tabla 6. resumen de hojas de vida Consultoría**

| ITEM | ESPECIALIDAD | NOMBRE DEL PROFESIONAL |
|---|---|---|
| 1 | Director de consultoría | Juan Carlos Sánchez Gáfaro |
| 2 | Coordinador de consultoría | Valentina Silva Ramos |
| 3 | Especialista pavimentos | fredy Alexander Poveda |
| 4 | Especialista geotecnia vial | Juan Bautista Alzate Bonilla |
| 5 | especialista en tránsito y transporte | Fabián Tafur Sánchez |
| 6 | Especialista en Diseño Geométrico | Sandro José Prieto Muñoz |
| 7 | Especialista en Estructuras | Jessica Alexandra Sánchez |
| 8 | Especialista Hidráulico | Julián Andrés Velázquez |
| 9 | Profesional Redes secas | Juan Manuel Cepeda Suarez |
| 10 | Profesional en costos, presupuestos y programación | Jorge Andrés Fajardo Rojas |
| 11 | Residente Ambiental | Priscila Ramos |
| 12 | Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo | Yessenia Lyceth Rincón Torres |
| 13 | Profesional Forestal | Gabriel Hernández Rojas |
| 14 | Arqueólogo | Laura Tatiana Coy Carrera |
| 15 | Residente Social | Jenny Martínez |
| 16 | Ingeniero Catastral o Topógrafo | Jorge Rodríguez |

**Fuente: Elaboración propia INCOPLAN**

### 6.1.5. Garantías del contrato

En cumplimiento de lo establecido en el contrato de consultoría, se presentan las pólizas correspondientes que amparan el referido contrato, de conformidad con las condiciones y coberturas exigidas.

**Tabla 7. Descripción de garantías exigidas para el contrato de Consultoría**

| Amparo | Vigencia | Valor Asegurado |
|---|---|---|
| **Cumplimiento general** del Contrato y el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | Hasta la liquidación del Contrato | Por valor equivalente al **veinte por ciento (20%)** del valor del contrato |
| **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato. | Plazo del contrato y tres (3) años más. | Por valor equivalente al cinco **por ciento (5%)** del valor del contrato |
| **Calidad del servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.** | Cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo de los estudios y diseños recibidos por la supervisión. | Por valor equivalente al veinte **por ciento (20%)** del valor del contrato |
| **Responsabilidad Civil Extracontractual por daños a terceros.** | Por el plazo de Ejecución del contrato | 300 SMMLV |

**Fuente: Minuta del contrato de consultoría**

**Tabla 8. Relación detalle garantías anexo 0 contrato de Consultoría**

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | ASEGURADORA | AMPARO | DESDE | HASTA | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantía Unica de Cumplimiento | 310-47-994000019694 | Aseguradora Solidaria de Colombia | Cumplimiento | 03/12/2025 | 03/02/2027 | $ 440,000,000.00 |
| | | | Pago de salarios, prestaciones sociales e ind | 03/12/2025 | 03/08/2029 | $ 110,000,000.00 |
| | | | Calidad del servicio | 03/08/2026 | 03/08/2031 | $ 440,000,000.00 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 310-74-994000007030 | Aseguradora Solidaria de Colombia | Predios, labores y operaciones | 03/12/2025 | 03/08/2026 | $ 427,050,000.00 |
| | | | Contratistas y subcontratistas | 03/12/2025 | 03/08/2026 | $ 427,050,000.00 |
| | | | Bienes bajo cuidado tenencia y control | 03/12/2025 | 03/08/2026 | $ 427,050,000.00 |
| | | | RCE patronal | 03/12/2025 | 03/08/2026 | $ 427,050,000.00 |
| | | | Vehículos propios y no propios | 03/12/2025 | 03/08/2026 | $ 427,050,000.00 |
| | | | Contaminación | 03/12/2025 | 03/08/2026 | $ 427,050,000.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | ASEGURADORA | AMPARO | DESDE | HASTA | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gastos médicos | 03/12/2025 | 03/08/2026 | $ 427,050,000.00 |
| | | | Responsabilidad civil cruzada | 03/12/2025 | 03/08/2026 | $ 427,050,000.00 |

**Fuente: Elaboración propia INCOPLAN**

## 6.2. CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS

En desarrollo del proceso, la interventoría verifica que los entregables correspondientes a los estudios y diseños presentados por el contratista de consultoría cumplan con las normas mínimas de calidad exigidas, garantizando el cumplimiento de los objetivos definidos en el contrato de consultoría, así como en sus documentos y anexos.

En el presente capítulo se abordan los siguientes aspectos:

- Plan de inspección y ensayos de la interventoría.
- Informes de control de calidad.
- Presentación y análisis de resultados de laboratorio aplicables, realizados por la interventoría, especificando los puntos de toma de muestra.
- Requerimientos formulados al contratista para la corrección de deficiencias de calidad.
- Informe de inspección de los productos derivados de la consultoría de estudios y diseños.

No obstante, dado que a la fecha no se han iniciado las actividades de toma de muestras ni la ejecución de ensayos de laboratorio contemplados en la etapa de estudios y diseños, no es posible desarrollar los componentes anteriormente señalados en el presente informe.

## 6.3. CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS Y OPERATIVOS DE LA CONSULTORÍA

El Informe Mensual contiene en detalle el control de todas las actividades desarrolladas por el Contratista durante el periodo evaluado, de acuerdo con lo indicado en el Contrato de Consultoría, sus documentos y anexos y siguiendo las especificaciones que se describen en el presente Anexo, sin perjuicio de todos aquellos informes que deben estar contenidos en el mismo, de conformidad con el Contrato de Interventoría y sus demás documentos.

Al informe de Consultoría se le formulan observaciones en las especialidades técnica, social, ambiental y de SST, las cuales son atendidas oportunamente por el Consultor.

El citado informe se adjunta como Anexo No. 03.

## 6.4. CONTROL RELACIONES CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

Se coordinan las relaciones con las empresas de servicios públicos para llevar a cabo las gestiones interinstitucionales necesarias para el desarrollo del Contrato de Consultoría de los estudios y diseños del proyecto, en lo relacionado con las redes de servicios públicos localizadas en la zona del Proyecto.

El Consultor ha enviado oficios a las Empresas de Servicios Públicos y a las entidades del Distrito informando lo referente a los estudios y diseños que se están desarrollando y solicitando información que sea útil para el desarrollo del proyecto donde se puedan establecer interferencia con redes, segmentos viales contemplados en otros contratos o proyectos, afectaciones de carácter ambiental.

- ✓ EAAB
- ✓ CODENSA.
- ✓ UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP
- ✓ CLARO
- ✓ SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
- ✓ VANTI – GAS NATURAL
- ✓ SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
- ✓ TIGO UNE
- ✓ UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
- ✓ INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL – IDPC
- ✓ SERETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
- ✓ JARDÍN BOTÁNICO "JOSÉ CELESTINO MUTIS"
- ✓ CAJA DE VIVIENDA POPULAR – CVP
- ✓ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP
- ✓ SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
- ✓ ETB
- ✓ INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES PARA EL DISTRITO CAPITAL
- ✓ INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU
- ✓ INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
- ✓ TRANSMILENIO S.A.

En la siguiente tabla se muestra el resumen de oficios enviados a las ESP y entidades del Distrito y los respectivos comunicados de respuesta.

**Tabla 9. resumen de oficios enviados a las ESP y entidades del Distrito**

| ITEM | ENTIDAD | CONTACTO | CONSECUTIVO | FECHA | RADICADO | FECHA | OFICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAAB | notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co | SUBA 1010-2025-0001 | 24/12/2025 | E-2025-155796 | 18/02/2026 | 3113001-S-2026-042738 |
| | | | SUBA 1010-2025-0029 | 2/02/2026 | E-2026-010923 | - | - |
| | | | SUBA 1010-2025-0046 | 9/02/2026 | E-2026-014935 | | |
| | | | REUNION | | | | |
| 2 | CODENSA | clientescolombia@enel.com | SUBA 1010-2025-0002 | 24/12/2025 | 904232851 | 24/12/2026 | 904232851 |
| | | | SUBA 1010-2025-0066 | 18/02/2026 | 937903456 | | |
| 3 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP | uaesp@uaesp.gov.co | SUBA 1010-2025-0003 | 24/12/2025 | 2.0257E+13 | 26/01/2026 | 20264000013841 |
| | | | SUBA 1010-2025-0065 | 18/02/2026 | 2.0267E+13 | | |
| 4 | CLARO | notificacionesclaro@claro.com.co | SUBA 1010-2025-0004 | 24/12/2025 | - | | |
| | | | SUBA 1010-2025-0030 | 2/02/2026 | - | | |
| | | | SUBA 1010-2025-0068 | 18/02/2026 | - | | |
| 5 | Secretaría Distrital de Movilidad | radicacionentid ades@movilidadbogota.gov.co | SUBA 1010-2025-0005 | 24/12/2025 | 20256120471827 2 | 6/01/2026 | 20262240 0049111 |
| | | | SUBA 1010-2025-0067 | 18/02/2026 | 20266120066894 2 | | |
| 6 | VANTI – Gas Natural | servicioalcliente@grupovanti.com | SUBA 1010-2025-0006 | 24/12/2025 | 17612262 | | |
| | | | SUBA 1010-2025-0031 | 2/02/2026 | 17882686 | | |
| | | | SUBA 1010-2025-0069 | 18/02/2026 | 17999300 | | |
| 7 | SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT | ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co | SUBA 1010-2025-0007 | 24/12/2025 | 1-2025-65422 | 8/01/2026 | 2-2026-267 |
| 8 | TIGO UNE | prensa@tigoune.com | SUBA 1010-2025-0008 | 24/12/2025 | - | | |
| | | | SUBA 1010-2025-0032 | 2/02/2026 | - | | |
| | | | SUBA 1010-2025-0070 | 18/02/2026 | - | | |
| 9 | Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y | pqrsfd.atencionciudadano@umv.gov.co | SUBA 1010-2025-0009 | 24/12/2025 | - | 5/02/2026 | 20261200010351 |
| | | | SUBA 1010-2025-0049 | 10/02/2025 | - | | |

| ITEM | ENTIDAD | CONTACTO | CONSECUTIVO | FECHA | RADICADO | FECHA | OFICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mantenimiento Vial | | | | | | |
| 10 | INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL – IDPC | correspondencia@idpc.gov.co | SUBA 1010-2025-0010 | 24/12/2025 | 20255110117422 | 16/01/2026 | 20263010002321 |
| 11 | SERETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co | SUBA 1010-2025-0011 | 31/12/2025 | 2025ER312516 | | |
| | | | SUBA 1010-2025-0033 | 2/02/2026 | 2026ER15975 | | |
| | | | SUBA 1010-2025-0045 | 9/02/2026 | 2026ER21840 | | |
| | | | SUBA 1010-2025-0075 | 19/02/2026 | 2026ER29378 | | |
| 12 | JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS | contactenos@jbb.gov.co, correspondenciajbb@jbb.gov.co, servicioalciudadano@jbb.gov.co | SUBA 1010-2025-0012 | 31/12/2025 | 2025JBB4100147701 | 8/01/2026 | 2026JBB41001302 |
| 13 | CAJA DE VIVIENDA POPULAR - CVP | soluciones@cvp.gov.co | SUBA 1010-2025-0013 | 31/12/2025 | 20251700036854 2 | 14/01/2026 | 20261500 0011561 |
| 14 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP | dadepbogota@dadep.gov.co | SUBA 1010-2025-0014 | 24/12/2025 | 20254000379502 | 30/12/2025 | 20252010233571 |
| | | | SUBA 1010-2025-0062 | 18/02/2026 | 20264000047372 | | |
| 15 | Secretaría Distrital de Planeación | radicacionplaneacionbogota@sdp.gov.co | SUBA 1010-2025-0015 | 31/12/2025 | 1-2025-66319 | 6/01/2026 | 2-2026-00436 |
| 16 | ETB | Portal WEB | SUBA 1010-2025-0016 | 24/12/2025 | - | | |
| | | gestioncorrespondencia@etb.co | SUBA 1010-2025-0053 | 12/02/2026 | 32026001641 | | |
| | | | SUBA 1010-2025-0071 | 18/02/2026 | 32026002020 | | |
| 17 | Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital | ideca@catastrobogota.gov.co | SUBA 1010-2025-0017 | 31/12/2025 | UAECD 2026ER 82 | 20/01/2026 | Correo electronico |
| 18 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | Portal WEB | SUBA 1010-2025-0018 | 31/12/2025 | 20265260001391 2 | 27/01/2026 | 20263850 0058991 |
| | | | SUBA 1010-2025-0063 | 18/02/2026 | | | |
| 19 | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | radicacionentradas@idiger.gov. Co | SUBA 1010-2025-0034 | 2/02/2026 | 2026ER1940 | | |
| | | | SUBA 1010-2025-0072 | 18/02/2026 | 2026ER3818/125 8362026 | | |
| 20 | TRANSMILENIO | radicacion@transmilenio.gov.co | SUBA 1010-2025-0035 | 2/02/2026 | 2026-ER-05769 | 19/02/2026 | 2026-EE-05378 |
| | | | SUBA 1010-2025-0073 | 18/02/2026 | 2026-ER-09842 | | |

**Fuente: Elaboración propia INCOPLAN basado en informe de Consultoría**

## 6.5. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA

El contratista presenta el documento correspondiente al informe de consultas e investigación normativa, elaborado como insumo técnico para la formulación de los estudios y diseños de la malla vial y del espacio público asociado de la Localidad de Suba, en el marco de los lineamientos definidos por el Fondo de Desarrollo Local de Suba (FDLS) y en concordancia con el Plan de Desarrollo Local 2024–2027.

Como resultado de las actividades previas comprendidas en esta etapa, se realiza la evaluación de 483 segmentos viales contemplados contractualmente en el presente documento, los cuales se encuentran definidos en los pliegos de condiciones del Anexo Técnico de la consultoría.

El atributo determinante para la selección de los segmentos viales objeto de ejecución de los estudios y diseños es el estado actual de la rasante de cada uno de ellos.

La evaluación de la condición superficial de los segmentos viales con superficies consolidadas evidencia un predominio de estados "buenos", especialmente en los pavimentos articulados y flexibles.

El pavimento articulado presenta el mejor desempeño, con el 81 % de los segmentos en buen estado y ausencia de tramos en estado malo. De manera similar, el pavimento flexible muestra una condición mayoritariamente favorable, con el 76 % en buen estado y solo un 2 % en estado malo.

Por su parte, el pavimento rígido presenta una distribución más equilibrada entre los estados evaluados, con una mayor proporción de segmentos en condiciones regular y mala, lo que sugiere la necesidad de priorizar intervenciones en este tipo de superficie.

Por otra parte, se tiene en cuenta que los segmentos con superficie mixta (combinación de dos tipos de superficie) corresponden, en su mayoría, a intervenciones que no cumplen con las normas o reglamentos establecidos. En consecuencia, dichos segmentos no se consideran como superficies desarrolladas.

Finalmente, como elemento determinante para el cumplimiento de la meta física del proyecto en la segunda etapa (correspondiente a estudios y diseños), se establece que los segmentos con superficie ya desarrollada que se encuentren en estado bueno, regular o malo, salvo casos

puntuales, se excluyen de la intervención. Esto obedece a que su mantenimiento o conservación es programado por el FDLS bajo los programas correspondientes.

Durante el desarrollo de la evaluación de cada segmento vial, se inspecciona y registra la presencia de andenes, así como su estado de conservación.

En concordancia con los resultados obtenidos, se concluye que más del 50 % de los segmentos viales evaluados se catalogan en estado "bueno". Asimismo, aproximadamente el 30 % de los segmentos presenta ausencia de andenes en ambos costados.

De igual manera, y en coherencia con el análisis realizado para los andenes del proyecto, se evalúa la condición superficial de los segmentos viales, considerando tanto la tipología como el estado del pavimento.

El 17 de febrero de 2026 se lleva a cabo una mesa de trabajo entre la Consultoría y la Interventoría, durante la cual se revisan la totalidad de los segmentos priorizados y se realiza la verificación en los portales de SIGIDU, DADEP y la Secretaría de Ambiente, con el propósito de efectuar un filtro integral y técnico de cada segmento.

Como resultado de este proceso de validación, se establece que 166 segmentos viales son viables para la ejecución de los estudios y diseños; 54 no cuentan con número RUPI; y 263 corresponden a intervenciones de conservación o se encuentran incluidos en otros contratos vigentes.

El Informe de Consulta e Investigación se incorpora como Anexo No. 04 del presente documento. No obstante, se deja expresa constancia de que, a la fecha de emisión del presente informe, el referido documento no reviste el carácter de versión final, ni ha surtido el trámite de revisión y aprobación por parte de la Interventoría, por lo cual su contenido podrá ser objeto de ajustes, modificaciones o complementaciones posteriores.

### 6.6. CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor del contrato de Consultoría es de dos mil doscientos millones de pesos m/cte ($2.200.000.000) incluido IVA.

La forma de pago contractual se describe en la siguiente tabla.

**Tabla 10. forma de pago contractual contrato de Consultoría.**

| VALOR DEL CONTRATO | $ 2,200,000,000.00 |
|---|---|

| No. DE PAGO | PORCENTAJE | VALOR | CONDICION PARA PAGO |
|---|---|---|---|
| Primer pago | 30% | $ 660,000,000.00 | Entrega de la totalidad de los diagnósticos, en concordancia con el cronograma aprobado con anterioridad, previa aprobación por parte de la interventoría y visto bueno de parte del supervisor designado por el FDLS. |
| Segundo pago | 15% | $ 330,000,000.00 | Entregado y recibido a satisfacción el 30% de estudios y diseños objeto del contrato, en concordancia con el cronograma aprobado, previa aprobación por parte de la interventoría y visto bueno de parte del supervisor designado por el FDLS. |
| Tercer pago | 15% | $ 330,000,000.00 | Entregado y recibido a satisfacción el 60% de estudios y diseños objeto del contrato, en concordancia con el cronograma aprobado e, previa aprobación por parte de la interventoría y visto bueno de parte del supervisor designado por el FDLS. |
| Cuarto pago | 15% | $ 330,000,000.00 | Entregado y recibido a satisfacción el 75% de estudios y diseños objeto del contrato, en concordancia con el cronograma aprobado previamente de informe final, previa aprobación por parte de la interventoría y visto bueno de parte del supervisor designado por el FDLS. |
| Quinto Pago | 15% | $ 330,000,000.00 | Entregado y recibido a satisfacción el 100% de estudios y diseños objeto del contrato, en concordancia con el cronograma aprobado previamente de informe final, previa aprobación por parte de la interventoría y visto bueno de parte del supervisor designado por el FDLS. |
| Saldo Final | 10% | $ 220,000,000.00 | Acta de liquidación del contrato y entrega y recibo final a entera satisfacción por parte de la interventoría y del supervisor designado por el FDLS y los demás documentos requeridos que le aplique de conformidad con la normatividad vigente para ello. |

**Fuente: Elaboración propia INCOPLAN basado en contrato de Consultoría**

**A la fecha del presente informe mensual aun no se ha presentado acta de cobro por parte de la Consultoría.**

La Consultoría presentó solicitud de modificación contractual respecto de la forma de pago, sustentada en la necesidad de armonizar los desembolsos con el avance efectivo y verificable de los productos contractuales.

La referida solicitud se fundamenta en la conveniencia técnica y financiera de estructurar la forma de pago en función de la entrega, revisión y aprobación de cada uno de los productos previstos contractualmente, con el propósito de garantizar una ejecución financiera consistente con el desarrollo técnico del contrato y un flujo de caja alineado con la programación real de actividades.

Se deja constancia de que la modificación propuesta no comporta alteración del objeto contractual, ni implica variación alguna de las obligaciones asumidas por las partes, limitándose exclusivamente a la reestructuración del esquema de pagos.

El Consultor entregó al Fondo de Desarrollo Local de Suba el PAC; incluye la proyección de recursos necesarios para la ejecución de los productos entregables, considerando los plazos de aprobación, facturación y recepción por parte de la entidad contratante e interventoría.

**Tabla 11. PAC contrato de Consultoría**

| CONTRATO No: No: FDL SUBA 1010-2025-CONS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION DE CUENTAS DE PAGO - CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | |
| CONCEPTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL |
| | feb-26 | mar-26 | abr-26 | may-26 | jun-26 | jul-26 | ago-26 | sep-26 | oct-26 | nov-26 | dic-26 | |
| VALOR FIJO | | $ 660.000.000 | | | $ 330.000.000 | | $ 330.000.000 | $ 330.000.000 | | $ 330.000.000 | $ 220.000.000 | **$ 2.200.000.000** |
| TOTAL | | **$ 660.000.000** | **$ 0** | | **$ 330.000.000** | | **$ 330.000.000** | **$ 330.000.000** | | **$ 330.000.000** | **$ 220.000.000** | **$ 2.200.000.000** |

**Fuente: Consorcio E&D SUBA, 2026**

## 6.7. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE LA CONSULTORÍA Y CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

En este componente se realiza el seguimiento y control a la ejecución temporal de los entregables del Contrato, tomando como parámetro de referencia el Cronograma de Metas Físicas aprobado, así como la verificación del cumplimiento de las metas físicas definidas por el Contratista.

A continuación, se muestra la parte de la programación correspondiente al primer mes, denominado de actividades previas.

Con corte al 28 de febrero de 2026, el Consultor se encuentra al día con las entregas relacionadas en el cuadro.

**Tabla 12. Cronograma de actividades fase 1.**

| EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | ACTIVIDADES PREVIAS | 20 días | mar 3/02/26 | lun 2/03/26 |
| 1.2.1 | Información geográfica digital | 20 días | mar 3/02/26 | lun 2/03/26 |
| 1.2.2 | Consolidado de oficios a empresas de servicios públicos ESP y entidades distritales | 20 días | mar 3/02/26 | lun 2/03/26 |
| 1.2.3 | Obtención plano urbanístico del sector – SDP | 20 días | mar 3/02/26 | lun 2/03/26 |
| 1.2.4 | Consulta de posibles interferencias por la realización de otros proyectos en el área de influencia. | 20 días | mar 3/02/26 | lun 2/03/26 |
| 1.2.5 | Obtención plano determinantes urbanas (Fuente: Google Earth) | 20 días | mar 3/02/26 | lun 2/03/26 |
| 1.2.6 | Informe de registro fotográfico estado actual de la zona (redes de servicios públicos existentes y demás infraestructura aledaña al sitio del proyecto). | 20 días | mar 3/02/26 | lun 2/03/26 |
| 1.2.7 | Radicación consultas empresas de servicios públicos ESP y entidades distritales. | 20 días | mar 3/02/26 | lun 2/03/26 |
| 1.2.8 | Investigaciones ante: ESP, SDP, DADEP, IDIGER (de requerirse) | 20 días | mar 3/02/26 | lun 2/03/26 |
| 1.2.9 | Informe de consultas e investigación normativa | 20 días | mar 3/02/26 | lun 2/03/26 |
| 1.2.9.1 | Elaboración de Informe de consultas e investigación normativa | 17 días | mar 3/02/26 | mié 25/02/26 |
| 1.2.9.2 | Entrega de Informe de consultas e investigación normativa | 0 días | mié 25/02/26 | mié 25/02/26 |
| 1.2.9.3 | Aprobación de Interventoría | 0 días | lun 2/03/26 | lun 2/03/26 |
| 1.2.10 | Fin de ACTIVIDADES PREVIAS | 0 días | lun 2/03/26 | lun 2/03/26 |

**Fuente: Elaboración propia INCOPLAN basado en programación de Consultoría**

## 6.8. RECIBO DE LOS DOCUMENTOS RESULTANTES DE LA CONSULTORÍA

El objeto del presente capítulo consiste en formalizar la recepción, por parte del Contratista, de los documentos resultantes de la consultoría correspondientes a los estudios y diseños, en los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Consultoría, así como en sus documentos y anexos.

Los entregables previstos en este capítulo corresponden al Acta de Recibo y Terminación de la Consultoría y al Informe Final de Interventoría. No obstante, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra actualmente en su fase inicial de ejecución, no resulta procedente a la fecha la suscripción ni la emisión de los referidos documentos.

## 7. COMITES Y REUNIONES DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes reuniones:

1. 27 de enero de 2026. Evento protocolario y firma de acta de inicio, CEFE Fontanar del Río - Diagonal 145 # 138 A – 10.
2. 11 de febrero de 2026. Capacitación virtual portal SIDEP.
3. 13 de febrero de 2026. Comité No. 01 de seguimiento al proyecto, Alcaldía Local de Suba.
4. 20 de febrero de 2026. Mesa de trabajo SST
5. 24 de febrero de 2026. Mesa de trabajo Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

| BOGOTÁ \| SECRETARÍA DE GOBIERNO | EVIDENCIA DE REUNIÓN | Código: GDI-GPD-F029<br>Versión: 07<br>Vigencia: 25 de septiembre de 2025<br>Caso HOLA: 188520 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | **Seguimiento al contrato de Interventoría No 1110-2025-CONS (143529 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA" y de Consultoría No. 1010-2025-CONS (141607): REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA.** | | |
| **Fecha:** | **Febrero 13 de 2026** | **Hora de inicio: 3:00 pm** | **Modalidad:** **X Presencial** / **___ Virtual** / **Telefónica** / **___ Mixta** |
| **Lugar:** | **Alcaldia Local de Suba** | **Hora de finalización: 4:30 pm** | |
| **Dependencia:** | | **Nombre del Responsable: Ing. Yerik Andrey López Betancourt** | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD | DEPENDENCIA | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TECNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | |
| C. C. | 93376179 | Carlos A. Giraldo | Lider | FDLS | Infraestructura | | | X | | | | | | | 3102453667 | |
| C. C. | 79851515 | Wilfred Benavides Sánchez | Coordinador | INCOPLAN | Interventoría | | | X | | | | | | | intersuba@incoplansa.com | |
| C. C. | 53063269 | Diana M. Hurtado V. | Trabajadora social | INCOPLAN | Interventoría | | | X | | | | | | | d.hurtado@incoplanproyectos.com | |
| C. C. | 51857406 | Claudia C. Franco Prada | Directora | INCOPLAN | Interventoría | | | X | | | | | | | intersuba@incoplansa.com | |
| C. C. | 52311252 | Yenny Martinez C. | Trabajadora social | Consorcio EyD Suba | Consultoría | | | X | | | | | | | 3134323360 | |
| C. C. | 1018490799 | Valentina Sila Ramos | Ccrdinadora | Consorcio EyD Suba | Consultoría | | | X | | | | | | | 3143159854 | |
| C. C. | 79442657 | Juan Carlos Sánchez | Director | Consorcio EyD Suba | Consultoría | | | X | | | | | | | 3104805659 | |
| C. C. | 1001281839 | Yerik Andrey López Betancourt | Supervisor del contrato | FDLS | Infraestructura | | | X | | | | | | | yerik.lopez@gobiernobogota.gov.co | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

| BOGOTÁ \| SECRETARÍA DE GOBIERNO | EVIDENCIA DE REUNIÓN | Código: GDI-GPD-F029<br>Versión: 07<br>Vigencia: 25 de septiembre de 2025<br>Caso HOLA: 188520 |
|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | **Seguimiento al contrato de Interventoría No 1110-2025-CONS (143529 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA" y de Consultoría No. 1010-2025-CONS (141607): REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA.** | | | |
| **Fecha:** | **Febrero 13 de 2026** | **Hora de inicio: 3:00 pm** | **Modalidad:** | **X Presencial**<br>**___ Virtual**<br>**Telefónica**<br>**___ Mixta** |
| **Lugar:** | **Alcaldia Local de Suba** | **Hora de finalización: 4:30 pm** | | |
| **Dependencia:** | | **Nombre del Responsable: Ing. Yerik Andrey López Betancourt** | | |

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

| |
|---|
| •**Hojas de vida:** se informa que el Consultor envió las hojas de vida del personal clave, con excepción del profesional en urbanismo, estas hojas de vida fueron revisadas, aprobadas por Interventoría y posteriormente radicadas en la Alcaldía Local de Suba.<br>En cuanto a las hojas de vida del personal clave de la Interventoría, estas ya fueron radicadas de igual manera en la Alcaldía Local de Suba, con excepción del profesional SST. |
| •**Social:** el Plan de gestión Social de Consultoría fue remitido a la Interventoría para su revisión, el ingeniero Andrey López informa que se debe revisar la lista de chequeo de este informe puesto que no aplican los formatos de obra.<br>Con el fin de definir las actividades del área social de inicio de estudios y diseños, se programa mesa de trabajo para el día martes 17 de febrero de 2026 a las 2:00 pm. |
| •**SST:** El Consultor envió a Interventoría el modelo de chalecos para su revisión y aprobación; la Interventoría lo remitió al área de Comunicación y Prensa de la Alcaldía pues según la instrucción recibida, son ellos quienes tienen que dar el concepto de aprobación.<br>El ingeniero Andrey López recuerda que dentro de la mano de obra no calificada se debe contar con personal de la misma localidad a lo que el Consultor informa que se están recibiendo hojas de vida para estos cargos como pueden ser cadeneros y obreros para apiques. |
| •**Selección de segmentos viales**: la Consultoría comunica que luego de la elaboración y fichas de los 483 segmentos inicialmente remitidos, se cuenta con 152 segmentos aptos para iniciar los estudios y diseños, 163 segmentos se encuentran en conservación, 101 segmentos pertenecen a otros proyectos y 67 segmentos no cuentan con número RUPI, a lo cual el ingeniero Carlos A. Giraldo menciona que es importante poder recuperar algunos de estos segmentos que según el filtro no se les puede hacer estudios y diseños antes de solicitar nuevos. Se programa mesa de trabajo presencial entre Consultoría e Interventoría con el fin de revisar los segmentos y evaluar cuales podrían ser aptos. |
| •Se informa que mensualmente (el día 25) la Consultoría y la Interventoría deberán presentar informes del área técnica, SST, social, ambiental, financiero y de calidad previo a la radicación de las respectivas cuentas de cobro. |
| •Se programa reunión de inducción para conocer la metodología de presentación y radicación de cuentas cobro, la fecha está por definirse. |
| * **Modificatorio del contrato de consultoria:**La consultoría comunica que ha emitido una solicitud de modificatorio respecto a la forma de pago. La interventoría informa que dicha solicitud fue remitida a la supervisión, la cual actualmente se encuentra en revisión.<br>En este sentido, se propone realizar una reunión virtual la próxima semana con los abogados, con el fin de evaluar la viabilidad de la solicitud. |
| * **Otros entregables:** La consultoría informa que ha realizado la entrega del Plan de Manejo Ambiental, Social y de SST. La interventoría comenta que dichos documentos se encuentran actualmente en revisión. Asimismo, la Consultoría señala que ha entregado la metodología de topografía, así como el Plan de Exploración Geotécnica para pavimentos, los cuales también están siendo revisados por la interventoría. |

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Entrega de hoja de vida profesional SST | Interventoría | 17 de febrero de 2026 |
| 2 | Entrega de hoja de vida profesional en urbanismo | Consultoría | 17 de febrero de 2026 |
| 3 | Mesa de trabajo Consultoría e Interventoría, tema segmentos viales | Consultoría - Interventoría | 17 de febrero de 2026 |
| 4 | Concepto de aprobación de chalecos y material comunicativo | FDLS | 18 de febrero de 2026 |
| 5 | Definir fecha de capacitación para radicación de cuentas de cobro | FDLS | 18 de febrero de 2026 |

**NOTA 1**: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**
**NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.**

## 8. CORRESPONDENCIA

# INCOPLAN IN S.A.S.

Bogotá D. C., 26 de febrero de 2026 **2026-IN032-0529**
Consecutivo enviado

Señores:
**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá** ESP – EAAB
Dirección de Información Técnica y Geográfica – DITG
Atención: A quien corresponda
Correo: notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co
**Ciudad**

**Referencia**: Contrato No 1110-2025-CONS (143529 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"

**Asunto**: Remisión de Solicitud de información técnica – Redes existentes DITG – Contrato 1010-2025-CONS (141607).

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Interventoría No. 1110-2025-CONS (143529), y con el propósito de mantener debidamente articulada y sincronizada la comunicación entre el presente proyecto y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP – EAAB, nos permitimos remitir formalmente la solicitud presentada por el Consultor, CONSORCIO E&D SUBA, y reiterar los requerimientos consignados en el oficio citado.

1. Cartografía actualizada de redes existentes de los segmentos viales contractuales:
   - Acueducto (incluyendo diámetros, materiales y año de instalación).
   - Alcantarillado sanitario.
   - Alcantarillado pluvial.
   - Redes combinadas, en caso de existir.

2. Ubicación de estructuras asociadas (pozos, sumideros, cámaras, válvulas, hidrantes, etc.).
3. Información sobre redes proyectadas o planes de expansión que puedan generar interferencia con los segmentos viales objeto del contrato.
4. Rondas de protección, servidumbres o franjas técnicas asociadas a infraestructura existente.
5. Coordenadas y localización de los delta y punto de amarre para la ejecución de los diseños de redes.

Agradecemos de antemano la atención y pronta respuesta a la presente solicitud. Así mismo, manifestamos nuestra total disposición para brindar cualquier aclaración o información adicional que se requiera en relación con el asunto en mención.

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado
**CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE**
Represéntate legal (S)

*Proyecto: Wilfred Benavides – Coordinador de Interventoría*
*Revisó: Claudia C. Franco – directora de Interventoría*
*Aprobó: Cesar Rosado Manrique – Represéntate legal (S)*

*Anexo: SUBA 1010-2025-0096.pdf*
*Copia: jmahecha@acueducto.com.co, Ing. Mauricio Mahecha*
*dapenaqu@acueducto.com.co, Ing. Diego Peña*

2026-IN032-0254
Consecutivo enviado Incoplan

Señores:
**ALCALDIA LOCAL DE SUBA**
Att: Dr. César Salamanca Rojas
Alcalde local de Suba (supervisor del contrato)
Calle 147 # 90 – 62, Bogotá.

**Referencia**: Contrato No 1110-2025-CONS (143529INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"

**Asunto**: Radicado hojas de vida personal clave Interventoría

Alcaldía Local de Suba
R No. 2026-611-003048-2
2026-02-09 09:48 - Folios: 2 Anexos: 197
Destino: Área de Gestión de Desarr
Rem/D: INCOPLAN IN S.A.S. CESAR
*20266110030482*

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones contractuales, comedidamente nos permitimos hacer entrega de las hojas de vida del personal clave correspondiente al contrato de Interventoría de la referencia, según se detalla a continuación.

| ITEM | ESPECIALIDAD | NOMBRE DEL PROFESIONAL | DEDICACION MENSUAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Director de interventoría | [illegible]dia Franco | 20% |
| 2 | Coordinador de consultoría | [illegible]ofia Martinez | 85% |
| 3 | Especialista en Diseño Geométrico | Fabio Villamil | 2% |
| 4 | Especialista en tránsito y/o transporte | Andrés Villamil | 2% |
| 5 | Especialista en urbanismo y espacio público | Jorge Aguirre | 2% |
| 6 | Especialista en Estructuras | Raúl Lozano | 1% |
| 7 | Especialista en Geotecnia Vial | Francisco Montes | 2% |
| 8 | Especialista en Pavimentos | Santiago Páez | 2% |
| 9 | Especialista en Hidráulica | Juan Galarza | 2% |
| 10 | Profesional en Redes Secas | Rolando Mendoza | 2% |
| 11 | Profesional en presupuesto y programación | Jorge Iván Arias | 2% |
| 12 | Residente ambiental | Laura Fajardo | 2% |
| 13 | Profesional social | Carolina Gómez | 2% |
| 14 | Profesional Forestal | David Chiviri | 1% |
| 15 | Ing. Catastral o topógrafo | Carolina Guarín | 1% |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Bogotá D. C., 09 de febrero de 2026

**2026-IN032-0329**
Consecutivo enviado Incoplan

Señores:
**ALCALDIA LOCAL DE SUBA**
Att: Dr. César Salamanca Rojas
Alcalde local de Suba (supervisor del contrato)
Calle 147 # 90 – 62, Bogotá.

**Referencia**: Contrato No 1110-2025-CONS (143529INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"

**Asunto**: Radicado hojas de vida personal clave Consultoría

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones contractuales, comedidamente nos permitimos hacer entrega de las hojas de vida del personal clave correspondiente al contrato de Consultoría las cuales ya han sido revisadas y aprobadas por esta Interventoría.

| ITEM | ESPECIALIDAD | NOMBRE DEL PROFESIONAL |
|---|---|---|
| 1 | Director de consultoría | Juan Carlos Sánchez Gáfaro |
| 2 | Coordinador de consultoría | Valentina Silva Ramos |
| 3 | Especialista pavimentos | Fredy Alexander Poveda |
| 4 | Especialista geotecnia vial | Juan Bautista Alzate Bonilla |
| 5 | especialista en tránsito y transporte | Fabián Tafur Sánchez |
| 6 | Especialista en Diseño Geométrico | Sandro José Prieto Muñoz |
| 7 | Especialista en Estructuras | Jessica Alexandra Sánchez |
| 8 | Especialista Hidráulico | Julián Andrés Velázquez |
| 9 | Profesional Redes secas | Juan Manuel Cepeda Suarez |
| 10 | Profesional en costos, presupuestos y programación | Jorge Andrés Fajardo Rojas |
| 11 | Residente Ambiental | Priscila Ramos |
| 12 | Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo | Yessenia Lyceth Rincón Torres |
| 13 | Profesional Forestal | Gabriel Hernández Rojas |
| 14 | Arqueólogo | Laura Tatiana Coy Carrera |

| ITEM | ESPECIALIDAD | NOMBRE DEL PROFESIONAL |
|---|---|---|
| 15 | Residente Social | Jenny Martínez |
| 16 | Ingeniero Catastral o Topógrafo | Jorge Rodríguez |

Agradecemos su atención a la presente.

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado

**CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE**
Represéntate legal (S)

*Proyecto: Wilfred Benavides– Coordinador de Interventoría*
*Revisó: César Alberto Rosado Manrique – director de interventoría*

Copia

# INCOPLAN IN S.A.S.

Bogotá D. C., 19 de febrero de 2026

**2026-IN032-0436**
Consecutivo enviado Incoplan

Señores:
**ALCALDIA LOCAL DE SUBA**
Att: Dr. César Salamanca Rojas
Alcalde local de Suba (supervisor del contrato)
Calle 147 # 90 – 62, Bogotá.

**Referencia**: Contrato No 1110-2025-CONS (143529INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"

**Asunto**: Radicado Plan General de Trabajo Consultoría

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones contractuales establecidas, nos permitimos hacer entrega formal del documento **Plan General de Trabajo**, junto con su respectiva programación, correspondiente al contrato de Consultoría, el cual ha sido debidamente revisado y aprobado por esta Interventoría.

Agradecemos su atención a la presente.

Alcaldía Local de Suba
Radicado 2026-611-004389-2
2026-02-19 15:39 - Folios: 1 Anexos: 30
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem D: INCOPLAN IN S.A.S
*20266110043892*

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado

**CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE**
Represéntate legal (S)

*Anexos: METODOLOGIA PRELIMINAR GENERAL DE TRABAJO V1.pdf*
*CRONOGRAMA ESTUDISO Y DISEÑOS SUBA V2 040226 (1).pdf*

*Proyecto: Wilfred Benavides– Coordinador de Interventoría*
*Revisó: César Alberto Rosado Manrique – director de interventoría*

Bogotá D. C., 25 de febrero de 2025

**2026-IN032-0513**
Consecutivo enviado Incoplan

Señores:
**ALCALDIA LOCAL DE SUBA**
Att: Dr. César Salamanca Rojas
Alcalde local de Suba (supervisor del contrato)
Calle 147 # 90 – 62, Bogotá.

**Referencia**: Contrato No 1110-2025-CONS (143529 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"


**Asunto**: Radicado procedimiento de manejo de Indumentaria EPP e identificación del Consultor diseños chalecos Interventoría y Consultoría.

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones contractuales, se informa que, desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se realizó la revisión del **Procedimiento de manejo de indumentaria, elementos de protección personal (EPP) e identificación del Consultor**, frente al cual la Interventoría emitió concepto de aprobación mediante el oficio 2026-IN032-0512, el cual se adjunta al presente comunicado.

De igual manera, y en atención a los lineamientos impartidos por la Alcaldía Local de Suba para la asignación de chalecos de diferente color tanto para el Consultor como para la Interventoría, nos permitimos informar del modelo propuesto, incorporando las observaciones recibidas y dando cumplimiento a las directrices establecidas en el Manual de Uso de Marca institucional.


*Ilustración 1. Modelo del chaleco para la Consultoría*




*Fuente Consultor - Rad SUBA 1010-2025-0086*

Alcaldía Local de Suba
R No. 2026-611-005228-2
2026-02-27 08:20 - Folios: 1 Anexos: 14
Destino: Área de Gestión de Desarr
Rem D: INCOPLAN IN S.A.S.
*20266110052282*

*Ilustración 2 Modelo del chaleco para la Interventoría*




*Fuente. Interventoría*

Así mismo, y en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, la interventoría hará uso obligatorio de casco y botas de seguridad durante la ejecución de visitas, inspecciones o recorridos en campo, garantizando condiciones adecuadas de protección para el personal y el desarrollo seguro de las actividades.

En consecuencia, **se remite la presente información para su revisión y visto bueno**, con el fin de continuar con el proceso de implementación correspondiente dentro del marco del proyecto. Quedamos atentos a las observaciones y/o recomendaciones que se consideren pertinentes.

Agradecemos su atención a la presente.

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado

CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE
Represéntate legal (S)

*Proyecto: Paola Guevara– Residente SST de Interventoría*
*Revisó: Wilfred Benavides– Coordinador de Interventoría*
*Aprobó: Cesar Rosado Manrique – Represéntate legal (S)*

*Anexo: Procedimiento Manejo de Indumentaria, EPP E Identificación V1.pdf*
*2026-IN032-0512.pdf*

# INCOPLAN IN S.A.S.

Bogotá D. C., 26 de febrero de 2026

**2026-IN032-00525**

Señores:
**CONSORCIO E&D SUBA**
Att: Ing. Juan Carlos Sánchez Gáfaro
Director de Consultoría
Calle 25A No. 31A, Bogotá.
E-mail: consorcioedsuba@gmail.com

Alcaldía Local de Suba
**R No. 2026-611-005227-2**
2026-02-27 08:18 - Folios: 1 Anexos: 24
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem D: INCOPLAN IN S.A S.
*20266110052272*

**Referencia**: Contrato No 1110-2025-CONS (143529INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"

**Asunto**: Alcance al oficio con radicado No. 20266110030482 del 09 de febrero de 2026, en respuesta al oficio No. 20266120176121 – "Observaciones Hojas de Vida personal Contrato de Interventoría No. 1110-2025-CONS (143529)"

Cordial saludo,

En el marco de nuestras obligaciones contractuales y dando alcance al oficio remitido con las hojas de vida de la interventoría y en atención a las observaciones realizadas por la Alcaldía, nos permitimos remitir para su revisión y consideración la documentación correspondiente a los siguientes profesionales:

- Profesional en costos y presupuestos: Ingeniera Gabriela Páez
- Residente social: Diana Milena Hurtado
- Inspector 1: Nicole Martínez
- Inspector 2: Camila Serrano

Lo anterior, con el fin de que se sirvan efectuar la respectiva revisión y emitir la aprobación correspondiente.

Así mismo, desde la interventoría nos permitimos realizar la siguiente aclaración respecto a los cargos mencionados en el oficio referido en el asunto:

# INCOPLAN IN S.A.S.

| | |
|---|---|
| SECRETARIA | GINA PAOLA SOLANO REYES |
| CONDUCTOR | ARNOLDO SILVA DELGADO |

Al respecto, nos permitimos precisar que las personas postuladas por esta interventoría para dichos cargos fueron Gloria Muñoz (secretaria) y Danilo Campos (Conductor). En consecuencia, agradecemos verificar el cumplimiento de los perfiles presentados, a efectos de continuar con el trámite de aprobación correspondiente.

Agradecemos su atención a la presente.

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado

**CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE**
Represéntate legal (S)

*Adjunto: Hojas de vida referenciadas*

*Proyectó: Wilfred Benavides– Coordinador de Interventoría*
*Revisó: César Alberto Rosado Manrique – director de interventoría*

# INCOPLAN IN S.A.S.

Bogotá D. C., 02 de marzo de 2026

**2026-IN032-0559**
Consecutivo enviado Incoplan

Señores:
**CONSORCIO E&D SUBA**
Att: Ing. Juan Carlos Sánchez Gáfaro
**Director de Consultoría**
Calle 25ª No. 31ª - 17 Bogotá.

**Referencia**: Contrato No 1110-2025-CONS (143529 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"

**Asunto**: Observaciones informe mensual No. 01, especialidad SST.

Cordial saludo,

En el marco del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, nos permitimos remitir las observaciones correspondientes a la especialidad de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en relación con el Informe Mensual No. 01 de Consultoría, esperamos su pronta atención.

1. Plan De trabajo,
   - Se relaciona plan de trabajo el cual no ha sido aprobado por la interventoría.
   - Anexo No. 5. Procedimiento Manejo de Indumentaria, EPP e Identificación, anexar el documento previamente firmado y aprobado por interventoría.

2. Seguridad social, en esta certificación ajustar el cargo de JUAN CARLOS SÁNCHEZ GÁFARO, ¿es representante legal o revisor fiscal?, dejar 1 solo, tanto en el cuerpo de la carta como en la firma, relacionar el personal participante en el informe No. 1.

3. Documentos de ingreso.
   - JUAN CARLOS SÁNCHEZ GAFARO falta incluir Fotocopia de la cédula de ciudadanía, inducción notificación de riesgos firmado. Formato de entrega de EPP, si aplica.
   - VALENTINA SILVA RAMOS falta incluir Fotocopia de la cédula de ciudadanía, inducción notificación de riesgos firmado. Formato de entrega de EPP, si aplica.

- YESSENIA LYCETH RINCON TORRES falta incluir Fotocopia de la cédula de ciudadanía, inducción notificación de riesgos firmado. Formato de entrega de EPP, si aplica.
- YENNY MARTINEZ CASTIBLANCO la planilla de seguridad social no registrar pago a ARL, falta incluir Fotocopia de la cédula de ciudadanía, inducción notificación de riesgos firmado. Formato de entrega de EPP, si aplica.

4. Formato de personal, incluirlo firmado.

Observación general: No se evidencia carta de certificación de cumplimiento de contratación de mujeres, de acuerdo al cumplimento del Decreto 332 de 2020.

Por lo anterior, no es posible emitir concepto de aprobación al mismo, se sugiere que se presente en primera instancia el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, para así proceder a aprobar el informe.

Agradecemos su atención a la presente.

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado

**CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE**
Represéntate legal (S)

*Anexos: sin*
*Copia: ing. Yerik Andrey Lope, yerik.lopez@gobiernobogota.gov.co*

*Proyecto: Paola Guevara– Residente SST de Interventoría*
*Revisó: Wilfred Benavides– Coordinador de Interventoría*
*Anexo: Sin.*

# INCOPLAN IN S.A.S.

Bogotá D. C., 27 de febrero de 2026

**2026-IN032-0543**
Consecutivo enviado Incoplan

Señores:
**CONSORCIO E&D SUBA**
Att: Ing. Juan Carlos Sánchez Gáfaro
**Director de Consultoría**
Calle 25ª No. 31ª - 17 Bogotá.

**Referencia**: Contrato No 1110-2025-CONS (143529 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"

**Asunto**: respuesta comunicado SUBA 1010-2025-0089 Remisión de documentos de ingreso del personal mínimo requerido.

Cordial saludo,

En atención a la comunicación recibida y en el marco del Contrato de Interventoría de la referencia, nos permitimos informar que se realizó la revisión técnica de los documentos soporte de contrato correspondientes al personal recientemente vinculado para la ejecución de las actividades en campo.

Como resultado de dicha verificación, y de conformidad con los lineamientos establecidos por la Alcaldía y las condiciones contractuales aplicables, se evidenció que la documentación allegada se encuentra incompleta, toda vez que hacen falta los siguientes soportes para el cumplimiento integral de los requisitos de ingreso:

***1. JULIAN ANDRES VELAQUEZ***
Se encuentra pendiente Examen médico de ingreso, si bien es cierto se agrega la planilla de seguridad social esta no se presenta en riesgo V de acuerdo a las actividades de campo a realizar, por favor validar o justificar la afiliación.
Comunicar claramente en que es especialista y anexar sus soportes académicos.

***2. KARINA ROMERO LÓPEZ***
Se encuentra pendiente Examen médico de ingreso, allegar las afiliaciones de seguridad social (EPS; AFP).
Comunicar claramente en que es especialista y anexar sus soportes académicos.

***3. GUILLERMO TORRES MARIN***
Se encuentra pendiente Examen médico de ingreso, allegar las afiliaciones de seguridad social (EPS; AFP).
Anexar sus soportes académicos de topógrafo

***4. HENRY SMITH ORTIZ URREA***
Se encuentra pendiente Examen médico de ingreso, allegar las afiliaciones de seguridad social (EPS; AFP).
Anexar sus soportes académicos de topógrafo

En consecuencia, se solicita allegar la documentación pendiente, con el fin de continuar con el proceso de verificación y relacionar si se encuentran aprobadas las hojas de vida, o no aplica para el personal.

Quedamos atentos a la remisión de la información requerida para dar continuidad al trámite.

Agradecemos su atención a la presente.

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado

**CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE**
Represéntate legal (S)

*Anexos: sin*
*Copia: ing. Yerik Andrey Lope, yerik.lopez@gobiernobogota.gov.co*

*Proyecto: Paola Guevara– Residente SST de Interventoría*
*Revisó: Wilfred Benavides– Coordinador de Interventoría*
*Anexo: Sin.*

INCOPLAN IN S.A.S.

Bogotá D. C., 25 de febrero de 2025

**2026-IN032-0512**
Consecutivo enviado Incoplan

Señores:
**CONSORCIO E&D SUBA**
Att: Ing. Juan Carlos Sánchez Gáfaro
**Director de Consultoría**
Calle 25ª No. 31ª - 17 Bogotá.

**Referencia**: Contrato No 1110-2025-CONS (143529INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"

**Asunto**: Respuesta comunicado SUBA 1010-2025-0086 – Aprobacion procedimiento de manejo de Indumentaria EPP e identificación- MODELO CHALECO.

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones contractuales, se informa que, desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se realizó la revisión técnica del procedimiento adjunto correspondiente al **manejo de indumentaria, elementos de protección personal (EPP) e identificación – modelo de chaleco**, documento que será implementado en el desarrollo del **proyecto 1010-2025-CONS (141607)***: "Realizar los estudios y diseños de la malla vial y el espacio público asociado de la localidad de Suba".*

Como resultado de la verificación efectuada, se evidencia que el procedimiento cumple con los lineamientos establecidos para su aplicación en el marco del proyecto; adicionalmente, y en concordancia con los lineamientos definidos por la Alcaldía, se aprueba el color de los chalecos propuestos para su uso por el personal del proyecto, garantizando su adecuada identificación y visibilidad en campo.

En consecuencia, **se emite concepto de aprobación para su implementación**, sin perjuicio de los ajustes que puedan derivarse de la ejecución, seguimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de SST.

Se adjunta Procedimiento Manejo de Indumentaria, EPP e identificación V_1 firmado por la Residente SST.

Agradecemos su atención a la presente.

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado

**CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE**
Represéntate legal (S)

*Proyecto: Paola Guevara– Residente SST de Interventoría*
*Revisó: Wilfred Benavides– Coordinador de Interventoría*
*Aprobó: Cesar Rosado Manrique – Represéntate legal (S)*

*Anexo: Procedimiento Manejo de Indumentaria, EPP E Identificación V1*

Bogotá D. C., 24 de febrero de 2026

**2026-IN032-0502**
Consecutivo enviado Incoplan

Señores:
**CONSORCIO E&D SUBA**
Att: Ing. Juan Carlos Sánchez Gáfaro
Director de Consultoría
Calle 25A No. 31A, Bogotá.
E-mail: consorcioedsuba@gmail.com

**Referencia**: Contrato No 1110-2025-CONS (143529 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"

**Asunto**: Observaciones Plan de Trabajo Componente Ambiental

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del Anexo Técnico de Consultoría (Ítem 4.3 "ACTIVIDADES DE APROBACIONES) CCE-EICP-IDI-27 y de la Metodología IDU, se le notifican formalmente las observaciones técnicas identificadas en la revisión comparativa del Plan de Trabajo del Componente Ambiental presentado. El plan de trabajo actual presenta un nivel de detalle que no cumple con los requerimientos específicos del marco normativo y técnico aplicable, razón por la cual se requiere su actualización y complementación en los aspectos que se detallan a continuación.

## I: OBSERVACIONES AL PLAN DE TRABAJO

El contratista debe presentar un plan de trabajo considerablemente más detallado y específico respecto a lo observado en su propuesta preliminar. A continuación, se describen los faltantes identificadas por componente:

### 1. Caracterización Específica de Fauna Silvestre

La metodología exige no solo una mención general de la fauna, sino la elaboración de un inventario detallado por grupos biológicos. En particular se requiere:

- Se deben proponer muestreos específicos (técnica de encuentros visuales, recorridos libres, entre otros) con una periodicidad claramente establecida (por ejemplo, muestreos quincenales durante cinco meses).

- Es obligatorio realizar un censo visual árbol por árbol que permita identificar actividad reproductiva, registrando si los nidos están activos o abandonados**.**
- La metodología exige identificar insectos y revisar documentos técnicos sobre conectividad ecológica y servicios ecosistémicos del área de influencia**.**

**2. Balance y Compensación de Zonas Verdes**

El plan de trabajo debe trascender el simple inventario y detallar la metodología técnica para la determinación del balance de zonas verdes. Se requiere:

- Aplicar la ecuación técnica para determinar el balance de endurecimiento de superficies.:
- Definir las áreas a compensar tomando como base las zonas verdes existentes, las nuevas áreas verdes a generar y las zonas a endurecer, entregando los polígonos resultantes en formato Shapefile (ArcGis)**.**

**3. Propuesta de Diseño Sostenible e Innovación Ambiental**

Este es un requerimiento fundamental establecido en el Manual IDU Versión 3.0, el cual no se encuentra desarrollado en el plan revisado. Se exige:

- Presentar una propuesta que contemple el uso de materiales ecológicos.
- Analizar la viabilidad de calcular la huella de carbono, al menos en alcance directo, para las etapas de ejecución y conservación del proyecto.
- Incorporar estos criterios en todas las fases del proyecto y proponer mobiliario urbano con características de descontaminación del aire.

**4. Zonificación Ambiental y Línea Base Detallada**

- La zonificación debe emplear una escala de cinco valores (muy alta, alta, media, baja, muy baja), con criterios cartográficos claros sobre la fragilidad del área de influencia, Escala de Sensibilidad.
- Incluir un análisis proyectado de todos los recursos naturales que el proyecto demandará en su fase de construcción, incluyendo agua, materiales y residuos de construcción y demolición (RCD).

**II: INFORMACIÓN TÉCNICA FALTANTE EN LA PROPUESTA ACTUAL**

Adicionalmente, como resultado de la revisión comparativa entre el Plan de Trabajo del Componente Ambiental y las exigencias del Anexo Técnico (CCE-EICP-IDI-27) y la Metodología Amb FOR del IDU, se identifican los siguientes elementos de información técnica ausentes:

**1. Detalle en la Caracterización del Medio Biótico**

- El Anexo Técnico exige no solo la identificación de especies, sino la descripción de sus principales características y densidades para las especies detectadas o reportadas en el área.

- Se debe incluir el estatus de protección de cada especie faunística identificada, conforme a los listados nacionales vigentes.
- El inventario del 100% de los individuos vegetales debe especificar cuáles se encuentran en espacio público y cuáles en predios privados, indicando su ubicación exacta**.**
- Falta la metodología para la identificación, descripción y cuantificación precisa de las zonas verdes, con el fin de determinar las medidas de compensación por endurecimiento conforme a la normativa vigente.

**2. Sostenibilidad e Innovación Ambiental**

- El plan debe incluir un análisis para la implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible con el fin de reducir las áreas de compensación por endurecimiento.
- Falta el compromiso de analizar la viabilidad del cálculo de la huella de carbono (alcance directo) para las etapas de ejecución y conservación del proyecto.
- No se mencionan criterios de economía circular ni el uso de mobiliario urbano con características de descontaminación del aire, elementos exigidos por el Plan de Desarrollo y los lineamientos del IDU.

**3. Metodología de Evaluación de Impactos**

- Si bien el contratista propone la metodología de Conesa, el Anexo Técnico especifica que debe presentarse una matriz de evaluación de impactos cuantitativa que analice tanto el escenario con proyecto como sin proyecto.
- Se deben incluir análisis de impactos acumulativos, sinérgicos y residuales para los impactos más relevantes identificados en el proceso de evaluación.

En virtud de lo anterior, se le solicita formalmente al contratista actualizar y complementar el Plan de Trabajo del Componente Ambiental, atendiendo la totalidad de las observaciones consignadas en la presente comunicación, en un plazo máximo de 3 días hábiles.

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado

Cesar Alberto Rosado Manrique
Represéntate legal (S)

*Anexos: sin*
*Copia: ing. Yerik Andrey Lope, yerik.lopez@gobiernobogota.gov.co*

*Proyectó: Wilfred Benavides– Coordinador de Interventoría*
*Revisó: Cesar Rosado Manrique – Represéntate legal (S)*

Bogotá D. C., 24 de febrero de 2026

**2026-IN032-0501**
Consecutivo enviado Incoplan

Señores:
**CONSORCIO E&D SUBA**
Att: Ing. Juan Carlos Sánchez Gáfaro
Director de Consultoría
Calle 25A No. 31A, Bogotá.
E-mail: consorcioedsuba@gmail.com

**Referencia**: Contrato No 1110-2025-CONS (143529 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"

**Asunto**: Observaciones componente técnico y social informe mensual No. 01

Cordial saludo,

En el marco de nuestras obligaciones contractuales, comedidamente nos permitimos presentar observaciones al informe mensual No. 01, en lo respecta al componente técnico y social.

**Componente técnico**

1. Es necesario ajustar el periodo del informe, debe ser del 3 de febrero de 2026 al 28 de febrero del 2026; esto en todo el cuerpo del documento.

2. En numeral 7.6 se menciona "PERSONAL, CONTROL APORTE LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA". No es contrato de obra, es Consultoría.

**Componente social**

1. Introducción: Verificar las fechas del periodo para el IMS N°1 (realizar el mismo ajuste en el 2.1 objetivo general) // Dar espaciado al programa Acompañamiento a actividades técnicas

2. núm. 9.1 Programa servicio a la ciudadanía: revisar pertinencia del texto "ni en la oficina del consultor" ya que si el consultor dispuso de una oficina para atención al usuario deberá relacionar la dirección e informarla a la ciudadanía.

3. Página 39 - viñeta Derechos de Petición: Verificar este párrafo, si ha recibido por traslado del FDLS dos Derechos de petición debe desarrollar a continuación lo correspondiente a la atención y seguimiento de estos.

4. página 40 eliminar página en blanco

5. Fotográfico 1 Oficina del consultor punto PAC: validar el uso de la oficina del consultor como punto de atención a la ciudadanía

6. Tabla 7 Indicadores: para este caso en el que no se tiene recepción de PQRS, los indicadores de atención y trámite de PQRS No Aplican.
El indicador a incluir (que corresponderá para todos los meses de ejecución) está relacionado con el punto PAC; ejemplo:
Un (1) Punto de Atención al Ciudadano - PAC habilitado. / 8.Un (1) Punto de Atención al Ciudadano - PAC requerido * 100%

7. Página 41 párrafo final: este comentario no tiene relación con el ítem de atención de PQRS, se relaciona más con socializaciones o divulgación.

8. núm. 9.2 Programa Divulgación del Proyecto: corregir la Descripción del Programa acorde con los ajustes al PGS, el párrafo hace referencia a las actas de socialización no al programa que se enuncia.

9. Tabla 8 Indicadores: el indicador planteado de esta manera no aplica para el periodo porque no se ha ejecutado la actividad de distribución.
Incluir el indicador que responda a la elaboración y trámite de aprobación volantes informativos requeridos en el periodo

10. núm. 9.3 Programa participación ciudadana: insertar descripción del programa, ejemplo: Este programa está orientado a establecer mecanismos para la información directa con los actores sociales interesados en el proyecto con el fin de fortalecer los mecanismos de relacionamiento; (incluir aquí el párrafo que se retira del ítem 9.2) El Consultor, convocará a la comunidad y levantará actas de socialización con la comunidad, en las cuales se dan a conocer las actividades sociales, técnicas y ambientales así como las problemáticas aferentes al desarrollo del proyecto.

NOTA: Para este periodo el consultor no convocó ni lideró reuniones de socialización, por lo que no corresponde mencionar en el ítem 9.3 la socialización del 03 de febrero, liderada por la entidad contratante.

11. Tabla 9 Indicadores (corregir la numeración de tabla): los indicadores planteados no aplican para el periodo ya que el consultor no ha ejecutado reuniones de socialización ni reuniones extraordinarias.

12. Tabla 10 Indicadores (corregir la numeración de tabla): no corresponde el indicador como soluciones resueltas pues la reunión no fue gestionada por el consultor, se sugiere un indicador de N° de compromisos cumplidos / N° de compromisos adquiridos a cargo del equipo consultor.

13. núm. 9 Cronograma de actividades sociales: incluir la tabla de cronograma del PGS

14. Anexo 1 (páginas 42 y 49): anteponer Correspondencia del consultor

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado

Cesar Alberto Rosado Manrique
Represéntate legal (S)

*Anexos: sin*
*Copia: ing. Yerik Andrey Lope, yerik.lopez@gobiernobogota.gov.co*

*Proyectó: Wilfred Benavides– Coordinador de Interventoría*
*Revisó: Cesar Rosado Manrique – Represéntate legal (S)*

Bogotá D. C., 24 de febrero de 2026

**2026-IN032-0500**
Consecutivo enviado Incoplan

Señores:
**CONSORCIO E&D SUBA**
Att: Ing. Juan Carlos Sánchez Gáfaro
Director de Consultoría
Calle 25A No. 31A, Bogotá.
E-mail: consorcioedsuba@gmail.com

**Referencia**: Contrato No 1110-2025-CONS (143529 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"

**Asunto**: Respuesta oficios SUBA 1010-2025-0082, Plan de Gestión Social V_2

Cordial saludo,

En el marco de nuestras obligaciones contractuales, comedidamente nos permitimos dar respuesta al oficio citado en el asunto y comunicar lo siguiente.

1. Numeración de capítulos: corregir 9.4 Actas de socialización por 9.3.1.2 ya que dichas actas son los soportes de las reuniones, no constituyen un programa del PGS.

**9. PARTICIPACION CIUDADANA ..... 41**
9.1. Programa de servicio a la ciudadanía: ..... 41
9.2 Programa Divulgación del Proyecto ..... 44
9.2.1 Volantes informativos ..... 44
9.3 Programa participación ciudadana ..... 45
9.3.1 Reuniones ..... 45
9.3.1.1 Reuniones Participativas ..... 46
9.4 Actas de socialización ..... 46
9.4 Programa de Acompañamiento Técnico ..... 47
9.5 Programa de Gobernanza para la Movilidad ..... 47
**10. INFORMES MENSUALES ..... 48**

2. Redacción Pág. 38 - viñeta 4. Aclarar el tipo de encuesta que plantea y cuál es su objetivo (qué información se pretende con la aplicación de encuestas).

Por otra parte, decir. "pero el consultor dará prioridad"... no es conveniente, se recomienda explicar lo correspondiente a la encuesta e indicar que será aplicada a los líderes y/o representantes de las JAC.

7.1 Trabajo de Campo: Reconocimiento del Territorio y Validación Social

El trabajo de oficina se concibe como el centro de inteligencia y convergencia del proyecto. En esta etapa, el componente social actúa como un puente transversal con las demás áreas técnicas. Sus funciones principales son:

- Análisis y Procesamiento de Datos: Sistematización de la información recolectada en campo para identificar tendencias, riesgos sociales y expectativas de la comunidad que deben ser consideradas en los diseños.
- Cohesión y Sinergia Interdisciplinaria: La oficina funciona como un nodo de integración donde el componente social dialoga con ingenieros, arquitectos y especialistas ambientales. Este intercambio de saberes asegura que el diseño técnico responda a la realidad social del Área de Influencia Directa (AID).
- Producción Estratégica: Elaboración de cartografía social, informes de diagnóstico y planes de socialización. No se limita a la ejecución de tareas administrativas, sino a la construcción de una identidad colectiva del equipo consultor que proyecte soluciones integrales hacia el cliente y la comunidad.
- De ser necesario se realizará encuesta, pero el consultor da prioridad a las encuestas con los lideres y JAC.

**3.** Redacción página 42 - viñeta Derechos de Petición. No es claro el párrafo ni su pertinencia en el Plan de Gestión Social

- Derechos de Petición

En el periodo a reportar se presentaron dos derechos de petición por parte de la comunidad o requeridos por funcionarios del Fondo de Desarrollo local de Suba

**4.** Página 43 - Tabla 7 indicadores. Incluir el indicador que evalúa cumplimiento con el punto PAC, se sugiere: N° de Puntos de Atención al Ciudadano - PAC habilitados./ N° de Puntos de Atención al Ciudadano - PAC requeridos * 100%.

**5.** Página 44 - corregir la Descripción del Programa Divulgación del Proyecto, el párrafo hace referencia a las actas de socialización no al programa que se enuncia, se sugiere redactar a manera general, ejemplo: "*Con este programa se busca mantener informada a la comunidad de forma oportuna, eficaz y verás constantemente sobre el desarrollo de las actividades de estudios y diseños a realizar con el proyecto, haciendo uso de herramientas de comunicación como volantes informativos y la realización de reuniones de socialización con la comunidad del área de influencia*."

9.2 Programa Divulgación del Proyecto

Consultor, levantara actas de socialización con la comunidad de ser necesario, en las cuales se socializaron las actividades sociales, económicas, ambientales y las problemáticas aferentes al desarrollo del proyecto.

9.2.1 Volantes informativos

Estos serán utilizados para informar sobre temas relacionados con el Proyecto, estas piezas se distribuirán predio a predio en el área de influencia del proyecto, instituciones, grupos de interés,

**6.** Página 46 - Actas de socialización no es un programa, corregir su numeración (por 9.3.1.2). Ajustar la redacción del párrafo, las actas de socialización son soportes de las reuniones de socialización que se desarrollan con los diferentes actores sociales. corregir "ISU" en este caso la entidad contratante es el Fondo de Desarrollo Local de Suba no el IDU

9.4 Actas de socialización

cuando se requiera fortalecer las estrategias de dialogo e información con las comunidades y actores sociales del área de influencia directa o cuando la interventoría o el ISU lo indiquen se deberán realizar actas de socialización para informar a la comunidad y lideres del área de influencia directa del proyecto.

Tabla 6 Indicadores de seguimiento

| INDICADOR | DESARROLLO DEL INDICADOR |
|---|---|
| No de reuniones extraordinarias realizadas *100 = 100% | 0* 0= 100% |

**7.** Página 48 - Cronograma de actividades sociales, insertar en este capítulo la tabla 10 y eliminar el capítulo 15 repetido en la pág. 50

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIALES

El cronograma es el documento en el que se establece la duración del proyecto, la fecha de inicio y final de cada tarea, se relaciona el cronograma general de la gestión social a desarrollar durante el contrato FDLS 1010-2025- CONST (141607) . Es necesario aclarar que este cronograma puede tener modificaciones acordes con la dinámica social y técnica del proyecto, así mismo, oportunamente se informará a la interventoría de dichos cambios.

15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD

Este cronograma está diseñado para la realización de los estudios y diseños del contrato 1010-2025-CONS (141607) del Fondo de Desarrollo Local de La Alcaldía de Suba.

Tabla 10 Cronograma de actividades

| Mes (2026) | Etapa | Actividad Principal | Meta CIV |
|---|---|---|---|
| Febrero | Aprestamiento | Reconocimiento de área, contacto inicial con JAC y diseño de instrumentos de captura de datos. | Planeación |
| Marzo | Barrido Inicial | Inicio de recorridos en campo. Identificación y georreferenciación de los primeros CIV. | 100 CIV |
| Abril | Recolección Intensiva | caracterización detallada de centros educativos y comerciales. | 200 CIV |
| Mayo | Punto Crítico | Finalización del censo de los 400 CIV y consolidación de la base de datos primaria. | 400 CIV |

Este alcance no requiere cambio de versión del entregable.

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado

Cesar Alberto Rosado Manrique
Represéntate legal (S)

*Anexos: sin*
*Copia: ing. Yerik Andrey Lope, yerik.lopez@gobiernobogota.gov.co*

*Proyectó: Wilfred Benavides– Coordinador de Interventoría*
*Revisó: Cesar Rosado Manrique – Represéntate legal (S)*

Bogotá D. C., 18 de febrero de 2026

**2026-IN032-0420**
Consecutivo enviado Incoplan

Señores:
**CONSORCIO E&D SUBA**
Att: Ing. Juan Carlos Sánchez Gáfaro
Director de Consultoría
Calle 25A No. 31A, Bogotá.
E-mail: consorcioedsuba@gmail.com

**Referencia**: Contrato No 1110-2025-CONS (143529 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"

**Asunto**: Respuesta oficios SUBA 1010-2025-0059, SUBA 1010-2025-0057 y SUBA 1010-2025-0055

Cordial saludo,

En el marco de nuestras obligaciones contractuales, comedidamente nos permitimos dar respuesta a los oficios citados en el asunto.

En efecto, los datos remitidos a través de su comunicación SUBA 1010-2025-0059 corresponden a los resultados consolidados derivados de la mesa de trabajo realizada el día 17 de febrero de 2026.

Esta Interventoría es plenamente consciente de que la fecha de finalización de la primera fase del proyecto se encuentra prevista para el 02 de marzo del presente año; en consecuencia, se encuentra gestionando de manera ágil y prioritaria todos los asuntos relacionados con el proyecto, particularmente aquellos asociados a las definiciones y autorizaciones que han sido solicitadas.

Nos permitimos informar que los cincuenta y cuatro (54) segmentos viales que actualmente no cuentan con código RUPI, debidamente identificados y relacionados por esta Interventoría, deberán ser puestos por parte de la Consultoría en conocimiento del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), con el fin de que dicha entidad emita el concepto correspondiente respecto a la viabilidad de su intervención, determinando si estos segmentos viales no pueden ser ejecutados o si, por el contrario, es posible adelantar en algunos de ellos los respectivos estudios y diseños.

En lo concerniente a los ciento cincuenta y nueve (159) segmentos viales técnicamente clasificados para intervenciones de conservación, estos serán comunicados a la Supervisión del contrato para su revisión y validación, con el fin de que se emita concepto sobre la pertinencia de incluir alguno de ellos dentro del alcance de los estudios y diseños.

Ahora bien, esta Interventoría informa que, respecto a los ciento sesenta y seis (166) segmentos viales definidos como aptos para el inicio de la fase de estudios y diseños, se puede dar inicio a las actividades contempladas dentro del alcance del proyecto, conforme a las condiciones técnicas y contractuales establecidas.

Dado lo anteriormente expuesto mediante la presente comunicación, se solicita al Consultor que el Informe de Consultas e Investigación Normativa, remitido mediante oficio SUBA 1010-2025-0055, sea actualizado de manera integral, incluyendo cuerpo del informe y anexos, y sea remitido oportunamente para su aprobación. Esta actualización deberá enviarse junto con la programación remitida mediante oficio SUBA 1010-2025-0057, a la cual se emite concepto de conformidad por parte de esta Interventoría.

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado

Cesar Alberto Rosado Manrique
Represéntate legal (S)

*Anexos: sin*
*Copia: ing. Yerik Andrey Lope, yerik.lopez@gobiernobogota.gov.co*

*Proyectó: Wilfred Benavides– Coordinador de Interventoría*
*Revisó: Cesar Rosado Manrique – Represéntate legal (S)*

INCOPLAN IN S.A.S.

Bogotá D. C., 18 de febrero de 2026

**2026-IN032-0418**
Consecutivo enviado Incoplan

Señores:
**ALCALDIA LOCAL DE SUBA**
Att: Dr. César Salamanca Rojas
Alcalde local de Suba (supervisor del contrato)
Calle 147 # 90 – 62, Bogotá.

**Referencia**: Contrato No 1110-2025-CONS (143529INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"

**Asunto**: Solicitud de respuesta de diseño piezas comunicativas y chalecos.

Cordial saludo,

En atención a la programación vigente del proyecto y con el propósito de garantizar el inicio oportuno de las actividades de campo por parte del Consultor, específicamente el levantamiento topográfico y la excavación de apiques para pavimentos, nos permitimos solicitar nuevamente la respuesta formal frente a la aprobación y/o ajustes requeridos del diseño de material comunicativo y de los chalecos previamente remitidos por esta Interventoría.

De igual manera, solicitamos se nos haga entrega del diseño definitivo de la valla móvil, incluyendo las especificaciones técnicas correspondientes, a efectos de proceder con su elaboración e implementación conforme a los estándares establecidos.

Agradecemos su atención a la presente.

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado

**CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE**
Represéntate legal (S)

*Proyectó: Wilfred Benavides– Coordinador de Interventoría*
*Revisó: César Alberto Rosado Manrique – director de interventoría*

Bogotá D. C., 16 de febrero de 2026 **2026-IN032-0398**

Consecutivo enviado Incoplan

Señores:
**CONSORCIO E&D SUBA**
Att: Ing. Juan Carlos Sánchez Gáfaro
Director de Consultoría
Calle 25A No. 31A, Bogotá.
E-mail: consorcioedsuba@gmail.com

**Referencia**: Contrato No 1110-2025-CONS (143529 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"

**Asunto**: Respuesta oficio SUBA 1010-2025-0043, Observaciones metodología de topografía

Cordial saludo,

En el marco de nuestras obligaciones contractuales, comedidamente nos permitimos dar respuesta al Oficio SUBA 1010-2025-0043, mediante el cual se remite la metodología de topografía.

Una vez revisado el documento, presentamos las siguientes observaciones:

1. Se observa en la Pagina 24 de la metodología, el consultor propone el uso de poligonales abiertas según el siguiente párrafo "*aplicando la metodología de radiación y poligonales abiertas controladas, lo cual permitirá garantizar la captura detallada y precisa de la información requerida para el desarrollo de los diseños del proyecto*". El Anexo Técnico señala lo siguiente: "*Las poligonales de control deben ser cerradas en las placas de partida, y su aproximación no deberá ser menor de 1:20000 La poligonal se nivela geométricamente y se verifica con la nivelación y contra nivelación trigonométricamente*". Se requiere ajustar la metodología para cumplir con el requerimiento de precisión.

2. La metodología debe precisar que se presentarán secciones transversales cada diez (10) metros en tramos rectos y cada cinco (5) metros en puntos especiales o curvas, de tal forma que sean representativas de cada cuadra. Estas secciones deben detallar pendientes, cotas y medidas necesarias para la construcción, ampliar e incluir en la metodología.

3. Se debe aclarar que, previo al inicio de los trabajos, el consultor presentará los certificados de calibración de los equipos (GNSS y Estaciones Totales) con una vigencia no mayor a 6 meses. Asimismo, se debe especificar que, ante cualquier cambio de equipo durante el contrato, se deberá presentar el certificado respectivo a la Interventoría.

4. La metodología debe detallar que el diseño incluirá el perfil longitudinal de cada costado, resultante del nivel de los accesos a predios (garajes, viviendas, antejardines y locales). Donde se mencione que el objetivo es evitar diferencias de nivel con la rasante proyectada que dificulten el acceso vehicular o peatonal, garantizando la continuidad y el manejo de aguas lluvias.

5. Se deberá anexar un cronograma de ejecución de los trabajos de inspección, especificando tiempos y actividades.

6. La metodología debe precisar cómo se traslaparán las actividades de campo y oficina para garantizar que al finalizar el mes 7 se cuente con la totalidad de los diseños para iniciar la etapa de aprobaciones finales.
7. El consultor debe incluir en su metodología la escala de los entregables conforme a las exigencias del Anexo Técnico.

8. Ampliar el marco normativo donde se describa ese marco normativo. Adicionalmente no se relaciona la Norma técnica NTC 6271 (referente a la precisión en levantamientos topográficos y GNSS).

9. Incluir en el documento recomendaciones.

10. Incluir un diagrama de flujo para la metodología propuesta por fases.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier aclaración o mesa de trabajo que se considere pertinente para la revisión de los aspectos señalados.

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado

Cesar Alberto Rosado Manrique
Represéntate legal (S)

*Anexos: sin*

*Proyectó: Wilfred Benavides– Coordinador de Interventoría*
*Revisó: Cesar Rosado Manrique – Represéntate legal (S)*

INCOPLAN IN S.A.S.

Bogotá D. C., 16 de febrero de 2026

**2026-IN032-0391**
Consecutivo enviado Incoplan

Señores:
**CONSORCIO E&D SUBA**
Att: Ing. Juan Carlos Sánchez Gáfaro
Director de Consultoría
Calle 25A No. 31A, Bogotá.
E-mail: consorcioedsuba@gmail.com

**Referencia**: Contrato No 1110-2025-CONS (143529 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"
.

**Asunto**: Respuesta oficio SUBA 1010-2025-0021, entrega de observaciones Plan de Gestión Social versión inicial.

Cordial saludo,

En el marco de nuestras obligaciones contractuales, comedidamente nos permitimos dar respuesta al oficio SUBA 1010-2025-0021 y mencionar que el documento remitido presenta observaciones y sugerencias para ser atendidas por el profesional social encargado; se adjunta el archivo PDF con comentarios de revisión al Plan de Gestión Social del contrato de consultoría.

Agradecemos su atención a la presente.

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado

Cesar Alberto Rosado Manrique
Represéntate legal (S)

*Anexos: REV INT plan de trabajo social contrato FDLS*

*Proyectó: Wilfred Benavides– Coordinador de Interventoría*
*Revisó: Cesar Rosado Manrique – Represéntate legal (S)*

Bogotá D. C., 10 de febrero de 2026

**2026-IN032-0351**
Consecutivo enviado Incoplan

Señores:
**CONSORCIO E&D SUBA**
Att: Ing. Juan Carlos Sánchez Gáfaro
Director de Consultoría
Calle 25A No. 31A, Bogotá.
E-mail: consorcioedsuba@gmail.com

**Referencia**: Contrato No 1110-2025-CONS (143529 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"
.

**Asunto**: Respuesta oficio SUBA 1010-2025-0036, observaciones metodología General de trabajo V_1 y Cronograma de actividades V_2

Cordial saludo,

En el marco de nuestras obligaciones contractuales, comedidamente nos permitimos dar respuesta al oficio SUBA 1010-2025-0036, así como presentar nuestros comentarios a los productos "Metodología general de trabajo V_1" y "Cronograma de actividades V_2".

**OBSERVACIONES A LA METODOLOGÍA.**

1. Se debe mencionar en el documento que criterios se tendrán en cuenta para evaluar *los segmentos viales y de esta manera realizar la selección de estos; especificar el periodo de tiempo de esta actividad.*

**RTA:** Se atiende observación, En el capítulo 7. Fases del proyecto, se complementa la información con la solicitud requerida.

Nota Interventoría**.** Observación atendida.

2. En la página 33 *"CONSULTAS E INVESTIGACIÓN NORMATIVA"* es importante dejar claro que, de los resultados de esas consultas, se determinaran posibles interferencias de redes de servicios públicos y su afectación con el desarrollo de los estudios y diseños.

**RTA:** Se atiende observación, En el capítulo 7. Fases del proyecto, se complementa la información con la solicitud requerida.

Nota Interventoría**.** Observación atendida.

3. De acuerdo con el numeral 7.2, vale la pena elaborar una matriz multicriterio para poder evaluar el alcance de los diseños para cada segmento vial.

**RTA:** De conformidad con el alcance contractual definido en los pliegos de condiciones, el contrato de consultoría y su Anexo Técnico, esta consultoría no contempla ni exige la elaboración de matrices multicriterio para la evaluación, priorización o definición del alcance de los diseños por segmento vial.

El objeto del contrato se circunscribe a la elaboración de los estudios y diseños sobre los segmentos viales previamente definidos y suministrados por el Fondo de Desarrollo Local de Suba, cuya selección y priorización ya fue realizada por la Entidad Contratante con base en sus propios criterios técnicos, administrativos y presupuestales, previos a la etapa contractual. En consecuencia, la consultoría no tiene competencia ni obligación contractual para revaluar, ponderar o redefinir dicha priorización mediante herramientas adicionales como matrices multicriterio.

En este sentido, el numeral 7.2 se limita a describir las actividades de diseño a desarrollar dentro del alcance ya definido, y no establece —de manera expresa ni implícita— la necesidad de implementar instrumentos de análisis comparativo o de priorización entre segmentos. El alcance de los estudios y diseños para cada CIV se determina a partir del análisis técnico específico de la información levantada y recopilada para cada segmento, conforme a los requerimientos técnicos contractuales, y no a partir de ejercicios de selección o jerarquización.

Por lo anterior, se precisa que no se elaborará ni se incluirá una matriz multicriterio, toda vez que dicha actividad no hace parte del alcance contractual, no constituye un entregable exigido y su desarrollo implicaría una modificación no prevista de las obligaciones contractuales de la consultoría.

Nota Interventoría**.** Observación atendida

4. Puesto que el numeral *7 FASES DEL PROYECTO*, está copiado del numeral 4 del documento ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO, se debe anotar en la metodología que se trata de una copia del mencionado documento.

**RTA:** Se aclara que el numeral 7, “Fases del Proyecto”, corresponde a una transcripción del numeral 4 del documento Anexo 1 — Anexo Técnico. En este apartado se enlistan los entregables conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones y se describen de manera general las actividades a desarrollar, teniendo en cuenta que, desde el punto de vista contractual y técnico, no se requiere que el contrato incluya una explicación metodológica detallada de cada componente.

Lo anterior se realiza con el fin de brindar completa claridad sobre los entregables contractuales del proyecto; no obstante, esta información se complementa con el Cronograma de Actividades, el cual se entrega como anexo al presente informe.

Nota Interventoría**.** Observación atendida

5. En el numeral 8 de la página 40 se menciona "*El Contrato de consultoría que bajo el concurso de méritos se pretende adjudicar, tendrá un plazo de ejecución de ocho (8) meses, contados a partir de la fecha del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del respectivo contrato de consultoría, y previa suscripción de las respectivas Actas de inicio, plazo dentro del cual se deberán desarrollar las actividades estipuladas en el presente anexo técnico*." Al respecto se precisa lo siguiente: el contrato ya está adjudicado y en ejecución; se sobreentiende que este párrafo es una copia del anexo técnico, pero se requiere una precisa redacción y en especial revisión de los tiempos verbales.

**RTA:** Se atiende observación y se corrige la redacción del capítulo.

Nota Interventoría**.** Observación atendida

6. En la página 48 "Informes Finales de Consultoría" se menciona que se entregarán 12 volúmenes; ¿Cuáles son esos volúmenes?

**RTA:** Se aclara que al finalizar el proyecto se entregará un total de trece (13) volúmenes finales, los cuales consolidan la totalidad de los productos y entregables exigidos en los requerimientos técnicos del contrato. La relación y alcance de dichos volúmenes se encuentra detallada en la Tabla 3. Fechas máximas de entrega de productos del presente proyecto, la cual se encuentra debidamente articulada con el cronograma de actividades entregado como anexo al presente informe.

En consecuencia, la referencia a doce (12) capítulos realizada en la página 48 corresponde a un error de digitación, el cual no afecta el alcance ni el cumplimiento de los entregables contractuales, toda vez que la entrega final contempla trece (13) capítulos conforme a lo establecido contractualmente.

Nota Interventoría**.** Observación atendida

7. En términos generales, se observa que la metodología presentada corresponde en *gran parte a una reproducción del contenido del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO, sin que se incluya una descripción metodológica detallada de la forma en que se llevará a cabo cada uno de los estudios técnicos, limitándose únicamente a su mención.*

**RTA:** Se aclara que la metodología presentada reproduce en gran parte el contenido del Anexo 1 – Anexo Técnico, en estricto cumplimiento de lo establecido en los pliegos de condiciones y en el contrato suscrito. Cabe precisar que dichos documentos contractuales no exigen la elaboración ni la entrega de una descripción metodológica detallada para cada uno de los estudios técnicos, ni definen un alcance adicional al allí previsto.

En ese sentido, las actividades se describen de manera general, tal como lo permiten y regulan los documentos del proceso contractual, garantizando coherencia con los entregables exigidos. Así mismo, la planificación y ejecución de los estudios se encuentra debidamente soportada en el cronograma de actividades anexo, el cual permite evidenciar la programación, secuencia y control de las actividades, asegurando el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.

Nota Interventoría**.** Observación atendida

8. Asimismo, se evidencia la ausencia de una programación detallada de la ejecución del proyecto, aspecto fundamental para garantizar un adecuado seguimiento, control y evaluación del desarrollo del mismo.

**RTA:** Se anexa cronograma, de acuerdo con las observaciones emitidas el día 4 de febrero del 2026.

Nota Interventoría**.** La observación ha sido atendida. No obstante, en el presente documento se formulan algunas observaciones al cronograma de ejecución previamente referido, con el fin de precisar y ajustar los plazos establecidos.

9. Nota: se adjunta el archivo en pdf con algunas notas resaltadas de color amarillo.

**RTA:** Se atiende observación.

**OBSERVACIONES AL CRONOGRAMA.**

1. La totalidad de tiempo para la ejecución del contrato es de ocho meses lo que corresponde aproximadamente a doscientos cuarenta días; en la programación dice 173 días lo cual no corresponde.

**RTA:** Las fechas del contrato de inicio y fin coinciden con la terminación de las etapas y del contrato, la duración del Project no contempla días no laborables como sábados, domingos y feriados.

Nota Interventoría**.** Observación atendida.

2. En la etapa de actividades previas se debe incluir la entrega del informe *correspondiente a la respectiva etapa y la respectiva aprobación por parte de Interventoría*

**RTA:** El respectivo informe se encontraba relaciona en la actividad No. 4, sin embargo, para esta versión se incluyó tiempos de revisión de interventoría e inclusión de hito de aprobación.

Nota Interventoría**.** Se considera que este informe se debe entregar al final del primer periodo cuando ya se cuente con material suficiente de investigación y también de consultas, no al inicio del mencionado periodo.

3. En el capítulo de Topografía, la finalización de la actividad de "*Toma de detalles- Nube de puntos y/o secciones transversales*" (fila 20) debe estar ligada con alguna actividad subsiguiente como puede ser procesamiento de datos (fila 24) y de esta manera darle secuencia a la programación.

**RTA:** Se amarra actividad No. 20 a la 24, con restricción Comienzo - Comienzo.

Nota Interventoría**.** Observación atendida; no obstante, se requiere la revisión de la secuencia lógica del cronograma, dado que la finalización de la presente actividad ocurre con posterioridad a la actividad "Procesamiento de Datos" (fila 27). Asimismo, se identifica una incongruencia temporal, ya que la actividad "Finalización del Trabajo de Campo y Procesamiento Inicial – Descarga de Datos" (fila 25) culmina antes que la actividad "Toma de Detalles – Nube de Puntos y/o Secciones Transversales" (fila 23), lo cual no resulta técnicamente consistente.

4. No es lógico que la actividad *"Elaboración de informe y consolidación de carpeta de presentación de acuerdo a los lineamientos de anexo técnico"* (fila 27) finalice antes de la *"Toma de detalles- Nube de puntos y/o secciones transversales"* (fila 20).

**RTA:** Se incluye restricción de la fila 27 con fila 20.

Nota Interventoría**.** Observación atendida.

5. La actividad "Aprobación Interventoría" (fila 31) tiene asignados cero días; se requiere *por lo menos un tiempo de cinco días para su desarrollo.*

**RTA:** La actividad esta creada como Hito, por lo que no tiene duración. Adicionalmente ya se contempla una revisión previa de 5 días.

Nota Interventoría**.** Observación atendida.

6. En el capítulo Estudio de Tráfico, para la actividad “Revisión por SDM” (fila 40), es *posible que no se requiera esta aprobación para la metodología; se solicita verificar.*

**RTA:** Si se requiere la aprobación por parte de la SDM.

Nota Interventoría**.** Observación atendida.

7. En la actividad Aforos, “*toma de datos en campo*” (fila 43), se considera que el tiempo de ocho días es muy poco; es recomendable ampliar un poco mas la duración de esta actividad, eliminar los tres días posteriores de la fila 40 y la actividad *“Elaboración de cálculos”* (fila 44) programarla CC+5.

**RTA:** Se amplía la duración de la Actividad. Se requiere de 3 días posteriores a la aprobación de la metodología por parte de la SDM debido a que se requiere proceso administrativo interno para dar inicio con los trabajos de campo.
No se realiza reprogramación de elaboración de cálculo, toda vez que una vez tomado los aforos se requiere de tiempo de procesamiento de información.

Nota Interventoría**.** Observación atendida.

8. Las actividades “*Aprobación Interventoría”* (filas 57, 65 y 77) tiene un tiempo asignado *de* cero días; se requiere por lo menos tres días para su realización.

**RTA:** La actividad se encuentra programado como Hito, por lo que no tiene duración. Sin embargo, se programa como FC+3días.

Nota Interventoría**.** Observación atendida.

9. En el capítulo Diseño de Redes Secas, actividad “*Diseño de redes eléctricas y alumbrado público (Serie 1, 3 y 6) – Recomendaciones”* (fila 136), se recomienda incrementar la duración a más de diez (10) días, considerando el alcance técnico de la actividad, que incluye, definición de trazados, coordinación con otras especialidades, verificación normativa y elaboración de memorias técnicas, lo cual demanda un mayor plazo para su adecuada ejecución.

**RTA:** Se amplia duración de la actividad, de acuerdo con las recomendaciones de interventoría, sin embargo, se aclara que dentro del alcance contractual no se contempla diseños de alumbrado público, y el trabajo de otras redes electicas corresponde a RECOMENDACIONES no a trabajos propios de Diseños.

Nota Interventoría**.** Observación atendida. Válida la aclaración.

**10.** En la fila 147, al igual que el numeral anterior, es recomendable ampliar el tiempo de diseño.

**RTA:** Se amplía el tiempo de diseño.

Nota Interventoría**.** Observación atendida.

**11.** No se ven diseños de alumbrado público; se debe verificar si en los segmentos viales realmente no se requieren.

**RTA:** Dentro del alcance contractual no se contempla diseños de alumbrado público, y el trabajo de otras redes electicas corresponde a RECOMENDACIONES no a trabajos propios de Diseños.

Nota Interventoría**.** Observación atendida.

Agradecemos su atención a la presente.

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado

Cesar Alberto Rosado Manrique
Represéntate legal (S)

*Anexos: sin.*

*Proyectó: Wilfred Benavides– Coordinador de Interventoría*
*Revisó: Cesar Rosado Manrique – Represéntate legal (S)*

Bogotá D. C., 09 de febrero de 2026

**2026-IN032-0320**
Consecutivo enviado

Señores:
**CONSORCIO E&D SUBA**
Att: Ing. Juan Carlos Sánchez Gáfaro
Director de Consultoría
Calle 25A No. 31A, Bogotá.
E-mail: consorcioedsuba@gmail.com

**Referencia**: Contrato No 1110-2025-CONS (143529INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"

**Asunto**: Aprobación hojas de vida personal clave de Consultoría.

Cordial saludo,

Una vez surtido el proceso de revisión y análisis de las hojas de vida del personal clave remitidas por ustedes, y verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente, de manera cordial nos permitimos emitir concepto favorable de aprobación, conforme a lo que se relaciona a continuación.

| ITEM | ESPECIALIDAD | NOMBRE DEL PROFESIONAL |
|---|---|---|
| 1 | Director de consultoría | Juan Carlos Sánchez Gáfaro |
| 2 | Coordinador de consultoría | Valentina Silva Ramos |
| 3 | Especialista pavimentos | Fredy Alexander Poveda |
| 4 | Especialista geotecnia vial | Juan Bautista Alzate Bonilla |
| 5 | especialista en tránsito y transporte | Fabián Tafur Sánchez |
| 6 | Especialista en Diseño Geométrico | Sandro José Prieto Muñoz |
| 7 | Especialista en Estructuras | Jessica Alexandra Sánchez |
| 8 | Especialista Hidráulico | Julián Andrés Velázquez |
| 9 | Profesional Redes secas | Juan Manuel Cepeda Suarez |
| 10 | Profesional en costos, presupuestos y programación | Jorge Andrés Fajardo Rojas |
| 11 | Residente Ambiental | Priscila Ramos |
| 12 | Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo | Yessenia Lyceth Rincón Torres |
| 13 | Profesional Forestal | Gabriel Hernández Rojas |

| ITEM | ESPECIALIDAD | NOMBRE DEL PROFESIONAL |
|---|---|---|
| 14 | Arqueólogo | Laura Tatiana Coy Carrera |
| 15 | Residente Social | Jenny Martínez |
| 16 | Ingeniero Catastral o Topógrafo | Jorge Rodríguez |

Adicional a esto nos permitimos recordar que se encuentra pendiente la entrega de la hoja de vida del **Profesional en urbanismo y espacio publico**

Agradecemos su atención a la presente.

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado

**CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE**
Represéntate legal (S)

*Adjunto: sin*

*Proyectó: Wilfred Benavides– Coordinador de Interventoría*
*Revisó: César Alberto Rosado Manrique – director de interventoría*

**INCOPLAN IN S.A.S.**

Bogotá D. C., 10 de febrero de 2026

**2026-IN032-0342**
Consecutivo enviado

Señores:
**CONSORCIO E&D SUBA**
Att: Ing. Juan Carlos Sánchez Gáfaro
Director de Consultoría
Calle 25A No. 31A, Bogotá.
E-mail: consorcioedsuba@gmail.com

**Referencia**: Contrato No 1110-2025-CONS (143529 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"

**Asunto**: Respuesta oficio SUBA 1010-2025-0042, Diseño de piezas comunicativas-Programa de divulgación a la comunidad

Cordial saludo,

En el marco de nuestras obligaciones contractuales, comedidamente nos permitimos dar respuesta al oficio SUBA 1010-2025-0042 remitido por ustedes.

Las características y especificaciones para el diseño y la elaboración de las piezas comunicativas requeridas para el desarrollo del contrato se encuentran contenidas en el documento denominado **"Manual de Uso de Marca Ciudad Bogotá"**.

De acuerdo con la instrucción impartida por el ingeniero Yerik Andrey López Betancourt, supervisor del contrato, el Consultor elaborará y presentará a la Interventoría el diseño de la pieza comunicativa para su respectiva revisión. Posteriormente, dicho diseño será remitido a la trabajadora social y al grupo de divulgación y prensa de la Alcaldía Local de Suba para su aprobación. Una vez se cuente con dicha aprobación, se podrá proceder a su impresión o producción.

Agradecemos su atención a la presente.

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado
Cesar Rosado Manrique
Represéntate legal (S)

*Anexos: sin.*

*Proyectó: Wilfred Benavides– Coordinador de Interventoría*
*Revisó: Cesar Rosado Manrique – Represéntate legal (S)*

INCOPLAN IN S.A.S.

Bogotá D. C., 09 de febrero de 2026

**2026-IN032-0339**
Consecutivo enviado

Incoplan
Señores:
**CONSORCIO E&D SUBA**
Att: Ing. Juan Carlos Sánchez Gáfaro
Director de Consultoría
Calle 25A No. 31A, Bogotá.
E-mail: consorcioedsuba@gmail.com

**Referencia**: Contrato No 1110-2025-CONS (143529INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"

**Asunto**: Respuesta oficio SUBA 1010-2025-0040, Entrega del procedimiento de manejo de Indumentaria EPP e identificación.

Cordial saludo,

En el marco de nuestras obligaciones contractuales, comedidamente nos permitimos dar respuesta al oficio del asunto, en los siguientes términos:

Adjunto al presente se remite el documento **MANUAL DE USO DE MARCA CIUDAD "BOGOTÁ"**, en el cual, entre las páginas 188 a la 194, se encuentra consignada toda la información relacionada con la indumentaria personal de obra y de los operarios.

Adicionalmente, el ingeniero **Yerik Andrey López** informa que los chalecos correspondientes al **Consultor** deben ser de color **rojo**, mientras que los de la **Interventoría** deben ser de color **verde**.

Agradecemos su atención a la presente.

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado

**CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE**
Represéntate legal (S)

*Adjunto: MANUAL DE USO DE MARCA CIUDAD "BOGOTÁ".pdf*

*Proyectó: Wilfred Benavides– Coordinador de Interventoría*
*Revisó: César Alberto Rosado Manrique – director de interventoría*

## 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el período comprendido entre el 03 y el 28 de febrero de 2026, la Consultoría desarrolló las actividades conforme al Cronograma de Metas Físicas aprobado, sin evidenciar desviaciones en términos de plazo o alcance.

En el componente de gestión y seguimiento contractual, se realizaron satisfactoriamente los Comités de Seguimiento Contractual y las mesas técnicas de revisión de diagnósticos viales, espacios que permitieron verificar el estado de ejecución del contrato, validar los entregables presentados y establecer compromisos para el siguiente período de reporte, los cuales quedaron consignados en las respectivas actas.

En el componente técnico, se adelantaron las siguientes actividades principales:

Elaboración y entrega de informes preliminares correspondientes a los estudios en desarrollo.

Definición y ajuste metodológico para la ejecución de los estudios de tránsito, conforme a lineamientos técnicos aplicables.

Gestión de información ante entidades distritales y operadores de redes de servicios públicos.

Estructuración preliminar del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y del Plan de Gestión Social (PGS), en concordancia con el alcance contractual.

La Interventoría efectuó el seguimiento, revisión y verificación de las actividades ejecutadas, concluyendo que el contrato presenta un comportamiento acorde con la programación aprobada y no requiere la adopción de medidas correctivas a la fecha del presente informe.

En el componente contractual y financiero, el Consultor presentó solicitud de modificación de la forma de pago, con el propósito de armonizar los desembolsos con el avance efectivo y verificable de los productos contractuales.

La Interventoría efectuó el análisis técnico y contractual preliminar de la propuesta y emitirá el respectivo pronunciamiento dentro del marco de sus competencias.

Se presentó el informe de investigación de segmentos viales el cual aun esta en ajustes y nuevas verificaciones por causa de respuestas de entidades del distrito.

La Consultoría presentó el Informe de Investigación de Segmentos Viales; no obstante, el documento se encuentra actualmente en proceso de ajuste y verificación complementaria, en atención a las observaciones formuladas y a la incorporación de información derivada de las respuestas emitidas por entidades distritales competentes.

En consecuencia, el referido informe no reviste aún el carácter de versión definitiva, quedando sujeto a las validaciones técnicas correspondientes previo a su aprobación.