El Suscrito **JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ** en su calidad de secretario de Infraestructura Pública y Movilidad del Municipio de Tibasosa, en calidad de Supervisor del Contrato C-MT-SA-SIP-002-2026 deja constancia de la siguiente Acta Parcial de cumplimiento y Recibo Parcial.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO O CONVENIO	C-MT-SA-SIP-002-2026
CIUDAD Y FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	TIBASOSA, FEBRERO 13 DE 2026
TIPO Y NUMERO DE ACTA	ACTA PARCIAL No. 01
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, DESTINADOS A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL
CONTRATISTA O CONVINCENTE	PREFABRICADOS EL ACERO & TRITURADOS S.A.S
NIT	901743204-2
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ GUSTAVO QUESADA RODRÍGUEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA	4.211.190 DE PESCA BOYACÁ
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000,00) M/CTE
TERMINO INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	13 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE INICIO	25 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PROBABLE DE TERMINACIÓN	25 DE DICIEMBRE DE 2026
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
SUPERVISOR	**JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD
PERIODO REPORTADO	25 DE FEBREO DE 2026 AL 20 DE JUNIO DE 2026.

Nota: si el contrato fue objeto de adiciones y/o prorrogas o suspensión, agregar más filas para completar la información

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION DE LA EJECUCION Y/O ENTREGA
1.MATERIAL DE AFIRMADO NORMA INVIAS (M3)	*Durante el periodo objeto de la presente acta parcial se ejecutó el suministro de 146 m³ de material de afirmado, destinado al mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial en las veredas Patrocinio, Resguardo y El Hato, de conformidad con las cantidades programadas y las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. El material suministrado fue verificado durante su entrega, constatándose el cumplimiento de los requisitos de calidad, granulometría y comportamiento mecánico exigidos para este tipo de material. Asimismo, se evidenció su adecuada disposición en los frentes de intervención, garantizando la disponibilidad del material para la ejecución de las actividades de conformación y mantenimiento vial, contribuyendo al cumplimiento del objeto contractual.*
2.BASE GRANULAR NORMA INVIAS (M3)	*Durante el periodo objeto de la presente acta parcial se ejecutó el suministro de 255 m³ de Base Granular, conforme a las especificaciones de la Norma INVIAS, destinados a las actividades de mejoramiento de la Carrera 4 entre calles 5 y 6. El material suministrado fue verificado durante su recepción, constatándose el cumplimiento de los requisitos técnicos de calidad, granulometría, contenido de finos y capacidad de compactación exigidos para este tipo de material. El suministro se realizó de acuerdo con las cantidades requeridas para la ejecución de la actividad, garantizando la disponibilidad del material y su conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto, contribuyendo a la adecuada conformación de la estructura de pavimento, así como a la estabilidad, capacidad estructural y durabilidad del tramo intervenido.*
3.SUB-BASE GRANULAR NORMA INVIAS	*Durante el periodo objeto de la presente acta parcial se ejecutó el suministro de 24 m³ de Sub-Base Granular, conforme a las especificaciones de la Norma INVIAS, destinada a las actividades de adecuación y mejoramiento de la vía ubicada frente a la escuela de la vereda La Estación.* *El material suministrado cumplió con los requisitos técnicos de calidad establecidos, verificando sus condiciones de granulometría, contenido de finos, humedad y capacidad de compactación, garantizando su idoneidad para la conformación de la estructura vial. El suministro se realizó de acuerdo con las cantidades requeridas para la ejecución de la actividad, asegurando la adecuada disposición y utilización del material en el tramo intervenido, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de transitabilidad, estabilidad y funcionalidad de la vía, de conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto.*
4.TRITURADO DE 1/2"	*Durante el periodo objeto de la presente acta parcial se ejecutó el suministro de 27,0 m³ de material triturado de ½", destinado a las actividades de la cuadrilla de la secretaria de infraestructura ejecutadas en la Carrera 4 entre calles 5 y 6. El material suministrado fue verificado durante su recepción, constatando el cumplimiento de las condiciones técnicas de calidad requeridas para su utilización, incluyendo parámetros de granulometría, limpieza y resistencia mecánica. La entrega se efectuó conforme a las necesidades de la intervención y las especificaciones técnicas aplicables, garantizando la disponibilidad del material para la ejecución de las actividades programadas y contribuyendo a la adecuada conformación y conservación del tramo vial intervenido*
8. ARENA LAVADA	*Durante el periodo objeto de la presente acta parcial se ejecutó el suministro de 6,0 m³ de arena lavada, destinada a las actividades de obras civiles de la cuadrilla en la Carrera 4 entre calles 5 y 6.El material suministrado fue verificado durante su recepción, constatando el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas para su utilización, tales como limpieza, uniformidad, características granulométricas y calidad del material. La entrega se realizó conforme a las necesidades de la intervención y las especificaciones técnicas aplicables, garantizando su disponibilidad para las actividades programadas y contribuyendo al adecuado desarrollo de los trabajos de mejoramiento y mantenimiento del tramo vial intervenido.*

a) CANTIDADES EJECUTADAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MATERIAL DE AFIRMADO NORMA INVIAS	M3	146	$ 94 605,00	$ 13 812 330,00
2	BASE GRANULAR NORMA INVIAS	M3	255	$ 105 196,00	$ 26 824 980,00

3	SUB-BASE GRANULAR NORMA INVIAS	M3	24	$ 97 699,00	$ 2 344 776,00
4	TRITURADO DE 1/2"	M3	27	$ 137 207,00	$ 3 704 589,00
8	ARENA LAVADA	M3	6	$ 101 150,00	$ 606 900,00
				TOTAL	***$ 47 293 575,00***

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ÍTEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$ 90.000.000,00
2	VALOR ADICIONADO	$ 00,00
3	VALOR TOTAL (1+2)	$ 90.000.000,00
4	VALOR ANTICIPO	$0,00
5	VALOR PRESENTE ACTA	***$ 47.293.575,00***
6	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 0,00
7	VALOR EJECUTADO (4+5+6)	$ 47.293.575,00
8	SALDO POR EJECUTAR (3 - 7)	$ 42.706.425,00

En constancia se **CERTIFICA**: Que el contratista dentro del término de ejecución del contrato reportado ha dado cabal cumplimiento a los trabajos programados del objeto contractual. Razón por la cual hay lugar a efectuar el pago parcial solicitado; en consecuencia, el Contratista se le reconoce ejecución por **CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 47.293.575,00) M/CTE, Para El Acta Parcial No1.**

En consecuencia: Se autoriza desembolso: SI ___X_____ NO _____

VALOR DEL DESEMBOLSO: (Letras y Números) CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 47.293.575,00) M/CTE, Para El Acta Parcial No1.

¿El desembolso autorizado está sujeto a la suscripción del acta de liquidación?: **SI __ NO** X

En constancia se firma a los veintinueve (29) días de julio de 2026.

JOSE GUSTAVO QUESADA RODRÍGUEZ
C.C. No. 4.211.290 de Pesca Boyacá
CONTRATISTA

ING. JAIME ANDRES ZEA GUTIERREZ
secretario de infraestructura pública y movilidad
SUPERVISOR