ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE RECIBO FINAL	F-101 Version:002 FECHA : AGOSTO DE 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	:	OBRA		
CONTRATO N°	:	103.13.09.04-2025		
OBJETO	:	CONSTRUCCION URBANISTICA Y ARQUITECTONICA DEL PARQUE VILLA ALBA EN EL CORREGIMIENTO DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META.		
CONTRATISTA	:	CONSORCIO PARQUE VILLA ALBA 2025		
NIT Ó CÉDULA	:	901368672-8	NO. CELU	3125433239
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	SILVIA MIRLEY PRIETO GUZMÁN		
CÉDULA	:	21183668	NO. CELU	3125433239
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	:	103.13.07.09-2025		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	:	YACON INGENIERIA SAS		
NIT Ó CÉDULA	:	901368672-8	NO. CELU	3157761822
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA	:	JUAN PABLO MONTEJO MARTIN		
CÉDULA	:	1121932423	NO. CELU	3157761822
NOMBRE SUPERVISOR	:	MARYLIN PAOLA CRUZ FONSECA		
CARGO	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
CÉDULA	:	1121885470	NO. CELU	3232914334
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 563.514.023,60	FECHA DEL CONTRATO	29/12/2025
PLAZO DE EJECUCION	:	DIAS 1 MESES 0	HASTA	31/12/2025
FECHA DE INICIO	:	31/12/2025	FECHA DE TERMINACION INICIAL :	31/12/2025

FORMA DE PAGO :

El Municipio de Puerto López desembolsará los dineros presupuestados para la presente contratación de la siguiente manera:
El Municipio pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato mediante pagos parciales así:
PAGO No. % DE PAGO
1 - 35%
2 - 55%
3 - 10%
TOTAL:100%
Los pagos deberán ser soportados, mediante la presentación de actas de cobro parcial en donde se evidencia el avance, las cuales deben ser refrendadas por el contratista y el interventor, dichas actas corresponden al avance de obra del objeto contractual y deberán presentarse al Municipio dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes al mes de ejecución de las obras.
El valor del acta parcial es el resultado de multiplicar la cantidad de obra ejecutada en la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios Fijos sin Fórmula de Ajuste, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la interventoría.
El pago final, equivalente como mínimo al diez por ciento (10%) del valor del contrato al recibo final de las obras, previa suscripción del acta de recibo y acta de liquidación aprobadas por el interventor.
NOTA 1: Los pagos estarán sujeto inicialmente por el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales pactadas, a la revisión y autorización por parte de la interventoría, así como la revisión por parte de la Secretaría de Infraestructura. El contratista renuncia acudir a la vía administrativa, judicial o extrajudicial.
NOTA 2: Para el caso de las personas naturales que no se encuentran obligadas a facturar deberán presentar el documento que se asemeje a la factura.
Nota: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación.
El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, conforme al decreto 2242 d 2015, y la resolución 000042 de 2020, la cual deberá ser enviada al correo electrónico sechacienda@puertolopez-meta.gov.co, la fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento equivalente.

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	:	1994	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2856
VALOR	:	$ 629.996.892,00	VALOR :	$ -

FUENTES DE FINANCIACION :

FUENTE:	VALOR:
SGP	$ 295.321.178,00
DPTO	$ -
PROPIOS	$ 268.192.845,60
SGR	$ -
COFINANCIACION	$ -

CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL : 03.2.3.43.4302.1604-11, 03.2.3.43.4302.1604-12, 03.2.3.43.4302.1604-13, 03.2.3.43.4302.1604-14 BPIN 202500000037697 CONSTRUCCIÓN DE OBRA URBANÍSTICA Y ARQUITECTÓNICA DEL PARQUE VILLA ALBA EN EL CORREGIMIENTO DE PACHAQUIARO EN PUERTO LÓPEZ

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	14/01/2026	3	0
	DD/MM/AAAA		

B. SUSPENSIONES - AMPLIACIONES A SUSPENSIÓNES

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	31/12/2025	0	14
2	8/04/2026	0	21
Amp 1 Susp 2	29/2026	0	6

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO SUSPENSIÓN	
		MES	DIAS
1	14/01/2026	0	15
2	5/05/2026	0	28

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 11/05/2026

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
1	5/05/2026	$ 563.513.585,75
	DD/MM/AAAA	$ -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($) $ 563.513.585,75

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA DE RECIBO FINAL	F-101
	Version:002
	FECHA : AGOSTO DE 2023

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
N/A	DD/MM/AAAA	$ -

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD : N/A

No. REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A

VALOR : $ -

VALOR: $ -

FUENTES DE FINANCIACION : FUENTE:

$ -

$ -

$ -

$ -

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) $ -

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 563.513.585,75			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	1	DIAS	3	MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	11/05/2026			

En las instalaciones locativas de la Alcaldía Municipal de Puerto López-Meta a los ventiún (21) días del mes mayo del año 2026 se reunieron : el CONTRATISTA DE OBRA **CONSORCIO PARQUE VILLA ALBA 2025**, Identificado con NIT No. 901368672-8, representado legalmente por SILVIA MIRLEY PRIETO GUZMÁN, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.183.668; **YACON INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 901368672-8, representada legalmente por JUAN PABLO MONTEJO MARTIN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.932.423, en calidad de INTERVENTOR del Contrato de Obra No 103.13.09.04-2025 de 2025 suscrito el dia 29 / 12/ 2025; y la ingeniera MARYLIN PAOLA CRUZ FONSECA, Identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.885.470, actuando en calidad de supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato mencionado anteriormente; lo anterior habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas. Suscriben la presente Acta de Recibo Final, previa verificación de todos los documentos y requisitos legales

(a) ITEM No.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	(c) UNID.	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES FINALES		
			(d) CANT	(e) VR UNIT	(f) VR PARCIAL	(g) CANT	(h) VR UNIT	(i) VR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 59.025.066,81**			**$ 52.660.306,34**
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	1181,00	$ 4.530,23	$ 5.350.201,63	1.355,75	$ 4.530,23	$ 6.141.859,32
1,2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	354,30	$ 52.495,08	$ 18.599.006,84	447,40	$ 52.495,08	$ 23.486.298,79
1,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 5" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPOPESADO	M3	236,20	$ 64.366,10	$ 15.203.272,62	147,20	$ 64.366,10	$ 9.474.689,92
1,4	SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	118,10	$ 168.269,31	$ 19.872.605,51	80,57	$ 168.269,31	$ 13.557.458,31
2	**ANDENES**				**$ 62.452.214,28**			**$ 94.905.691,11**
2,1	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	7,96	$ 531.129,94	$ 4.238.416,92	12,61	$ 531.129,94	$ 6.697.546,54
2,2	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	115,00	$ 143.937,59	$ 16.552.822,85	112,53	$ 143.937,59	$ 16.197.297,00
2,3	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE	M	105,00	$ 195.450,97	$ 20.522.351,85	163,47	$ 195.450,97	$ 31.950.370,07
2,4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	9,45	$ 1.199.982,03	$ 11.339.830,18	20,80	$ 1.199.982,03	$ 24.959.626,22
2,5	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	795,15	$ 12.323,20	$ 9.798.792,48	1.225,40	$ 12.323,20	$ 15.100.849,28
3	**PLAZOLETA INTERIORES**				**$ 136.587.464,26**			**$ 130.443.621,31**
3,1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI -20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	220,00	$ 195.450,97	$ 42.999.213,40	242,58	$ 195.450,97	$ 47.412.496,30
3,2	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	11,90	$ 1.199.982,03	$ 14.279.766,16	15,97	$ 1.199.982,03	$ 19.163.713,02
3,3	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1001,30	$ 12.323,20	$ 12.339.220,16	421,83	$ 12.323,20	$ 5.198.295,46
3,4	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	14,00	$ 297.978,86	$ 4.171.704,04	0,00	$ 297.978,86	$ -
3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUIN CONCRETO COLOR 20X10X8 CMS INCLUYE BASE 4CMS ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO	M2	415,00	$ 156.138,70	$ 64.797.560,50	375,75	$ 156.138,70	$ 58.669.116,53
4	**CUBIERTA DE PLAZOLETA INTERIOR**				**$ 80.336.954,90**			**$ 66.351.877,52**
4,1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	13,20	$ 104.631,29	$ 1.381.133,03	15,00	$ 104.631,29	$ 1.569.469,35
4,2	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	13,696	$ 1.466.232,38	$ 20.374.765,15	7,12	$ 1.466.232,38	$ 10.439.574,55
4,3	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,72	$ 1.458.965,36	$ 3.968.385,78	2,55	$ 1.458.965,36	$ 3.720.361,67
4,4	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,81	$ 1.954.880,80	$ 5.493.216,05	5,54	$ 1.954.880,80	$ 10.830.039,63
4,5	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,41	$ 1.902.324,82	$ 2.682.278,00	1,34	$ 1.902.324,82	$ 2.549.115,26

4,6	VIGA PERFIL PHR C 160X60X3 MM (CAL 11) INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	M	132,00	$ 110.187,01	$ 14.544.685,32	0,00	$ 110.187,01	$ -
4,7	CORREA MET TUBO ESTRUCT 80X40 mm CAL. 14 (2 MM)	M	236,00	$ 54.364,46	$ 12.830.012,56	190,02	$ 54.364,46	$ 10.330.334,69
4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO	M2	127,00	$ 68.659,64	$ 8.719.774,28	128,00	$ 68.659,64	$ 8.788.433,92
4,9	ACERO ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60,000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO,	KG	239,04	$ 11.433,82	$ 2.733.140,33	328,02	$ 11.433,82	$ 3.750.521,64
4,10	ACERO VIGAS: ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO,	KG	333,81	$ 11.433,82	$ 3.816.723,45	333,81	$ 11.433,82	$ 3.816.723,45
4,11	ACERO COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO,	KG	675,45	$ 11.433,82	$ 7.722.973,72	567,39	$ 11.433,82	$ 6.487.435,13
4,12	ACERO VIGAS AEREAS: ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO,	KG	355,95	$ 11.433,82	$ 4.069.868,23	355,95	$ 11.433,82	$ 4.069.868,23
5	**BAÑOS**				**$ 27.760.683,19**			**$ 27.106.177,13**
5,1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,48	$ 1.199.982,03	$ 575.991,37	0,67	$ 1.199.982,03	$ 803.987,96
5,2	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	31,00	$ 79.492,71	$ 2.464.274,01	41,85	$ 79.492,71	$ 3.326.769,91
5,3	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	36,00	$ 37.203,02	$ 1.339.308,72	53,65	$ 37.203,02	$ 1.995.942,02
5,4	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	33,16	$ 52.084,75	$ 1.727.130,31	34,66	$ 52.084,75	$ 1.806.299,13
5,5	ESTUCO PLASTICO	M2	12,66	$ 24.032,20	$ 304.247,65	21,46	$ 24.032,20	$ 515.731,01
5,6	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	12,66	$ 16.602,17	$ 210.183,47	29,84	$ 16.602,17	$ 495.408,75
5,7	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	33,16	$ 19.974,20	$ 662.344,47	34,66	$ 19.974,20	$ 692.705,26
5,8	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	U	2,00	$ 562.279,08	$ 1.124.558,16	2,00	$ 562.279,08	$ 1.124.558,16
5,9	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	U	1,00	$ 1.227.731,37	$ 1.227.731,37	1,00	$ 1.227.731,37	$ 1.227.731,37
5,10	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	2,00	$ 753.235,96	$ 1.506.471,92	0,00	$ 753.235,96	$ -
5,11	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30	M2	8,73	$ 204.185,15	$ 1.782.536,36	8,38	$ 204.185,15	$ 1.711.071,56
5,12	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	23,80	$ 175.404,12	$ 4.174.618,06	32,19	$ 175.404,12	$ 5.646.258,62
5,13	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	2,00	$ 220.032,62	$ 440.065,24	2,00	$ 220.032,62	$ 440.065,24
5,14	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TABLERO CORRIDO INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL	U	2,00	$ 743.664,21	$ 1.487.328,42	2,00	$ 743.664,21	$ 1.487.328,42
5,15	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL	U	2,00	$ 862.258,40	$ 1.724.516,80	2,00	$ 862.258,40	$ 1.724.516,80
5,16	CAJA DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN.INCLUYE TAPA EN	U	1,00	$ 818.731,08	$ 818.731,08	1,00	$ 818.731,08	$ 818.731,08
5,17	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 113.843,79	$ 227.687,58	2,00	$ 113.843,79	$ 227.687,58
5,18	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 119.106,66	$ 238.213,32	2,00	$ 119.106,66	$ 238.213,32
5,19	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	U	2,00	$ 91.551,41	$ 183.102,82	2,00	$ 91.551,41	$ 183.102,82
5,20	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	4,00	$ 166.258,28	$ 665.033,12	0,00	$ 166.258,28	$ -
5,21	SALIDA DE LAMPARA SLIM 2x48 ESTRUCTURA EXTERIOR/LAMINA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	4,00	$ 289.997,60	$ 1.159.990,40	0,00	$ 289.997,60	$ -
5,22	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 334.231,16	$ 668.462,32	2,00	$ 334.231,16	$ 668.462,32
5,23	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y	M3	0,87	$ 1.644.671,50	$ 1.430.864,21	1,20	$ 1.644.671,50	$ 1.973.605,80
5,24	TANQUE PLASTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE	U	1,00	$ 1.637.292,01	$ 1.637.292,01	0,00	$ 1.637.292,01	$ -
6	**MOBILIARIO URBANO**				**$ 48.193.550,20**			**$ 43.047.485,43**
6,1	BANCA EN CONCRETO 20,7 MPA (3000 PSI)	U	8,00	$ 871.929,14	$ 6.975.433,12	3,00	$ 871.929,14	$ 2.615.787,42
6,2	CANECA EN MALLA METALICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA	U	4,00	$ 786.419,07	$ 3.145.676,28	3,00	$ 786.419,07	$ 2.359.257,21
6,3	PARQUE INFANTIL METALICO. 9 ACTIVIDADES AREA 54M2 CAPACIDAD 25 NIÑOS	U	1,00	$ 22.666.711,70	$ 22.666.711,70	1,00	$ 22.666.711,70	$ 22.666.711,70
6,4	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BANCA ABDOMINAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	1,00	$ 6.249.445,52	$ 6.249.445,52	1,00	$ 6.249.445,52	$ 6.249.445,52
6,5	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRA HORIZONTAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	1,00	$ 3.745.053,28	$ 3.745.053,28	1,00	$ 3.745.053,28	$ 3.745.053,28
6,6	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	1,00	$ 5.411.230,30	$ 5.411.230,30	1,00	$ 5.411.230,30	$ 5.411.230,30
7	**ZONA VERDE**				**$ 19.582.136,66**			**$ 18.070.907,05**
7,1	SIEMBRA DE GRAMA VEGETAL	M2	290,00	$ 44.839,70	$ 13.003.513,00	293,06	$ 44.839,70	$ 13.140.722,48
7,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,936	$ 94.168,17	$ 88.141,41	0,00	$ 94.168,17	$ -
7,3	CONTENEDOR DE RAICES	M3	11,664	$ 556.454,24	$ 6.490.482,26	8,86	$ 556.454,24	$ 4.930.184,57
8	**PLAZOLETA PRINCIPAL GRADAS**				**$ 71.699.405,25**			**$ 33.564.331,85**

8,1	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	2121,98	$ 11.433,82	$ 24.262.337,36	0,00	$ 11.433,82	$ -
8,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO,EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	155,90	$ 86.924,94	$ 13.551.598,15	51,81	$ 86.924,94	$ 4.503.581,14
8,3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO YCONSTRUCCIÓN	M3	13,90	$ 1.199.982,03	$ 16.679.750,22	10,36	$ 1.199.982,03	$ 12.431.813,83
8,4	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	17,60	$ 977.597,70	$ 17.205.718,52	17,01	$ 977.597,70	$ 16.628.936,86
9	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 47.856.508,05**			**$ 47.856.508,05**
9,1	POSTE METALICO DE 8 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	U	9,00	$ 2.895.485,48	$ 26.059.369,32	9,00	$ 2.895.485,48	$ 26.059.369,32
9,2	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO).	U	9,00	$ 2.148.587,93	$ 19.337.291,37	9,00	$ 2.148.587,93	$ 19.337.291,37
9,3	CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	U	3,00	$ 819.949,12	$ 2.459.847,36	3,00	$ 819.949,12	$ 2.459.847,36
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**				$ -			**$ 49.504.679,96**
NP1	TUBO PVC 100 MM (4") DREN. SIN FILTRO	M		$ 71.675,00	$ -	26,83	$ 71.675,00	$ 1.928.406,25
NP2	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M		$ 15.178,00	$ -	7,04	$ 15.178,00	$ 106.853,12
NP3	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M3		$ 376.436,00	$ -	0,18	$ 376.436,00	$ 67.758,48
NP4	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	U		$ 125.122,00	$ -	1,00	$ 125.122,00	$ 125.122,00
NP5	TUBERÍA CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M		$ 95.032,00	$ -	28,97	$ 95.032,00	$ 2.753.077,04
NP6	ACCESORIO CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U		$ 6.016,00	$ -	20,00	$ 6.016,00	$ 120.320,00
NP7	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 12.863,00	$ -	1.191,58	$ 12.863,00	$ 15.327.293,54
NP8	PUNTO HIDRAULICO A.C. CPVC PARAL GENERAL 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U		$ 377.243,00	$ -	5,00	$ 377.243,00	$ 1.886.215,00
NP9	LINEA DE ALIMENTACIÓN LUMINARIA DESDE CAJA DE INSPECCIÓN EN ALAMBRE DE COBRE 3X NO. 10 AWG	M		$ 21.652,00	$ -	222,64	$ 21.652,00	$ 4.820.601,28
NP10	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U		$ 632.646,00	$ -	1,00	$ 632.646,00	$ 632.646,00
NP11	DUCTO PVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M		$ 22.277,00	$ -	132,61	$ 22.277,00	$ 2.954.152,97
NP12	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U		$ 255.773,00	$ -	2,00	$ 255.773,00	$ 511.546,00
NP13	INTERRUPTOR SENCILLO ABITARE AVE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U		$ 68.295,00	$ -	2,00	$ 68.295,00	$ 136.590,00
NP14	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 3.410.579,00	$ -	1,44	$ 3.410.579,00	$ 4.911.233,76
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS MILANO CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC GRIFERIA	U		$ 407.671,00	$ -	2,00	$ 407.671,00	$ 815.342,00
NP16	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3		$ 1.077.071,00	$ -	4,62	$ 1.077.071,00	$ 4.976.068,02
NP17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA ANGULO 1" X 3/16" Y 1/2" CADA 0.04 M A=0.30 M	M		$ 221.343,00	$ -	25,08	$ 221.343,00	$ 5.551.282,44
NP18	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3		$ 1.606.443,00	$ -	0,17	$ 1.606.443,00	$ 273.095,31
NP19	ACOMETIDA PARCIAL 4N08+1N0 8 1 DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M		$ 88.059,00	$ -	18,25	$ 88.059,00	$ 1.607.076,75
				COSTO DIRECTO + AIU	**$ 563.514.023,60**			**$ 563.513.585,75**
				COSTO DIRECTO	**$ 420.532.853,43**			**$ 420.532.526,68**
				ADMINISTRACION	**28% $ 117.749.198,96**			**$ 117.749.107,47**
				IMPREVISTOS	**1% $ 4.205.328,53**			**$ 4.205.325,27**
				UTILIDAD	**5% $ 21.026.642,67**			**$ 21.026.626,33**
				AIU	**34% $ 142.981.170,17**			**$ 142.981.059,07**
				COSTO TOTAL	**$ 563.514.023,60**			**$ 563.513.585,75**

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los ventiún (21) días del mes mayo del año 2026

firma

CONSORCIO PARQUEVILLA ALBA 2025
NIT.901368672-8
SILVIA MIRLEY PRIETO GUZMÁN
C.C. 21183668
CONTRATISTA

firma

YACON INGENIERÍA SAS
NIT.901368672-8
JUAN PABLO MONTEJO MARTIN
C.C. 1121932423
INTERVENTORIA

firma

MARYLIN FONSECA CRUZ
Cargo : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR ASIGNADO

Nota : Diligenciar celda de supervisor según aplique