Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	x	**FINAL**	

INFORME No:	36			FECHA:	**24**	de	**JULIO**	de	**2026**	
PERIODO: DEL	**23**	de	**JUNIO**	de	**2026**	AL	**22**	de	**JULIO**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2339**	DE	**2023**	FECHA:	**24**	de	**MAYO**	de	**2023**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 9.814.696.060,00**			RPC	914-3125					
REGISTRO BP y P No.	**2022000050029**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP**									

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANACIEROS PARA LA CONECTIVIDAD DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, MONGUI, TÓPAGA, MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	SANDRA BRILLIT SUAREZ RAMIREZ

Teléfono: 3143443285 Dirección: **CARRERA 11 No. 20-96**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	13	06	2023
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES Y CERO (0) DIAS		
PLAZO CON ADICIONES	TREINTA Y SEIS (36) MESES Y CERO (0) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	12	03	2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	3	11	2026

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	13	06	2023	
ACTA PARCIAL N° 1	3	02	2025	
ACTA DE SUSPENSION N° 1	21	04	2025	
ACTA DE REINICIO N° 1	16	06	2025	
ACTA DE SUSPENSION N° 2	23	02	2026	
ACTA DE REINICIO N° 2	22	05	2026	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO					
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
ADICIONAL EN PLAZO No.1	12	03	2024		SEIS (6) MESES
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	9	09	2024		DOCE (12) MESES
ADICIÓN EN PLAZO No. 3	7	11	2025		CUATRO (4) MESES
ADICIÓN EN PLAZO No. 4	3	06	2026		CINCO(5) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A				
	N.A.				
	N.A.				

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Costo de derecho de Conexión que se apoyará con recursos del SGR. Asignaciones directas por parte de la Gobernación correspondiente a usuarios de sstrato 1 y 2 según Resolución CREF O59 DE 2012, PARA LOS Municipios de: TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TÓPAGA, MONGUI, MONGUA Y SANTA BROSA DE VITERBO.	A la fecha se han realizado 3952 instalaciones internas, los hogares con altas en servicio y derechos de conexión son 3.886		X		Informe presentado por GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE

Costo de instalación interna que se apoyará con recursos del SGR.Asignaciones directas por parte de la Gobernación correspondiente a usuarios de estrato 1 y 2 según Decreto No. 2140 de 2016 cap 8 art. 2.2.2.8.2. Para los Municipios de : TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TÓPAGA, MONGUI, MONGUA Y SANTA BROSA DE VITERBO.	A la fecha se han realizado 3952 instalaciones internas, los hogares con altas en servicio y derechos de conexión son 3.886		X		Informe presentado por GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE

INFORME TÉCNICO

MUNICIPIO OICATA
La red de distribución avanza en un 95%, el potencial interno está en 441 usuarios (Potencial inicial 600), construcción de instalaciones internas en un 74%, Puesta en servicio el 71% para un total de 426 usuarios.
MUNICIPIO SANTA ROSA DE VITERBO
La red de distribución avanza en un 80%, el potencial interno está en 610 usuarios (Potencial inicial 500), construcción de instalaciones internas en un 122%. Puesta en servicio 122% para un total de 610 usuarios
MUNICIPIO TOPAGA- VADO CASTRO
La red de distribución avanza en un 90%, el potencial interno está en 328 usuarios (Potencial inicial 450), construcción de instalaciones internas en un 73%, Puesta en servicio 73% para un total de 328 usuarios.
MUNICIPIO MONGUI
La red de distribución avanza en un 90%, el potencial interno está en 400 usuarios (Potencial inicial 750), construcción de instalaciones internas en un 53%. Puesta en servicio el 53% para un total de 394 usuarios.
MUNICIPIO MONGUA
La red de distribución avanza en un 88%, el potencial interno está en 366 usuarios (Potencial inicial 560), construcción de instalaciones internas en un 65%. Puesta en servicio el 63 % para un total de 354 usuarios.
MUNICIPIO FIRAVITOBA
La red de distribución avanza en un 55%, el potencial interno está en 300 usuarios (Potencial inicial 400), construcción de instalaciones internas en un 63%. Puesta en servicio el 56% para un total de 224 usuarios.
MUNICIPIO CUCAITA VDA PIJAOS
La red de distribución avanza en un 100%, el potencial interno está en 198 usuarios (Potencial inicial 230), construcción de instalaciones internas en un 86%. Puesta en servicio 86% para un total de 198 usuarios.
MUNICIPIO SAMACA
La red de distribución avanza en un 111%, el potencial interno está en 445 usuarios (Potencial inicial 400), construcción de instalaciones internas en un 107%. Puesta en servicio 107% para un total de 428 usuarios.
MUNICIPIO CALDAS- NARIÑO
La red de distribución avanza en un 100%, el potencial interno está en 177 usuarios (Potencial inicial 220), construcción de instalaciones internas en un 80%, puesta en servicio 80% para un total de 177 usuarios.
MUNICIPIO TUNJA
La red de distribución avanza en un 90%, el potencial interno está en 747 usuarios (Potencial inicial 760), construcción de instalaciones internas en un 98%. Puesta en servicio el 98% para un total de 747usuarios.


El presente convenio tiene por objetivo lograr la aplicación de 4.870 subsidios, de los cuales a la fecha se han aplicado un total de 3.886 subsidios que corresponden a los clientes que han sido puestos en servicio hasta la fecha de corte del informe actual: 22 de Julio de 2026.

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	79,70%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	90,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	58,1%



EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

El convenio se encuentra en ejecucion.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	560005069994225,00	FIDUCIA No.:		BANCO:	DAVIVIENDA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL No. 1		3	02	2025	$ 2.259.921.452,00
ACTA PARCIAL No. 2		16	12	2025	$ 1.501.737.092,00
TOTAL					**$ 3.761.658.544,00**

INFORME JURÍDICO

Póliza de Cumplimiento N° 2047244 valor $3.562.801.418,00 a favor de la Gobernación de Boyacá
Ppólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 2047242 $875.452.500,00

OBSERVACIONES:

El convenio se encuentra en ejcución con el 79,7%

SANDRA BRILLIT SUAREZ RAMIREZ
Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**