REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUÉZ
NIT: 800.102.912-2

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO OBRA No: SPOPM-CO-IMC-223-2026 DEL 22 DE JUNIO DE 2026

OBJETO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CONTRATISTA DE OBRA: ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY

SUPERVISOR: HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDÓÑEZ **Cargo:** SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

En la ciudad de la Hormiga Municipio Valle del Guamuez, a los diez (10) días del mes de julio de 2026, se reunieron en la Secretaria de Planeación y Obras Públicas Municipal, el ingeniero HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ, Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal en calidad de supervisor del contrato de obra No. SPOPM-CO-IMC-223-2026 y el ingeniero ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY identificado con C.C. N° 1.121.507.367 expedida en Santiago (Pyo) y con establecimiento de comercio SOLUCIONES ELECTRICAS V&G con número de matricula N° 97899 en calidad de contratista de obra; con el fin de celebrar la presente ACTA DE RECIBO FINAL FINANCIERA del contrato de obra N° SPOPM-CO-IMC-223-2026 DEL 22 DE JUNIO DE 2026, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.", mediante la cual se deja constancia del recibo final de las siguiente actividades según las cantidades y valores que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR INICIAL DEL CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS POR EJECUTAR	
			CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1,0	**Localizacion y replanteo**				**$ 687.406,70**					**$ 687.406,70**	**$ 687.406,70**		
1,1	Localizacion y replanteo	ML	190,00	$ 3.617,93	$ 687.406,70	0	**190,00**	190,00	$ 0,00	$ 687.406,70	$ 687.406,70	0,00	$ 0,00
2,0	**Excavaciones**				**$ 1.323.134,44**					**$ 1.323.134,44**	**$ 1.323.134,44**		
2,1	Exavacion manual de zanjas para instalacion de tuberia PVC	M3	34,20	$ 36.907,50	$ 1.262.236,50	0	**34,20**	34,20	$ 0,00	$ 1.262.236,50	$ 1.262.236,50	0,00	$ 0,00
2,2	Exavacion manual para instalacion de cajas de inspeccion electricas	M3	1,08	$ 46.134,90	$ 49.825,69	0	**1,08**	1,08	$ 0,00	$ 49.825,69	$ 49.825,69	0,00	$ 0,00
2,3	Excavacion manual y nivelacion de terreno para fundicion placa de concreto (Gabinete) (1,50x1x0,10)	M3	0,15	$ 73.815,00	$ 11.072,25	0	**0,15**	0,15	$ 0,00	$ 11.072,25	$ 11.072,25	0,00	$ 0,00
3,0	**Instalacion de tuberia PVC y cajas de inspeccion electrica.**				**$ 5.717.180,05**					**$ 5.717.180,05**	**$ 5.717.180,05**		
3,100	Suministro, transporte e instalación tuberia PVC Conduit 1 1/2" (Acometida Mastil 1 y Mastil 3)	ML	90,00	$ 15.897,00	$ 1.430.730,00	0	**90,00**	90,00	$ 0,00	$ 1.430.730,00	$ 1.430.730,00	0,00	$ 0,00
3,2	Suministro, transporte e instalación tuberia PVC Conduit 1" (Acometida Mastil 2 y Mastil 4)	ML	100,00	$ 14.147,00	$ 1.414.700,00		**100,00**	100,00	$ 0,00	$ 1.414.700,00	$ 1.414.700,00	0,00	$ 0,00
3,3	Suministro, transporte e instalación caja de inspeccion electrica	UND	5,00	$ 574.350,01	$ 2.871.750,05	0	**5,00**	5,00	$ 0,00	$ 2.871.750,05	$ 2.871.750,05	0,00	$ 0,00
4,0	**Concretos**				**$ 653.850,95**					**$ 653.850,95**	**$ 653.850,95**		
4,1	Placa de concreto (1,50mx1mx0,10m) mas pedestal para gabinete (0,80mx0,30mx0,50m)	UND	1,00	$ 653.850,95	$ 653.850,95	0	**1,00**	1,00	$ 0,00	$ 653.850,95	$ 653.850,95	0,00	$ 0,00
5,0	**Conductores (CU THNN/THWN-2)**				**$ 17.646.148,36**					**$ 17.646.148,36**	**$ 17.646.148,36**		
5,1	Suministro, transporte e instalación de Cable Aislado No 4 AWG Cobre THHN Color Negro (Acometida principal)	ML	10,00	$ 85.722,00	$ 857.220,00	0	**10,00**	10,00	$ 0,00	$ 857.220,00	$ 857.220,00	0,00	$ 0,00
5,2	Suministro, transporte e instalación de Cable AWG # 12 color verde para puesta a tierra sistema de iluminacion	ML	258,00	$ 13.455,00	$ 3.471.390,00	0	**258,00**	258,00	$ 0,00	$ 3.471.390,00	$ 3.471.390,00	0,00	$ 0,00
5,3	Suministro, transporte e instalación de Cable # 8 (3 x 8 AWG Cobre) (Mástil 2)	ML	109,00	$ 44.047,51	$ 4.801.178,59	0	**109,00**	109,00	$ 0,00	$ 4.801.178,59	$ 4.801.178,59	0,00	$ 0,00
5,4	Suministro, transporte e instalación de Cable # 10 (3 x 10 AWG Cobre) (Mástil 1 y Mástil 4)	ML	168,00	$ 38.972,51	$ 6.547.381,68	0	**168,00**	168,00	$ 0,00	$ 6.547.381,68	$ 6.547.381,68	0,00	$ 0,00
5,5	Suministro, transporte e instalación de Cable # 12 (3 x 12 AWG Cobre) (Mástil 3)	ML	59,00	$ 33.372,51	$ 1.968.978,09	0	**59,00**	59,00	$ 0,00	$ 1.968.978,09	$ 1.968.978,09	0,00	$ 0,00
6,0	**Tuberia IMC + Capacete**				**$ 216.068,34**					**$ 216.068,34**	**$ 216.068,34**		
6,1	Suministro, transporte e instalación de tuberia IMC 1" (Acometida Principal)	UND	1,00	$ 216.068,34	$ 216.068,34	0	**1,00**	1,00	$ 0,00	$ 216.068,34	$ 216.068,34	0,00	$ 0,00

7,0	**Equipos de iluminacion**				**$ 8.791.583,25**					**$ 8.791.583,25**	**$ 8.791.583,25**		
7,1	Suministro, transporte e instalación de reflector Tipo Led 500W (62,500Lm, IP66)	UN	4,00	$ 1.059.837,50	$ 4.239.350,00	0	4,00	4,00	$ 0,00	$ 4.239.350,00	$ 4.239.350,00	0,00	$ 0,00
7,2	Suministro, transporte e instalación de caja de coneccion tipo interperie para reflectores Led 500W (62,500Lm, IP66)	UN	4,00	$ 365.553,32	$ 1.462.213,26	0	4,00	4,00	$ 0,00	$ 1.462.213,28	$ 1.462.213,28	0,00	$ 0,00
8,0	**Tablero y protecciones**				**$ 4.640.199,87**					**$ 4.640.199,87**	**$ 4.640.199,87**		
8,1	Suministro, transporte e instalación de Gabinete tipo interperie, incluye protecciones y cableado interno	UN	1,00	$ 3.270.249,87	$ 3.270.249,87	0	1,00	1,00	$ 0,00	$ 3.270.249,87	$ 3.270.249,87	0,00	$ 0,00
8,2	Suministro, transporte e instalación de protecciones y sistema de control de reflectores y alimentación para servicios varios	UN	1,00	$ 1.369.940,00	$ 1.369.940,00	0	1,00	1,00	$ 0,00	$ 1.369.940,00	$ 1.369.940,00	0,00	$ 0,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 36.585.541,99**					**$ 36.585.541,99**	**$ 36.585.541,99**		**$ 0,00**

	ADMINISTRACIÓN	29,0%	$ 10.609.807,18							$ 10.609.807,18	$ 10.609.807,18		$ 0,00
	IMPREVISTOS	1,0%	$ 365.855,42							$ 365.855,42	$ 365.855,42		$ 0,00
	UTILIDAD	4,0%	$ 1.463.421,68							$ 1.463.421,68	$ 1.463.421,68		$ 0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**$ 12.439.084,28**							**$ 12.439.084,28**	**$ 12.439.084,28**		**$ 0,00**
TOTAL COSTO DE OBRA			**$ 49.024.626,27**							**$ 49.024.626,27**	**$ 49.024.626,27**		**$ 0,00**
												PORCENTAJE DE EJECUCION:	**100%**

FECHA DE ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2026

BALANCE PRESUPUESTAL:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$49.024.626,27
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00
VALOR FINAL DE CONTRATO:	$ 49.024.626,27
VALOR EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL 01:	$ 49.024.626,27
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 49.024.626,27
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%

VR ANTICIPO:	$ 0,00
% ANTICIPO :	0,00%
% RETEGARANTIA :	0,00%

N°	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR FACTURADO**	**% FACTURADO**	**RETENCIÓN GARANTÍA**	**AMORTIZACIÓN ANTICIPO**	**SALDO POR AMORTIZAR**	**VALOR NETO A PAGAR**	**SALDO POR PAGAR**	**VR PAGADO ACUMULADO**
	VALOR EJECUTADO ACTA DE RECIBO FINAL:	$ 49.024.626,27	100,00%				$ 49.024.626,27	$ 0,00	$ 49.024.626,27
	TOTAL:	**$ 49.024.626,27**	**100,00%**				**$ 49.024.626,27**	**$ 0,00**	**$ 49.024.626,27**

Elaboró:

Alan Achicanoy.

ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY
C.C. N° 1.121.507.367 expedida en Santiago (Ptyo)
Contratista de obra

Revisó y Aprobó:

HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
Supervisor.

193

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUÉZ
NIT: 800.102.912-2

MEMORIA DE CANTIDADES
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CAPITULO I - LOCALIZACION Y REPLANTEO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:	CANTIDAD
1,1	Localizacion y replanteo	ML	190,00
		CANTIDAD EJECUTADA:	190,00

CAPITULO II - EXCAVACIONES			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:	CANTIDAD
2,1	Exavacion manual de zanjas para instalacion de tuberia PVC	M3	34,20
		CANTIDAD EJECUTADA:	34,20

CAPITULO II - EXCAVACIONES			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:	CANTIDAD
2,2	Exavacion manual para instalacion de cajas de inspeccion electricas	M3	1,08
		CANTIDAD EJECUTADA:	1,08

CAPITULO II - EXCAVACIONES			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:	CANTIDAD
2,3	Excavacion manual y nivelacion de terreno para fundicion placa de concreto (Gabinete) (1,50x1x0,10)	M3	0,15
		CANTIDAD EJECUTADA:	0,15

CAPITULO III - INSTALACION DE TUBERIA PVC Y CAJAS DE INSPECCION ELECTRICA.			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:	CANTIDAD
3,1	Suministro, transporte e instalación tuberia PVC Conduit 1 1/2" (Acometida Mastil 1 y Mastil 3)	ML	90,00
		CANTIDAD EJECUTADA:	90,00

CAPITULO III - INSTALACION DE TUBERIA PVC Y CAJAS DE INSPECCION ELECTRICA.			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:	CANTIDAD
3,2	Suministro, transporte e instalación tuberia PVC Conduit 1" (Acometida Mastil 2 y Mastil 4)	ML	100,00
		CANTIDAD EJECUTADA:	100,00

CAPITULO III - INSTALACION DE TUBERIA PVC Y CAJAS DE INSPECCION ELECTRICA.			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:	CANTIDAD
3,3	Suministro, transporte e instalación caja de inspeccion electrica	UND	5,00
		CANTIDAD EJECUTADA:	5,00

CAPITULO IV - CONCRETOS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:	CANTIDAD
4,1	Placa de concreto (1,50mx1mx0,10m) mas pedestal para gabinete (0,80mx0,30mx0,50m)	UND	1,00
		CANTIDAD EJECUTADA:	1,00

CAPITULO V - CONDUCTORES (CU THNN/THWN-2)			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:	CANTIDAD
5,1	Suministro, transporte e instalación de Cable Aislado No 4 AWG Cobre THHN Color Negro (Acometida principal)	ML	10,00
		CANTIDAD EJECUTADA:	10,00

CAPITULO V - CONDUCTORES (CU THNN/THWN-2)			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:	CANTIDAD
5,2	Suministro, transporte e instalación de Cable AWG # 12 color verde para puesta a tierra sistema de iluminación	ML	258,00
		CANTIDAD EJECUTADA:	258,00

CAPITULO V - CONDUCTORES (CU THNN/THWN-2)			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:	CANTIDAD
5,3	Suministro, transporte e instalación de Cable # 8 (3 x 8 AWG Cobre) (Mástil 2)	ML	109,00
		CANTIDAD EJECUTADA:	109,00

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPITULO V - CONDUCTORES (CU THNN/THWN-2)			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:	CANTIDAD
5,4	Suministro, transporte e instalación de Cable # 10 (3 x 10 AWG Cobre) (Mástil 1 y Mástil 4)	ML	168,00
		CANTIDAD EJECUTADA:	168,00

CAPITULO V - CONDUCTORES (CU THNN/THWN-2)			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:	CANTIDAD
5,5	Suministro, transporte e instalación de Cable # 12 (3 x 12 AWG Cobre) (Mástil 3)	ML	59,00
		CANTIDAD EJECUTADA:	59,00

CAPITULO VI - TUBERIA IMC + CAPACETE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:	CANTIDAD
6,1	SSuministro, transporte e instalación de tubería IMC 1" (Acometida Principal)	UND	1,00
		CANTIDAD EJECUTADA:	1,00

CAPITULO VII - EQUIPOS DE ILUMINACIÓN			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:	CANTIDAD
7,1	Suministro, transporte e instalación de reflector Tipo Led 500W (62,500Lm, IP66)	UND	4,00
		CANTIDAD EJECUTADA:	4,00

CAPITULO VII - EQUIPOS DE ILUMINACIÓN			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:	CANTIDAD
7,2	Suministro, transporte e instalación de caja de conexión tipo Interperie para reflectores Led 500W (62,500Lm, IP66)	UND	4,00
		CANTIDAD EJECUTADA:	4,00

CAPITULO VIII - TABLERO Y PROTECCIONES			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:	CANTIDAD
8,1	Suministro, transporte e instalación de Gabinete tipo Interperie, incluye protecciones y cableado interno	UND	1,00
		CANTIDAD EJECUTADA:	1,00

CAPITULO VIII - TABLERO Y PROTECCIONES			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:	CANTIDAD
8,2	Suministro, transporte e instalación de protecciones y sistema de control de reflectores y alimentación para servicios varios	UND	1,00
		CANTIDAD EJECUTADA:	1,00

Fecha de elaboración y aprobación: 10 de julio de 2026

ELABORÓ:

Alan Achicanoy.

ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY
C.C. N° 1.121.507.367 de Santiago (Ptyo)
Contratista de Obra

APROBÓ:

HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
Municipio Valle del Guamuez