NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. |
| Periodo: | Del 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | 3522 de 09 De agosto de 2024 |

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN ____
CON ENTES TERRITORIALES __X__
CONVENIOS SOLIDARIOS_____

Respetado subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado si aplica

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado si aplica: 5025-2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,720 Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA NO. | 149 DE 2023 | | |
| ENTIDAD: | Construambiente S.A..S | NIT: | 824006325-5 |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. | | |
| FECHA DE INICIO: | 19 -FEBRERO-2024 | N/A | Alcaldía Becerril Cesar |
| VALOR INICIAL: | $ 10.679.411.170,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | $0 | | |
| ADICIÓN 1: | NO APLICA | | |
| ADICIÓN NN: | NO APLICA | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 10.679.411.170,00 | | |
| DESEMBOLSO: | No.19700007199 | | |
| DESEMBOLSO REALIZADO: | $5.339.705.585,00 | | |
| DESEMBOLSO AMORTIZADO: | $4.844.980.871,15 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $5.339.705.585,00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 7 MESES | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 2 | | |
| PRÓRROGA 1: | 31- diciembre- 2024 | | |
| PRÓRROGA 2: | 28- febrero - 2025 | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31- Marzo- 2025 | | |

## 1.3 INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

**Fecha de apertura de la cuenta:**

| NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO | RESPONDIO SI O NO | PERIODO (MES) | FECHA DE LA TRANSACCIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1045174653 | | SEPTIEMBRE-2023 | 30/09/2023 | $58,520.62 |
| 1045174653 | | OCTUBRE -2023 | 31/10/2023 | $907,110.53 |
| 1045174653 | | NOVIEMBRE-2023 | 30/11/2023 | $877,922.37 |
| 1045174653 | | DICIEMBRE-2023 | 31/12/2023 | $907,262.14 |
| 1045174653 | | ENERO -2024 | 31/01/2024 | $907,339.31 |
| 1045174653 | | FEBRERO-2024 | 29/02/2024 | $848,870.99 |
| 1045174653 | | MARZO-2024 | 31/03/2024 | $600,257.61 |
| 1045174653 | | ABRIL-2024 | 30/04/2024 | $439,358.10 |
| 1045174653 | | MAYO-2024 | 31/05/2024 | $454,041.38 |
| 1045174653 | | JUNIO- 2024 | 30/06/2024 | $439,431.60 |
| 1045174653 | | JULIO- 2024 | 31/07/2024 | $433,580.47 |
| 1045174653 | | AGOSTO- 2024 | 31/08/2024 | $382,249.17 |
| 1045174653 | | SEPTIEMBRE-2024 | 30/09/2024 | $302,563.93 |
| 1045174653 | | OCTUBRE -2024 | 31/10/2024 | $241,985.53 |

## 1.4 RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

## 1.5. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | 2023 | 03-31324028-2.3.2.02.02.005.01-1006 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2285 - 2023, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SOCOMBA - PITALITO | $10.679.411.170 | $9.689.961.742,30 | $989.449.428 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos de obra derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2. CONTRATOS DERIVADOS

2.1 . CONTRATO DE OBRA No. 149-2023

Contratista: Construambiente S.A..S

## 2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5025-2023

Contratista: CONSORCIO FRAILECILLO

Si la interventoría es contratada por el ente territorial diligenciar la siguiente información

2.3 INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 5025-2023 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO FRAILECILLO | NIT: | 901.781.112-5 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | CONSORCIO FRAILECILLO | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL POR EL PROGRAMA DE “CONECTAR TERRITORIOS” EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR | | |
| FECHA DE INICIO: | 28/12/2023 | 2023S-VBOG-033128 | SVRG |
| VALOR INICIAL: | $1.065.988.709,00 | | |

| | |
|---|---|
| VALOR ADICIONES: | NO APLICA |
| ADICIÓN 1: | NO APLICA |
| ADICIÓN N: | NO APLICA |
| VALOR ACTUAL: | $1.135.988.709,00 |
| ANTICIPO | No entregado |
| ANTICIPO OTORGADO: | NO APLICA |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | NO APLICA |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | NO APLICA |
| SALDO POR AMORTIZAR: | NO APLICA |
| PLAZO INICIAL: | 7 MESES |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 2 |
| PRÓRROGA 1: | Hasta diciembre 31 de 2024 |
| PRÓRROGA 2: | Hasta Febrero 28 de 2025 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | Hasta marzo 31 de 2025 |

2.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1429323 | 2023 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402041-02<br><br>C-2402-0600-13-0-2402112-02 | $1,065,988,709 | $1,065,988,709 | $0 |
| | 2025 | N/A | 03-443214-2320202008-79 | $70,000,000 | $35,000,000 | $35,000,000 |

## 2.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 14 | $29,411,765 | $5,588,235 | - | $35,000,000 |

## 2.6 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 14 De fecha 01 al 31 para el período ENERO el contrato reporta un avance de 97%

## 2.7 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $1.100.988.709,00 97%
Total, inversión ejecutada: $1.100.988.709,00 97%

## 2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 3 | N/A | 23/01/2025 – 22/02/2025 | 23/02/2025 |

## 2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 1/01/2025 | 2 | PRORROGA | Aprobado |
| 30/12/2024 | 1 | ADICION | Aprobado |

## 2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

De conformidad con lo establecido en el Acta de Suspensión N.° 3, la fecha de reanudación de la ejecución contractual se encontraba programada para el 25 de Marzo. Sin embargo, persistiendo la indisponibilidad de los actos administrativos correspondientes a las autorizaciones y/o licencias ambientales de ocupación de cauce, la entidad y el contratista suscribieron el Acta de Ampliación N.° 2 a la Suspensión N.° 3, fijando como nueva fecha estimada de reinicio de actividades el 9 de mayo.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 CORRESPONDENCIA TRAMITIDA DURANTE EL PERIODO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA DE OBRA.

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda al contratista/interventoría/ente municipal,continuar con la gestión y el seguimiento al trámite del permiso de ocupación de cauce radicado ante Corpocesar, adelantando de manera oportuna las actuaciones y requerimientos solicitados por la autoridad ambiental, con el propósito de obtener la autorización correspondiente y disponer de las condiciones necesarias para el levantamiento de la suspensión y la continuidad de la ejecución contractual.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

_____

Ing. Onna María Zuleta
MATRICULA PROFESIONAL: 68202134477STD
DIRECTORA TERRITORIAL