NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Periodo:	Del 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3522 de 09 De agosto de 2024

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN ____
CON ENTES TERRITORIALES __X__
CONVENIOS SOLIDARIOS_____

Respetado subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado si aplica

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado si aplica: 5025-2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,720 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	149 DE 2023		
ENTIDAD:	Construambiente S.A..S	NIT:	824006325-5
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.		
FECHA DE INICIO:	19 -FEBRERO-2024	N/A	Alcaldía Becerril Cesar
VALOR INICIAL:	$ 10.679.411.170,00		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN NN:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$ 10.679.411.170,00		
DESEMBOLSO:	No.19700007199		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$5.339.705.585,00		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$4.844.980.871,15		
SALDO POR AMORTIZAR:	$5.339.705.585,00		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	31- diciembre- 2024		
PRÓRROGA 2:	28- febrero - 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31- Marzo- 2025		

1.3 INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
1045174653		SEPTIEMBRE-2023	30/09/2023	$58,520.62
1045174653		OCTUBRE -2023	31/10/2023	$907,110.53
1045174653		NOVIEMBRE-2023	30/11/2023	$877,922.37
1045174653		DICIEMBRE-2023	31/12/2023	$907,262.14
1045174653		ENERO -2024	31/01/2024	$907,339.31
1045174653		FEBRERO-2024	29/02/2024	$848,870.99
1045174653		MARZO-2024	31/03/2024	$600,257.61
1045174653		ABRIL-2024	30/04/2024	$439,358.10
1045174653		MAYO-2024	31/05/2024	$454,041.38
1045174653		JUNIO- 2024	30/06/2024	$439,431.60
1045174653		JULIO- 2024	31/07/2024	$433,580.47
1045174653		AGOSTO- 2024	31/08/2024	$382,249.17
1045174653		SEPTIEMBRE-2024	30/09/2024	$302,563.93
1045174653		OCTUBRE -2024	31/10/2024	$241,985.53

1.4 RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

1.5. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
772	2023	03-31324028-2.3.2.02.02.005.01-1006	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2285 - 2023, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SOCOMBA - PITALITO	$10.679.411.170	$9.689.961.742,30	$989.449.428

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos de obra derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2. CONTRATOS DERIVADOS

2.1 . CONTRATO DE OBRA No. 149-2023

Contratista: Construambiente S.A..S

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5025-2023

Contratista: CONSORCIO FRAILECILLO

Si la interventoría es contratada por el ente territorial diligenciar la siguiente información

2.3 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5025-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO FRAILECILLO	NIT:	901.781.112-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSORCIO FRAILECILLO		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL POR EL PROGRAMA DE “CONECTAR TERRITORIOS” EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR		
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	2023S-VBOG-033128	SVRG
VALOR INICIAL:	$1.065.988.709,00		

VALOR ADICIONES:	NO APLICA
ADICIÓN 1:	NO APLICA
ADICIÓN N:	NO APLICA
VALOR ACTUAL:	$1.135.988.709,00
ANTICIPO	No entregado
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	7 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	Hasta diciembre 31 de 2024
PRÓRROGA 2:	Hasta Febrero 28 de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta marzo 31 de 2025

2.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1429323	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02 C-2402-0600-13-0-2402112-02	$1,065,988,709	$1,065,988,709	$0
	2025	N/A	03-443214-2320202008-79	$70,000,000	$35,000,000	$35,000,000

2.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 14	$29,411,765	$5,588,235	-	$35,000,000

2.6 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 14 De fecha 01 al 31 para el período ENERO el contrato reporta un avance de 97%

2.7 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $1.100.988.709,00 97%
Total, inversión ejecutada: $1.100.988.709,00 97%

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
23/01/2025	3	N/A	23/01/2025 – 22/02/2025	23/02/2025

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
1/01/2025	2	PRORROGA	Aprobado
30/12/2024	1	ADICION	Aprobado

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

De conformidad con lo establecido en el Acta de Suspensión N.° 3, la fecha de reanudación de la ejecución contractual se encontraba programada para el 25 de Agosto. Sin embargo, persistiendo la indisponibilidad de los actos administrativos correspondientes a las autorizaciones y/o licencias ambientales de ocupación de cauce, la entidad y el contratista suscribieron el Acta de Ampliación N.° 3 a la Suspensión N.° 6, fijando como nueva fecha estimada de reinicio de actividades el 24 de Noviembre.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 CORRESPONDENCIA TRAMITIDA DURANTE EL PERIODO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA DE OBRA.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda al contratista/interventoría/ente municipal,continuar con la gestión y el seguimiento al trámite del permiso de ocupación de cauce radicado ante Corpocesar, adelantando de manera oportuna las actuaciones y requerimientos solicitados por la autoridad ambiental, con el propósito de obtener la autorización correspondiente y disponer de las condiciones necesarias para el levantamiento de la suspensión y la continuidad de la ejecución contractual.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

_____

Ing. Onna María Zuleta
MATRICULA PROFESIONAL: 68202134477STD
DIRECTORA TERRITORIAL