INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA (ICCU)



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 220 DE 2025

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. 139 DE 2025

INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME MENSUAL No. 08

01 AL 30 NOVIEMBRE 2025

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050
N.I.T. 901.915.452-1

INGENIERÍA

BOGOTÁ D.C. 10 DE DICIEMBRE 2025

CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL

El informe mensual inicia con el siguiente Indice o Contenido que hace las veces de Lista de Chequeo y corresponde a la página uno (1) del informe:

Contrato de Obra No.	**139**	**Contratista:**	**CONSORCIO YVY**
Contrato de Interventoría No.	**220**	**Interventoría:**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**

Objeto Contrato de Obra: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME MENSUAL No.	**8**	**MES O PERIODO:**	NOVIEMBRE 2025

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Índice Informe Mensual de Interventoría		
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		
1	Introducción		
2	Descripción del proyecto		
2.1	Localización	MS-GP-FR-010 ACTA_DE_LOCALIZACION	
2.2	Conectividad, área de influencia y beneficios		
2.3	Estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	Información Contrato de Obra		
3.1	Información general contrato de obra		
3.2	Actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Gestión Ambiental		
3.4	Gestión Social		
3.5	Salud y Seguridad para el trabajo SST		

3.6	Gestión Predial		
3.7	Gestión Sostenibilidad		
3.8	Sectorización del proyecto y modificaciones		
3.9	Socialización del proyecto		
3.10	Seguimiento a Ítems no previstos		
4	Reportes ejecución mensual contrato de obra		
4.1	Informes semanal	MS-GP-FR-034 INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	
4.2	Maquinaria y equipo contrato de obra		
4.3	Personal, control Aporte Legales y seguridad social contrato de obra	MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL	
4.4	Control de aportes legales y seguridad social		
4.5	Informe financiero y presupuestal contrato de obra		
4.6	Estado General del tiempo		
4.7	Aclaración y Evidencias para la protección del instituto		
4.8	Resumen Ensayos de Laboratorio		
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MS-GC-FR-06_ACTA_APROBACION_DE_POLIZAS	
4.10	Seguimiento al plan de calidad contrato de obra		
4.11	Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia)		
4.12	Otros documentos seguimiento mensual		
4.12.1	Seguimiento a la inversión del Anticipo		
4.12.2	Seguimiento Programa de Inversión		
4.12.3	Seguimiento Programa de Obra		
4.13	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría		
5	Información contrato de interventoría		

5.1	Información general del contrato de interventoría		
5.2	Descripción de la actividades realizadas por la interventoría		
5.3	Informes especialistas		
5.4	Informe a la inversión del anticipo interventoría		
5.5	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.6	Información de otros programas de Obra e Interventoría		
6	Reportes ejecución mensual contrato de interventoría		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría		
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL	
6.3	Informe financiero y Presupuestal		
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MS-GC-FR-06_ACTA_APROBACION_DE_POLIZAS	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría		
6.5.1	Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría		
6.6	Otros Documentos seguimiento mensual		
6.6.1	Seguimiento a la inversión del Anticipo		
6.6.2	Seguimiento Programa de Inversión		
6.6.3	Actas de Comité de Obra	ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION	
6.6.4	Actas reunión	ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION	
7	Conclusiones y recomendaciones		
7.1	Correspondencia		

7.2	Registro fotográfico de las actividades de obras		
7.3	Registro fotográfico de las actividades sociales		
7.4	Bitácora del mes correspondiente		
7.5	Acta de costos de interventoría	MS-GP-FR-033 FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.








Firma: _____
Nombre: Ing. Edgar Mauricio Beltrán Cárdenas
DIRECTOR 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Tarjeta Profesional: 25202-44755 CND




Firma: _____
Nombre: Ing. Carlos Arturo Reina
DIRECTOR 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Tarjeta Profesional: 25202-10227 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Expediente Contractual ICCU.
Copias: Interventor, Dirección de Caminos / Supervisor/ Gestor del Proyecto / Apoyo a la supervisión

Elaboró:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
COMPONENTE SOCIAL		
 Yulieth Camelo Fiquitiva Profesional Social Provincia de Ubaté		
 Diana Chavarrio Profesional Social Provincia de Almeidas		
 Tania Escobar Profesional Social Provincia de Rionegro		
COMPONENTE AMBIENTAL		
 Carlos Arturo Chaparro Sánchez Profesional Ambiental		
COMPONENTE SST		
 **Yessica Paola Mora Torres** Profesional SST		

COMPONENTE PAVIMENTOS		
 Carlos Ivan Gutierrez Especialista en Pavimentos		
 Alvaro Neira Especialista en Pavimentos		
 Adriana Mediorreal Especialista en Pavimentos		
COMPONENTE GEOTECNIA		
 Giovanny Alejandro Borráez Especialista en Geotecnia		

 Diego Fernando Camcho Suarez Especialista en Geotecnia		
Residente de interventoría		
 Carolina Peña Residente 1 Interventoria		
 Edwin Vargas Residente 2 Interventoria		

1 Introducción

El presente informe tiene como objetivo Informar las actividades realizadas durante el presente mes en el marco del proyecto correspondiente al contrato de **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS DEL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, "CAMINOS PARA QUEDARSE", EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍO NEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**. Este proyecto, que cuenta con el contrato número 139 de 2025 suscrito con el consorcio YVY, y la interventoría asignada bajo el contrato número 220 de 2025, dio inicio con la firma del acta de inicio del contrato el pasado 1 de abril de 2025. Además, se evaluaron diversas alternativas para la intervención de las vías en las mencionadas provincias, con el fin de definir las mejores estrategias para su intervención, garantizando el cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato.

2 Descripción del proyecto

2.1 Localización

Este proyecto se llevará a cabo en corredores viales distribuidos a lo largo del departamento de Cundinamarca, que para el caso del Lote 2, comprende las siguientes vías:

Tabla 1. Localización de obra

LOTE	PROVINCIA	MUNICIPIO	PROYECTO	KM
2	ALMEIDAS	CHOCONTA	CHOCONTA - HATO FIERO - LENGUAZAQUE	8.64
2	ALMEIDAS	SESQUILE	VIA SESQUILE GUATAVIA - EL HATO - RANCHERIA - EL UVAL - EL HATO	17.44
2	ALMEIDAS	MANTA	MANTA (LAS PUERTAS) - SAN JERÓNIMO - Y DE CUBIA - CAPADOCIA - SALGADO - MINAS - GUAYATA	8.98
2	RIO NEGRO	LA PALMA	LA PALMA - ÚTICA (LA CAÑADA - ZUMBE)	20.5
2	RIO NEGRO	VILLAGOMEZ	VARIANTE BUENAVISTA: CRUCE ESCUELA VIEJA - PUENTE TABLA (LÍMITE CON PACHO)	2.51
2	RIO NEGRO	TOPAIPI	PUENTE IBAMA - SURAZ - SAN ANTONIO	23.2
2	RIO NEGRO	YACOPI	GALÁPAGOS - THERAN - LLANO MATEO - YACOPI - NARANJAL	20.15

2	UBATÉ	SIMIJACA	VÍA NACIONAL - VEREDA EL PANTANO	5.72
2	UBATÉ	SUSA	VÍA SUSA – CARMEN DE CARUPA – LAS VUELTAS (*)	6.71
2	UBATÉ	TAUSA	FLORIDA - PALOGRUESO - SANABRIA - PIEDRA MOLINO	6.71
2	UBATÉ	UBATÉ	LAS FAVORITAS - SANTA HELENITA - ALTA MIRA Y TAUSAVITA	7.8

(*) Vía con cambio por solicitud de la Alcaldía y aprobación del ICCU.

Ver Anexo 1. FORMATO MS-GP-FR-010 ACTA DE LOCALIZACIÓN

2.1 Conectividad, área de influencia y beneficios

Las vías que conectan los municipios de Cundinamarca son esenciales para garantizar la movilidad, el desarrollo económico y social de la región. Estas rutas no solo facilitan la comunicación entre áreas ricas en recursos naturales y claves para la producción agrícola y forestal, sino que también integran las zonas rurales a los mercados regionales. La mejora de la infraestructura vial impulsa el crecimiento de los municipios, fortalece la interconexión regional, facilita el acceso a servicios y promueve el desarrollo turístico.

La ejecución de estos proyectos trae consigo múltiples beneficios: fomenta el desarrollo económico, mejora la accesibilidad, potencia el turismo, incrementa la seguridad vial, genera empleo y consolida la conectividad nacional. Además, no solo son vitales para el crecimiento económico de Cundinamarca, sino también para la integración social y la sostenibilidad de la región. Una conectividad eficiente permitirá el flujo adecuado de bienes, servicios y personas, fortaleciendo el tejido social y económico de los municipios involucrados.

2.2 Estado inicial de la vía

Las principales vías de las provincias de Río Negro, Ubaté y Almeidas, que conectan varios municipios de Cundinamarca, presentan un estado de infraestructura deficiente. Las rutas se caracterizan por afirmado deteriorado, infraestructura precaria y un drenaje vial insuficiente en muchas áreas. A pesar de algunas intervenciones previas, es evidente la necesidad de una mejora sustancial para asegurar una conectividad vial adecuada y segura en la región.

-Provincia de Rionegro (Vías Municipios de La Palma, Villagómez, Topaipí y Yacopí)

Las vías en la provincia de Rionegro, para nuestro caso los municipios de La Palma, Villagómez, Topaipí y Yacopí, se encuentran en condiciones de deterioro. La mayor parte

de la carretera está conformada por un afirmado en malas condiciones, con una infraestructura precaria que dificulta el tránsito seguro y fluido. Si bien en algunos tramos se observan placas huellas, las cuales están ubicadas en el archivo KMZ. Anexo N° 13, delimitando las zonas que no serán intervenidas, con el objetivo de priorizar otros tramos de mayor deterioro.

-**Provincia de Ubaté (Vías Municipios de Simijaca, Susa, Tausa y Ubate)** Al igual que en la provincia de Rionegro, las vías en los Municipios de Ubaté, Simijaca, Susa y Tausa presentan un estado similar. La mayoría de los tramos cuentan con afirmado en malas condiciones y una infraestructura vial deficiente. En algunos sectores, el drenaje vial es insuficiente, lo que contribuye al deterioro acelerado de la vía estos sectores se están caracterizando en el inventario. Los cuales se pretenden finalizar para el mes de junio según el cronograma del contratista.

-**Provincia de Almeidas (Vías Municipios de Chocontá, Sesquilé y Manta)** Las vías de la provincia de Almeidas, específicamente en los municipios de Chocontá, Sesquilé y Manta, presentan condiciones similares a las de otras provincias. En algunos tramos se observan canales de drenaje, mientras que en otros el drenaje vial es insuficiente. La infraestructura es precaria, con secciones de afirmado en mal estado y una necesidad urgente de intervención. Aunque ocasionalmente se evidencian trabajos de mantenimiento realizados por los municipios, la carretera requiere de mejoras significativas para garantizar una circulación segura y fluida.

Fotografía 1. Provincia de Ubaté



Susa, Coordenadas 5.462000N – 73.836600W
Simijaca, Coordenadas 5.311500N – 73.481300W

Ubaté, Coordenadas 5.448900N – 73.847500W

Fotografía 2. Provincia de Rionegro



La Palma, 5.266500N – 74.447700W
Villagomez, 5.217800N – 74.189900W

Fotografía 3. Provincia de Almeidas



Manta, Coordenadas 4.986400N – 73.547300W
Choconta, Coordenadas 5.123000N – 73.412300W

2.3 Características técnicas del proyecto

Las vías a intervenir corresponden a caminos vecinales cuya conservación está a cargo de cada uno de los municipios. Estas vías conectan los cascos urbanos con otros centros poblados o veredas, siendo de vital importancia para el desarrollo regional.

Se trata de vías veredales con un ancho promedio de entre 5 y 6 metros, construidas en material afirmado, con cunetas en tierra y obras de drenaje como alcantarillas.

Algunas de estas vías ya han sido intervenidas previamente mediante la construcción de placas huella en sectores críticos, así como la implementación de obras de drenaje y contención. Su mantenimiento continúa siendo responsabilidad de cada alcaldía municipal.

2.4 Parámetros técnicos, Geométricos, sección típica, estructura de pavimento, descripción de suelos.

Durante el mes de noviembre de 2025, los componentes de pavimentos y geotecnia continúan con el acompañamiento técnico al contratista en el desarrollo de las actividades elaboración y presentación de los diseños de estabilización de los corredores viales priorizados en las provincias de Ubaté, Almeidas y Rionegro. Sin embargo, pese a que la etapa de caracterización debió concluir el 30 de junio de 2025, conforme al plazo contractual, a la fecha se han recibido los documentos correspondientes a la Fase I y Fase II, particularmente la presentación de la fórmula de trabajo y de los diseños de estabilización definitivos, los cuales a la fecha aún cuentan con observaciones. El contratista presento diseños, pero estos no se han mejorado en su estructura esperando a se de alcance a las observaciones realizadas por la interventoría

Ver Anexo 4. Pavimentos.

3 Información Contrato de Obra

3.1 Información general contrato de obra

El contrato de obra No. **ICCU-139 de 2025**, identificado en el SECOP con el ID **CO1.PCCNTR.7191450** y proceso de selección **(No. ICCU-LP-031 DE 2024).**, fue suscrito para la **intervención de vías del programa Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse (ICCU)**, en las provincias de **Ubaté, Almeidas y Rionegro**, en el departamento de **Cundinamarca**. Su **fecha de inicio** fue el **1 de abril de 2025**, con un **plazo inicial de 274 días**, hasta el **31 de diciembre de 2025**.

El **valor inicial del contrato** es de **$34.436.321.680**, sin adiciones presupuestales a la fecha. Actualmente el ICCU realizó el desembolso del anticipo, por un valor de **$10.330.896.504,** se vienen tramitando varios usos de anticipo por el contratista propios de las actividades de ejecución.

El contratista es el Consorcio YVY, integrado por las siguientes empresas:

- Vigavi Zomac S.A.S. – NIT 901.677.384-7 (70%)

- Jaime Amadeo Sánchez Giraldo – CC 72.125.268 (10%)
- Grupo Grava S.A.S. – NIT 900782855-1 (10%)
- Obras Interventoría y Suministros S.A.S.- NIT 900.974.081-0 (10%)

Domicilio: Riohacha, La Guajira

Contrato de Interventoría No. ICCU-220 de 2025

El contrato de interventoría No. **ICCU-220 de 2025**, identificado en el SECOP con el ID **CO1.PCCNTR.7439044**, Y Razón Social del Consorcio:

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050–NIT (901.915.452-1)

Representante Legal del Consorcio: Claudia Liliana Ramírez Gaitan. Dirección: Calle 98 # 21 – 50, Piso 3, Bogotá D.C., Colombia.

- **Fecha de inicio:** 1 de abril de 2025
- **Plazo:** 274 días (hasta el 31 de diciembre de 2025)
- **Valor inicial:** $3.865.474.025
- **Anticipo:** $773.094.805 (Girado)
- **Valor pagado:** Se han solicitado cuatro (4) usos de anticipo por un valor total de **$606.798.877**. Al respecto, se han remitido dos actas de interventoría a la supervisión durante los meses de agosto y septiembre; no obstante, a la fecha continúan pendientes de aprobación.
- **Valor por pagar:** $3.865.474.025

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO V2.	VALOR USO DE RECURSOS DE ANTICIPO 1	VALOR USO DE RECURSOS DE ANTICIPO 2	VALOR USO DE RECURSOS DE ANTICIPO 3	VALOR USO DE RECURSOS DE ANTICIPO 4
1	PAGO DE SALARIOS	$578.749.805	$169.037.336	$38.031.000	$105.008.694	$133.962.547
2	OTROS COSTOS	$160.759.300	$50.720.000		$110.039.300	
3	ENSAYOS DE LABORATORIO	$33.585.700				
TOTAL		$773,094,805	$219.757.336	$38.031.000	$215.047.994	$133.962.547

Integrantes del Consorcio:

TPF Getinsa Euroestudios Colombia S.A.S. NIT 900797235-9 – (90%)

Composición Accionaria:

- 98.19% – TPF S.A. (NIT: 435170803)
- 0.75% – Gregorio López Vallejo (C.C. 13121078-S)
- 0.76% – Jonathan Morgan (ID: Y3822504-X)
- 0.07% – Ahmed El Khadri (ID: 5424268-V)
- 0.23% – José Manuel Ballesteros (C.C. 50832957-J)

Euroestudios Ingenieros de Consulta S.A.S. NIT 900753174-9 (10%)

Composición Accionaria:

- **100% propiedad de: TPF Getinsa Euroestudios S.L.**

La ingeniera LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ, Es la directora del contrato. Y como supervisión el Ing. Wilson Santander. A la fecha, no se han registrado modificaciones, suspensiones, aclaraciones ni cesiones contractuales.

3.2 Actividades ejecutadas en el mes

Durante el periodo reportado, y de acuerdo con el cronograma presentado por el contratista mediante la carta YVY-173-25 del 29 de julio 2025, se continúa con la etapa de ejecución del proyecto. No obstante, es importante tener en cuenta que, si bien el 30 de junio 2025 finalizó el plazo de la etapa de caracterización, aún se encuentran pendientes la atención de observaciones de los informes Fase I y fase II productos que hacen parte de dicha etapa.

Estas actividades pendientes serán desarrolladas a lo largo del presente informe, con el fin de dejar constancia de su estado y de los avances o compromisos asociados por parte del contratista.

La etapa de caracterización, según el cronograma mencionado, incluye las siguientes actividades:

- Actividades preliminares
- Caracterización
- Diseño de estabilización
- Contractualmente de acuerdo con el Anexo técnico la Fase de caracterización contempla Fase 1 y Fase 2 lo cual incluye la caracterización de los suelos y las propuestas de diseño.

3.2.1 Caracterización

Actividades pendientes por ejecutar en esta etapa a la fecha:

- Apiques

Las actividades de ejecución de apiques se encuentran terminadas, sin embargo, se ha dado la instrucción al contratista de verificar los sectores en los que se encuentra información con materia Orgánica diferente. El contratista indica que realizará apiques adicionales en estos puntos para verificación. De esta verificación no se ha remitido información por parte del contratista, ni evidencia que se hayan ejecutado apiques.

Al respecto de la solicitud reiterada de la profundización de apiques, el Contratista ha manifestado en las diferentes mesas de trabajo que considera que la estabilización se realizará a la capa de rasante de acuerdo con el alcance contractual y que por tanto la caracterización principal se ha realizado a esta capa, indica que como método para garantizar la efectividad del mejoramiento con el estabilizante realizará tramos piloto. Resumen apiques realizados por el contratista de los cuales el contratista ha remitido soportes a la fecha:

Tabla 2. Apiques realizados

LOTE 2		
PROVINCIA	MEJORAMIENTO VIAL	APIQUES REALIZADOS
RIO NEGRO	Topaipí	64
	Villagómez	8
	La Palma	59
	Yacopí	65
ALMEIDAS	Chocontá	36
	Sesquilé	45
	Manta	25
UBATE	Ubaté	17
	Simijaca	13
	Susa	23
	Tausa	19
		374

No se realiza ejecución de apiques adicionales en este periodo.

- Estratigrafías y diagnostico sitios críticos

En el periodo se recibió mediante comunicado YVY-340-2025 el informe de recomendaciones de obras de estabilización, mediante comunicado YVY-355-2025 se recibió informe de visita especialista en Geotecnia tramo Topaipí, esta información se encuentra en revisión por parte de los especialistas en Geotecnia de la Interventoría.

3.2.2 Ensayos de laboratorio

En cuanto a materiales de caracterización no se recibieron ensayos en el periodo.

En la reunión de seguimiento del 28 de noviembre 2025 (Acta 61) Se informó por el contratista que entre otras alternativas está probando con los estabilizantes Nanotrack, Soilbander y que posteriormente informaría el nombre de otro químico a ensayar.

3.2.3 Diseños de estabilización y tramos piloto

En el periodo mediante comunicado YVY-345-2025 el contratista remitió la informe fase II v3 con diseño de estabilización optimizado, mediante el comunicado ICCU-S-340-2025 se remitieron observaciones por parte de la Interventoría. El 3 de diciembre se proyecta reunión con especialistas para tratar con el contratista las observaciones remitidas.

- Provincia Ubate

En el periodo del 1 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 se realizó actividades de estabilización en el municipio de Simijaca, las cuales se describen a detalle en la bitácora de obra en las notas del 4 y 5 de noviembre de 2025. A continuación, se presenta el registro fotográfico.

Fotografía 4. Provincia de Ubate











- Provincia Río negro

En el periodo del 1 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 no se realizó ninguna actividad de estabilización en tramo piloto.

- Provincia Almeidas

En el periodo del 1 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 no se realizó ninguna actividad de estabilización en tramo piloto.

3.2.4 Seguimientos a Ítems no previstos

A la fecha no se han aprobado Ítems no previstos, sin embargo, se indica que con el comunicado YVY-253-2025 del 5 de septiembre 2025 se recibió la solicitud cambio de especificación de la tubería para alcantarillas mediante el uso de tuberia PVC de 36" a cambio de la tubería en concreto, con el ICCU-S-228-2025 la interventoría avala el cambio de la tubería con las recomendaciones respectivas en cuanto al cumplimiento de la norma INVIAS Articulo 663-22. Por ahora se genera cambio de especificación sin generar precio no previsto, toda vez que el contratista manifiesta que se conserva el precio unitario contractual. En los comunicados recibidos en relación con el presupuesto del proyecto con el YVY-379-25 se menciona el item no previsto de grava para atraque de tubería de alcantarillas de acuerdo con el cambio de especificación a tubería de PVC. Por parte de la Interventoría se han realizado observaciones al APU No previsto,

en las reuniones de seguimiento, por lo que se encuentra por entrega por parte del contratista del APU ajustado.

3.2.5 Etapa de ejecución

En el periodo, el contratista realiza actividades de limpieza de alcantarillas en los siguientes tramos:

- Limpieza de alcantarillas

Provincia Ubaté

En el periodo del 1 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 no se realizó ninguna limpieza de alcantarillas.

- Provincia Ríonegro

En el periodo se realizó limpieza de alcantarillas para un total de 15 alcantarillas con mantenimiento y/o limpieza. Igualmente se realizaron ajustes por parte del contratista a las limpiezas de alcantarillas solicitadas por Interventoría.

- Provincia Almeidas

Manta: En el periodo del 1 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 no se realizó ninguna limpieza de alcantarillas.

Chocontá: En el periodo del 1 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 no se realizó limpieza de alcantarillas.

A la fecha el estado del mantenimiento y Limpieza de alcantarillas es el siguiente:

Tabla 3. Ejecución de alcantarillas

Provincia	Mejoramiento vial	Mantenimiento alcantarillas
RIO NEGRO	Topaipí	
	Villagómez	7
	La Palma	15
	Yacopí	
ALMEIDAS	Chocontá	19
	Sesquilé	
	Manta	43
UBATE	Ubaté	10
	Simijaca	
	Susa	31.5
	Tausa	4
		129.5

*Fuente: Interventoría

No obstante, según el cronograma preliminar remitido con el comunicado YVY-138-2025 de fecha 10 de julio de 2025, por el contratista, se tenía previsto las siguientes fechas de inicio de la actividad.

Tabla 4. Programación limpieza de alcantarillas

PROGRAMACION	LIMPIEZA ALCANTARILLAS	ESTADO ACTUAL
UBATÉ	15-jul-25	Iniciado
SUSA	15-jul-25	Inició 16 jul 2025 sin embargo no se ha registrado actividad desde 1 ago 2025.
TAUSA	17-sep-25	Iniciado
SIMIJACA	29-oct-25	Se informó por el Contratista que con base en el recorrido de identificación solo se encontraron dos compuertas no existiendo alcantarillas sino canales laterales.

CHOCONTA	30-jul-25	iniciado
SESQUILE	30-sep-25	No ha iniciado
MANTA	15-jul-25	Inició 22 jul 2025 - En ejecución-
VILLAGOMEZ	14-ago-25	Iniciado
LA PALMA	5-ago-25	Iniciado
TOPAIPI	4-ago-25	No ha iniciado
YACOPI	27-ago-25	No ha iniciado

Para el proceso de priorización además de la necesidad técnica se ha solicitado tener en cuenta la socialización con alcaldías y comunidad de las obras a intervenir o a realizar.

Antes del inicio de ejecución de mantenimiento y construcción de alcantarillas, se ha solicitado al contratista socializar el PMT ante la Alcaldía local y la comunidad por posibles cierres de carril o desvíos que puedan presentarse.

Priorización de alcantarillas presentadas por el contratista:

Tabla 5. Cantidades de alcantarillas priorizadas por el contratista

PROVINCIA	MUNICIPIO	OBRAS CONST.	OBRA MANT. LIMPIEZA	CONSTRUCCIÒN DE ENCOLE Y DESCOLE /OTROS
ALMEIDAS	CHOCONTÁ	5	15	
	MANTA	4	47	
	SESQUILÉ	7	82	
RIONEGRO	LA PALMA	13	105	5
	TOPAIPÍ	13	38	90
	VILLA GOMEZ	1	9	0
	YACOPÍ	18	86	93
UBATÉ	SIMIJACA	0	0	
	SUSA	10	35	
	TAUSA	0	23	
	UBATÉ	2	10	
		73	450	188

Cantidades contractuales:

Tabla 6. Resumen – cantidades contractuales de alcantarillas

	COMPARATIVO POR PROVINCIA					
	UBATÉ		ALMEIDAS		RIONEGRO	
TIPO DE INTERVENCIÓN	CONTRACT.	INVENT.	CONTRACT.	INVENT.	CONTRACT.	INVENT.
Construir alcantarilla	12,00	7,00	16,00	28,00	45,00	78,00
Construir encole		5,00		2,00		10,00
Construir descole		1,00		6,00		33,00
Construir encole y descole		13,00		32,00		18,00
Construir Box culvert		1,00		1,00		0,00
Mantenimiento y limpieza	12,00	54,00	13,00	98,00	46,00	303,00
Total general	**24,00**	**81,00**	**29,00**	**167,00**	**91,00**	**442,00**

- Ejecución de alcantarillas
- Provincia Ubaté

Respecto a la construcción de alcantarillas, el 25 de noviembre de 2025 se realizó el vertido de concreto para la estructura de encole de la alcantarilla N° 4 en el municipio de Susa, completando 1 tubería con estructura en concreto de las 10 previstas. Respecto a las estructuras de encole y descole, se encuentran 6 encoles y 7 descoles en tierra y se realizó figurado de acero de refuerzo para cabezote de las alcantarilla N° 4.

- Provincia Río negro

En el periodo se continuó con la construcción de alcantarillas en el tramo de La Palma, se instalaron en total 7 tubos llegando así a un total de 11 tubos instalados de los 13 previstos, así mismo en el periodo se realizó visita conjunta Interventoría contratista para verificación de los puntos propuestos por el contratista para las 2 alcantarillas a ejecutar, se realiza acta por el área social el 26 de noviembre 2025 y se informa que respecto a la ubicación de la alcantarilla en el sector de Izama, para lo cual se debe hablar con el presidente de la junta del sector y los habitantes ya que se evidencia una alcantarilla cercana la cual se encuentra tapada, para verificar si se permite destapar esta o hacer la obra nueva propuesta por el contratista, la reunión queda para el 2 de diciembre 2025. Se realizaron recomendaciones generales por parte de Interventoría respecto al material de relleno a utilizar y el equipo adecuado por parte del contratista para garantizar la adecuada compactación del mismo.

- Provincia Almeidas

Manta: Durante el presente periodo en relación con la ejecución de construcción de alcantarillas, se realizó figurado y armado de acero de refuerzo para las estructuras de encole y estructuras de descole de las alcantarillas N° 1, 2, 3 y 4, así como también el armado de la formaletas y vaciado de concreto de 2.000 PSI y 3.000 PSI. Durante las visitas de inspección de la Interventoría se solicitó corregir las longitudes de traslapos y ganchos, así como también se solicitó verificar y garantizar los recubrimientos mínimos del acero de refuerzo.

Chocontá: Respecto a la construcción de alcantarillas, en el presente periodo se realizó la instalación de 4 tubos , completando así las 5 tuberías previstas por instalar. Respecto a las estructuras de encole y descole, se encuentran solo en tierra y se realizó figurado de acero de refuerzo para cabezote.

Tabla 7. Resumen – Ejecución de alcantarillas

Provincia	Municipio	Ejecución de alcantarillas - Tubos	Notas
RIO NEGRO	Topaipí		
	Villagómez		
	La Palma	11	En el periodo se inicia figuración de acero para encole 1.
	Yacopí		
UBATE	Ubaté		
	Simijaca		
	Susa	7	
	Tausa		
ALMEIDAS	Manta	4	En el periodo se reporta que ya se completó la fundida de encoles y descoles de las alcantarillas.
	Chocontá	5	
		27	

*Fuente: Interventoría

Observaciones o requerimientos por parte de la Interventoría al contratista en el periodo de ejecución:

Comunicados o actas de observaciones presentadas por la Interventoría:

Tabla 8. Trazabilidad respuesta de correspondencia

CONSECUTIVO	CONCEPTO	FECHA
ICCU-S-311-2025	Observaciones en relación a las labores de Topografía	04-nov-25

	adelantadas. Chocontá. Simijaca y La Palma	
ICCU-S-312-2025	Reiteración comunicación ICCU-S-247-2025 - Entrega Información obtenida de levantamientos topográficos La-Palma	04-nov-25
ICCU-S-319-2025	Observaciones Construcción de alcantarillas La Palma y actividad de Rocería	05-nov-25
Nota 85 – Frente: Manta	Se solicita al Contratista el diseño de mezcla de concreto de 2.000 PSI y 3.000 PSI, además se informa que el despiece del dentellón debe estar avalado por el Esp. Estructural.	05-nov-25
ICCU-S-321-2025	Respuesta a YVY-317-25 Solicitud de revisar datos relacionados y procesamiento de datos en cuanto a ensayos de placa tramo piloto Simijaca.	06-nov-25
Nota 86 – Frente: Manta	Se solicita al Contratista el diseño de mezcla de concreto de 2.000 PSI y 3.000 PSI, además se informa que el despiece del dentellón debe estar avalado por el Esp. Estructural.	06-nov-25
Nota 88 – Frente: Manta	Se solicita al Contratista el diseño de mezcla de concreto de 2.000 PSI y 3.000 PSI, además se informa que el	08-nov-25

	despiece del dentellón debe estar avalado por el Esp. Estructural.	
Nota 89 – Frente: Manta	Se solicita al Contratista el diseño de mezcla de concreto de 2.000 PSI y 3.000 PSI, además se informa que el despiece del dentellón debe estar avalado por el Esp. Estructural.	10-nov-25
Nota 56- Frente: La Palma	Se recomienda realizar despeje de ramas que se encuentran dentro del galibo de la vía, adecuada disposición de material vegetal resultante de la rocería.	18-nov-25
Nota 95 – Frente: Manta	Se solicita al Contratista el diseño de mezcla de concreto de 2.000 PSI y 3.000 PSI, además se informa que el despiece del dentellón debe estar avalado por el Esp. Estructural.	18-nov-25
Nota 57- Frente: La Palma	Se evidencian actividades de rocería y limpieza de alcantarillas en el tramo de Villagómez - Interventoría señala que el inicio de estas actividades no fue informado previamente para el seguimiento oportuno.	19-nov-25
ICCU-S-345-2025	Observaciones a planos con levantamientos topográficos entregados por el	21-nov-25

	Contratista.	
Nota 62- Frente: La Palma	Se reitera la adecuada disposición del material producto de desbroce.	26-nov-25
ICCU-S-357-2025	Incumplimiento en la programación, cronogramas y compromisos adquiridos con la comunidad en los municipios de Susa, Simijaca y Ubaté.	28-nov-25

3.2.6 Topografía

En el periodo se registró actividad de Topografía en los siguientes tramos:

La Palma

En el periodo se registra levantamiento topográfico por parte del contratista realizando levantamiento de eje y secciones cada 10 m. Al respecto se han remitido observaciones y solicitudes de la información mediante comunicados ICCU-S-311-2025, ICCU-S-312-2025 Y ICCU-S-345-2025.

Susa

El 26 de septiembre se reúnen en campo los topógrafos de Interventoría y Contratista, el topógrafo de Interventoría realiza la entrega de coordenadas de placa IGAC 93A-CE-1 con acta de reunión. Interventoría solicita al contratista remitir los certificados de los equipos que se encuentran en campo.

- Estación Pentax serial: 734625
- Nivel Kolida serial: 1204817

Simijaca

El día 26 de septiembre se entregó al Contratista la cota y coordenadas de la placa IGAC 25779003, con esta información el Contratista inicia el trazo de poligonal de trabajo dejando trazados ocho (8) deltas, a su vez se generó levantamientos topográficos.

3.3 Gestión ambiental

El presente documento contiene los diferentes subprogramas de gestión ambiental a desarrollar durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta el plan de adaptación de la guía ambiental PAGA.

El plan de adaptación de la guía ambiental PAGA en la ejecución del contrato de obra N°139 de 2025 cuyo objeto es "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", describe las acciones de control que realizó el Contratista para llevar a cabo las actividades de gestión ambiental durante la ejecución de obra en el periodo 1 al 30 de noviembre de 2025, las cuales se enfocan en minimizar los impactos ambientales negativos en los diferentes componentes aire, tierra ,agua, que se puedan presentar a causa de las actividades constructivas del contrato objeto del presente informe.

3.3.1 Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA

Durante el mes de noviembre de 2025 se llevaron a cabo reuniones entre contratista e interventoría e ICCU orientadas a la corrección del PAGA correspondiente a la provincia de Almeidas. Una vez se cuente con la versión final aprobada de dicho documento, esta servirá como plantilla para la elaboración del PAGA de las provincias de Ubaté, Almeidas y Rionegro. Sin embargo, dado que aún no se ha obtenido su aprobación, a continuación, se presentan las principales actividades desarrolladas en relación con el cumplimiento de las fichas ambientales.

Es de resaltar que conforme al cronograma ambiental presentado en la Tabla No 1, se presenta incumplimiento conforme a la planificación de entrega del PAGA Rionegro, el cual debía contar con la respectiva aprobación con fecha máxima de 31 de agosto de 2025.

Tabla 9. Cronograma de actividades ambientales

Actividad Ambiental	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25
Elaboración PAGA									
SM-DAGA-1.1-01 Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social								x	

SM-DAGA-1.2-02 Capacitación y concientización para el personal de obra.								x	
SM-DAGA-1.3-03 Cumplimiento requerimientos legales.								x	
SM-PAC-2.1-04 Manejo integral de materiales de construcción.								x	
SM-PAC-2.3-06 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales								x	
SM-PAC-2.4-07 Seguimiento y control al manejo integral de materiales de construcción								x	
SM-PAC-2.5-08 Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales								x	
SM-PGH-3.1-10 Manejo de aguas superficiales								x	
SM-PGH-3.2-11 Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales								x	
SM-PBSE-4.5-16 Protección de la fauna en vías								x	
SM-PMIT-5.1-18 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio								x	
SM-PMIT-5.3- 20 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos								x	

Cumplimiento de las actividades establecidas en el Cronograma Ambiental.

En cuanto a los avances y desviaciones frente al cronograma ambiental, se presenta mejora en la aprobación del documento PAGA. En el mes en evaluación (noviembre de 2025) el contratista presento el PAGA de la provincia de Almeidas versión No 6, el cual contiene las correcciones solicitadas por el ICCU e interventoría en mesas de trabajo realizadas los días 14, 15 y 21 de agosto de 2025. Así las cosas, la interventoría emitió concepto favorable de aprobación al documento PAGA componente ambiental por medio de comunicado. Sin embargo, desde el componente social aún están pendientes algunas observaciones, razón por la cual NO se emite aprobación general de dicho PAGA de la Provincia de Almeidas.

De igual forma el Contratista atendió las observaciones de carácter social, sin embargo, en nuevo pronunciamiento del responsable ICCU componente ambiental, por medio de correo electrónico con fecha 18 de noviembre de 2025, se presentaron nuevas observaciones al PAGA versión 6, tanto de carácter ambiental como de carácter social.

Es de resaltar que conforme al cronograma ambientalreferido en la Tabla No 1, se presenta incumplimiento conforme a la planificación de entrega del PAGA Almeidas, el cual debía contar con la respectiva aprobación con fecha máxima de 31 de agosto de 2025.

Se hace la observación que cuando se apruebe la paga de Almeidas este funcionara como modelo para las otras provincias de igual forma este se ha venido elaborando en las demás provincias.

3.3.2 Implementación de los principales programas del PAGA durante el periodo en evaluación para las provincias de Rionegro – Almeidas – Ubaté.

Conformación del Grupo de Gestión Ambiental y Social – SM-DAGA-1.1-01. Provincias de Rio Negro, Almeidas y Ubaté.

3.3.3 Personal Ambiental de la Interventoría

Durante el mes en evaluación (1 a 30 de noviembre de 2025) La Interventoría conto con el personal ambiental aprobado por el ICCU que se relaciona a continuación:

Tabla 10. Personal Ambiental Interventoría

Profesional	Contacto	Fecha de Vinculación	Fecha de retiro

Carlos Arturo Chaparro Sánchez	**Ambiental1.intervial050@gmail.com** Celular. 3005608030	24 de Julio de 2025	N.A

3.3.4 Personal Ambiental del Contratista

Durante el periodo en evaluación (1 a 30 de noviembre de 2025) se contó con la profesional ambiental aprobada por el ICCU que se relaciona a continuación.

Tabla 11. Personal Ambiental Contratista

Cargo	Nombre	Correo
Residente Ambiental	María Fernanda Armesto	ing.mariafarmesto@gmail.com
Residente Social	Nancy Riascos	Nancy.riascosocial1@gmail.com

3.3.5 Capacitación y Concienciación del Personal de Obra SM-DAGA-1.2-02. Provincias de Rionegro, Almeidas y Ubaté.

Durante el mes de noviembre de 2025 el contratista presenta registro de capacitaciones ambientales al personal en obra. Se verifica avance en el cronograma de obra, relacionado con capacitación al personal en obra. Se dictan capacitaciones al personal de Manta en manejo de residuos sólidos y manejo de residuos líquidos.

Tabla 12. Capacitaciones Ambientales

CAPACITACIONES AMBIENTALES DICTADAS NOVIEMBRE 2025		
Nombre capacitación	No personal	Municipio
Manejo de residuos solidos	4	Manta
Manejo de recurso hídrico	8	Manta

3.3.6 Cumplimiento de requerimientos legales SM-DAGA-1.3-03. Provincias de Rio Negro, Almeidas y Ubaté.

Durante el mes de noviembre de 2025 se realiza actualización de la matriz legal en el documento PAGA. Es de resaltar que para la ejecución del proyecto NO se requiere el trámite de ningún permiso de carácter ambiental.

En el mes de noviembre de 2025, aunque el Contratista presentó en octubre de 2025 los documentos de la cantera de la cual están suministrando el material pétreo, No se presentan certificaciones del material suministrado en el mes de noviembre de 2025.

3.3.7 Manejo integral de materiales de construcción SM-PAC—2.1-04

- El subprograma manejo integral de materiales de construcción se implementó en el periodo en evaluación. – noviembre de 2025. Dentro de las principales actividades ejecutadas en el programa manejo integral de materiales de construcción se resaltan las siguientes:
- El almacenamiento de los materiales se realizó de manera adecuada
- Los materiales de construcción no permanecieron más de 2 días en los frentes de obra.
- Los materiales se mantuvieron señalizados.
- No se presentaron afectaciones en los predios privados, ni de ningún tipo por motivo del manejo de materiales.
- Dentro de las características negativas del cumplimiento del programa se resalta que el Contratista NO realiza la entrega de las certificaciones del material suministrado por la cantera en el mes de noviembre de 2025.

3.3.8 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales SM-PAC-2.3-06

Durante el mes de noviembre de 2025 se implementó por parte del Contratista los PMT de las vías a intervenir en los municipios de Simijaca, Susa, La Palma Manta y Chocontá. La interventoría realiza la supervisión de la correcta implementación de los PMT.

Para las excavaciones mayores a 50 cm. se fijaron avisos preventivos e informativos.

3.3.9 Seguimiento y control al manejo integral de materiales de construcción. SM-PAC-2.4-07.

Teniendo en cuenta que hubo actividades constructivas, en el mes de noviembre de 2025 aplica el subprograma SM-PAC-2.4-07 Seguimiento y control al manejo integral de residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD y LODOS).

Se realizo el trámite de zonas para disposición final de material de excavación producto de la instalación de alcantarillas. Los soportes de las actas realizadas.

3.3.10 Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales. SM-PAC-2.5-08

Durante el mes de noviembre de 2025 se presenta el registro manejo integral de residuos generados, por medio del cual se especifica que los escasos residuos que se generaron en oficinas, fueron entregados a la empresa municipal de aseo.

3.3.11 Manejo de aguas superficiales SM-PGH-3.1-10.

Durante el mes de noviembre de 2025 aplica el subprograma SM-PGH-3.1-10 Manejo de aguas superficiales. Se resalta que No se tiene contemplado el trámite de permisos de ocupación de cause o concesiones de agua.

En el mes en evaluación – noviembre de 2025 el contratista No hace entrega de los soportes de compra de agua en bloque, tampoco hace entrega de los certificados respectivos ni permisos ambientales de las empresas a las cuales les compra el agua. La interventoría realiza la solicitud de entregar dichas certificaciones por medio del comunicado CCU-S-316-2025 con fecha 05 de noviembre de 2025.

3.3.12 Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales. SM-PGH-3.2-11

Los residuos líquidos domésticos que se generaron a causa del proyecto, corresponden al uso de baños de oficinas. Disposición final en redes de alcantarillado Municipal.

3.3.13 Protección de la fauna en vías SM-PBSE-4.5-16.

Teniendo en cuenta que hubo actividades constructivas, en el mes de noviembre de 2025 aplica el subprograma SM-PBSE-4.5-16 Protección de la fauna en vías. Se resalta que, debido a la gestión en algunas de las alcantarillas intervenidas en la zona, la velocidad del trafico disminuye, lo cual genera mayor control y cuidado de la fauna que atraviesa la vía.

3.3.14 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio SM-PMIT-5.1-18.

Aunque hubo actividades constructivas, en el mes de noviembre de 2025 NO aplica el subprograma SM-PMIT-5.1-18 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio, toda vez que en los frentes de obra no se construyeron campamentos.

3.3.15 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos. SM-PMIT-5.3-20

Teniendo en cuenta que hubo actividades constructivas, en el mes de noviembre de 2025 el subprograma de manejo de maquinaria, equipos y vehículos si aplica (subprograma SM-PMIT-5.3- 20 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos),

sin embargo, se resalta que el contratista NO presenta soportes de la implementación del subprograma en el mes en evaluación – noviembre 2025.

3.3.16 Conclusiones Ambientales

- En cumplimiento al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), se incorporaron los subprogramas descritos anteriormente. No obstante, es importante aclarar que el PAGA aún está en la incorporación de nuevas correcciones solicitadas por el área ambiental del ICCU, se resalta que el PAGA ya contaba con la segunda aprobación por parte de la interventoría, sin embargo, se continua con las nuevas observaciones solicitadas por ICCU en correo electrónico del 18 de noviembre de 2025.
- Cabe resaltar que en la provincia de Almeidas se realizó la intervención de 4 alcantarillas donde se hizo la excavación e instalación de tubería, en el mes de noviembre.
- Se proyecta hacer el encole y descoles de cada alcantarilla, donde se realizarán las capacitaciones necesarias y se registraran los subprogramas que correspondan en las actividades que se ejecuten.

Ver Anexo 15 Informe Ambiental y PAGA.

3.4 Gestión social

El presente informe mensual correspondiente al mes de octubre de 2025. detalla las actividades, avances y resultados del Programa de Gestión Social del Proyecto INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Este documento es una herramienta clave para el seguimiento y control que garantiza la transparencia y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades. En los siguientes programas, se presenta un resumen detallado de las acciones realizadas con la comunidad, el manejo de las PQRSD, y el avance en el Plan de Gestión social que contribuyen a mitigar los impactos generados durante la ejecución de las obras y que garanticen el bienestar y la calidad de vida de la comunidad que se encuentra en las áreas de influencia.

3.4.1 Alcance del informe

En el presente informe se reportan las actividades del Programa de Gestión social, realizadas en el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025, dando a conocer las acciones adelantadas para cada uno de los subprogramas que fueron establecidos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA.

1. Atención a la Comunidad
2. Información y Divulgación
3. Manejo de Infraestructura de Predios y Servicios Públicos
4. Cultura Vial y Participación Comunitaria
5. Contratación de Mano de Obra

3.4.2 Gestión de Informes de Interventoría

El Consorcio Intervial ICCU-050 remite informes semanales al ICCU que dan cuenta de la gestión y trazabilidad realizada al contratista en el periodo de noviembre del presente año.

Tabla 13. Trámite de Informes Semanales de Interventoría

No. De Informe	Descripción	Soporte
31	05/11/2025 Interventoría remite informe	ICCU-S-314-2025
32	12/11/2025 Interventoría remite informe	ICCU-S-332-2025
33	21/11/2025 Interventoría remite informe	ICCU-S-347-2025
34	26/11/2025 Interventoría remite informe	ICCU-S-353-2025

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050


Ver Anexo 6. Informe social.

3.4.3 Comités Sociales

La interventoría lideró los Comités Sociales de seguimiento, programados para realizar un adecuado seguimiento al contrato de obra. En el presente periodo se realizaron dos (2) Comités Sociales y se asistió a 1 comité técnico.

Tabla 14. Comités Sociales

N.º	Comités Sociales y Técnico	Participantes	Registro Fotográfico

13	**Comité Social** **05-11-2025**	**Entidad Contratante ICCU** **Consorcio Intervial ICCU-050, Profesionales sociales, director y** **Profesionales Sociales y directores de Obra del Contratista, Provincias de Ubaté, Almeidas y Rionegro.**	
14	**Comité Social** **18-11-2025**	**Entidad Contratante ICCU** **Consorcio Intervial ICCU-050, Profesionales sociales, director y** **Profesionales Sociales y directores de Obra del Contratista, Provincias de Ubaté, Almeidas y Río Negro.**	

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

3.4.4 Resumen ejecutivo por provincia

PROVINCIA DE RIONEGRO

- **Subprograma de Atención a la Comunidad**

El Contratista durante el mes de noviembre, contó con el canal de atención a la comunidad, como el correo electrónico; de igual manera es importante mencionar que la profesional social de Rionegro del Consorcio YVY, realizo atención todos los jueves de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. dando cumplimiento efectivo.

Tabla 15. Punto de atención a la comunidad

Provincia	Municipio	Dirección	Horario de atención	Canales de Comunicación
Rionegro	La Palma	Calle 3 # 3-75		socialconsorcioyvyrionegro@gmail.com

		Barrio Galerías	**Martes y jueves de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.**	

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Anexo 1. Contrato oficina Atención a la comunidad Rionegro

Anexo 2. Registro fotográfico Oficina Rionegro

- **Reunión de Inicio**

No se tuvo contemplado para el presente informe, sin embargo, se realizará una vez se termine la etapa de caracterización, para socializar el inicio de obras a realizar.

- **Reunión de Avance**

En el presente periodo, no se realizó teniendo en cuenta que dicha reunión se realiza al cumplir el 50% de ejecución de la obra.

- **Reunión de Finalización**

En el presente periodo, no se realizó teniendo en cuenta que dicha reunión se realiza al cumplir el 100% de ejecución de la obra.

Durante el mes de noviembre se llevaron a cabo tres (3) reuniones extraordinarias de la siguiente manera: Dos (2) en el Municipio de La Palma y una (1) en el Municipio de Villagómez.

- El día 05 de noviembre de 2025, se realizó reunión extraordinaria con la secretaria de Planeación del Municipio de La Palma, en articulación con el Contratista YVY área técnica y social, en la cual se socializa el PMT (Plan de Manejo de Trafico) del tramo de la Cañada a Zumbe, la secretaria de Planeación manifiesta que está de acuerdo con el PMT entregado por el contratista, sin embargo, menciona que la Administración va a llevar a cabo la construcción de 3 placas huellas en el mismo tramo y le genera preocupación el cruce de actividades, por los cierres viales y paso de maquinaria. Por lo tanto, solicita que se realice reunión con la Interventoría y Contratista en aras de articular acciones en pro de buscar soluciones efectivas para la buena ejecución de obras y para la comunidad. Por último, la profesional social del contratista menciona que se debe realizar socialización del PMT con las rutas escolares y solicita apoyo para la convocatoria

pertinente teniendo en cuenta que los transportadores hacen parte de la secretaria de Desarrollo Social de la Alcaldía, de acuerdo con lo anterior se programa reunión para el viernes 07 de noviembre a la 1:00 p.m. con los transportadores de rutas del Colegio Minipi de Quijano.

- Se realiza reunión extraordinaria con el presidente de Junta de Acción Comunal de la Vereda Buena Vista del Municipio de Villagómez, en la cual se realiza la presentación pertinente de los profesionales del contratista y de Interventoría. Seguido a esto se da a conocer que es importante mantener comunicación constante con la comunidad para que estén enterados de las actividades que se van a desarrollar en el tramo de intervención. Para lo cual se logra que el presidente de JAC facilite los números de teléfono de lideres y comunidad en general y se compromete a enviar vía WhatsApp los volantes de Inicio de limpieza de Alcantarillas y de inicio de levantamiento de actas de vecindad. De igual manera que informa que la idea es trabajar en pro de la comunidad y generar confianza, brindando garantías con las actas de vecindad y entorno en aras de dejar las viviendas y predios en las mismas condiciones de cómo se encuentran sin generar daños en la comunidad.

- Se participa en reunión el 20 de noviembre en las Instalaciones de la Biblioteca Municipal contando con el acompañamiento del ICCU, Interventoría y el contratista , y la comunidad de las veredas del tramo de intervención con el fin de dar respuesta a dudas e inquietudes de la comunidad frente al proceso contractual. Inicia el Personero Municipal, el cual da la bienvenida a los asistentes y agradece la participación del ICCU. Por otra parte, se escucha a la comunidad quienes manifiestan preocupación por la fecha de terminación del contrato el próximo 31 de diciembre de 2025 dado que por fechas no se daría cumplimiento al alcance del contrato, a lo que el ICCU manifiesta que existe la posibilidad de prórroga de aproximadamente 6 meses. Por otra parte, mencionan su informidad por el estado en el que se encuentra la vía de intervención porque las personas que vienen de zumbe han tenido varios inconvenientes para pasar y llegar al casco urbano. Una representante de la vereda Zumbe menciona que el viernes anterior la persona que se encuentra limpiando la carretera les daño una manguera y a la fecha el Consorcio YVY no le ha dado solución a la problemática. La manguera lleva el agua a la casa de dos adultos mayores con discapacidad visual y han sido los más perjudicados con el daño. El consorcio YVY, se compromete a cambiar la manguera por el daño ocasionado por las labores de

limpieza, comprometiéndose a que el mismo 20 de noviembre queda solucionada la situación.

- Volantes Informativos

Durante el mes de noviembre, se realiza revisión, envió de observaciones y aprobación por parte de la profesional social de Interventoría de la Provincia de Rionegro a los siguientes volantes:

Tipo de pieza	**Asunto**	**Fecha de recibido**	**Fecha de Envió de Observaciones**	**Fecha de Envió de subsanado**	**Fecha de Aprobación**
Volante	Inicio de Construcción de Alcantarillas Municipio de La Palma	08/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	09/11/2025
Volante	Información de Cierres Viales tramo de La Cañada a Zumbe	08/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	09/11/2025
Volante	Inicio de Levantamiento de actas de vecindad en el	13/11/2025	No se realizó observaciones	No aplica	14/11/2025

	Municipio de La Palma				
Volante	Inicio de Levantamiento de actas de vecindad en el Municipio de Villagómez	13/11/2025	13/11/2025	14/11/2025	14/11/2025
Volante	Inicio de Limpieza de Alcantarillas Municipio de Villagómez	13/11/2025	13/11/2025	14/11/2025	14/11/2025

- Vallas Informativas

Durante el mes de noviembre se recibe las piezas publicitarias por parte de la oficina de Prensa de la Gobernación para impresión de las vallas de los Municipios de La Palma, Topaipi y Villagómez.

Fotografía 5. Valla La Palma



Fotografía 6. Valla Topaipi



Fotografía 7. Valla Villagomez



El día 10 de noviembre se realiza oficio remisorio para el Consorcio YVY con las piezas publicitarias de la Provincia de Rionegro remitidas parte de la oficina de Prensa de la

Gobernación para impresión de las vallas de los Municipios de La Palma, Topaipí, Yacopí y Villagómez, el cual fue enviado a la Interventoría y al contratista Consorcio YVY para revisión.

De igual manera durante el mes de noviembre se realizó seguimiento con el área social del contratista YVY, sobre la instalación de las piezas publicitarias de las vallas de los Municipios de Rionegro, para lo cual manifiestan que se encuentran en proceso de impresión para la instalación pertinente.

Anexo 4. Piezas Publicarías para vallas Provincia de Rionegro

- Puntos Satélite de Información (PSI)

Durante el mes de noviembre se realizó actualización a los PSI de los Municipios de La Palma y Villagómez de la Provincia de Rionegro.

Tabla 16. Información Puntos Satélite de Información

No	Nombre del Establecimiento	Ubicación	Municipio	Contacto	Registro Fotográfico y fecha de actualización
1	Tienda Doña Alcira	Vereda Buenavista	Villagómez	Ana Alcira Rodríguez 3124313454	14/11/2025 
2	Tienda Casallas	Vereda Buenavista	Villagómez	Anderson Casallas 3229060475	14/11/2025

					
3	**Tienda María**	**Vereda El Hato**	**La Palma**	**Edith Tovar 3144381970**	**12/11/2025** 
4	**Tienda Cucharito**	**Vereda Izama**	**La Palma**	**María De la Rueda 3128903624**	**Se realizo cambio de lugar el 12/11/2025** 
5	**Tienda de Carmenza**	**Vereda Minipí de Quijano**	**La Palma**	**Carmen Espinosa 3228645101**	**12/11/2025** 

6	**Tienda – Cancha de tejo**	**Vereda Suaráz**	**Topaipí**	**Nelcy Daniela Chacón 3225636060**	**Durante el mes de noviembre no se realizó actualización, debido a que el Contratista YVY no ha iniciado labores en el tramo.**
7	**Oficina Agencia de Buses**	**Inspección San Antonio de Aguilera**	**Topaipí**	**Nacianceno Moreno 3125560333**	**Durante el mes de noviembre no se realizó actualización, debido a que el Contratista YVY no ha iniciado labores en el tramo.**
8	**Tienda Doña Barbara**	**Vereda Mata de Ramo**	**Topaipí**	**Barbara Moreno 3146967452**	**Durante el mes de noviembre no se realizó actualización, debido a que el Contratista YVY no ha iniciado labores en el tramo.**
9					**Durante el mes de noviembre no se realizó actualización,**

	Supermercado Terán	**Inspección Terán**	**Yacopí**	**Isaac Álvarez 3136359588**	**debido a que el Contratista YVY no ha iniciado labores en el tramo.**
10	**Tienda - Gallera**	**Vereda La Tigra**	**Yacopí**	**Hernán Galindo 3152894890**	**Durante el mes de noviembre no se realizó actualización, debido a que el Contratista YVY no ha iniciado labores en el tramo.**
11	**Tienda – Casa Familiar, Sector la Y**	**Vereda Llano Mateo**	**Yacopí**	**Elvira Prieto 3114671165**	**Durante el mes de noviembre no se realizó actualización, debido a que el Contratista YVY no ha iniciado labores en el tramo.**

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Ver Anexo. 6 Informe Social – Rionegro

- **Registro fotográfico actualización PSI Yacopí - Inspección Terán**
- **Registro fotográfico actualización PSI Yacopí – La Tigra**
- **Registro fotográfico actualización PSI Yacopí – Sector La Y**

- **Subprograma Manejo de Infraestructura de Predios y Servicios Públicos Rio Negro**

Se realiza acompañamiento a la Profesional social del Contratista la cual es la coordinadora social quien apoyo el presente recorrido y área técnica a recorrido de levantamiento de inventario de predios en el Municipio de Yacopí para proceder a realizar las actas de vecindad y entorno antes de iniciar la intervención de la vía en aras de dar cumplimiento a las actividades contractuales del proyecto. En total se evidencio y tomo datos de 54 predios para levantamiento de actas de vecindad y entorno en los 3 tramos priorizados para el mejoramiento de la vía.

- Se realiza revisión y envió de observaciones al documento de Metodología para el levantamiento de actas de vecindad y entorno de la Provincia de Rionegro:

Tabla 17. Información Metodología Actas de Vecindad y Entorno Rio negro

Actas de Vecindad Municipio	Total	Realizadas
La Palma	**78**	**37**
Villagómez	**22**	**11**
Yacopí	**42**	**0**
Topaipí	**74**	**0**

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Ver Anexo. 6 informe Social – Rionegro

Cultura vial y Participación Ciudadana

Actas de entorno

En la Provincia de Rionegro el Consorcio YVY, no programo ni realizo las actas de entorno.

El contratista no envió programación a las JAC y Alcaldías el acompañamiento del levantamiento de las actas de entorno.

Tabla 18. Actas de entorno

Actas de Entorno Municipio	Total	Estado
La Palma	**41**	**Pendiente por programar**
Villagómez	**06**	**Pendiente por programar**
Yacopí	**43**	**Pendiente por programar**
Topaipí	**38**	**Pendiente por programar**

- **Talleres Pedagógicos**

En la presente semana, no se recibió metodología para los talleres pedagógicos, en la Provincia de Rionegro, sin embargo, se estará atentos al envió para la respectiva revisión y aprobación por interventoría.

De igual manera se está atentos al envió de la programación para realizar el acompañamiento pertinente en el momento que se dé inicio con dichas actividades en la Provincia de Rionegro.

Conformación del Comité de Participación

En el presente periodo, no se realizó convocatoria para la conformación del Comité.

Contratación Mano de Obra Rionegro No calificada

Población Reintegrada.

El Contratista no ha enviado el certificado de la solicitud que realizó ante la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.

Mano de Obra No Calificada.

El Contratista no reporto vinculación de personal durante el mes de noviembre para la Provincia de Rionegro.

Hojas de vida.

Durante el mes de noviembre el Contratista reportó que recibieron dos (2) hojas de vida por parte de la ciudadanía del Municipio de La Palma, para ayudantes de obra y 1 hojas de vida para profesional social de apoyo, para la Provincia de Rionegro.

- **Síntesis de las actividades sociales más relevantes del mes Rionegro**

En el Subprograma de Atención a la comunidad, el contratista mantuvo activo el correo electrónico, y el profesional social de Rionegro ofreció atención presencial en La Palma (Calle 3 # 3-75) todos los jueves en dos jornadas (8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 4:00 pm). Se recibieron dos PQRSD durante el mes, a las cuales el área social brindó seguimiento e información.

En el Subprograma de Información y Divulgación, no se realizaron reuniones de Inicio, Avance o Finalización, pero se llevaron a cabo tres Reuniones Extraordinarias en noviembre: dos en La Palma y una en Villagómez. Una reunión en La Palma (5 de noviembre) con la Secretaría de Planeación articuló acciones sobre el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) del tramo La Cañada a Zumbe, dio el cruce con la construcción de placas huellas por la Alcaldía, y se programó una socialización del PMT con rutas escolares. En Villagómez, se realizó una reunión con el presidente de la JAC de la Vereda Buena Vista para presentar a los profesionales y solicitar su apoyo para la comunicación y la difusión de volantes, además de informar sobre el levantamiento de actas de vecindad y entorno como garantía. Una reunión ampliada el 20 de noviembre, con ICCU, Interventoría y Contratista, abordó la preocupación de la comunidad sobre la fecha de terminación del contrato (ante lo cual el ICCU mencionó una posible prórroga de 6 meses) y la inconformidad por el estado de la vía. Un incidente reportado, sobre el daño de una manguera que suministraba agua a dos adultos mayores con discapacidad visual, fue atendido con el compromiso inmediato del consorcio YVY de reemplazarla ese mismo día.

En cuanto a material informativo, se revisaron, se enviaron observaciones y se aprobaron por la interventoría cinco volantes con información clave: el inicio de la construcción de alcantarillas y los cierres viales en La Palma (aprobados el 9 de noviembre), y el inicio del levantamiento de actas de vecindad en La Palma y Villagómez y la limpieza de alcantarillas en Villagómez (aprobados el 14 de noviembre). Las piezas publicitarias para las vallas informativas de La Palma, Topaipí y Villagómez fueron recibidas de la oficina de Prensa de la Gobernación, y se realizó el oficio remisorio para su impresión, la cual estaba en proceso al finalizar el mes. Se actualizaron los Puntos Satélite de Información (PSI) en cinco establecimientos de La Palma y Villagómez,

mientras que en Topaipí y Yacopí no hubo actualización debido a que el Contratista YVY no ha iniciado labores en esos tramos.

El Subprograma Manejo de Infraestructura de Predios y Servicios Públicos reporta el levantamiento de actas de vecindad de inicio: se realizó 37 de las 78 totales programadas en La Palma y 11 de las 22 en Villagómez. En Yacopí (42 totales) y Topaipí (74 totales) no se levantaron actas. No aplica para el periodo el levantamiento de actas de vecindad de cierre. El contratista no programó ni realizó las actas de entorno en ningún municipio (La Palma: 41, Villagómez: 6, Yacopí: 43, Topaipí: 38).

En el subprograma de Cultura Vial y Participación Ciudadana, no se recibió la metodología para los talleres pedagógicos ni se realizó la convocatoria para la conformación del Comité de Participación. Respecto a la Contratación de Mano de Obra, el contratista no ha enviado el certificado de la solicitud de población reintegrada ante la Agencia Colombiana para la Reintegración. Además, no reportó vinculación de personal de mano de obra no calificada durante noviembre. Sin embargo, se recibieron dos hojas de vida de la ciudadanía de La Palma para ayudantes de obra y una para profesional social de apoyo.

Hallazgos principales

Ausencia de Profesional Social

Contratación Pendiente: El Consorcio YVY no ha contratado a la Profesional Social para la Provincia de Rionegro, a pesar de haber aprobado hojas de vida (Alejandra Beltrán y Yeimy Escobar) en el período. Esto es el hallazgo central y la causa de múltiples incumplimientos.

Afectación a la Atención a la Comunidad: La ausencia del profesional ha impedido el inicio de la atención presencial en el Punto de Atención a la Comunidad.

Riesgo en PQRS: No se tiene certeza sobre el número real de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) de la comunidad, ya que al no haber profesional social no hay quien gestione o registre adecuadamente estas solicitudes.

Retrasos en el Subprograma de Atención y Ejecución

- Punto de Atención inoperativo: La oficina ubicada en La Palma (Calle 3 # 3-75) tiene un horario de atención definido, pero la atención presencial no ha comenzado debido a la falta del Profesional Social.
- Actualización de Puntos Satélite de Información (PSI): No se realizó ninguna actualización a los 11 Puntos Satélite de Información (ubicados en Villagómez,

La Palma, Topaipí y Yacopí) durante el mes de octubre, atribuible directamente a la falta del Profesional Social.

Actividades de Gestión Social, Información y Divulgación Pendientes Reuniones de Obra

- **Reuniones de Obra:** Las reuniones clave como la de Inicio de Obra (programada para después de la caracterización), de Avance (50% de ejecución) y de Finalización (100% de ejecución) no se han realizado. **Actas de Vecindad y Entorno (Inicio):** El Consorcio YVY no ha programado ni realizado el levantamiento de las 216 Actas de Vecindad y 128 Actas de Entorno (sumando La Palma, Villagómez, Yacopí y Topaipí).

Cultura Vial y Participación Ciudadana

- Talleres Pedagógicos: No se ha recibido la metodología para los talleres pedagógicos.
- Comité de Participación: No se ha realizado la convocatoria para su conformación.

Avances Administrativos con Observaciones Pendientes

Volantes Informativos:

- **Volantes Informativos:** Durante el mes de noviembre no se recibió ningún volante por parte del contratista.
- **Vallas Informativas:** Se recibió las piezas publicitarias para las vallas por parte de la oficina de prensa de la Gobernación (La Palma, Yacopí, Villagómez y Topaipí).
- **Documentación de Actas:** No se realizó ni programo durante el mes de noviembre levantamiento de actas de vecindad ni de entorno.

Contratación de Mano de Obra

- Personal Reintegrado: El Contratista no ha enviado el certificado de solicitud ante la Agencia Colombiana para la Reintegración.
- Mano de Obra Local: Se recibieron 12 hojas de vida de La Palma para ayudantes de obra y 5 para controladores de tráfico. El contratista realizó contratación de 5 personas para ayudante de obra y 2 personas para controladores de tráfico en el mes de octubre para la Provincia de Rionegro

PROVINCIA DE UBATÉ

Síntesis de las actividades sociales más relevantes del mes:

Durante el mes de noviembre de 2025 se llevaron a cabo diversas acciones encaminadas al fortalecimiento de la gestión social del proyecto en la Provincia de Ubaté, evidenciando avances relevantes en la articulación institucional, la atención a las comunidades y el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Programa de Gestión Social. Asimismo, se resalta que el contratista ha dado cumplimiento a las actividades programadas, contando con el acompañamiento permanente de la interventoría durante su ejecución.

El 07 de noviembre se socializo el PMT en el municipio de Simijaca, se contó con el acompañamiento de 7 participantes de la comunidad. El área técnica de interventoría informo y socializo los aspectos más importantes, los horarios de cierres y el avance en el tramo. También el (11) once de noviembre se realizó reunión en compañía del contratista YVY, en el municipio de Ubaté, se contó con la participación de representantes de la Alcaldía, presidentes de las Juntas de Acción Comunal de la vereda la patera, y representantes de las áreas técnica y social del contratista YVY y del Consorcio Intervial ICCU-050. En este espacio se escucharon las inquietudes de la comunidad y se enfatizó en la importancia de mantener el diálogo, el cumplimiento de compromisos y la concertación para evitar afectaciones a la dinámica local. Durante la reunión se socializo el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) con la comunidad, evitar la apertura de nuevos frentes de obra hasta avanzar en los tramos actuales, garantizar la movilidad segura de los habitantes, continuar con las actas de vecindad en Ubaté, mantener actualizados el Punto Satélite de Información (PSI), remitir los cronogramas semanales, elaborar el acta de la reunión y divulgar la línea de atención comunitaria. Este espacio permitió fortalecer la comunicación entre la administración municipal, la comunidad y los representantes del proyecto, promoviendo soluciones concertadas para el desarrollo adecuado de la obra.

El 25 de noviembre de 2025 se realizó acompañamiento al área social del consorcio YVY donde se generó acompañamiento y participación en la creación del Comité de participación ciudadana.

En conclusión, durante el mes de noviembre se evidenció un avance sostenido en la ejecución del componente social, logrando fortalecer las relaciones con la comunidad, consolidar los mecanismos de participación y atención ciudadana, y mantener un trabajo articulado entre el contratista, la interventoría y las administraciones municipales. Las

acciones desarrolladas reflejan el cumplimiento de los objetivos del Programa de Gestión Social, contribuyendo al desarrollo armónico del proyecto en la Provincia de Ubaté.

Hallazgos principales:

Durante el mes de noviembre de 2025 se evidenció un incumplimiento generalizado de los cronogramas y compromisos técnicos socializados con las comunidades de los municipios de Susa, Simijaca y Ubaté, situación que generó inconformidad, desinformación y pérdida de confianza hacia el contratista y la interventoría.

Pese a los compromisos adquiridos en reuniones comunitarias, no se observó avance técnico significativo en obra, particularmente en la ejecución de alcantarillas, mejoramiento de rasante y demás actividades constructivas programadas. La gestión desarrollada se concentró, principalmente, en el componente social: levantamiento de actas de vecindad, actas de entorno, actas de disposición de material y atención a quejas y solicitudes de la comunidad.

En términos generales, la comunidad manifestó molestia y preocupación debido al incumplimiento en los plazos, la ausencia de información precisa sobre la ejecución y la repetición de reuniones sin resultados tangibles. Esta situación ha generado riesgos de controversias, posibles restricciones comunitarias al avance de la obra y afectaciones a la dinámica local, incluyendo tránsito, movilidad de trabajadores y transporte de productos.

Por municipio, se destaca lo siguiente:

Susa: No se cumplió el cronograma de ejecución de las nueve alcantarillas; solo siete fueron instaladas. La comunidad expresó inconformidad por la falta de avances y ausencia de fechas claras.

Simijaca: No continuó la intervención del mejoramiento de la rasante y solo se ejecutó un tramo de prueba. Se socializaron actividades y el PMT, y se atendió una PQRS con respuesta favorable.

Ubaté: No se inició la construcción de las dos alcantarillas ni el mejoramiento de la rasante, pese al compromiso adquirido en la reunión del 11 de noviembre. Se avanzó en actas de vecindad, actas ambientales y conformación del Comité de Participación.

Finalmente, se concluye que noviembre finalizó sin avances del área técnica, lo cual resulta preocupante debido a la reiteración de compromisos no cumplidos, afectación de la credibilidad institucional y potencial generación de conflictos comunitarios que podrían limitar o impedir el desarrollo del proyecto.

- **Estado de cumplimiento del componente social frente al cronograma general del Proyecto:**

Tabla 19. Estado de Cumplimiento del Componente Social

Actividad	**Estado**
Atención a la Comunidad	Se dio apertura a la oficina el 15 de agosto del 2025, a la fecha se cuenta con número de teléfono dispuesto para la oficina de Atención a la Comunidad. semana a semana se presta atención a la comunidad.
Información y Divulgación: Reunión de inicio Piezas comunicativas Puntos Satélites de información-PSI	• Debido a la demora en el inicio de actividades propias de la etapa de ejecución del proyecto el Contratista no ha cumplido con esta actividad. • Se han socializado y se han se entregaron tarjetas informativas con los canales oficiales de atención a la comunidad, incluyendo la ubicación de la oficina de atención al usuario, la línea telefónica y de WhatsApp, el correo electrónico y la ubicación del Punto Satélite de Información, donde se encuentra disponible la información del contrato. • Las piezas comunicativas de actas de vecindad que fueron aprobadas en meses anteriores se encuentran instaladas en los respectivos PSI de cada municipio. • Referente a los Puntos Satélites de Información-PSI, el Contratista durante el mes no se realizó actualización y mantenimiento de los cinco PSI debido a que no se ha requerido.
Manejo de Infraestructura	• En los Comités Sociales desarrollados en el presente mes de noviembre se reiteró: Avance en ejecución de actas de vecindad y actas de entorno.

	Socialización de los PMT en cada uno de los municipios de Simijaca, Susa, Tausa y Ubaté y tramos a intervenir. • El Contratista culmino actas de vecindad y actas de entorno del municipio de Simijaca.
Cultura Vial y Participación Comunitaria: Espacios de Participación Comunitaria	No se ha contemplado en este mes.
Contratación de mano de obra:	• De acuerdo con los volantes aprobados se conoció de las vacantes laborales de ayudante de obra que se requieren para los Municipios de Simijaca, Susa, Ubaté y Tausa. • Se le ha reiterado al Contratista que debe tener claro el proceso de convocatoria y contratación, lo cual se debe contar con la trazabilidad del debido proceso.

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Anexo No. 03 Radicado actas de vecindad.

Anexo No. 04 Radicado actas de entorno.

- **Acompañamiento territorial:**

Durante el mes de noviembre de 2025, la Interventoría realizó acompañamiento permanente a las actividades del componente social, brindando apoyo en la actualización de los Puntos Satélite de Información (PSI), en la atención a la comunidad en la oficina de información al usuario, y en la elaboración de actas de vecindad, actas de entorno y actas de disposición de material ambiental. Asimismo, se participó en reuniones con la comunidad para tratar novedades y avances en los diferentes tramos de intervención, y se acompañó la gestión de respuesta a las PQRS presentadas, garantizando una comunicación oportuna y transparente entre el contratista y los habitantes del área de influencia.

De igual manera, se hizo entrega de las actas de gestión del riesgo a la Alcaldía Municipal, cumpliendo con los compromisos establecidos en el marco del programa social.

El contratista actualmente cuenta con cinco (5) Puntos Satélite de Información instalados en la Provincia de Ubaté. Durante el mes de noviembre no se efectuaron labores de mantenimiento en dichos puntos, ni actualización y publicación de afiches informativos del proyecto, con el propósito de mantener visibles los canales de comunicación y la información de interés para la comunidad.

Tabla 20 Puntos Satélites de Información-PSI

No.	Nombre del Establecimiento	Ubicación	Municipio	Contacto
1	Tienda Pola y Rana	Barrio San Gil-	Municipio de Susa	Expedito Predes 3219721764
2	Tienda la Caseta Roja	Vereda el Pantano	Municipio de Simijaca	Paula Hernández 3104860108
3	Tienda donde Angela	Vereda Patera Centro	Municipio de Ubaté	María Inés Franco 3132893749
4	Tienda la Y	Vereda Pajarito	Municipio de Tausa	Jackeline Aguirre 3003830839
5	Tienda Tres Esquinas	Vereda Rasgata	Municipio de Tausa	Mónica Hernández 3212576971

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

De igual forma, el Consorcio Intervial ICCU-050 realizó seguimiento a los Puntos Satélite de Información instalados por el contratista. A continuación, se presenta el registro fotográfico realizado por la Interventoría:

Tabla 21 Puntos Satélites de Información

No.	Fecha	Nombre del Establecimiento	Ubicación	Contacto	Pieza Comunicativa
01	09-10-2025 17-10-2025 23-10-2025	Tienda Pola y Rana	Barrio San Gil-Municipio de Susa	Expedito Predes 3219721764	• Piezas comunicativas de vacantes. • Inicio de levantamiento de actas de vecindad.
02	17-10-25	Tienda la Caseta Roja	Simijaca. Vereda el pantano.	Paula Hernández. 3104860108	Afiche informativo del contrato (actualizado) Vacantes disponibles para los cargos de Inspector Vial, Profesional SST, Profesional Ambiental y Ayudante de obra.
03	28-10-2025	Tienda Donde Angela	Vereda Patera Centro Ubaté	María Inés Franco 3132893749	Colocación de: • Afiche informativo del proyecto • Volantes vacantes (Prof. SST – Prof. Ambiental – Ayudante de Obra) • Volante levantamiento de actas de vecindad • Folleto informativo de actas de vecindad

04	28-10-2025	Tienda Tres Esquinas	Vereda Rasgatá Tausa	Mónica Hernández 3212576971	Colocación de: • Afiche informativo del proyecto • Volantes vacantes (Prof. SST – Prof. Ambiental – Ayudante de Obra) • Volante levantamiento de actas de vecindad • Folleto informativo de actas de vecindad.
05	28-10-2025	Tienda La Y	Vereda Pajarito Tausa	Jacqueline Aguirre 3003830839	Colocación de: • Afiche informativo del proyecto • Volantes vacantes (Prof. SST – Prof. Ambiental – Ayudante de Obra) • Volante levantamiento de actas de vecindad • Folleto informativo de actas de vecindad.

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Recorridos en campo y reuniones comunitarias, Actas de vecindad e inventarios prediales:

Para el presente periodo se realizó un recorrido de campo en compañía de la Profesional Jineth Farfán, con el objeto de realizar actas de vecindad en el municipio de Ubaté.

Por otro lado, el Contratista no ha dado inicio con la programación y elaboración de las actas de vecindad de inicio y las actas de entorno de inicio en los municipios de Tausa.

- **Número de PQRS recibidas, estado y trámite:**

Provincia Ubaté:

- Durante el mes de noviembre de 2025 no se registraron PQRS en la Provincia de Ubaté.

PROVINCIA ALMEIDAS:

- Síntesis de las actividades sociales más relevantes del mes de noviembre de 2025.
- El propósito de este informe es mostrar las acciones llevadas a cabo desde la Gestión Social de la Provincia de Almeidas, entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, por Gestora Social del Consorcio Intervial ICCU 050, Diana Marcela Chavarrio Escobar, el objetivo es detallar específicamente los efectos detectados al Contratista Consorcio YVY en coherencia con el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental PAGA V.6.
- Durante este periodo, las acciones se centraron en el municipio de Sesquilé. Se inició la socialización del comienzo de las obras de alcantarillado, drenaje y rocería en las veredas Sesquilé Guatavita, El Hato, Ranchería y El Uval, que conforman los 17,44 km del tramo a intervenir, con la participación de los profesionales directores de obra, residentes, ambientales y sociales de la Interventoría y Contratista.
- La Interventoría aprobó el PMT del municipio de Sesquilé y se verificó la actualización de los PSI (puntos de información satelital). Con las piezas de comunicación y divulgación sobre el cierre total y temporal de los tramos, se conformó el comité de participación, el cual está conformado por los presidentes de la junta de acción comunal y habitantes del sector.
- Diana Marcela Chavarrío, Gestora Social de la Interventoría, a través del ejercicio de seguimiento corroboró que la profesional social del Contratista prestó atención en la oficina, SAU (atención al usuario) los días correspondientes al cronograma remitido semanalmente, de igual manera se evidencio que se cuenta con el buzón de sugerencias, el tablero informativo, canales de atención telefónicas, correo electrónico y wasapeé, folletos y piezas de divulgación actualizadas y ubicadas en un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad.
- Estas actividades sociales se documentan en informes semanales, en los que se describen las acciones realizadas según el calendario previsto. Adicionalmente, se elabora un informe mensual, remitido en los primeros días del mes siguiente.

Este informe detalla el total de actividades efectuadas en las tres provincias: Ubaté, Rionegro y Almeidas. Los informes se soportan con anexos, como evidencias fotográficas, gestión documental, oficios y correos electrónicos, para su revisión y aprobación por parte del Ingeniero del Consorcio Intervial ICCU 050.

- Hallazgos principales.
- Se está en espera de los certificados de residencia del personal contratado en el municipio de Sesquilé, si bien el Contratista manifiesta que se subcontrató a una persona para que sea la encargada de contratar el personal, es necesario allegar esta documentación dando cumplimiento al subprograma de mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferenciales.
- Durante este período y en el ejercicio de verificación del subprograma de atención al usuario, en la semana comprendida entre el 17 y el 23 de noviembre no se prestó atención en la oficina de la SAU (servicio de atención al usuario) ya que el contratista no había realizado el pago del arriendo correspondiente al mes en curso. Por tal razón, se reporta la novedad a los directores de obra de la provincia de Almeidas, Edgar Mauricio Bernal y Carlos Reina, quienes tomarán las respectivas medidas de resolución a esta situación.
- A la Interventoría llegan quejas por parte de las personas contratadas para la limpieza de alcantarillado del municipio de Manta, quienes afirman que la terminación del contrato se realizó el 31 de octubre de 2025 y que a la fecha de este informe aún les adeudan la última quincena, dicha información se remite al director de obra de la provincia de Almeidas, para que se tomen las respectivas medidas de resolución a esta situación.
- En el municipio de Chocontá y Manta se finalizó con la limpieza de alcantarillas, rociera y parte de la hechura de cabezotes de alcantarillas; se está en espera de la remisión de las fechas de inicio de obra para estos municipios.
- Se reitera a la profesional social del contratista que las piezas comunicativas y de divulgación deben ser enviadas con anterioridad a la Interventoría para dar aprobación de las mismas antes de su publicación, esto con el fin de no crear falsas expectativas e información errónea a la comunidad.
- La Interventoría, liderada por la gestora social de Almeidas, reafirma que los profesionales del contratista no están cumpliendo con la asistencia a las reuniones sociales que tienen lugar cada quince días. Esto se debe a que afirman no recibir la información a tiempo. Sin embargo, al verificar y hacer seguimiento por parte

de la Interventoría, se observó que la información se proporciona puntualmente mediante canales de comunicación como el correo electrónico.

- Se solicita a la profesional del Contratista remitir información en los tiempos estipulados para su envío; en ocasiones se ha solicitado información relevante para la elaboración de los informes, como actas, evidencias fotografías, oficios, PMT, respuestas de las alcaldías y demás documentos, y la respuesta no es efectiva; se demoran en dar respuesta a estas solicitudes, lo cual causa retrocesos en el ejercicio de verificación y aprobación por parte de la Interventoría.
- Se solicita que la creación del cronograma enviado semanalmente esté alineada con el área social y técnica, dado que ocasionalmente las dinámicas se ven modificadas por una falta de coordinación entre los profesionales encargados de la intervención en los tramos y el contratista. Esta falta de coordinación ocasiona demoras en las acciones a realizar.
- La Interventoría solicitó que en los posteriores informes remitidos por el Contratista para la provincia de Almeidas, debe estar sujetado con el documento PAGA-LOTE 2-V.6-ACTUAL-2025, aprobado por la Interventoría bajo el oficio de respuesta a YVY-327-25 - Remisión del plan de adaptación a la guía ambiental de la Provincia de Almeidas PAGA_LOTE 2-V.6-ACTUALICCU-S-337-2025.

Tabla 22 Estado de Cumplimiento del Componente Social

Actividad	**Estado**	
Atención a la Comunidad	SEMANAS	ATENCION SAU
	03 al 9 de nov-25	5 de nov. Horario de 8:00 a.m. a 12 a.m. y de 1:00 p.m. a 4 p.m.
	10 al 16 de nov-25	12 y 14 de nov. Horario de 8:00 a.m. a 12:30 a.m.

	17 al 23 de nov-25	21 y 22 de nov. Horario de 8:00 a.m. a 12 a.m.
	24 al 30 de nov-25	26 y 27 de nov. No se prestó servicio en la SAU ya que el contratista no ha cancelado el mes de arrendamiento correspondiente al mes de nov-25. Por tal razón suspendieron el servicio.
	La metodología de divulgación por parte del consorcio YVY, en la provincia de Almeida, se realiza en el SAU (Servicio de atención al usuario). Se ejecuta a través de los canales de información como correo electrónico, WhatsApp, llamadas telefónicas y piezas comunicativas dispuestas en los PSI y otros entregados a la comunidad directamente. En el mes de nov de 2025, la Interventoría revisa y aprueba las diferentes piezas comunicativas para la Provincia de Almeidas: • El 8 de nov. el Contratista remite volante de cierre vial total y temporal del municipio	

Información y Divulgación: **Reunión de inicio** **Piezas comunicativas** **Puntos Satélites de información-PS**	de Chocontá para dar continuidad a la ejecución de alcantarillado. • El 10 de nov. El director de obra Edgar Mauricio Beltrán remite información de vallas del proyecto ICCU 050 para la provincia de Almeidas para su revisión y aprobación. • El 12 de nov. El contratista remite presentación de socialización del tramo a intervenir en el municipio de Sesquilé. • Metodología de reunión de socialización con la comunidad del municipio de Sesquilé. • Volante de invitación a la socialización con la comunidad del municipio de Sesquilé. • El 20 de nov. El contratista remite el formato de comité de participación ciudadana y modelo de acta de comité de participación ciudadana. • **Acciones de divulgación:** • El día 04 de nov.2025, la Gestora Social de la Interventoría,

	Diana Chavarrio, realiza acompañamiento a la profesional social del contratista a la actualización del PSI (punto satelital de información). Esto se realiza en la vereda Cubia en el municipio de Manta, en la tienda de la Sra. María Díaz, contacto telefónico 3122291007. Con la pieza publicitaria de aviso de cierre vial y temporal del tramo que comprende la vereda de Agua Caliente en el municipio de Chocontá. • El día 11 de nov. la Gestora Social de la Interventoría, Diana Chavarrío, realiza acompañamiento a la profesional social del contratista en la divulgación de acciones de inicio de obra de limpieza de alcantarillado en la Secretaría de Planeación del municipio de Sesquilé. • El día 12 de nov. En 2025, la Gestora Social de la Interventoría, Diana Chavarrio, realiza acompañamiento a la profesional social del contratista a la actualización del PSI (punto satelital de información). Esto se realiza en la vereda de Tierra

	Negra en el municipio de Sesquilé, en la tienda La Primavera de la Sra. Ana María Muñoz, contacto telefónico 3138080539. Con la pieza publicitaria de volante informativo de limpieza de alcantarillado. • El 24 de noviembre, en el municipio de Sesquilé, se recorren 17,44 km. Se acordó con el contratista la instalación de un nuevo PSI, el cual se instaló en la Institución Educativa Departamental Méndez Rozo, Vereda El Hato, Fabio Solano Romero, 3212577722, con las piezas de comunicación ya instaladas en el otro PSI, correspondiente al tramo de ejecución. El objetivo de este ejercicio es mantener la coherencia de la información y una divulgación efectiva, para que la comunidad esté debidamente informada. • El día 26 de nov. En 2025, la Gestora Social del Contratista actualiza el PSI del municipio de Sesquilé con las piezas comunicativas del cierre total y temporal de las vías a intervenir. El directorio telefónico se ha ido actualizando cada mes según lo

<table>
<tr><td></td><td>establecido en los compromisos adquiridos por el contratista en los comités sociales.</td></tr>
<tr><td>Manejo de Infraestructura</td><td>ACTAS DE ENTORNO MUNICIPIO DE CHOCONTA, SESQUILE Y MANTA

• Chocontá 18 En su totalidad Revisadas, Firmadas y listas para radicar ante la Interventoría
• Manta 40 en su totalidad Revisadas, Firmadas y listas para radicar ante la Interventoría
• Sesquilé 29 No se ha iniciado actividad.
Revisadas, firmadas y listas para radicar ante la Interventoría.

ACTAS DE VECINDAD MUNICIPIOS DE CHOCONTA, SESQUILE Y MANTA

• El 6 de nov. Se realizo levantamiento de actas de vecindad en el municipio de Chocontá 16 Revisadas, Firmadas y listas para radicar ante la Interventoría
• El 7 de nov. En el municipio de Manta 22 Revisadas,</td></tr>
</table>

ACTAS DE VECINDAD

MUNICIPIO	No. DE ACTAS	REALIZADAS	PROCESO
Chocontá	16	13	Revisadas, Firmadas y listas para radicar ante la Interventoría
Manta	40	40	Revisadas, Firmadas y listas para radicar ante la Interventoría
Sesquilé	29	No se ha iniciado actividad.	La proyección para el inicio de esta actividad esta para la semana

			comprendida entre 17 al 23 de nov.25	Firmadas y listas para radicar ante la Interventoría • En el municipio de Sesquilé no se ha ejecutado el levantamiento de actas de entorno y vecindad, la complejidad de la provincia de Almeidas es medio baja "De conformidad con los criterios establecidos en la Guía Modo Carretero, para la provincia de Almeidas no aplica el levantamiento de actas de vecindad, dado que los proyectos clasificados como de complejidad media-baja se caracterizan porque: "La intervención se realiza únicamente sobre el corredor vial existente; no se genera afectación a la infraestructura de predios y/o servicios públicos aledaños, ni procede la implementación de un Programa de Arqueología Preventiva." (Guía Modo Carretero, Vol.) 6, pág. 522, numeral 4.2 Lineamientos para proyectos de complejidad media-baja, versión larga (ISBN digital).
TOTAL	**85**	**36**	**TOTAL**	
				• En la provincia de Almeidas y según lo establecido en el documento PAGA V.6 actualizado, en el programa

Cultura Vial y Participación Comunitaria: **Espacios de Participación Comunitaria**	de gestión social y la complejidad del municipio de riesgo medio baja, este subprograma se realizará por el área ambiental; sin embargo, las profesionales sociales realizarán el respectivo acompañamiento, hasta la fecha de realización de este informe no se ha recibido información de dicha actividad.
Contratación de mano de obra	• El contratista informa que, al 31 de octubre de 2025, se realizó la desvinculación de 5 personas contratadas para limpieza de alcantarillado en el municipio de Manta, ya que a la fecha se encontraba realizado el trabajo en el municipio. • En el municipio de Chocontá se cuenta con la contratación de dos personas que se encargan de la limpieza de alcantarillado. • A la fecha de este informe en el municipio de Sesquilé no se ha dado inicio a las actividades iniciales de limpieza de alcantarillas y rocería; estas están programadas para la primera

	semana de diciembre de 2025. Nota: se ha solicitado al Contratista el reporte de desvinculación de las 5 personas contratadas para limpieza de alcantarillado de Manta y a la fecha de este informe, no las han remitido; esto obstruye el ejercicio de trazabilidad por parte de la Interventoría.

- **Acompañamiento territorial**

El 13 de nov-25, los profesionales de la Interventoría y Contratistas participan de la socialización de inicio de obra de construccion de alcantarillas y presentación del proyecto en el municipio de Sesquilé, provincia de Almeidas, con el acompañamiento de los secretarios de planeación, presidentes de las JAC (juntas de acción comunal) y comunidad en general.

El 19 de nov-25, los profesionales de la Interventoría, realizan Acompañamiento en el municipio de Sesquilé, provincia de Almeidas, al recorrido con Comité de Participación Ciudadana, y reunión con comité, comunidad, interventoría, alcaldía municipal y contratista para informar sobre las conclusiones de recorrido sobre definición de puntos de las nuevas 7 alcantarillas.

- **Instalación y seguimiento de Planes Sociales de Información (PSI)**

Son lugares estratégicos en donde se instalará información concerniente al proyecto y de interés para la comunidad, serán cerca de los frentes de obra, pueden ser las tiendas, supermercados, centros comerciales, instituciones educativas, instituciones de salud, salones comunales y las alcaldías municipales, entre otros, para divulgar información que genere el proyecto como las piezas de comunicación. En este caso se propone como mínimo un PSI por municipio, sin embargo, variará la cantidad según la necesidad de los tramos a intervenir y sus distancias. Fuente PAGA_LOTE 2-V.6-ACTUAL-2025.

El día 04 de nov.2025, la Gestora Social de la Interventoría, Diana Chavarrio, realiza acompañamiento a la profesional social del contratista a la actualización del PSI (punto satelital de información). Esto se realiza en la vereda Cubia en el municipio de Manta, en la tienda de la Sra. María Díaz, contacto telefónico 3122291007. Con la pieza publicitaria de aviso de cierre vial y temporal del tramo que comprende la vereda de Agua Caliente en el municipio de Chocontá.

El día 12 de nov. 25, la Gestora Social de la Interventoría, Diana Chavarrio, realiza acompañamiento a la profesional social del contratista a la actualización del PSI (punto satelital de información). Esto se realiza en la vereda de Tierra Negra en el municipio de Sesquilé, en la tienda La Primavera de la Sra. Ana María Muñoz, contacto telefónico 3138080539. Con la pieza publicitaria de volante informativo de limpieza de alcantarillado.

El día 18 de nov. 25, la Gestora Social de la Interventoría, Diana Chavarrio, realiza acompañamiento a la profesional social del contratista a la actualización del PSI (punto satelital de información), en el municipio de Sesquilé, en la vereda de Tierra Negra en la tienda La Primavera de la Sra. Ana María Muñoz, contacto telefónico 3138080539. Con la pieza publicitaria de AYUDANTE DE OBRA.

El día 26 de nov. 25, la Gestora Social del Contratista actualiza el PSI del municipio de Sesquilé con las piezas comunicativas del cierre total y temporal de las vías a intervenir.

Teniendo en cuenta que el tramo a intervenir en el municipio de Sesquilé es de 17.44 km, se acordó con el contratista la instalación de un nuevo PSI, la cual se instaló en la Institución Educativa Departamental Méndez Rozo, Vereda El Hato, Fabio Solano Romero 3212577722, con las piezas de comunicación ya instaladas en el otro PSI correspondiente al tramo de ejecución, el objeto de este ejercicio es mantener concordancia de la información y efectiva divulgación, con el objeto de que la comunidad se encuentre debidamente informada.

Tabla 23 Puntos Satélites de Información

No.	Fecha	Nombre del Establecimiento	Ubicación	Contacto	Pieza Comunicativa
1	29-10-25	Tienda Doña Martha	Municipio de Chocontá, Vereda	3122291007	• Volante de inicio de levantamiento

			Agua Caliente		de actas de vecindad. • Pieza informativa contratación para mano de obra no calificada.
2	26-08-25	Tienda	Municipio de Sesquilé Vereda Tierra negra	3138680539	• Afiche Informativo del Proyecto. • Mantenimiento del PSI.
3	26-08-25	Tienda	Municipio de Manta Casa Familia Torres	3202200232	• Afiche Informativo del Proyecto. Mantenimiento de PSI

Número de PQRS recibidas, estado y trámite.

En el periodo transcurrido del 1 al 30 de noviembre no se registraron PQRS por parte del Consorcio YVY.

PROVINCIA DE ALMEIDAS

- **Actividades pendientes o reprogramadas.**

En el ejercicio de verificación que realiza la gestora social Diana Chavarrio de la Interventoría, y sujetados al cronograma que envía el contratista todos los viernes con las actividades a ejecutar en la siguiente semana, se verifica que el 20 y 21 de nov- 25, NO se presentó el servicio, ya que no se ha cumplido con los pagos mensuales al propietario del local; por tal motivo, realizó cancelación del contrato.

El viernes 21 de noviembre de 2025, se establece comunicación con Carlos Reina, director de obra de la Interventoría de la provincia de Almeidas, para informarle sobre las novedades de la SAU y el incumplimiento de los compromisos contractuales por parte del contratista. El director manifiesta que se pondrá en contacto con el director de obra del contratista Jaime Sánchez para buscar una respuesta a este incumplimiento.

Por tal razón el Contratista reprograma la atención a la comunidad en la semana del 24 al 30 de nov-25, en esta fecha se prestará atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

- **Situaciones sociales relevantes del mes (conflictos, inconformidades, bloqueos, solicitudes comunitarias).**

Durante este periodo, la profesional social del Consorcio Intervial ICCU 050 de la provincia de Almeidas sugiere a la profesional social del contratista de Almeidas Nancy Riascos remitir los informes mensuales de los meses julio, agosto y septiembre, con las subsanaciones a las observaciones realizadas por la interventoría. Dicha situación ha generado retrocesos en las actividades ejecutadas mensualmente; por tal razón, no se ha realizado aprobación a dichos informes y se está en espera de su remisión.

el 13 de nov.-25 la Interventoría realiza acompañamiento al Contratista en la actividad de socialización, inicio de obras de alcantarillas y el Plan de mejoramiento de tránsito; al finalizar la socialización, la Interventoría genera comentarios constructivos al ejercicio, ya que se denotó que no estaba la información completa que se debería exponer ante la comunidad; por tanto, el Contratista se comprometió a construir una metodología en compañía del área técnica y social en aras de mejoras.

Entre la semana comprendida entre el 17 al 23 En el ejercicio de verificación que realiza la gestora social Diana Chavarrio de la Interventoría, y sujetados al cronograma que envía el contratista todos los viernes con las actividades a ejecutar en la siguiente semana, se verifica que los días de atención en los cuales se ejecutaba el servicio en SAU (servicio de atención al usuario), NO se presentó el servicio, ya que no se ha cumplido con los pagos mensuales al propietario del local; por tal motivo, realizó cancelación del contrato.

El contratista desvinculó a cinco (5) ayudantes de obra en el municipio de Manta, por lo tanto, la Interventoría solicita Consolidado de desvinculación del personal contratado para mano de obra no calificada del municipio de Manta, se anexa que las personas contratadas manifiestan no a ver recibido el pago de la última quincena del mes de

octubre, por tal razón la gestora social de la Interventoría Diana Chavarrio reporta estas novedades al director de obra Carlos Reina para fines pertinentes.

Durante este mes no se han presentado bloqueos ni solicitudes por parte de la comunidad, se aclara que cada semana en el envío del cronograma semanal remitido por parte del Contratista todos los viernes, se informa si recibieron PQRS, observaciones, quejas o reclamos.

- **ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA**

Subprograma de Atención a la Comunidad:

El punto de Atención al Usuario en el municipio de Chocontá se encuentra se encuentra ubicada en el Centro del municipio a un frente del parque Principal y a un costado de la Alcaldía, cuenta con las condiciones mínimas establecidas para la seguridad de los usuarios: escaleras de libre concurrencia, escaleras de emergencia, ascensor, tres entradas y salidas, baños para hombres y mujeres, extintores, botiquines y demás elementos que permiten reaccionar ante cualquier eventualidad.

horarios de atención en la SAU (Servicio de atención al usuario) para el mes de septiembre de 2025.

Tabla 24 SAU (Servicio de atención al usuario)

SEMANAS	ATENCION OFICINA SAU
03 al 9 de nov-25	Horario de 8:00 a.m. a 12 a.m. y de 1:00 p.m. a 4 p.m.
10 al 16 de nov-25	12 y 14 de nov. Horario de 8:00 a.m. a 12:30 a.m.
17 al 23 de nov-25	21 y 22 de nov. Horario de 8:00 a.m. a 12 a.m.

24 al 30 de nov-25	26 y 27 de nov. No se prestó servicio en la SAU ya que el contratista no ha cancelado el mes de arrendamiento correspondiente al mes de nov-25. Por tal razón suspendieron el servicio.

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Tabla 25 Canal de Atención a la Comunidad

Medio de Atención	**Canal**	**Línea telefónica**	**Punto de Atención a la Comunidad**
Correo electrónico	socialalmeidas.consorcioyvy@gmail.com	3232264673	Carrera 5 3#14-22 Centro Comercial el Molino del parque oficina 305.

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

SAU (servicio de atención al usuario) municipio Chocontá

Subprograma de Información y Divulgación:

A la fecha no se han programado reuniones de inicio de etapa de ejecución en ninguno de los municipios de la provincia de Almeidas; el Contratista alega retrasos en la ejecución por parte del área técnica y falta de profesionales para la ejecución.

Reunión de avance:

Cuando se haya cumplido al menos el 50% de ejecución del cronograma de obra, se dónde se convoquen a los mismos actores sociales de la reunión de inicio y se dé cuenta de los avances en las actividades de obra, los programas de gestión ambiental y social.

Reunión de Finalización:

No aplica para el presente periodo, previo a la finalización de las actividades de obra y del plazo contractual al cumplir el 90% de las actividades de obra propuestas en el cronograma, se realizará una reunión, donde se convocará a todas las personas tenidas

en cuenta en las reuniones de inicio y de avance y se informará sobre el estado final de la obra en sus componentes técnico, social, ambiental, además de los impactos y beneficios generados, recomendaciones de conservación y gestión de riesgo, entre otros aspectos relevantes.

Reuniones Extraordinarias:

El día 12 de nov.-25, se realiza mesa de trabajo con el fin de socializar la armonización del documento Plan de adaptación a la guía ambiental de la provincia de Almeidas PAGA_LOTE 2-V.6-ACTUAL bajo el radicado YVY-327-25, en el cual participan la Coordinadora Social del ICCU, Dra. Alexandra Martínez, directores de obra de la Interventoría Ing. Édgar Mauricio Beltrán y Carlos Peña, Las profesionales Sociales de las Provincias de Almeidas, Ubate y Rionegro, la conclusión de esta mesa de trabajo es la elaboración de un oficio dando respuesta al radicado por parte del Contratista al oficio YVY-327-25, responsabilizando al Contratista de no elaborar las actas de entorno y vecindad las cuales no se han realizado en el Municipio de Sesquilé.

El 10 de nov.-25, la Interventoría convoca a los profesionales que participan en el Contrato de Interventoría no. 220 de 2025. correspondiente al contrato de obra no. 139 de 2025, con el objeto de presentar al director de obra Carlos Peña, quien se incorpora al proyecto.

El 13 de nov.-25 la Interventoría realiza acompañamiento al Contratista en la actividad de socialización, inicio de obras de alcantarillas y el Plan de mejoramiento de tránsito, en compañía de los directores de obra, ingenieros, técnicos, ambientales, sociales, secretarios de obras públicas de la Alcaldía Municipal, presidentes y comunidad de las veredas del tramo a intervenir en el Municipio de Sesquilé.

Comités Sociales:

El pasado 5 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el comité social #13. Este ejercicio tiene como objetivo socializar los alcances, avances y postergación de las actividades a desarrollar por parte del contratista. Las personas que participan en este comité son los directores de obra, profesionales residentes, técnicos y sociales, tanto del Consorcio Intervial ICCU 050 como del Consorcio de YVY.

Por cada comité realizado se genera un acta que elaboran las profesionales sociales de la Interventoría, la cual reposará en el drive compartido. https://cotpfeuroestudios-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/repositorio_co_tpfingenieria_com/EiCXEn0HUVxPiRHDE2XvlT8Bu2DbyfZnEhCNCB3LhrD0zQ?e=PhVIei

El día 12 de nov.-25, se realiza mesa de trabajo con el fin de socializar la armonización del documento Plan de adaptación a la guía ambiental de la provincia de Almeidas PAGA_LOTE 2-V.6-ACTUAL bajo el radicado YVY-327-25, en el cual participan la Coordinadora Social del ICCU, Dra. Alexandra Martínez, directores de obra de la Interventoría Ing. Édgar Mauricio Beltrán y Carlos Peña, Las profesionales Sociales de las Provincias de Almeidas, Ubate y Rionegro, la conclusión de esta mesa de trabajo es la elaboración de un oficio dando respuesta al radicado por parte del Contratista al oficio YVY-327-25, responsabilizando al Contratista de no elaborar las actas de entorno y vecindad las cuales no se han realizado en el Municipio de Sesquilé.

El día 18 de nov.-25, se ejecuta el Comité Social convocado por la Interventoría, contando con la participación de directores de obra, coordinadora social, profesionales técnicos y sociales de la Interventoría como del Contratista. Durante la sesión del comité social, se abordó la problemática de la falta de conexión de varios directores de obra, lo que llevó a enfatizar la necesidad de recordar a los involucrados su compromiso de asistencia. Seguidamente, se da lectura a los compromisos del acta anterior y, posteriormente, por provincia, se da información sobre el cumplimiento de estos; eventualmente, se cuenta con la intervención de los directores, dando validez a las actividades socializadas en este comité y avalando los compromisos los cuales quedan consignados en el acta que se levanta el día del comité.

Volantes Informativos:

Puntos Satélites de Información-PSI:

Dando cumplimiento al sub programa de información y divulgación para el mes de noviembre se realizó actualización de los PSI (puntos de atención satelital) en los municipios de Manta y Sesquilé, con las piezas comunicativas de inicio de obra, contratación de mano de obra no calificada, inicio de cierre vial total y temporal, volante de información de la SAU y soporte de registro fotográficos, tal y como se evidencia en la tabla de Estado de Cumplimiento del Componente Social.

Actas de Vecindad de Inicio:

la ejecución de levantamiento de actas de entorno y vecindad, la complejidad de la provincia de Almeidas es medio baja "De conformidad con los criterios establecidos en la Guía Modo Carretero, para la provincia de Almeidas no aplica el levantamiento de actas de vecindad, dado que los proyectos clasificados como de complejidad media-baja se caracterizan porque: "La intervención se realiza únicamente sobre el corredor vial existente; no se genera afectación a la infraestructura de predios y/o servicios públicos aledaños, ni procede la implementación de un Programa de Arqueología Preventiva."

(Guía Modo Carretero, Vol.) 6, pág. 522, numeral 4.2 Lineamientos para proyectos de complejidad media-baja, versión larga (ISBN digital).

Subprograma de Cultura Vial y Participación Comunitaria:

Espacios de Participación Comunitaria.

En la provincia de Almeidas y según lo establecido en el documento PAGA V.6 actualizado, en el programa de gestión social y la complejidad de los municipios de la provincia de Almeidas, riesgo medio baja, este subprograma se realizará por el área ambiental; sin embargo, las profesionales sociales realizarán el respectivo acompañamiento, hasta la fecha de realización de este informe no se ha recibido información de dicha actividad.

Subprograma de Contratación de Mano de Obra:

Población Reintegrada.

Durante este periodo no se ha remitido por parte del contratista, información de nuevas vinculaciones laborales, con perfiles de población reintegrada.

Mano de Obra No Calificada.

El Contratista no ha reportado, hasta noviembre de 2025, la contratación de mano de obra con enfoques de género, derechos y diferenciales. Uno de los propósitos del proyecto es que la población residente del AID tenga la oportunidad de participar en él y así se logre una conexión laboral. Por lo tanto, se busca mejorar la calidad de vida comunitaria a través de la contratación tanto de mano de obra calificada como no calificada. Se requiere que el Contratista envíe un informe sobre las hojas de vida recibidas y el registro residencial actual de las últimas vinculaciones.

Hojas de vida.

Hasta el momento, el Contratista no ha enviado C.V. del personal potencial que podría ser contratado para mano de obra calificada y no calificada. La relación se está llevando a cabo en la oficina SAU (servicio de atención al usuario) con el fin de garantizar trazabilidad y cumplimiento por parte del Contratista con respecto a este subprograma; se solicita allegar a la Interventoría la información

Provincia de Ubaté:

- **ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:**

A continuación, se describen las actividades realizadas por el contratista, en cada uno de los proyectos, con las respectivas observaciones y sugerencias realizadas por la interventoría.

Subprograma de Atención a la Comunidad:

El Contratista cuenta con el canal de atención a la comunidad vía correo electrónico; el Contratista debe disponer de una línea telefónica dispuesta para el proyecto que no sea la línea personal de la Profesional Social de Ubaté.

Tabla 26 Canal de Atención a la Comunidad

Medio de Atención	Canal	Punto de Atención a la Comunidad
Correo electrónico	socialubateconsorcioyvy@gmail.com	Calle 7#4-120, Centro de Taubaté

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Anexo No. 3. Contrato de arriendo Oficina de Atención a la Comunidad

Subprograma de Información y Divulgación:

Reunión de inicio:

De acuerdo con lo contractualmente estipulado en el Contrato, para el mes de octubre, el Contratista no ha realizado la reunión de inicio de la etapa de ejecución del proyecto, en donde alude que no cuenta con los resultados de los químicos que se ajusten a los tramos de ejecución de la Provincia de Ubaté.

Reunión de avance:

En el presente periodo, no se realizaron reuniones de avance.

Reunión de Finalización:

No aplica para el presente periodo.

Reuniones Extraordinarias:

Para el periodo en mención, la dinámica del proyecto no requirió la ejecución de reuniones extraordinarias.

Volantes Informativos:

El Contratista no ha culminado con la encuesta de comunicación dirigida a la comunidad, como tampoco tiene claro el número de muestra a realizar por Municipio, situación que ha generado la tardanza de la entrega de los resultados de la misma a la Interventoría.

Puntos Satélites de Información-PSI:

Falta incluir un Punto Satélite de Información-PSI en la oficina de Atención a la Comunidad, con la información del proyecto, vacantes labores y demás información relevante.

Actas de vecindad de Cierre.

No aplica para el presente periodo.

Actas de vecindad de Entorno de Inicio.

Por parte del Contratista no se recibida emisión de actas de inicio.

Actas de Vecindad de Entorno de Cierre.

No aplica para el presente periodo.

Actas de Compromiso.

En el presente periodo, no se levantaron actas de compromiso.

Subprograma de Manejo de Infraestructura:

Tabla 27 Actas de vecindad

Actas de Vecindad Municipio	**Total**	**Estado**
Tausa	35	Pendiente por programar
Ubaté	44	Pendiente por programar
Simijaca	14	ejecutadas
Susa	14	Ejecutadas

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Actas de Vecindad de Inicio.

De acuerdo a lo Contractualmente estipulado en el Contrato, para el mes de noviembre el Contratista ha realizado las actas de vecindad de inicio en el municipio de Ubaté.

La Interventoría en los Comités Sociales del presente mes le solicitó reiterativamente la socialización de los PMT con la comunidad y alcaldía Municipal de cada Municipio.

El Contratista radicó ante la oficina de Planeación e Infraestructura del Municipio de Simijaca y del municipio de Susa actas de entrono para la respectiva firma.

Actas de vecindad de Cierre.

No aplica para el presente periodo.

Actas de vecindad de Entorno de Inicio.

De acuerdo a lo Contractualmente estipulado en el Contrato, para el mes de noviembre, el Contratista no ha realizado actas de entorno de inicio en el municipio de Ubaté, ya que se encuentra generando actas de vecindad, dichas actas de entorno se deben estar realizando antes del inicio de la etapa de ejecución del proyecto. desde interventoría se ha informado que se debe de generar la programación de las mismas.

Actas de Vecindad de Entorno de Cierre.

No aplica para el presente periodo.

Actas de Compromiso.

En el presente periodo, no se levantaron actas de compromiso.

Subprograma de Cultura Vial y Participación Comunitaria:

Espacios de Participación Comunitaria.

En el presente periodo, no se realizaron talleres pedagógicos.

Comité de Participación Ciudadana.

No aplica para el presente periodo.

Subprograma de Contratación de Mano de Obra:

El Contratista ha referido en los Comités Sociales que realizó la solicitud a la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas; certificado que no ha remitido a la interventoría, por tanto, no se ha podido verificar si se está cumpliendo con lo solicitado contractualmente.

Mano de Obra No Calificada.

No se genero para dicho mes.

Hojas de vida.

El Contratista para la fecha de cierre del presente informe ha generado información sobre algunas de las hojas de vida allegadas al proyecto por parte de la ciudadanía correspondientes a la Provincia de Ubaté, de los Municipios de Susa, Tausa, Simijaca y Ubaté.

Ver Anexo 6. Informe Social

Situaciones sociales relevantes del mes:

Con base en las situaciones evidenciadas durante el mes de noviembre de 2025 en los municipios de Susa, Simijaca y Ubaté, se formulan las siguientes recomendaciones orientadas a garantizar el cumplimiento contractual, fortalecer la relación con la comunidad y mitigar los riesgos asociados a los incumplimientos técnicos:

1. **Cumplir estrictamente los cronogramas de obra** previamente socializados con la comunidad, asegurando que las actividades técnicas avancen conforme a lo programado y que cualquier ajuste sea informado oportunamente.
2. **Fortalecer la planificación y programación técnica**, garantizando que se cuente con recursos, equipos y personal suficientes para ejecutar las actividades dentro de los tiempos establecidos.
3. **Actualizar y socializar oportunamente los avances reales** del proyecto, evitando generar expectativas que no puedan cumplirse y reduciendo la desinformación en la comunidad.
4. **Implementar un mecanismo de seguimiento semanal** entre contratista, interventoría y equipo técnico para verificar avances, identificar retrasos y adoptar correctivos inmediatos.
5. **Asegurar coherencia entre lo socializado y lo ejecutado**, evitando convocar reuniones con la comunidad sin avances tangibles, lo que disminuye la confianza y genera frustración.

6. **Fortalecer la comunicación con la comunidad**, entregando información clara, verificable y con fechas precisas sobre las actividades de obra, cierres viales, impactos temporales y medidas de mitigación.
7. **Evitar la repetición de compromisos incumplidos**, elaborando actas detalladas y planes de acción verificables en cada reunión comunitaria.
8. **Priorizar la ejecución técnica en los puntos críticos**, especialmente en la instalación de alcantarillas y el mejoramiento de la rasante, para avanzar en los sectores donde ya se generó expectativa comunitaria.
9. **Mejorar la gestión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT)**, garantizando su aplicación adecuada y socializando oportunamente los cierres y aperturas, para minimizar afectaciones en la movilidad local.
10. **Reforzar la articulación entre contratista e interventoría**, asegurando acompañamiento técnico permanente durante la ejecución de las actividades.
11. **Prevenir la generación de conflictos y PQRS**, respondiendo oportunamente inquietudes y realizando acciones que eviten afectaciones adicionales a la comunidad.
12. **Garantizar la continuidad del componente social**, avanzando en las actas de vecindad, actas de entorno, actas de disposición de material y conformación del Comité de Participación Ciudadana, pero alineando estos procesos al progreso técnico del proyecto.
13. **Presentar reportes quincenales de avance técnico reales y verificables**, indicando porcentajes de ejecución y justificaciones documentadas en caso de retraso.
14. **Coordinar reuniones solo cuando existan avances demostrables**, para evitar la pérdida de credibilidad ante la comunidad.
15. **Asegurar que la obra avance según el cronograma contractual**, dado que la ausencia de ejecución técnica compromete la continuidad del proyecto y genera riesgos de resistencia comunitaria

Conclusiones

1. Se llevaron a cabo dos (2) Comités Sociales con la participación de la Entidad Contratante (ICCU), la Interventoría y el Contratista (YVY), enfocados en el seguimiento adecuado al contrato de obra.

2. No se realizó ninguna actualización a los 11 Puntos Satélite de Información (PSI) distribuidos en Villagómez, La Palma, Topaipí y Yacopí, atribuyendo esta inacción a la falta del Profesional Social en la Provincia de Rionegro.
3. Las 216 Actas de Vecindad y 128 Actas de Entorno para los cuatro municipios de la Provincia de Rionegro, se encuentran pendientes por programar.
4. No se recibió la metodología para los Talleres Pedagógicos ni se realizó la convocatoria para la conformación del Comité de Participación.
5. A pesar de haber recibido 22 hojas de vida de la ciudadanía de La Palma para ayudantes de obra, el Contratista no concretó ninguna contratación de personal obrero para la Provincia de Rionegro en el mes de septiembre.
6. La oficina de Atención a la Comunidad en Ubaté opera bajo la modalidad de Coworking, generando un espacio disponible, pero la atención presencial depende de las actividades de campo del profesional social.
7. El Contratista no ha enviado el certificado de la solicitud ante la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas.
8. La Interventoría (Consorcio Intervial ICCU-050) demostró un seguimiento y control riguroso, cumpliendo con el objetivo de trazabilidad. Se remitieron cuatro informes semanales al ICCU y se realizaron activamente dos Comités Sociales y un Comité Técnico, además de Múltiples mesas de trabajo internas y con el Contratista YVY.
9. Se priorizó y agilizó la revisión y aprobación de documentos clave por parte de la Interventoría, incluyendo metodologías de Actas de Vecindad y Entorno y volantes informativos, con el fin de eliminar obstáculos administrativos y permitir el inicio inmediato de actividades de campo por parte del Contratista.
10. La ejecución de las actividades y la supervisión se marcan correctamente en el Contrato de Interventoría No. 220 de 2025, el Contrato de Obra No. 139 de 2025 y el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), aunque el cumplimiento de actividades en campo es deficiente.
11. La conclusión más crítica es la ausencia del Profesional Social por parte del Contratista YVY durante todo el mes de septiembre, a pesar de tener hojas de vida aprobadas. Esto constituye el principal hallazgo y la causa directa de la inejecución del Programa de Gestión Social en la Provincia de Rionegro.

12. La gestión de PQRS presenta un riesgo alto en la Provincia de Rionegro, ya que la falta del Profesional Social impide verificar si existen solicitudes o inquietudes de la comunidad que no estén siendo registradas.

13. No se actualizaron los 11 Puntos Satélite de Información (PSI) de la Provincia de Rionegro, interrumpiendo un canal vital de comunicación continua con la comunidad.

14. El Contratista YVY no programó ni realizó el levantamiento de las 216 Actas de Vecindad ni de las 128 Actas de Entorno en la Provincia de Rionegro, debido a la ausencia de Profesional social.

15. No se convocó el Comité de Participación, no se recibió la metodología para Talleres Pedagógicos, y no se realizó ninguna contratación de mano de obra local (Ayudantes de Obra) ni del Profesional Social, a pesar de recibir 22 hojas de vida.

16. El Contratista YVY persiste en no proporcionar un número telefónico oficial para la oficina de Atención a la Comunidad, obligando a la Profesional Social a usar su número personal, una deficiencia que ha sido observada y no corregida.

3.5 Salud y Seguridad en el Trabajo (SST)

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2025, ingreso personal nuevo al proyecto, no se reportó retiros del personal de interventoría, de igual manera se implementan actividades de SST al personal y la ejecución del plan de trabajo del mes respectivo.

Por su parte el contratista, realizo actividades en campo en las 3 provincias, por la Provincia de Rionegro en el Municipio de La Palma se realizó actividades de instalación de tubería de PVC para alcantarilla, realizaron levantamientos de puntos de topografía y rocería, para el Municipio de Villagómez realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad y rocería, en el Municipio de Topaipi están en verificación de punto crítico para priorizar la construcción de un muro de contención y en el Municipio de Yacopí no han iniciado actividades de campo. Por la Provincia de Almeidas, en el Municipio de Manta terminaron de fundir alcantarillas en espera de inicio de estabilización de la vía, en el municipio de Chocontá culminaron limpieza de alcantarillas para iniciar construcción de alcantarillas y en Sesquilé en el mes de noviembre no realizaron ninguna actividad y por la Provincia de Ubaté en el Municipio de Simijaca solo la primera semana iniciaron actividades de estabilización de la vía, en el Municipio de

Susa continúan con la construcción de alcantarillas, en Ubaté no realizaron actividades y de igual manera Tausa tampoco ha iniciado actividades.

A continuación, se relaciona punto por punto la ejecución de las actividades de parte de la Interventoría.

3.5.1 Listado de personal de interventoría

Durante el periodo se presentaron las hojas de vida de los profesionales para la etapa de ejecución, resaltando que una parte del personal tiene contrato con la empresa TPF Getinsa Euroestudios Colombia, firma que hace parte del CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050 y el resto está contratado directamente por el Consorcio, a continuación, se relaciona el personal incorporado en el desarrollo del mes de octubre de la etapa de ejecución del proyecto con sus respectivas dedicaciones:

Tabla 28. Listado de personal de interventoría

PERSONAL MINIMO REQUERIDO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	EMPRESA CONTRATANTE	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	EDGAR MAURICIO BELTRAN CARDENAS	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	60%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CAROLINA PEÑA LOPEZ	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	100%
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	ALVARO HERNAN NEIRA GIRON	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	50%
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	DIEGO FERNANDO CAMACHO SUAREZ	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	80%
PROFESIONAL GESTOR SOCIAL	TANIA MELISA ESCOBAR VIRGUEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%

PROFESIONAL SISO 1	**YESSICA PAOLA MORA TORRES**	**TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA**	**70%**
SECRETARIA	**HELEN SANCHEZ CORONADO**	**TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA**	**100%**
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	**GIOVANNY ALEJANDRO BORRAEZ RODRIGUEZ**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**40%**
INSPECTORA DE INTERVENTORIA	**ANGIE LORENA JIMENEZ OBANDO**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**100%**
TOPOGRAFO	**JOHN JARBY ROZO SANCHEZ**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**50%**
PROFESIONAL INGENIERO DE APOYO	**JUAN SEBASTIAN CRUZ ACEVEDO**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**100%**
PROFESIONAL GESTOR SOCIAL	**DIANA MARCELA CHAVARRIO ESCOBAR**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**100%**
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	**JONATHAN EDUARDO CASTAÑEDA**	**TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA**	**100%**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**EDWIN ALEXANDER VARGAS MELGAR**	**TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA**	**100%**

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	**ADRIANA JOHANNA MEDIORREAL RAMIREZ**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**50%**
INSPECTORA DE INTERVENTORIA	**MAIRA ALEJANDRA MATIZ GOMEZ**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**100%**
ESPECIALISTA AMBIENTAL	**CARLOS ARTURO CHAPARRO SANCHEZ**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**60%**
ESPECIALISTA HIDRAULICO	**FABIAN ESTEBAN RODRIGUEZ CARDENAS**	**TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA**	**40%**
PROFESIONAL SISO 2	**LUISA FERNANDA MIRANDA**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**50%**
PROFESIONAL SISO 3	**JOHANA AGUILAR SANCHEZ**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**50%**
PROFESIONAL SOCIAL	**YULIETH CIDGNEY CAMELO FIQUITIVA**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**100%**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**CARLOS ARTURO REINA**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**60%**
CADENERO	**JULIAN MARROQUIN**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**100%**
CADENERO	**KAIL FERNANDO RODRIGUEZ**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**50%**

3.5.2 Indicadores SST

Durante la ejecución del mes de noviembre del proyecto se realizó la medición de los indicadores del SGSST en la fase de ejecución del proyecto de acuerdo a lo establecido en la normativa colombiana Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. **Ver Anexo 7. Informe SST.**

3.5.3 Actividades ejecutadas en obra

Durante el mes de noviembre se ejecutaron actividades en obra relacionados en el componente SST por la Provincia de Rionegro en el Municipio de La Palma se realizó actividades de instalación de tubería de PVC para alcantarilla, realizaron levantamientos de puntos de topografía y rocería, para el Municipio de Villagómez realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad y rocería, en el Municipio de Topaipi están en verificación de punto crítico para priorizar la construcción de un muro de contención y en el Municipio de Yacopí no han iniciado actividades de campo. Por la Provincia de Almeidas, en el Municipio de Manta terminaron de fundir alcantarillas en espera de inicio de estabilización de la vía, en el municipio de Chocontá culminaron limpieza de alcantarillas para iniciar construcción de alcantarillas y en Sesquilé en el mes de noviembre no realizaron ninguna actividad y por la Provincia de Ubaté en el Municipio de Simijaca solo la primera semana iniciaron actividades de estabilización de la vía, en el Municipio de Susa continúan con la construcción de alcantarillas, en Ubaté no realizaron actividades y de igual manera Tausa tampoco ha iniciado actividades.

3.5.4 Plan de trabajo SST

En el presente informe se adjunta el plan de trabajo durante el periodo del mes de noviembre de la ejecución de las actividades programadas. **Ver Anexo 7. Informe SST.**

3.5.5 Inducción, Capacitación y Entrenamiento

En el mes de noviembre se realizó la inducción de 3 colaboradores nuevos al proyecto y se realizó las siguientes capacitaciones:

- Capacitación sobre Lumbalgias Causas y Prevención en Trabajos de Escritorio
- Pausas activas
- Capacitación de Evacuación y Manejo de Multitudes
- Capacitación Revisión Preventiva del Vehículo (Chequeo ABC)
- Riesgos Viales Asociados al Clima y al Terreno (Seguridad Vial)

3.5.6 Documentos de ingreso y retiro

En el mes de noviembre se presentaron tres ingresos al proyecto, no se registró retiro del personal dentro del proyecto. (**Ver Anexo 7. Informe SST).**

3.5.7 Seguridad social y pago de parafiscales

En el presente informe se adjuntan las planillas individuales del personal correspondiente al pago de la seguridad social de la empresa TPF Getinsa Euroestudios Colombia y la planilla general del Consorcio Intervial ICCU 050.

Así mismo, se anexan las certificaciones del pago de parafiscales de las dos empresas que conforman el Consorcio firmados por el Revisor Fiscal y por parte del Consorcio firmada por el Representante Legal.

3.5.8 Cálculo del IBC

En el presente informe se anexa el formato de cálculo de IBC con su respectiva firma del profesional SST y Representante Legal. **Ver Anexo 7. Informe SST.**

3.5.9 Entrega de EPP

Durante el periodo se realizaron entrega de los elementos de protección personal EPP a los 3 trabajadores nuevos correspondientes al mes de noviembre.

3.5.10 Gestión de peligros y riesgos

En el transcurso de la ejecución del séptimo mes del proyecto se realizaron actividades relacionadas participación de simulacro de evacuación apoyado por la ARL y capacitación sobre riesgo biomecánico. **Ver Anexo 7. Informe SST.**

3.5.11 Reporte e investigación de accidente de trabajo

En el mes de noviembre no se presentó ningún accidente de trabajo. **Ver Anexo 7. Informe SST.**

3.5.12 Copasst

Se realizo en el mes de octubre la reunión del COPASST el día 27 de noviembre de 2025 por parte de la empresa TPF Getinsa Euroestudios Colombia. **Ver Anexo 7. Informe SST.**

3.5.13 Inspecciones

En el mes de noviembre se realizaron de los elementos de emergencia de extintor y botiquín. **Ver Anexo 7. Informe SST.**

3.5.14 Seguimiento de actividades en campo interventoría

En el mes de noviembre se realizó el respectivo seguimiento a las actividades en camp:

- Se revisa señalización de PMT el cual usan dos colombinas y cinta de señalización en el municipio de la Palma, Provincia de Rionegro
- Se realizo el ajuste de los formatos IBC del mes de mayo por solicitud del Ingeniero de apoyo de parte de ICCU

- Se evidencio riesgo biológico con peligro de especies de serpientes en la zona ubicada de limpieza de alcantarillas
- Se remitió al contratista el oficio de VoBo al PMT de Simijaca en espera de la respectiva socialización a la Alcaldía y a la comunidad
- En el lugar que se encontraban realizando instalación de cama en grava relleno para cuerpo de tubería se evidencio riesgo de caídas al mismo y diferente nivel por superficie inestables y terrenos lisos
- Se remitió las respectivas observaciones del componente SST al oficio emitido por el contratista informando la situación de incidente a tercero en el municipio de Susa ya que no adjuntan soportes de las acciones implementadas.
- Se socializó el (PMT) en la vereda de Minipi de Quijano, previa convocatoria, se cuenta con la presencia de los conductores de rutas escolares, profesional social del contratista e ingeniero residente, así como acompañamiento de la interventoría; profesional social, inspectora y apoyo SST, se exponen los trabajos a realizar y se llega a acuerdos respecto a cierres viales. Se acuerda levantar acta de esta reunión.
- Se realiza actividades de ubicación de tubos para las alcantarillas nuevas a construir, se han realizado (7) alcantarillas, se realizó acompañamiento del ingeniero residente y topógrafo contratista, así como la inspectora de la interventoría.
- Se verifica continuidad en el uso adecuado de los EPPs en actividades de levantamiento topográfico (topógrafo y dos cadeneros) y limpieza de alcantarillas (tres auxiliares de obra), supervisión de ingeniero residente así como acompañamiento general de área SST.
- Se realiza traslado de tubos para construcción de alcantarillas desde el punto de acopio de materiales en la vereda portachuelo, se cuenta con supervisión de ingeniero residente, así como acompañamiento general de área SST
- Se remitió al contratista oficio de VoBo al PMT del municipio de Sesquilé sujeto a aprobación de socialización de la Alcaldía y comunidad
- Se verifica actividades de limpieza y estabilización, así como instalación de tubo por parte del subcontratista en alcantarilla ubicada en la Vereda Zumbe (auxiliares de obra y un operario de maquina) y se utiliza maquina retrocargador

Caterpillar, y acompañamiento del topógrafo de interventoría en la instalación de cama de grava en el tramo de Zumbe

- Se dispone de dos auxiliares de tránsito quienes se ubican en los puntos de cierre de la vía, instalando señalización (dos delineadores tubulares con cinta amarilla de peligro a tres filas, señal de vía cerrada metálica con trípode y paletas de señalización vial de pare y siga) al terminar la jornada se deja señalizada con cinta de peligro a tres filas los lugares expuestos.
- Se inician labores de rocería por parte de subcontratista en la Vereda Zumbe, se solicita afiliaciones al SGSS y el uso de EPPs, recalcando la importancia de estos soportes.

3.5.15 Seguimiento de actividades al contratista

En el mes de noviembre se mantuvieron actividades e iniciaron otras tareas de acuerdo al cronograma del proyecto.

Tabla 29. Seguimiento de actividades

FECHA	TEMA	ASISTENTES
04/11/2025	**Autocuidado**	**4**
05/11/2025	**Conducción segura**	**4**
07/11/2025	**10 riesgos críticos**	**4**
18/11/2025	**Ergonomía**	**4**
06/11/2025	**Gestión de riesgos**	**4**
27/11/2025	**Herramientas de impacto**	**5**
28/11/2025	**Herramientas portátiles y manuales**	**5**
13/11/2025	**Identificación de peligros**	**4**
26/11/2025	**Inspección y mantenimiento de extintores**	**5**

24/11/2025	**Manejo manual de cargas**	**5**
25/11/2025	**Orden y aseo**	**5**
12/11/2025	**Peligros en la conducción**	**4**
14/11/2025	**Proteccio0n ocular – cuidado de la vista**	**4**
19/11/2025	**Proyección de partículas**	**4**
21/11/2025	**Que es la gestión de accidentes**	**5**
10/11/2025	**Reporte de incidentes de trabajo**	**4**
11/11/2025	**Uso de protección respiratoria**	**4**
20/11/2025	**Uso del cinturón de seguridad**	**5**
FECHA	**TEMA**	**ASISTENTES**
04/11/2025	**Pausas activas-Dinámica mental**	**4**
06/11/2025	**Pausas activas-Estiramientos extremidades inferiores**	**4**
11/11/2025	**Pausas activas-Estiramientos extremidades superiores**	**4**
12/11/2025	**Pausas activas-Dinámica grupal**	**4**
14/11/2025	**Pausas activas-Estiramientos**	**4**
18/11/2025	**Pausas activas-Cuidado visual**	**4**
19/11/2025	**Pausas activas-Estiramiento y cuidado de manos**	**4**
20/11/2025	**Pausas activas-Dinámica mental**	**4**
25/11/2025	**Pausas activas-Juego individual**	**5**
27/11/2025	**Pausas activas-juegos mentales**	**5**

3.6 Gestión Predial

Durante el mes de noviembre no se presentaron afectaciones prediales, dado que se han iniciado actas de vecindad a la fecha no se han tenido requerimientos de gestiones prediales.

3.7 Gestión sostenibilidad

A la fecha, la etapa de ejecución del proyecto se encuentra pendiente y en proceso de empalme por parte del Contratista, dado que aún no se ha finalizado la fase de caracterización. Cabe señalar que la gestión de sostenibilidad no fue contemplada contractualmente en la etapa de caracterización ni en el anexo técnico, motivo por el cual no debía adelantarse en dicha fase. En este sentido, la sostenibilidad del proyecto estará a cargo del Contratista y se desarrollará en la segunda etapa (ejecución), estando sujeta a la revisión y aprobación de la Interventoría.

3.8 Sectorización del proyecto y modificaciones

Tabla 30. Sectorización de proyecto y modificaciones.

<table>
<tr><td>LA PALMA</td><td>YACOPÍ</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>LONG TRACK INICIAL ICCU</td><td>20.5</td><td>km</td></tr>
<tr><td>PH TRACK CAMPO</td><td>0.923</td><td>km</td></tr>
<tr><td>TRAMO CON DESCUENTO</td><td>19.577</td><td>km</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>SALDO</td><td>0.923</td><td>km</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><td>LONG TRACK INICIAL ICCU</td><td>20.15</td><td>km</td></tr>
<tr><td>T1</td><td>4.14745</td><td>km</td></tr>
<tr><td>T2</td><td>3.609</td><td>km</td></tr>
<tr><td>T3</td><td>13.61227</td><td>km</td></tr>
<tr><td>TOTAL TRAMOS</td><td>21.36872</td><td></td></tr>
<tr><td>PH</td><td>1.22156</td><td></td></tr>
<tr><td>TRACK CAMPO 3 TRAMOS INCLUYENDO DESCUENTOS POR PH</td><td>20.15</td><td>km</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>TOPAIPÍ</td><td>VILLAGOMEZ</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>LONG TRACK INICIAL ICCU</td><td>23.2</td><td>km</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><td>LONG TRACK INICIAL ICCU</td><td>2.51</td><td>km</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

PH TRACK CAMPO	2.92366	km	PH TRACK CAMPO	0.345	km
TRAMO CON DESCUENTO	20.27634	km	TRAMO CON DESCUENTO	2.165	km
SALDO	2.92366	km			
PH PROYECTADAS	2.05	km	SALDO	0.345	km
PH EN PROCESO DE PROY	0.2	km			
SALDO	5.17366	km			
UBATÉ			TAUSA		
LONG TRACK INICIAL ICCU	7.8	km	LONG TRACK INICIAL ICCU	6.71	km
PH TRACK CAMPO	0.18062	km	PH TRACK CAMPO	0.73831	km
TRAMO CON DESCUENTO	7.61938	km	TRAMO CON DESCUENTO	5.97169	km
SALDO	0.18062	km	SALDO	0.73831	km
SUSA			SIMIJACA		
LONG TRACK INICIAL ICCU	6.71	km	LONG TRACK INICIAL ICCU	5.72	km
PH TRACK CAMPO	0.73831	km	PH TRACK CAMPO	2.26755	km
TRAMO CON DESCUENTO	5.97169	km	TRAMO CON DESCUENTO	3.45245	km

SALDO	0.73831	km	SALDO	2.26755	km
MANTA			CHOCONTÁ		
LONG	8.98	km	LONG TRACK INICIAL ICCU	8.64	km
PH	2.0343	km	TRACK CAMPO	9	KM
TRAMO CON DESCUENTO	6.9457	km	PH TRACK CAMPO	2.3347	km
			TRAMO CON DESCUENTO	6.6653	km
TRAMO ADICIONAL	1.883	km			
			SALDO	1.9747	km
SESQUILE					
LONG TRACK INICIAL ICCU	17.44	km			
TRACK CAMPO	17.35352	KM			
PH TRACK CAMPO	3.20548	km			
TRAMO CON DESCUENTO	14.14804	km			
SALDO	3.29196	km			

Nota: esta fue la identificación inicial de tramos realizada para obtener los puntos iniciales y finales, en la etapa de caracterización por parte del contratista se levantará a detalle la información de cada sector.

3.9 Socialización del proyecto

En el presente mes no se registran modificaciones en el proyecto. Este ya fue socializado con las alcaldías municipales y comunidades en los primeros meses de la vigencia, por lo que se mantiene la misma información en los informes. En caso de generarse alguna novedad o ajuste, se realizará la anotación correspondiente.

La identificación inicial de tramos realizada en marzo y abril de 2025 tuvo como propósito establecer los puntos de inicio y final de cada vía. El levantamiento detallado de la información de cada sector será desarrollado en la etapa de ejecución, bajo responsabilidad del contratista.

En las visitas de campo se elaboraron actas de localización y actas de reunión (ver Anexo 11 – Actas de reunión) con el fin de dejar constancia formal de las actividades. Las actas de reunión cuentan con las firmas respectivas, mientras que las actas de localización permanecen en revisión por parte de las alcaldías municipales y están pendientes de suscripción, motivo por el cual no se anexan en este informe.

Tabla 31. Socialización proyecto




N° DE ACTA	FECHA	ASUNTO
4	19-mar-25	socialización proyecto LA PALMA
5	20-mar-25	socialización proyecto YACOPI
6	19-mar-25	socialización proyecto TOPAIPI
7	21-mar-25	socialización proyecto VILLAGOMEZ
13	31-mar-25	Socialización proyecto SUSA
14	7-abr-25	Socialización proyecto MANTA
15	29-mar-25	Socialización proyecto TAUSA
17	7-abr-25	Socialización proyecto CHOCONTA
18	8-abr-25	Socialización proyecto SESQUILE
19	31-mar-25	Socialización proyecto SIMIJACA
21	29-mar-25	Socialización proyecto UBATE



Como resultado de las socializaciones del proyecto, realizadas a las alcaldías municipales, se identificaron novedades en algunos de los tramos inicialmente definidos. Estas observaciones fueron debidamente informadas al ICCU durante la reunión del 10 de abril de 2025, según consta en el Acta de Reunión Nº10.

A la fecha, varias alcaldías aún no han suscrito las respectivas actas. Se les ha reiterado que permanecemos a la espera de sus firmas para poder dar por finalizado este

componente y consolidar formalmente la información de los tramos priorizados. **Ver Anexo 11 Actas de reunión.**

Tabla 32. Novedades de acta N°10.

MUNICIPIO	NOVEDAD
TOPAIPI En la parte final del tramo se aclara por el alcalde y por el secretario de planeación que la ruta principal va por la parte señalada en color azul. En la reunión del 10 de abril de 2025 (Acta de reunión Nº10) con ICCU- Interventoría y contratista se informó por parte del ICCU que efectivamente el tramo principal es el señalado en azul.	
UBATÉ El punto señalado como PF2 tendría un cambio de ubicación por lo que está por definición Alcaldía – ICCU.	
SUSA La Alcaldía informa que pasará solicitud ante ICCU para que se priorice la vía que se presenta en color morado, por lo que según lo indicado por la entidad debe presentar una comunicación justificando debidamente la solicitud y la importancia de la vía seleccionada. Vía Susa - (Carmen de Carupa-las vueltas)	

vía la cual solicito el municipio en comunicado oficial al ICCU finalmente para intervención.	
CHOCONTA Se aclara por el alcalde y por el secretario de planeación que la ruta principal va por la parte señalada en color magenta.	
MANTA Se Informó por la Alcaldía que se solicitará ante el ICCU ampliación del tramo hasta la zona Y (minas). El tramo actual tiene 2km de placa huellas por lo que se evaluaría este caso.	

SIMIJACA Presenta 2 sectores del tramo con pavimentos existente el cual presenta fallas equivalentes a 2.26km por lo que en la reunión del 10 de abril de 2025 (Acta de reunión Nº10) se solicitó al contratista evaluar si dentro del balance del contratista es posible generar un APU de fresado y pasar una propuesta la vía se encuentra en tercer orden.	

3.10 Seguimiento ítems no previstos

A la fecha no se han aprobado ítems no previstos, sin embargo, se solicitó evaluar la posibilidad de realizar la actividad de fresado para los sectores de la vía del Municipio de Simijaca donde se presenta pavimento en estado de deterioro. Con el comunicado ICCU-S-192-2025 de 20 agosto 2025, se dio respuesta al comunicado YVY-182-25 del contratista solicitando al Consorcio YVY revaluar la alternativa respecto al uso del cargador como equipo, considerado para la actividad de demolición del pavimento flexible, en la ejecución de apiques de campo, dado el bajo volumen de material demolido (1.00*1.00*.05=0.05 m3 por demolición en el sitio de apique) es decir casi 0.5 m3 para el total de apiques a realizar (1 cada 250 mts). Igualmente, así mismo reconsiderar la cantidad del personal para ejecución. **Ver Anexo 9. Correspondencia.**

4 Reportes ejecución mensual contrato de obra

4.1 Informes semanales mes de septiembre

Se anexan los informes semanales presentados en el periodo Ver Anexo. 1. Informes semanales noviembre.

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

La maquinaria propuesta por el contratista para la etapa de ejecución fue presentada por el contratista en el comunicado OFICIO YVY-171-25. La respuesta fue remitida con el comunicado ICCU-S-213-2025 del 29 de agosto 2025. No se ha emitido respuesta a las observaciones por parte del contratista.

Tabla 2 Lista de observaciones sobre los documentos de la maquinaria

MAQUINARIA	Nº INTERNO	OBSERVACIONES
VIBROCOMPACTADOR	VC838	-
	VC912	No coincide el año del modelo indicado en la tarjeta de registro de maquinaria y la certificación de monitoreo y localización.
	VC913	No coincide el año del modelo indicado en la tarjeta de registro de maquinaria y la certificación de monitoreo y localización.
	VC923	No coincide el año del modelo indicado en la tarjeta de registro de maquinaria y la certificación de monitoreo y localización.
	VC925	-
EXCAVADORA	EX070	-
	EX069	-
	EX067	-
	EX026	La tarjeta de registro de maquinaria no es visible en su totalidad.
	EX002	No coincide el año del modelo indicado en la tarjeta de registro de maquinaria y la certificación de monitoreo y localización.
MOTONIVELADORA	MT738	En la certificación de monitoreo y localización no registra número de motor.
	MT988	-
	MT977	-
	MT376	La tarjeta de registro de maquinaria esta borrosa y no se encuentra la declaración de importación.
	MT045	-

Para la actividad de ejecución de alcantarillas se ha registrado equipo de retroexcavadora y rana compactadora por tramo. Así mismo se registró que llego a campo equipo Canguro.

En el periodo la maquinaria registrada en campo es el siguiente:

- La Palma: 1 Retro excavadora pequeña, 1 canguro, 2 guadañas.
- Susa: 1 Retroexcavadora, 1 planta eléctrica, 1 pulidora, 1 vibrador mecánico de concreto y 1 trompo mezclador de concreto eléctrico.
- Simijaca: 2 Retroexcavadoras, 1 vibro compactador de llanta-cilindro, 1 carrotanque y 1 motoniveladora.
- Chocontá: 1 Retroexcavadora, 1 planta eléctrica, 1 pulidora, 1 canguro y 1 estación total.
- Manta: 1 planta eléctrica y 1 un trompo mezclador de concreto eléctrico.

4.3 Personal, control Aporte Legales y seguridad social contrato de obra

Este documento se encuentra anexado en el Informe SST, dentro del apartado de documentación del contratista. **Anexo informe 7 SST**.

4.4 Control de aportes legales y seguridad social

En el presente informe se adjuntan las planillas individuales del personal correspondiente al pago de la seguridad social de la empresa TPF Getinsa Euroestudios Colombia y la planilla general del Consorcio Intervial ICCU 050. **Ver anexo 7 Informe SST**.

Así mismo, se anexan las certificaciones del pago de parafiscales de las dos empresas que conforman el Consorcio Intervial ICCU 050 firmados por el Revisor Fiscal y por el Representante Legal. Ver anexo control de aportes y seguridad social.

4.5 Informe financiero y presupuestal contrato de obra

El pasado 27 de junio 2025 el contratista remitió la comunicación YVY-108-25 en la cual solicita el pago del 25% inicial por la aprobación del plan de campo, metodología y cronograma de la etapa de caracterización esto de acuerdo a la cláusula 8 del contrato 139-2025 al respecto se emitió aprobación por parte de la Interventoría mediante comunicado ICCU-S-111-2025 del 2 de julio 2025. 2da cuenta del 25%. Recibida con YVY-381-25 del 25 nov 2025. Respuesta por Interventoría con observaciones 28 nov 2025. Por lo que está pendiente por parte del contratista remitir este soporte.

Al momento se han tramitado las siguientes cuentas para pago:

Cuenta No.	concepto	Valor bruto (sin IVA)
FC 2	25% DE CARACTERIZACION DEL CONTRATO DE OBRAPUBLICA ICCU-139 de 2025 EJECUTADO POR MEDIO DELCONSORCIO YVY - ELABORACIÓN DE PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO.	$559.419.000

Respecto a la cuenta correspondiente al segundo 25%, se informa en los comités de seguimiento la documentación requerida para pago por parte del ICCU.

Ver Anexo 2 Informe Administrativo y Financiero.

4.6 Estado general del tiempo

Se adjunta formato de seguimiento del estado del tiempo y estado de la superficie respecto a los días y tramos donde se presentó una actividad.

Ver en Anexo 5. Informe de Residente de Interventoría – Formatos Estado del tiempo.

4.7 Aclaraciones y Evidencias para Protección del Instituto

Se remiten todos los comunicados correspondientes con el avance y seguimiento de la obra a la supervisión con el fin de reportarles todo ser clara la información.

4.8 Resumen Ensayos de Laboratorio

En cuanto a materiales de caracterización no se recibieron ensayos en el periodo.

En la reunión de seguimiento del 28 de noviembre 2025 (Acta 61) Se informa por el contratista que entre otras alternativas está probando con los estabilizantes Nanotrack, Soilbander y que posteriormente informaría el nombre de otro químico a ensayar.

4.9 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A la fecha se tienen las siguientes pólizas vigentes por parte del contratista:

Recibidas mediante comunicado YVY-081-25 del 4 de junio 2025, en la plataforma Secop se evidencia aprobación de las mismas por parte de la entidad ICCU.

Tabla. 33 pólizas

POLIZA	REFERENCIA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	10_NB-100367480 Anexo 2 Certificado 72371928	Desde:24 ene 2025 Hasta: 31 dic 2028
RCE	24_NB-100094971 Anexo 1 Certificado 72371622	Desde:24 ene 2025 Hasta: 31 dic 2028

4.10 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Se informa que el día 28 de marzo 2025 el contratista presentó el plan de calidad para el proyecto con el comunicado YVY-008-25. La Interventoría emitió observaciones al mismo mediante comunicado ICCU-S-016-2025 de fecha 9 de abril 2025. Posteriormente se recibió comunicado YVY-033-25 de fecha 25 de abril 2025 y la Interventoría emitió nuevamente observaciones en cuanto a solicitud de profundizar respecto a controles en campo mediante comunicado ICCU-S-176-2025 del 5 de agosto 2025. Por lo anterior a la fecha se encuentra pendiente por el contratista la remisión del plan subsanando las observaciones, para la aprobación del mismo. Igualmente, la Interventoría realiza la supervisión de acuerdo con las condiciones contractuales.

El contratista ha remitido las fichas técnicas de los estabilizantes químicos que ha probado en laboratorio de acuerdo con la solicitud realizada por la Interventoría:

Tabla. 34 plan de calidad

Comunicado	Objeto
YVY-106-25	Remisión fichas técnicas estabilizantes Con-Aid, Geossil y Pro-Road
YVY-223-25	Ficha técnica y manual de instalación estabilizante D-STB-WAY
YVY-013-25	Documentos y certificados de calibración equipos, laboratorio. Terratest.

4.11 Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia)

En el periodo se realizaron observaciones en cuanto a las actividades de ejecución del contratista en campo, bitácora de obra y comunicados. Lo cual se informa a detalle en el numeral 3.4 etapa de Ejecución, título: Observaciones o requerimientos por parte de la Interventoría al contratista en el periodo de ejecución.

En el periodo se realizaron las siguientes observaciones al respecto de la actividad de ejecución de alcantarillas:

Igualmente se realizan seguimientos semanales técnicos al contrato de obra, dejando registro de compromisos y cumplimientos de compromisos.

4.12 Otros documentos seguimiento mensual

4.12.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

El contratista presentó el plan de inversión del anticipo con el comunicado YVY-004-25 de fecha 26 de marzo 2025, la Interventoría dio aprobación al plan de inversión con el comunicado ICCU-S-015-2025 de fecha 19 de abril 2025. Se recibió el plan de inversión del anticipo modificado de acuerdo a solicitud de ajuste de la cuenta de cobro del anticipo comunicados YVY-139-25 y YVY-148-25 respectivamente, del 14 y 17 de julio 2025 respectivamente, el cual fue firmado por Interventoría. El 25 de julio 2025 se remitió al ICCU la solicitud del contratista del 30% de anticipo de la etapa de caracterización de acuerdo con ICCU-S-152-2025.

Tabla 35. Seguimiento a la inversión de anticipo

CONSECUTIVO	CONCEPTO	VALOR 30%	ESTADO

ICCU-S-152-2025 – 25 jul 2025	Remisión solicitud de anticipo etapa de ejecución	$10.330.896.504	En fiducia constituida

A la fecha en cuanto a las Ordenes de operación presentadas se tiene el siguiente estado:

Tabla 36. Plan de inversión de anticipo aprobado

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO APROBADO			**ORDENES APROBADAS**	**SALDO ANTICIPO**
DESCRIPCION	**SUBTOTAL**	**%**		
INSUMOS O MATERIALES	4.740.331.861	48,30%	$ 432.206.550,00	$ 4.308.125.311,00
EQUIPOS y/O HERRAMIENTAS	1.609.553.675	16,40%	$ -	$ 1.609.553.675,00
TRANSPORTE	912.734.706	9,30%	$ 660.703.876,69	$ 252.030.829,31
MANO DE OBRA	2.551.731.436	26,00%	$ -	$ 2.551.731.436,00
TOTAL	**$ 9.814.351.678,00**	100,00 %	**$ 1.092.910.426,69**	**$ 8.721.441.251,31**

4.12.2 Seguimiento Programa de Inversión

Pagos por caracterización

Tabla 37. Seguimiento programa de obra

Cuenta No.	concepto	Valor bruto (sin IVA)
FC 2	25% DE CARACTERIZACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA ICCU-139 de 2025 EJECUTADO POR MEDIO DEL CONSORCIO YVY - ELABORACIÓN	$559.419.000

	DE PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO.	

2do pago del 25%: Recibida con YVY-381-25 del 25 nov 2025. Se respondió por Interventoría con observaciones 28 nov 2025 con el ICCU-S-359-2025. El contratista debe pasar lo correspondiente a los soportes de cobro de la cuenta del 2do 25%. Por lo que está pendiente por parte del contratista remitir estos soportes.

Ver Anexo 11. Actas de Reunión.

4.12.3 Seguimiento Programa de Obra

En cuanto al cronograma presentado por el contratista con el comunicado YVY-035-25 se realizó el seguimiento encontrando lo siguiente:

A la fecha, el contrato sigue registrando un atraso del 13% en la Etapa de Caracterización (avance 87%, aunque con la entrega de informe fase 1 se considera que estaría en un 91,72%), En cuanto a diseño fase II En el periodo no se ha recibido subsanación por parte del contratista a las observaciones remitidas por Interventoría ICCU-S-340-2025 del 19 de noviembre 2025, se realizó reunión el 28 de noviembre 2025 (Acta 61) se acordó realizar reunión las 3 partes Interventoría, contratista e Interventoría con especialistas para ver el tema de las observaciones y respuestas por parte del contratista, reunión para el miércoles 3 de diciembre 2025.

4.13 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

Transcurridos 8 meses del proyecto el contratista tiene pendientes de las actividades de caracterización en cuanto a la entrega de la fase 1 y fase 2 de la caracterización. En cuanto a la entrega del informe fase 1 está pendiente observaciones menores del informe y en cuanto a la fase 2 el contratista debe remitir el informe atendiendo las observaciones de Interventoría.

Al respecto la Interventoría ha continuado con el seguimiento a las actividades en ejecución por el contratista, ha promovido mesas de trabajo y ha instado al Contratista con el fin de dar cumplimiento y finalización de estas fases. Sin embargo, ante los presuntos incumplimientos por parte del contratista en los periodos anteriores se remitió un presunto incumplimiento por parte del contratista. El 30 de octubre 2025 se recibió resolución 1328 de 2025 en la cual se indica que se resuelve el proceso sancionatorio 010 de 2025, se indica que a la fecha se encuentran subsanados los causales por parte del contratista. En el periodo se registró entrega por parte del contratista del documento correspondiente a fase 2 diseño comunicado YVY-343-25 el cual se revisó por el área

de pavimentos de Interventoría encontrando observaciones reiterativas las cuales se remitieron con comunicado ICCU-S-340-2025.

Por otra parte, en el periodo se ha solicitado al contratista acerca de la entrega del balance y presupuesto de obra con definición de alcance. Al respecto se recibió en el periodo por parte del contratista el comunicado YVY-349-25 del cual se dio respuesta con observaciones por parte de la Interventoría mediante comunicado ICCU-S-343-2025. Este tema ha sido objeto de revisión en los diferentes comités de seguimiento con el contratista e ICCU en este periodo y así mismo se remitió a ICCU un análisis del alcance del contrato de obra, teniendo en cuenta la información suministrada por el contratista, al respecto se recibió carta por parte de la supervisión del proyecto ICCU ICCU-I-2025-0018210 del 28 de noviembre 2025 en la cual se informa que el tema está siendo verificado con el ordenador del gasto por tratarse de decisiones administrativas y se solicita seguir manteniendo una comunicación permanente sobre este asunto.

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO - ETAPA DE CARACTERIZACION

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	100.00%	91.72%	-8.28%
Durante el periodo	0.00%	0.00%	0.00%
Acumulado Actual	100.00%	91.72%	-8.28%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	244.00	30.00	-22.68

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



Se relaciona las diferentes reuniones técnicas que se han generado de seguimiento al contratista en el periodo:

Tabla 38. Seguimiento reuniones técnicas

N° DE ACTA	FECHA	ASUNTO	PARTICIPANTES
58	7-nov-25	Reunión seguimiento avance cto. de obra	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -
59	13-nov-25	Reunión seguimiento avance cto. de obra	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -
60	21-nov-25	Reunión seguimiento avance cto. de obra	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -
61	28-nov-25	Reunión seguimiento avance acto. de obra y tema presupuesto - alcance proyecto.	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -

5 Información contrato de interventoría

5.1 Información general del contrato de interventoría

El **Contrato de Interventoría No. ICCU-220 de 2025**, suscrito en el marco del Programa Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, tiene como finalidad la interventoría integral al contrato de obra No. ICCU-139 de 2025, correspondiente a la intervención de vías rurales en los municipios de las provincias de Ubaté, Almeidas y Rionegro, en el departamento de Cundinamarca.

Datos contractuales relevantes:

- **Número del proceso de selección:** ICCU-CM-050 DE 2024
- **Número del contrato:** ICCU-220 de 2025
- **ID SECOP:** CO1.PCCNTR.7439044
- **Fecha de Inicio:** 1 de abril de 2025

Contratista: Consorcio Intervial ICCU 050

- **Representante legal:** Claudia Liliana Ramirez Gaitan
- **Cédula:** 52.263.288
- **Dirección:** Calle 98 # 21 – 50, Piso 3, Bogotá D.C.

Integrantes del consorcio y composición accionaria:

TPF Getinsa Euroestudios Colombia S.A.S.

- NIT: No informado (matriz: TPF S.A. con 98.19%)
- Accionistas minoritarios: Gregorio López Vallejo (0.75%), Jonathan Morgan (0.76%), Ahmed El Khadri (0.07%), José Manuel Ballesteros (0.23%)

Euroestudios Ingenieros de Consulta S.A.S.

- NIT: 84840685
- 100% propiedad de TPF Getinsa Euroestudios S.L.

Valor y condiciones del contrato:

- **Valor inicial y actual:** $3.865.474.025
- **Anticipo otorgado:** $773.094.805 (Girado)

- **Pagos efectuados a la fecha:** Se han solicitado tres (4) usos de anticipo por un valor total de **$606.798.877** Al respecto, se han remitido dos actas de interventoría a la supervisión durante los meses de agosto y septiembre; no obstante, a la fecha continúan pendientes de aprobación.

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO V2.	VALOR USO DE RECURSOS DE ANTICIPO 1	VALOR USO DE RECURSOS DE ANTICIPO 2	VALOR USO DE RECURSOS DE ANTICIPO 3	VALOR USO DE RECURSOS DE ANTICIPO 4
1	PAGO DE SALARIOS	$578.749.805	$169.037.336	$38.031.000	$105.008.694	$133.962.547
2	OTROS COSTOS	$160.759.300	$50.720.000		$110.039.300	
3	ENSAYOS DE LABORATORIO	$33.585.700				
TOTAL		$773,094,805	$219.757.336	$38.031.000	$215.047.994	$133.962.547

- **Valor pendiente por pagar:** $3.865.474.025
- **Plazo del contrato:** 274 días calendario
- **Fecha de inicio:** 1 de abril de 2025
- **Fecha de terminación actual:** 31 de diciembre de 2025
- **Modificaciones contractuales:** Aclaración No 1"

La ingeniera LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ, Es la directora del contrato. Y como supervisión el Ing. Wilson Santander. A la fecha, no se han registrado modificaciones, suspensiones, aclaraciones ni cesiones contractuales.

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Se describen en el numeral 3.2

5.3 Informes especialistas

Durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2025, se contó con el acompañamiento y participación de profesionales y especialistas en los componentes de Geotecnia, Pavimentos, Hidráulica y de obra. cuyas actividades se describen a continuación:

5.3.1 Especialista en Geotecnia

- Alcance del informe: El presente informe relaciona las actividades ejecutadas en Alcance del informe: El presente informe relaciona las actividades ejecutadas en el marco del Contrato de Interventoría No. 220 de 2025 para el componente de Geotecnia en el mes de noviembre de 2025.

- Rol del especialista en Geotecnia dentro de la interventoría: Se tiene como función principal de los Especialistas en Geotecnia de la Interventoría la revisión documental de la información remitida a la Interventoría por parte del Contratista como parte del desarrollo de sus actividades, así como la emisión de observaciones tendientes a contar con productos que den cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico, el marco normativo aplicable para este proyecto, así como a las buenas prácticas de ingeniería.
- Objetivo del documento: Presentar el seguimiento, verificación y control del componente de Geotecnia en las provincias de Rionegro, Almeidas y Ubaté, para el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025.

Informe de especialistas general de las 3 provincias

Dentro de la información emitida el presente mes se encuentran las siguientes:

- Revisión de información correspondiente al informe mensual del componente de Geotecnia del Contratista.
- Visita de campo a dos sitios inestables reportados por la alcaldía municipal de Topaipí, visita realizada el 06 de noviembre de 2025.

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre, las actividades realizadas por parte de la Interventoría se enfocaron en los siguientes temas:

- Revisión del informe mensual del Contratista para el mes de octubre.
- Revisión del informe de visita de campo del Contratista a los dos sitios críticos del sector Topaipí.
- Revisión de correspondencia y preparación de respuestas a las siguientes comunicaciones.

Tabla 39. Comunicaciones

Consecutivo	Rad. Cliente/Contratista	Remitente	Asunto
ICCU-363-2025	YVY-340-25	Yeiner Rafael Sierra	Remisión informes geotécnicos
ICCU-365-2025	YVY-343-25	Yeiner Rafael Sierra	Remisión informe fase II v3 con diseño de estabilización optimizado

ICCU-371-2025	YVY-355-25	Yeiner Rafael Sierra	Remisión de informe de visita especialista en geotecnia tramo Topaipí
ICCU-376-2025	YVY-365-25	Yeiner Rafael Sierra	Solicitud de reprogramación de reunión técnica de especialistas – Informe Fase II

- Emisión de observaciones al componente de Geotecnia sobre el informe mensual No. 6, correspondiente al mes de septiembre de 2025. Dicho informe se entregó por parte del Contratista mediante la comunicación YVY-279-25, y que se respondió por parte de la Interventoría mediante el Anexo Técnico 12.
- Emisión de observaciones al Informe Fase II, radicado por el Contratista mediante la comunicación YVY-277-25, y que se respondió por parte de la Interventoría mediante el Anexo Técnico 13.

Para este caso particular, durante el mes de noviembre se realizó la visita a los sitios inestables 1 y 2 reportados en el sector Topaipí, cuya localización se reporta a continuación:

- Sitio crítico 1: Ubicado en la abscisa K10+995 (Coordenadas: Lat. 5°20´55.64”, Long: 74°14´51.58”), con una longitud estimada de afectación del orden de 50 m, y afectando dos alcantarillas ubicadas aproximadamente a 50 m de distancia entre si.
- Sitio crítico 2: Ubicado en la abscisa K13+575 (Coordenadas: Lat. 5°20´22.90”, Long. 74°14´10.84”), con una longitud estimada de afectación del orden de 10 m.

En los cuales se presentaron dos deslizamientos en los cuales se generaron afectaciones a la movilidad en la vía debido a obstrucción parcial de la sección transversal (sitio 1), y pérdida de la sección transversal de la vía (sitio 2). Para efectos de ilustrar lo anteriormente descrito, se presenta a continuación el siguiente registro fotográfico:

	
Vista panorámica del deslizamiento ocurrido en la zona y desgarro en el terreno	Vista lateral des deslizamiento hacia mayores.
	
Afectación por taponamiento de cabezal de alcantarilla existente. Inicio de sitio inestable.	Detalle de afectación por taponamiento de cabezal de alcantarilla existente. Inicio de sitio inestable.
	

Vista de la sección transversal de la vía y de la alcantarilla ubicada al final del sitio inestable.	Detalle de afectación en descole de alcantarilla ubicada al final del sitio inestable.

En este sitio inestable se evidenció que las condiciones de saturación del terreno, así como la preexistencia de procesos de reptación, condiciones aunadas con la presencia de una diaclasa bajo el terreno con un buzamiento con inclinación desfavorable a la orientación del talud vial facilitaron la ocurrencia de la inestabilidad, generando un deslizamiento de tipo traslacional, en el cual la superficie del deslizamiento estuvo fuertemente influenciada y delimitada por la presencia de la diaclasa de roca, la cual generó una superficie de falla que permitió la movilización del suelo superficial hacia la vía, colmatando la alcantarilla del inicio del tramo, y obstaculizando las cunetas de la vía.

	
Vista de la afectación en la sección transversal de la vía por pérdida de la estructura de contención en gaviones en la cual se encontraba apoyada la vía.	
	

Vista del talud remanente bajo la sección transversal de la vía en la zona donde se perdió la estructura de contención mediante gaviones.	
	
Vista superior del sitio crítico y estructura de contención remanente sosteniendo parcialmente la vía y el descole de la cuneta.	Vista de la afectación generada en la placa-huella (grieta en media luna) a causa de la pérdida de soporte de la sección transversal.

Conclusiones y recomendaciones Geotecnia

- En este sitio inestable se identificó que debido a una inestabilidad ocurrida en el suelo de fundación de los gaviones sobre los cuales se apoya la sección transversal de la vía, se generó una pérdida de dicha estructura de contención, generando a su vez la ruptura de la alcantarilla ubicada en la abscisa K13+575, condición que ha facilitado que las aguas de escorrentía captadas pro esta obra de drenaje se infiltren hacia la masa de suelo remanente.
- Para los dos sitios inestables el Contratista presentó el respectivo informe de visita mediante la comunicación con radicado YVY-355-25, información que fue revisada por parte de esta Interventoría y para el cual se emitieron observaciones en relación con la falta de completitud en la información que se ha reiterado a lo largo del desarrollo del Contrato, la falta de ficha de levantamiento de taludes, así como la necesidad de complementar la información, en particular para el sitio 2 indicando las necesidades particulares para acometer los Estudios y Diseños así como la construcción de las obras de contención que se requieren para estabilizar el sitio.

Ver Anexo 3. Informe Geotecnia

5.3.2 Especialista Pavimentos

Este documento consolida el seguimiento técnico, verificación y control del componente de pavimentos durante el mes de noviembre de 2025, con base en los informes semanales, visitas y las reuniones técnicas del mes.

Conforme al rol de especialistas en Pavimentos se realiza la revisión de diseños y ensayos, verificación de metodologías, control de calidad y emisión de observaciones y recomendaciones. El objetivo de este informe es presentar el estado técnico del componente en Rionegro, Almeidas y Ubaté, con avances, hallazgos, riesgos y recomendaciones.

Actividades desarrolladas en el mes

- Semana 03–09 nov: Visita a tramo piloto y revisión de ensayo de placa (Simijaca).
- Tramo transitable, pero con estado superficial regular (segregación, fisuración fina, irregularidad y textura heterogénea). Inconsistencias numéricas en el informe de placa.
- Semana 10–16 nov: Comunicado de observaciones al tramo piloto y otros tramos estabilizados.
- Se formalizan daños superficiales, se solicita paquete mínimo de información y se condiciona la aplicación de recubrimiento a controles y tramo de prueba
- Semana 17–23 nov: Respuesta a YVY-345-25 (Fase II v3 – diseño optimizado) y visita de seguimiento.
- Se evidencian incongruencias entre texto y gráficas (p.ej., resistencias), brechas de sectorización y memorias por tramo; se pide informe detallado y correlación RCI–LWD/placa.
- Semana 24–30 nov: Revisión segunda entrega ensayo de placa (YVY-377-25) y nuevas observaciones.
- Laboratorio/ Revisión documental
- Revisión crítica de ensayos de placa entregados por el contratista (dos remisiones), reproceso independiente de esfuerzos y coherencia tabla–gráfica; nuevas observaciones formales.
- Visitas de seguimiento al tramo piloto y otros tramos estabilizados en Simijaca (Ubaté), con registro fotográfico, trazabilidad de puntos y verificación de condición superficial y drenaje. Emisión de observaciones.

Seguimiento en campo

Diseño

- Observaciones a Fase II v3: sectorización georreferenciada pendiente, memorias por tramo (AASHTO/PCA/Austroads) incompletas, y ausencia de correlación laboratorio campo.
- Gestión: Emisión de comunicaciones formales y solicitudes de información adicional y criterios de aceptación. (Control de calidad).

Registro fotográfico

Fotografía 8. SIMIJACA - ESTABILIZACIÓN









Fotografía 9. ACOMPAÑAMIENTO TOMA MUESTRAS MEZCLA ALCANTARILLAS- SUSA



Conclusiones y recomendaciones Pavimentos

- El estado superficial del tramo piloto es regular: segregación, fisuración fina, irregularidad y textura heterogénea, lo que no es aceptable como rodadura definitiva sin correcciones y recubrimiento.
- Los informes de placa (primera y segunda entrega) presentan inconsistencias numéricas y de coherencia tabla–gráfica; en estas condiciones, los resultados no son válidos para aceptación ni para sustentar diseño.
- La versión Fase II v3 requiere ajustes obligatorios: sectorización por unidades homogéneas, memorias por tramo y criterios control de calidad (frecuencias, tolerancias, correlación RCI–LWD/placa y plan de curado).

Recomendaciones

Actualizar el informe Fase II en donde se subsanen cada una de las observaciones, dentro de ellas:

- Reprocesar los ensayos de placa con unidades/área de placa correctas; alinear tablas y gráficas; anexar datos brutos y hoja de cálculo abierta; si persiste duda, repetir el ensayo bajo supervisión.
- Entregar Fase II ajustado: sectorización georreferenciada, memorias de cálculo por tramo (AASHTO/PCA/Austroads), y rutas de decisión para RCI < 1 MPa (espesor, dosificación, granular de préstamo o alternativa).
- Presentar Plan QA/QC de campo: densidad/espesor, RCI de control, LWD/placa con correlación calibrada, plan de curado y criterios de aceptación/rechazo por lote/tramo.

- Correcciones superficiales previas al recubrimiento: Re-perfilado, redistribución/escarificación ligera (2–3 cm) y Re compactación a meta especificada; posteriormente, aplicar recubrimiento conforme diseño.

- Concertar Matriz de Conformidad para Fase II ajustado y acta de validación del tramo piloto (ensayos LWD/placa/RCI de control) antes de replicar.
- Mantener paralizada la instalación de recubrimientos hasta cumplir la información y controles exigidos y aprobar el tramo de prueba de recubrimiento.

Evidencia documental y fotográfica Pavimentos

- Informe visita tramo piloto Simijaca
- Informe Fase II – Lote 2 (versión 3)
- Documento de observaciones al ensayo de placa
- Comunicados observaciones al tramo piloto.
- Informes Semanales

Ver Anexo 4. Informe Pavimentos.

5.3.3 Especialista Hidráulico

El martes 18 de noviembre se realizó una salida de campo en el municipio de Suesca, con el fin de revisar las obras de drenaje transversal priorizadas por el Contratista para ser intervenidas mediante el reemplazo por tuberías en PVC. Durante el recorrido, el Contratista expuso las obras inicialmente preseleccionadas, así como los criterios considerados para su priorización.
Como resultado de la revisión en sitio por parte de la Interventoría, se efectuó una evaluación preliminar de cada una de las obras, verificando sus condiciones físicas, funcionales, su relación con cuerpos de agua existentes y la afectación a los predios de los habitantes colindantes de la vía y si era viable o no tener el permiso de intervención de los propietarios.
Inicialmente, el listado contemplaba un total de doce (12) obras preseleccionadas. No obstante, tras el recorrido y atendiendo las observaciones del Contratista, se realizó un ajuste en la selección, sustituyendo algunas de las obras inicialmente consideradas por otras en las que se evidenció la existencia previa de tuberías asociadas directamente a cuerpos de agua, lo cual resultaba más coherente con el alcance y los objetivos del proyecto. A pesar de estos cambios, se mantuvo el número total de doce (12) obras a intervenir, garantizando la cobertura prevista y la viabilidad técnica de las intervenciones propuestas.

Con base en dicha revisión, esta Interventoría y el Contratista acordaron las obras que pudieran ser presentadas ante la comunidad y que se diera inicio a las actividades constructivas correspondientes.

Revisión de información priorización de obras – Ver Anexo 17 Hidráulico.

5.3.4 Residente de interventoría

Las actividades realizadas se describen en el numeral 3.2 **Ver Anexo 5. Informe de Residente.**

Reporte de ejecución mensual contrato de interventoría

Las actividades realizadas se describen en el numeral 3.2

Conclusiones y recomendaciones

Finalización etapa de caracterización El 30 de junio 2025 finalizó la etapa de caracterización, esta etapa contempla informes Fase 1 y fase 2 lo cual incluye la caracterización de los suelos y las propuestas de diseño. A la fecha no se ha recibido la entrega final de la etapa, al respecto la Interventoría ha continuado con el seguimiento a las actividades en ejecución por el contratista, ha promovido mesas de trabajo y ha instado al contratista con el fin de dar cumplimiento y finalización de estas fases. En el periodo se recibió la entrega del informe fase 2, al cual se le realizaron observaciones por parte de Interventoría se trabaja en conjunto con los especialistas para la aprobación de este, aunque a la fecha el contratista informa que continua con el proceso de ensayos de estabilizantes en los tramos para tener una reducción de costos.

- **Alcance contrato de obra**

En el periodo se recibió el balance por parte del contratista en relación con presupuesto y alcance del proyecto, del cual se menciona una reducción en meta física, este tema se encuentra actualmente en evaluación, se han realizado mesas de trabajo contratista – Interventoría e ICCU y por parte de la Interventoría se remitió un análisis de este alcance, por lo que el tema sigue en evaluación por las partes.

- **Ensayos de laboratorio**

El contratista informa que se encuentra realizando ensayos con diferentes estabilizantes con el fin de reducir costos respecto al estabilizante utilizado en el tramo piloto en Simijaca D-STB-WAY, a la fecha no ha remitido resultados.

- Etapa de Ejecución
- Limpieza de alcantarillas actualizar -por provincia

En el periodo se registró la continuación de actividades de limpieza y mantenimiento de alcantarillas a la fecha se tiene un registro de 129 alcantarillas intervenidas con limpieza manual. Los municipios pendientes por inicio de esta actividad son Yacopí, Topaipí, y Sesquilé los demás ya registran avance en la actividad.

- Ejecución de alcantarillas

En el periodo se registra un total de 27 tubos instalados. Y en manta ya se terminó la ejecución de encoles y descoles de las 4 alcantarillas previstas para ese tramo En el capítulo 3.4.1 de este informe se mencionan las cantidades de avance.

- Actividades de Topografía

En el periodo se registró inicio de la actividad en el municipio de La Palma, así como en Susa y Manta. Se han realizado diferentes solicitudes por parte de Interventoría para la entrega de información del área de rio negro, así como observaciones para la información remitida de Villagómez y La Palma.

- Seguimiento programa de obra

Para el periodo con corte al semanal Nº35 y respecto al cronograma de caracterización el contrato presenta un avance de 87%, y un atraso del 13%. (Sin embargo, con la entrega del informe fase 1 se considera que se puede registrar el 91.72%). En cuanto a la etapa de ejecución se registra un avance de 6.35% semanalmente se registra este avance de acuerdo con las incidencias presentadas por el contratista, y se ha consultado por parte de la Interventoría en los diferentes comités de seguimiento conjunto ICCU – Contratista e Interventoría acerca de las acciones a realizar por parte del contratista a 1 mes de que se termine el contrato, dejando sobre la mesa que debe presentar cuanto antes las justificaciones de solicitud de prórroga. En el periodo la Interventoría presentó información de retrasos con el cronograma programado para Susa, Simijaca y Ubaté comunicado ICCU–S–357-25.

5.4 Seguimiento a la inversión del anticipo interventoría

Mediante la comunicación ICCU-S-348-2025 del 21 de abril de 2025, la interventoría hizo entrega del Plan de Inversión del Anticipo correspondiente, el cual fue aprobado por el ICCU. Posteriormente, a través del comunicado interno ICCU-S-081-2025 del 11 de junio de 2025, se solicitó información sobre el estado del trámite de desembolso del anticipo. Esta solicitud fue atendida mediante el oficio No. ICCU-S-2025-0004102 del 20 de junio

de 2025, en el cual la entidad informó que dicho trámite se encontraba en proceso de gestión financiera a la fecha ya se han autorizado 4 usos de anticipo están pendientes 4 actas de costos de interventoría y pendientes los informes hasta el mes de septiembre en aprobación para verificación de actas de costos. Se hace la aclaración que falta la aprobación de los informes desde el mes de junio al presente informe. Mediante el comunicado ICCU-S-348-2025 del 21 de noviembre de 2025. Se solicito el 4 uso de anticipo.

Ver Anexo 9. Correspondencia.

5.5 Informe del Programa Anual de Caja – PAC valor

A continuación, se muestra el Programa Anual de Caja previsto para el Contrato de Interventoría ICCU No. 220 de 2025.

PAC ICCU CTO 220 DE 2025	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
CLASIFICACIÓN													
PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACION													
CDP No. DIS-2025000090 DE 2025		$ 80.945.168	$ 165.029.668	$ 192.126.333	$ 168.389.667	$ 280.955.000	$ 280.955.000	$ 280.955.000	$ 280.955.000	$ 280.955.000	$ 280.955.000	$ 280.955.000	$ 226.152.500

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

Todo el personal vinculado al proyecto ha sido verificado conforme a los perfiles y requisitos establecidos en los pliegos de condiciones de los contratos de obra e interventoría. La selección del equipo técnico y profesional se realizó en cumplimiento de los criterios definidos en el proceso de contratación, incluyendo los criterios de asignación de puntaje establecidos para la evaluación de propuestas.

Adicionalmente, las hojas de vida y demás soportes documentales del personal propuso han sido revisadas y aprobadas por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), dando cumplimiento a lo exigido en la etapa precontractual. A la fecha, se ha garantizado que todos los profesionales designados en el proyecto cumplen con los compromisos adquiridos durante la fase de selección contractual.

6 Reportes ejecución mensual contrato de interventoría

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

En cumplimiento al contrato de Interventoría ICCU No. 220 de 2025 y en cumplimiento a las obligaciones propias del CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050, a continuación, se relacionan los equipos designados para el desarrollo y ejecución del proyecto, en el periodo correspondiente al mes de octubre de 2025.

- ✓ **Equipos**

En cumplimiento al contrato de Interventoría ICCU No. 220 de 2025 y en cumplimiento a las obligaciones propias del CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050, a continuación, se relacionan los equipos designados para el desarrollo y ejecución del proyecto, en el periodo correspondiente al mes de noviembre de 2025.

✓ Computadores:

Tabla 40. Computadores interventoría.

MARCA	ALMACENAMIENTO	PROCESADOR	RAM	TARJETA DE VIDEO
HP	256 GB	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics 2.10 GHz 64 bits x64	8,00 GB	AMD RADEOS Graphics
HP	500 GB	Intel® Core™ i5-4590 CPU @ 3.30 GHz 64 bits x64	12.0 GB	
JANUS	500 GB	Intel® Core™ i7-7700 CPU @3.60GHz 64 bits x64	8,00 GB	
ASUS	1 TB	AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics 2.00GHz 64 bits x64	16.0 GB	
POWER GROUP	1 TB	AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics 3.80GHz 64 bits x64	6.0 GB	
COLIGAR	1 TB	AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor 3.40GHz 64 bits x64	32.0GB	
HP	256 GB	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics 2.10 GHz 64 bits x64	12.0 GB	

Tabla 41. Equipo de Topografía.

EQUIPO	REFERENCIA	SERIAL
Nivel Sokkia	B40	S/N: 320450

		
Estación Topcon	GTS 332	S/N: XJ0349 

VEHICULOS

El Consorcio Intervial ICCU 050 en cumplimiento a lo establecido en el contrato de Interventoría ICCU No. 220 de 2025 y en ejecución del mismo, presentó al ICCU los vehículos requeridos y que cumplen con lo estipulado, los cuales fueron avalados por la entidad, para lo cual acorde a lo establecido se tiene:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	5

Por lo anterior, a continuación, se relacionan los vehículos designados para el desplazamiento de los profesionales a los frentes de obra del proyecto:

Tabla 42. Seguimiento Programa de Obra.

MARCA	LINEA	MODELO	TIPO	CILINDRAJE	PLACAS	COLOR	APROBACIÓN
Suzuki	Grand Vitara	2017	Wagon	2.393	WMP023	Blanco	2025003809
Mahindra	Mahindra Pick Up	2018	Doble cabina	2.179	ESM872	Blanco Ártico	2025004343
Mahindra	Mahindra Pick Up	2018	Doble cabina	2.179	HFQ049	Negro	2025004343
Renault	Duster	2019	Wagon	1.998	EJR997	Blanco Glacial	ICCU-S-2025-0003725
Renault	Duster	2022	Wagon	1.333	JUY199	Blanco Glacial	ICCU-I-2025-0008913

OFICINAS

El Consorcio Intervial ICCU 050 cuenta con las siguientes oficinas para la ejecución del proyecto.

- Oficina sede Bogotá: Calle 98 No. 21 – 50 Piso 3, Oficina 301, Centro Empresarial Calle 98, Chicó Norte, Bogotá D.C.
- Oficina provincia Rionegro: Carrera 3 No. 5 – 81 Torre 3, Piso 4, apartamento 405, Conjunto residencial Altos de Buenavista, casco urbano del municipio de La Palma, Cundinamarca.
- Oficina provincia Ubaté y Almeida: Vereda Timiguita sector bajo, lote Leticia El Recuerdo, municipio de Susa, Cundinamarca.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Durante el periodo se presentaron las hojas de vida de los profesionales asignados a la etapa de caracterización. Es importante resaltar que parte del personal cuenta con contrato laboral con la empresa TPF Getinsa Euroestudios Colombia, firma integrante del CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050, mientras que el resto ha sido contratado directamente por el Consorcio.

Tabla 43. Personal mínimo requerido.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	EMPRESA CONTRATANTE	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**EDGAR MAURICIO BELTRAN CARDENAS**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**60%**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CAROLINA PEÑA LOPEZ**	**TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA**	**100%**

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	**ALVARO HERNAN NEIRA GIRON**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**50%**
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	**DIEGO FERNANDO CAMACHO SUAREZ**	**TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA**	**80%**
PROFESIONAL GESTOR SOCIAL	**TANIA MELISA ESCOBAR VIRGUEZ**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**100%**
PROFESIONAL SISO 1	**YESSICA PAOLA MORA TORRES**	**TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA**	**70%**
SECRETARIA	**HELEN SANCHEZ CORONADO**	**TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA**	**100%**
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	**GIOVANNY ALEJANDRO BORRAEZ RODRIGUEZ**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**40%**
INSPECTORA DE INTERVENTORIA	**ANGIE LORENA JIMENEZ OBANDO**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**100%**
TOPOGRAFO	**JOHN JARBY ROZO SANCHEZ**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**50%**
PROFESIONAL INGENIERO DE APOYO	**JUAN SEBASTIAN CRUZ ACEVEDO**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**100%**
PROFESIONAL GESTOR SOCIAL	**DIANA MARCELA CHAVARRIO ESCOBAR**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**100%**

INSPECTOR DE INTERVENTORIA	**JONATHAN EDUARDO CASTAÑEDA**	**TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA**	**100%**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**EDWIN ALEXANDER VARGAS MELGAR**	**TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA**	**100%**
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	**ADRIANA JOHANNA MEDIORREAL RAMIREZ**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**50%**
INSPECTORA DE INTERVENTORIA	**MAIRA ALEJANDRA MATIZ GOMEZ**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**100%**
ESPECIALISTA AMBIENTAL	**CARLOS ARTURO CHAPARRO SANCHEZ**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**60%**
ESPECIALISTA HIDRAULICO	**FABIAN ESTEBAN RODRIGUEZ CARDENAS**	**TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA**	**40%**
PROFESIONAL SISO 2	**LUISA FERNANDA MIRANDA**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**50%**
PROFESIONAL SISO 3	**JOHANA AGUILAR SANCHEZ**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**50%**
PROFESIONAL SOCIAL	**YULIETH CIDGNEY CAMELO FIQUITIVA**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**100%**

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**CARLOS ARTURO REINA**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**60%**
CADENERO	**JULIAN MARROQUIN**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**100%**
CADENERO	**KAIL FERNANDO RODRIGUEZ**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**	**50%**

Ver Anexo 9. Correspondencia. Aprobación de personal.

Tabla 44. Directorio telefónico de personal

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050
N.I.T. 901.915.452-1

DIRECTORIO PROYECTO

TPF INGENIERÍA

ESPECIALIDAD O CARGO	NOMBRE	CORREO	TELEFONO
Supervisor proyecto ICCU	Wilson Santander	wilson.santander@cundinamarca.gov.co	
Profesional ingeniero Apoyo - ICCU	Juan Sebastian Cruz Acevedo	ingeniero.jsca@gmail.com	320 4566052
Especialista ambiental - ICCU	Maria Paula Escobar	maria.escobar@cundinamarca.gov.co	
Director de Interventoría - INTERVIAL 050	Edgar Mauricio Beltran	edgar.beltran@tpfingenieria.com	3118629894
Residente Interventoría - INTERVIAL 050	Carolina Peña López	carolina.pena@tpfingenieria.com	3043071485
Residente Interventoría - INTERVIAL 050	Edwin Vargas	residente1.intervial050@gmail.com	3192048216
Coordinadora Administrativa - INTERVIAL 050	Helen Sanchez	helen.sanchez@tpfingenieria.com	3126053217
Ingeniero de apoyo - INTERVIAL 050	Jonathan castañeda	ingeniero.intervial050@gmail.com	3102501294
Especialista en Pavimentos - INTERVIAL 050	Sandra Benavides	pavimentos1.intervial050@gmail.com	3134053658
Especialista en Pavimentos 2 - INTERVIAL 050	Alvaro Neira Giron	pavimentos2.intervial050@gmail.com	3016212795
Especialista en Pavimentos 3 - INTERVIAL 050	Adriana Johanna medioreal	Pavimentos3.intervial050@gmail.com	310 2575480
Especialista en Geotecnia - INTERVIAL 050	Diego Camacho suarez	diego.camacho@tpfingenieria.com	3006475037
Especialista en Geotecnia2 - INTERVIAL 050	Alejandro borraez	geotecnia.intervial050@gmail.com	3115314005
Especialista Ambiental - INTERVIAL 050	Carlos Chaparro	ambiental1.intervial050@gmail.com	3005608030
Profesional SISO - INTERVIAL 050	Yessica Paola Mora	yessica.mora@tpfingenieria.com	3178552942
Profesional social - INTERVIAL 050	Tania Escobar	social2rionegro.intervial050@gmail.com	3138855032
Profesional social - INTERVIAL 050	Yessica Paola Hernandez	social3ubate.intervial050@gmail.com	3208898982
Profesional social - INTERVIAL 050	Diana Marcela Chavarrio	socialalmeidas.intervial050@gmail.com	3124857057
Inspector interventoria - La Palma	Angie Lorena Jimenez Obando	inspector1.intervial050@gmail.com	322 8924566
Inspector interventoria - Topaipi	Maira alejandra Matiz gomez	inspector2.intervial050@gmail.com	3112903450
Topografo 1 - Ubate	Jhon Roso	Topografia1.intervial050@gmail.com	304 5571360
email oficial de CONSORCIO YVY		ggravasas@gmail.com	
Director contrato de obra - CONSORCIO YVY	Armando Mendoza Martinez	consorcioyvy@gmail.com	3218735267
Especialista Geotecnia - CONSORCIO YVY	Orlando Gomez	gerencia@estudiosgeotecnicos.com.co	3125531484
Profesional social - CONSORCIO YVY	Nini Johanna Baquero Torres	socialconsorcioyvy@gmail.com	
Planeación Yacopi	HelMan Murcia		3123472090
Planeación La Palma	Luisa Velasquez		3138579607
Planeación Villagomez	Oscar		
Planeación Susa	Fredy Castillo		3125811093

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

El informe financiero y presupuestal de la Interventoría fue elaborado con base en la plantilla de personal correspondiente a la etapa de caracterización; no obstante, se encuentra a la espera de que el ICCU se pronuncie respecto a los ajustes en las dedicaciones y la vinculación de nuevo personal. Esta definición es necesaria para

reflejar de manera adecuada las dedicaciones en el cuadro financiero presentado en el **Anexo No. 2 – Informe Financiero y Presupuestal**.

ICCU		*INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA*	

PRESUPUESTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 **Longitud Total:** *128.79 m* **Duración en meses de interventoria**

SUPERVISION EJECUCION DE OBRA *11.50*

Provincias: *UBATÉ, ALMEIDAS Y RIONEGRO* **Frentes** *5* SUPERVISION FASE CARACTERIZACION *3.00*

COSTOS DE PERSONAL

CLASIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA RETIRO	REMUNERACIÓN MENSUAL	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN TOTAL	Tiempo en Meses	Factor Multiplicador	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACION									
Director de interventoria 1 (principal)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Especialista Pavimentos			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Especialista en Geotecnia			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Profesional Gestor Social			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Profesional SISO 1			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ingeniero SIG			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ingeniero Residente de interventoria 1			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Profesional Ingeniero Apoyo			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Inspector de interventoria			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Topografo (John Rozo)	6/05/2025		$ 2,300,000.00	1.0	50%	1.00	2.30	$ 2,645,000.00	
Secretaria			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
PERSONAL PROFESIONAL									
Director de interventoria 2 (Edgar Beltrán)	1/04/2025		$ 8,000,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 18,400,000.00	
Director de interventoria 1 (principal) (Carlos Reina)	10/11/20525		$ 8,000,000.00	1.0	60%	0.7	2.30	$ 11,040,000.00	
Especialista Pavimentos (Adriana Mediorreal)	3/06/2025		$ 6,500,000.00	1.0	50%	1.00	2.30	$ 7,475,000.00	
(Alvaro Neira)	16/07/2025		$ 6,500,000.00	1.0	50%	1.00	2.30	$ 7,475,000.00	
(Carlos Iván Gutierrez)	1/09/2025		$ 6,500,000.00	1.0	50%	1.00	2.30	$ 7,475,000.00	
Especialista en Geotecnia (Diego Camacho)	3/04/2025		$ 6,500,000.00	1.0	80%	1.00	2.30	$ 11,960,000.00	
(Giovanny Borraez)	24/04/2025		$ 6,500,000.00	1.0	40%	1.00	2.30	$ 5,980,000.00	
Especialista en Estructuras			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Especialista Ambiental (Carlos Chaparro)	23/07/2025		$ 5,000,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 11,500,000.00	
Especialista Hidraulico (Fabian Rodriguez)	1/07/2025		$ 6,500,000.00	1.0	40%	1.00	2.30	$ 5,980,000.00	
Abogado (José Pacheco)	1/08/2025		$ 5,000,000.00	1.0	10%	1.00	2.30	$ 1,150,000.00	
Profesional Gestor Social (Tania Escobar)	14/04/2025		$ 4,500,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 10,350,000.00	
(Diana Chavarrio)	26/05/2025		$ 4,500,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 10,350,000.00	
(Yulieth Camelo)	18/09/2025		$ 4,800,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 11,040,000.00	
Profesional SISO 1 (Yessica Mora)	3/04/2025		$ 4,500,000.00	1.0	70%	1.00	2.30	$ 7,245,000.00	
Profesional SISO 2 (Luisa Miranda)	1/09/2025		$ 4,500,000.00	1.0	50%	1.00	2.30	$ 5,175,000.00	
(Johana Aguilar)	3/09/2025		$ 4,500,000.00	1.0	50%	1.00	2.30	$ 5,175,000.00	
Ingeniero Residente de interventoria 1 (Carolina Peña)	1/04/2025		$ 5,000,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 11,500,000.00	
Ingeniero Residente de interventoria 2 (Edwin Vargas)	1/08/2025		$ 5,000,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 11,500,000.00	
PERSONAL TECNICO									
Profesional Ingeniero Apoyo (Juan Sebastian Cruz)	23/05/2025		$ 2,800,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 6,440,000.00	
Inspector de interventoria (Jonathan Castañeda)	1/05/2025		$ 2,350,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 5,405,000.00	
(Angie Jimenez)	2/05/2025		$ 2,350,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 5,405,000.00	
(Maira Matiz)	3/06/2025		$ 2,350,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 5,405,000.00	
Topografo			$ -	0.0	0.00	0.00	0.00	$ -	
Cadenero 1 (Kail Rodriguez)	18/11/2025		$ 1,800,000.00	1.0	50%	0.43	2.30	$ 897,000.00	
(Julian Marroquin)	19/11/2025		$ 1,800,000.00	1.0	100%	0.40	2.30	$ 1,656,000.00	
Secretaria (Helen Sánchez)	16/04/2025		$ 1,700,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 3,910,000.00	
							TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) * (B) = (3)	***$ 192,533,000.00***	

2. OTROS COSTOS

DESCRIPCIÓN	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD	No. de Meses	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	1/04/2025 (WMP023)	1	1.00	$ 7,000,000.00	$ 7,000,000.00
	22/04/2025 (ESM872)	1	1.00	$ 7,000,000.00	$ 7,000,000.00
	22/04/2025 (HFQ049)	1	1.00	$ 7,000,000.00	$ 7,000,000.00
	3/06/2025 (EJR997)	1	1.00	$ 7,000,000.00	$ 7,000,000.00
	17/09/2025 (JUY199)	1	1.00	$ 7,000,000.00	$ 7,000,000.00
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias.	1/04/2025	1	1.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00
Alquiler equipo completo de topografia y elementos complementarios	6/05/2025	1	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
Oficina (incluye servicios)	1/04/2025	1	1.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías	1/04/2025	1	1.00	$ 780,000.00	$ 780,000.00
Alquiler GPS manual		0.00	0.00	0.00	0.00
Alquiller PC Alto Rendimiento y Software SIG		0.00	0.00	0.00	0.00
				Subtotal Otros Costos (2)	***$ 40,180,000.00***

Ensayos de Labortario

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	No. de Meses	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	1	0.00	$ 14,885,000.00	$ -
			Subtotal Otros Costo (3)	***$ -***

Presupuesto para Inteventoria

TOTAL COSTOS (1) + (2) + (3)= (4)	***$ 232,713,000.00***
IVA (4) * 19% = (5)	***$ 44,215,470.00***
AJUSTE AL PESO	
COSTO TOTAL POR EL TIEMPO DE LA INTERVENTORÍA	***$ 276,928,470.00***

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Se remite el control de garantías del contrato de Interventoría No. 220 de 2025 con las pólizas que han sido presentadas a la fecha de corte del presente informe.

Tabla 45. Seguimiento Garantías contrato de Interventoría.

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA			
ASEGURADORA	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO				
No. DE PÓLIZA	**No. DE ANEXO**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**OBJETO ACTUALIZACIÓN**	
NB-100373049	0	3/03/2025	Inicio del contrato	
AMPARO	**No. DE CERTIFICADO**	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO	72328646	$ 579.821.103,75	3/03/2025	30/06/2026
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	72328646	$ 773.094.805,00	3/03/2025	30/06/2026
PRESTACIONES SOCIALES	72328646	$ 386.547.402,50	3/03/2025	31/12/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	72328646	$ 773.094.805,00	31/12/2025	31/12/2028
No. DE PÓLIZA	**No. DE ANEXO**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**OBJETO ACTUALIZACIÓN**	
NB-100373049	2	8/04/2025	Acta de Inicio	
AMPARO	**No. DE CERTIFICADO**	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO	72370914	$ 579.821.103,75	1/04/2025	29/07/2026
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	72370914	$ 773.094.805,00	1/04/2025	29/07/2026
PRESTACIONES SOCIALES	72370914	$ 386.547.402,50	1/04/2025	29/01/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	72370914	$ 773.094.805,00	29/01/2026	29/01/2029

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Durante el periodo reportado, la Interventoría realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan de Calidad establecido para el contrato, mediante los procedimientos definidos por el área de calidad. Este seguimiento incluyó la verificación de actividades, formatos y controles implementados en la gestión documental, técnica y administrativa del contrato. Se revisaron los registros asociados al control de calidad, la trazabilidad de observaciones y el cumplimiento de compromisos derivados de las reuniones técnicas y de seguimiento.

Asimismo, se hizo control a la aplicación de los procedimientos internos de la interventoría relacionados con el aseguramiento de la calidad, garantizando la

trazabilidad en la revisión de productos entregables del contratista, la validación de personal asignado y la conformidad de los procesos con los requisitos contractuales establecidos en los pliegos de condiciones.

Cabe señalar que el Plan de Calidad presentado por el contratista continúa en proceso de revisión por parte de la Interventoría, en atención a las observaciones previamente emitidas. Su aprobación quedará sujeta al ajuste y cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos en los términos contractuales.

6.5.1 Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría

Durante el periodo reportado, la Interventoría realizó el seguimiento al factor de calidad establecido en el contrato, conforme a los lineamientos definidos en el área de calidad del proyecto. Este seguimiento se ha enfocado en verificar el cumplimiento de los indicadores y compromisos asociados a este factor, tanto en el contrato de interventoría como en el contrato de obra.

Actualmente, la interventoría se encuentra en proceso de verificación y análisis de los soportes relacionados con el cumplimiento del factor de calidad, incluyendo la trazabilidad de actividades, el control de entregables, la calidad documental, y la correcta aplicación de los procedimientos técnicos establecidos. Esta revisión permitirá consolidar los resultados mensuales y generar los ajustes o requerimientos necesarios al contratista y al equipo de interventoría, con el fin de asegurar el cumplimiento integral de los estándares contractuales.

6.6 Otros Documentos seguimiento mensual

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

El contratista presentó el plan de inversión del anticipo con el comunicado YVY-004-25 de fecha 26 de marzo 2025, la Interventoría dio aprobación al plan de inversión con el comunicado ICCU-S-015-2025 de fecha 19 de abril 2025. Se recibió el plan de inversión del anticipo modificado de acuerdo a solicitud de ajuste de la cuenta de cobro del anticipo comunicados YVY-139-25 y YVY-148-25 respectivamente, del 14 y 17 de julio 2025 respectivamente, el cual fue firmado por Interventoría. El 25 de julio 2025 se remitió al ICCU la solicitud del contratista del 30% de anticipo de la etapa de caracterización de acuerdo con ICCU-S-152-2025.

CONSECUTIVO	CONCEPTO	VALOR 30%	ESTADO
ICCU-S-152-2025 – 25 jul 2025	Remisión solicitud de anticipo etapa de ejecución	$10.330.896.504	En fiducia constituida

A la fecha en cuanto a las Ordenes de operación presentadas se tiene el siguiente estado:

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO APROBADO			**ORDENES APROBADAS**	**SALDO ANTICIPO**
DESCRIPCION	**SUBTOTAL**	**%**		
INSUMOS O MATERIALES	4.740.331.861	48,30 %	$ 432.206.550,00	$ 4.308.125.311,00
EQUIPOS y/O HERRAMIENTAS	1.609.553.675	16,40 %	$ -	$ 1.609.553.675,00
TRANSPORTE	912.734.706	9,30 %	$ 660.703.876,69	$ 252.030.829,31
MANO DE OBRA	2.551.731.436	26,00 %	$ -	$ 2.551.731.436,00
TOTAL	**$ 9.814.351.678,00**	100,00%	**$ 1.092.910.426,69**	**$ 8.721.441.251,31**

6.6.2 Seguimiento Programa de Inversión

Pagos por caracterización.

Cuenta No.	concepto	Valor bruto (sin IVA)
FC 2	25% DE CARACTERIZACION DEL CONTRATO DE OBRAPUBLICA ICCU-139 de 2025 EJECUTADO POR MEDIO DELCONSORCIO YVY - ELABORACIÓN DE PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO	$559.419.000

	Y CRONOGRAMA DE TRABAJO.	

2da del 25%: Recibida con YVY-381-25 del 25 nov 2025. Se respondió por Interventoría con observaciones 28 nov 2025 con el ICCU-S-359-2025. El contratista debe pasar lo correspondiente a los soportes de cobro de la cuenta del 2do 25%. Por lo que está pendiente por parte del contratista remitir estos soportes

6.6.3 Actas de Comité de Obra

- Actas de comité de obra del mes de noviembre de 2025 formato ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION y registros de asistencia ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia. **Ver Anexo 11 de actas de comité de obra.**

Tabla 46. Actas de Comité de Obra.

tpf INGENIERÍA			Código F-TEC-006 Versión: 0 Fecha: 1/12/2022
N° DE ACTA	**FECHA**	**ASUNTO**	**PARTICIPANTES**
58	7-Nov-25	Reunión seguimiento avance cto. de obra	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -
59	13-Nov-25	Reunión seguimiento avance cto. de obra	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -
60	21-Nov-25	Reunión seguimiento avance cto. de obra	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -
61	28-Nov-25	Reunión seguimiento avance cto. de obra - Presupuesto proyecto	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -

7 Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones:

Ambiental

- En cumplimiento al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), se incorporaron los subprogramas descritos anteriormente. No obstante, es importante aclarar que el PAGA aún está en la incorporación de nuevas correcciones solicitadas por el área ambiental del ICCU, se resalta que el PAGA ya contaba con la segunda aprobación por parte de la interventoría, sin embargo, se continua con las nuevas observaciones solicitadas por ICCU en correo electrónico del 18 de noviembre de 2025.

- Cabe resaltar que en la provincia de Almeidas se realizó la intervención de 4 alcantarillas donde se hizo la excavación e instalación de tubería, en el mes de noviembre.

- Se proyecta hacer el encole y descoles de cada alcantarilla, donde se realizarán las capacitaciones necesarias y se registraran los subprogramas que correspondan en las actividades que se ejecuten.

Social

- Se llevaron a cabo dos (2) Comités Sociales con la participación de la Entidad Contratante (ICCU), la Interventoría y el Contratista (YVY), enfocados en el seguimiento adecuado al contrato de obra.
- No se realizó ninguna actualización a los 4 Puntos Satélite de Información (PSI) distribuidos en Villagómez, La Palma, Topaipí y Yacopí, atribuyendo esta inacción a la falta del Profesional Social en la Provincia de Rionegro.
- Las 216 Actas de Vecindad y 128 Actas de Entorno para los cuatro municipios de la Provincia de Rionegro, se encuentran pendientes por programar.
- No se recibió la metodología para los Talleres Pedagógicos ni se realizó la convocatoria para la conformación del Comité de Participación.
- A pesar de haber recibido 22 hojas de vida de la ciudadanía de La Palma para ayudantes de obra, el Contratista no concretó ninguna contratación de personal obrero para la Provincia de Rionegro en el mes de septiembre.
- La oficina de Atención a la Comunidad en Ubaté opera bajo la modalidad de Coworking, generando un espacio disponible, pero la atención presencial depende de las actividades de campo del profesional social.
- El Contratista no ha enviado el certificado de la solicitud ante la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas.
- La Interventoría (Consorcio Intervial ICCU-050) demostró un seguimiento y control riguroso, cumpliendo con el objetivo de trazabilidad. Se remitieron cuatro informes semanales al ICCU y se realizaron activamente dos Comités Sociales y un Comité Técnico, además de Múltiples mesas de trabajo internas y con el Contratista YVY.

- Se priorizó y agilizó la revisión y aprobación de documentos clave por parte de la Interventoría, incluyendo metodologías de Actas de Vecindad y Entorno y volantes informativos, con el fin de eliminar obstáculos administrativos y permitir el inicio inmediato de actividades de campo por parte del Contratista.
- La ejecución de las actividades y la supervisión se marcan correctamente en el Contrato de Interventoría No. 220 de 2025, el Contrato de Obra No. 139 de 2025 y el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), aunque el cumplimiento de actividades en campo es deficiente.
- La conclusión más crítica es la ausencia del Profesional Social por parte del Contratista YVY durante todo el mes de septiembre, a pesar de tener hojas de vida aprobadas. Esto constituye el principal hallazgo y la causa directa de la inejecución del Programa de Gestión Social en la Provincia de Rionegro.
- La gestión de PQRS presenta un riesgo alto en la Provincia de Rionegro, ya que la falta del Profesional Social impide verificar si existen solicitudes o inquietudes de la comunidad que no estén siendo registradas.
- No se actualizaron los 11 Puntos Satélite de Información (PSI) de la Provincia de Rionegro, interrumpiendo un canal vital de comunicación continua con la comunidad.
- El Contratista YVY no programó ni realizó el levantamiento de las 216 Actas de Vecindad ni de las 128 Actas de Entorno en la Provincia de Rionegro, debido a la ausencia de Profesional social.
- No se convocó el Comité de Participación, no se recibió la metodología para Talleres Pedagógicos, y no se realizó ninguna contratación de mano de obra local (Ayudantes de Obra) ni del Profesional Social, a pesar de recibir 22 hojas de vida.
- El Contratista YVY persiste en no proporcionar un número telefónico oficial para la oficina de Atención a la Comunidad, obligando a la Profesional Social a usar su número personal, una deficiencia que ha sido observada y no corregida.

Técnico:

- Finalización etapa de caracterización El 30 de junio 2025 finalizó la etapa de caracterización, esta etapa contempla informes Fase 1 y fase 2 lo cual incluye la caracterización de los suelos y las propuestas de diseño. A la fecha no se ha recibido la entrega final de la etapa, al respecto la Interventoría ha continuado con el seguimiento a las actividades en ejecución por el contratista, ha promovido

mesas de trabajo y ha instado al contratista con el fin de dar cumplimiento y finalización de estas fases. En el periodo se recibió el Informe fase 2, al cual se le realizaron observaciones por parte de Interventoría se trabaja en conjunto con los especialistas para la aprobación de este, aunque a la fecha el contratista informa que continua con el proceso de ensayos de estabilizantes en los tramos para tener una reducción de costos.

- En lo que corresponde a la Etapa de Ejecución de obra, el contratista adelanta labores de limpieza y construcción ed alcantarillas, respecto al Mantenimiento de la subrasante si bien en el mes de octubre se ejecutó el tramo de prueba en la vía del Municipio de Simijaca, el contratista entrego los resultados de las pruebas de placa realizados para lo cual la interventoría observo el cálculo de duchos resultados, se espera el contratista de claridad a los resultados para poder definir el cumplimiento de la fórmula de trabajo.

Geotecnia

- En este sitio inestable se identificó que debido a una inestabilidad ocurrida en el suelo de fundación de los gaviones sobre los cuales se apoya la sección transversal de la vía, se generó una pérdida de dicha estructura de contención, generando a su vez la ruptura de la alcantarilla ubicada en la abscisa K13+575, condición que ha facilitado que las aguas de escorrentía captadas pro esta obra de drenaje se infiltren hacia la masa de suelo remanente.
- Para los dos sitios inestables el Contratista presentó el respectivo informe de visita mediante la comunicación con radicado YVY-355-25, información que fue revisada por parte de esta Interventoría y para el cual se emitieron observaciones en relación con la falta de completitud en la información que se ha reiterado a lo largo del desarrollo del Contrato, la falta de ficha de levantamiento de taludes, así como la necesidad de complementar la información, en particular para el sitio 2 indicando las necesidades particulares para acometer los Estudios y Diseños así como la construcción de las obras de contención que se requieren para estabilizar el sitio.

Pavimentos

- El estado superficial del tramo piloto es irregular: segregación, fisuración fina, irregularidad y textura heterogénea, lo que no es aceptable como rodadura definitiva sin correcciones y recubrimiento.
- Los informes de placa (primera y segunda entrega) presentan inconsistencias numéricas y de coherencia tabla–gráfica; en estas condiciones, los resultados no son válidos para aceptación ni para sustentar diseño.

- El informe Fase II v3 requiere ajustes obligatorios: sectorización por unidades homogéneas, memorias por tramo y criterios control de calidad (frecuencias, tolerancias, correlación RCI–LWD/placa y plan de curado).

7.1 Correspondencia


CONTRATO 220-2025 CONTROL Y SEGUIMIENTO COMUNICADOS ENVIADOS

Ítem	Consecutivo	Dirigido a	Asunto	Anexo	Fecha Envío
318	ICCU-S-318-2025	Consorcio YVY	Rta. a su comunicado YVY-305-25 Orden de operación – Compra de cemento	NO	5/11/2025
319	ICCU-S-319-2025	Consorcio YVY	Observaciones Construcción de alcantarillas La Palma y actividad de Rocería	NO	5/11/2025
320	ICCU-S-320-2025	Consorcio YVY	Rta. a su comunicado YVY-309-25 Orden de operación 6 – suministro de materiales.	NO	6/11/2025
321	ICCU-S-321-2025	Consorcio YVY	Respuesta a YVY-317-25 Remisión de resultados del ensayo de placa tramo Piloto Simijaca	NO	6/11/2025
322	ICCU-S-322-2025	Consorcio YVY	Revisión, VoBo PMT Simijaca, Sujeto a aprobación Alcaldía y comunidad	SI	6/11/2025
323	ICCU-S-323-2025	Consorcio YVY	Hoja de vida Residente de obra	NO	7/11/2025
324	ICCU-S-324-2025	Wilson Santander	Respuesta Comunicación ICCU-I-2025-0013524 "Solicitud de documentos faltantes para trámite de acta de costos No. 1"	NO	10/11/2025
325	ICCU-S-325-2025	Laura Daniela Nieto	Ingreso Personal Interventoria	NO	10/11/2025
326	ICCU-S-326-2025	Luz Angela Sanabria	Solicitud de información – Cto. de obra ICCU 139-2025. Personeria Municipal La Palma comunicado 2-2025-298	SI	10/11/2025
327	ICCU-S-327-2025	Consorcio YVY	Remisión de Piezas Publicitarias Provincia de Rionegro para las Vallas aprobadas por el ICCU	SI	10/11/2025
328	ICCU-S-328-2025	Consorcio YVY	Respuesta aprobación actas de entorno – Municipio de Susa – Provincia de Ubaté, (Oficio YVY-317-25)	NO	11/11/2025
329	ICCU-S-329-2025	Consorcio YVY	Respuesta aprobación actas de vecindad – Municipio de Susa – Provincia de Ubaté, (Oficio YVY-318-25)	NO	11/11/2025
330	ICCU-S-330-2025	Consorcio YVY	Solicitud remisión del informe mensual de octubre		11/11/2025
331	ICCU-S-331-2025	Consorcio YVY	Respuesta a YVY-346-25 - Revisión, VoBo PMT Sesquilé Sujeto a aprobación Alcaldía y comunidad	NO	11/11/2025
332	ICCU-S-332-2025	Consorcio YVY	Remisión Informe Semanal No 32	SI	11/11/2025
333	ICCU-S-334-2025	Consorcio YVY	Respuesta a comunicado YVY-316-25 - Remisión de archivos finales SIG de caracterización vial por municipios y archivos correspondientes al informe fase 1 de caracterización vial	NO	12/11/2025
334	ICCU-S-335-2025	Consorcio YVY	Rta. a su comunicado YVY-342-25 Orden de operación – transporte material.	SI	14/11/2025
335	ICCU-S-336-2025	Consorcio YVY	Atención a observaciones informe de junio V2 - contratista	SI	14/11/2025
336	ICCU-S-337-2025	Consorcio YVY	Respuesta a YVY-327-25-Remisión del plan de adaptación a la guia ambiental de la provincia de Almeidas PAGA_LOTE 2-V.6-ACTUAL	NO	14/11/2025
337	ICCU-S-338-2025	Fiducia	Autorización persona para confirmación de Ordenes de Operación	NO	18/11/2025
338	ICCU-S-339-2025	Consorcio YVY	Respuesta de Aprobación al comunicado YVY-152-25. Informe mensual 2 mayo.	NO	19/11/2025
339	ICCU-S-340-2025	Consorcio YVY	Respuesta a YVY 343-25. Remisión informe fase II v3 con diseño de estabilización optimizado	NO	19/11/2025
340	ICCU-S-341-2025	Laura Daniela Nieto	Radicación de documentación Acta N°2	SI	19/11/2025
341	ICCU-S-342-2025	Laura Daniela Nieto	Solicitud de uso de anticipo N.°4	SI	19/11/2025
342	ICCU-S-343-2025	Consorcio YVY	Respuesta a OFICIO YVY-349-25_RPTA A ICCU-S-291-25 SUBSANACIONES BALANCE DE OBRA LOTE 2	SI	19/11/2025
343	ICCU-S-343-2025	Consorcio YVY	Respuesta Comunicado ICCU-S-2025-0006043 – Alcance, Solicitud de uso de anticipo N.°4	SI	20/11/2025
344	ICCU-S-344-2025	Consorcio YVY	Respuesta Comunicado ICCU-S-2025-0006043 – Alcance, Solicitud de uso de anticipo N.°4	SI	20/11/2025
345	ICCU-S-345-2025	Consorcio YVY	Observaciones a planos con levantamientos topográficos entregados por el Contratista.	NO	21/11/2025
346	ICCU-S-346-2025	Consorcio YVY	Respuesta comunicado YVY-374-25-Hoja de vida Especialista Estructural	NO	21/11/2025
347	ICCU-S-347-2025	Laura Daniela Nieto	Remisión Informe Semanal No 32	SI	21/11/2025
348	ICCU-S-348-2025	Laura Daniela Nieto	Alcance 3, Solicitud de uso de anticipo N.°4	SI	21/11/2025
349	ICCU-S-349-2025	Consorcio YVY	Incumplimiento contractual entrega soportes de afiliaciones a seguridad social y entrega de los elementos de protección personal	NO	24/11/2025
350	ICCU-S-350-2025	Wilson Santander	Presentación de precio para "CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ)". Balance del Contrato	SI	24/11/2025
351	ICCU-S-351-2025	Laura Daniela Nieto	Remisión Informe Semanal No 33 de Interventoria	SI	24/11/2025
352	ICCU-S-352-2025	Laura Daniela Nieto	Remisión presupuesto discriminado para el municipio La Palma a la fecha - CON COPIA ALCALDIA LA PALMA	SI	25/11/2025
353	ICCU-S-353-2025	Laura Daniela Nieto	Remisión Informe Semanal No 34	SI	26/11/2025
354	ICCU-S-354-20258	Consorcio YVY	Rta. a su comunicado YVY-354-25 Orden de operación 6 – suministro de materiales subsanación.	SI	27/11/2025
355	ICCU-S-355-2025	Wilson Santander	Análisis del Alcance del Contrato de Obra de la referencia. Alcance a nuestra comunicación ICCU-S- 350-2025 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025.	SI	27/11/2025
356	ICCU-S-356-2025	Laura Daniela Nieto	Remisión información municipio La Palma. Alcance comunicado ICCU-S-352-2025.	SI	27/11/2025
357	ICCU-S-357-2025	Consorcio YVY	Incumplimiento en la programación, cronogramas y compromisos adquiridos con la comunidad en los municipios de Susa, Simijaca y Ubaté	NO	28/11/2025

7.2 Registro fotográfico del avance de las obras.

Se anexa registro fotográfico correspondiente al reconocimiento de los tramos, así como a las reuniones técnicas y sociales sostenidas con la interventoría, la comunidad y los especialistas involucrados, lo cual constituye un avance preparatorio clave para la ejecución del contrato. **Ver Anexo 5. Informe Residente Interventoría.**

- **Fotografía 10. Construcción de Alcantarillas**





Ver Anexo 1. Informes Semanales

7.3 Registro fotográfico de las actividades sociales.

Durante el periodo evaluado, las actividades se han concentrado exclusivamente en el componente social, razón por la cual el registro fotográfico anexo corresponde únicamente a las gestiones adelantadas en este frente. **Ver Anexo 6. Informe Social.**

- **Fotografía 11. Actividades Sociales**



7.4 Bitácora del mes correspondiente

Durante el mes correspondiente al presente informe se presenta bitácora de las actividades ejecutadas. **Ver Anexo 5. Informe Residente Interventoría.**

7.5 Acta de costos de interventoría

Se anexa el acta correspondiente formato Ver anexo 08. Acta de Costos Interventoría.