FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

I. Datos generales del contrato

1. Denominación del contrato	**Informe No.:**	002			
Contrato No.:	LP-026-2024 LOTE VI				
Nombre del supervisor:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO				
2. De la etapa contractual					
Tipo de contrato:	Prestación de servicios ( )	Obra (X)	Consultoría ( )	Suministro ( )	Otro:
Nombre del contratista:	CONSORCIO BARRANQUILLA VIAL				
No. de identificación del contratista:	901.921.295-6				
Objeto del contrato:	*OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO VI*				
Plazo inicial:	DIECIOCHO (18) MESES				
Plazo según prórroga No. 1:	NO APLICA				
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	N/A				
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	N/A				

Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	*5/06/2025*	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	*5/12/2026*		
Prorroga No. 1			
Prorroga No. 2			
Prorroga No. 3			

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos	**Aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**
Calidad del servicio:	N/A	N/A	N/A	N/A

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

Cumplimiento:	NACIONAL DE SEGUROS	400063855	05/06/2025	05/12/2031
Anticipo:	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago anticipado:	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:	NACIONAL DE SEGUROS	400063855	05/06/2025	05/04/2027
Salarios y prestaciones:	NACIONAL DE SEGUROS	400063855	05/06/2025	05/12/2029
Estabilidad de la obra:	NACIONAL DE SEGUROS	400063855	05/12/2026	05/12/2031
Responsabilidad civil extracontractual:	NACIONAL DE SEGUROS	400063856	05/06/2025	05/12/2026
Otros:	N/A	N/A	N/A	N/A
Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.				

4. Ejecución del contrato

Descripción		**Valor**
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		*$28.720’885.028.*
Adición No. 1		
Adición No. 2		
Adición No. 3		
Valor total del contrato:		*$28.720’885.028*
Porcentaje del anticipo:	%	
Porcentaje del pago anticipado:	%	
Valor Acta 001		$1.510’153.465
Valor intereses generados Acta 001		$17.645.683,91
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$5.476’580.774
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$23.244’304.254
Valor a pagar en el presente informe:		$3.966’427.309
Valor para pagar intereses		$128.759.761,60
Nota crédito (-):		
No. factura o cuenta de cobro:		**FECV 2**

II. Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del

caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. LP-026-2024 LOTE VI, así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

ARMANDO MOVILLA NAVARRO, quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó satisfactoriamente las actividades correspondientes al Acta Parcial de Obra No. 002, con fecha de corte al cuatro (04) de marzo de 2026, de conformidad con las obligaciones contractuales, los estudios previos, la propuesta presentada, las memorias de cantidades de obra y los demás soportes que integran el expediente contractual.

Se firma en Barranquilla a los cuatro (27) días del mes de Julio de 2025

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
Cargo: Supervisor
Dependencia: Secretaría de Obras Públicas