| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | |
|---|---|
| **Tema(s) a Tratar** | **ADICIONES MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS** |
| **Convocada por:** | **DIRECTOR OPERATIVO – PRESIDENTE DEL COMITÉ** |

| CONVOCADOS | DEPENDENCIA/ÁREA |
|---|---|
| JUAN ESTEBAN ROMERO TORO | DIRECTOR OPERATIVO |
| GUILLERMO TORO ACUÑA | DIRECTOR TÉCNICO |
| LYDA MILENA ESQUIVEL ROA | SUBDIRECTOR DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS |
| RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA | SUBDIRECTOR DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA |
| YOLANDA CRISTINA RESTREPO GUALTEROS | SUBDIRECCION DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN (Grupo de Estudios) |
| CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO |
| LEONARDO FAVIO ESTUPIÑAN MUÑOZ | SECRETARIO COMITÉ DE ADICIONES Y PRÓRROGAS |

## CASO 1 – DIRECCIÓN TÉCNICA

**OBRA___ INTERVENTORIA___ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO____ OTRO __X__**

| | | |
|---|---|---|
| **SOLICITUD** | | **ADICIÓN__X____ PRÓRROGA____ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | | 843-2020 |
| **OBJETO** | | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y REPORTE DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS, PROYECTOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA "CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES". |
| **CONTRATISTA** | | VALENTINA RAMÍREZ TRIVIÑO |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 03 DE JUNIO DE 2020<br>VALOR INICIAL: $29.400.000<br>ADICIÓN 1: $1.396.088,00<br>VALOR ACTUAL: $30.796.088<br>PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020<br>PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 80,92% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 80,92% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | $942.799,50 |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | N.A. |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | El supervisor del contrato recomienda realizar la adición del contrato No. 843 de 2020 en el sentido de adicionar la suma de $942.799,50 por concepto de gastos de viaje y pasajes. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | La Unidad Ejecutora considera necesaria adicionar la suma de $942.799,50 por concepto de gastos de viaje y pasajes.<br><br>Los numerales actualmente disponen de conformidad a la modificación y adicional No.1:<br><br>“4. VALOR DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ($30.796.088,00) M/CTE. 5. FORMA DE PAGO: EL INSTITUTO pagará a la CONTRATISTA el valor del presente contrato así: 5.1) Por concepto de honorarios profesionales la suma de VENTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS ($29.120.000,00) M/CTE, en pagos mensuales vencidos de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($4.200.000,00) M/CTE o proporcional por fracción de mes; a partir de la orden de inicio previa presentación por parte de la contratista de informes detallados de actividades, certificación de cumplimiento del objeto expedida por el supervisor del contrato y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales. 5.2) Por concepto de gastos de viaje y pasajes la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ($1.676.088,00) M/CTE, los cuales se pagarán una vez que se causen, todo ello de acuerdo a las condiciones generales”.<br><br>En razón de lo anterior, es necesario adicionar la suma de $942.799,50 por concepto de gastos de viaje y pasajes, motivo por el cual el contrato quedaría para todos los efectos así:<br><br>CONTRATO No. 843-2020<br><br>"4. VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($31.738.887,50) M/CTE.<br>5. FORMA DE PAGO: EL INSTITUTO pagará a la CONTRATISTA el valor del presente contrato así: 5.1. Por concepto de honorarios profesionales la suma de VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS ($29.120.000,00) M/CTE, en pagos mensuales vencidos de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($4.200.000,00) M/CTE o proporcional por fracción de mes; a partir de la orden de inicio previa presentación por parte de la contratista de informes detallados de actividades, certificación de cumplimiento del objeto expedida por el supervisor del contrato y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales. 5.2. Por concepto de gastos de viaje y pasajes la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($2.618.887,50) M/CTE, los cuales se pagarán una vez que se causen, todo ello de acuerdo a las condiciones generales”. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | N.A |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Guillermo Toro Acuña. Según el numeral 8 del Contrato de Prestación de Servicios. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | SI | |
| | **NO** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS NO AVALA LA SOLICITUD DEL PRESENTE CASO POR FALTA DE QUORUM, YA QUE PARA ESTE UNICAMENTE EMITIERON VOTO EL DIRECTOR TECNICO Y EL DIRECTOR OPERATIVO. |

## CASO 2 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

**OBRA_X__ INTERVENTORIA___ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___ OTRO ____**

| | |
|---|---|
| **SOLICITUD** | **ADICIÓN__X___ PRÓRROGA____ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | 988-2020 |
| **OBJETO** | CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA SECTOR PUENTE DE BOYACÁ, RUTA 5501 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PUENTE PEATONAL 2020 |
| **1. VALOR INICIAL**<br>**2. ADICIÓN 1**<br>**3. ADICIÓN 2**<br>**4. VALOR ACTUAL**<br>**5. PLAZO INICIAL**<br>**6. PRÓRROGA 1** | FECHA DE INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020<br>VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 2.572.748.934<br>PLAZO INICIAL: 06 MESES<br>SUSPENSION 1: DEL 29/09/2020 AL 12/11/2020 |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| **7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | PLAZO ACTUAL: HASTA EL 14 DE FEBRERO DE 2021 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 8.33% (avance fisico) / 1,86% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 5,80% (avance fisico) / 1,16% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | $680.000.000 |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | N.A. |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Una vez revisada la solicitud de adición del contrato No. 988 de 2020, presentada por el contratista de obra Consorcio Puente Peatonal 2020 mediante comunicación CTO-000-023-22 de 22 de diciembre de 2020 y la comunicación por parte de la interventoría No CCP28-027-2020 de fecha 22 de diciembre de 2020, el gestor técnico del proyecto y el supervisor del contrato de interventoría, consideran viable la adición por valor de $680.000.000; teniendo en cuenta los argumentos manifestados en dichas comunicaciones, ya que los recursos solicitados son necesarios para dar un mayor alcance y ejecutar mayores cantidades de obra en las actividades previstas de: Explanaciones, bases, pavimento adoquinado, señalización y mobiliario urbano; garantizando el uso permanente del puente, con el fin de generar un paso peatonal seguro que cumpla con las especificaciones técnicas respectivas. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | La Subdirección de la Red Nacional de Carreteras avala la solicitud realizada por el contratista de obra Consorcio Puente Peatonal 2020, mediante la cual solicita adicionar el contrato No. 988 de 2020 por $680.000.000 (Seiscientos ochenta millones), requerimientos realizados en comunicación CTO-000-023-22 de 22 de diciembre de 2020 y aprobada por parte de la interventoría, mediante comunicación CCP28-027-2020 de fecha 22 de diciembre de 2020, ya que una vez definida la localizacion definitiva de construccion de la estructura, se ha identificado la necesidad de ampliar la cobertura de usuarios de la misma, mediante senderos peatonales seguros, que conecten los nodos de circulacion tales como la Iglesia, cementerio, centros educativos, onas residenciales y los carreteables a veredas rurales. teniendo en cuenta la necesidad de conectar a los usuarios del puente desde los equipamientos de la zona iglesia, cementerio, escuelas departamentales y caserío , hasta los accesos del puente en un recorrido seguro hoy inexistente.<br><br>De acuerdo a lo anterior, los recursos adicionales solicitados son necesarios para dar un mayor alcance y ejecutar mayores cantidades de obra en las actividades previstas de: Explanaciones, bases, pavimento adoquinado, señalización y mobiliario urbano necesario para los senderos y pompeyanos en los cruces viales; garantizando el uso permanente del puente. La unidad ejecutora recomienda aprobar la solicitud de adición de los recursos solicitados. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Jeison Andrés Rosas Chaves. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Hernán Enrique Dulce Moreno. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE ADICIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE $680.000.000, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 3 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

**OBRA___ INTERVENTORIA___ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO_X___ OTRO ____**

| | |
|---|---|
| **SOLICITUD** | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | 2335-2013 |
| **OBJETO** | AUNAR ESFUERZOS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO CAUCA EN EL CORREGIMIENTO DE JUANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. |
| **CONTRATISTA** | GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. |



| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DE 2013<br>VALOR INICIAL: $13.950.000.000<br>ADICIÓN 1: $ 13.950.000.000<br>ADICIÓN 2: $ 200.000.000<br>ADICIÓN 3: $ 10.000.000.000<br>ADICIÓN 4: $14.000.000.000<br>VALOR ACTUAL: $ 52.100.000.000<br>PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2014<br>PRÓRROGA 1: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2014<br>PRÓRROGA 2: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2017<br>PRÓRROGA 3: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2018<br>PRÓRROGA 4: HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2018<br>PRÓRROGA 5: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018<br>PRÓRROGA 6: HASTA EL 30 DE MARZO DE 2019<br>SUSPENSIÓN 1: DEL 21/03/2019 AL 24/06/2019<br>SUSPENSIÓN 2: DEL 24/03/2020 AL 13/04/2020<br>SUSPENSIÓN 3: DEL 22/04/2020 AL 11/05/2020<br>PRÓRROGA 7: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019<br>PRÓRROGA 8: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020<br>PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020<br>MODIF. 1: DEL 30/10/2014; MODIF. 2: DEL 30/06/2017 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 41,50% (avance fisico) / 41,50% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 31,00% (avance fisico) / 31,00% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 31 de diciembre de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Con base en la documentación soporte presentada por la Gobernación del Valle del Cauca y el concepto emitido por la Universidad del Quindío, la unidad ejecutora considera viable la prórroga del convenio interadministrativo No. 2335 de 2013 hasta el 31 de diciembre 2021, teniendo en cuenta que es indispensable cubrir las necesidades más relevantes del contrato de obra No. 1483 de 2014 derivado del convenio, conforme a la solicitud del contratista, la cual fue avalada por la interventoría y el supervisor del contrato, quienes consideran necesario realizar la prórroga a fin de atender las actividades constructivas, tales como gestión predial, cimentación, columnas, ménsulas, estribos, vigas y placa.<br><br>Por lo anterior, y con el fin de garantizar la seguridad y transitabilidad del corredor se considera viable atender favorablemente la solicitud presentada por el contratista y avalada por el interventor. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | La Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, con base en el concepto del interventor, el gestor y el supervisor, avala la solicitud realizada por la Gobernación del Valle del Cauca, cuyo objeto es prorrogar el plazo contractual hasta el 31 de diciembre de 2021; lo anterior teniendo en el concepto emitido por la Universidad del Quindío mediante el comunicado DI3087-1304 del 05 de octubre de 2020, en el cual se recomienda prorrogar el contrato de obra No. 1483 de 2014 derivado del convenio, debido a las afectaciones presentadas por los paros nacionales en el periodo comprendido entre el 29/12/19 y el 11/01/2020, la emergencia sanitaria comprendida entre el 21/03/20 y el 21/05/2020, implementación del protocolo de bioseguridad en el periodo comprendido entre el 22/05/2020 y el 12/06/2020 y la afectación por la gestión y adquisición predial de los 6 predios requeridos para la continuación de los trabajos en el eje B entre el 09/09/2019 y el 15/09/2019, situaciones que obligaron a presentar un nuevo programa de trabajo que cumple una ruta crítica que finaliza el 23 de septiembre de 2021, necesario para poder terminar la gestión predial, la construcción de la cimentación (pilotes), columnas, ménsulas, estribos, vigas y placa.<br><br>La unidad ejecutora recomienda aprobar la solicitud de prorrogar el Convenio Interadministrativo No. 2335 de 2013, en los términos solicitados por la Gobernación del Valle del Cauca mediante el oficio 1.310.30.59.9 del 17 de noviembre de 2020. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Pablo Enrique Gómez Villamarín. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Victor Alfonso Cuellar Ávila. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |



| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | NO | |
|---|---|---|

## CASO 4 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

**OBRA___ INTERVENTORIA___ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO_X__ OTRO ____**

| | | |
|---|---|---|
| **SOLICITUD** | | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | | 3087-2013 |
| **OBJETO** | | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA UNIVERSIDAD DEL QUINDIO PARA EJECUTAR LA INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL RIO CAUCA EN EL CORREGIMIENTO DE JUANCHITO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. |
| **CONTRATISTA** | | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2013<br>VALOR INICIAL: $1.050.000.000<br>ADICIÓN 1: $1.050.000.000<br>ADICIÓN 2: $880.000.000<br>ADICIÓN 3: $1.000.000.000<br>ADICIÓN 4: $1.970.808.000<br>VALOR ACTUAL: $5.950.808.000<br>PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2014<br>PRÓRROGA 1: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014<br>PRÓRROGA 2: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2017<br>PRÓRROGA 3: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2018<br>PRÓRROGA 4: HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2018<br>PRÓRROGA 5: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018<br>PRÓRROGA 6: HASTA EL 30 DE MARZO DE 2019<br>SUSPENSIÓN 1: DEL 21/03/2019 AL 24/06/2019<br>SUSPENSIÓN 2: DEL 24/03/2020 AL 14/04/2020<br>SUSPENSIÓN 3: DEL 22/04/2020 AL 11/05/2020<br>PRÓRROGA 7: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019<br>PRÓRROGA 8: HASTA EL 31 DE MARZO DE 2020<br>PRÓRROGA 9: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020<br>PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 64,71% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 64,71% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 30 de septiembre de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Con base en la documentación soporte presentada por la Universidad del Quindío y el supervisor del convenio, la unidad ejecutora considera viable prorrogar el plazo hasta el 30 de septiembre 2021, conforme a lo establecido en el artículo 85 de la ley 1474 de 2011, el cual establece “(…) continuidad de la interventoría. los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. en tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. (…)”.<br><br>Así las cosas, y con sustento en las razones expuestas en el formato MINFRA-FR-1, la unidad ejecutora considera viable prorrogar el contrato de interventoría hasta la fecha de finalización del contrato de obra No. No. 1483 de 2014 derivado del Convenio Interadministrativo No. 2335 del 2013. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | La Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, con base en el concepto del gestor y el supervisor, avala la solicitud realizada por la Universidad del Quindío, cuyo objeto es prorrogar el Convenio Interadministrativo 3087 de 2013, hasta el 30 de septiembre de 2021, mismo plazo que se prorrogará el contrato de obra 1483 de 2014, el cual se deriva del Convenio Interadministrativo 2335 del 2013, el cual es objeto de vigilancia por parte de la Universidad del Quindío, solicitud realizada en comunicado 11701 del 15 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta que es importante llevar a cabo la interventoría para poder terminar la gestión predial, la construcción de la cimentación (pilotes), columnas, ménsulas, estribos, vigas y placa, de acuerdo con las actividades de obra definidas en la etapa contractual.<br><br>La unidad ejecutora recomienda aprobar la solicitud de prorrogar hasta el 17 de abril de 2021 el |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| | | contrato de interventoría No. 1584 de 2019, de tal manera que se cuente con la vigilancia, control y seguimiento del contrato de obra No. 1523 de 2019, hasta su fecha de terminación. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Pablo Enrique Gómez Villamarín. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Victor Alfonso Cuellar Ávila. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 5 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

**OBRA___ INTERVENTORIA_X__ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___ OTRO ____**

| | | |
|---|---|---|
| **SOLICITUD** | | **ADICIÓN__X___ PRÓRROGA____ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | | 1643-2019 |
| **OBJETO** | | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 11 DE 2018 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. |
| **CONTRATISTA** | | CONSORCIO VIAS 2019 |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 22 DE OCTUBRE DE 2019<br>VALOR INICIAL Y ACTUAL: $501.598.122<br>PLAZO INICIAL: DOCE (12) MESES<br>SUSPENSION 1: DEL 19/12/2019 AL 20/07/2020<br>SUSPENSION 2: DEL 17/11/2020 AL 01/12/2020<br>PLAZO ACTUAL: 08 DE JUNIO DE 2021 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 34,5% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 34,5% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | $69.988.076 |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | N.A. |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | El municipio de Socotá, procedió a adelantar los procesos de contratación de las obras, adjudicando el contrato de obra 003 – 2019 entre otros.<br><br>La interventoría del anterior contrato fue contratada por INVIAS, adjudicando el contrato No. 1643 de 2019 suscrito con CONSORCIO VIAS 2019, mediante el cual se efectúa la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 11 DE 2018 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, a los contratos N0. 003-201 suscrito entre el Municipio de Socota y el Ingeniero Elkin Cely y el Contrato No. 3312 de 2019 suscrito entre Gobernación de Boyacá y CFD INGENIERIA S.A.S<br><br>El valor actual del contrato de interventoría 1643 de 2019 suscrito por INVIAS con CONSORCIO VIAS 2019 es de $ 501.598.122,00, y la interventoría mediante comunicación C-VIAS-085-2020 del 14 de diciembre de 2020 solicita que se adicione valor en cuantía de $69.988.076,00, teniendo en cuenta que:<br><br>El contratista de obra Elkin Fernando Cely Cristancho solicitó al Municipio de Socotá una adición al contrato de obra No. 003 de 2019 por valor de $149.992.608,00 y una prorroga en tiempo por dos (2) meses, la Interventoría consideró que el Contratista justificó con buenos argumentos la |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| | | solicitud de adición en recursos y la prórroga, de dos (2) meses, solicitud que fue elevada al Municipio de Socotá por parte del interventor CONSORCIO VIAS 2019. Por tanto, se hace necesaria la adición en recursos al contrato de interventoría por valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($69.988.076,00), para continuar con el seguimiento y control a las obras ejecutadas en la vía Socotá – Los Pinos disponiendo mayor personal para el cabal cumplimiento del objeto y las metas previstas en el contrato de interventoría No. 1643 de 2019.<br><br>Una vez revisada la solicitud presentada por parte del interventor, el supervisor y el gestor técnico del proyecto, consideran viable la solicitud de adicionar el valor del contrato en razón a los argumentos expresados por el interventor en su solicitud y también considerando que corresponden a situaciones que son de pleno conocimiento del supervisor, y a que se requiere el acompañamiento de la interventoría para la vigilancia y control de las actividades de ejecución de los contratos de obra hasta su terminación. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | La Subdirección de la Red Terciaria y Férrea avala la solicitud de adicionar en valor de $69.988.076,00 al contrato 1643-2019, presentada por parte del interventor CONSORCIO VIAS 2019, mediante comunicación C-VIAS-085-2020 del 14 de diciembre de 2020 y avalada por el supervisor del contrato para que el interventor disponga de los recursos necesarios para continuar ejerciendo el control y seguimiento al contratista de obra del municipio de Socotá, disponiendo mayor personal para las actividades de supervision a la terminación de las obras objeto del contrato de obra.<br><br>Con el fin de terminar las obras objeto del contrato 003-2019, se hace necesario adicionar el valor del contrato de interventoría No. 1643 de 2019 en cuantía de $69.988.076,00.<br><br>Que mediante Memorando No. DO 80683 de fecha 21/12/2020, dirigido a la oficina Asesora de Planeación, se radicó la solicitud de trámite de Vigencias futuras para el Contrato de interventoría 1643 de 2019. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Erika Gomez Aconcha. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Martin Espitia Malagón. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE ADICIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE $69.988.076, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 6 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

**OBRA___ INTERVENTORIA___ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO_X__ OTRO ____**

| | |
|---|---|
| **SOLICITUD** | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | 918-2014 |
| **OBJETO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PARA EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED SECUNDARIA PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL EN EL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD PARA SANTANDER ENMARCADO EN EL CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CONPES 3775 DE 2013 - CONVENIO 2963 DE 2013. |
| **CONTRATISTA** | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC |
| **1. VALOR INICIAL**<br>**2. ADICIÓN 1**<br>**3. ADICIÓN 2**<br>**4. VALOR ACTUAL**<br>**5. PLAZO INICIAL**<br>**6. PRÓRROGA 1**<br>**7. PRÓRROGA 2**<br>**8. PLAZO ACTUAL**<br>**9. SUSPENSIONES**<br>**10. MODIFICACIONES** | FECHA DE INICIO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014<br>VALOR INICIAL: $ 34.450.000.000<br>ADICIÓN 1: $ 2.176.000.000<br>ADICIÓN 2: $ 4.214.501.033<br>ADICIÓN 3: $1.600.000.000<br>ADICIÓN 4: $1.450.000.000<br>ADICIÓN 5: $1.830.000.000<br>VALOR ACTUAL: $45.720.501.033<br>PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017<br>PRÓRROGA 1: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018<br>PRÓRROGA 2: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2019<br>PRÓRROGA 3: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019<br>PRÓRROGA 4: HASTA EL 30 DE MARZO DE 2020 |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| | | PRÓRROGA 5: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020<br>SUSPENSION 1: DEL 02/03/2020 AL 03/07/2020<br>PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 96% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 96% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 31 de marzo de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | El supervisor de convenio mediante Memorando DT-SAN No. 72319 del 25 de Noviembre de 2020 y el gestor técnico de proyecto consideran viable la solicitud de prórroga al Convenio 918 de 2018 solicitada por la interventoría Uptc mediante oficio C918/2014-1192 de fecha 12 de noviembre de 2020. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | De acuerdo a la solicitud realizada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Uptc de realizar prorroga por tres (3) meses hasta el 31 de marzo de 2021, se requiere de los servicios de la interventoría para continuar con la vigilancia y control de la ejecución de las obras objeto de los contratos derivados del Convenio Interadministrativo No. 2963 de 2013 del Programa Contrato Plan Santander y específicamente con relación a las obras del Contrato de Obra No. 3561 de 2014 del Corredor Agroforestal y Energético. El mencionado contrato, cuenta con un saldo de recursos por ejecutar de ($21.722.831.674,87), lo que representa un volumen importante de obras por ejecutar y que requieren de la vigilancia y control de la interventoría. El Convenio 918 de 2014, cuenta con recursos financieros para cubrir los costos de la interventoría hasta el 31 de marzo de 2021, por lo que no se requiere adicionar su valor.<br><br>Que mediante Memorando No. SRT 73022 de fecha 27 de Noviembre de 2020, dirigido a la Dirección Operativa, se radico la solicitud de trámite de Vigencias Futuras para el Convenio Interadministrativo No. 918 de 2014.<br><br>La Unidad Ejecutora mediante Memorando No. SRT 73022 de fecha 27 de Noviembre de 2020 remitió los documentos soporte para solicitud de vigencias futuras del Convenio de Interventoría No. 918 de 2014 Contrato Plan Santander. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Juan Manuel Perdomo Hernández. Oficio DO 8001 de 26/02/2020. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Edgar Jesús Rojas Ramirez. Resolución 628 del 04/03/2020. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 31 DE MARZO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 7 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

**OBRA___ INTERVENTORIA_X__ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___ OTRO ____**

| | |
|---|---|
| **SOLICITUD** | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | 1533-2020 |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” MODULO 1. |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO KOVIAL |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL** | FECHA DE INICIO: 23 DE DICIEMBRE DE 2020<br>VALOR INICIAL Y ACTUAL: $650.939.282,00<br>PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| **9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 0,00% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 0,00% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 22 de abril de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | De acuerdo a la solicitud realizada por la interventoría se requiere prorrogar el contrato no. 1533-2020 para realizar el acompañamiento, seguimiento y control a la ejecución de las obras de los convenios del programa Colombia rural en los municipios de San Vicente De Chucuri, Encino, Aratoca, Ocamonte, Piedecuesta, el Playón, Guaca, Mogotes y Zapatoca del departamento de Santander. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | De acuerdo a la solicitud realizada por la Interventoría de realizar prorroga hasta el 22 de abril de 2021, se requiere de los servicios de la interventoría para continuar con la vigilancia y control de la ejecución de las obras convenios del programa Colombia rural en los municipios de San Vicente de Chucuri, Encino, Aratoca, Ocamonte, Piedecuesta, El Playón, Guaca, Mogotes y Zapatoca del departamento de Santander. El Contrato 1533 de 2020 cuenta con recursos financieros para cubrir los costos de la interventoría hasta el 22 de abril de 2021, por lo que no se requiere adicionar su valor.<br><br>Que mediante Memorando No. SRT 77670 de fecha 14 de Diciembre de 2020, dirigido a la Oficina Asesora de Planeacion; la Unidad Ejecutora radico la solicitud de trámite de Vigencias Futuras para el Contrato 1533 de 2020.<br><br>Que mediante Memorando No. OAP 77902 de fecha 14 de Diciembre de 2020, la Oficina Asesora de Planeacion; informa a la Unidad Ejecutora que es inviable una nueva autorización de Vigencias Futuras. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Juan Manuel Perdomo Hernández - Oficio DO 52861 de 22/12/2020. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Edgar Jesús Rojas Ramirez - resolución 3222 del 16/12/2020. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 8 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

**OBRA___ INTERVENTORIA_X__ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___ OTRO ____**

| | |
|---|---|
| **SOLICITUD** | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | 1534-2020 |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” MODULO 2. |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO IDF-JPS |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | FECHA DE INICIO: 23 DE DICIEMBRE DE 2020<br>VALOR INICIAL Y ACTUAL: $671.976.816,00<br>PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE | PROGRAMADO % | 0,00% (avance financiero) |
| | EJECUTADO % | 0,00% (avance financiero) |
| CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA | | N.A. |
| VALOR ADICIÓN SOLICITADA | | N.A. |
| FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA | | Cuatro (4) meses |
| CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO | | De acuerdo a la solicitud realizada por la interventoría se requiere prorrogar el contrato no. 1534-2020 para realizar el acompañamiento, seguimiento y control a la ejecución de las obras de los convenios del programa Colombia rural en los municipios de Suaita, Albania, Hato, La Paz, Gambita, Guepsa, Bolívar, El Guacamayo, Sucre y Galán del departamento de Santander. |
| RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA | | De acuerdo a la solicitud realizada por la Interventoría de realizar prorroga por cuatro (4) meses hasta el mes de abril de 2021, se requiere de los servicios de la interventoría para continuar con la vigilancia y control de la ejecución de las obras convenios del programa Colombia rural en los municipios de Suaita, Albania, Hato, La Paz, Gambita, Guepsa, Bolívar, El Guacamayo, Sucre y Galán del departamento de Santander. El Contrato 1534 de 2020 cuenta con recursos financieros para cubrir los costos de la interventoría hasta el mes de abril de 2021, por lo que no se requiere adicionar su valor.<br><br>Que mediante Memorando No. SRT 77670 de fecha 14 de Diciembre de 2020, dirigido a la Oficina Asesora de Planeacion; la Unidad Ejecutora radico la solicitud de trámite de Vigencias Futuras para el Contrato 1534 de 2020.<br><br>Que mediante Memorando No. OAP 77902 de fecha 14 de Diciembre de 2020, la Oficina Asesora de Planeacion; informa a la Unidad Ejecutora que es inviable una nueva autorización de Vigencias Futuras. |
| GESTOR DE PROYECTO | | Juan Manuel Perdomo Hernández - Oficio DO 52861 de 22/12/2020. |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | | Edgar Jesús Rojas Ramirez - resolución 3222 del 16/12/2020. |
| RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO | | |
| APROBACIÓN | SI | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CUATRO (4) MESES, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | NO | |

## CASO 9 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

**OBRA___ INTERVENTORIA___ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO_X___ OTRO ____**

| | | |
|---|---|---|
| SOLICITUD | | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| CONTRATO | | 1595-2020 |
| OBJETO | | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” |
| CONTRATISTA | | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE - (BOYACÁ) |
| 1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES | | FECHA DE INICIO: 24 DE DICIEMBRE DE 2020<br>VALOR INICIAL: $ 850.000.000,00<br>VALOR ACTUAL: $ 850.000.000,00<br>PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE | PROGRAMADO % | 0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) |
| | EJECUTADO % | 0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 31 de diciembre de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | El supervisor y el gestor del proyecto considera viable la solicitud de prórroga solicitada por el municipio vía correo electrónico el 21 de diciembre de 2020 teniendo en cuenta los siguientes puntos: 1. toda vez que el convenio con el municipio de San José de Pare en el departamento de Boyacá, fue firmado protocolariamente el día 12 de diciembre de 2020. – 2. Debido a lo anterior el convenio se encuentra en solicitud de supervisor, orden de inicio y demás trámites que esto conlleva. - 3. tanto el contrato de obra, como el de interventoría se encuentran en etapa de estructuración, – 4. toda vez que se debe garantizar la ejecución a satisfacción del 100% de las obras a contratar y se logre adelantar su recibo y entrega definitivo. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | Se requiere prorrogar el plazo actual del convenio C-1595-20 hasta el 31 de diciembre de 2021, toda vez que el municipio de San José de Pare en el departamento de Boyacá, a la fecha el proceso de licitación para la obra se encuentra en estructuración, motivo por el cual el plazo restante es insuficiente para la ejecución de las metas físicas contempladas, adicional a ello la interventoría que también la debe contratar el municipio se encuentra también en estructuración, debido a esto se solicita ampliar el plazo vigente del convenio en 12 meses y con ello garantizar la ejecución a satisfacción de las obras y el recibo y liquidación del contrato de obra que conlleva a poder realizar las actuaciones administrativas de recibo y liquidación del convenio interadministrativo.<br><br>En conclusión, el plazo restante para la ejecución de las obras derivadas del convenio el cual vence el próximo 31 de diciembre de 2020, resulta insuficiente técnicamente para la debida ejecución de las metas físicas pactadas, por lo que se hace necesario prorrogar el convenio del asunto hasta el 31 de diciembre de 2021. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Johan Alexis Torres Reyes. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Ricardo Antonio Corredor Parra. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 10 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

**OBRA___ INTERVENTORIA___ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO_X___ OTRO ____**

| | | |
|---|---|---|
| **SOLICITUD** | | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | | 1565-2020 |
| **OBJETO** | | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN MUNICIPIO DE URIBE, EN EL DEPARTAMENTO DEL META, DEL “PROGRAMA COLOMBIA RURAL”. |
| **CONTRATISTA** | | MUNICIPIO DE URIBE - META |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 19 DE DICIEMBRE DE 2020<br>VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 960.000.000,00<br>PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 0.00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 0.00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) |



| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 31 de diciembre de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | El gestor del proyecto considera viable la solicitud de prorroga adelantada por el municipio de Uribe mediante oficio DI 132-13-05-02 del 21 de diciembre de 2020, en el cual el municipio requirió prorrogar el convenio por un plazo hasta el 31 de diciembre de 2021, Teniendo en cuenta que el municipio se encuentra en etapa precontractual del proceso de obra derivado del convenio, motivo por el cual el plazo restante del convenio no es suficiente para la ejecución de las metas físicas contempladas. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | Se requiere prorrogar el plazo actual del convenio interadministrativo No. 1565-2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, toda vez que el municipio de Uribe en el departamento de Meta, a la fecha se encuentra en etapa precontractual del proceso derivado del convenio.<br><br>Motivo por el cual el plazo restante es insuficiente para la ejecución de las metas físicas contempladas. adicional a ello la interventoría cuyo proceso está a cargo del INVIAS, se encuentra en etapa precontractual, motivo por el cual se solicita ampliar el plazo vigente del convenio en doce (12) meses y con ello garantizar la ejecución a satisfacción de las obras y el recibo y liquidación del contrato de obra, que con lleva a poder realizar las actuaciones administrativas de recibo y liquidación del convenio interadministrativo.<br><br>En conclusión, el plazo restante para la ejecución de las obras derivadas del convenio el cual vence el próximo 31 de diciembre de 2020, resulta insuficiente técnicamente para la debida ejecución de las metas físicas pactadas, por lo que se hace necesario prorrogar el convenio del asunto hasta el 31 de diciembre de 2021. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Edgar Fernando Martinez Guerrero. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Carlos German Corzo Upegui. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 11 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

**OBRA___ INTERVENTORIA_X__ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___ OTRO ___**

| | | |
|---|---|---|
| **SOLICITUD** | | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | | 1215-2020 |
| **OBJETO** | | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL". |
| **CONTRATISTA** | | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2020<br>VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 532.748.609,00<br>PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 0,00% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 0,00% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 22 de mayo de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | El gestor y supervisor del contrato consideran viable el otorgamiento de la prórroga del contrato de interventoría 1215 hasta el 22 de mayo de 2021, en razón a que a la fecha se encuentra en proceso de legalización el contrato de obra para el mantenimiento y mejoramiento de las vías rurales en los municipios del Departamento de Caldas del programa Colombia Rural, por lo que el plazo faltante del contrato 1215 sería insuficiente para la ejecución de las metas físicas de los contratos de obra derivados de los convenios Interadministrativos que se suscribieron en el Departamento de Caldas, teniendo en cuenta . |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | Se requiere efectuar el trámite para prorrogar y modificar el contrato en cumplimiento a lo pactado en el clausulado del mismo que permite garantizar la ejecución de la meta física programada en cada una de las actividades a cumplir con el objeto del contrato.<br><br>Se requiere prorrogar el plazo actual del contrato de interventoría 1215 de 2020, hasta el 22 de mayo de 2021, teniendo en cuenta que los contratos de obra derivados de los convenios Interadministrativos que se suscribieron en el Departamento de Caldas a la fecha se encuentra en el proceso de legalización del contrato de obra derivado, motivo por el cual el plazo restante no es suficiente para la ejecución de las metas físicas contempladas en cada contrato de obra, motivo por el cual el plazo restante para la ejecución de las obras derivadas de los respectivos convenios, resulta insuficiente técnicamente para el cumplimiento de las metas físicas programadas.<br><br>que mediante los decretos 417 de 17 de marzo de 2020 se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica, a través del decreto 457 de 23 de marzo de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes del país en el marco de la misma emergencia sanitaria causada por el coronavirus covid-19, dichas medidas fueron prorrogadas mediante decretos 1168 del 25 de agosto del 2020, 1297 del 29 de septiembre del 2020 y 1408 del 30 de octubre del 2020, medidas sanitarias que han generado demoras en la ejecución de los trámites administrativos tanto del convenio como del proceso de contratación del contrato de obra derivado.<br><br>Así mismo, la emergencia sanitaria conllevó a que por parte de INVÍAS no fuera posible realizar el desplazamiento a la zona de los proyectos para recopilar la información de insumos necesarios para la estructuración de los presupuestos y establecer las prioridades de intervención con los recursos asignados quedando supeditado a la entrega de los mismos por parte del municipio generando la entrega de éstos tiempo después a las fechas inicialmente programadas, situación que conllevó a que a su vez los municipios iniciaran sus procesos de licitación en tiempos posteriores a los pactados inicialmente.<br><br>Así mismo, es importante mencionar que otra causal que generó dilación en el inicio de los procesos de estructuración de los presupuestos correspondió con la demora por parte de los municipios de Caldas para realizar el aporte de los recursos de cofinanciación, recursos indispensables para la definición total del proyecto que incluían los recursos de la nación entregados por el INVÍAS más los recursos de cofinanciación asumidos por la entidad territorial.<br><br>Por otra parte, la implementación de los pliegos tipo demandó tiempo adicional por parte de los municipios causando retraso en el cronograma de publicación del proceso licitatorio.<br><br>En conclusión, el plazo restante para la ejecución de las obras derivadas del contrato el cual vence el próximo 31 de diciembre de 2020, resulta insuficiente técnicamente para la debida ejecución de las metas físicas pactadas, por lo que se hace necesario prorrogar el contrato del asunto hasta el 22 de mayo de 2021.<br><br>Finalmente, es de precisar que con memorando SRT 77670 del 14-12-20 se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la vigencia futura de los recursos de las interventorías del proyecto MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVO - COLOMBIA RURAL, solicitud rechazada mediante memorando OAP 77902 de fecha 14-12-20. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Juan Camilo Cáceres Moreno. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Santiago Hernandez Rendon. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 22 DE MAYO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |



| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

## CASO 12 – SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN

**OBRA__ INTERVENTORIA_X__ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___ OTRO ___**

| | | |
|---|---|---|
| **SOLICITUD** | | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | | 878-2020 |
| **OBJETO** | | INTERVENTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL PORVENIR - CRUCE EL JAUNO - PUERTO GUZMÁN, DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. |
| **CONTRATISTA** | | CONSORCIO IBATOCO |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA INICIO: 16 DE JULIO DE 2020<br>VALOR INICIAL: $363.529.292<br>VALOR ACTUAL: $363.529.292<br>PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020<br>PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 50% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 49% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 15 de julio de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | El Gestor de Proyecto y el Supervisor del Contrato de Interventoría, recomienda atender favorablemente la solicitud prórroga hasta el 15 de julio de 2021 del Contrato de Interventoría, con el propósito de que coincidan el plazo de ejecución del contrato de consultoría con el contrato de interventoría y que esta última pueda realizar el seguimiento y control de los entregables y trabajos de Campo en los componentes que corresponden a su objeto contractual de acuerdo con las justificaciones expuestas por el Interventor en su comunicación CI-O-080 del día 14 de diciembre de 2020. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | La unidad ejecutora emite concepto favorable a la solicitud de prórroga recibida con el propósito de prorrogar el contrato de interventoría, haciendo coincidir la fecha de terminación de este con la del contrato de consultoría y que pueda realizar la vigilancia y control de las actividades en desarrollo del contrato hasta su total terminación, así como la revisión y aprobación de los productos de los estudios contratados. Con la prórroga del contrato 878 de 2020 hasta el 15 de julio de 2020l no se requiere adicionar recurso ya que la Interventoría realizará redistribución de los mismos.<br><br>Justificación Jurídica:<br><br>Los contratos estatales pueden ser modificados para lograr su finalidad y cumplir así con los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así, los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993 facultan a las entidades estatales a modificar los contratos de común acuerdo para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación". Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-949 de 2001 señaló que las prórrogas de los contratos –"como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal". Así mismo el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 faculta a las entidades contratantes a prorrogar los contratos cuando estas lo estimen conveniente: "Cuando lo estime conveniente la entidad interesada, de oficio o a solicitud de un número plural de posibles oferentes, dicho plazo se podrá prorrogar antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado".<br><br>Para el caso en concreto, la prórroga solicitada hasta el 15 de julio de 2020 se cumple con las normas contractuales, en consideración a que se tramita antes del vencimiento del término del contrato Estatal y se persigue el cumplimiento de las funciones de la entidad, garantizando la debida atención al contrato 878 de 2020, se cuenta con los recursos presupuestales. para pagar la prestación de los servicios mediante RP 363420 del 2020-06-30, así mismo se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando SEI 75708 07/12/2020 **tramitar vigencia futura**. Sobre el particular se dio respuesta mediante memorando OAP 75867 del 7/12/20 indicando: *"(…) de acuerdo con los tiempos demandados para este tipo de trámites a lo largo del presente año, que en promedio fue de 39 días calendario para surtir todo el proceso,* ***es inviable*** |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| | | ***una nueva autorización de Vigencias Futuras*** *(…)"* (negrita y subraya fuera de texto). Razón por la cual frente a este pronunciamiento y por las razones expuesta anteriormente se hace necesario tramitar la prórroga solicitada al contrato No. 878-2020. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Blanca Liliana Hernandez Carballo. Resolución N° 415 del 13 de febrero de 2020. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Milton German Chamorro Miranda. Resolución N° 1439 del 01 de julio de 2020. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 15 DE JULIO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 13 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

**OBRA___ INTERVENTORIA_X__ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___ OTRO ___**

| | | |
|---|---|---|
| **SOLICITUD** | | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | | 1545-2020 |
| **OBJETO** | | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL |
| **CONTRATISTA** | | PLANES S. A. S. |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2020<br>VALOR INICIAL: $814.311.940<br>VALOR ACTUAL: $814.311.940<br>PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 0,00% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 0,00% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 22 de mayo de 20201 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Se considera viable la prórroga del contrato de interventoría 1545 de 2020, hasta el 22/05/2021, para garantizar el seguimiento y control a la ejecución, recibo a satisfacción y liquidación de los contratos de obra derivados y los ocho (8) convenios marco, suscritos en la vigencia 2019 con los Municipios de Acevedo, Aipe, Garzón, Isnos, La Argentina, Palermo, Rivera y Saladoblanco en el Departamento del Huila, teniendo en cuenta que éstos fueron prorrogados con base en las siguientes consideraciones:<br><br>1. El tiempo que tomó el proceso de selección de los Contratistas de obra derivados, a cargo de los Municipios y, en consecuencia, el plazo para la ejecución de la meta física contemplada en el Presupuesto Oficial de obra que supera la fecha de vencimiento actual el 31/12/2020.<br><br>2. La Emergencia Económica, Social y Ecológica provocada por la presencia del coronavirus COVID-19 y las medidas de prevención adoptadas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal que conllevaron a restricciones de diferente orden y provocaron demoras en los trámites administrativos, tanto de los convenios marco, como de los contratos de obra derivados y el contrato de interventoría.<br><br>3. El uso obligatorio de los pliegos tipo para proyectos de infraestructura, que garantizó pluraridad de oferentes, para la que algunos Municipios no estaban preparados, lo que generó la necesidad de ampliar el plazo para análisis y evaluación, por el número de propuestas y observaciones |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| | | recibidas en desarrollo de los procesos. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | La Subdirección de la Red Terciaria y Férrea considera viable la PRÓRROGA del contrato hasta el 22/05/2021, para garantizar el seguimiento y control a la ejecución de los obras derivadas de los convenios 2019 suscritos con Municipios del Departamento del Huila en desarrollo del Programa Colombia Rural, hasta su recibo definitivo y liquidación..<br><br>Con memorando No. SRT 77670 del 14/12/2020 la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea solicitó a la Oficina Asesora de Planeación el trámite requerido para obtener la autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias de los contratos de interventoría del Programa Colombia Rural y con memorando No. OAP 77902 del 14/12/2020, esa oficina manifestó: "de acuerdo con los tiempos demandados para este tipo de trámites a lo largo del presente año, que en promedio fue de 39 días calendario para surtir todo el proceso, es inviable una nueva autorización de Vigencias Futuras". |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Adriana López Eraso.Oficio DO 15664 del 22/04/2020. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Francis Ramírez Monje. DO 3336 del 19/12/2020. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 22 DE MAYO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 14 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

**OBRA___ INTERVENTORIA___ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO_X___ OTRO ____**

| | | |
|---|---|---|
| **SOLICITUD** | | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | | 1575-2020 |
| **OBJETO** | | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES COMO SOLUCIÓN A LA EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL |
| **CONTRATISTA** | | MUNICIPIO DE TIMANÁ – HUILA |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 23 DE DICIEMBRE DE 2020<br>VALOR INICIAL: $800'000.000,00<br>VALOR ACTUAL: $800'000.000,00<br>PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 0.00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 31 de diciembre de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Se considera viable la prórroga del convenio 1575 de 2020 hasta el 31/12/2021, a fin de garantizar el tiempo requerido para que el Municipio de Timaná adelante la contratación, ejecución, recibo a satisfacción y liquidación del contrato de obra derivado, así como los trámites administrativos para la liquidación del mismo convenio. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | La Subdirección de la Red Terciaria y Férrea considera viable la prórroga del convenio hasta el 31/12/2021, para garantizar el cumplimiento del objeto contractual y adelantar las actuaciones administrativas para el recibo definitivo y liquidación del convenio marco y su contrato de obra derivado, que superan la fecha de vencimiento actual a 31/12/2020, debido al tiempo que tomó, en las condiciones generadas por la Emergencia Económica, Social y Ecológica provocada por la presencia del coronavirus COVID-19, gestionar los recursos requeridos para atender la petición |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| | | presentada por el Municipio de Timaná (Huila) en el mes de octubre de 2020, motivada por el estado actual del puente ubicado sobre la vía Casco Urbano - San Marcos - Tobo - Mateo Rico – Central, que amenaza con colapsar y dejar sin comunicación el sector. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Adriana López Eraso. Oficio DO 53248 del 23/12/2020. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Juan David Torres Sanabria. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 15 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

**OBRA___ INTERVENTORIA___ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO_X___ OTRO ____**

| | | |
|---|---|---|
| **SOLICITUD** | | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | | 1593-2020 |
| **OBJETO** | | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL “PROGRAMA COLOMBIA RURAL”. |
| **CONTRATISTA** | | MUNICIPIO DE COLOMBIA - HUILA |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 24 DE DICIEMBRE DE 2020<br>VALOR INICIAL: $1.650'000.000,00<br>VALOR ACTUAL: $1.650'000.000,00<br>PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 0.00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 31 de diciembre de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Se considera viable la prórroga del convenio 1593 de 2020 hasta el 31/12/2021, a fin de garantizar el tiempo requerido para que el Municipio de Colombia (Huila) adelante la contratación, ejecución, recibo a satisfacción y liquidación del contrato de obra derivado, así como los trámites administrativos para la liquidación del mismo convenio. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | La Subdirección de la Red Terciaria y Férrea considera viable la prórroga hasta el 31/12/2021, a fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual y adelantar las actuaciones administrativas para el recibo definitivo y liquidación del convenio marco y su contrato de obra derivado, dado que éstas superan la fecha de vencimiento actual que es el 31/12/2020, debido al tiempo que tomó, en las condiciones generadas por la Emergencia Económica, Social y Ecológica provocada por la presencia del coronavirus COVID-19, gestionar los recursos requeridos para atender la petición presentada por el Municipio de Colombia (Huila), motivada por el estado actual de la vía San Antonio - Santa Ana - San Emilio, que hace parte del inventario de la red terciaria administrada por INVIAS, bajo el código 20976, de importancia estratégica para el transporte de pasajeros y productos agropecuarios de la región, ya que es el eje principal que conecta el casco urbano del Municipio con 28 veredas. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Adriana López Eraso. Oficio DO 53248 del 23/12/2020. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Diego Omar Quintero Yustres. |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 16 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

**OBRA___ INTERVENTORIA_X__ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___ OTRO ____**

| | | |
|---|---|---|
| **SOLICITUD** | | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | | 1268-2020 |
| **OBJETO** | | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” |
| **CONTRATISTA** | | CONSORCIO ECU ATLÁNTICO |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020<br>VALOR INICIAL Y ACTUAL: $217.342.933,00<br>PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 50% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 43% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 30 de abril de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Debido a que los Municipios de Candelaria y Galapa del Departamento del Atlántico, han solicitado una prórroga a los convenios, esta interventoría solicita realizar lo propio al contrato hasta el 30 de abril de 2021 y de esa manera poder garantizar el seguimiento y control a los correspondientes contratos derivados de los convenios, cabe resaltar que la presente prorroga NO generara costos adicionales a la interventoría, pues los recursos de personal y logística serán redistribuidos. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | Teniendo en cuenta la solicitud de prórroga realizada por parte de los municipios a los convenios que hace parte de esta interventoría, y con el fin de realizar el mantenimiento y mejoramiento de las vías, se hace necesario prorrogar hasta el 30 de abril de 2021 el contrato de interventoría, para realizar el seguimiento y control a las obras y poder ejecutar el 100% de las metas físicas establecidas.<br><br>Así mismo la Subdirección solicito trámite de vigencias futuras ordinarias para la interventoría a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando SRT 77670 del 14/12/2020, al cual dicha oficina dio respuesta mediante memorando OAP 77902 del 14/12/2020, en el cual informaba acerca de la imposibilidad de realizar dicho trámite. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Luis Guillermo Torres Hernández. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Miguel Antonio Gracia Sierra. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| | **NO** | |

## CASO 17 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

**OBRA___ INTERVENTORIA_X__ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___ OTRO ____**

| | | |
|---|---|---|
| **SOLICITUD** | | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | | 1283-2020 |
| **OBJETO** | | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA. |
| **CONTRATISTA** | | CONSORCIO CÓRDOBA ET |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBR DE 2020<br>VALOR INICIAL: $891.243.360,00.<br>VALOR ACTUAL: $891.243.360,00<br>PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 50% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 46% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 30 de abril de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Debido a que los Municipios de Buenavista, Canalete, Cerete, Cienaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Los Córdobas, Moñitos, Planeta Rica y Pueblo Nuevo en el Departamento de Córdoba, han solicitado una prórroga a los convenios, esta interventoría solicita realizar lo propio al contrato hasta el 30 de abril de 2021 y de esa manera poder garantizar el seguimiento y control a los correspondientes contratos derivados de los convenios, cabe resaltar que la presente prorroga NO generara costos adicionales a la interventoría, pues los recursos de personal y logística serán redistribuidos |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | Teniendo en cuenta la solicitud de prórroga realizada por parte de los municipios a los convenios que hace parte de esta interventoría, y con el fin de realizar el mantenimiento y mejoramiento de las vías, se hace necesario prorrogar hasta el 30 de abril de 2021 el contrato de interventoría, para realizar el seguimiento y control a las obras y poder ejecutar el 100% de las metas físicas establecidas.<br><br>Así mismo la Subdirección solicito trámite de vigencias futuras ordinarias para la interventoría a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando SRT 77670 del 14/12/2020, al cual dicha oficina dio respuesta mediante memorando OAP 77902 del 14/12/2020, en el cual informaba acerca de la imposibilidad de realizar dicho trámite. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Luis Guillermo Torres Hernández. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Laura Isabel Peña García. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 18 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| **OBRA___ INTERVENTORIA_X__ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___ OTRO ___** | | |
| **SOLICITUD** | | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | | 1457-2020 |
| **OBJETO** | | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA |
| **CONTRATISTA** | | VELNEC S.A |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 24 DE DICIEMBRE DE 2020<br>VALOR INICIAL: $486.417.260,00.<br>VALOR ACTUAL: $486.417.260,00<br>PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 0% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 0% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 31 de mayo de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Debido a que los Municipios de Chibolo, Sabanas de San Ángel, San Sebastián de Buenavista, San Zenón y Zona Bananera en el Departamento de Magdalena, han solicitado una prórroga a los convenios, esta interventoría solicita realizar lo propio al contrato hasta el 31 de mayo de 2021 y de esa manera poder garantizar el seguimiento y control a los correspondientes contratos derivados de los convenios, cabe resaltar que la presente prorroga no generara costos adicionales a la interventoría, pues los recursos de personal y logística serán redistribuidos. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | Teniendo en cuenta la solicitud de prórroga realizada por parte de los municipios a los convenios que hace parte de esta interventoría, y con el fin de realizar el mantenimiento y mejoramiento de las vías, se hace necesario prorrogar hasta el 31 de mayo de 2021 el contrato de interventoría, para realizar el seguimiento y control a las obras y poder ejecutar el 100% de las metas físicas establecidas.<br><br>Así mismo la Subdirección solicito trámite de vigencias futuras ordinarias para la interventoría a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando SRT 77670 del 14/12/2020, al cual dicha oficina dio respuesta mediante memorando OAP 77902 del 14/12/2020, en el cual informaba acerca de la imposibilidad de realizar dicho trámite. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Luis Guillermo Torres Hernández. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Edgar William Maiguel. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 31 DE MAYO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 19 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

| | | |
|---|---|---|
| **OBRA___ INTERVENTORIA_X__ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___ OTRO ___** | | |
| **SOLICITUD** | | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | | 1269-2020 |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| **OBJETO** | | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". |
| **CONTRATISTA** | | CONSORCIO INCOL ALEPH |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 01 DE DICIEMBRE DE 2020<br>VALOR INICIAL Y ACTUAL: $551.508.713<br>PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 0% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 0% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 30 de abril de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | La gestora del proyecto considera viable la solicitud de prórroga adelantada con el fin de que el contratista de interventoría, contrato No.1269 de 2020, pueda llevar a cabo las labores de seguimiento y control de las obras derivadas de los convenios suscritos con los municipios de Atrato, Carmen de Atrato, Bajo Baudó, Bahía Solano y Lloró, cuyos convenios se encuentran en trámite de prórroga igualmente. Lo anterior de conformidad con la solicitud realizada por el municipio al invias a través del oficio CIA-283-009-20 del 14 de diciembre de 2020 y teniendo en cuenta que la orden de inicio del contrato fue dada el 01 de diciembre de 2020. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | Se requiere prorrogar el plazo actual del contrato de interventoría hasta el 30 de abril de 2021, teniendo en cuenta que los convenios objeto de vigilancia, control y verificación actualmente están siendo prorrogados (Carmen de Atrato, Atrato, Bajo Baudó, Bahía Solano y Lloró) y el plazo actual, el cual vence el 31 de diciembre de 2020, es insuficiente para cumplir con el seguimiento y control de las obras derivadas de los convenios en el departamento del Chocó.<br><br>Adicionalmente, mediante memorando No. SRT 77670 del 14 de diciembre de 2020 se realizó solicitud de vigencias futuras para las interventorías del programa Colombia rural a la Oficina Asesora de Planeación del INVIAS y esta oficina mediante memorando No. OAP 77902 del 14 de diciembre de 2020 respondió que es inviable la solicitud.<br><br>En conclusión, el plazo restante del contrato de interventoría No.1269 es insuficiente para realizar el seguimiento y control de la ejecución de las obras derivadas de los convenios en el departamento del Chocó, el cual vence el próximo 31 de diciembre de 2020, resulta insuficiente técnicamente para la debida ejecución de las metas físicas pactadas, por lo que se hace necesario prorrogar el contrato de interventoría del asunto hasta el 30 de abril de 2021. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Sandra Janeth Muñoz Castaño – Oficio DO 40979 del 19/10/2020. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Jannier Salas Quejada – Resolución 769 del 17/03/2020. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 20 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

| | |
|---|---|
| **OBRA___ INTERVENTORIA___ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO_X___ OTRO ____** | |
| **SOLICITUD** | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | 1446-2020 |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| **OBJETO** | | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CAJIBÍO, PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO A LA VÍA CAJIBIO-PEDREGOSA-BUENAVISTA-SAN FRANCISCO, CODIGO 17050, VIA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA". |
| **CONTRATISTA** | | MUNICIPIO DE CAJIBÍO |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2020<br>VALOR INICIAL Y ACTUAL: $0<br>PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | N.A. |
| | **EJECUTADO %** | N.A. |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 31 de agosto de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | La gestora del proyecto considera viable la solicitud de prórroga adelantada con el fin de que el municipio de Cajibío pueda culminar las obras programadas derivadas del convenio No. 1446 de 2020, así como ejecutarlas y liquidarlas. Lo anterior de conformidad con la solicitud realizada por el municipio al Invias a través del oficio N.º SPI-600-5265 del 17 de diciembre de 2020. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | Se solicita prorrogar el convenio de intervención 1446 de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021, según solicitud del municipio de Cajibío, departamento del Cauca, quien remitió oficio SPI-600-5265 del 17 de diciembre de 2020 al INVIAS, mediante el cual solicita una prórroga del convenio hasta el 31 de agosto de 2021, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Debido a la situación que afronta el País por la calamidad pública de la situación epidemiológica causada por el COVID19 se han adoptado una serie de medidas preventivas, lo cual ha generado que los rendimientos de obra disminuyan considerablemente perjudicando el normal desarrollo de las actividades de obra y el otro factor a considerar es la llegada de la temporada invernal donde la presencia de lluvias fuertes y constantes, ocasionalmente con presencia de tempestades y vendavales, ha afectado la ejecución de las actividades perjudicando seriamente el avance y por lo tanto el normal desarrollo del convenio, por lo tanto el municipio solicita la prórroga del convenio con el fin de cumplir cabalmente con el objeto del convenio en un plazo hasta el 31 de agosto de 2021, tiempo prudente para dar término a las obras programadas, así como liquidar los contratos derivados y el convenio principal. En conclusión, el plazo restante para la ejecución de las obras derivadas del convenio el cual vence el próximo 31 de diciembre de 2020, resulta insuficiente técnicamente para la debida ejecución de las metas físicas programadas, por lo que se hace necesario prorrogar el convenio del asunto hasta el 31 de agosto de 2021. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Sandra Janeth Muñoz Castaño – Oficio DO 40979 del 19/10/2020. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Edwin Deiby Trochez Escobar – Resolución 3117 del 10/12/2020. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 21 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

**OBRA___ INTERVENTORIA_X__ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___ OTRO ___**

| | |
|---|---|
| **SOLICITUD** | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | 1315-2020 |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| **OBJETO** | | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" |
| **CONTRATISTA** | | INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y PLANEACION S.A. – INCOPLAN S.A. |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 14 DE DICIEMBRE DE 2020<br>VALOR INICIAL Y ACTUAL: $347.144.658,00<br>PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 3% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 1 (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 14 de mayo de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Se requiere prorrogar el Contrato de Interventoría 1315 de 2020 hasta el 14 de mayo de 2021 para garantizar el seguimiento y control a la ejecución, recibo a satisfacción y liquidación de los contratos de obra derivados y los tres (3) convenios suscritos en la vigencia 2019 con los Municipios Guática, Mistrató y Belén de Umbría en el Departamento de Risaralda, teniendo en cuenta que éstos fueron prorrogados con base en las siguientes consideraciones:<br><br>1. El tiempo que tomó el proceso de selección de los contratistas de obra derivados, a cargo de los municipios y, en consecuencia, el plazo para la ejecución de las metas físicas contempladas en los presupuesto de obra superan la fecha de vencimiento actual el 31/12/2020.<br><br>2. La declaración del estado de emergencia económica, social y ecológica provocada por la presencia del coronavirus COVID-19 y las medidas de prevención adoptadas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal que conllevaron a restricciones de diferente orden y provocaron demoras en los trámites administrativos, tanto de los convenios marco, como de los contratos de obra derivados y el contrato de interventoría.<br><br>3. El uso obligatorio de los pliegos tipo para proyectos de infraestructura, que garantizó pluraridad de oferentes, para la que algunos Municipios no estaban preparados, lo que generó la necesidad de ampliar el plazo para análisis y evaluación, por el número de propuestas y observaciones recibidas en desarrollo de los procesos. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | La Subdirección de la Red Terciaria y Férrea considera viable la prórroga del Contrato de Interventoría hasta el 14/05/2021, para garantizar el seguimiento y control a la ejecución de las obras derivadas de los convenios 2019 suscritos con los municipios de Belén de Umbría, Guática y Mistrató del Departamento de Risaralda en desarrollo del Programa Colombia Rural, hasta su recibo definitivo y liquidación.<br><br>Es preciso indicar que la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea mediante memorando SRT 77670 de 14/12/2020 solicitó a la Oficina Asesora de Planeación el trámite de las vigencias futuras; sin embargo, la dicha dependencia mediante memorando OAP 77902 del 14 de diciembre de 2020 informó que no es posible adelantar el trámite, teniendo en cuenta que "La fecha máxima de solicitud de aprobación de operaciones presupuestales que modifiquen el anexo del decreto de liquidación y solicitudes de autorizaciones de vigencias futuras radicadas en el Ministerio de hacienda es hasta el viernes 11 de diciembre de 2020". |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Sandra Milena Acosta Gómez. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Hector Ivan Gutierrez Salazar – Resolución 1067 del 04/05/2020. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 14 DE MAYO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

## CASO 22 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

**OBRA___ INTERVENTORIA_X__ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___ OTRO ____**

| | | |
|---|---|---|
| **SOLICITUD** | | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | | 1502-2020 |
| **OBJETO** | | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". |
| **CONTRATISTA** | | CONSORCIO INTERVIAS |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 23 DE DICIEMBRE DE 2020<br>VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 856.944.704<br>PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 0% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 0% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 31 de mayo de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Se conceptúa favorablemente a la solicitud de prórroga del contrato de interventoría no. 1502 de 2020 suscrito con el CONSORCIO INTERVIAS por un plazo adicional de 5 meses hasta el 31 de mayo de 2021; lo anterior, para poder garantizar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero y ambiental del contrato de obra derivados de los convenios suscrito con los municipios de Ancuya, Buesaco, Cuaspud, El Tablón De Gómez, Iles, Llanada, Pupiales, San Pedro De Cartago Y Taminango En El Departamento Del Nariño; así como para realizar los trámites administrativos post contractuales. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | Se requiere prorrogar el plazo actual del contrato hasta el 31 de mayo de 2021, toda vez que el Consorcio Intervias Mediante comunicación escrita C.E. NAR-11-2020 de fecha 23.12.2020 el interventor solicita lo siguiente: ampliar el plazo del contrato en cinco (5) meses, toda vez que el plazo restante es insuficiente para garantizar el cumplimiento de la ejecución de las metas físicas del proyecto que se encuentra bajo la supervisión de la interventoría; esta adición en tiempo no genera adición en recursos.<br><br>Cabe destacar que se cuenta con los debidos trámites de prórroga de los convenios bajo la supervisión, autorizados en los comités Nos. 72 del 300 de noviembre de 2020 y 01 de diciembre de 2020 y No. 79 del 18 de diciembre de 2020, los cuales se encuentran en trámite en la Dirección de Contratación. Adicionalmente la Subdirección adelantó el trámite de vigencias futuras ordinarias ante la Oficina Asesora de Planeación, procedimiento surtido a través del Memorando SRT 77670 de fecha 14/12/2020; quienes mediante Memorando OAP 77902 del 14/12/2020 devuelve la documentación argumentando inviable el trámite. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Carolina Mosquera Velasquez. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Maria Del Pilar Ceron. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 31 DE MAYO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |



| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

## CASO 23 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

**OBRA___ INTERVENTORIA_X__ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___ OTRO ____**

| | | |
|---|---|---|
| **SOLICITUD** | | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | | 1536-2020 |
| **OBJETO** | | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL MODULO 1". |
| **CONTRATISTA** | | CONSORCIO INTERVIALSA CR 88 con NIT. 901.429.419-3 |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 23 DICIEMBRE DE 2020<br>VALOR ACTUAL $594.735.820<br>PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 0% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 0% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 31 de mayo de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Se conceptúa favorablemente a la solicitud de prórroga del contrato de interventoría No. 1536 de 2020 suscrito con el CONSORCIO INTERVIALSA CR 88 hasta el 31 de mayo de 2021, lo anterior, para poder garantizar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero y ambiental a los contratos de obra derivados de los convenios suscritos con los municipios de Herveo, Fresno, Anzoategui, Murillo, Falan y Villa Hermosa a los cuales la interventoría les realizará el acompañamiento. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | Mediante comunicación CE-CICR-INVIAS-1536-2020-006 de fecha 23/12/2020 el interventor solicita lo siguiente: Ampliar el plazo del contrato hasta el 31 de mayo de 2021, para garantizar el acompañamiento y supervisión pertinente de los contratos de obra derivados de los convenios suscritos en la vigencia 2019 con los Municipios de Herveo, Fresno, Anzoategui, Murillo, Falan y Villa Hermosa en el departamento del Tolima para el Programa Colombia Rural, esta adición en tiempo no genera adición en recursos.<br><br>Es de precisar que con memorando SRT 77670 del 14-12-20 se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la vigencia futura de los recursos de las interventorías del proyecto MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVO - COLOMBIA RURAL, solicitud rechazada mediante memorando OAP 77902 de fecha 14-12-20. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Luz Angela Lozano Parra. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Ana Isabel Vallejo Benavides. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 31 DE MAYO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 24 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

**OBRA___ INTERVENTORIA___ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO_X___ OTRO ____**

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| **SOLICITUD** | | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | | 1553-2020 |
| **OBJETO** | | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”. |
| **CONTRATISTA** | | MUNICIPIO DE SAMANIEGO |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 14 DE DICIEMBRE DE 2020<br>VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 710.000.000<br>PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | % (avance fisico) / 100% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 31 de diciembre de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | El plazo adicional del convenio se requiere para garantizar las obras establecidas en el mismo, a fin de efectuar el desarrollo de las obras la terminación de los trabajos a contratar, que se ejecutaran durante el proyecto, así como para garantizar el recibo definitivo y liquidación del convenio.<br><br>El valor del contrato derivado no se ve afectado por la presente solicitud, motivo por el cual no existe afectación presupuestal. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | La presente ampliación del plazo del convenio es pertinente, y se concede por solicitud expresa del Municipio, no implica adición en valor ni sobrecostos para el Instituto, respetando las normas constitucionales y legales, buscando el mayor beneficio social se evalúan los beneficios para la comunidad. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Carolina Mosquera Velasquez. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Maria Del Pilar Ceron. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 25 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

**OBRA___ INTERVENTORIA_X__ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___ OTRO ____**

| | |
|---|---|
| **SOLICITUD** | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | 1523-2020 |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO AMAZONAS. |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO CAC |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2020<br>VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 107.044.711,00<br>PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 0% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 0% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Cuatro (4) meses |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | El Supervisor y Gestor Técnico consideran viable la solicitud de prórroga por tres (4) meses presentada mediante oficio C.E. LET-13-2020 de fecha 21 de diciembre de 2020 dado que la orden de inicio del contrato se dio el 10-12-20 y se hace necesario garantizar la supervisión y recibo a satisfacción de las obras derivadas del contrato de obra No.528 de 2020. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | Se requiere prorrogar el plazo actual del contrato de interventoría hasta cuatro meses, toda vez que dicho contrato, el cual fue adjudicado mediante resolución No. 2803 del 18 de noviembre de 2020, previo concurso de méritos No. CMA-DO-SRT-102-2020. Dado que se impartió orden de inicio el 10 de diciembre de 2020 y el contrato vence a 31 de diciembre de 2020, el plazo restante es insuficiente para la supervisión de las metas físicas contempladas, motivo por el cual se solicita ampliar el plazo vigente del contrato en 4 meses y garantizar la adecuada supervisión y control del contrato de obra derivado, así como el recibo y liquidación del mismo.<br><br>Es de precisar que con memorando SRT 77670 del 14-12-20 se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la vigencia futura de los recursos de las interventorías del proyecto MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVO - COLOMBIA RURAL, solicitud rechazada mediante memorando OAP 77902 de fecha 14-12-20.<br><br>Que mediante los decretos 417 de 17 de marzo de 2020 se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica, a través del decreto 457 de 23 de marzo de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes del país en el marco de la misma emergencia sanitaria causada por el coronavirus covid-19, dichas medidas fueron prorrogadas mediante decretos 1168 del 25 de agostos del 2020, 1297 del 29 de septiembre del 2020 y 1408 del 30 de octubre del 2020, medidas sanitarias que han generado demoras en la ejecución de los trámites administrativos tanto del convenio como del proceso de contratación del contrato de obra derivado así como de la interventoría.<br><br>En conclusión, el plazo restante para la supervisión de las obras derivadas de los convenios el cual vence el próximo 31 de diciembre de 2020, resulta insuficiente técnicamente para la debida ejecución de las metas físicas pactadas, por lo que se hace necesario prorrogar el contrato del asunto hasta el 30 de abril de 2021. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Carol Katherine Vasquez. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Luis Guillermo Fajardo Caqueta. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CUATRO (4) MESES, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 26 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

**OBRA___ INTERVENTORIA___ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO_X__ OTRO ____**

| | |
|---|---|
| **SOLICITUD** | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | 1592-2020 |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| **OBJETO** | | AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA DEL PUENTE QUE COMUNICA A LA CABECERA MUNICIPAL CON LA VÍA YUTO - LLORÓ - LA VUELTA CÓDIGO 44291 EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. |
| **CONTRATISTA** | | MUNICIPIO DE LLORÓ |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2020<br>VALOR INICIAL Y ACTUAL: $700.000.000,00<br>PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 31 de diciembre de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Teniendo en cuenta la solicitud presentada por el municipio de Lloró mediante oficio de fecha 22 de diciembre de 2020, se considera viable la solicitud de prórroga del convenio hasta el 31 de diciembre de 2021, con el objetivo de garantizar el tiempo requerido para que el Municipio adelante la contratación, ejecución, recibo a satisfacción y liquidación del contrato de obra derivado, así como los trámites administrativos para la liquidación del convenio. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | Debido a que mediante Decreto No. 156 del 17 de noviembre de 2020 el municipio de Lloró declara la calamidad pública como mecanismo que permita superar la emergencia en ocasión a la segunda ola invernal, en donde el puente que comunica a la cabecera municipal con la única vía de evacuación y comunicación denominada “Yuto – Lloró” que se encuentra a cargo del INVIAS colapso, el Instituto Nacional de Vías con el ánimo de aunar esfuerzos y restablecer la comunicación de los habitantes que viven en la cabecera suscribe el convenio 1592 de 2020; sin embargo, se requiere prorrogar el plazo actual del convenio hasta el 31 de diciembre de 2021 para garantizar el cumplimiento del objeto contractual y adelantar las actuaciones administrativas para el recibo definitivo y liquidación del convenio, actividades y acciones que superan la fecha de vencimiento actual. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Sandra Milena Acosta Gómez |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Jannier Salas Quejada. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 27 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

**OBRA___ INTERVENTORIA___ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO_X___ OTRO ____**

| | |
|---|---|
| **SOLICITUD** | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | 2179-2013 |
| **OBJETO** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA EL EMPATE – SAN BERNARDO – LA CRUZ – HIGUERONES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE CONECTIVIDAD VIAL ENMARCADO EN EL CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, DOCUMENTO CONPES 3747 DE 2013. |
| **CONTRATISTA** | DEPARTAMENTO DE NARIÑO |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 04 DE DICIEMBRE DE 2013<br>VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 70.560.747.664<br>PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016<br>PRÓRROGA 1: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2017<br>PRÓRROGA 2: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017<br>PRÓRROGA 3: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017<br>PRÓRROGA 4: HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018<br>PRÓRROGA 5: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018<br>PRÓRROGA 6: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018<br>PRÓRROGA 7: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018<br>PRÓRROGA 8: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019<br>PRÓRROGA 9: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020<br>PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020<br>MODIF. 1: DEL 23/10/2013; MODIF. 2: DEL 18/12/2015; MODIF. 3: DEL 29/12/2015; MODIF. 4: DEL 28/12/2018 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 100% (avance fisico) / 100% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 93% (avance fisico) / 93% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 31 de diciembre de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Se conceptúa favorablemente a la solicitud de prórroga del convenio 2179 de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta que el departamento de Nariño requiere de este lapso de tiempo para finalizar la gestión predial de las viviendas afectadas en la ejecución del proyecto.<br><br>Es preciso indicar que estas actividades dependen de la liberación de recursos del contrato de obra derivado No. 1576-14, una vez el departamento culmine las acciones jurídicas respectivas, proceso sancionatorio que actualmente se encuentra suspendido por disposición judicial en fallo de tutela que da efectos a la medida provisional de suspensión del mismo por orden emanada por parte del Tribunal de Arbitramiento constituido ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Pasto. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | Con base en la documentación soporte presentada por el departamento, la unidad ejecutora considera viable prorrogar el convenio teniendo en cuenta que se requiere finalizar la gestión predial del proyecto con la realización de las actividades necesarias para la actualización expedientes prediales, elaboración de expedientes faltantes, trámites para el pago de mejoras, elaboración de contratos privados de compraventa, escrituración, legalización y registro de predios. Adicionalmente, se requiere efectuar los pagos de mejoras y pago a propietarios, lo que conlleva un tiempo adicional.<br><br>De acuerdo con lo anterior y en aras de salvaguardar los recursos asignados a través del Convenio 2179 de 2013 que se encuentran pendientes por ejecutar por parte del departamento, se solicita prorrogar el plazo del convenio hasta el 31 de diciembre de 2021.<br><br>Actualmente el Departamento Administrativo de Contratación del departamento de Nariño adelanta el proceso sancionatorio ACS 002-2020 en contra del CONSORCIO RS por el incumplimiento definitivo en el trámite de la gestión predial del contrato de obra derivado 1576 de 2014, en aras de poder liberar los recursos que se encuentran registrados con cargo al mencionado contrato, recursos que ascienden a la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS ($4.948.695.072,00). |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Sandra Milena Acosta Gómez – Oficio DO 4143 del 06/02/2020. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Jose Patricio Lima Zarama - Resolución No. 1691 del 11/03/2017. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 28 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| **OBRA___ INTERVENTORIA_X__ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___ OTRO ___** | | |
| **SOLICITUD** | | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | | 1500-2020 |
| **OBJETO** | | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. |
| **CONTRATISTA** | | CB INGENIEROS S.A.S |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 14 DE DICIEMBRE DE 2020<br>VALOR INICIAL $553.448.603<br>PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 0% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 0% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 31 de mayo de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Se recomienda prorrogar el contrato de interventoría 1500 de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021 y llevar el control técnico, administrativo, financiero y ambiental para los convenios del programa Colombia Rural, del departamento de Bolívar. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | El contrato de interventoría presenta orden de inicio del 14 de diciembre del 2020 y la fecha de terminación del 31 de diciembre de 2020, tiempo que es insuficiente para que los municipios del Departamento de Bolívar ejecuten las obras objeto de cada convenio, actualmente los municipios trabajas en los prepliegos de la licitación pública, por lo anterior respetuosamente se solicita la prórroga del contrato hasta el 31 de mayo del 2021 y así ejercer el control de INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.<br><br>Se adjunta memorando SRT 77670 del 14 de diciembre de 2020 solicitando las vigencias futuras y el memorando respuesta OAP 77902 del 14 de diciembre de 2020. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Edy Alexander Camargo Jimenez. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Carmen Cecilia Perez. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 31 DE MAYO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 29 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

| | | |
|---|---|---|
| **OBRA___ INTERVENTORIA_X__ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___ OTRO ___** | | |
| **SOLICITUD** | | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | | 1564-2020 |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| **OBJETO** | | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. |
| **CONTRATISTA** | | CONSORCIO INTERVÍAS |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 24 DE DICIEMBRE DE 2020<br>VALOR INICIAL Y ACTUA: $556.329.760<br>PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 0% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 0% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 31 de mayo de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Se recomienda prorrogar el contrato de interventoría 1500 de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021 y llevar el control técnico, administrativo, financiero y ambiental para los convenios del programa Colombia Rural, del departamento de Sucre. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | El contrato de interventoría fue suscrito el 7 de diciembre del 2020 y la fecha de terminación del 31 de diciembre de 2020, tiempo que es insuficiente para que los municipios del Departamento de Sucre ejecuten las obras objeto de cada convenio, actualmente los municipios trabajas en los prepliegos de la licitación pública, por lo anterior respetuosamente se solicita la prórroga del contrato hasta el 31 de mayo del 2021 y así ejercer el control de INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.<br><br>Se adjunta memorando SRT 77670 del 14 de diciembre de 2020 solicitando las vigencias futuras y el memorando respuesta OAP 77902 del 14 de diciembre de 2020. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Edy Alexander Camargo Jimenez. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Ramon Del Cristo Dorado. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 31 DE MAYO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 30 – SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**OBRA___ INTERVENTORIA___ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO____ OTRO __X__**

| | |
|---|---|
| **SOLICITUD** | **ADICIÓN__X____ PRÓRROGA____ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | 521-2020 |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS EN EL ASESORAMIENTO DE LOS TEMAS LABORALES INDIVIDUAL, COLECTIVO Y DE SEGURIDAD SOCIAL QUE LE SEAN REQUERIDOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL. |
| **CONTRATISTA** | JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ NAVAS |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2** | FECHA DE INICIO: 18 DE FEBRERO DE 2020<br>VALOR ACTUAL: $ 83.333.333<br>ADICION 1: $20.000.000 |



| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| **4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | VALOR ACTUAL: $ 103.333.333<br>PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2020<br>PRORROGA 1: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020<br>PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 90% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 65% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | $777.777 |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | N.A. |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Teniendo en cuenta la necesidad se emite concepto favorable para adicionar la suma de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($777.777) y modificar el numeral 4. Valor del contrato, así: VALOR: El valor del presente contrato será de CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE ($104,111,110,00), SIN IVA, suma que corresponde a los costos directos e indirectos que ocasione el presente contrato. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | El INVIAS suscribió el contrato No. 000521 de 2020 con JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ NAVAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.073.232.719, con el siguiente objeto *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS EN EL ASESORAMIENTO DE LOS TEMAS LABORALES INDIVIDUAL, COLECTIVO Y DE SEGURIDAD SOCIAL QUE LE SEAN REQUERIDOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL".*<br><br>Es necesario adicionar el contrato en la suma de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($777.777), correspondientes a los honorarios, para terminar la vigencia y cubrir las obligaciones con el contratista.<br><br>Resumen Financiero del Contrato: |

| HONORARIOS MENSUALES | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR POR ADICIONAR No. 1 | TOTAL, ACUMULADO VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 10.000.000,00 | $103.333.333,00 | $ 777.777,00 | $104.111.110,00 |

El valor correspondiente a la adición se ejecutará con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 7720 del 22 de enero de 2020, expedido por el grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera.

Conforme lo anterior, se solicita estudiar la viabilidad de:

**1.** ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO: en la suma de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($777.777).

**2.** MODIFICAR EL NUMERAL 4º del contrato el cual quedará así:

**4.** *VALOR: El valor del presente contrato será de CIENTO CUATRO MILLONES CIENTOS ONCE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE ($104,111,110,00), SIN IVA, suma que corresponde a los costos directos e indirectos que ocasione el presente contrato.*

| | | |
|---|---|---|
| **GESTOR DE PROYECTO** | | N.A. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Carlos Hernando Macias Montoya. Subdirector Administrativo. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE ADICIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE $777.777, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

## CASO 31 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

**OBRA___ INTERVENTORIA_X__ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___ OTRO ____**

| | | |
|---|---|---|
| **SOLICITUD** | | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | | 715-2020 |
| **OBJETO** | | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA. |
| **CONTRATISTA** | | CONSORCIO TERRA INGECÓN |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 23 DE JUNIO DE 2020<br>VALOR INICIAL Y ACTUAL: $616.614.652,00<br>PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 23 DE ENERO DE 2021 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 80% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 65% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 23 de marzo de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | El Supervisor y Gestor del Contrato de Interventoría 715 de 2020 el cual termina el 23/01/2020, consideran viable la solicitud de prórroga hasta el 23/03/2021, teniendo en cuenta que:<br><br>La firma CONSORCIO TERRA INGECÓN, quien ejecuta el Contrato de Interventoría 715-2020 firmado con el INVIAS, está solicitando la ampliación del Contrato de Interventoría desde el 23/01/2021 hasta el 23/03/2021, puesto que supervisa el Contrato de Obra No. COP-2019-021 de 2019, firmado entre el Municipio de PUERTO RICO (Caquetá) y el CONSORCIO GLOBAL SERVICIOS INTEGRALES S.A.S., que según Acta de Inicio del Contrato de Obra tiene fecha de inicio el 24/06/2020 y fecha de terminación el 23/03/2021.<br><br>Por lo anterior, y con el fin de continuar con la supervisión técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental y cumplir con el seguimiento hasta el recibo de obra, se requiere prorrogar el Contrato de Interventoría hasta el 23 de marzo 2021, con el fin de continuar con las funciones de vigilancia, supervisión y control técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental hasta la finalización del Contrato de Obra No. COP-2019-021 de 2019.<br><br>Adicionalmente, se estará supervisando el Contrato de Obra 009 de 2019, firmado entre el Municipio de VALPARAISO (Caquetá) y la empresa UNION TEMPORAL VIAS PARA LA PAZ 2020, que tiene fecha de vencimiento actual el 6 de marzo de 2021.<br><br>Se aclara que, una vez realizado el balance de las cargas de trabajo y de recursos de la Interventoría, la prórroga en tiempo no generará ningún costo adicional a la entidad, aumentando en dos meses más el plazo previsto para un total en tiempo de nueve (9) meses, según oficio CTI-INV-715-076-20 de fecha 16 de diciembre de 2020.<br><br>Es un proyecto OCAD PAZ según Acuerdo Número No. 15 de fecha 27 de agosto de 2020.<br><br>Finalmente, respecto al cambio de vigencia, de acuerdo al memorando OAP 62694 del 20 de octubre del 2020 y teniendo en cuenta lo conceptuado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y citado en el oficio 20204600859191 del 23 de junio de 2020 de la Dirección del Sistema General de Regalías de la siguiente manera:<br><br>"(…) Se tiene entonces que, cuando el OCAD autoriza las vigencias futuras lo hace en el marco de un proyecto de inversión y como tal se extiende a sus componentes, todo de conformidad con los resultados obtenidos en el ejercicio de planeación que soportan el proyecto. En el evento en que el proyecto de inversión no esté cobijado por una autorización de vigencia futura de ejecución y frente al mismo exista un componente que no haya iniciado la apertura del proceso de selección |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

| | | |
|---|---|---|
| | | del contratista, tal y como lo determina el parágrafo del artículo 94 de la Ley 1530 de 2012, puede el OCAD autorizar la vigencia futura de ejecución para el proyecto de inversión. Sin embargo, si ya el contrato está siendo ejecutado y en virtud de su ejecución se determina que se excede el bienio, no hay lugar a autorizar una vigencia futura de ejecución sino que debe procederse a efectuar los pagos con cargo a la disponibilidad inicial resultante del ejercicio del cierre presupuestal (…)". (Subrayado y negrilla por fuera del texto original). |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | La Subdirección de la Red Terciaria y Férrea, teniendo en cuenta que el Contrato de Interventoría No. 715 de 2020 termina el 23 de enero de 2021, avala la prórroga que la Interventoría está solicitando hasta el 23 de marzo de 2021 con los recursos actuales, la cual fue aceptada y suscrita por el Supervisor y Director de la Territorial Caquetá según formato de Adición y/o Prórroga Contrato de Interventoría - MINFRA-MN-IN-13-FR-1 y que según el Contrato de Obra COP-2019-021 de 2019, firmado entre el Municipio de PUERTO RICO (Caquetá) y el CONSORCIO GLOBAL SERVICIOS INTEGRALES S.A.S., tiene fecha de vencimiento actual el 23 de marzo de 2021 y se estará supervisando el Contrato de Obra 009 de 2019, firmado entre el Municipio de VALPARAISO (Caquetá) y la empresa UNION TEMPORAL VIAS PARA LA PAZ 2020, que tiene fecha de vencimiento actual el 6 de marzo de 2021. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Javier Montoya Martinez. Oficio DO 29422 del 11 de agosto de 2020. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Luis Guillermo Fajardo Oliveros. Resolución 1058 del 30 de abril de 2020. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 23 DE MARZO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

## CASO 32 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

**OBRA___ INTERVENTORIA___ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO_X__ OTRO ____**

| | | |
|---|---|---|
| **SOLICITUD** | | **ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN _X___** |
| **CONTRATO** | | 1182-2017 |
| **OBJETO** | | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INVIAS Y EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PRA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE LA DOBLE CALZADA, MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALI - CRUCE - CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. |
| **CONTRATISTA** | | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA |
| **1. VALOR INICIAL**<br>**2. ADICIÓN 1**<br>**3. ADICIÓN 2**<br>**4. VALOR ACTUAL**<br>**5. PLAZO INICIAL**<br>**6. PRÓRROGA 1**<br>**7. PRÓRROGA 2**<br>**8. PLAZO ACTUAL**<br>**9. SUSPENSIONES**<br>**10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 31 DE OCTUBRE DE 2017<br>VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 155.856.140.050<br>ADICION 1: $27.000.000.000<br>VALOR ACTUAL: $ 182.856.140.050<br>PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019<br>PRORROGA 1: HASTA EL 30 DE JUNIO<br>SUSPENSION 1: DEL 24/03/2020 AL 11/05/2020<br>PRORROGA 2: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020<br>PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020<br>MODIF. 1: DEL 11/07/2019 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 97,6% (avance físico) |
| | **EJECUTADO %** | 75% (avance físico) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | Se solicita aclaración de los aportes efectuados por parte de la Gobernación del Valle del Cauca en cumplimiento del parágrafo de la cláusula cuarta de APROPIACION PRESUPUESTAL en la cual se establece que *"(…) El DEPARTAMENTO adelantará las gestiones administrativas para la asignación de los recursos faltantes del proyecto, en caso que excedan el valor del aporte del INSTITUTO".* |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Hasta el 31 de diciembre de 2021 |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | En atención a los argumentos expuestos por la Gobernación del Valle, mediante el documento 1.310.30.59.9.778043 del 21 de diciembre de 2020, por parte del supervisor del convenio se considera procedente que se autorice la Prórroga del convenio hasta el 31 de diciembre de 2021, |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

toda vez que con este tiempo se garantiza la ejecución de la gestión predial a cargo de la Gobernación del Valle y a ofertar áreas adicionales en predios en los que se ha tenido dificultad con los propietarios, garantizando la realización de actividades de demolición, traslado de redes y construcción de la vía y obras complementarias dando cumplimiento al objeto contractual.

Adicionalmente se considera procedente, dar claridad a los aportes realizados por la Gobernación del Valle en virtud de lo indicado en la CLAUSULA CUARTA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARAGRAFO "(…) El DEPARTAMENTO adelantara las gestiones administrativas para la asignación de los recursos faltantes del proyecto, en caso que excedan el valor del aporte del INSTITUTO"

Por tal motivo y de acuerdo a lo indicado por la Gobernación los aportes de la Gobernación del Valle al Convenio y del INVIAS son:

| | APORTES INICIALES | ADICIONALES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| INVIAS | $ 39.300.000.000 | $ 27.000.000.000 | $ 66.300.000.000 |
| GOBERNACION DEL VALLE | $ 116.556.140.050 | $ 29.840.747.235 | $ 146.396.887.285 |
| | **$ 155.856.140.050** | **$ 56.840.747.235** | **$ 212.696.887.285** |

En este sentido se da claridad a la Cláusula Tercera Valor Total del Proyecto: El valor total del Proyecto (obra, interventoría y gestión predial) asciende a la suma de DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 212.696.887.285) M/CTE.

Clausula Cuarta del Convenio quedando así: *CLAUSULA CUARTA: APROPIACION PRESUPUESTAL.- Las partes se obligan a reservar pare el presente Convenio, las siguientes sumas: a) El INSTITUTO aporta la suma de SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($66.300,000.000) M/CTE y b) El DEPARTAMENTO aporta la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($146.396.887.285) M/CTE respaldados así:*

| ENTIDAD | FUENTE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO | CDP No 3600000674 | 8.400.000.000 | | | | 8.400.000.000 |
| DEPARTAMENTO | ORDENANZA 482 | | 17.183.228.891 | 28.197.247.356 | 8.787.788.819 | 54.168.265.066 |
| DEPARTAMENTO | ORDENANZA 503 | | 16.705.538.709 | 30.894.461.291 | | 47.600.000.000 |
| DEPARTAMENTO | RPC 4500032432 | | | 7.499.997.537 | | 7.499.997.537 |
| DEPARTAMENTO | RPC 4500032654 | | | 152.623.266 | | 152.623.266 |
| DEPARTAMENTO | RPC 4500032969 | | | | 443.590.910 | 443.590.910 |
| DEPARTAMENTO | RPC 4500033236 | | | | 295.408.854 | 295.408.854 |
| DEPARTAMENTO | RPC 4500033262 | | | | 26.480.922.872 | 26.480.922.872 |
| DEPARTAMENTO | RPC 4500033263 | | | | 1.356.078.780 | 1.356.078.780 |
| TOTAL | | 8.400.000.000 | 33.888.767.600 | 66.744.329.450 | 37.363.790.235 | 146.396.887.285 |

*PARAGRAFO: EL DEPARTAMENTO adelantará las gestiones administrativas para la asignación de los recursos faltantes del proyecto, en caso que excedan el valor del aporte del INSTITUTO.*

| | | |
|---|---|---|
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | Una vez revisada la solicitud presentada por la Gobernación del Valle, y avalado por la supervisión, quienes han realizado un análisis de las condiciones del convenio; la unidad ejecutora considera: procedente conceder la Prórroga toda vez que con este se garantiza la culminación exitosa del proyecto.<br><br>Cabe precisar que conforme al convenio es obligación de la Gobernación generar las respectivas prorrogas de tiempo a los contratos derivados acorde a lo solicitado. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Ricardo Alfonso Pinzon Rozo. Oficio do 29425 del 11 agosto de 2020. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Luis Fernando Garcia. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y LA MODIFICACION SOLICITADA EN EL PRESENTE CASO, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

## CASO 33 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

**OBRA__ INTERVENTORIA___ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___ OTRO __X__**

| | | |
|---|---|---|
| **SOLICITUD** | | **ADICIÓN__X___ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____** |
| **CONTRATO** | | 734-2020 |
| **OBJETO** | | OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTROMECANICOS, SEÑALIZACION HORIZONTA Y VERTICAL, DE LOS SIETE PASO NIVELES DE LA RED FÉRREA NACIONAL A CARGO DE INVIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. |
| **CONTRATISTA** | | INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. |
| **1. VALOR INICIAL<br>2. ADICIÓN 1<br>3. ADICIÓN 2<br>4. VALOR ACTUAL<br>5. PLAZO INICIAL<br>6. PRÓRROGA 1<br>7. PRÓRROGA 2<br>8. PLAZO ACTUAL<br>9. SUSPENSIONES<br>10. MODIFICACIONES** | | FECHA DE INICIO: 07 DE MAYO DE 2020<br>VALOR INICIAL: $847.671.248<br>ADICION 1: $49.882.874<br>VALOR ACTUAL: $897.554.122<br>PLAZO INICIAL: OCHO MESES - HASTA 07 DE ENERO DE 2021 |
| **AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE** | **PROGRAMADO %** | 71,97% (avance financiero) |
| | **EJECUTADO %** | 71,97% (avance financiero) |
| **CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | N.A. |
| **VALOR ADICIÓN SOLICITADA** | | $370.091.404 |
| **FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA** | | Tres y medio (3.5) meses |
| **CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | El Supervisor del contrato considera viable la solitud de Adición 2 y Prorroga toda vez que con ella se garantiza la prestación del servicio de Guardavías, en los 7 pasos a nivel a cargo de la entidad en la ciudad de Bogotá, al tiempo que se da cumplimiento a los establecido en el Código Nacional de Transito, Artículo 113. Y a las obligaciones del Instituto de brindar seguridad a la comunidad en el paso del tren y la custodia de los equipos eléctricos y electromecánicos de propiedad del INVIAS instalados en los pasos a nivel, garantizando así la vida de los usuarios, prestadores del servicio, peatones y demás personas que se ven afectados por la existencia del tráfico férreo en la zona urbana de la ciudad de Bogotá en el tramo de la Estación de la Sabana al Km 5. |
| **RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA** | | La Adición No. 2 y prorroga solicitada buscan continuar garantizando la prestación del servicio de guardavías en los 7 pasos a nivel a cargo de la entidad en la ciudad de Bogotá, el que no puede suspenderse en ningún momento del año, por lo que se considera razonable adelantarla, considerando que existenten los recursos disponibles para este fin. |
| **GESTOR DE PROYECTO** | | Carlos Alirio Carrillo Ortega. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo. |
| **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO** | | |
| **APROBACIÓN** | **SI** | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA POR TRES Y MEDIO (3.5) MESES Y ADICIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE $370.091.404, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. |
| | **NO** | |

| No | NUEVAS TAREAS | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1. | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** |



| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

**OBSERVACIONES GENERALES AL ACTA:**

1. De acuerdo al artículo QUINTO de la Resolución 08130 de fecha 31 de diciembre de 2018, donde se modifica el artículo VIGESIMO TERCERO de la Resolución 8121 del 31 de diciembre de 2018 el COMITÉ DE ADICIÓNES Y PRÓRROGAS del Instituto Nacional de Vías estará integrado por los titulares de los siguientes cargos, y su asistencia será indelegable:

   - El Director Operativo, quien lo presidirá.
   - El Secretario General.
   - El Director Técnico.
   - El titular de la Unidad ejecutora, donde radica la iniciativa de adición, modificación o prórroga del contrato.
   - El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
   - Un representante de la Dirección de Contratación, quién solo tendrá voz.
   - El Jefe de la Oficina de Control Interno, quien solo tendrá voz.

   A las sesiones asistirá un invitado permanente por parte de la Dirección General, quién sólo tendrá voz. Adicionalmente, de acuerdo con el tema objeto de análisis por parte del comité, se podrá convocar la asistencia de otros invitados que el Comité considere pertinentes, según los asuntos a tratar.

   Se sesionará con la asistencia mínima de tres (3) de sus integrantes que tengan voz y voto, y las decisiones se adoptarán por la mayoría de los integrantes que componen el mismo.

2. Se requieren las modificaciones, prórrogas y adiciones de los contratos y/o convenios para cumplir con las metas físicas, comprometiéndose las Unidades Ejecutoras, los Gestores Técnicos de Proyecto, Supervisores de los Contratos de Interventoría, en conjunto con la firma Interventora y Contratista de Obra a la revisión y de ser necesario al ajuste de insumos y componentes de los costos con los que se adelanta la obra y/o la interventoría, garantizando con ello el cumplimiento de los fines estatales.

3. Se deja constancia que las aprobaciones impartidas por este Comité No. 83 de 2020, se hacen con base en la información, justificación y documentación aportadas por los solicitantes.

4. Se deja constancia que los documentos soporte presentados a éste comité por los Gestores, Supervisores, Coordinadores y/o Subdirectores corresponden a la justificación presentada en el documento soporte para estudio y evaluación del Comité.

5. Es Responsabilidad de los Gestores de Proyecto y/o Supervisores de los Contratos finiquitar el trámite aprobado en este Comité.

6. Es responsabilidad del Gestor del Proyecto informar al Comité si existe o no trámite sancionatorio, si existe, lo aprobado en este comité no afectará el trámite sancionatorio que se viene adelantando.



| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

7. El trámite de adición que se apruebe en este Comité queda sujeto a la expedición de la respectiva disponibilidad presupuestal.

8. Es responsabilidad del interventor presentar a la Unidad Ejecutora la solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga con los documentos soporte debidamente diligenciados y suscritos, con una antelación mínima de treinta (30) días a la fecha del vencimiento del contrato.

9. En virtud del parágrafo tercero del artículo QUINTO de la Resolución 08130 de fecha 31 de diciembre de 2018, el presente comité se desarrolló virtualmente y los casos presentados fueron aprobados de la siguiente forma:

- La Dirección Operativa emite concepto favorable a los casos presentados, de acuerdo con la información y justificación técnica, financiera y jurídica suministrada por la unidad ejecutora en el formato de solicitud de estudio del caso, acompañado de los documentos de que trata el manual de interventoría y el numeral 25.2 del manual de contratación vigente, igualmente, manifiestan que la información suministrada es veraz y corresponde al estado de ejecución contractual reportado, en consonancia con el principio de buena fe contractual que le asiste a las partes.

  Adicionalmente, sin perjuicio que el comité conceda la adición, modificación o prórroga solicitada, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, se deben adelantar las acciones por parte de la interventoría o supervisión, en el evento que se evidencie que el contratista incurra o haya incurrido en incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Igualmente, se exhorta a los gestores, supervisores, interventores y jefes de unidad ejecutora, para que adelanten un seguimiento permanente a los programas de obra e inversión del respectivo contrato de obra e interventoría, con la finalidad de garantizar que se inviertan los recursos requeridos dentro de los plazos solicitados o previstos para tal fin; así como que su reprogramación se realice hacia el futuro y no de manera retroactiva, sin que ello implique que se saneen los incumplimientos que se adelanten.

- La Dirección Técnica emite concepto favorable a los 33 casos presentados en la sesión No 83 del comité de adiciones y prorrogas, de acuerdo con la información, Técnica, financiera, legal y jurídica suministrada por la Unidad ejecutora en el formato de solicitud de estudio del caso, acompañados de los documentos de que trata el Manual de Interventoría y el numeral 25.2 del Manual de Contratación Vigente.

  Sin perjuicio que el comité conceda la adición, modificación o prórroga solicitada, es responsabilidad de las unidades ejecutoras, cumplir con los requisitos presupuestales, requeridos para legalizar los trámites aprobados en el mismo.

  Por lo anterior se requiere que las unidades ejecutoras adelanten las acciones por parte de la interventoría o supervisión, en el evento que se evidencie que el contratista incurra o haya incurrido en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, de manera que se garantice el cumplimiento del objeto contractual.

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 83 | 28 | 12 | 2020 | 12:30 P.M. | 11:59 P.M. |

Igualmente, se exhorta a los gestores, supervisores, interventores y jefes de unidad ejecutora, para que adelanten un seguimiento permanente a los programas de obra e inversión del respectivo contrato de obra e interventoría, con la finalidad de garantizar que se inviertan los recursos requeridos dentro de los plazos solicitados o previstos para tal fin; así como que su reprogramación se realice hacia el futuro y no de manera retroactiva, sin que ello implique que se saneen los incumplimientos que se adelanten.

- El Subdirector de la Red Terciaria y Férrea emite voto favorable para los casos presentados por esa Subdirección.
- La Asesora de la Dirección General de acuerdo con la trazabilidad que soporta el caso 12, presentado por la Subdirección de Estudios e Innovación correspondiente al Grupo de Estudios, el contenido está revisado y con los vistos buenos como corresponde, así como los de tipo jurídico; por mi parte doy aval al mismo.
- La Subdirectora de la Red Nacional de Carreteras emite voto favorable a los casos 2, 3, 4 y 32; de acuerdo con los documentos que soportan cada caso, cuyo contenido y argumentos técnicos fueron aportados por los contratistas de obra, interventoría, los supervisores y los gestores, así como los de tipo jurídico, fueron aportados por los abogados asignados a cada caso.
- El Subdirector Administrativo emite voto favorable por el caso de la Subdirección Administrativa.

10. En atención a la contingencia de fin de año por la cantidad de solicitudes allegadas por las unidades ejecutoras, las actas serán firmadas por el Presidente y Secretario del Comité quienes solo darán fe de los votos emitidos por los miembros del mismo, las votaciones de cada uno de los miembros con voz y voto que participaron en la sesión serán anexos y harán parte integral de la presente acta; lo anterior, con el fin de generar la debida oportunidad en los trámites correspondientes.

No siendo más el objeto de la reunión, se firma la presente acta por el presidente y secretario de comité:

**MIEMBRO DEL COMITÉ-PRESIDENTE**

| NOMBRE | FIRMA |
|---|---|
| **JUAN ESTEBAN ROMERO TORO** | Firmado digitalmente por JUAN ESTEBAN ROMERO TORO |

**SECRETARIO DEL COMITÉ**

| NOMBRE | FIRMA |
|---|---|
| **LEONARDO FAVIO ESTUPIÑAN MUÑOZ** | Firmado digitalmente por Leonardo Favio Estupiñan Muñoz |

## Leonardo Favio Estupiñan Muñoz

**De:** Juan Esteban Romero Toro
**Enviado el:** lunes, 28 de diciembre de 2020 10:03 p. m.
**Para:** Leonardo Favio Estupiñan Muñoz; Margarita Montilla Herrera; Dario Orlando Briceño Alvarado; Guillermo Toro Acuña; Catalina Tellez Posada; Beatriz Helena Garcia Guzman; Lyda Milena Esquivel Roa; Ricardo Antonio Corredor Parra; Carlos Hernando Macias Montoya
**CC:** Maria Victoria Arbelaez Gonzalez; Cristian Toro Rios; Yodig Smith Pulido Rojas; Geluy Alvarez Calderon; Laura Marcela Alvarez Peña; Aura Milena Villa Iglesia; Luz Diana Mayorga Ulloa
**Asunto:** RE: Comité de Adiciones, modificaciones y Prórrogas Virtual No. 83 de 2020 del Instituto Nacional de Vías

**Marca de seguimiento:** Seguimiento
**Estado de marca:** Marcado

Buenas noches,

La Dirección Operativa emite concepto favorable a los casos presentados, de acuerdo con la información y justificación técnica, financiera y jurídica suministrada por la unidad ejecutora en el formato de solicitud de estudio del caso, acompañado de los documentos de que trata el manual de interventoría y el numeral 25.2 del manual de contratación vigente, igualmente, manifiestan que la información suministrada es veraz y corresponde al estado de ejecución contractual reportado, en consonancia con el principio de buena fe contractual que le asiste a las partes.
Adicionalmente, sin perjuicio que el comité conceda la adición, modificación o prórroga solicitada, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, se deben adelantar las acciones por parte de la interventoría o supervisión, en el evento que se evidencie que el contratista incurra o haya incurrido en incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Igualmente, se exhorta a los gestores, supervisores, interventores y jefes de unidad ejecutora, para que adelanten un seguimiento permanente a los programas de obra e inversión del respectivo contrato de obra e interventoría, con la finalidad de garantizar que se inviertan los recursos requeridos dentro de los plazos solicitados o previstos para tal fin; así como que su reprogramación se realice hacia el futuro y no de manera retroactiva, sin que ello implique que se saneen los incumplimientos que se adelanten.

Cordial saludo,

JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
Director Operativo.

---

**De:** Leonardo Favio Estupiñan Muñoz <lestupinan@invias.gov.co>
**Enviado:** lunes, 28 de diciembre de 2020 12:27 p. m.
**Para:** Juan Esteban Romero Toro <jeromero@invias.gov.co>; Margarita Montilla Herrera <mmontilla@invias.gov.co>; Dario Orlando Briceño Alvarado <dbriceno@invias.gov.co>; Guillermo Toro Acuña <gtoro@invias.gov.co>; Catalina Tellez Posada <ctellezp@invias.gov.co>; Beatriz Helena Garcia Guzman <bgarcia@invias.gov.co>; Lyda Milena Esquivel Roa <lesquivel@invias.gov.co>; Ricardo Antonio Corredor Parra <rcorredor@invias.gov.co>; Carlos Hernando Macias Montoya <cmacias@invias.gov.co>
**Cc:** Maria Victoria Arbelaez Gonzalez <marbelaez@invias.gov.co>; Cristian Toro Rios <ctoro@invias.gov.co>; Yodig Smith Pulido Rojas <ypulido@invias.gov.co>; Geluy Alvarez Calderon <galvarez@invias.gov.co>; Laura Marcela Alvarez Peña <lmalvarezp@invias.gov.co>; Aura Milena Villa Iglesia <amvilla@invias.gov.co>; Luz Diana Mayorga

Ulloa <lmayorga@invias.gov.co>
**Asunto:** Comité de Adiciones, modificaciones y Prórrogas Virtual No. 83 de 2020 del Instituto Nacional de Vías

Respetados Miembros del Comité de Adiciones, modificaciones y Prórrogas del Instituto Nacional de Vías:

Muy comedidamente se presenta a consideración de los miembros del comité los presentes casos de manera virtual, por lo que me permito solicitarles a través de correo electrónico, la VOTACION VIRTUAL con la correspondiente decisión, la cual se recepcionará entre las 12:30 p.m. y las 11:59 p.m. del día de hoy 28 de diciembre de 2020, con el fin de APROBAR o NO las modificaciones y/o adiciones y/o prórrogas de los contratos que se adjuntan al presente correo.

Lo anterior en virtud de la facultad otorgada en el parágrafo tercero de la Resolución 8121 de 31 de diciembre de 2018 modificada por la Resolución 8130 de la misma fecha.

Cordial saludo,

Leonardo Estupiñan Muñoz
Dirección Operativa

Anexo: Lo enunciado - soportes (https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lestupinan_invias_gov_co/Egr2BD9avWtFkuBJt_mcHHIBtO8KmcNSPdbB7r9eDDXpBA?e=INFsaA)

Revisó: Cristian Toro Rios.
Yodig Pulido Rojas

La informacion transmitida en este correo, asi como cualquier archivo adjunto, tiene caracter privado y confidencial.. Su reenvio total, parcial o el uso de la informacion alli contenida esta totalmente prohibida y es castigada por la ley actual; a no ser que sea autorizada expresamente por el autor del correo. Si por algun motivo este correo llego por error a su buzon por favor eliminelo y comuniquelo a su autor. Quien Reciba este correo debera verificar posibles virus informaticos que tenga el mismo o cualquier anexo a el, por esa razon Invias no aceptara responsabilidad alguna por danos causados por cualquier virus transmitido en este correo. Cualquier mensaje electronico es susceptible de alteracion y su integridad no se puede asegurar. Invias no asume ninguna responsabilidad por este mensaje en el evento de falsificacion o alteracion. - 365 Obtener Outlook para Android
El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad del Instituto Nacional de Vías, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar, por lo tanto, Invias no asume ninguna responsabilidad en el evento de falsificación o alteración de este mensaje; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo soportesiri@invias.gov.co
El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad del Instituto Nacional de Vías, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar, por lo tanto, Invias no asume ninguna responsabilidad en el evento de falsificación o alteración de este mensaje; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo soportesiri@invias.gov.co

## Leonardo Favio Estupiñan Muñoz

**De:** Guillermo Toro Acuña
**Enviado el:** lunes, 28 de diciembre de 2020 11:52 p. m.
**Para:** Leonardo Favio Estupiñan Muñoz; Juan Esteban Romero Toro; Margarita Montilla Herrera; Dario Orlando Briceño Alvarado; Catalina Tellez Posada; Beatriz Helena Garcia Guzman; Lyda Milena Esquivel Roa; Ricardo Antonio Corredor Parra; Carlos Hernando Macias Montoya
**CC:** Maria Victoria Arbelaez Gonzalez; Cristian Toro Rios; Yodig Smith Pulido Rojas; Geluy Alvarez Calderon; Laura Marcela Alvarez Peña; Aura Milena Villa Iglesia; Luz Diana Mayorga Ulloa
**Asunto:** RE: Comité de Adiciones, modificaciones y Prórrogas Virtual No. 83 de 2020 del Instituto Nacional de Vías

**Marca de seguimiento:** Seguimiento
**Estado de marca:** Marcado

Respetados miembros del comité,

La Dirección Técnica emite concepto favorable a los 33 casos presentados en la sesión No 83 del comité de adiciones y prorrogas, de acuerdo con la información, Técnica, financiera, legal y jurídica suministrada por la Unidad ejecutora en el formato de solicitud de estudio del caso, acompañados de los documentos de que trata el Manual de Interventoría y el numeral 25.2 del Manual de Contratación Vigente.

Sin perjuicio que el comité conceda la adición, modificación o prórroga solicitada, es responsabilidad de las unidades ejecutoras, cumplir con los requisitos presupuestales, requeridos para legalizar los trámites aprobados en el mismo

Por lo anterior se requiere que las unidades ejecutoras adelanten las acciones por parte de la interventoría o supervisión, en el evento que se evidencie que el contratista incurra o haya incurrido en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, de manera que se garantice el cumplimiento del objeto contractual.

Igualmente, se exhorta a los gestores, supervisores, interventores y jefes de unidad ejecutora, para que adelanten un seguimiento permanente a los programas de obra e inversión del respectivo contrato de obra e interventoría, con la finalidad de garantizar que se inviertan los recursos requeridos dentro de los plazos solicitados o previstos para tal fin; así como que su reprogramación se realice hacia el futuro y no de manera retroactiva, sin que ello implique que se saneen los incumplimientos que se adelanten.

Cordialmente,

**GUILLERMO TORO ACUÑA**
Director Técnico
PBX: (051) 3770600
Calle 25G No. 73B-90 Piso 6°
www.invias.gov.co

**De:** Leonardo Favio Estupiñan Muñoz <lestupinan@invias.gov.co>
**Enviado:** lunes, 28 de diciembre de 2020 12:27 p. m.
**Para:** Juan Esteban Romero Toro <jeromero@invias.gov.co>; Margarita Montilla Herrera <mmontilla@invias.gov.co>; Dario Orlando Briceño Alvarado <dbriceno@invias.gov.co>; Guillermo Toro Acuña <gtoro@invias.gov.co>; Catalina Tellez Posada <ctellezp@invias.gov.co>; Beatriz Helena Garcia Guzman <bgarcia@invias.gov.co>; Lyda Milena Esquivel Roa <lesquivel@invias.gov.co>; Ricardo Antonio Corredor Parra <rcorredor@invias.gov.co>; Carlos Hernando Macias Montoya <cmacias@invias.gov.co>
**Cc:** Maria Victoria Arbelaez Gonzalez <marbelaez@invias.gov.co>; Cristian Toro Rios <ctoro@invias.gov.co>; Yodig Smith Pulido Rojas <ypulido@invias.gov.co>; Geluy Alvarez Calderon <galvarez@invias.gov.co>; Laura Marcela Alvarez Peña <lmalvarezp@invias.gov.co>; Aura Milena Villa Iglesia <amvilla@invias.gov.co>; Luz Diana Mayorga Ulloa <lmayorga@invias.gov.co>
**Asunto:** Comité de Adiciones, modificaciones y Prórrogas Virtual No. 83 de 2020 del Instituto Nacional de Vías

Respetados Miembros del Comité de Adiciones, modificaciones y Prórrogas del Instituto Nacional de Vías:

Muy comedidamente se presenta a consideración de los miembros del comité los presentes casos de manera virtual, por lo que me permito solicitarles a través de correo electrónico, la VOTACION VIRTUAL con la correspondiente decisión, la cual se recepcionará entre las 12:30 p.m. y las 11:59 p.m. del día de hoy 28 de diciembre de 2020, con el fin de APROBAR o NO las modificaciones y/o adiciones y/o prórrogas de los contratos que se adjuntan al presente correo.

Lo anterior en virtud de la facultad otorgada en el parágrafo tercero de la Resolución 8121 de 31 de diciembre de 2018 modificada por la Resolución 8130 de la misma fecha.

Cordial saludo,

Leonardo Estupiñan Muñoz
Dirección Operativa

Anexo: Lo enunciado - soportes (https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lestupinan_invias_gov_co/Egr2BD9avWtFkuBJt_mcHHIBtO8KmcNSPdbB7r9eDDXpBA?e=INFsaA)

Revisó: Cristian Toro Rios.
Yodig Pulido Rojas

La informacion transmitida en este correo, asi como cualquier archivo adjunto, tiene caracter privado y confidencial.. Su reenvio total, parcial o el uso de la informacion alli contenida esta totalmente prohibida y es castigada por la ley actual; a no ser que sea autorizada expresamente por el autor del correo. Si por algun motivo este correo llego por error a su buzon por favor eliminelo y comuniquelo a su autor. Quien Reciba este correo debera verificar posibles virus informaticos que tenga el mismo o cualquier anexo a el, por esa razon Invias no aceptara responsabilidad alguna por danos causados por cualquier virus transmitido en este correo. Cualquier mensaje electronico es susceptible de alteracion y su integridad no se puede asegurar. Invias no asume ninguna responsabilidad por este mensaje en el evento de falsificacion o alteracion. - 365 Obtener Outlook para Android

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad del Instituto Nacional de Vías, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar, por lo tanto, Invias no asume ninguna responsabilidad en el evento de falsificación o alteración de este mensaje; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo soportesiri@invias.gov.co
El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad del Instituto Nacional de Vías, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar, por lo tanto, Invias no asume ninguna responsabilidad en el evento de falsificación o alteración de este mensaje; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo soportesiri@invias.gov.co

## Leonardo Favio Estupiñan Muñoz

**De:** Carlos Hernando Macias Montoya
**Enviado el:** lunes, 28 de diciembre de 2020 10:04 p. m.
**Para:** Leonardo Favio Estupiñan Muñoz; Juan Esteban Romero Toro; Margarita Montilla Herrera; Dario Orlando Briceño Alvarado; Guillermo Toro Acuña; Catalina Tellez Posada; Beatriz Helena Garcia Guzman; Lyda Milena Esquivel Roa; Ricardo Antonio Corredor Parra
**CC:** Maria Victoria Arbelaez Gonzalez; Cristian Toro Rios; Yodig Smith Pulido Rojas; Geluy Alvarez Calderon; Laura Marcela Alvarez Peña; Aura Milena Villa Iglesia; Luz Diana Mayorga Ulloa
**Asunto:** Re: Comité de Adiciones, modificaciones y Prórrogas Virtual No. 83 de 2020 del Instituto Nacional de Vías

**Marca de seguimiento:** Seguimiento
**Estado de marca:** Marcado

Buena noche estimados integrantes del Comité.

Mi voto es favorable por el caso de la Subdirección Administrativa.

Gracias

Carlos M.

Obtener Outlook para Android

---

**From:** Leonardo Favio Estupiñan Muñoz <lestupinan@invias.gov.co>
**Sent:** Monday, December 28, 2020 12:27:39 PM
**To:** Juan Esteban Romero Toro <jeromero@invias.gov.co>; Margarita Montilla Herrera <mmontilla@invias.gov.co>; Dario Orlando Briceño Alvarado <dbriceno@invias.gov.co>; Guillermo Toro Acuña <gtoro@invias.gov.co>; Catalina Tellez Posada <ctellezp@invias.gov.co>; Beatriz Helena Garcia Guzman <bgarcia@invias.gov.co>; Lyda Milena Esquivel Roa <lesquivel@invias.gov.co>; Ricardo Antonio Corredor Parra <rcorredor@invias.gov.co>; Carlos Hernando Macias Montoya <cmacias@invias.gov.co>
**Cc:** Maria Victoria Arbelaez Gonzalez <marbelaez@invias.gov.co>; Cristian Toro Rios <ctoro@invias.gov.co>; Yodig Smith Pulido Rojas <ypulido@invias.gov.co>; Geluy Alvarez Calderon <galvarez@invias.gov.co>; Laura Marcela Alvarez Peña <lmalvarezp@invias.gov.co>; Aura Milena Villa Iglesia <amvilla@invias.gov.co>; Luz Diana Mayorga Ulloa <lmayorga@invias.gov.co>
**Subject:** Comité de Adiciones, modificaciones y Prórrogas Virtual No. 83 de 2020 del Instituto Nacional de Vías

Respetados Miembros del Comité de Adiciones, modificaciones y Prórrogas del Instituto Nacional de Vías:

Muy comedidamente se presenta a consideración de los miembros del comité los presentes casos de manera virtual, por lo que me permito solicitarles a través de correo electrónico, la VOTACION VIRTUAL con la correspondiente decisión, la cual se recepcionará entre las 12:30 p.m. y las 11:59 p.m. del día de hoy 28 de diciembre de 2020, con el fin de APROBAR o NO las modificaciones y/o adiciones y/o prórrogas de los contratos que se adjuntan al presente correo.

Lo anterior en virtud de la facultad otorgada en el parágrafo tercero de la Resolución 8121 de 31 de diciembre de 2018 modificada por la Resolución 8130 de la misma fecha.

Cordial saludo,

Leonardo Estupiñan Muñoz
Dirección Operativa

Anexo: Lo enunciado - soportes (https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lestupinan_invias_gov_co/Egr2BD9avWtFkuBJt_mcHHIBtO8KmcNSPdbB7r9eDDXpBA?e=INFsaA)

Revisó: Cristian Toro Rios.
Yodig Pulido Rojas

La informacion transmitida en este correo, asi como cualquier archivo adjunto, tiene caracter privado y confidencial.. Su reenvio total, parcial o el uso de la informacion alli contenida esta totalmente prohibida y es castigada por la ley actual; a no ser que sea autorizada expresamente por el autor del correo. Si por algun motivo este correo llego por error a su buzon por favor eliminelo y comuniquelo a su autor. Quien Reciba este correo debera verificar posibles virus informaticos que tenga el mismo o cualquier anexo a el, por esa razon Invias no aceptara responsabilidad alguna por danos causados por cualquier virus transmitido en este correo. Cualquier mensaje electronico es susceptible de alteracion y su integridad no se puede asegurar. Invias no asume ninguna responsabilidad por este mensaje en el evento de falsificacion o alteracion. - 365 Obtener Outlook para Android
El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad del Instituto Nacional de Vías, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar, por lo tanto, Invias no asume ninguna responsabilidad en el evento de falsificación o alteración de este mensaje; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo soportesiri@invias.gov.co
El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad del Instituto Nacional de Vías, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar, por lo tanto, Invias no asume ninguna responsabilidad en el evento de falsificación o alteración de este mensaje; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo soportesiri@invias.gov.co

## Leonardo Favio Estupiñan Muñoz

**De:** Yolanda Cristina Restrepo Gualteros
**Enviado el:** lunes, 28 de diciembre de 2020 02:26 p. m.
**Para:** Leonardo Favio Estupiñan Muñoz
**CC:** Julian Andres Manjarres Urbina
**Asunto:** CR: Comité de Adiciones, modificaciones y Prórrogas Virtual No. 83 de 2020 del Instituto Nacional de Vías

**Marca de seguimiento:** Seguimiento
**Estado de marca:** Marcado

Buenas tardes, Estimado Leonardo
Teniendo en cuenta tu correo anterior, para los miembros del Comité de Adiciones, modificaciones y Prórrogas,

De acuerdo con la trazabilidad que soporta el caso 12, presentados por la Subdirección de Estudios e Innovación correspondientes al Grupo de Estudios, el contenido está revisado y con los vb como corresponde, así como los de tipo jurídico; por mi parte doy aval a los mismos.

Muchas gracias,

Cristina R

CRISTINA R.

---

**De:** Leonardo Favio Estupiñan Muñoz <lestupinan@invias.gov.co>
**Enviado:** lunes, 28 de diciembre de 2020 1:43 p. m.
**Para:** Yolanda Cristina Restrepo Gualteros <YRESTREPO@invias.gov.co>
**Asunto:** Comité de Adiciones, modificaciones y Prórrogas Virtual No. 83 de 2020 del Instituto Nacional de Vías

---

**De:** Leonardo Favio Estupiñan Muñoz
**Enviado el:** lunes, 28 de diciembre de 2020 12:28 p. m.
**Para:** Juan Esteban Romero Toro <jeromero@invias.gov.co>; Margarita Montilla Herrera <mmontilla@invias.gov.co>; Dario Orlando Briceño Alvarado <dbriceno@invias.gov.co>; Guillermo Toro Acuña <gtoro@invias.gov.co>; Catalina Tellez Posada <ctellezp@invias.gov.co>; Beatriz Helena Garcia Guzman <bgarcia@invias.gov.co>; Lyda Milena Esquivel Roa <lesquivel@invias.gov.co>; Ricardo Antonio Corredor Parra <rcorredor@invias.gov.co>; Carlos Hernando Macias Montoya <cmacias@invias.gov.co>
**CC:** Maria Victoria Arbelaez Gonzalez <marbelaez@invias.gov.co>; Cristian Toro Rios <ctoro@invias.gov.co>; Yodig Smith Pulido Rojas <ypulido@invias.gov.co>; Geluy Alvarez Calderon <galvarez@invias.gov.co>; Laura Marcela Alvarez Peña <lmalvarezp@invias.gov.co>; Aura Milena Villa Iglesia <amvilla@invias.gov.co>; Luz Diana Mayorga Ulloa <lmayorga@invias.gov.co>
**Asunto:** Comité de Adiciones, modificaciones y Prórrogas Virtual No. 83 de 2020 del Instituto Nacional de Vías
**Importancia:** Alta

Respetados Miembros del Comité de Adiciones, modificaciones y Prórrogas del Instituto Nacional de Vías:

Muy comedidamente se presenta a consideración de los miembros del comité los presentes casos de manera virtual, por lo que me permito solicitarles a través de correo electrónico, la VOTACION VIRTUAL con la correspondiente decisión, la cual se recepcionará

entre las 12:30 p.m. y las 11:59 p.m. del día de hoy 28 de diciembre de 2020, con el fin de APROBAR o NO las modificaciones y/o adiciones y/o prórrogas de los contratos que se adjuntan al presente correo.

Lo anterior en virtud de la facultad otorgada en el parágrafo tercero de la Resolución 8121 de 31 de diciembre de 2018 modificada por la Resolución 8130 de la misma fecha.

Cordial saludo,

Leonardo Estupiñan Muñoz
Dirección Operativa

Anexo: Lo enunciado - soportes (https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lestupinan_invias_gov_co/Egr2BD9avWtFkuBJt_mcHHIBtO8KmcNSPdbB7r9eDDXpBA?e=INFsaA)

Revisó: Cristian Toro Rios.
Yodig Pulido Rojas

La informacion transmitida en este correo, asi como cualquier archivo adjunto, tiene caracter privado y confidencial.. Su reenvio total, parcial o el uso de la informacion alli contenida esta totalmente prohibida y es castigada por la ley actual; a no ser que sea autorizada expresamente por el autor del correo. Si por algun motivo este correo llego por error a su buzon por favor eliminelo y comuniquelo a su autor. Quien Reciba este correo debera verificar posibles virus informaticos que tenga el mismo o cualquier anexo a el, por esa razon Invias no aceptara responsabilidad alguna por danos causados por cualquier virus transmitido en este correo. Cualquier mensaje electronico es susceptible de alteracion y su integridad no se puede asegurar. Invias no asume ninguna responsabilidad por este mensaje en el evento de falsificacion o alteracion. - 365 Obtener Outlook para Android
El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad del Instituto Nacional de Vías, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar, por lo tanto, Invias no asume ninguna responsabilidad en el evento de falsificación o alteración de este mensaje; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo soportesiri@invias.gov.co
El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad del Instituto Nacional de Vías, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar, por lo tanto, Invias no asume ninguna responsabilidad en el evento de falsificación o alteración de este mensaje; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo soportesiri@invias.gov.co

## Leonardo Favio Estupiñan Muñoz

**De:** Lyda Milena Esquivel Roa
**Enviado el:** lunes, 28 de diciembre de 2020 05:14 p. m.
**Para:** Leonardo Favio Estupiñan Muñoz; Juan Esteban Romero Toro; Margarita Montilla Herrera; Dario Orlando Briceño Alvarado; Guillermo Toro Acuña; Catalina Tellez Posada; Beatriz Helena Garcia Guzman; Ricardo Antonio Corredor Parra; Carlos Hernando Macias Montoya
**CC:** Maria Victoria Arbelaez Gonzalez; Cristian Toro Rios; Yodig Smith Pulido Rojas; Geluy Alvarez Calderon; Laura Marcela Alvarez Peña; Aura Milena Villa Iglesia; Luz Diana Mayorga Ulloa
**Asunto:** RE: Comité de Adiciones, modificaciones y Prórrogas Virtual No. 83 de 2020 del Instituto Nacional de Vías

**Marca de seguimiento:** Seguimiento
**Estado de marca:** Marcado

Estimados,

De acuerdo con los documentos que soportan cada caso, cuyo contenido y argumentos técnicos fueron aportados por los contratistas de obra, interventoría, los supervisores y los gestores, así como los de tipo jurídico, fueron aportados por los abogados asignados, la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras emite voto favorable a los casos 2, 3, 4 y 32 a cargo de esta Unidad Ejecutora.

Cordialmente,

***LYDA MILENA ESQUIVEL ROA***
**Subdirectora Técnica**
**Subdirección de la Red Nacional de Carreteras**
lesquivel@invias.gov.co
Teléfono: 3770600 Extensión 1356
Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
**www.invias.gov.co**







**De:** Leonardo Favio Estupiñan Muñoz <lestupinan@invias.gov.co>
**Enviado el:** lunes, 28 de diciembre de 2020 12:28 p.m.
**Para:** Juan Esteban Romero Toro <jeromero@invias.gov.co>; Margarita Montilla Herrera <mmontilla@invias.gov.co>; Dario Orlando Briceño Alvarado <dbriceno@invias.gov.co>; Guillermo Toro Acuña <gtoro@invias.gov.co>; Catalina Tellez Posada <ctellezp@invias.gov.co>; Beatriz Helena Garcia Guzman <bgarcia@invias.gov.co>; Lyda Milena Esquivel Roa <lesquivel@invias.gov.co>; Ricardo Antonio Corredor Parra

<rcorredor@invias.gov.co>; Carlos Hernando Macias Montoya <cmacias@invias.gov.co>
**CC:** Maria Victoria Arbelaez Gonzalez <marbelaez@invias.gov.co>; Cristian Toro Rios <ctoro@invias.gov.co>; Yodig Smith Pulido Rojas <ypulido@invias.gov.co>; Geluy Alvarez Calderon <galvarez@invias.gov.co>; Laura Marcela Alvarez Peña <lmalvarezp@invias.gov.co>; Aura Milena Villa Iglesia <amvilla@invias.gov.co>; Luz Diana Mayorga Ulloa <lmayorga@invias.gov.co>
**Asunto:** Comité de Adiciones, modificaciones y Prórrogas Virtual No. 83 de 2020 del Instituto Nacional de Vías
**Importancia:** Alta

Respetados Miembros del Comité de Adiciones, modificaciones y Prórrogas del Instituto Nacional de Vías:

Muy comedidamente se presenta a consideración de los miembros del comité los presentes casos de manera virtual, por lo que me permito solicitarles a través de correo electrónico, la VOTACION VIRTUAL con la correspondiente decisión, la cual se recepcionará entre las 12:30 p.m. y las 11:59 p.m. del día de hoy 28 de diciembre de 2020, con el fin de APROBAR o NO las modificaciones y/o adiciones y/o prórrogas de los contratos que se adjuntan al presente correo.

Lo anterior en virtud de la facultad otorgada en el parágrafo tercero de la Resolución 8121 de 31 de diciembre de 2018 modificada por la Resolución 8130 de la misma fecha.

Cordial saludo,

Leonardo Estupiñan Muñoz
Dirección Operativa

Anexo: Lo enunciado - soportes (https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lestupinan_invias_gov_co/Egr2BD9avWtFkuBJt_mcHHIBtO8KmcNSPdbB7r9eDDXpBA?e=INFsaA)

Revisó: Cristian Toro Rios.
Yodig Pulido Rojas

La informacion transmitida en este correo, asi como cualquier archivo adjunto, tiene caracter privado y confidencial.. Su reenvio total, parcial o el uso de la informacion alli contenida esta totalmente prohibida y es castigada por la ley actual; a no ser que sea autorizada expresamente por el autor del correo. Si por algun motivo este correo llego por error a su buzon por favor eliminelo y comuniquelo a su autor. Quien Reciba este correo debera verificar posibles virus informaticos que tenga el mismo o cualquier anexo a el, por esa razon Invias no aceptara responsabilidad alguna por danos causados por cualquier virus transmitido en este correo. Cualquier mensaje electronico es susceptible de alteracion y su integridad no se puede asegurar. Invias no asume ninguna responsabilidad por este mensaje en el evento de falsificacion o alteracion. - 365 Obtener Outlook para Android
El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad del Instituto Nacional de Vías, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar, por lo tanto, Invias no asume ninguna responsabilidad en el evento de falsificación o alteración de este mensaje; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo soportesiri@invias.gov.co
El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad del Instituto Nacional de Vías, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión,

diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar, por lo tanto, Invias no asume ninguna responsabilidad en el evento de falsificación o alteración de este mensaje; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo soportesiri@invias.gov.co

## Leonardo Favio Estupiñan Muñoz

**De:** Ricardo Antonio Corredor Parra
**Enviado el:** lunes, 28 de diciembre de 2020 12:52 p. m.
**Para:** Leonardo Favio Estupiñan Muñoz; Juan Esteban Romero Toro; Margarita Montilla Herrera; Dario Orlando Briceño Alvarado; Guillermo Toro Acuña; Catalina Tellez Posada; Beatriz Helena Garcia Guzman; Lyda Milena Esquivel Roa; Carlos Hernando Macias Montoya
**CC:** Maria Victoria Arbelaez Gonzalez; Cristian Toro Rios; Yodig Smith Pulido Rojas; Geluy Alvarez Calderon; Laura Marcela Alvarez Peña; Aura Milena Villa Iglesia; Luz Diana Mayorga Ulloa
**Asunto:** RE: Comité de Adiciones, modificaciones y Prórrogas Virtual No. 83 de 2020 del Instituto Nacional de Vías

**Marca de seguimiento:** Seguimiento
**Estado de marca:** Completado

Buenas tardes a todos:

Esta Subdirección emite voto favorable, para los casos presentados por la Subdireccion de Red Terciaria y Férrea.

Cordialmente

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA.

---

**De:** Leonardo Favio Estupiñan Muñoz <lestupinan@invias.gov.co>
**Enviado:** lunes, 28 de diciembre de 2020 12:27 p. m.
**Para:** Juan Esteban Romero Toro <jeromero@invias.gov.co>; Margarita Montilla Herrera <mmontilla@invias.gov.co>; Dario Orlando Briceño Alvarado <dbriceno@invias.gov.co>; Guillermo Toro Acuña <gtoro@invias.gov.co>; Catalina Tellez Posada <ctellezp@invias.gov.co>; Beatriz Helena Garcia Guzman <bgarcia@invias.gov.co>; Lyda Milena Esquivel Roa <lesquivel@invias.gov.co>; Ricardo Antonio Corredor Parra <rcorredor@invias.gov.co>; Carlos Hernando Macias Montoya <cmacias@invias.gov.co>
**Cc:** Maria Victoria Arbelaez Gonzalez <marbelaez@invias.gov.co>; Cristian Toro Rios <ctoro@invias.gov.co>; Yodig Smith Pulido Rojas <ypulido@invias.gov.co>; Geluy Alvarez Calderon <galvarez@invias.gov.co>; Laura Marcela Alvarez Peña <lmalvarezp@invias.gov.co>; Aura Milena Villa Iglesia <amvilla@invias.gov.co>; Luz Diana Mayorga Ulloa <lmayorga@invias.gov.co>
**Asunto:** Comité de Adiciones, modificaciones y Prórrogas Virtual No. 83 de 2020 del Instituto Nacional de Vías

Respetados Miembros del Comité de Adiciones, modificaciones y Prórrogas del Instituto Nacional de Vías:

Muy comedidamente se presenta a consideración de los miembros del comité los presentes casos de manera virtual, por lo que me permito solicitarles a través de correo electrónico, la VOTACION VIRTUAL con la correspondiente decisión, la cual se recepcionará entre las 12:30 p.m. y las 11:59 p.m. del día de hoy 28 de diciembre de 2020, con el fin de APROBAR o NO las modificaciones y/o adiciones y/o prórrogas de los contratos que se adjuntan al presente correo.

Lo anterior en virtud de la facultad otorgada en el parágrafo tercero de la Resolución 8121 de 31 de diciembre de 2018 modificada por la Resolución 8130 de la misma fecha.

Cordial saludo,

Leonardo Estupiñan Muñoz
Dirección Operativa

Anexo: Lo enunciado - soportes (https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lestupinan_invias_gov_co/Egr2BD9avWtFkuBJt_mcHHIBtO8KmcNSPdbB7r9eDDXpBA?e=INFsaA)

Revisó: Cristian Toro Rios.
Yodig Pulido Rojas

La informacion transmitida en este correo, asi como cualquier archivo adjunto, tiene caracter privado y confidencial.. Su reenvio total, parcial o el uso de la informacion alli contenida esta totalmente prohibida y es castigada por la ley actual; a no ser que sea autorizada expresamente por el autor del correo. Si por algun motivo este correo llego por error a su buzon por favor eliminelo y comuniquelo a su autor. Quien Reciba este correo debera verificar posibles virus informaticos que tenga el mismo o cualquier anexo a el, por esa razon Invias no aceptara responsabilidad alguna por danos causados por cualquier virus transmitido en este correo. Cualquier mensaje electronico es susceptible de alteracion y su integridad no se puede asegurar. Invias no asume ninguna responsabilidad por este mensaje en el evento de falsificacion o alteracion. - 365 Obtener Outlook para Android
El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad del Instituto Nacional de Vías, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar, por lo tanto, Invias no asume ninguna responsabilidad en el evento de falsificación o alteración de este mensaje; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo soportesiri@invias.gov.co
El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad del Instituto Nacional de Vías, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar, por lo tanto, Invias no asume ninguna responsabilidad en el evento de falsificación o alteración de este mensaje; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo soportesiri@invias.gov.co