**INFORME DE SUPERVISION**

**CONTRATO No. 340-2025**

**"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHAPAIMA SECTOR LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA" (CONVENIO No. ICCU 482-2025); "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GRANADA A LA VEREDA LA CUMBRE EN EL SECTOR CRUCE CAMINO DE SALGUERO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA" (CONVENIO No. ICCU 484-2025) Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ACUAPAL AL CORREGIMIENTO DE LA PAZ EN EL SECTOR QUEBRADA GRANDE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" (CONVENIO No. ICCU 494-2025)"**

**PERIODO: 16 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 8 DE MAYO DE 2026**

**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADUAS**

**ÍNDICE**

1. INTRODUCCIÓN
2. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL
3. ASPECTOS TÉCNICOS
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
5- CONCLUSIONES
6- RECORD FOTOGRÁFICO

## 1. INTRODUCCION

El Municipio de Guaduas, como entidad territorial, en cumplimiento de las finalidades esenciales del Estado consagradas en el artículo 2° de la Constitución Política, orienta su gestión a servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales, objetivos que se materializan mediante la adecuada planificación, ejecución y seguimiento de las obras públicas destinadas al mejoramiento de la infraestructura del municipio.

En ese contexto, se presenta el Informe Final de Supervisión del contrato cuyo objeto corresponde al **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHAPAIMA, SECTOR LA LAGUNA, DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA" (Convenio No. ICCU 482-2025); "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GRANADA A LA VEREDA LA CUMBRE, EN EL SECTOR CRUCE CAMINO DE SALGUERO, DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA" (Convenio No. ICCU 484-2025); y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ACUAPAL AL CORREGIMIENTO DE LA PAZ, EN EL SECTOR QUEBRADA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" (Convenio No. ICCU 494-2025)."**

En el presente documento se describen las actividades ejecutadas en desarrollo del contrato, orientadas al mejoramiento, adecuación y optimización de la infraestructura vial en los sectores intervenidos, con el propósito de garantizar mejores condiciones de movilidad, accesibilidad y seguridad para las comunidades beneficiadas. Asimismo, se presentan los aspectos técnicos, administrativos y operativos considerados durante la ejecución de las obras, junto con el correspondiente registro fotográfico que evidencia las condiciones iniciales, el avance de los trabajos y el estado final de cada una de las intervenciones realizadas.

## 2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 340 DE 2025 |
| OBJETO | "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHAPAIMA, SECTOR LA LAGUNA, DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA" (Convenio No. ICCU 482-2025); "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GRANADA A LA VEREDA LA CUMBRE, EN EL SECTOR CRUCE CAMINO DE SALGUERO, DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA" (Convenio No. ICCU 484-2025); y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ACUAPAL AL CORREGIMIENTO DE LA PAZ, EN EL SECTOR QUEBRADA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" (Convenio No. ICCU 494-2025)." |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO EMUNAH |
| NIT | 901.990.307-0 |
| SUPERVISOR | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA – DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS |
| FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO | 12 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE ACTA DE INICIO | 16 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 | 24 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| TIEMPO DE SUSPENSIÓN | VEINTE (20) DÍAS |
| FECHA DE REINICIO No. 1 | 14 DE ENERO DE 2026 |
| FECHA DE OTRO SI No. 1 | 6 DE MARZO DE 2026 |
| TIEMPO PRORROGADO | UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS |

| | |
|---|---|
| FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2 | 22 DE ABRIL DE 2026 |
| TIEMPO DE SUSPENSIÓN | QUINCE (15) DÍAS |
| FECHA DE REINICIO No. 2 | 7 DE MAYO DE 2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | 8 DE MAYO DE 2026 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | TRESCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS TRESMIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 311.503.277,00) |
| VALOR EJECUTADO | TRESCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($311.503.043.95) MCTE. |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS ($233.05) |
| PLAZO DE EJECUCION INICIAL | TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DÍAS |

## 2.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Municipio de Guaduas Cundinamarca





**Imagen 1.** Vista Satelital de Vereda Chapaima, Municipio de Guaduas / Coordenadas 5.104977674280606, -74.6443764403467




**Imagen 2.** Vista Satelital de Vereda Acuapal, Municipio de Guaduas / Coordenadas 5.156019777279048, -74.64593541072965




**Imagen 2.** Vista Satelital de Vereda Campeona, Municipio de Guaduas / Coordenadas 5.047867195760729, -74.56765289386853

## 3. ASPECTOS TECNICOS

Las actividades ejecutadas para el mejoramiento de las vías objeto del contrato deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios, diseños, documentos contractuales y convenios suscritos, con el fin de garantizar la estabilidad, funcionalidad y durabilidad de las obras. En consecuencia, los materiales empleados, los procesos constructivos y los procedimientos de ejecución implementados durante el desarrollo del proyecto deberán ajustarse a las condiciones técnicas exigidas, asegurando un adecuado tránsito vehicular y peatonal, la correcta evacuación de las aguas superficiales y la preservación de la infraestructura vial intervenida en los siguientes sectores del municipio de Guaduas: vía que conduce del casco urbano a la vereda Chapaima, sector La Laguna (Convenio No. ICCU 482-2025); vía que conduce de la vereda Granada a la vereda La Cumbre, sector Cruce Camino de Salguero (Convenio No. ICCU 484-2025); y vía que conduce de la vereda Acuapal al corregimiento de La Paz, sector Quebrada Grande (Convenio No. ICCU 494-2025).

| CARACTERISTICAS TECNICAS |
|---|
| ◦ EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) |
| ◦ CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases) |
| ◦ CONCRETO CICLÓPEO CLSE G, 2000 PSI 405 RAJON PARA BASES |
| ◦ CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 OSI FUNDIDA EN EL LUGAR |
| ◦ SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERXO 60000 PSI |

## 4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

### 4.1. POLIZAS

| CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES<br>SEGUROS DEL ESTADO S.A., ANEXO 4 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RIESGO** | **PÓLIZA O CERT. MODIFICAT. Nº.** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** | **VALOR ASEGURADO** |
| Cumplimiento del contrato | 11-44-101251548 | 12/12/2025 | 07/09/2026 | $ 31.150.327,70 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 11-44-101251548 | 12/12/2026 | 08/05/2029 | $ 31.150.327,70 |
| Estabilidad y calidad de la obra | 11-44-101251548 | 11/06/2026 | 11/06/2031 | $ 62.300.655,40 |
| **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES SEGUROS DEL ESTADO S.A., ANEXO 2** | | | | |
| Predios, labores y operaciones | 14-40-101078445 | 12/12/2025 | 08/05/2026 | $ 284.700.000,00 |
| Contratistas y subcontratistas | 14-40-101078445 | 12/12/2025 | 08/05/2026 | $ 284.700.000,00 |
| Vehículos propios y no propios | 14-40-101078445 | 12/12/2025 | 08/05/2026 | $ 284.700.000,00 |

### 4.1. CONTROL DE PARAFISCALES

Durante el periodo de ejecución del contrato se realizó la revisión al reporte y pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales del personal que laboro en obra.

### 4.2. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO

A la fecha de corte se encuentran las siguientes condiciones:

ACTA DE INICIO: 16 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 08 de mayo de 2026
ESTADO DEL EJECUCIÓN: 99.99% de la ejecución
VALOR EJECUTADO: $311.503.043.95
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO: $233.05

## 5. ASPECTOS FINANCIERO.

| N° | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | Valor Inicial del Contrato | $ 311.503.277,00 |
| 2 | Valor Adición | $ 0 |
| 3 | Valor Total | $ 311.503.277,00 |
| 4 | Valor Ejecutado | $ 311.503.043,95 |
| 5 | Saldo a favor del municipio | $ 233.05 |

## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

**5.1. Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y del Alcance Contractual:** Como resultado de las actividades de seguimiento, inspección y verificación realizadas durante la ejecución del contrato, se concluye que las obras fueron desarrolladas de conformidad con las especificaciones técnicas, planos, diseños, cantidades de obra y demás documentos contractuales establecidos para cada uno de los Convenios Nros. **ICCU 482-2025, ICCU 484-2025** e **ICCU 494-2025.** Asimismo, se verificó que los materiales empleados, los procedimientos constructivos y los controles de calidad implementados cumplen con la normatividad técnica aplicable, garantizando la estabilidad, funcionalidad y durabilidad de las intervenciones ejecutadas.

**5.2. Mejoramiento de las Condiciones de Movilidad y Seguridad Vial:** Las intervenciones realizadas en los sectores La Laguna, Cruce Camino de Salguero y Quebrada Grande permitieron mejorar significativamente las condiciones de transitabilidad de las vías intervenidas, incrementando la seguridad para los usuarios mediante la conformación de una estructura vial con mejores características geométricas y estructurales, reduciendo los riesgos asociados al deterioro de la superficie de rodadura y a las afectaciones ocasionadas por las condiciones climáticas.

**5.3. Funcionalidad de la Infraestructura y Comportamiento Hidráulico:** Se constató que las obras ejecutadas incorporan los elementos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura vial, incluyendo las obras complementarias requeridas para el manejo y conducción de las aguas superficiales. Lo anterior contribuye a preservar la estabilidad de la estructura del pavimento, minimizar procesos erosivos y prolongar la vida útil de las vías intervenidas, reduciendo la necesidad de mantenimientos correctivos en el corto plazo.

**5.4. Impacto Social y Desarrollo Territorial:** La ejecución de las obras genera un impacto positivo en las comunidades beneficiadas al mejorar la conectividad entre las veredas y el casco urbano del municipio de Guaduas, facilitando el acceso a servicios de salud, educación, comercio y demás actividades productivas. De igual manera, las intervenciones fortalecen la movilidad rural, contribuyen al desarrollo económico del municipio y favorecen el transporte de productos agropecuarios, mejorando las condiciones de competitividad y calidad de vida de la población.

**5.5. Concepto Final de Supervisión:** Con fundamento en las verificaciones técnicas, administrativas y de campo efectuadas durante la ejecución del contrato, esta Supervisión concluye que las obras fueron ejecutadas satisfactoriamente, cumpliendo con el alcance contractual, las especificaciones técnicas y los estándares de calidad exigidos para los Convenios Nos. ICCU 482-2025, ICCU 484-2025 e ICCU 494-2025. En consecuencia, se emite concepto técnico favorable respecto de la estabilidad, funcionalidad y condiciones de servicio de las obras ejecutadas, recomendando su recibo final por parte del Municipio de Guaduas.

Cordialmente,

**DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS**
Director de Obras e Infraestructura

| FUNCIONARIO O ANALISTA | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA | FECHA TRAMITADO |
|---|---|---|---|---|
| **Elaboró** | Luz Marina Carrillo | Secretaria Ejecutiva Dirección de Obras e Infraestructura | | 30/07/2026 |
| **Revisó** | David Santiago Orozco Rojas | Director de Obras e Infraestructura | | 30/07/2026 |
| **Revisó** | David Santiago Orozco Rojas | Director de Obras e Infraestructura | | 30/07/2026 |
| **Nota:** Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. | | | | |

## 6. REGISTRO FOTOGRAFICO



*Imagen 1. Inicio placa huella Vda. Chapaima, sector El Lago.*




*Imagen 2. Placa huella Vda. Chapaima, sector El Lago.*




*Imagen 3. Placa huella Vda. Chapaima, sector El Lago.*




*Imagen 4. Placa huella Vda. Chapaima, sector El Lago.*




*Imagen 5. Placa huella Vda. Chapaima, sector El Lago*




*Imagen 6. Placa huella Vda. Chapaima, sector El Lago*



*Imagen 7. Placa huella Vda. Acuapal*




*Imagen 8. Placa huella Vda. Acuapal*



*Imagen 9. Placa huella Vda. Acuapal*




*Imagen 10. Placa huella Vda. Acuapal*




*Imagen 11. Placa huella Vda. La Cumbre*




*Imagen 12. Placa huella Vda. La Cumbre*



*Imagen 13. Placa huella Vda. La Cumbre*




*Imagen 14. Placa huella Vda. La Cumbre*




*Imagen 15. Placa huella Vda. La Cumbre*




*Imagen 16. Placa huella Vda. La Cumbre*

Guaduas, 30 de julio de 2026

OFIC-N°-DOIG-152-2026

Señores
**GESTIÓN CONTRACTUAL**
Email:gestioncontractual@guaduas-cundinamarca.gov.co
Bogotá, Colombia.

**Asunto:** Constancia y aclaración sobre el cargue de pólizas y anexos del Contrato No. 340-2025 – Consorcio Proyectos Emunah.

Cordial saludo,

En atención a las obligaciones relacionadas con el seguimiento, control y verificación de las garantías constituidas dentro del Contrato de Obra No. 340-2025, celebrado entre el Municipio de Guaduas, Cundinamarca, y el CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH, nos permitimos dejar constancia de las actuaciones adelantadas respecto del cargue de las pólizas correspondientes en la plataforma SECOP II.

En desarrollo de las actividades propias de seguimiento contractual, desde la supervisión se manifestó verbalmente al contratista la necesidad de realizar el cargue oportuno de las pólizas y sus respectivos documentos en la plataforma SECOP II, con el propósito de mantener debidamente actualizada la información contractual y garantizar la trazabilidad documental correspondiente.

No obstante, en su momento no fue posible efectuar el cargue de las pólizas en SECOP II, debido a que la plataforma no permitía realizar correctamente dicha actuación, situación que fue puesta en conocimiento y que obedeció a una limitación operativa de la plataforma, y no a la intención de omitir o desconocer las obligaciones relacionadas con las garantías contractuales.

Es importante precisar que, pese a la situación presentada con el cargue documental en la plataforma, las pólizas correspondientes al contrato se encontraban constituidas y vigentes, por lo cual la obra contaba con los respectivos amparos durante el periodo de ejecución contractual. En este sentido, la situación relacionada con el cargue en SECOP II correspondió a un aspecto de carácter documental y operativo, sin que ello implicara la inexistencia, vencimiento o ausencia de cobertura de las garantías exigidas contractualmente.

Una vez fue posible realizar el procedimiento correspondiente, se efectuó el cargue correcto de las pólizas en la plataforma SECOP II, quedando así actualizada la información contractual y

disponible para su respectiva consulta y verificación.

De igual manera, se deja expresa constancia de que las garantías constituidas para el Contrato de Obra No. 340-2025 contemplan los amparos requeridos para la protección de los intereses de la entidad, incluyendo, entre otros, la Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) y los correspondientes amparos de garantía y cumplimiento, de conformidad con las obligaciones y condiciones establecidas en el contrato.

Por lo anterior, se considera relevante señalar que la obra se encuentra debidamente amparada y cubierta mediante las pólizas correspondientes, las cuales se encuentran vigentes, por lo que el inconveniente presentado inicialmente estuvo circunscrito exclusivamente al proceso de cargue de los documentos en la plataforma SECOP II.

En consecuencia, con el cargue actualmente realizado, se cuenta con el debido soporte documental dentro de la plataforma, permitiendo la verificación de las garantías constituidas, sus vigencias, amparos y demás condiciones aplicables al contrato.

La presente comunicación se expide con el propósito de dejar constancia de las actuaciones adelantadas por la supervisión y del estado actual de las garantías del Contrato de Obra No. 340-2025, precisando que se efectuó el seguimiento correspondiente y que, una vez superada la imposibilidad técnica presentada en SECOP II, se procedió al cargue de la documentación respectiva.

Atentamente,

**DAVID SANTIAGO OROZO ROJAS**
Director Técnico Obras e Infraestructura

| FUNCIONARIO O ANALISTA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | FECHA TRAMITADO |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Luz Marina Carrillo – Secretaria Ejecutiva Dirección de Obras e Infraestructura | | 30/07/2026 |
| Revisó | David Santiago Orozco Rojas – Director de Obras e Infraestructura | | 30/07/2026 |
| Aprobó | David Santiago Orozco Rojas – Director de Obras e Infraestructura | | 30/07/2026 |
| **Nota:** Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. | | | |

# REPÚBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
# MUNICIPIO DE GUADUAS

**FORMATO**

**INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 1**

| PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO | DEL | 16 | DE | DICIEMBRE | DE | 2025 | HASTA | EL | 8 | DE | MAYO | DE | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **No. De Contrato o convenio:** | SAMC-021-2025<br>340-2025 |
| **Objeto:** | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHAPAIMA SECTOR LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA" (CONVENIO No. ICCU 482-2025); "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GRANADA A LA VEREDA LA CUMBRE EN EL SECTOR CRUCE CAMINO DE SALGUERO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA" (CONVENIO No. ICCU 484-2025) Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ACUAPAL AL CORREGIMIENTO DE LA PAZ EN EL SECTOR QUEBRADA GRANDE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" (CONVENIO No. ICCU 494-2025) |
| **Clase de Contrato o convenio:** | CONTRATO DE OBRA |
| **No. de Registro Presupuestal:** | 2025001268 |
| **Fecha Inicio:** | 16/12/2025 |
| **Fecha de Suspensión No. 1** | 24/12/2025 |
| **Tiempo suspendido** | VEINTE (20) DÍAS |
| **Fecha de Suspensión No. 2** | 22/04/2026 |
| **Tiempo suspendido** | QUINCE (15) DÍAS |
| **Fecha Otrosí No. 1** | 6/03/2026 |
| **Tiempo prorrogado** | UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS |
| **Fecha Terminación Final** | 8/05/2026 |
| **Adición** | N/A |
| **Valor Total** | TRESCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 311.503.043,95) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **El contrato cuenta con prorroga:** | Si | X | No | | **Fecha de terminación incluyendo prorroga** | 8/05/2026 | | |
| **El contrato ha tenido suspensiones:** | Si | X | No | | **Periodo de Suspensión** | Del dd/m/año al dd/m/año | | |
| **El contrato cuenta con Acta de Liquidación:** | Si | X | No | | | No. 1 - 24/12/2025<br>No. 2 - 22/04/2026 | **al** | 14/01/2026<br>7/05/2026 |
| **Porcentaje de Avance de Ejecución:** | 100,00% | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del contratista:** | CONOSRCIO PROYECTOS EMUNAH | | | **Nombre del Supervisor del Contrato o convenio y Cargo:** | DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS |
| **NIT No. Y/O CC** | 901.990.307-0 | | | | Director Técnico De Obras E Infraestructura |
| **Representante Legal** | RAFAEL HERNAN RODRIGUEZ PRIETO | C.C No. | 6.759.068 | | |

**I. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | RESULTADOS ALCANZADOS |
|---|---|
| 1) Mantener a sus trabajadores afiliados a la Seguridad Social, Parafiscales y A.R.L. durante toda la ejecución del Servicio. | CUMPLE |
| 2) Mantener a sus trabajadores debidamente uniformados e identificados durante toda la ejecución del contrato | CUMPLE |
| 3) Utilizar materiales de óptima calidad. | CUMPLE |
| 4) Todos los trabajadores deben contar con certificación de Trabajo Seguro en Alturas según la actividad que realicen y el trabajo que desempeñen dentro del proyecto una vez se adjudique el presente proceso. | CUMPLE |
| 5) El respectivo control y seguimiento al desarrollo de las obras hasta su entrega a satisfacción a la Entidad. | CUMPLE |

**II. SUPERVISION DEL CONTRATO**

**VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

| FORMALIDAD | FECHA DE PAGO Y/ FECHA DE CERTIFICACION | PARA PERSONAS JURIDICAS | | | | | PLANILLA(S )NUMERO(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 MESES ANTERIORES A LA FECHA | | | | | |
| | | IBC PENSION | VALOR PENSION | VALOR SALUD | VALOR ARL | VALOR TOTAL | |
| SEGÚN REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL O CONTADOR CERITIFICAN PAGOS CON FECHA | CERTIFICACIÓN PARAFISCALES 06/06/2026 | | | | | | |
| PLANILLAS DE PAGO PARA PERSONAS NATURALES | N/A | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | N/A |

**VERIFICACIÓN – EJECUCIÓN FINANCIERA**

**INFORMACIÓN BANCARIA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cuenta Bancaria Nº** | 202-000047-17 | **ENTIDAD** | BANCOLOMBIA | **CUENTA** | AHORROS |

**AFECTACIÓN REGISTROS PRESUPUESTALES**

| Número de registros presupuestales | Rubro | Valor |
|---|---|---|
| 2025001268 | 2.3.24.2402042.2.3.2.02.02.005.205.1.2.3.3.04.19<br>2.3.24.2402042.2.3.2.02.02.005.205.1.2.3.3.04.20<br>2.3.24.2402042.2.3.2.02.02.005.205.1.2.3.3.04.22 | $ 122.708.101,00<br>$ 94.397.588,00<br>$ 94.397.588,00 |

| ITEM | | VALOR EN PESOS |
|---|---|---|
| Valor Inicial del contrato | $ 311.503.277,00 | $ 311.503.277,00 |
| Valor Adiciones o reducciones | | $ - |
| Valor Ejecutado | $ 311.503.043,95 | $ 311.503.043,95 |
| Saldo a Favor del Municipio | | $ 233,05 |
| Valor Total (incluyendo adiciones o reducciones) | | $ 311.503.043,95 |

**Y según la Cláusula de Valor y Forma de Pago:**

Se autoriza el **ÚNICO** pago, por valor de **TRESCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE**

**$ 311.503.043,95** previo cumplimiento de sus actividades, correspondientes a la ejecución del presente periodo.

**FACTURACIÓN DEL PERIODO** (aplica solo para régimen común) | **CUENTA(S) DE COBRO Nº** | N/A

| Factura(s) N° | FE 6 | | | | | | ENTRADAS DE ALMACEN DEL PERIODO No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME CON EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS | SI | X | NO | | NUMERO DE FOLIOS | 33 | N/A |

**Para este desembolso se dispone del siguiente Registro Presupuestal y con la siguiente ejecución financiera con corte al último periodo certificado para pago:**

(Favor diligenciar cada pago cobrado y/o facturado de acuerdo al periodo, a fin de observar la ejecución acumulada del contrato a la fecha del expedición de la presente certificación)

| N° de Pago | N° RP | RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR RUBRO PRESUPUESTAL | N° FACTURAS DEL CONTRATISTA | VALOR EJECUTADO | VALOR DE BIENES Y/O SERVICIOS EXCLUIDOS | VALOR AIU (33%) | VALOR TOTAL SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÚNICO | 2025001268 | 2.3.24.2402042.2.3.2.02.02.005.205.1.2.3.3.04.19 | $ 122.708.101,00 | FE 6 | $ 311.503.043,95 | $ 234.212.815 | $ 77.290.228,95 | $ 122.707.914,70 |
| | | 2.3.24.2402042.2.3.2.02.02.005.205.1.2.3.3.04.20 | $ 94.397.588,00 | | | | | $ 94.397.565,29 |
| | | 2.3.24.2402042.2.3.2.02.02.005.205.1.2.3.3.04.22 | $ 94.397.588,00 | | | | | $ 94.397.563,96 |
| | | | | TOTAL | **$ 311.503.043,95** | $ 234.212.815 | $ 77.290.228,95 | **$ 311.503.043,95** |

| INFORMACIÓN DE PAGOS | |
|---|---|
| **TOTAL, PAGOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS** (acumulados al último pago recibidos) | $ 0,00 |
| Valor a pagar del presente periodo | $ 311.503.043,95 |
| Saldo a liberar por el Municipio | $ 233,05 |
| Valor Acumulado Pendiente de pago | $ 0,00 |
| **SALDO (Valor total – (Pagos Efectivamente Realizados + valor a pagar del presente + valor pendiente de pago)** | **$ 0,00** |

## III. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En calidad de supervisor del **Contrato de Prestación de Servicios PROCESO No. SAMC-021-2025,** que deriva el contrato **340-2025,** certifico que el contratista CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH, realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requerida, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Conforme a lo verificado, el contratista según certificacion de parafiscales (adjunto documentacion revisor fiscal y/o Contador segun corresponda) cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARL según la ley 1562 de 2012.

En constancia se firma en Guaduas Cundinamarca a los **30** días del mes de **JULIO** de 2026

**Nombre Supervisor:** **DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS**

**Cargo:** Director Técnico De Obras E Infraestructura

| PROCEDIMIENTO | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | FECHA TRAMITADO | RADICADO |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | **LUZ MARINA CARRILLO** – Secretaria Ejecutiva Dirección de Obras E Infraestructura. | | 30/07/2026 | |
| Revisó | **DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS** – Director Técnico De Obras E Infraestructura. | | 30/07/2026 | |
| Aprobó | **DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS** – Director Técnico De Obras E Infraestructura. | | 30/07/2026 | |

**Nota:** Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

# REPÚBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
# MUNICIPIO DE GUADUAS

## CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN

## EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL PROCESO CONTRACTUAL No. 340-2025.

## CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Supervisor(a) del contrato **No. 340 de 2025**, suscrito entre Municipio de Guaduas y **CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH** identificado(a) con NIT. No 901.990.307-0, representado legalmente por **RAFAEL HERNAN RODRIGUEZ PRIETO,** identificado con C.C. 6,759,068 cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHAPAIMA SECTOR LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA" (CONVENIO No. ICCU 482-2025); "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GRANADA A LA VEREDA LA CUMBRE EN EL SECTOR CRUCE CAMINO DE SALGUERO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA" (CONVENIO No. ICCU 484-2025) Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ACUAPAL AL CORREGIMIENTO DE LA PAZ EN EL SECTOR QUEBRADA GRANDE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" (CONVENIO No. ICCU 494-2025)**", me permito certificar y dar fe de lo siguiente:

Que la factura **FE 6** por valor de **TRESCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($311,503,043.95) M/CTE**, correspondiente al periodo del 16 de diciembre de 2025 al 8 de mayo de 2026, es real, veraz y consistente con la ejecución del contrato.

Que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales y las condiciones técnicas, administrativas y/o financieras pactadas, de conformidad con los soportes presentados, los entregables verificados y el seguimiento efectuado por esta supervisión.

Que los documentos soporte (factura electrónica, informe/entregables, certificaciones y demás anexos exigidos) se encuentran cargados y disponibles en SECOP II dentro del respectivo proceso contractual y que han sido revisados y aceptados por esta supervisión, dejando constancia de la conformidad para el trámite correspondiente.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
**MUNICIPIO DE GUADUAS**

Que, en virtud de lo anterior, y en cumplimiento de la cláusula **FORMA DE PAGO**, se avala el trámite de pago a favor de **CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH,** por el valor de $311,503,043.95, con cargo al / CDP 2025000605 / RP 2025001268, como reconocimiento de las actividades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción.

La presente se expide para tramite de pago parcial y se deja constancia que el contratista se encuentra al día con los pagos de parafiscales, al día 30 del mes de julio de 2026.

Atentamente,

**DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS**
Director Técnico De Obras E Infraestructura
CC No. 1.010.009.232