CIUDAD DE SANTA ROSA DE OSOS

1050-COEX

Santa Rosa de Osos, Antioquia, 6 de agosto de 2026

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS
Radicado Salida No. 20262334
Remitente: Secretaria de Infraestructura
Norelly Sanmiguel López
Gestionado por: Jhon Fredi Isaza Ruiz
No. Folios: 2
010-08-2026 - 02:08 pm
Al contestar cite el No. de Radicado

Brigadier General (R)
LUIS EDURADO MARTÍNEZ GUZMÁN
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Gobernación de Antioquia

Asunto: Solicitud de prórroga Convenio Interadministrativo N° 25AS122C2748 de 2025

Referencia: Comunicación del 28 de julio de 2026 – Comunicación Plazos Convenio No. 25AS122C2748 de 2025

Respetado Brigadier Martínez Guzmán:

En atención a su comunicación del 28 de julio de 2026, mediante la cual se informó al Municipio de Santa Rosa de Osos que los plazos de ejecución de los procesos derivados del Convenio Interadministrativo N° 25AS122C2748 de 2025 no podrán exceder el 20 de agosto de 2026, fecha establecida para la terminación del convenio, el Municipio de Santa Rosa de Osos, en su calidad de conveniente ejecutor, se permite solicitar formalmente la prórroga del plazo del citado convenio.

El Municipio ejecuta el objeto del convenio a través del Contrato Interadministrativo N° COINTER SI 058 2025, suscrito con la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia – EDUNA, entidad que a su vez contrató la ejecución de la obra mediante el Contrato N° IPRIV-022-2025-COP con Quality Construcciones S.A.S. (acta de inicio del 26 de junio de 2026, con vencimiento el 20 de agosto de 2026).

Durante la fase inicial de ejecución se presentaron condicionantes ajenos al control del ejecutor y del contratista de obra, asociados principalmente a los tiempos requeridos para el perfeccionamiento e inicio formal del contrato de interventoría, lo cual limitó el desarrollo de las actividades al ritmo inicialmente programado en los diferentes frentes de obra. Conforme al análisis técnico del cronograma y del avance físico de la obra, el tiempo contractual restante resulta insuficiente para garantizar la ejecución total de las actividades programadas, así como para surtir la correspondiente etapa de liquidación.

En consecuencia, el Municipio de Santa Rosa de Osos solicita formalmente la ampliación del plazo del Convenio Interadministrativo N° 25AS122C2748 de 2025 hasta el 26 de enero de 2027, término que se considera técnicamente necesario para culminar las actividades pendientes y adelantar trámites administrativos de la liquidación del Convenio.

Como soporte de lo anterior, se anexan las solicitudes de prórroga presentadas por el contratista de obra Quality Construcciones S.A.S. y por la EDUNA, en las que se detallan las razones técnicas expuestas, el cronograma actualizado y la documentación soporte requerida.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus indicaciones para continuar con el trámite.

Cordialmente,

LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA
Alcalde Municipal
Municipio de Santa Rosa de Osos

NORELLY ALESNEY SANMIGUEL LÓPEZ
Secretaria de Infraestructura
Supervisora del Convenio Interadministrativo N° 25AS122C2748 de 2025

Anexos: N/A
Copia: N/A

Elaboró: Gloria Helena Pineda Guerra, Ingeniera Civil –Contratista
Revisó y aprobó: Norelly Alesney Sanmiguel López, Secretaria de Infraestructura