Fecha 2026-08-03 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. IDU-1739-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Constanza Bermeo Pinilla - Apoyo Principal, Maria Paula Zamudio Acosta - Apoyo Principal, Edwin Fernando Vanegas Manrique - Apoyo Principal, Jairo Andres Rodrigez Novoa - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	3.84%
% EJECUTADO	4.59%
% VARIACIÓN	0.75%

ESTADO DEL CONTRATO

Con corte al 03 de agosto de 2026 se tiene un avance programado del 3,84% y un ejecutado del 4,59%, lo que representa una variación positiva de (+)0,75%. En la fase de pre-construcción se registra un programado del 92,50% y un ejecutado del 87,26%, evidenciando un rezago del (-)5,24%, que presenta disminución con respecto a la semana anterior. Por su parte, la fase de construcción presenta un programado del 1,13% y un ejecutado del 2,09%

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO VIAL DEL NORTE
Contrato No.	IDU-1739-2023
Valor Inicial	$ 385.101.884.884,00
Total Contrato	$ 450.628.001.139,00
Valor Pagado	$ 8.551.157.752,00
Plazo Inicial	2400 días
Plazo Actualizado	2774 días
Fecha de Iniciación	2024-02-23
Fecha de Terminación Actual	2032-03-25
No. Empleos generados	363

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO MAB INGENIERIA
Contrato No.	IDU-1798-2023
Valor Inicial	$ 46.886.674.135,00
Total Contrato	$ 58.875.980.532,00
Valor Pagado	$ 9.031.948.887,00
Plazo Inicial	2400 días
Plazo Actualizado	2774 días
Fecha de Iniciación	2024-02-23
Fecha de Terminación Actual	2032-03-25
No. Empleos generados	112

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO MAB INGENIERIA
Contrato No.	IDU-1798-2023
Valor Inicial	$ 46.886.674.135,00
Total Contrato	$ 58.875.980.532,00
Valor Pagado	$ 9.031.948.887,00
Plazo Inicial	2400 días

Plazo Actualizado	2774 días
Fecha de Iniciación	2024-02-23
Fecha de Terminación Actual	2032-03-25
No. Empleos generados	112

OBSERVACIONES --El presente informe se realiza bajo las condiciones de la línea base 2 aprobada con la comunicación CING-1-1798-1830-26 y radicado IDU No. 202652601032982 del 26 de junio de 2026 por parte de la interventoría.

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	92,50	87,26	$ 12.489.695.218,00	$ 11.781.544.736,00
Construcción	1,13	2,09	$ 4.797.195.731,00	$ 8.920.145.089,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Gestión Técnica	92.5	87.26	-5.24	
Gestión Social	98.53	92.46	-6.07	
Gestión Forestal, Ambiental, SST y Fauna Silvestre	88.52	96.19	7.67	
Gestión de Tránsito	100.0	100.0	0.0	
Revisión y Aprobaciones	0.0	0.0	0.0	
Calzadas BRT	5.93	7.7	1.77	
Calzadas mixtas	0.41	0.33	-0.08	
Estaciones	0.0	0.0	0.0	
Box culvert	0.0	0.0	0.0	
Construcción Puente vehicular Calle 127	0.0	0.0	0.0	
Deprimido Calle 100	0.0	0.0	0.0	
Muros entre calzadas	25.74	26.53	0.79	
Urbanismo y arquitectura	0.0	0.0	0.0	
Bocacalles	0.0	0.0	0.0	
Componentes transversales	11.16	11.74	0.58	
Ciclorruta	0.0	0.0	0.0	
Demolición puente Calle 100	0.0	0.0	0.0	
Construcción puente calle 100	0.0	0.0	0.0	
Diseño de demolición del puente actual de la calle 100	100.0	100.0	0.0	
Diseño de construcción de nuevo puente de la calle 100	79.63	67.97	-11.66	
Diseño Calzadas BRT, Mixtas y Redes secas y húmedas - Conexión Calle 100	0.0	0.0	0.0	
Diseño Estación BRT y Cruce peatonal - Conexión Calle 100	0.0	0.0	0.0	
Diseño Espacio Público Costado Norte - Conexión Calle 100	0.0	0.0	0.0	
Diseño Obras Nuevas Componentes Ambiental, Social y Tránsito - Conexión Calle 100	0.0	0.0	0.0	
Construcción Obras Nuevas Componentes Ambiental, Social y Tránsito - Conexión Calle 100	0.0	0.0	0.0	
Componente Diálogo Ciudadano: Sala de Exhibición	100.0	100.0	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construcción de km de Corredor Verde	0,00	0,00	Km

Espacio Público	33.117,73	0,00	m2
Construir Km de Ciclorruta	2,14	0,00	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	14,70	0,00	Km_Carril
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal	10,30	0,00	Km_Carril
Construir m2 de zona verde	31.378,18	0,00	m2
Construir Puentes vehiculares	2,00	0,00	Unit(s)
Estaciones	4,00	0,00	Unit(s)
Construir Taquillas	11,00	0,00	Unit(s)
Implementar cicloparqueaderos	134,00	0,00	Unit(s)
Plazoletas	7,00	0,00	Unit(s)
Construir Km de troncal	2,95	0,00	Km