CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.8168824

OBJETO
INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 9
LOTE 3





CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO MV2

INTERVENTORÍA: EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS

Del 22 de junio al 21 de julio de 2026



Bogotá D.C., 21 de mayo de 2026

VERSIÓN	ELABORÓ		
	NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
1	Luis Fernando Hidalgo Ortiz	Residente de interventoría	
2	Karina Linares	Profesional SST	
3	Valentina Romero	Profesional de apoyo	
4	Nicolás Ocampo	Profesional costos y presupuestos	
5	Karen Aldana	Ingeniera Ambiental	

VERSIÓN	REVISÓ		
	NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
1	Luis Eduardo Rodríguez Rey	Director de interventoría	

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL 6
2. INTRODUCCIÓN 8
3. GENERALIDADES 8
3.1 LOCALIZACIÓN 8
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 10
4.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 10
4.2 INFORMACIÓN GENERAL Y FINANCIERA 11
5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 17
5.1 Relación del personal del contrato de interventoría 17
5.2 Relación del personal del contrato de obra 18
5.3 Actividades desarrolladas por el contratista de obra 19
5.4 Maquinaria y equipo 42
5.5 Alcance presupuestal **¡Error! Marcador no definido.**
5.6 Programación general 42
5.7 Actividades no previstas 43
5.8 Control de plan de calidad y ensayos de material 44
6. INFORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALISTAS 44
6.2 Información ambiental 45
6.3 Información SST 45
6.4 Información estructural 45
6.5 Información hidrosanitaria 45
6.6 Información eléctrica 45
7. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 46
7.1 Informes semanales 46
7.2 Relación de actas suscritas 46
7.3 Correspondencia enviada y recibida 47
7.4 Bitácora 47
7.5 Actas de Apertura 48
8. OBLIGACIONES ADICIONALES DE INTERVENTORÍA 48
8.1 OBLIGACIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE INTEVENTORÍA 48
8.2 OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 48
8.3 OBLIGACIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 48
8.4 OBLIGACIONES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 48
8.5 OBLIGACIONES AMBIENTALES 48
8.6 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 48
9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 49

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Localización de IED 8
Tabla 2 Fecha de suscripción contrato de obra..... 10
Tabla 3 Fecha de suscripción contrato de interventoría 10
Tabla 4 Garantías del contrato..... 11
Tabla 5 Garantías contratista..... 12
Tabla 6 Relación de pagos de contrato de interventoría – valor fijo 12
Tabla 7 Relación de pagos contrato de interventoría por avance de obra..... 13
Tabla 8 Relación de pagos contrato de obra..... 15
Tabla 9 Resumen de estado financiero contrato de interventoría 16
Tabla 10 Resumen estado financiero contrato de obra 16
Tabla 11 Comunicados de reportes o incumplimientos 17
Tabla 12 Personal aprobado contrato interventoría 17
Tabla 13 Personal aprobado contrato de obra 18
Tabla 14 Alcance presupuesta balance anterior / balance aprobado ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 15 Alcance presupuesta emergencias .....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 16 Relación de comités durante el mes 46

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación de instituciones educativas..... 9
Ilustración 2 Atención de emergencia predio madelena 20
Ilustración 3 Lote predio madelena, para llegada de seguridad 20
Ilustración 4 Excavación manual parte superior de muro .....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 5 Excavación manual parte superior de muro .....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 6 Visita técnica de interventoría .....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 7 Suministro e instalación de capa de material granular. Instalación de malla electrosoldada. .....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 8 Cañuela en concreto reforzado.....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 9 Vista cañuela en concreto reforzado.....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 10 Vista disipador en concreto reforzado, cañuela en concreto reforzado. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 11 Limpieza de muros en gavión. Orden y aseo en general. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 12 Enchape piso cuarto de basuras.....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 13 Limpieza cárcamo.....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 14 Instalación de rejilla metálica en cárcamo.....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 15 Reparación piso en tableta de gress caja de inspección..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 16 Piso cerámica cocina. .....**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 17 Entrega de espacio a rectora del Colegio. .....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 18 Reparación tubería presión de agua potable en PVC 4" de diámetro..... 23
Ilustración 19 Tubería en PVC 4" y codo tubería galvanizada en malas condiciones. 23
Ilustración 26 Instalación de piso chip.....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 27 Instalación de piso chip. Pintura vinilo muros exteriores aulas. ....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 28 Suministro e instalación de baranda metálica .....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 29 Suministro e instalación de barandas metálicas.....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 38 Instalación de refuerzo viga. .....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 39 Instalación de tubo metálico. Encofrado en madera..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 40 Encofrado en madera viga para posterior vaciado de concreto....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 41 Instalación de módulo de reja metálica. .....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 42 Instalación de reja metálica. Pañete muro, pañete viga, pañete columneta. **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 43 Mampostería en ladrillo prensado costado occidental..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 44 Mampostería en ladrillo prensado. .....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 45 Pañete muros internos antepecho. .....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 46 Demolición de placa en concreto reforzado. .....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 47 Visita técnica supervisor de la SED. .....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 48 Pintura muros pintura epoxica. .....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 49 Remate mediacaña en granito pulido baños. .....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 56 Se adelantaron trabajos de cerramiento antes de la suspensión. **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 57 Cerramiento de obra y perfilado de terreno natural.**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 58 Se viene adelantando la construcción de la vía de acceso al Colegio por parte del FDL de Ciudad Bolívar.....**¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 59 Se viene adelantando la construcción de la vía de acceso al Colegio por parte del FDL de Ciudad Bolívar.....**¡Error! Marcador no definido.**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	CO1.PCCNTR.8155057
CONTRATISTA	CONSORCIO MV2
OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
VALOR INICIAL	$2.407´957.523,00
VALOR ADICION No.1	$848´546.167,00
VALOR ADICION No.2	$350´000.000,00
VALOR FINAL	$3.606´503.690,00
PLAZO INICIAL	7 MESES
PLAZO PRORROGA No.1	2 MESES
PLAZO PRORROGA No.2	2 MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	11 MESES
FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
ING. DIRECTOR DE OBRA	JOSE LUIS CERÓN CERÓN
ING. RESIDENTE DE OBRA	ROLAND HARVEY VIDAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.8168824
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
CONTRATISTA INTERVENTORÍA	EMPRESA GRUPO ROMERO SAS
VALOR INICIAL	$796’278.928.00
VALOR ADICION No.1	$98´284.643,00
VALOR ADICION No.2	$139´385.656,00
VALOR FINAL	$1.033´949227,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	7 MESES
PRORROGA No.1	2 MESES
PRORROGA No.2	2 MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	11 MESES
FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACION FINAL	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ REY
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	LUIS FERNANDO HIDALGO ORTÍZ

2. INTRODUCCIÓN

En el presente informe mensual comprendido entre el 22 de junio y 21 de julio de 2026, tiene como propósito presentar el informe de interventoría integral respecto al avance de las sedes educativas incluidas en el contrato de obra CO1.PCCNTR.8155057, ubicadas en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz. Dicho contrato contempla la ejecución de obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de la infraestructura física.

En esta etapa inicial las actividades de obra se encuentran en el sexto mes de ejecución; por lo tanto, el informe, se centra en el avance acumulado ejecutado y programado, protocolo SST y ambiental, cumplimiento de obligaciones, etc. De esta manera, la interventoría busca establecer el avance de la obra respecto a la línea base plasmada en el cronograma que permita garantizar que, las actividades se están ejecutado de la manera correcta y que se desarrollan bajo parámetros de calidad, eficiencia y cumplimiento, contribuyendo al fortalecimiento del servicio educativo y administrativo en las sedes objeto del contrato.
En el presente informe se evidencias todas las especialidades involucradas con sus respectivos anexos y soportes.

3. GENERALIDADES

3.1 LOCALIZACIÓN

A continuación, se relacionan los Colegios para realizar intervención.

Tabla 1 Localización de IED

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE EDUCATIVA	DIRECCIÓN	ZONA
1909	Ciudad Bolívar	CIUDAD BOLIVAR - ARGENTINA	SEDE A CIUDAD BOLIVAR	Calle 70 Sur #56-45	SUR
549	Usme	USMINIA	SEDE B LORENZO ALCANTUZ	KR 9A #103A-17Sur	SUR
522	Usme	Estanislao Zuleta	SEDE A ESTANISLAO ZULETA	KR 7 C Este #92-48 Sur	SUR
545	Usme	CIUDAD DE VILLAVICENCIO	SEDE C PUERTA AL LLANO	Calle 100 Sur #7F Este - 15	SUR
1936	Ciudad Bolívar	PASQUILLA	SEDE A OPASQUILLA A PRIMARIA	Calle 4 #2-18 Centro poblado	SUR
1936	Ciudad Bolívar	PASQUILLA	SEDE D PASQUILLA RURAL	Trasversal 3 # 3-17	SUR
	Sumapaz	GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	SEDEA LA UNION	Vereda La Unión Corregimiento de San Juan de Sumapaz	SUR
	Ciudad Bolívar	IED SANTA BARBARA	Santa Barbara	Cra 18u #65 sur –1	SUR
	Usme	IED CHENGDU	Chengdu	Cra 14C #74 sur - 6	SUR

Fuente: Pliegos de condiciones

Ilustración 1 Ubicación de instituciones educativas



Fuente: Google Earth

Las sedes educativas se encuentran ubicadas en la localidad de Ciudad Bolívar - No. 19, es la tercera localidad más extensa después de las localidades de Sumapaz y Usme, se ubica al sur (Ciudad Bolívar) de la ciudad y limita al norte, con la localidad de Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente con la localidad de Tunjuelito y Usme y al occidente con el municipio de Soacha.

La localidad de Usme - No. 05, limita al norte con las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito; al sur con la localidad de Sumapaz; al oriente con los municipios de Ubaque y Chipaque y al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Pasca. Cuenta con

300.000 habitantes aproximadamente. Está dividida en 7 UPZ (Unidades de Planeación Zonal) conformadas así: UPZ 52 La Flora, UPZ 56 Danubio, UPZ 57 Gran Yomasa, UPZ 58 Comuneros, UPZ 59 Alfonso López, UPZ 61 Usme Centro-veredas, UPZ 60 Parque Entre Nubes.

La localidad de Sumapaz – No 20, limita al norte con la localidad de Usme; al sur con los departamentos del Meta y Huila; al oriente con el departamento del Meta y al occidente con el departamento de Cundinamarca. Cuenta con aproximadamente 9.000 habitantes. Está conformada por un único centro poblado y varias veredas distribuidas en tres corregimientos: San Juan, Nazareth y Betania, los cuales agrupan las diferentes áreas rurales que integran esta localidad de carácter predominantemente agrícola y ambiental.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8155057 se encuentra vigente y en ejecución. El objeto del contrato “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO YMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”

En el anexo 12.F se adjunta el acta de inicio del contrato de obra de referencia.

Tabla 2 Fecha de suscripción contrato de obra

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155057	
Plazo inicial	7 meses
Plazo final	9 meses
Valor inicial	$2.407.957.523
Valor final	$3.256.503.690
Fecha inicio	22 de octubre de 2025
Fecha Fin	21 de mayo de 2026
Fecha Fin + Prorroga	21 de julio de 2026
Fecha Fin + Prorroga	21 de septiembre de 2026

Fuente: Propia

En el anexo 12.F se adjunta el acta de inicio del contrato de obra de referencia

Tabla 3 Fecha de suscripción contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.8168824

Plazo inicial	7 meses
Plazo final	9 meses
Valor inicial	$796.278.928,00
Valor Final	$894.563.571,00
Fecha inicio	22 de octubre de 2025
Fecha Fin	21 de mayo de 2026
Fecha Fin + Prorroga	21 de julio de 2026
Fecha Fin + Prorroga	21 de septiembre de 2026

Fuente: Propia

4.2 INFORMACIÓN GENERAL Y FINANCIERA

4.2.1 Garantías INTERVENTORÍA

Con la suscrición del acta de inicio del interventor, EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S constituyó pólizas a favor de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, quedando constituida la póliza de la siguiente manera:

En el anexo 12.E se adjuntan las pólizas del contrato de interventoría relacionadas anteriormente

Tabla 4 Garantías del contrato

Tomador	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS				
Beneficiario	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION				
Garantía	**No. Póliza**	**Aseguradora**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
Póliza de cumplimiento	4347442	Aseguradora Sura	22-10-2025	21-05-2027	$206.789.845,40
Póliza de calidad del servicio	4347442	Aseguradora Sura	21-09-2026	21-09-2028	$206.789.845,40
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	4347442	Aseguradora Sura	22-10-2025	21-09-2029	$103.304.922,70

Fuente: Propia

Nota: Las pólizas se encuentran aprobadas y cargadas en el SECOP II.
En el anexo 12.E se adjuntan las pólizas del contrato de interventoría relacionadas anteriormente

4.2.2 Garantías CONTRATISTA

En el anexo 12.E se adjuntan las pólizas el contrato relacionadas en la siguiente tabla:

Tabla 5 Garantías contratista

Tomador	CONSORCIO MV2					
Beneficiario	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION					
Garantía	**No. Póliza**	**Aseguradora**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**	**Anexo**
Responsabilidad civil	11-40-101082817	Seguros del Estado S.A.	22-10-2025	21-09-2026	$525.271.500	10
Cumplimiento	11 -44-101264541	Seguros del Estado S. A.	22-10-2025	21-05-2027	$721.300.738,00	10
Salarios, prestaciones sociales e ind.	11-44-101264541	Seguros del Estado S.A.	22-10-2025	21-09-2029	$360.650.369,00	10
Estabilidad y calidad de la obra	11-44-101264541	Seguros del Estado S.A.	Dos años a partir de la fecha de inicio		$721.300.738,00	10
Póliza todo riesgo	11-18-101000526	Seguros del Estado S.A.	22-10-2025	21-11-2026	$4.306.503.690	15

Fuente: Propia

Nota: Las pólizas se encuentran aprobadas y cargadas en el SECOP II.

4.2.3 Informe sobre el manejo de anticipo

Tanto el contrato de obra como el de interventoría no establecen pagos por concepto de anticipo. Por lo anterior no aplica anticipo para el proyecto.

4.2.4 Relación de pagos al contrato de interventoría

A la fecha, interventoría ha presentado el acta parcial No. 6 de pago por avance de obra y pago fijo mensual, enviada a Supervisión mediante el informe mensual #7.

A continuación, se relaciona el acta parcial generada durante el presente periodo del informe del contrato de interventoría:

Tabla 6 Relación de pagos de contrato de interventoría – valor fijo

No. acta	Periodo	Porcentaje acta	Valor fijo	Valor acumulado
1	Octubre 22 a Noviembre 21 2025	5.71%	$38.236.683,22	$45.501.653.03
2	Noviembre 22 a Diciembre 21 de 2025	5.71%	$38.236.683,22	$76.473.366

3	Diciembre 22 de 2025 a Enero 21 de 2026	5.71%	$38.236.683,22	$114.710.050
4	Enero 22 de 2026 a Febrero 21 de 2026	5.71%	$38.236.683,22	$152.946.733
5	Febrero 22 de 2026 a Marzo 21 de 2026	5.71%	$38.236.683,22	$191.183.416
6	Marzo 22 de 2026 a abril 21 de 2026	5.71%	$38.236.683,22	229.420.099
7	Abril 22 de 2026 a Mayo 21 de 2026	5.71%	$38.236.683,22	267.656.782.54
MODIFICACIÓN No. 1				
1	Mayo 22 de 2026 a Junio 21 de 2026	50%	$16.518.427.39	$16.518.427.39
2	Junio 22 de 2026 a Julio 21 de 2026	50%	$16.518.427,39	$33.036.854,78
MODIFICACIÓN No. 2				
1	Mayo 22 de 2026 a Junio 21 de 2026	0%	$0	$0

Fuente: Propia

Nota: El cobro fijo mensual de interventoría correspondiente al 40% del valor inicial del contrato ($796.278.928,00) se mantiene constante con el mismo valor en la duración inicial (7 meses), este cobro ya fue finalizado.

Adición No 1: El valor por los dos meses adicionados al contrato de interventoría es de $98.284.643,00, correspondiente a un pago fijo mensual (40%) de $19.656.929 por el tiempo de la prórroga, y un 60% de $29.485.393.

Adición No 2: El valor por los dos meses adicionados al contrato de interventoría es de $139.385.656, correspondiente a un pago fijo mensual (40%) de $ 55.754.262 y un pago variable (60%) de $83.631.394, por el tiempo de la prórroga.

Tabla 7 Relación de pagos contrato de interventoría por avance de obra

No. acta	Periodo	Porcentaje acta	Valor ejecutado	Porcentaje acumulado	Valor acumulado
1	Noviembre 22 a Diciembre 21 de 2025	1.68%	$2.101.726,71	1.68%	$2.101.726,71

2	Diciembre 21 2025 a Enero 22 de 2026	11.93%	$14.924.761,67	13.61%	$17.026.488,38
3	Enero 22 de 2026 a Febrero 21 de 2026	11.86%	14.837.187,73	25.47%	$35.828.536,91
4	Febrero 22 de 2026 a Marzo 21 de 2026	6.06%	7.581.228,480	31.53%	$39.444.906,58
5	Marzo 22 de 2026 a abril 21 de 2026	9.59%	$11.997.356,62	41.12%	$51.422.263,20
6	Abril 22 de 2026 a mayo 21 de 2026	3.02%	$3.778.103,96	44.16%	$55.245.387,71
7	Mayo 22 de 2026 a Junio 21 de 2026	5.41%	$6.768.060,41	49.57%	62.013.448,12
8	Junio 22 de 2026 a Julio 21 de 2026	10.76%	$13.461.059,14	60.33%	$75.474.507,26
Modificación No 1					
1	Diciembre 21 2025 a Enero 22 de 2026	13.61%	$5.036.098,67	13.61%	$5.036.098,67
2	Enero 22 de 2026 a Febrero 21 de 2026	11.86%	$4.388.547,40	25.47%	9.424.646,076.0
3	Febrero 22 de 2026 a Marzo 21 de 2026	6.06%	$2.242.377,51	31.53%	11.667.023,58
4	Marzo 22 de 2026 a abril 21 de 2026	9.59%	3.548.580,91	41.12%	15.215.604,49
5	Abril 22 de 2026 a mayo 21 de 2026	3.02%	$1.117.488,46	44.16%	$16.340.493,54
6	Mayo 22 de 2026 a Junio 21 de 2026	5.41%	$2.001.858,47	49.57%	$18.342.352,01
7	Junio 22 de 2026 a Julio 21 de 2026	10.76%	$3.981.515,18	60.33%	$22.323.867,16
Modificación No 2					
1	Abril 22 de 2026 a mayo 21 de 2026	44.16%	9.487.392,67	44.16%	$9.487.392,67
2	Mayo 22 de 2026 a Junio 21 de 2026	5.41%	$1.162.291,54	49.57%	$10.649.684,21
3	Junio 22 de 2026 a Julio 21 de 2026	10.76%	$2.311.692,60	54.92%	$11.799.085,27

Fuente: Propia

Nota: El acta de cobro de interventoría se encuentra adjunta en el Anexo 12.N.

4.2.5 Relación de pagos al contrato de obra

A continuación, es relacionada el acta parcial generada durante el periodo del presente informe del contrato de obra:

Tabla 8 Relación de pagos contrato de obra

No. acta	Periodo	Porcentaje acta	Valor ejecutado	Porcentaje acumulado	Valor acumulado
1	Octubre 22 a noviembre 21 de 2025	0%	$0	0%	$0
2	Noviembre 22 a diciembre 21 de 2025	1.684%	$40.541.186,00	1.684%	$40.541.186,00
3	Diciembre 22 a enero 21 de 2026	11.93%	$402.673.257,00	13.61%	$443.216.122,00
4	Enero 22 a febrero 21 de 2026	11.83	$384.159.526,00	24.47%	$828.389.007,05
5	Febrero 22 a marzo 21 de 2026	7.47%	$197.329.698,00	31.94%	$1.026.732.658
6	Marzo 22 a abril 21 de 2026	9.59%	$312.908.737	41.12%	$1.339.171.972
7	Abril 22 a mayo 21 de 2026	3.04%	$ 252.998.084	44.16%	$1.592.616.0.74
8	Mayo 22 a Junio 21 de 2026	5.41%	$195.069.065	49.57%	$1.787.685.139

9	Junio 22 a Julio 21 de 2026	10.76%	$388.181.347	60.33%	%2.175.866.486

Fuente: Propia

Nota: Mediante el presente informe se adjunta la sexta acta de cobro generada para el lote 3.

4.2.6 Estado financiero del contrato de interventoría

En el anexo 12.N se adjunta el acta de pago parcial de interventoría No. 3.

Conforme al acta de cobro generada, en la siguiente tabla se presenta el resumen del estado financiero del contrato de interventoría:

Tabla 9 Resumen de estado financiero contrato de interventoría

Contrato de interventoría	Costo	% Completado	Valor ejecutado acumulado
Pago fijo mensual	$267.656.782,52	100%	$267.656.782,54
Pagos por avance de obra	$401.485.173,79	79.45%	$309.583.531
Pago acta de terminación	$39.814.396,40	0.00%	$0.00
Valor mensual adición 1	$98.284.643,00	78.11%	$64.508.876,82
Valor mensual adición 2	$117.130.803,21	41.43%	$48.522.699,13
IVA (19%)	$142.829.477,72	79.45%	$131.151.659
Total	**$1.033.949.226,82**	**79.45%**	**$821.423.549**

Fuente: Propia

Nota: La interventoría recibe pago por avance de obra adicional por concepto de otros lotes, por lo tanto, el valor de % completado de este concepto no será nunca el 100% en este informe.

4.2.7 Estado financiero del contrato de obra

En el anexo 12.M se adjunta el acta de pago parcial del contrato de obra No 3.

Tabla 10 Resumen estado financiero contrato de obra

Contrato de obra	Costo	% Completado	Valor ejecutado acumulado
Lote 3	$3.606.503.690	60.33%	1787.685.139

Fuente: Propia

4.2.8 Reporte de multas y sanciones

A la fecha se han presentado las siguientes solicitudes de plan de contingencia

Tabla 11 Comunicados de reportes o incumplimientos

Radicado	Asunto	Fecha
EGR-8155057-L3-36	Solicitud de plan de contingencia para la nivelación de hitos y actividades de obra que presentan retraso del lote 3 Consorcio MV2	11-12-2025
EGR-8155057-L3-143	PLAN DE CONTINGENCIA Y ACTUALIZACION DE BALANCE DE OBRA Y CRONOGRAMA	11-03-2026

Fuente: Propia

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5.1 Relación del personal del contrato de interventoría

En el anexo 12.J se adjuntan las hojas de vida del personal de interventoría del contrato de referencia relacionado en la siguiente tabla.
Adicionalmente, en el anexo 12.D, se adjuntan las planillas correspondientes al personal de interventoría.

Tabla 12 Personal aprobado contrato interventoría

Luis Eduardo Rodríguez Rey	80.135.677	Director de interventoría
Valentina Romero González	1.032.499.082	Profesional de apoyo
Diosmery García Muñoz	53.094.602	Residente de interventoría
Andrea Carolina Acuña Sanchez	53.166.595	Residente de interventoría
Luis Fernando Hidalgo Ortíz	80.419.122	Residente de interventoría
Andrey Fabian García Cabrera	80.122.739	Especialista estructural

Karen Gineth Aldana Lizarazo	1.026.573.980	Especialista ambiental
Adriana Patricia Pineda Peláez	65 761 555	Especialista en redes eléctricas, telefónicas, voz y datos
Daniel Felipe Herrera Ramos	1.121.941.892	Especialista en redes hidrosanitarias, gas y red contra incendio
Karina Alexandra Linares Hernandez	1018426454	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo
Nicolás Ocampo Ruiz	1.000.708.909	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra
Yuli Mayerly Buitrago Sánchez	40.045.053	Asesor Jurídico
Clara Bibiana Hernández Pérez	52.881.119	Técnico SST
Lida Liliana Ramos Colorado	35.534.835	Técnico SST
Karen Gissela Garzón Dueñas	1.057.919.309	Técnico SST
Yuli Yiceth Torres Barreto	52.959.436	Técnico SST
José Ángel Ríos	1.050.924.897	Inspector Interventoría
Jenny Maritza Acosta Corredor	53.003.113	Inspector Interventoría
Julián Camilo Martínez	1.012.444.556	Inspector Interventoría

Fuente: Propia

5.2 Relación del personal del contrato de obra

En el anexo 12.I se adjunta la aprobación del personal del contratista de obra relacionado en la siguiente tabla.
Adicionalmente, en el anexo 12.D se adjuntan las planillas correspondientes al personal del contratista de obra.

Tabla 13 Personal aprobado contrato de obra

Nombre	Cédula	Cargo

Jose Luis Cerón Cerón	1.121.833.673	Director de obra
Roland Harvey Vidall Mosquera	12.370.722	Residente de obra
Milton Gonzalez Gonzalez	86.057.469	Especialista estructural
Sonia Liliana Torres Cruz	1.010.208.231	Especialista ambiental
Juan Carlos Rivera Revollo	79.654.153	Especialista en redes eléctricas, telefónicas, voz y datos
Sonia Liliana Torres Cruz	1.010.208.231	Especialista en redes hidrosanitarias, de gas y red contra incendio
MarÍa Shirley Prieto Martínez	1.121.831.432	Profesional en seguridad y salud en el trabajo
Juan Carlos León Brito	86.044.862	Profesional de costos, presupuestos y programación de obra
Elcinda Yazmin Vera Ortíz	27.601.063	Técnico en seguridad y salud en el trabajo
Robbinson Delmar Guzmán	1.070.591.961	Técnico en seguridad y salud en el trabajo
Daniel Antonio Martínez Carrillo	1.069.751.724	Inspector de obra
Daniela Londoño Giraldo	1.053.873.105	Inspector de obra

Fuente: Propia

5.3 Actividades desarrolladas por el contratista de obra

5.3.1 EMERGENCIAS:

En el anexo 12.M se adjuntan las fichas de las emergencias de lote 3.

Durante el periodo de tiempo se presentaron las siguientes emergencias:

- **PREDIO MADELENA:**

El 14 de febrero de 2026 se inició la atención de emergencia del servicio de baño portátil para el predio Madelena, ubicado en la localidad de ciudad Bolívar.




Ilustración 2 Atención de emergencia predio madelena baño portátil.



Ilustración 3 Lote predio madelena, se observa caseta del celador.

- **PASQUILLA SEDE A GAVIONES:**

Se concluyeron trabajos de excavación manual en parte superior de gaviones. Terminaron trabajos de Suministro e instalación de material granular. Se realizó fundida de cañuela en concreto reforzado. Trabajos de Aseo y limpieza. El día 25 de mayo del año 2026 en compañía de la supervisión de la SED, rectora del colegio, contratista de obra e interventoría se realizó la entrega de los espacios correspondiente a los trabajos de reconstrucción de muros de contención en la parte posterior del colegio, obras entregadas en óptimas condiciones. Debido a la altura de los muros construidos se le recomendó a la rectora, la instalación de baranda metálica para evitar algún tipo de incidente.



Ilustración 4 Excavación manual parte superior de muro



Ilustración 5 Excavación manual parte superior de muro

	
Ilustración 6 Visita técnica de interventoría	Ilustración 7 Suministro e instalación de capa de material granular. Instalación de malla electrosoldada.
	
Ilustración 8 Entrega de espacios a rectora del colegio, contratista de obra e interventoría.	Ilustración 9 Vista disipador en concreto reforzado, cañuela en concreto reforzado.
	
Ilustración 10 Entrega de obras a rectora del colegio en compañía de la Supervisión de la SED, contratista de obra e interventoría.	Ilustración 11 Entrega de obras a rectora del colegio en compañía de la Supervisión de la SED, contratista de obra e interventoría.

- **COLEGIO EL CORTIJO VIANEY:**

Se hizo entrega del espacio en compañía de la Supervisión de la SED, contratista de obra e interventoría a la Rectora del Colegio el día 11 de mayo de 2026, trabajos en optimas condiciones.



Ilustración 12 Enchape piso cuarto de basuras.



Ilustración 13 Limpieza cárcamo.



Ilustración 14 Instalación de rejilla metálica en cárcamo.



Ilustración 15 Reparación piso en tableta de gress caja de inspección.




Ilustración 16 Piso cerámica cocina.



Ilustración 17 Entrega de espacio a rectora del Colegio en compañía del supervisor de la SED, contratista de obra e interventoría.

- **COLEGIO CHUNIZA:**

Se realizó trabajos de arreglo de tubería en PVC de agua potable contra cuarto de bombas, el cual presentaba escape realizando trabajos de excavación manual, demolición de piso en concreto, suministro e instalación de tubería PVC de 4", suministro e instalación de accesorios en PVC de 4".

	
Ilustración 4 Reparación tubería presión de agua potable en PVC 4" de diámetro.	Ilustración 5 Tubería en PVC 4" y codo tubería galvanizada en malas condiciones.
	
Ilustración 20 Adecuación tubería presión gua potable.	Ilustración 21 Cambio de tubería PVC presión agua potable en mal estado. Cuarto de bombas.
	
Ilustración 22 Reparación tubería PVC agua potable.	Ilustración 23 Reparación tubería presión agua potable contra cuarto de bombas.

- **COLEGIO OSWALDO GUAYASAMIN:**

El día 06 de julio del presente año se realizó la entrega de los espacios los cuales consistieron en la adecuación del sistema eléctrico en las aulas del primer, segundo y tercer piso del Bloque C, entregados al rector del Colegio en compañía del contratista de obra e interventoría, trabajos entregados en óptimas condiciones.

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Ilustración 24 Revisión sistema eléctrico por la Ingeniera eléctrica de la Interventoría.</td><td>Ilustración 25 Revisión sistema eléctrico por la Ingeniera eléctrica de la Interventoría, piso 3.</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Ilustración 26 Revisión sistema eléctrico por parte de la interventoría.</td><td>Ilustración 27 Revisión sistema eléctrico por la Ingeniera eléctrica de la Interventoría, piso 2.</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Ilustración 28 Entrega de espacios al rector del Colegio</td><td>Ilustración 29 Entrega de espacios al rector del Colegio</td></tr>
</table>

- **COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA SEDE B – EL BOSQUE:**

El día 25 de mayo del presente año se realizó acta de apertura para adelantar los trabajos en el Colegio Ofelia Uribe de Acosta Sede B – El Bosque, los cuales consisten en el cambio de cubierta, cambio del sistema eléctrico, instalación de luminaria en los espacios correspondientes a portería, baño de mujeres, sala de profesores y portería. Durante los trabajos de retiro de cubierta existente se evidencio que no se contaba con estructura el salón de profesores por lo cual se autorizó la construcción de columnetas en concreto reforzado y la construcción de viga de coronación perimetral. Se adelantaron trabajos de levantamiento de cuchilla y muros posteriores sobre viga de confinamiento en área de orientación y cuarto de portería, se realiza desmonte de rejas y pañete en muro zona externa, demolición de pañete existente y aplicación de pañete impermeabilizante en muro externo de área de orientación, instalación de estructura metálica en cubierta.



Ilustración 30 Encofrado viga de coronación.



Ilustración 31 Viga de coronación en concreto reforzado.



Ilustración 32 Construcción de cuchillas cubierta en bloque.



Ilustración 33 Prolongación de columnetas en concreto reforzado.



Ilustración 34 Encofrado viga de coronación.



Ilustración 35 Pañete muros externos.



Ilustración 36 Pañete muros internos.



Ilustración 37. Retiro pañete exterior cuarto de orientación.



Ilustración 38 Pañete muros parte posterior salón de profesores.



Ilustración 39. Instalación de estructura metálica cubierta.

- **COLEGIO LA AURORA:**

El día 25 de mayo del presente año se realizó acta de apertura para adelantar los trabajos en el Colegio La Aurora, los cuales consisten en la demolición de la gradería existente y construcción de nueva gradería. Continúan trabajos de demolición de pasos en concreto reforzado, demolición de mampostería, retiro de escombros, excavación mecánica.



Ilustración 40 Demolición de gradas se observa relleno.



Ilustración 41 Material de relleno balo gradería.



Ilustración 42 Retiro de escombros.



Ilustración 43 Excavación mecánica.



Ilustración 44 Adecuación de cerramiento externo para entrada de minicargador.



Ilustración 45 Estado final demolición gradas.

- **COLEGIO LA ACACIA II:**

Se adelantaron visitas técnicas con el fin de determinar la humedad que se presenta en el techo del baño de las niñas en el primer piso. Se adelantaron las labores de intervención en las baterías sanitarias del colegio con el fin de identificar y corregir la fuga de agua que generaba humedad en la losa. Se continuaron las labores con la demolición y levantamiento de los aparatos sanitarios de los baños de mujeres, se realiza demolición del piso en toda el area, retiro de enchape baño de niñas del segundo piso, retiro de tubería hidráulica, demolición de enchape baño niños segundo piso, instalación de la tubería hidráulica del baño de niños del segundo piso, para los lavamanos, orinales y sanitarios, pañete muros baño niños y niñas.




Ilustración 46 Retiro de enchape existente.



Ilustración 47 Retiro de enchape muros.



Ilustración 48 Instalación de tubería presión pvc



Ilustración 49 Pañete muros baño niñas.



Ilustración 50 Pañete muros baño niños segundo piso.



Ilustración 51 Enchape muros baño niños



Ilustración 52 Enchape baño niñas segundo piso.



Ilustración 53 Instalación tubería PVC sanitarios.



Ilustración 54 Enchape muros.




Ilustración 55 Suministro e instalación de piso en baldosa granito.

- **COLEGIO ARABIA:**

El día 18 de junio se adelantó acta de apertura para adelantar los trabajos en el Colegio Arabia, los cuales consisten en la intervención de los baños de niños, niñas y docentes, obras que consisten en el cambio de muros en drywall, cambio de pisos, suministro e instalación de sanitarios, renovación de red sanitaria, renovación de red hidráulica. Se iniciaron trabajos de desmonte de sanitarios, desmonte de lavamanos, desmonte de grifería, desmonte de divisiones de láminas en superboard.

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Ilustración 56 Desmonte de sanitarios.</td><td>Ilustración 57 Desmonte de lavamanos.</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Ilustración 58 Desmonte lamina superboard muros.</td><td>Ilustración 59 Desmonte lamina superboard muros en baños.</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Ilustración 60 Desmonte de piso.</td><td>Ilustración 61 Desmonte de piso. Se observa estructura metálica en malas condiciones.</td></tr>
</table>

- **LOTE MADELENA:**

Se adelantó acta de apertura para adelantar los trabajos en el lote Madelena ubicado en la calle 62 C sur No 66 A 22, el cual consiste en la construcción de cerramiento en malla tipo hércules. Se adelantaron labores de descapote, excavación manual para posterior fundida de base de parales metálicos, vaciado de concreto y ubicación de paral metálico.



Ilustración 62 Se observa estado inicial de cerramiento en alambre de púas.



Ilustración 63 Descapote, excavación manual.



Ilustración 64 Excavación manual para posterior instalación de paral metálico.



Ilustración 65 Excavación manual para posterior instalación de paral metálico.




Ilustración 66 Suministro malla para posterior instalación.



Ilustración 67 Vaciado concreto fundido en sitio para izado de paral metálico.

5.3.2 COLEGIO CIUDAD BOLIVAR – ARGENTINA – SEDE A

ALCANCE INICIAL:

Se ejecutó la sustitución de la cubierta de los salones del segundo piso y de las oficinas del área administrativa, reemplazando las tejas de asbesto-cemento existentes por una cubierta tipo sándwich. Adicionalmente, se realizó el mantenimiento de las terrazas mediante el retiro del manto asfáltico deteriorado y la instalación de un nuevo sistema de impermeabilización. Una vez finalizado el cambio de cubierta, se procedió con la instalación de nuevos cielorrasos. Finalmente, se ejecutaron las adecuaciones eléctricas correspondientes en los salones del segundo nivel, la sala de profesores y la oficina de coordinación académica.

EJECUCIÓN:

Colegio entregado al 100%

5.3.3 COLEGIO USMINIA SEDE B – LORENZO ALCANTALUZ

ALCANCE INICIAL:

Se ejecutó el mantenimiento de los pisos en las áreas comunes, lo cual incluye la demolición del concreto existente y el vaciado de un nuevo hormigón. Asimismo, se realizó el mantenimiento de las baterías de baños y el reemplazo de sus puertas. Adicionalmente, se construyó rampa de acceso para estudiantes con movilidad reducida. También se instaló piso de caucho tipo chip y se adelantó el mejoramiento de la red eléctrica, con el fin de renovar las luminarias de las baterías de baños.

EJECUCIÓN:

Colegio entregado al 100 %.

5.3.4 COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA – SEDE A – LA UNIÓN

ALCANCE INICIAL:

Se ejecutaron trabajos de pintura exterior, cambio de las cubiertas de los salones del segundo piso y de las oficinas del área administrativa, adecuaciones eléctricas correspondientes, instalación de bajantes, instalación de canal para el adecuado manejo de aguas lluvias.

EJECUCIÓN:

Colegio entregado al 100%

5.3.5 COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO – SEDE C – PUERTA AL LLANO

ALCANCE INICIAL:

Se ejecutará el mejoramiento del cerramiento perimetral del área de recreación, lo cual incluye la demolición parcial de la estructura existente. Asimismo, se intervendrá el espacio de juegos mediante la instalación de piso dinámico en caucho tipo chip en la zona correspondiente al módulo infantil, instalación de portón de acceso, pañete de antepechos muros internos y externos. Construcción de viga y columnetas en concreto reforzado. Pintura pañete de muros internos y externos. Suministro e instalación de reja metálica.

EJECUCIÓN:

Se continuaron trabajos de demolición de placa contrapiso en áreas recreativas, se realizó fundida de placa contrapiso en área de zona recreativa, reforzamiento de muro divisorio entre placa 1 y 2, fundida de placa en concreto de 3000 PSI, excavación, armado de zapata y columna en puntos de soporte de portón, instalación de platina de anclaje en refuerzo de columna, instalación de portón metálico en área de acceso a zona recreativa.



Ilustración 68 Acopio de material de rio para posterior fundida de placa contrapiso.



Ilustración 69 reforzamiento muro entre placas 1 y 2 zona de recreación.



Ilustración 70. Demolición placa contrapiso.



Ilustración 71. Equipo para mezclado de concreto.



Ilustración 72. Suministro e instalación de malla electrosoldada.



Ilustración 73 Fundida de placa contrapiso en concreto reforzado.



Ilustración 74 Fundida de placa contrapiso, reforzamiento muro con la construcción de viga y columnas.



Ilustración 75. Refuerzo columna acceso a zona recreativa.



Ilustración 76 Fundida de columnas, instalación de portón metálico.



Ilustración 77. Se realiza el retiro de material de escombros y materiales.

5.3.6 COLEGIO PASQUILLA – SEDE A - PRIMARIA

ALCANCE INICIAL:

Se ejecutó la remodelación de las baterías de baños, la cual contempla el desmonte y demolición de las divisiones existentes, puertas, luminarias, unidades sanitarias, mesones y enchapes. Asimismo, se llevará a cabo la instalación de nuevos pisos, enchapes, mesones, unidades sanitarias, luminarias y divisiones en acero inoxidable.

EJECUCIÓN:

Colegio entregado al 100%

5.3.7 COLEGIO PASQUILLA – SEDE D LA FINCA

ALCANCE INICIAL:

Realización de batería de baños en aula modular, comprendiendo 52 metros cuadrados de área útil, con la realización de 4 baños para niñas, 4 lavamanos, 3 baños de niños, 2 orinales y 4 lavamanos, cuarto de servicio y baño independiente para personas en condición de discapacidad. Iluminación para cada uno de los baños y tubería de agua residual y potable, con caja de inspección.

EJECUCIÓN:

El día 22/05/2026 se realizó inventario de la vía de acceso al Colegio en compañía de los contratistas de obra e interventoría por parte del FDL de Ciudad Bolívar y contratista e interventoría de la SED, en el cual se realizó acta, registro fotográfico y video de las condiciones actuales del acceso a Colegio. El día 27/05/2026 se realizó visita técnica en compañía del contratista de obra e interventoría con el fin de evaluar el piso de fundación en el cual se determinó realizar excavación más profunda ya que actualmente se encuentra estrato en tierra negra y raíces. Se le solicitó al contratista de obra la entrega de detalle arquitectónico de las rampas de acceso al baño. Continúan trabajos de amarre de refuerzo de vigas perimetrales, vaciado de vigas en concreto de 3000 PSI. Se realizó excavación manual para posterior construcción de anden perimetral, excavación manual y armado de acero para muro de contención, fundida de zarpa de muro de contención, encofrado para pantalla y preparación para fundida de pantalla, fundida de muro pantalla y se inicia relleno en rajón y sub base granular.

	
Ilustración 78 Refuerzo viga lateral. Encofrado en madera para posterior vaciado de viga.	Ilustración 79 Vaciado de viga en concreto reforzado.
	
Ilustración 80 Refuerzo zarpa muro de contención.	Ilustración 81 Refuerzo zarpa muro de contención.
	
Ilustración 82 Refuerzo zarpa, refuerzo muro de contención.	Ilustración 83 Vaciado de zarpa en concreto reforzado, costado lateral.
	
Ilustración 84. Encofrado en madera para vaciado de muro de contención.	Ilustración 85 Muro de contención en concreto reforzado. Lleno base granular.

5.3.8 COLEGIO ESTANISLADO ZULETA – SEDE A

ALCANCE INICIAL:

Se ejecutará el cambio de la cubierta del bloque 2, junto con la renovación de la red de iluminación y la red eléctrica. Asimismo, se realizará la impermeabilización del tanque subterráneo.

EJECUCIÓN:

Colegio entregado al 100%.

5.3.9 COLEGIO SANTA BARBARA IED – SEDE A

ALCANCE INICIAL:

Se ejecutará la remodelación de las baterías de baños, la cual contempla el desmonte y demolición de las divisiones existentes, puertas, luminarias, unidades sanitarias, mesones y enchapes. Asimismo, se llevará a cabo la instalación de nuevos pisos, enchapes, mesones, unidades sanitarias, luminarias y divisiones en acero inoxidable.

EJECUCIÓN:



Se concluyeron actividades de instalación de cubierta en área de tanques, se realiza la instalación de canal, bajante y cubierta en placa de tanques y bomba, se realiza la instalación de flanche longitudinal y transversal, instalación de bajante de aguas lluvias, se realizaron actividades de orden y aseo.
El día 06 de julio del presente año se realizó el acta de entrega de espacios a la rectora del Colegio Santa Barbara Sede A, en compañía del supervisor del contrato, contratista de obra e interventoría, realizando recorrido a cada uno de los espacios intervenidos los cuales se entregaron en optimas condiciones.



Ilustración 86 Instalación de estructura metálica área de tanques.



Ilustración 87 Instalación de cubierta.

	
Ilustración 88 Suministro e instalación de portón metálico.	Ilustración 89 suministro e instalación de portón metálico acceso principal al colegio.
	
Ilustración 90 Entrega de espacios en compañía del Supervisor de la SED, rectora del Colegio Santa Barbara, contratista e interventoría.	Ilustración 91 Se observa baño de niños en óptimas condiciones, espacio entregado a la rectora del colegio en optimas condiciones.
	
Ilustración 92 Entrega de espacios en compañía del Supervisor de la SED, rectora del Colegio Santa Barbara, contratista e interventoría.	Ilustración 93 Entrega de espacios a la rectora del Colegio en compañía de Supervisión de la SED.
	
Ilustración 94 Entrega de espacios Colegio Santa Barbara.	Ilustración 95 Entrega de baño de niñas a rectora del Colegio Santa Barbara.

5.3.10 COLEGIO CHENGDU IED

ALCANCE INICIAL:

Se realizará la puesta a punto del sistema de redes contra incendio, en donde se ejecutarán actividades de instalación de puntos de control, sirenas, válvulas reguladoras.

EJECUCIÓN:

El día 14 de julio del presente año se adelantó visita técnica al colegio Chengdu en compañía del supervisor de la SED, especialista hidráulico del contratista de obra e interventoría en el cual el especialista hidráulico del contratista de obra realiza presentación de las obras a realizar para dar complemento a la red contra incendios existente.

	
Ilustración 96 Visita técnica en compañía del Supervisor, especialista hidráulico del contratista de obra e interventoría.	Ilustración 97 Se observa red contra incendios existente.
	
Ilustración 98 Exposición por parte del especialista del contratista de obra de las obras complementarias a la red contra incendios existentes.	Ilustración 99 Exposición por parte del especialista del contratista de obra de las obras complementarias a la red contra incendios existentes.

5.3.11 COLEGIO LA AURORA


ALCANCE INICIAL:

Este consiste en el desmonte del cielo raso existente, desmonte de teja en canaleta 90, desmonte de lámparas, desmonte de ventanería existente, suministro e instalación de cubierta tipo sándwich, suministro e instalación de estructura metálica, suministro red eléctrica, suministro e instalación de lámparas, suministro e instalación de ventaneria en aluminio, lo descrito anteriormente se realizará en el cuarto de danzas.

EJECUCIÓN:

Se continua con el alzado de cuchillas en mampostería, se realiza suministro de perfilería para cubierta, se adelantan actividades de pintura para los mismos, desmonte de ventaneria en salón de danzas, actividades de pintura de perfilería para cubierta y soldadura de la misma, adecuación de filos en vanos de ventaneria, mampostería en pasillo de ingreso del salón de danzas, montaje de estructura metálica cubierta.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Ilustración 100 Desmonte de estructura metálica existente cubierta.</td><td>Ilustración 101. Desmonte de ventaneria metálica existente en salón de danzas.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Ilustración 102 Suministro de perfiles metálicos para cubierta.</td><td>Ilustración 103 Revisión calibre perfile metálico para cubierta.</td></tr>
</table>


	
Ilustración 104 Soldadura perfiles metalicos en C.	Ilustración 105 Instalación de estructura metálica para cubierta en salón de danzas.
	
Ilustración 106 Viga de coronación en concreto reforzado para posterior instalación de ventaneria en área de acceso a salón de danzas.	Ilustración 107 Adecuación de vanos en mortero para posterior instalación de ventaneria en aluminio.
	
Ilustración 108 Instalación de bajante metálica	Ilustración 109 Viga en concreto reforzado. Izaje paral metálico.
	
Ilustración 110 Instalación de ventaneria en aluminio en salón de danzas.	Ilustración 111 Adecuación de vanos ventaneria.

5.4 Maquinaria y equipo

La relación de inspecciones realizadas a la maquinaria y equipo de Consorcio MV2 se encuentra en el anexo 5 Informe SST.

5.5 Programación general

En el anexo 12.C se adjuntan los cronogramas de obra, a continuación, se presenta la curva S de lo programado vs lo ejecutado hasta la fecha de corte en cuestión.



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43
PROGRAMADO	0,43	1,38	1,80	2,13	2,50	2,99	5,71	10,0	17,9	22,1	26,3	30,1	33,7	39,4	44,1	48,1	50,9	53,3	56,6	57,3	58,0	59,0	65,5	65,7	66,1	50,0	50,9	52,6	54,5	57,4	58,9	59,6	60,4	63,1	67,0	70,8	73,8	77,0	79,6	83,2	87,5	90,7	100,
EJECUTADO	0,52	1,62	3,74	8,22	10,0	11,8	14,7	16,2	25,0	28,6	31,6	34,3	35,6	37,0	38,3	44,3	44,8	48,9	52,2	56,6	58,7	60,2	65,4	71,5	74,5	52,1	52,6	56,0	57,9	58,3	59,8	60,5	63,1	65,9									

Al presentarse modificación contractual el valor contemplaba con un presupuesto de inicial de $ 1.994.925.165,00 a tener una adición presupuestal de $ 448.020.298,57, para un total de presupuesto de $ 2.442.945.463,57. El valor de las emergencias fue adicionado con $ 400.000.000, por lo cual se tiene un valor total para emergencias de $ 813.032.358, para un total del valor del contrato de $ 3.256.503.690,00, por lo cual se presenta modificación en la programación de obra, como se puede observar en la gráfica anterior, la ejecución total del proyecto es del 65.9 % con respecto al 63.1% programado acumulado, el cual no presenta atraso.

Se viene realizando trabajos en los colegios Ciudad de Villavicencio, Ofelia Uribe de Acosta, Pasquilla sede La Finca, La Aurora, que corresponde a obras prioritarias, se adelantan trabajos en obras por emergencia que corresponde a los colegios La Aurora, Acacia II sede A, Lote Madelena, Arabia.

Se realizó la entrega de espacios del Colegio Santa Barbara sede A, Colegio Oswaldo Guayasamin, obras entregadas en óptimas condiciones.

Para el próximo periodo se tiene programado la entrega de los colegios Ciudad de Villavicencio, cerramiento en el Lote Madelena.

5.6 Actividades no previstas

Mediante el oficio No. EGR-8155057-L3-136 - Aprobación No.2 ítems No Previstos 01 al 05 - Lote 3, la interventoría aprueba los ítems no previstos relacionados con la ejecución del contrato. En consecuencia, se envió la documentación correspondiente a la entidad contratante para su revisión y aprobación final.

Mediante el oficio 8155057-2025-235 el contratista remite los ítems no previstos 5, 6, 7 y 8, mediante el oficio EGR-8155057-L3-200 la interventoría responde con las observaciones.

Mediante el oficio 8155057-2025-244 el contratista subsana las observaciones y mediante el oficio EGR-8155057-L3-216 la interventoría da por aprobados los no previstos 5, 6, 7 y 8.

A la fecha de realización de este informe se encuentran pendiente de aprobación los ítems no previstos del 09 al 15, enviados a supervisión mediante el oficio EGR-8155057-L3-252 el día 21 de julio.

ITEM	DESCRIPCION	UND	COSTO DIRECTO APROBADO
NP-01	Aplicación de mortero impermeabilizante a base cementicia + iltraci, a 3 capas	M2	$60.180,02
NP-02	Reparación de Grieta con Sikadur 32 y Patch And Plug	ML	$140.014,06
NP-03	Lavado Certificado de Tanque de Agua Potable	Global	$619.987,33
NP-04	Reparación de iltración de nivel freático hacia tanque de agua potable con mortero expansivo aplicado sobre agua corriente	ML	$85.270,20

NP-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO DE DOS HOJAS CON MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED ACANALADA CALIBRE 18 DE 3.30 A 3.50 M DE ANCHO Y 2.80 A 3.00 M DE ALTURA, CON BATIENTE, REFUERZO PERIMETRAL Y CENTRAL EN TUBO RECTANGULAR DE 80X40X2MM, BISAGRAS, INCLUYE PUERTA DE ACCESO DE 0.80X2.00 CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE SOBREPONER CON ANTICORROSIVO, PINTURA TIPO ESMALTE Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU ACABADO E INSTALACIÓN.	UND	$5.225.078,00
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO DE 3.00 M A 3.20 M DE ANCHO Y DE 2.60 M A 2.80 M DE ALTURA, DE DOS HOJAS CON MARCO EN TUBO REDONDO DE 2 1/2" Y MODULOS CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8", MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO DE 2"X2", PISA MALLA EN ANGULO DE 3/4"X1/8", REFUERZO DIAGONAL EN X CON PLANITA DE 1"X1/8" (INCLUYE: BISAGRAS, PASADORES, ANTICORROSIVO, PINTURA TIPO ESMALTE Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU ACABADO E INSTALACIÓN).	UND	$3.729.033,00
NP-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS).	M2	$84.729, 00
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON PANELES TIPO NYLOFOR 3D O SIMILAR, MALLA FABRICADA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE 5.0 MM RECUBIERTA CON PINTURA TERMO POLIESTER DE ALTA CALIDAD, DIMENSIONES DEL HUECO 200 X +/-55 MM, POSTES GALVANIZADOS RECUBIERTOS CON PINTURA TERMO POLIESTER Y TAPA PLASTICA SUPERIOR, SISTEMA DE FIJACION CON ABRAZADERAS. (INCLUYE ANCLAJE CON PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.3X0.3X0.5 M CADA 2.5 M, Y LOS DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRETA INSTALACIÓN.)	ML	$378.853, 00

5.7 Control de plan de calidad y ensayos de material

5.7.1 Plan de Calidad

Durante la etapa preliminar previa al acta de inicio de obras, fue aprobado el plan de calidad de obra del contratista el cual se presenta en el Anexo 01. A su vez se presenta su aprobación en el Anexo 02.

5.7.2 Certificados de calidad

En el Anexo 03, correspondiente al ‘Certificados de Calidad’, se adjuntan las fichas técnicas de los materiales empleados durante este periodo.

6. INFORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALISTAS

Dentro de la información técnica especialista se encuentran los siguientes:

6.2 Información ambiental

Se realiza entrega de informe independiente para el seguimiento ambiental del proyecto. Anexo 04. Informe ambiental

6.3 Información SST

Se realiza entrega de informe independiente para el seguimiento SST del proyecto. Anexo 05 Informe SST

6.4 Información estructural

- El día 08 de julio mediante el oficio 8155057-2025-280 el consorcio MV2 presenta el diseño estructural para la construcción de muro de contención y cerramiento IED EL UVAL. que a la fecha de realización del informe está pendiente de aprobación.

6.5 Información hidrosanitaria

- Al periodo de consolidación del presente informe se presenta aun gestión y definición de la componente hidrosanitaria por lo que para este informe no se cuenta con propuesta técnica hidrosanitaria.

6.6 Información eléctrica

- El día 8 de julio mediante el oficio 8155057-2025-279 el consorcio MV2 presentó el diseño eléctrico IED LA AURORA. El día 21 de julio mediante el oficio EGR-8155057-L3-249 la interventoría aprueba el diseño eléctrico.

- El día 14 de julio mediante el oficio 8155057-2025-285 el consorcio MV2 presenta planos récord ajustados emergencia colegio OSWALDO GUAYASAMIN. A la fecha de realización de este informe, sigue en subsanación.

- El día 21 de julio mediante el oficio 8155057-2025-295 el consorcio MV2 presenta diseño eléctrico IED LA OFELIA. A la fecha de realización de este informe, sigue en subsanación.

En el anexo 06 se encuentran todos los documentos y los oficios correspondientes al concepto eléctrico.

7. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

7.1 Informes semanales

Para el presente corte marzo - abril, se entregaron los siguientes informes semanales (Anexo 07)

- Semana 31: 22 de junio del 2026 al 28 de junio de 2026.
  INF SEMANAL 31 LOTE 3
- Semana 32: 29 de junio de 2026 al 05 de julio de 2026
  INF SEMANAL 32 LOTE 3
- Semana 33: 06 de julio de 2026 al 12 de julio de 2026.
  INF SEMANAL 33 LOTE 3
- Semana 34: 13 de julio de 2026 al 19 de julio de 2026.
  INF SEMANAL 34 LOTE 3.

7.2 Relación de actas suscritas

En la siguiente tabla se presenta la relación de actas suscritas durante el periodo del presente informe. Anexo 08. Actas de comité

Tabla 14 Relación de comités durante el mes

Comités	Fecha	Asunto
ACTA DE INICIO	23-06-2026	Acta inicio actividades emergencia predio madalena
ACTA DE REUNION	02-07-2026	Acta visitas alcance obras colegio Arabia
ACTA DE REUNION	02-07-2026	Visita de seguimiento colegio Arabia sede A
ACTA DE ENTREGA	06-07-2026	Acta de entrega de espacios colegio Oswaldo Guayasamin sede A
ACTA DE ENTREGA	06-07-2026	Acta de entrega de espacios colegio Santa Barbara sede A
ACTA DE REUNION	10-07-2026	Obras a realizar colegio Acacias 2 sede B
ACTA DE REUNION	14-07-2026	Visita técnica colegio Chengdú revisión red contra incendio

7.3 Correspondencia enviada y recibida

En el Anexo 09. Se presenta de manera detallada la correspondencia enviada y recibida durante el segundo mes de ejecución del contrato. Allí se relacionan los oficios, solicitudes, comunicaciones internas y demás documentos intercambiados entre las partes, indicando sus fechas y temas principales para facilitar la consulta y verificación del proceso administrativo desarrollado en este periodo.

En el anexo 12.O se relaciona la trazabilidad correspondiente a supervisión

En el anexo 12.A Oficio de aprobaciones información preliminar, se encuentran los oficios correspondientes a la aprobación de información preliminar, la cual se cumplió dentro de los plazos establecidos.

7.4 Bitácora

En el Anexo 10 se presenta la bitácora que comprende el presente mes de ejecución.

7.5 Actas de Apertura

En el anexo 11 se adjuntan las actas de inicio de cada frente.

8. OBLIGACIONES ADICIONALES DE INTERVENTORÍA

Relacionado a otras obligaciones se presenta:

- Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, cuando sea pertinente emitir el concepto técnico y/o jurídico o el que corresponda y dar traslado a la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo. Así mismo, apoyar a la SED en la respuesta a reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de la obra en el plazo establecido para ello.

- Evaluar, aprobar y/o rechazar motivadamente la solicitud que realice el contratista de obra sobre la inclusión de maquinaria y/o personal para labores nocturnas y días feriados. En caso de ser viable, el interventor deberá poner a disposición personal en obra para labores nocturnas y días feriados, previo a los permisos otorgados por las entidades pertinentes.

8.1 OBLIGACIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE INTEVENTORÍA

En el anexo 12.T se adjunta evidencia del cumplimiento de esta obligación.

8.2 OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

En el anexo 12.U se adjunta evidencia del cumplimiento de esta obligación.

8.3 OBLIGACIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

En el anexo 12.V se adjunta evidencia del cumplimiento de esta obligación.

8.4 OBLIGACIONES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

En el anexo 12.W se adjunta evidencia del cumplimiento de esta obligación.

8.5 OBLIGACIONES AMBIENTALES

En el anexo 12.x se adjunta evidencia del cumplimiento de esta obligación.

8.6 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

En el anexo 12.Y se adjunta evidencia del cumplimiento de esta obligación.

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se dan las conclusiones y recomendaciones a continuación:

- Continúan trabajos de cimentación de los baños en el Colegio Pasquila Sede D-La Finca, el contratista de obra presento render de acceso para el personal de movilidad reducida.
- Se concluyeron trabajos de adecuación de la red eléctrica en el Colegio Oswaldo Guayasamin, se realiza acta de entrega al rector de los trabajos adelantados en óptimas condiciones.
- Continúan trabajos en el Colegio La Aurora, los cuales consisten en el cambio de cubierta, sistema eléctrico y cambio de ventaneria en el aula de danzas, cambio de ventaneria en segundo piso.
- Continúan trabajos en el Colegio Acacia II, el cual consiste en la detección de la filtración de agua en el techo del baño del primer piso de baño de las niñas en el costado occidental del Colegio. Una vez detectada dicha filtración de agua se determinó que la misma procedía de los dos baños ubicados en el segundo piso de la red de agua potable en PVC, realizando el cambio total de dicha red el cual alimentaba tanto sanitarios, orinales y lavamanos por lo cual se aprovechó para realizar el cambio del piso al igual que el enchape de los baños de niños y niñas del costado occidental.
- Concluyeron los trabajos de la demolición de las graderías las cuales presentaban problemas de deformación en el Colegio la Aurora. El contratista de obra presenta propuesta para la construcción de graderías en sistema prefabricado, se esta a la espera del cálculo estructural del tipo de cimentación a utilizar para el apoyo de dicha gradería.
- Continúan los trabajos en el Colegio Ofelia Uribe de Acosta Sede B – El boque, cuyo alcance consiste en el cambio de cubierta, adecuación de la red eléctrica en portería, salón de profesores, depósito y salón de orientación.
- Continúan trabajos de cerramiento en el Colegio Ciudad de Villavicencio, una vez realizada la mampostería en ladrillo, se autorizó por parte de la supervisión de la SED, el pañete de muros la parte externa al igual que en la parte interna. Se presento Análisis de Precio no previsto del Portón de acceso a la zona recreativa el cual se autoriza. Se da inicio a la instalación de base de piso chip en zona recreativa.
- Se concluyen trabajos de adecuación de los baños de niños y niñas. Se realiza entrega de espacios a la Rectora del colegio en Compañía del Supervisor de la SED, contratista de obra e interventoría.
- Se adelantaron trabajos de desmonte en los baños de niños, niñas y docentes, una vez retiradas las láminas de superboard en paredes al igual que la laminas en pisos en fibrocemento se evidencio que la estructura del piso en el cual están apoyadas las láminas se encuentra en avanzado estado de deterioro tanto en piso como en muros, por lo cual

se consulta a cada uno de los especialistas estructurales de la SED, interventoría y contratista con el fin de determinar al tipo de intervención a realizar sin alterar la estructura existente.

- Se realiza Acta de apertura del colegio El Uval el día 18/06/2026. El 16 de julio del presente año se adelantó reunión con el propietario colindante al colegio en el cual se va a realizar el cerramiento en el cual se le informo de las actividades preliminares a realizar y de los trabajos los cuales consisten en la construcción de muro en concreto reforzado y la instalación de cerramiento metálico.
- Se realizó visita al Colegio Acacia II sede B, en compañía de la Supervisión de la SED, contratista de obra e interventoría con el fin de determinar el tipo de intervención a realizar de la problemática que en la actualidad presenta el Colegio en el manejo de aguas lluvias, su captación y desagüe a la vía existente.
- En las diferentes mesas de trabajo y comités de obra realizado en las instalaciones de la secretaria Distrital de Educación, con la participación del supervisor, contratista de obra e interventoría se han actualizado los balances financieros de las obras prioritarias y de las obras por emergencia, para lo cual está pendiente por asignar frente de obra por emergencia por un valor de dos ciento veinte millones de pesos ($ 220.000.000.00).

ANEXOS

Anexo 01	-	Plan de calidad
Anexo 02	-	Aprobación plan de calidad
Anexo 03		Certificados de calidad
Anexo 04	-	Información ambiental
Anexo 05	-	Informe SST
Anexo 06	-	Especialidades
Anexo 07	-	Informes semanales
Anexo 08	-	Actas de reunión
Anexo 09	-	Trazabilidad
Anexo 10	-	Bitácora de obra
Anexo11	-	Actas de apertura
Anexo 12	-	Obligaciones específicas