CONTRACORRIENTE
INGENIERIA

Estado de entrega de componentes

Hito contractual de la Primera Entrega

Consultoría, estudios y diseños para la construcción de las instalaciones del Comando de Región de Policía No. 4

Corte operativo: 22 de julio de 2026

Contrato PN DILOF No. 06-3-10204-26



Presentación de avance, ubicación en CDE y ruta de cierre por componente.

Primera Entrega: tres componentes base

El hito agrupa los productos técnicos que habilitan la formulación de diseños posteriores y la trazabilidad ante interventoría.

TOP

Levantamiento topográfico

Soportes de campo, georreferenciación, planos, carteras, datos crudos y archivos editables para revisión.

GEO

Estudio geotécnico

Campaña de exploración, ensayos, análisis e informe técnico con recomendaciones para diseño y cimentación.

URB

Urbanismo y disponibilidad de servicios

Gestión normativa, predial y de servicios públicos con informes de avance, matriz y soportes de trámites externos.

Criterio de lectura del estado

Se presenta el avance real por componente, separando: productos técnicos bajo control de la Consultoría, dependencias de terceros y decisiones que deben quedar formalizadas para evitar reprocesos.

Estado general de entrega

Corte de preparación para el hito contractual de la Primera Entrega.

Componente	Estado	Avance/documento	Ubicación CDE	Siguiente paso
Topografía	**Para aprobación**	Segunda entrega radicada Observación atendida y componente presentado para aprobación.	**02-SHARED** **03-TOP**	Revisión y aprobación por Interventoría.
Geotecnia	**En curso >80 %**	Avance superior al 80 % Entrega parcial formal el 22/07; cierre integral el 30/07.	**02-SHARED** **04-GEO**	Formalizar fecha de cierre y recibir avance parcial.
Urbanismo y servicios	**En curso >60 %**	Segundo informe V02 Matriz y soportes cargados; componente de ejecución progresiva.	**13-LIC** **URB-SERV**	Mantener seguimiento; gestionar poder y respuestas externas.

Entrega topográfica presentada para aprobación

El sábado se atendió la observación emitida al componente y se radicó la segunda entrega integral para revisión.

Estado actual

Segunda entrega

Para aprobación

Observación de Interventoría atendida el sábado previo al hito.
Componente cargado en CDE con informes, planos, carteras, crudos y anexos.
Ubicación informada: 02-SHARED / 03-TOP.
Queda pendiente el concepto de revisión y aprobación de la Interventoría.

Paquete remitido


Informes técnicos · planos PDF/DWG · carteras · datos RTK/estación total · ortoimagen · RINEX · soportes de equipos · registro fotográfico



Avance superior al 80 % y cierre técnico programado


El componente se encuentra avanzado, pero su cierre depende de actividades técnicas sucesivas que no conviene acortar artificialmente.

Avance reportado



Criterio técnico de cierre

La campaña comprende sondeos, ensayos, clasificación de muestras e interpretación integral.
El Sondeo No. 5 se maneja como verificación, conforme a lo tratado en comité.
La evaluación base se soporta en los cuatro sondeos principals y líneas sísmicas, incorporando el quinto en el cierre.
El informe final se proyecta para el 30/07/2026, sin ampliar el plazo total del contrato.



Ubicación de cargue parcial: 02-SHARED / 04-GEO

Componente en ejecución progresiva

La entrega del hito documenta el avance real, pero el cierre definitivo depende de respuestas externas y del poder especial pendiente.

Avance reportado



Entregado en CDE

Segundo informe de avance del componente, versión V02.
Matriz de seguimiento actualizada, versión V02.
Soportes de consultas, solicitudes, radicaciones y respuestas organizadas por entidad.
Ubicación informada: 13-LIC-URB-SERV.

Dependencias críticas



Por qué no se cierra en este hito

El componente seguirá activo durante el desarrollo técnico del proyecto, porque depende de respuestas de prestadores, autoridad urbana, Aeronáutica Civil y del poder especial solicitado a la Entidad.

Lectura contractual: avance trazable ahora, cierre completo cuando se consoliden insumos externos y de especialidades.

Estructura de cargue para revisión del hito

Se continuará usando el CDE propuesto por la Consultoría mientras se revisa y concilia una estructura distinta con la Interventoría.

CDE propuesto

El objetivo es mantener continuidad de revisión, evitar pérdidas de trazabilidad y conservar versiones controladas hasta que exista una decisión común sobre otra organización de carpetas.

02-SHARED

- **03-TOP** Topografía
- **04-GEO** Geotecnia
- **13-LIC-URB-SERV** Urbanismo y servicios
- **03-PUBLISHED** versiones aceptadas

Reglas de operación para este hito

Cada componente se entrega en su carpeta de revisión, con nombre, versión y transmittal o comunicación de remisión.
Las versiones observadas no se reemplazan: se emite versión corregida conservando trazabilidad.
Las versiones aceptadas pasarán a 03-PUBLISHED previa autorización de Interventoría.
El CDE propuesto se mantiene hasta conciliación formal de otra estructura.

Decisiones y constancias requeridas

Para que el hito quede trazable, se solicita revisar por componente y formalizar los puntos tratados en comité y en comunicaciones.

1. **Recibir y verificar la segunda entrega de Topografía**

   La información se encuentra en 02-SHARED / 03-TOP y queda lista para revisión de aprobación.

2. **Formalizar el cierre de Geotecnia al 30/07/2026**

   Se entregará avance parcial formal el 22/07 y se cargará el componente en 02-SHARED / 04-GEO.

3. **Reconocer la naturaleza progresiva de Urbanismo y Servicios**

   Se entregó informe V02, matriz y soportes en 13-LIC-URB-SERV; el cierre depende de terceros y del poder especial.

4. **Remitir copia del acta del comité del 10/07/2026**

   La copia permitirá mantener coherencia entre compromisos, entregas parciales, carpetas del CDE y fechas de cierre.

Línea de tiempo de actuaciones

Las fechas organizan la trazabilidad de lo ya remitido y el cierre de los pendientes técnicos.

Lectura para comité

El hito se sostiene con entregas verificables el 22/07, dejando cerrados los componentes que ya están listos para aprobación y documentando los cierres técnicos dependientes.

10 JUL

Comité técnico

Se trataron criterios de geotecnia y la naturaleza progresiva de urbanismo.

15 JUL

Observaciones urbanismo

APSA formula observaciones y aclara que el cierre de trámites va a la entrega final.

18 JUL

Cargues y remisiones

Topografía y urbanismo se remiten con soportes y trazabilidad en CDE.

22 JUL

Hito contractual

Entrega formal del avance por componente, incluida Geotecnia parcial.

30 JUL

Cierre Geotecnia

Entrega del informe geotécnico integral, consolidado y firmado.

Luego

Revisión progresiva

Atención de observaciones y paso de versiones aceptadas a 03-PUBLISHED.