ACTA DE COMITÉ TECNICO #1

Contrato Consultoria PN DILOF No 06-3-10200-26 Interventoria Consultoria Diseños Construccion Instalaciones Comando de Region 4 Popayan

Acta No.	**1**	**Secretario:**			
Fecha (DD/MM/AA):		25/06/2026	**Lugar:**	**Comando Policía Popayán**	
Reunión/Nombre Proyecto:		Estudios y Diseños para la construcción de las instalaciones del comando de región de policía No. 4			
Objetivo	Realizar Estudios y Diseños para la construcción de las instalaciones del comando de región de policía No. 4				
Hora Inicio:	11:30 a.m	**Hora finalización:**	1:30 p. m.		
ASISTENTES	SE ANEXA HOJA DE ASISTENCIA ESCRITA Y FIRMADA AL FINAL DEL ACTA				

AGENDA DE LA REUNIÓN/PROYECTO

Presentación.
Resolución de dudas.
Recorrido del complejo.

COMPROMISOS ACTA #0

No. Ítem	Tipo	Descripción	Responsable	Fecha Entrega de Compromiso (DD/MM/AA)
NO APLICA				

A — DESARROLLO DE LA AGENDA COMITÉ #

Tipo: I-información, D-decisión, C-compromiso (***)

No. Ítem	Tipo (I,D,C)	Descripción
		TEMAS TRATADOS
1	I	Como primer punto del orden del día, se llevó a cabo la presentación de los equipos de trabajo de las tres partes involucradas en el proyecto. Cada equipo presentó a sus integrantes, sus respectivos roles y responsabilidades, con el fin de establecer los canales de comunicación y coordinación para el desarrollo de las actividades del contrato. Supervisión: - Mayor Anabel Ortega. - Arq. Subteniente Kelly Olave. - Ing. Diego Peña - Ing. Apoyo. Interventoría: - Arq. Diana Montenegro - Coordinadora Interventoría. - Ing. Carlos Echeverry - Interventor Geotecnista. - Ing. Karl Narvaez - Interventor Estructural. Consultoría; - Arq. David Granada - Coordinador. - Ing. Cesar Gómez - Ing. Estructural. - Arq. Germán Gutierrez - Arq. Diseñador.
2	I	La supervisión, en cabeza de la Arq. Kelly Olave, socializa que el consultor deberá realizar entregas parciales a partir de la firma del acta de inicio (Junio 12/2026), cumpliendo con el siguiente cronograma de fechas. Entrega 1: 40 dias calendario - Levantamiento Topografía y Geotecnía. Entrega 2: 80 dias calendario - Diseño Arquitectónico y Estructural. Entrega 3: 120 dias calendario - Diseño de redes, presentación de renders y videos. Entrega 4: 190 dias calendario - Plan Ambiental, permisos, licencias. Presentación de mobiliario, diseños no estructurales. Se deja constancia de que dichas entregas deberán cumplirse en las fechas establecidas para su respectiva revisión por parte de la interventoría.
3	I	Para el desarrollo del diseño arquitectónico, se resalta la importancia de mantener una interacción permanente y fluida entre todas las partes involucradas, con el fin de promover la construcción conjunta de soluciones, realizar aportes creativos y técnicos de manera oportuna, y avanzar de forma coordinada, minimizando la generación de reprocesos en las etapas posteriores del proyecto. Por esto, como parte integral del proyecto, se deben realizar comités semanales entre interventoría y consultoría, de igual forma, comités quincenales entre las tres partes (supervision, interventoría y consultoría). Así también, la interventoría debe presentar informes mensuales. Nota: Para cada reunión, se debe enviar previamente correo electrónico con la información del personal a ingresar y sus vehículos.
4	I	Durante la sesión se exponen las siguientes consideraciones y aspectos relevantes que deberán tenerse en cuenta para el desarrollo del proyecto: 1. Para el trámite de la licencia urbanística ante la curaduría se desarrolla conforme al procedimiento ordinario, sin diferencias en su gestión. Sin embargo, la entidad se encuentra exenta del pago de los derechos de la licencia, mas no de la obligación de surtir el trámite correspondiente ante la curaduría. Una vez se dé inicio al proceso de licenciamiento, la Policía otorgará un poder a (algún delegado de la consultoría) para que actúe en su representación y adelante las actuaciones y trámites requeridos ante la curaduría. 2. Se establece que la propuesta de diseño arquitectónico deberá conservar el lenguaje y la intención arquitectónica de las edificaciones existentes, garantizando la armonía e integración del nuevo diseño con el contexto construido.
5	I	Finalmente, se realiza un recorrido por el complejo con el fin de identificar la zona de intervención, las edificaciones aledañas y las construcciones existentes que servirán como referencia para el desarrollo de la propuesta arquitectónica. Adicionalmente, se solicita a la supervisión la entrega de la información y documentación disponible correspondiente a planos y proyectos anteriores, especialmente de las redes hidrosanitarias y eléctricas. Esto con el fin de usarlo como insumo para definir la ubicación de los futuros sondeos y planificar adecuadamente las investigaciones geotécnicas, minimizando el riesgo de afectar las redes existentes durante su ejecución. La interventoría solicita a la consultoría un plan de trabajo para este componente. Tambien, se le solicita a la supervisión el listado de árboles que se encuentren en el inventario.

B	REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL COMITÉ #1

COMITÉ DE OBRA





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO ESTUDIOS Y DISEÑOS

Fecha:	Bogotá D.C., 25 de junio de 2026		
Hora de inicio:	09:00 horas	**Hora de inicio:**	17:00 horas
Lugar:	Avenida Panamericana 1N-75 Popayán		

ACTA - – DIFRA – GRUED 2.85

QUE TRATA DE LA ENTREGA A DISPOSICIÓN DEL PREDIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN DEPARTAMENTO DEL CAUCA AVENIDA PANAMERICANA NO. 1N-75 POPAYÁN PROPIEDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
CP54	Diego A. Peña C.	DIFRA	diego.pena2218@correo.pol.	1094888836	3113258529	
	David Granada D.	Consultor		80214983	3226968226	
	Diana Montenegro S	Interventoría	dianamont_29@hotmail.com	1144095702	3044348895	
	Carlos Julio Echeverry	Interventoría	carlos.echeverry@grupocarvajalas.com	94476244	3137656054	
	César Gómez Urrutia	Consultoría	Cesar.Urrutia@gmail.com	1085996717	3159513547	
	GERMÁN GUTIÉRREZ	Consultoría	german.a.gutierrez.p@gmail.com	1020713856	3174276480	
	Karl Narvaez	Interventoría	knarvaez@ingecomingenieria.com	6136542	3122572907	
MY	ANDREL ORTEGA LOZADA	DEINFA.	andrel.ortega1821@correo.	59862375	3114213483	

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 315 9000 Ext: 9767
difra-grued@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÙBLICA