Señores
GESTIÓN DOCUMENTAL

Cordial Saludo:

En mi calidad de Supervisor del contrato:S-CI-538-2025, y en cumplimiento a mis funciones descritas en el Manual de Supervisión *(M-GJ-02), y* exactamente la función de "*Llevar y mantener actualizado la carpeta del contrato con todos los soportes necesarios*", hago entrega a la oficina de Gestión Documental para su debido proceso los siguientes documentos:

DOCUMENTOS	FORMATO		FOLIOS	ANEXOS		
	Digital	Físico		CD	USB	DD
Correspondencia enviada al contratista (Oficio de salida).						
Correspondencia interna.						
Correspondencia recibida del contratista (Oficios de entrada).						
Cuenta de cobro, parafiscales, RUT, acta de avance.	65					
Informe de interventoría.						
Informe de supervisión (**no para pagos**).						
Informe y/o certificación supervisor para pagos.						
Solicitud de modificatorio.						

Cordialmente,

JAIRSIÑO LLERENA GARCÍA

Supervisor Contrato: S-CI-538-2025,

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

ACTA DE AVANCE N° 2
S-CI-538-2025

ACTA Nº **2**

FECHA 27-04-2026

CONTRATO **S-CI-538-2025**

EJECUTOR MUNICIPIO DE GUATAPE

NIT EJECUTOR 890983830

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	40,586,255
APORTE CORNARE EN DINERO	22,000,000
APORTE CORNARE EN SERVICIOS	0
APORTE OTROS EN DINERO	17,697,497
APORTE OTROS EN SERVICIOS	888,758

OBJETO PROMOVER EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA CALLE 29ª ENTRE CARRERAS 23ª Y 23c, BARRIO VILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE GUATAPÉ BAJO LA METODOLOGIA PRISER

CONTRATISTA EJECUTOR MUNICIPIO DE GUATAPE

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN JOSE FERNANDO LOPEZ ORTIZ

SUPERVISOR JAIRSIÑO LLERENA GARCIA

LOCALIZACIÓN	INICIA	TERMINA
GUATAPE	2025-10-20	2026-02-19

ADICIONES

Número	Fecha Inicio	Fecha de Terminación
1	2025-10-20	2026-02-19

OBRA ORDINARIA					ACTA No. 2							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	**ITEM**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**SUBTOTAL**	**APORTE ECONÓMICO CORNARE**	**APORTE SERVICIOS CORNARE**	**APORTE OTROS**	**OTROS DESEMBOLSA CORNARE**	**CANT**	**VALOR**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO DE RAICES, CARGUE Y BOTADA DE MATERIAL EXCAVADO	m	28.80000	44,800	1,290,240	0	44,800	0	0	0	0	0	28.80000	1,290,240
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CORDÓN PREFABRICADO 80X35X15	ML	86	117,725	10,124,350	0	117,725	0	0	0	0	0	86	10,124,350
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CUNETA PREFABRICADA MEDIO TUBO 20X125 cm	ML	76	48,000	3,648,000	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0

COPIA CONTROLADA

ACTA DE AVANCE N° 2
S-CI-538-2025

OBRA ORDINARIA					ACTA No. 2							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
CERRAMIENTO TIPO PASAMANOS EN MADERA PLASTICA	ML	86	98,200	8,445,200	11.50000	98,200	1,129,300	743,012.59302	0	386,287.40698	0	86	8,445,200
ADECUACIÓN RAMPAS DE ACCESO EN ADOQUIN	M2	24	129,717	3,113,208	0	129,717	0	0	0	0	0	24	3,113,208
SOCIALIZACIÓN INICIAL Y FINAL PROYECTO	Eventos	2	587,000	1,174,000	1	587,000	587,000	587,000	0	0	0	2	1,174,000
COSTOS INDIRECTOS (A.U Y OTROS IMPUESTOS).	Costos indirectos (AU y otros impuestos)	1	5,448,200	5,448,200	0.25000	5,448,200	1,362,050	0	0	1,362,050	0	1	5,448,200
TALLER DE ENFOQUE PRISER - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO.	Taller	1	587,000	587,000	0	587,000	0	0	0	0	0	1	587,000
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL VEGETAL ORNAMENTAL	M2	96	42,000	4,032,000	0	42,000	0	0	0	0	0	96	4,032,000
VALORES TOTALES				37,862,198			3,078,350	1,330,012.59302	0	1,748,337.40698	0		34,214,198

OBRA ADICIONAL					ACTA No. 2							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
DEMOLICIÓN BLOQUE Y ESCALAS EN CONCRETO PARA RAMPAS	Ornato y Paisajismo (m3)	90.60000	6,500	588,900	90.60000	6,500	588,900	0	0	588,900	0	90.60000	588,900
CONSTRUCCIÓN RAMPAS EN CONCRETO 3,000 PSI	Ornato y Paisajismo (m2)	24.85000	54,000	1,341,900	24.85000	54,000	1,341,900	0	0	1,341,900	0	24.85000	1,341,900
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUNETAS EXISTENTES	Ornato y Paisajismo (ml)	62	24,600	1,525,200	62	24,600	1,525,200	0	0	1,525,200	0	62	1,525,200
INSTALACIÓN TUBERIA DE 4 PULGADAS AGUAS LLUVIAS	Ornato y Paisajismo (ml)	23.54000	48,000	1,129,920	23.54000	48,000	1,129,920	0	0	1,129,920	0	23.54000	1,129,920

COPIA CONTROLADA

VALORES TOTALES	4,585,920			4,585,920	0	0	4,585,920	0		4,585,920

MAYORES CANTIDADES DE OBRA					**ACTA No. 2**							**EJECUTADO**	
ACTIVIDAD	**ITEM**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**SUBTOTAL**	**APORTE ECONÓMICO CORNARE**	**APORTE SERVICIOS CORNARE**	**APORTE OTROS**	**OTROS DESEMBOLSA CORNARE**	**CANT**	**VALOR**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO DE RAICES, CARGUE Y BOTADA DE MATERIAL EXCAVADO	Ornato y Paisajismo (m3)	20.04000	44,800	897,792	20.04000	44,800	897,792	0	0	897,792	0	20.04000	897,792
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CORDÓN PREFABRICADO 80X35X15	Ornato y Paisajismo (ml)	7.40000	117,725	871,165	7.40000	117,725	871,165	0	0	128,152.41000	0	7.40000	871,165
COSTOS INDIRECTOS (A.U Y OTROS IMPUESTOS).	Costos indirectos (AU y otros impuestos)	1	1,146,480	1,146,480	1	1,146,480	1,146,480	0	0	1,146,480	0	1	1,146,480
VALORES TOTALES				2,915,437			2,915,437	0	0	2,172,424.41000	0		2,915,437

DETALLE OTROS APORTES

ACTIVIDAD	**APORTANTE**	**TOTAL APORTE**	**APORTE ECONÓMICO**	**APORTE EN SERVICIOS**
CERRAMIENTO TIPO PASAMANOS EN MADERA PLASTICA	MUNICIPIO DE GUATAPÉ	386,287.40698	267,441.86047	118,845.54651
COSTOS INDIRECTOS (A.U Y OTROS IMPUESTOS).	MUNICIPIO DE GUATAPÉ	1,362,050	1,362,050	0
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO DE RAICES, CARGUE Y BOTADA DE MATERIAL EXCAVADO	MUNICIPIO DE GUATAPÉ	897,792	897,792	0
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CORDÓN PREFABRICADO 80X35X15	MUNICIPIO DE GUATAPÉ	128,152.41000	128,152.41000	0
DEMOLICIÓN BLOQUE Y ESCALAS EN CONCRETO PARA RAMPAS	MUNICIPIO DE GUATAPÉ	588,900	588,900	0
CONSTRUCCIÓN RAMPAS EN CONCRETO 3,000 PSI	MUNICIPIO DE GUATAPÉ	1,341,900	1,341,900	0
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUNETAS EXISTENTES	MUNICIPIO DE GUATAPÉ	1,525,200	1,525,200	0

COPIA CONTROLADA

INSTALACIÓN TUBERIA DE 4 PULGADAS AGUAS LLUVIAS	MUNICIPIO DE GUATAPÉ	1,129,920	1,129,920	0
COSTOS INDIRECTOS (A.U Y OTROS IMPUESTOS).	MUNICIPIO DE GUATAPÉ	1,146,480	1,146,480	0

APORTANTE	TOTAL APORTE ECONÓMICO	TOTAL APORTE EN SERVICIOS
MUNICIPIO DE GUATAPÉ	8,387,836.27047	118,845.54651

VALOR ACTA	10,579,707
SUBTOTAL APORTE DE CORNARE	1,330,012.59302
APORTE CORNARE EN SERVICIOS	0
OTROS DESEMBOLSA CORNARE	0
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	0
MENOR VALOR PAGADO	0
MAYOR VALOR PAGADO	0
PAGO CRUCE DE CUENTAS	NO
VALOR TOTAL A PAGAR	**1,330,013**

COPIA CONTROLADA

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

SUPERVISOR

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Autorizo a la tesorería de Cornare, para que efectué el pago de las acreencias a mi favor o a favor de la entidad que represento a la CUENTA No: _____, BANCO _____, TIPO: AHORROS ___ CORRIENTE ____

Comentarios

COPIA CONTROLADA

Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

Guatapé, mayo 05 de 2026

CUENTA DE COBRO N° 002

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE
NIT: 890.900.286-0

DEBE A:
MUNICIPIO DE GUATAPÉ
NIT: 890.983.830-3

LA SUMA DE:
UN MILLÓN TRECIENTOS TREINTAMIL TRECE PESOS M/L ($1.330.013)

POR CONCEPTO DE:

PAGO ACTA DE AVANCE Nº2 del convenio interadministrativo S-CI-538-2025, cuyo objeto es "PROMOVER EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA CALLE 29ª ENTRE CARRERAS 23ª Y 23c, BARRIO VILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE GUATAPÉ BAJO LA METODOLOGIA PRISER".

Favor consignar en la cuenta corriente Bancolombia N° 64749550569 a nombre del Municipio de Guatapé y remitir copia de la consignación al correo electrónico secretariadehacienda@guatape-antioquia.gov.co y alcaldia@guatape-antioquia.gov.co

DAVID ESTEBAN FRANCO VALLEJO
ALCALDE MUNICIPAL
GUATAPÉ - ANTIOQUIA

Proyectó: Marisol Jaramillo Duque / Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Revisó: Durley Arelis Ramírez Zuluaga / Secretaria de Hacienda
Aprobó: Durley Arelis Ramírez Zuluaga / Secretaria de Hacienda

Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

SOLANYE YISED MAHECHA ZEA, identificada con cedula de ciudadanía N. 40.188.317 expedida en Villavicencio – Meta, con tarjeta profesional N. 258108-T, en calidad de Contadora del **Municipio de Guatapé**, identificado con NIT 890.983.830-3, certifica que hasta el mes de Abril de 2026 , el **Municipio de Guatapé** ha realizado los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todos los conceptos relacionados en los aportes; así mismo, ha pagado a portes de salud, riesgos profesionales, aportes a fondo de pensiones y parafiscales correspondientes a los últimos (6) meses anteriores a la presente certificación.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Guatapé, a los 05 días del mes de Mayo 2026

DAVID ESTEBAN FRANCO VALLEJO
Alcalde

SOLANYE MAHECHA ZEA
Contadora municipio
T.P 255-108

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

255108-T



SOLANYE YISED
MAHECHA ZEA
C.C. 40188317
RES. INSCRIPCION 147 DEL 15/03/2019
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

263757 283269

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **40.188.317**

MAHECHA ZEA

APELLIDOS

SOLANYE YISED

NOMBRES

Solanye Yiseth Mahecha Z.

FIRMA





INDICE DERECHO

14-MAR-1981

FECHA DE NACIMIENTO

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

20-OCT-1999 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-5200100-00944786-F-0040188317-20171010 **00579**78202A 1 9910144610

Certificado
Bancario

Jueves, 26 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MUNICIPIO DE GUATAPE identificado(a) con NIT 890983830, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	64749550569	2009/04/20	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

COPIA CONTROLADA

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14971384950

(415)7707212489984(8020) 000001497138495 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 8 3 8 3 0	3	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MUNICIPIO DE GUATAPE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Guatape 3 2 1

41. Dirección principal
CL 31 30 08

42. Correo electrónico secretariadehacienda@guatape-antioquia.gov.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 6 1 0 5 5 5	3 1 3 7 9 2 2 7 8 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 4 1 2	1 9 9 4 0 5 2 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	8	9	1 4	4 8	5 2																				

07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 10 / 17 : 44: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FRANCO VALLEJO DAVID ESTEBAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971384950

(415)7707212489984(8020) **000001497138495 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 8 3 8 3 0	3	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	3 0
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 7	
72. Número	2 7	
73. Fecha	1 8 5 5 1 0 3 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 4	
76. Fecha de registro	1 8 5 5 1 0 3 1	
77. No. Matrícula mercantil	S I N	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	1 8 5 5 1 0 3 1
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Contraloría Municipal — 1 6

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971384950

(415)7707212489984(8020) **000001497138495 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 8 3 8 3 0	3	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 3 7 2 3 6 3 5 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FRANCO	VALLEJO	DAVID	ESTEBAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971384950

(415)7707212489984(8020) **000001497138495 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 8 3 8 3 0	3	Impuestos de Medellín	1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 1 8 8 3 1 7		2 5 5 1 0 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MAHECHA	ZEA	SOLANYE	YISED

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 9 1 3

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

Contrato No. S-CI-538-2025
Acta No 2 y final

1. **FECHA EN LA CUAL SE REALIZA EL INFORME: 19 de febrero de 2026**
2. **SUPERVISOR: JAIRSIÑO LLERENA GARCIA**
3. **COORD. SUPERVISIÓN: JOSE FERNANDO LOPEZ ORTIZ**
4. **CONTRATISTA:** Municipio de Guatapé
5. **OBJETO:** PROMOVER EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA CALLE 29ª ENTRE CARRERAS 23ª Y 23c, BARRIO VILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE GUATAPÉ LA METODOLOGÍA PRISER
6. **VALOR INICIAL:** $ 37.862.198
7. APORTE CORNARE: $ 22.000.000
8. APORTE MUNICIPIO DE GUATAPÉ: $ 15.862.198
9. ADICIÓN N° 1 MUNICIPIO DE GUATAPE: $ 2.724.057
10. APORTE TOTAL MUNICIPIO DE GUATAPÉ: 18.586.255
11. VALOR TOTAL: $ 40.586.255
12. **FECHA DE INICIACIÓN:** 20 de octubre de 2025
13. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 19 de febrero de 2026
14. **LOCALIZACIÓN**: Barrio Villa del Carmen, municipio de Guatapé
15. **PLAZO:** 4 meses

16. **INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:**

CONTRATISTA:	Municipio de Guatapé
DIRECCION:	Calle 31 Nro. 30 – 08
TELEFONO:	(+57) 604 861 05 55
E-MAIL:	
REPRESENTANTE LEGAL:	David Esteban Franco Vallejo

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

17. INFORME ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN

17.1 SUPERVISIÓN TÉCNICA

La supervisión técnica previamente revisó los lineamientos de Cornare para la ejecución de proyectos PRISER, cuya información se encuentra en el aplicativo WEB B-PIAC corporativo, después de la elaboración del proyecto se viabiliza, se inicia el proceso de contratación con el municipio de Guatapé esta a su vez realiza proceso de contratación celebró el Contrato solidario con ASCOMUNAL GUATAPÉ, con NIT 811.018.324-2. donde se ejecutaron las actividades del proyecto en mención.

Se ha cumplido a cabalidad con las especificaciones técnicas de todas las actividades planteadas en el convenio, igualmente se aprueba en cantidad y calidad los productos que hacen parte integral del proceso contractual, se ejecutaron las actividades con personal idóneo y el recurso humano necesario para la ejecución de cada actividad, cumpliendo a cabalidad con los respectivos cuidados de seguridad y salud para la prevención de riesgos en el desarrollo de las actividades que se tenían contempladas.

La supervisión realiza la verificación de la propiedad de los predios donde se realizaron las diferentes actividades, igualmente la procedencia e idoneidad de proveedores para la adquisición de artículos e insumos para la ejecución del mismo.

De esta manera se realiza la supervisión técnica del proyecto dando el aval de las especificaciones técnicas de las actividades que se desarrollaron en el convenio, ejecutado con el municipio de Guatapé.

En el marco de la supervisión y/o interventoría técnica deberá relacionar lo que se cita a continuación:

.

1. Que la proyecto “PROMOVER EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA CALLE 29ª ENTRE CARRERAS 23ª Y 23c, BARRIO VILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE GUATAPÉ LA METODOLOGÍA PRISER” presento modificaciones en cuanto a variaciones en especificaciones técnicas, obras adicionales y extras A continuación, se desagregan las especificaciones técnicas de las actividades realizadas para el pago del acta No 2 donde se presentó el modificatorio No 1

icontec ISO 9001 SC 1544-1 icontec ISO 14001 SA 159-1 icontec Carbono Neutro Certificado CN-22-064

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare “CORNARE”
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

CONDICIONES CONTRACTUALES						Balance Mayores - Menores				ACTA 1	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO	V/ TOTAL	Menor (-)	Mayor (+)	Cantidad ajustada	Valor Total	CANT	V/ TOTAL
1,0	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO DE RAICES, CARGUE Y BOTADA DE MATERIAL EXCAVADO	M3	28,80	$ 44.800,00	$ 1.290.240		21,10	49,90	$ 2.235.520	48,84	$ 2.188.032,00
2,0	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CORDÓN PREFABRICADO 80X35X15	M	86,00	$ 117.725,00	$ 10.124.350		7,40	93,40	$ 10.995.515	93,4	$ 10.995.515,00
3,0	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CUNETA PREFABRICADA MEDIO TUBO 20X125 cm	M	76,00	$ 48.000,00	$ 3.648.000	-76,00		-76,00	$ (3.648.000)	0	$ -
4,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL VEGETAL ORNAMENTAL	M2	96,00	$ 42.000,00	$ 4.032.000			96,00	$ 4.032.000	96	$ 4.032.000,00
5,0	CERRAMIENTO TIPO PASAMANOS EN MADERA PLASTICA	M	86,00	$ 98.200,00	$ 8.445.200	-11,50		74,5	$ 7.315.900	74,5	$ 7.315.900,00
6,0	ADECUACIÓN RAMPAS DE ACCESO EN ADOQUIN	M2	24,00	$ 129.717,00	$ 3.113.208			24,00	$ 3.113.208	24	$ 3.113.208,00
7,0	TALLER DE ENFOQUE PRISER - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	UN	1,00	$ 587.000,00	$ 587.000			1,00	$ 587.000	1	$ 587.000,00
8,0	SOCIALIZACIÓN INICIAL Y FINAL PROYECTO	UN	2,00	$ 587.000,00	$ 1.174.000			2,00	$ 1.174.000	2	$ 1.174.000,00
9,0	COSTOS INDIRECTOS (A.U Y OTROS IMPUESTOS).	UN	1,00	$ 5.448.200,00	$ 5.448.200			1,00	$ 5.448.200	1	$ 5.448.200,00
				COSTO TOTAL OBRA ORDINARIA	$ 37.862.198						$ 34.853.855
	Obras Extras										
OE 1	DEMOLICIÓN BLOQUE Y ESCALAS EN CONCRETO PARA RAMPAS	M	90,60	$ 6.500,00	$ 588.900					90,60	$ 588.900,00
OE 2	CONSTRUCCIÓN RAMPAS EN CONCRETO 3,000 PSI	M2	24,85	$ 54.000,00	$ 1.341.900					24,85	$ 1.341.900,00
OE 3	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUNETAS EXISTENTES	M	62,00	$ 24.600,00	$ 1.525.200					62	$ 1.525.200,00
OE 4	INSTALACIÓN TUBERIA DE 4 PULGADAS AGUAS LLUVIAS	M	23,54	$ 48.000,00	$ 1.129.920					23,54	$ 1.129.920,00
OE 5	COSTOS INDIRECTOS (A.U Y OTROS IMPUESTOS). OBRA EXTRA	UN	1,00	$ 1.146.480,00	$ 1.146.480					1	$ 1.146.480,00
				COSTO TOTAL OBRA EXTRA	$ 5.732.400						$ 5.732.400
				COSTO TOTAL OBRA ORDINARIA +OBRA EXTRA	$	40.586.255					
				VALOR FALTANTE		$ 2.724.057					

En el modificatorio No 1 del convenio S-CI-538-2025 se presento una adición en dinero por parte del municipio de Guatapé para las obras extras aprobadas por un valor de $ 2.724.057

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE PAGAN EN EL ACTA DE AVANCE NO 2

De los aportes de Cornare en el acta No2 se pagan las siguientes actividades:

CERRAMIENTO TIPO PASAMANOS EN MADERA PLASTICA

Se pagan 11.5 Metro lineal de sendero ecológico elaborado con largueros. El sendero ecológico está construido con un cercado de madera conformado por largueros de 9 x 4 cm, 2 horizontales y 1 paral en estacón de 6 x 6 cm cada 1.36 metros, altura 80 cm. La estructura cuenta con la longitud y ancho necesarios para ajustarse al espacio designado, proporcionando una delimitación estética y funcional que protege las plantas y dirige el tránsito peatonal, sirviendo como pasamanos.

icontec ISO 9001 SC 1544-1 | icontec ISO 14001 SA 159-1 | icontec Carbono Neutro Certificado CN-22-064

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare





SOCIALIZACIÓN FINAL DEL PROYECTO

Se llevó a cabo la clausura del proyecto o socialización final en la calle principal del barrio Villa del Carmen del municipio de Guatapé, con la participación activa de más de 35 personas de la comunidad. Durante la clausura del proyecto se socializo las actividades ejecutadas dentro del proyecto, con sus respectivas evidencias fotográficas, además de presentarse por parte del presidente de Asocomunal la ejecución presupuestal durante el desarrollo del proyecto, realizando un paralelo entre el presupuesto inicial del proyecto y lo ejecutado.





icontec ISO 9001 SC 1544-1 | icontec ISO 14001 SA 159-1 | icontec Carbono Neutro Certificado CN-22-064

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA

.

En el marco de la supervisión y/o interventoría administrativa deberá relacionar lo que se cita a continuación:

1. Que el Municipio de Guatapé, celebro directa o indirectamente los siguientes contratos y/o convenios, lo cuales dan cuenta del cumplimiento de las especificaciones técnicas.

No. Contrato	Fecha	Objeto	Contratista
Convenio solidario N°019-2025	28 de octubre de 2025	PROMOVER EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA CALLE 29ª ENTRE CARRERAS 23ª Y 23c, BARRIO VILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE GUATAPÉ LA METODOLOGÍA PRISER	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ NIT 811034181-3

2. Que, durante el plazo de ejecución del mismo, se realizaron dos informes de supervisión, del pago de dos actas de avance, que dan cuenta del cumplimiento total de las actividades planteadas.

Número	Informe supervisión	Fecha
1	x	Diciembre 2025
2	x	Febrero de 2026

3. Que, durante el plazo de ejecución, se recibió por parte del Municipio de Guatapé 2 informes, el cual acredita el cumplimiento a satisfacción de las actividades.

El valor del convenio fue objeto de modificación (adición en recursos), durante su ejecución. Se adiciono por parte del municipio de Guatapé $ 2.724.057

17.2 SUPERVISIÓN JURÍDICA

Que se realizó el modificatorio No 1 con adición de obras adicionales y adición en dinero por parte del municipio de Guatapé.

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare
SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064

Los riegos identificados, tipificados y asignados en la matriz de riesgos, no se materializaron durante la ejecución del convenio/contrato.

SUPERVISIÓN ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES-PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES

Durante la ejecución del convenio los ejecutores cumplieron con todas las pautas pertinentes de seguridad y salud ocupacional, para evitar los peligros y riesgos ocupacionales que se pudieran generar durante la ejecución de las obras del convenio, no se presentaron afectaciones a la salud del personal que realizó las obras.

En cuanto a lo ambiental, los residuos inorgánicos y reciclaje resultantes de las obras fueron dispuestos de forma adecuada, con el fin de ser dispuestos en el acopio Municipal.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Realizar el pago del acta de avance No 2 y final del convenio S-CI-538-2025, donde por parte de la supervisión de Cornare se reciben las obras a satisfacción.

En el expediente del convenio interadministrativo S-CI-538-2025, reposan todos los documentos que dan cuenta de la ejecución total y a entera satisfacción del objeto convenido y/o contratado.

En el aplicativo web bpiac, se encuentra toda la información que da cuenta del avance y ejecución del convenio.

Todos los documentos relacionados, así como los atinentes con la ejecución del convenio se encuentran debidamente publicados en la plataforma SECOP II.

Jairsiño Llerena García
Supervisor y/o interventor

José Fernando López Ortiz
Coordinador de la supervisión

ISO 9001 SC 1544-1 · ISO 14001 SA 159-1 · Carbono Neutro Certificado CN-22-064

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

INFORME FINAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO S-CI-538-2025 – MUNICIPIO DE GUATAPÉ -CORNARE

PROMOVER EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA CALLE 29ª ENTRE CARRERAS 23ª Y 23c, BARRIO VILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE GUATAPÉ BAJO LA METODOLOGIA PRISER.

CONTRATISTA:

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ

SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

MARZO DE 2025

Copia Controlada

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
4. AVANCE FINANCIERO 5
5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 5
5.1 SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO 5
5.2 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO DE RAICES, CARGUE Y BOTADA DE MATERIAL EXCAVADO 6
5.3 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CORDÓN PREFABRICADO 80X35X15 7
5.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL VEGETAL ORNAMENTAL 8
5.5 CERRAMIENTO TIPO PASAMANOS EN MADERA PLASTICA 9
5.6 ADECUACIÓN RAMPAS DE ACCESO EN ADOQUIN 10
5.7 TALLER DE ENFOQUE PRISER 11
5.9 CONSTRUCCIÓN RAMPAS EN CONCRETO 3,000 PSI (OBRA EXTRA) 13
5.10 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUNETAS EXISTENTES (OBRA EXTRA) 14
5.11 INSTALACIÓN TUBERIA DE 4 PULGADAS AGUAS LLUVIAS 15
5.12 SOCIALIZACIÓN FINAL DEL PROYECTO 15
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 16
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18
9. ANEXOS 18

COPIA CONTROLADA

1. INTRODUCCIÓN

La recuperación de parques y zonas verdes en centros urbanos ofrece numerosos beneficios ambientales, incluyendo la mejora de la calidad del aire y del agua, la regulación de la temperatura, el control de inundaciones, la promoción de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. Estos espacios verdes también contribuyen al bienestar social y a la salud mental de los habitantes del municipio.

Las zonas verdes actúan como filtros naturales, absorbiendo contaminantes atmosféricos y liberando oxígeno, lo que reduce la contaminación del aire y mejora la salud respiratoria. La vegetación ayuda a reducir el calor, disminuyendo las temperaturas extremas en las ciudades y creando ambientes más frescos y agradables; ofrecen hábitats para diversas especies de plantas y animales, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad en entornos urbanos.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATISTA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUATAPÉ

N° NIT: 890.983.830-3

OBJETO: PROMOVER EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA CALLE 29ª ENTRE CARRERAS 23ª Y 23c, BARRIO VILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE GUATAPÉ BAJO LA METODOLOGIA PRISER.

FECHA DE INICIO:	20 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de febrero de 2026
LOCALIZACIÓN:	Villa del Carmen
PLAZO INICIAL:	Cuatro (04) meses
VALOR INICIAL:	$ 37.862.198
APORTE CORNARE:	$ 22.000.000
APORTE MUNICIPIO DE GUATAPÉ:	$ 15.862.198
ADICIÓN N° 1:	$ 2.724.057
VALOR TOTAL:	$ 40.586.255

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



Ilustración 1 *Localización PRISER Villa del Carmen*

El proyecto **PRISER Promover el Mejoramiento Ambiental y Paisajístico y el Empoderamiento Comunitario**, se desarrolló en el municipio de Guatapé, ubicado en el departamento de Antioquia.

Específicamente, el área de intervención se encuentra en la **calle 29A entre carreras 23A y 23C**, en el **barrio Villa del Carmen**, un sector residencial del municipio que presenta necesidades de fortalecimiento en aspectos ambientales, paisajísticos y de integración comunitaria.

La zona se caracteriza por:

- Uso predominante residencial.
- Presencia de espacios públicos susceptibles de recuperación y embellecimiento.
- Dinámicas comunitarias que permiten la implementación de procesos participativos.

Actividades Representativas

- Excavaciones
- Instalación de cordones

- Instalación de pasamanos
- Construcción de jardineras
- Construcción de rampas
- Mejoramiento de cunetas
- Mejoramiento ambiental y paisajístico

4. AVANCE FINANCIERO

- VALOR INICIAL:	$ 37.862.198
- ACTA N° 1:	$30.548.848
- ADICIÓN N° 1:	$2.724.057
- ACTA N° 2:	$10.037.407
- APORTE MUNICIPIO	$8.707.394
- APORTE CORNARE	$1.330.013
- SALDO POR EJECUTAR:	$ 0

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

5.1 SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO



Ilustración 2. Socialización inicial proyecto

El evento de apertura del proyecto se realizó con la participación activa de la comunidad, allí se socializaron cada una de las actividades a realizar. En este evento,

se convocó a la comunidad beneficiada para mostrar los alcances y reflexionar juntos sobre el impacto del proyecto en el entorno local.

Se inició la ejecución del Priser de mejoramiento de ornato y paisajismo en Villa del Carmen, una apuesta que llenará de color, vida y armonía los espacios que hacen parte del día a día de la comunidad. Este proyecto, liderado por CORNARE y el municipio, busca transformar el entorno y fortalecer el sentido de pertenencia por nuestros espacios.

La ASOCOMUNAL fue la encargada de llevar esta iniciativa a la realidad, trabajando de manera cercana con las familias del sector y promoviendo procesos que embellecen, unen y mejoran la calidad de vida.

5.2 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO DE RAICES, CARGUE Y BOTADA DE MATERIAL EXCAVADO

La excavación manual es una actividad en la que se removió tierra o material excavable a mano, utilizando herramientas menores. Se realizó en áreas donde no era posible o práctico usar maquinaria pesada, además de requerir un trabajo más detallado y preciso.



Ilustración 3. Excavación manual en material común

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA 1		ACTA 2		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL
1,0	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO DE RAICES, CARGUE Y BOTADA DE MATERIAL EXCAVADO	M3	28,80	$ 44.800,00	$ 1.290.240	28,8	$ 1.290.240,00	20,04	$ 897.792,00	48,84	$ 2.188.032,00

5.3 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CORDÓN PREFABRICADO 80X35X15

En esta actividad se realizó la provisión y colocación de bloques de cordón (bordillo) hechos de materiales prefabricados, como concreto, que se utilizó para delimitar y el confinamiento de las jardineras. Este proceso incluyó la preparación de la base con mortero de 28 Mpa para asegurar la estabilidad y durabilidad del cordón, así como la protección del mismo durante su instalación. Además, incorporar todos los materiales y elementos necesarios para garantizar una instalación correcta y conforme a los diseños establecidos, que incluye especificaciones sobre la alineación, nivelación y fijación de los cordones.



Ilustración 4. Instalación de cordón

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA 1		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL
2,0	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CORDÓN PREFABRICADO 80X35X15	M	86,00	$ 117.725,00	$ 10.124.350	86	$ 10.124.350,00	86	$ 10.124.350,00

5.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL VEGETAL ORNAMENTAL

Este trabajo se realizó para la regeneración del material vegetal, mediante la siembra de especies ornamentales, perfectamente adaptadas a la zona en las áreas indicadas, además incluye el mantenimiento de dichas áreas y la implementación de medidas de seguridad durante la siembra.

La actividad incluye la ejecución de los surcos y/u hoyos, la siembra de plántulas, el suministro y colocación abonaza, cal agrícola, el riego de agua, y el mantenimiento hasta su entrega final. También se incluirá el equipo, la herramienta y los materiales que se requieran para llevar a cabo esta actividad de acuerdo con lo especificado aquí.










Ilustración 5. Material vegetal ornamental

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA 1		ACTA 2		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL
4,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL VEGETAL ORNAMENTAL	M2	96,00	$ 42.000,00	$ 4.032.000	96	$ 4.032.000,00	0	$ -	96,00	$ 4.032.000,00

5.5 CERRAMIENTO TIPO PASAMANOS EN MADERA PLASTICA

Se realizaron 74.50 Metro lineal de sendero ecológico elaborado con largueros. El sendero ecológico está construido con un cercado de madera conformado por largueros de 9 x 4 cm, 2 horizontales y 1 paral en estacón de 6 x 6 cm cada 1.36 metros, altura 80 cm. La estructura cuenta con la longitud y ancho necesarios para ajustarse al espacio designado, proporcionando una delimitación estética y funcional que protege las plantas y dirige el tránsito peatonal, sirviendo como pasamanos.





Ilustración 6. Cerramiento tipo pasamanos

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA 1		ACTA 2		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL
5,0	CERRAMIENTO TIPO PASAMANOS EN MADERA PLASTICA	M	86,00	$ 98.200,00	$ 8.445.200	74,5	$ 7.315.900,00	0	$ -	74,50	$ 7.315.900,00

5.6 ADECUACIÓN RAMPAS DE ACCESO EN ADOQUIN

La instalación de adoquines es un trabajo que no solo abarca la colocación de los adoquines, sino también la preparación de la estructura de soporte que los sustenta.

El proceso se realizó teniendo en cuenta la planificación y su ejecución asegura su larga durabilidad, estabilidad y funcionalidad, así como la estética y combinación con el entorno.



Ilustración 7. Adecuación rampas

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA 1		ACTA 2		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL
6,0	ADECUACIÓN RAMPAS DE ACCESO EN ADOQUIN	M2	24,00	$ 129.717,00	$ 3.113.208	24	$ 3.113.208,00	0	$ -	24,00	$ 3.113.208,00

5.7 TALLER DE ENFOQUE PRISER

Con el fin de generar conciencia ambiental en la comunidad del sector, se llevó a cabo un (1) taller educativo, este contó con los equipos audiovisuales necesarios para dictar el taller, material didáctico, refrigerios y mano de obra calificada.

En él que se les hablo sobre las principales problemáticas ambientales encontradas en el diagnóstico inicial realizado en el sector, se les recordó de qué forma podemos contribuir al cuidado del mismo y a su vez que acciones podemos tomar para no contaminar, el taller tuvo una duración aproximada de una hora y se realizó en el sector de intervención.





Ilustración 8. Taller enfoque PRISER

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA 1		ACTA 2		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL
7,0	TALLER DE ENFOQUE PRISER - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	UN	1,00	$ 587.000,00	$ 587.000		$ -	1	$ 587.000,00	1,00	$ 587.000,00

5.8 DEMOLICIÓN BLOQUE Y ESCALAS EN CONCRETO PARA RAMPAS



Ilustración 9. Demolición escañas en concreto para rampas

OBRAS EXTRAS						ACTA 1		ACTA 2		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL
OE 1	DEMOLICIÓN BLOQUE Y ESCALAS	M	90,60	$ 6.500	$ 588.900			90,60	$ 588.900,00	90,60	$ 588.900,00

	EN CONCRETO PARA RAMPAS										

5.9 CONSTRUCCIÓN RAMPAS EN CONCRETO 3,000 PSI (OBRA EXTRA)






Ilustración 10. Construcción de rampas en concreto

OBRAS EXTRAS						ACTA 1		ACTA 2		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL
OE 2	CONSTRUCCIÓN RAMPAS EN CONCRETO 3,000 PSI	M2	24,85	$ 54.000	$ 1.341.900			24,85	$ 1.341.900,00	24,85	$ 1.341.900,00

5.10 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUNETAS EXISTENTES (OBRA EXTRA)





Ilustración 11. Adecuación y mejoramiento de cunetas e instalación de tubería para aguas lluvias

OBRAS EXTRAS						ACTA 1		ACTA 2		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL
OE 3	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUNETAS EXISTENTES	M	62,00	$ 24.600	$ 1.525.200			62,00	$ 1.525.200,00	62,00	$ 1.525.200,00

5.11 INSTALACIÓN TUBERIA DE 4 PULGADAS AGUAS LLUVIAS




Ilustración 12. Instalación de tubería aguas lluvias

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL
OE 4	INSTALACIÓN TUBERIA DE 4 PULGADAS AGUAS LLUVIAS	M	23,54	$ 48.000	$ 1.129.920			23,54	$ 1.129.920,00	23,54	$ 1.129.920,00

5.12 SOCIALIZACIÓN FINAL DEL PROYECTO




Ilustración 13. Clausura PRISER

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA 1		ACTA 2		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL
8,0	SOCIALIZACIÓN INICIAL Y FINAL PROYECTO	UN	2,00	$ 587.000,00	$ 1.174.000	1	$ 587.000,00	1	$ 587.000,00	2,00	$ 1.174.000,00

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









ANTES



DESPUÉS



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda al presidente de la Junta de Acción Comunal, realizar el mantenimiento del material vegetal ornamental.
- Continuar fortaleciendo los procesos de educación ambiental con la comunidad para lograr generar conciencia sobre el cuidado y protección de los recursos naturales que los rodea.
- Realizar el diagnostico con la comunidad, garantiza plantear desde el inicio actividades en pro del beneficio de la comunidad y el cuidado de los recursos naturales y lograr finalizar el proyecto sin interrupciones o modificatorios que lo que hacen es retrasar la ejecución del mismo.
- Es de vital importancia que la Junta de Acción Comunal le recuerde a la comunidad que es de vital importancia su participación en estos procesos dado que de eso depende realizar nuevos proyectos.

8. ANEXOS

Anexo 1. Acta N° 2 y final
Anexo 2. Listado de asistencia socialización final del proyecto

COPIA CONTROLADA

PROMOVER EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA CALLE 29ª ENTRE CARRERAS 23ª Y 23c, BARRIO VILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE GUATAPÉ BAJO LA METODOLOGIA PRISER

CONDICIONES CONTRACTUALES						Balance Mayores - Menores				ACTA 1	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO	V/ TOTAL	Menor (-)	Mayor (+)	Cantidad Final	Valor Total	CANT	V/ TOTAL
1.0	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO DE RAICES, CARGUE Y BOTADA DE MATERIAL EXCAVADO	M3	28.80	$ 44,800.00	$ 1,290,240		20.04	48.84	$ 2,188,032	48.84	$ 2,188,032.00
2.0	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CORDÓN PREFABRICADO 80X35X15	M	86.00	$ 117,725.00	$ 10,124,350		7.40	93.40	$ 10,995,515	93.4	$ 10,995,515.00
3.0	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CUNETA PREFABRICADA MEDIO TUBO 20X125 cm	M	76.00	$ 48,000.00	$ 3,648,000	-76.00		-76.00	$ -	0	$ -
4.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL VEGETAL ORNAMENTAL	M2	96.00	$ 42,000.00	$ 4,032,000			96.00	$ 4,032,000	96	$ 4,032,000.00
5.0	CERRAMIENTO TIPO PASAMANOS EN MADERA PLASTICA	M	86.00	$ 98,200.00	$ 8,445,200	-11.50		74.5	$ 7,315,900	74.5	$ 7,315,900.00
6.0	ADECUACIÓN RAMPAS DE ACCESO EN ADOQUIN	M2	24.00	$ 129,717.00	$ 3,113,208			24.00	$ 3,113,208	24	$ 3,113,208.00
7.0	TALLER DE ENFOQUE PRISER - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	UN	1.00	$ 587,000.00	$ 587,000			1.00	$ 587,000	1	$ 587,000.00
8.0	SOCIALIZACIÓN INICIAL Y FINAL PROYECTO	UN	2.00	$ 587,000.00	$ 1,174,000			2.00	$ 1,174,000	2	$ 1,174,000.00
9.0	COSTOS INDIRECTOS (A.U Y OTROS IMPUESTOS).	UN	1.00	$ 5,448,200.00	$ 5,448,200			1.00	$ 5,448,200	1	$ 5,448,200.00
				COSTO TOTAL OBRA ORDINARIA	**$ 37,862,198**				**$ 34,853,855**		**$ 34,853,855**
	Obras Extras										
OE 1	DEMOLICIÓN BLOQUE Y ESCALAS EN CONCRETO PARA RAMPAS	M	90.60	$ 6,500.00	$ 588,900						
OE 2	CONSTRUCCIÓN RAMPAS EN CONCRETO 3,000 PSI	M2	24.85	$ 54,000.00	$ 1,341,900						
OE 3	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUNETAS EXISTENTES	M	62.00	$ 24,600.00	$ 1,525,200						
OE 4	INSTALACIÓN TUBERIA DE 4 PULGADAS AGUAS LLUVIAS	M	23.54	$ 48,000.00	$ 1,129,920						
OE 5	COSTOS INDIRECTOS (A.U Y OTROS IMPUESTOS). OBRA EXTRA	UN	1.00	$ 1,146,480.00	$ 1,146,480						
				COSTO TOTAL OBRA EXTRA	**$ 5,732,400**						

COSTO TOTAL OBRA ORDINARIA +OBRA EXTRA	**$ 40,586,255**
VALOR FALTANTE	**$ 2,724,057**

Aprovó: **JESÚS ORLANDO GIRALDO ARCILA**
Profesional de apoyo
Secretaría de Medio ambiente

PROMOVER EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA CALLE 29ª ENTRE CARRERAS 23ª Y 23c, BARRIO VILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE GUATAPÉ BAJO LA METODOLOGIA PRISER

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA 1		ACUMULADO				
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	MPIO		CORNARE
1.0	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO DE RAICES, CARGUE Y BOTADA DE MATERIAL EXCAVADO	M3	28.80	$ 44,800.00	$ 1,290,240	28.8	$ 1,290,240.00	28.8	$ 1,290,240.00	$	1,290,240.00	
2.0	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CORDÓN PREFABRICADO 80X35X15	M	86.00	$ 117,725.00	$ 10,124,350	86	$ 10,124,350.00	86	$ 10,124,350.00			$ 10,124,350.00
3.0	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CUNETA PREFABRICADA MEDIO TUBO 20X125 cm	M	76.00	$ 48,000.00	$ 3,648,000	0	$ -	0	$ -	$	-	
4.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL VEGETAL ORNAMENTAL	M2	96.00	$ 42,000.00	$ 4,032,000	96	$ 4,032,000.00	96	$ 4,032,000.00	$	-	$ 4,032,000.00
5.0	CERRAMIENTO TIPO PASAMANOS EN MADERA PLASTICA	M	86.00	$ 98,200.00	$ 8,445,200	74.5	$ 7,315,900.00	74.5	$ 7,315,900.00	$	2,502,470.59	$ 4,813,429.41
6.0	ADECUACIÓN RAMPAS DE ACCESO EN ADOQUIN	M2	24.00	$ 129,717.00	$ 3,113,208	24	$ 3,113,208.00	24	$ 3,113,208.00	$	2,000,000.00	$ 1,113,208.00
7.0	TALLER DE ENFOQUE PRISER - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	UN	1.00	$ 587,000.00	$ 587,000	0	$ -	0	$ -	$	587,000.00	
8.0	SOCIALIZACIÓN INICIAL Y FINAL PROYECTO	UN	2.00	$ 587,000.00	$ 1,174,000	1	$ 587,000.00	1	$ 587,000.00			$ 587,000.00
9.0	COSTOS INDIRECTOS (A.U Y OTROS IMPUESTOS).	UN	1.00	$ 5,448,200.00	$ 5,448,200	0.75	$ 4,086,150.00	0.75	$ 4,086,150.00	$	4,086,150.00	
				COSTO TOTAL OBRA ORDINARIA	**$ 37,862,198**		**$ 30,548,848**		**$ 30,548,848**	**$**	**10,465,860.59**	**$ 20,669,987.407**

	$ 30,548,848	
TOTAL A PAGAR CORNARE	**$ 20,669,987**	
TOTAL A PAGAR MUNICIPIO	**$ 9,878,861**	$ 31,135,848.000

Aprovó: **JESÚS ORLANDO GIRALDO ARCILA**
Profesional de apoyo
Secretaría de Medio ambiente

COPIA CONTROLADA

PROMOVER EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA CALLE 29ª ENTRE CARRERAS 23ª Y 23c, BARRIO VILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE GUATAPÉ BAJO LA METODOLOGIA PRISER

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA 1		ACTA 2		ACUMULADO					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	MPIO	CORNARE	ESPECIE	
1.0	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO DE RAICES, CARGUE Y BOTADA DE MATERIAL EXCAVADO	M3	28.80	$ 44,800.00	$ 1,290,240	28.8	$ 1,290,240.00	20.04	$ 897,792.00	48.84	$ 2,188,032.00	$ 9,034.00		888758	
2.0	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CORDÓN PREFABRICADO 80X35X15	M	86.00	$ 117,725.00	$ 10,124,350	86	$ 10,124,350.00	7.4	$ 871,165.00	93.40	$ 10,995,515.00	$ 128,152.41	$ 743,012.59		
3.0	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA PREFABRICADA MEDIO TUBO 20X125 cm	M	76.00	$ 48,000.00	$ 3,648,000	0	$ -	0	$ -	0.00	$ -	$ -			
4.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL VEGETAL ORNAMENTAL	M2	96.00	$ 42,000.00	$ 4,032,000	96	$ 4,032,000.00	0	$ -	96.00	$ 4,032,000.00	$ -			
5.0	CERRAMIENTO TIPO PASAMANOS EN MADERA PLASTICA	M	86.00	$ 98,200.00	$ 8,445,200	74.5	$ 7,315,900.00	0	$ -	74.50	$ 7,315,900.00				-
6.0	ADOQUIN	M2	24.00	$ 129,717.00	$ 3,113,208	24	$ 3,113,208.00	0	$ -	24.00	$ 3,113,208.00				
7.0	TALLER DE ENFOQUE PRISER - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	UN	1.00	$ 587,000.00	$ 587,000		$ -	1	$ 587,000.00	1.00	$ 587,000.00	$ 587,000.00			
8.0	SOCIALIZACIÓN INICIAL Y FINAL PROYECTO	UN	2.00	$ 587,000.00	$ 1,174,000	1	$ 587,000.00	1	$ 587,000.00	2.00	$ 1,174,000.00		$ 587,000.00		
9.0	COSTOS INDIRECTOS (A.U Y OTROS IMPUESTOS).	UN	1.00	$ 5,448,200.00	$ 5,448,200	0.75	$ 4,086,150.00	0.25	$ 1,362,050.00	1.00	$ 5,448,200.00	$ 1,362,050.00			
				COSTO TOTAL OBRA ORDINARIA	$ 37,862,198		$ 30,548,848		$ 4,305,007		$ 34,853,855	$ 2,086,236.41	$ 1,330,012.59	$ 888,758	

OBRAS EXTRAS						ACTA 1		ACTA 2		ACUMULADO					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	CANT	V/ TOTAL	MPIO	CORNARE	COMUNIDAD	$ 1,330,013
OE 1	DEMOLICION BLOQUE Y ESCALAS EN CONCRETO PARA RAMPAS	M	90.60	$ 6,500	$ 588,900			90.60	$ 588,900.00	90.60	$ 588,900.00	$ 588,900.00			
OE 2	CONSTRUCCION RAMPAS EN CONCRETO 3,000 PSI	M2	24.85	$ 54,000	$ 1,341,900			24.85	$ 1,341,900.00	24.85	$ 1,341,900.00	$ 1,341,900.00			
OE 3	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CUNETAS EXISTENTES	M	62.00	$ 24,600	$ 1,525,200			62.00	$ 1,525,200.00	62.00	$ 1,525,200.00	$ 1,525,200.00			
OE 4	INSTALACION TUBERIA DE 4 PULGADAS AGUAS LLUVIAS	M	23.54	$ 48,000	$ 1,129,920			23.54	$ 1,129,920.00	23.54	$ 1,129,920.00	$ 1,129,920.00			
OE 5	COSTOS INDIRECTOS (A.U Y OTROS IMPUESTOS). OBRA EXTRA	UN	1.00	$ 1,146,480	$ 1,146,480			1.00	$ 1,146,480.00	1.00	$ 1,146,480.00	$ 1,146,480.00			
				COSTO TOTAL OBRA ORDINARIA	$ 5,732,400				$ 5,732,400		$ 5,732,400	$ 5,732,400.00			

RESUMEN ECONÓMICO

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$**	**40,586,255.00**
APORTE CORNARE	**$**	**22,000,000.00**
APORTE MUNICIPIO ECONÓMICO	**$**	**14,973,440.00**
APORTE MUNICIPIO ESPECIE	**$**	**888,758.00**
APORTE MUNICIPIO ADICIÓN	**$**	**2,724,057.00**
VALOR ACTA No. 1	**$**	**30,548,848.00**
APORTE CORNARE ACTA No. 1	**$**	**20,669,987.41**
APORTE MUNICIPIO ACTA No. 1	**$**	**9,878,860.59**
VALOR TOTAL ACTA 2 Y FINAL	**$**	**10,037,407.00**
TOTAL A PAGAR CORNARE	**$**	**1,330,012.59**
TOTAL A PAGAR MUNICIPIO	**$**	**7,818,636.41**
MUNICIPIO APORTE ESPECIE	**$**	**888,758.00**

COPIA CONTROLADA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								
OBJETO	PROMOVER EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA CALLE 29ª ENTRE CARRERAS 23ª Y 23c, BARRIO VILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE GUATAPÉ BAJO LA METODOLOGIA PRISER							
ITEM	1.0	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO DE RAICES, CARGUE Y BOTADA DE MATERIAL EXCAVADO					**MUNICIPIO**	GUATAPE
UNIDAD	un	**ACTA DE AVANCE No**	1		**ACUMULADO**	48.84	**PERIODO DE ACTA**	28/10/2025 16/12/2025

UBICACIÒN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
Jardinera 1	11.00	2.20	0.60	1.00	14.52
Jardinera 2	14.00	2.20	0.60	1.00	18.48
Jardinera 3	12.00	2.20	0.60	1.00	15.84
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE					**48.84**

CONTRATISTA **SUPERVISOR**

Aprovó: **JESÚS ORLANDO GIRALDO ARCILA**
Profesional de apoyo
Secretaría de Medio ambiente

COPIA CONTROLADA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								
OBJETO	PROMOVER EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA CALLE 29ª ENTRE CARRERAS 23ª Y 23c, BARRIO VILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE GUATAPÉ BAJO LA METODOLOGIA PRISER							
ITEM	2.0	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CORDÓN PREFABRICADO 80X35X15					**MUNICIPIO**	GUATAPE
UNIDAD	un	**ACTA DE AVANCE No**	1		**ACUMULADO**	93.4	**PERIODO DE ACTA**	28/10/2025 16/12/2025

UBICACIÒN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
Jardinera 1	29.00	1	1	1	29.00
Jardinera 2	12.40	1	1	1	12.40
Jardinera 3	15.80	1	1	1	15.80
Triang. Escal.	6.70	1	1	1	6.70
Jardinera 4	29.50	1	1	1	29.50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE					**93.40**

CONTRATISTA **SUPERVISOR**

Aprovó: **JESÚS ORLANDO GIRALDO ARCILA**
Profesional de apoyo
Secretaría de Medio ambiente

COPIA CONTROLADA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								
OBJETO	PROMOVER EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA CALLE 29ª ENTRE CARRERAS 23ª Y 23c, BARRIO VILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE GUATAPÉ BAJO LA METODOLOGIA PRISER							
ITEM	4.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL VEGETAL ORNAMENTAL					**MUNICIPIO**	GUATAPE
UNIDAD	un	**ACTA DE AVANCE No**	1		**ACUMULADO**	96	**PERIODO DE ACTA**	28/10/2025 16/12/2025

UBICACIÒN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
Jardinera 1	11.60	2.20	1	1	25.52
Jardinera 2 y 3	14.80	2.20	1	1	32.56
Jardinera 4	12.00	2.20	1	1	26.4
Adec. jardinera esquina	5.76	2.00	1	1	11.52
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE					**96.00**

CONTRATISTA **SUPERVISOR**

Aprovó: **JESÚS ORLANDO GIRALDO ARCILA**
Profesional de apoyo
Secretaría de Medio ambiente

COPIA CONTROLADA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								
OBJETO	PROMOVER EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA CALLE 29ª ENTRE CARRERAS 23ª Y 23c, BARRIO VILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE GUATAPÉ BAJO LA METODOLOGIA PRISER							
ITEM	5.0	CERRAMIENTO TIPO PASAMANOS EN MADERA PLASTICA					**MUNICIPIO**	GUATAPE
UNIDAD	un	**ACTA DE AVANCE No**	1		**ACUMULADO**	74.5	**PERIODO DE ACTA**	28/10/2025 16/12/2025

UBICACIÒN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
Jardinera 1	16.80	1	1	1	16.8
Jardinera 2	12.40	1	1	1	12.4
Jardinera 3	15.80	1	1	1	15.8
Jardinera 4	29.50	1	1	1	29.5
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE					**74.50**

CONTRATISTA **SUPERVISOR**

Aprovó: **JESÚS ORLANDO GIRALDO ARCILA**
Profesional de apoyo
Secretaría de Medio ambiente

COPIA CONTROLADA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								
OBJETO	PROMOVER EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA CALLE 29ª ENTRE CARRERAS 23ª Y 23c, BARRIO VILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE GUATAPÉ BAJO LA METODOLOGIA PRISER							
ITEM	5.0	CERRAMIENTO TIPO PASAMANOS EN MADERA PLASTICA					**MUNICIPIO**	GUATAPE
UNIDAD	un	**ACTA DE AVANCE No**	1		**ACUMULADO**	24.004	**PERIODO DE ACTA**	28/10/2025 16/12/2025

UBICACIÒN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
Rampa 1	3.10	1.30	1	1	4.03
Rampa 2	3.80	1.35	1	1	5.13
Rampa 3	3.10	1.24	1	1	3.844
Ingreso anden	5.00	2.20	1	1	11.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE					**24.00**

CONTRATISTA **SUPERVISOR**

Aprovó: **JESÚS ORLANDO GIRALDO ARCILA**
Profesional de apoyo
Secretaría de Medio ambiente

COPIA CONTROLADA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								
OBJETO	PROMOVER EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA CALLE 29ª ENTRE CARRERAS 23ª Y 23c, BARRIO VILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE GUATAPÉ BAJO LA METODOLOGIA PRISER							
ITEM	OE_1	DEMOLICIÓN BLOQUE Y ESCALAS EN CONCRETO PARA RAMPAS					**MUNICIPIO**	GUATAPE
UNIDAD	m	**ACTA DE AVANCE No**	1		**ACUMULADO**	93.4	**PERIODO DE ACTA**	28/10/2025 16/12/2025

UBICACIÒN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
Jardinera 1	29.00	1.00	1	1	29
Jardinera 2	12.40	1.00	1	1	12.4
Jardinera 3	15.80	1.00	1	1	15.8
Jardinera 4	29.50	1.00	1	1	29.50
Triangulo callej.	6.70	1.00	1	1	6.70
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE					**93.40**

CONTRATISTA **SUPERVISOR**

Aprovó: **JESÚS ORLANDO GIRALDO ARCILA**
Profesional de apoyo
Secretaría de Medio ambiente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								
OBJETO	PROMOVER EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA CALLE 29ª ENTRE CARRERAS 23ª Y 23c, BARRIO VILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE GUATAPÉ BAJO LA METODOLOGIA PRISER							
ITEM	OE_2	CONSTRUCCIÓN RAMPAS EN CONCRETO 3,000 PSI					**MUNICIPIO**	GUATAPE
UNIDAD	m2	**ACTA DE AVANCE No**	1		**ACUMULADO**	24.85	**PERIODO DE ACTA**	28/10/2025 16/12/2025

UBICACIÒN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
Rampa 1 (arriba)	5.20	1.50	1	1	7.8
Rampa 2 (callej)	2.60	1.30	1	1	3.38
Rampa 3	1.70	1.50	1	1	2.55
Rampa 4	2.00	1.50	1	1	3.00
Rampa 5	2.00	1.50	1	1	3.00
Rampa 6	2.20	1.50	1	1	3.30
Rampa 7	1.30	1.40	1	1	1.82
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE					**24.85**

CONTRATISTA **SUPERVISOR**

Aprovó: **JESÚS ORLANDO GIRALDO ARCILA**
Profesional de apoyo
Secretaría de Medio ambiente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								
OBJETO	PROMOVER EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA CALLE 29ª ENTRE CARRERAS 23ª Y 23c, BARRIO VILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE GUATAPÉ BAJO LA METODOLOGIA PRISER							
ITEM	OE_3	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUNETAS EXISTENTES					**MUNICIPIO**	GUATAPE
UNIDAD	un	**ACTA DE AVANCE No**	1		**ACUMULADO**	62	**PERIODO DE ACTA**	28/10/2025 16/12/2025

UBICACIÒN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
Jardinera 1	23.50	1	1	1	23.5
Jardinera 2	4.30	1	1	1	4.3
Jardinera 3	9.40	1	1	1	9.4
Jardinera 4	24.80	1	1	1	24.8
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE					**62.00**

CONTRATISTA **SUPERVISOR**

Aprovó: **JESÚS ORLANDO GIRALDO ARCILA**
Profesional de apoyo
Secretaría de Medio ambiente

COPIA CONTROLADA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								
OBJETO	PROMOVER EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA CALLE 29ª ENTRE CARRERAS 23ª Y 23c, BARRIO VILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE GUATAPÉ BAJO LA METODOLOGIA PRISER							
ITEM	OE_4	INSTALACIÓN TUBERIA DE 4 PULGADAS AGUAS LLUVIAS					**MUNICIPIO**	GUATAPE
UNIDAD	M	**ACTA DE AVANCE No**		1	**ACUMULADO**	23.535	**PERIODO DE ACTA**	28/10/2025 16/12/2025

UBICACIÒN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
Rampa 1	3.10	1.25	1	1	3.875
Rampa 2	3.80	1.30	1	1	4.94
Rampa 3	3.10	1.20	1	1	3.72
Ingreso anden	5.00	2.20	1	1	11.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE					**23.54**

CONTRATISTA **SUPERVISOR**

Aprovó: **JESÚS ORLANDO GIRALDO ARCILA**
Profesional de apoyo
Secretaría de Medio ambiente

COPIA CONTROLADA


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								
OBJETO	PROMOVER EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA CALLE 29ª ENTRE CARRERAS 23ª Y 23c, BARRIO VILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE GUATAPÉ BAJO LA METODOLOGIA PRISER							
ITEM	OE_5	COSTOS INDIRECTOS (A.U Y OTROS IMPUESTOS). OBRA EXTRA					**MUNICIPIO**	GUATAPE
UNIDAD	M	**ACTA DE AVANCE No**	1		**ACUMULADO**	0	**PERIODO DE ACTA**	28/10/2025 16/12/2025
UBICACIÒN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**			
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**				
					0			
					0			
					0			
					0.00			
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE					**0.00**			

CONTRATISTA **SUPERVISOR**

Aprovó: **JESÚS ORLANDO GIRALDO ARCILA**
Profesional de apoyo
Secretaría de Medio ambiente

COPIA CONTROLADA

PLAZO EJECUCIÓN (MESES)	TIEMPO TRASCURRIDO (MESES)	PLAZO RESTANTE (MESES)
4	4	0



Aprovó: **JESÚS ORLANDO GIRALDO ARCILA**
Profesional de apoyo
Secretaría de Medio ambiente

COPIA CONTROLADA

"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE
REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO / TEMA: Clausura PRISER Convenio SCI-538-2025 — LUGAR: Guatapé

MUNICIPIO: Guatapé — CORREGIMIENTO: — VEREDA:

FECHAHORA: 20/12/2025 4:00 PM — GRUPO INTERES *: — FACILITADOR:

N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO CELULAR / TELEFONO FIJO	ZONA U	ZONA R	SEXO M	SEXO F	RANGO EDAD (AÑOS) 0-13	14-28	29-45	45-60	>60	CONDICION CO	CONDICION AF	CONDICION DI	CONDICION DE
	Angela Mª Mann C	1037237653	Villa del carmen	angelamann366@gmail.com	3122142485	X			X			X						
	Martha Inés Gil	27788036	Villa del carmen		3023978086													
	Ma [illegible]	21787292	Villa del carmen		3043165817													
	Yolando Sarmo	21.907.125	Villa del carmen		3233184685													
	Mª Fabiola Gomez	21787835	Villa del carmen		3117916622													
	Guillermo Vergara	70952730	Sonadora		3143587724													
	Darwin Cedeño	75443614	Villa del Carmen	Dayonce224@hotmail	3123579808	X		X				X						
	Blanca Elia Ipaez	21787579	Villa del Carmen			X			X					X				
	Ana Maria Trujillo H	21466628	Villa del carmen		3160909172	X												
	Martha N Cardona G	21788631	Villa del Carmen			X			X				X					
	IVAN GONZALEZ	9857170	VILLA DEL CAR		3148183970													
	Maria Liliacardona	27787776	villa del															
	Jorge gomez	3.497296	Villa del carmen	—	2113220551			X										
	Gloria Cecilia Urrea A	21'973.652	Asocomund		3005913477				X									

SIGLAS: U: Urbano R: Rural M: Masculino F: Femenino CO: Común AF: Afrodescendiente DI: Discapacidad DE: Desplazado

*Grupos de Interés: De acuerdo con identificación grupos de interés del proceso Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano

Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a CORNARE para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de registrar la asistencia a este evento, así como para informarle sobre otros eventos organizados por la Entidad, relacionados con nuestras funciones, sobre los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios. Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. CORNARE se encuentra ubicada en la Carrera 59 No. 44-48 Km 54 Autopista Medellín- Bogotá. Teléfonos: 5461616 - 5201170. E-mail: cliente@cornare.gov.co.

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO / TEMA: Clausura PRISER Convenio SCI-538-2025 | LUGAR: Guatapé

MUNICIPIO: Guatapé | CORREGIMIENTO: | VEREDA:

FECHA/HORA: 20/12/2025 4:00 PM | GRUPO INTERES *: | FACILITADOR:

N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO CELULAR / TELEFONO FIJO	ZONA U	ZONA R	SEXO M	SEXO F	RANGO EDAD (AÑOS) 0-13	14-28	29-45	45-60	>60	CONDICION CO	AF	DI	DE
	Juan Salazar	1788296	villa carmen		3235671381													
	Camilo Gomez	1037236141	villa del carmen		3275640613	X		X				X						
	Cesar Sanchez	9951242	avillu cco		3019544602													
	Gustavo A Rivera	3.497.462	villa del car		3217907382			X										
	Samuel Tomas	3496656	villa del ca		3233947813													
	Pedro pablo Gs	3496947	villa carmen		3136143077													
	Carolina Cano G	1037236373	Cornare	diragro@malgar.co	3207673146													
	Ofelia Hernández G.	43642706			3128340215													
	Maria Fabiola M-G	21788096			3122331164													
	Maria Alba Garcia G	21778245	A.C.M Herpertia		3206309715		X											
	Rubiela Rendón Cardona	21788227	Sector Villa del Carmen JACC Urbanca		3217464292 6048610723	X		-	X									
	Aura Delpa Cardona	21786944	Sector Villa del Carmen		6048610724				X									
	Gloria Amparo Agudelo R	27788044	JAC Miramar		3126557720	X			X									
	Gladis Martinez	21788126	JAC. Miramar		3146163685	X												

SIGLAS : U: Urbano R: Rural M: Masculino F: Femenino CO: Comun AF: Afrodescendiente DI: Discapacidad DE: Desplazado

***Grupo de Interés:** De acuerdo con identificación grupos de interés del proceso Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano

Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a CORNARE para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de registrar la asistencia a este evento, así como para informarle sobre otros eventos organizados por la Entidad, relacionados con nuestras funciones, sobre los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios. Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. CORNARE se encuentra ubicada en la Carrera 59 No. 44-48 km 54 Autopista Medellín- Bogotá. Teléfonos: 5461616 - 5201170. E-mail: cliente@cornare.gov.co.

Powered by CamScanner

"CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO / TEMA: Clausura PRISER Convenio SCI-538-2025 — LUGAR: Guatapé

MUNICIPIO: Guatapé — CORREGIMIENTO: — VEREDA:

FECHA/HORA: 20/12/2025 4:00 PM — GRUPO INTERES *: — FACILITADOR:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO CELULAR / TELEFONO FIJO	ZONA U	ZONA R	SEXO M	SEXO F	RANGO EDAD (AÑOS) 18-28	29-39	40-50	51-61	62 o +	CONDICION CO	CONDICION AF	CONDICION DI	CONDICION DE
	Carlos Antonio Pinzon	9496508	V. comun		8610225			X										
	Mª Amparo Sanchez A.	21787850																
	Robinson Miranda Rios	98572899	Asocomunal	robin.gamivy@gmail.com	3746766142	X		X				X			X			
	Erika Cardona D	21788883	Villadel Campo		5178359023													

SIGLAS: U: Urbano R: Rural M: Masculino F: Femenino CO: Comun AF: Afrodescendiente DI: Discapacidad DE: Desplazado

*Grupo de Interés: De acuerdo con identificación grupos de interés del proceso Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano

Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a CORNARE para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de registrar la asistencia a este evento, así como para informarle sobre otros eventos organizados por la [illegible], sobre los servicios que ofrecemos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios. Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.

Powered by CamScanner

Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

Guatapé, 24 de octubre de 2025

Señores:
Integrantes del CIDEAM
Guatapé

Asunto: invitación a participar de la tercera reunión del comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal (CIDEAM)

Cordial Saludo,

La administración municipal de Guatapé, en cabeza del señor Alcalde David Vallejo y la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, lo invita a participar de la tercera reunión del CIDEAM 2025, que se llevará a cabo el **día jueves 30 de octubre del 2025 a las 02:00 p.m**, en la sala de reuniones de la Alcaldía Municipal. La finalidad de la reunión será dar a conocer el balance de la semana ambiental, festival de la ciencia y la cultura ambiental de CORNARE y los proyectos firmados entre CORNARE y el municipio de Guatapé. De antemano agradecemos su asistencia o delegar a alguien en caso de que no puedan asistir.

Cordialmente,

MARISOL JARAMILLO DUQUE
Secretaria del Medio Ambiente

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

Municipio de Guatapé	**ACTA**	**Código: PDL-FR-19**
		Versión: 02
		Página 1 de 6

Acta Número	8 (Vigencia 2024 – 2027)
Tipo de reunión	segundo comité ordinario del CIDEAM
Fecha:	30/10/2025
Hora	02:00 pm
Dependencia o proceso:	Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Redactada por:	Yulié Vergara Jiménez

	Nombre:	**Cargo:**
Asistentes:	Hernán Vásquez Pérez	Representante de Ascomunal
	Yessica Suarez Hernández	Sec de Desarrollo Social
	Mario Alejandro Tobón	Representante de CORNARE
	Gloria Ramírez	Representante de Ascomunal
	Jose Ferney Castro	Representante de Policía
	Ferney Alexander Giraldo	Rector I.E.N.S.P
	Yulie Vergara Jiménez	Representante de la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Resumen:	**Objetivos:**

- Desarrollar la tercera reunión del comité CIDEAM
- Socializar la semana ambiental del 2025
- Socializar los convenios firmados con CORNARE para la presente vigencia.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 2:00 pm del día 30 de octubre del presente año, se llevo a cabo la tercera reunión del CIDEAM del municipio de Guatapé, en la sala de reuniones de la Administración Municipal, el desarrollo de la reunión fue el siguiente:

Inicialmente se realizo la socialización de las actividades que se desarrollaron durante la semana ambiental del 2025 que se llevó a cabo durante la semana del 17 al 20 de septiembre, beneficiando a diferentes actores del municipio, a continuación, se relaciona la programación para tal fin:













Por otro lado, y teniendo en cuenta que desde el COMITÉ se escogieron a los representantes del Festival de la Ciencia y la Cultura Ambienta, quienes expondrían sus propuestas culturales en la fase regional aguas, que se realizo el 19 de septiembre del presente año en el municipio, donde se escogerían por parte de CORNARE los finalistas a la fase jurisdicción del CORANRE, en donde todos los ganadores expondrían sus muestras artísticas, dejando sus mensajes alusivos a el cambio climático por el que atraviesa nuestro planeta.

En la siguiente tabla se evidencian los participantes que representaron a el municipio de Guatape y que se destacaron entre las 71 muestras artísticas que se entregaron por parte de la IENSP:

MODALIDAD	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	CATEGORÍA
TEATRO	Dulce Maria Giraldo Urrea	**juvenil**
	Ana Sofia Urrea Salazar	**juvenil**
	Sebastian Lescure Hidalgo	**juvenil**
	Paullet Peña	**juvenil**
	Ivanyeli Nicole Julio	**juvenil**
Dibujo	Monica Andrea Buitrago	**Infantil**
	Samantha fuenmayor	**Juvenil**
Cuento ecológico	Dulce María Londoño Marin María del mar zapata Martínez	**Infantil** **Juvenil**
Video clic	Larry Otero Botero	**juvenil**
	Christopher Salazar Giraldo	**juvenil**
Ciencia e innovación	Sin participantes	**N/A**
Copla o trova	**Santiago Ruiz Salazar** **Sofía Buitriago Lopez**	**Juvenil**

De los estudiantes antes mencionados, a la fase final, es decir fase jurisdicción CORNARE, representaron al municipio de Guatape los estudiantes Larry Otero Botero y Christopher Salazar Giraldo en la categoría Video Clicp.

Para finalizar la reunión se les dio a conocer a los asistentes los proyectos que se firmaron con CORNARE en esta vigencia, por tal motivo a continuación se relaciona el listado de los mismos con su respectivo presupuesto para su ejecución:

N°	RDICADO	OBJETO	VALOR	TIEMPO DE EJECUACION
1	132110-2025	FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS TURISTICAS EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ, MEDIANTE PUBLICIDAD, ACOMPAÑAMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTO TURISTICO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS RUTA	$ 28,500,00	4 meses
2	132114-2025	IMPLEMENTAR OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR PROCESOS EROSIVOS DE LA QUEBRADA LA CEJA EN EL SECTOR EL CRISTALINO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ, FASE 2.	$ 553,024,134	8 meses
3	132087-2025	PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ	$ 23,907,952	4 meses
4	132085-2025	IMPLEMENTAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA VEREDA LA PIEDRA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ MEDIANTE LA METODOLOGÍA PRISER	$ 23,546,970	4 meses
5	132097-2025	PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACION DE LOS RECUERSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA VEREDA LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ MEDIANTE LA METODOLOGÍA PRISER.	$ 23,682,202	4 meses
6	132086-2025	PROMOVER EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA CALLE 29ª ENTRE CARRERAS 23ª Y 23c, BARRIO VILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE GUATAPÉ BAJO LA METODOLOGIA PRISER	$ 37,862,198	4 meses
7	132065-2025	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL PAISAJE EN LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ, CON LA REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, MEDIANTE LA METODOLOGÍA PRISER	$ 22,750,689	4 meses
8	132023-2025	ACCIONES DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PARA TRANSFORMAR LA CULTURA FRENTE AL RECONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MANEJO DE LOS RESIDUOS, DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ ANTIOQUIA.	$ 36,406,850	3 meses
9	132006-2025	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGRARIOS SOSTENIBLES PARA EL CULTIVO DE PLANTAS AROMÁTICAS Y HORTALIZAS EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ, FORTALECIENDO LA AUTONOMÍA ECONÓMICA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS MUJERES RURALES	$ 165,995,064	5 meses
10	132112-2025	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR EL ROBLE, COMO COMPONENTE FUNDAMENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ. FASE 1	$ 2,279,390,448	6 meses
11	132076-2025	Fortalecimiento en el Manejo Integral de los Residuos Sólidos en el municipio de Guatapé mediante estrategia de educación ambiental y economía circular	$ 116,391,600	5 meses
12	132072-2025	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO POR MEDIO DEL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS SÉPTICOS INDIVIDUALES EN ZONA RURAL PARA EL MUNICIPIO DE GUATAPE	$ 145,000,000	6 meses

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS





COMPROMISOS			
No	**Descripción**	**Responsable**	**Fecha**

1	Programar la siguiente reunión del comité	Yulie Vergara Jimenez	
2	Realizar el acta de la reunión	Yulie Vergara Jimenez	

Nombre	**Firmas**
Se anexa el listado de asistencia RHH-FR-10	

COPIA CONTROLADA

Municipio de Guatapé Departamento de Antioquia	LISTA DE ASISTENCIA	Código: RHH-FR-10 Versión: 02 Página 1 de 2

TIPO DE REUNION Y/O CAPACITACION	Tercera reunión del CIDEAM.		
FECHA DE REALIZACIÓN Y/O PERIODO DE EJECUCION	30/10/2025		
HORA INICIO	2:00 pm	HORA FINALIZACION	3:00 pm
OBJETIVO DE LA REUNION Y/O CAPACITACION	Socializar semana Ambiental 2025. Socializar los proyectos firmados con CORNARE		

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	Nº DE CEDULA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Hernan Vásquez Pérez	70061402	3164031855	vasquezperezhernan@gmail.c	Hernan V
2	Yesica Paola Suárez Hernandez	1037237022	3127752906	desarrollorural@guatape-antioquia.gov	Yesica Suárez.
3	Mario Alejandro Tobón P.	71.336.468.	3166280736	mtobon@comcel.gov.co	Mario Tobón.
4	Gloria Ramirez Gomez	42.466141	3154129849		Gloria Ramirez
5	Jose Fernay Castro V.	1121043896	3213660210	Deant.eguatape@policia.gov.co	
6	Fornoy Alexander Giraldo	70.167.192	3103072744	iepilargguatape@hotmail.com	
7	Yulie Vergara Jimenez	1037237323	3108453978	gestiondelriesgo@guatape-antioquia.gov.co	Yulie Vergara.

Powered by CamScanner