	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA		VERSIÓN	0
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN - PARA PAGO | **11**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCION N°. | NA

CONSECUTIVO N° NA

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-140-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24/01/2025	**FECHA INCIO**	2/04/2025
	ICCU-218-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	3/03/2025	**FECHA INCIO**	2/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO VIGER 2021	**NIT**	901.902.610-2
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		ECG INGENIERIA SAS	**NIT**	901.289,190-0
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN OBRA	11 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
PLAZO INICIAL EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	11,5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA	22 DE DICIEMBRE DE 2025 – INCORPORACIÓN DE CINCO (05) ÍTEMS NO PREVISTOS.				
PRORROGA No. 1 CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	16 DE DICIEMBRE DE 2025 – 6 MESES DE PRÓRROGA. HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026.				
SUSPENSION No. 1 DE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	29 DE DICIEMBRE DE 2025 – 15 DÍAS CALENDARIO.				
REINICIO No. 1 DE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	13 DE ENERO DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	15 DE JULIO DE 2025				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	15 DE JULIO DE 2026				
FORMA DE PAGO - OBRA	**1. FORMA DE PAGO CARACTERIZACIÓN DE CORREDORES VIALES Y ENSAYOS:** **a)** Un primer desembolso correspondiente al 25% se realizará una vez sea entregado y aprobado por interventoría el PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO YCRONOGRAMA DE TRABAJO. **b)** Un segundo desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. **c)** Un tercer desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el restante 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. **d)** El 25% restante se pagará posterior a la entrega de los documentos técnicos que resulten del análisis de las caracterizaciones, ensayos y demás documentos técnicos requeridos, los cuales serán aprobados por la interventoría. **2. FORMA DE PAGO OBRA DE CORREDORES VIALES:** **a.** En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. El anticipo se regirá por las condiciones señaladas dentro del presente anexo. **b.** El valor restante del contrato se pagará en pagos parciales entregado y aprobado por la interventoría, y la supervisión, conforme al cumplimiento de todos los requerimientos y entregables de cada volumen en el presente Anexo Técnico hasta completar el 95% del valor total del contrato. **c.** Se realizará un último pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, una vez suscrita el acta de liquidación por parte de la entidad previa aprobación de la supervisión e				$32.246.753.687,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	1. La entidad entregara un anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$3.903.576.140,00

		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	FEBRERO - 2026

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	NB-100367736 ANEXO 4 CERTIFICADO No. 72762305 CUMPLIMIENTO NB-100095036 ANEXO 06 CERTIFICADO No. 72762309 RCE	2 de abril de 2025	17 de enero de 2027	$ 6.449.350.737,00
Buen manejo del anticipo		2 de abril de 2025	17 de julio de 2027	$ 9.674.026.106,10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		2 de abril de 2025	17 de julio de 2029	$ 1.612.337.684,35
Calidad de los elementos		9 de marzo de 2026	17 de julio de 2029	$ 725.674.942,25
Estabilidad de la obra		9 de marzo de 2026	17 de julio de 2028	$ 9.674.026.106,10
Responsabilidad civil extracontractual - RCE		2 de abril de 2025	17 de julio de 2026	$ 1.612.337.684,00

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	310 47 994000014872 - ANEXO 3 - CUMPLIMIENTO	3 de marzo de 2025	15 de enero de 2027	$ 585.536.421,00
Buen manejo del anticipo		3 de marzo de 2025	15 de enero de 2027	$ 780.715.228,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		3 de marzo de 2025	15 de julio de 2029	$ 390.357.614,00
Calidad del servicio		3 de marzo de 2025	15 de julio de 2029	$ 780.715.228,00

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	ECG INGENIERIA SAS - INTERVENTOR
	Fecha diligenciamiento	27 FEBRERO - 2026

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Para el mes de febrero, se realizaron actividades en los componentes ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de estas actividades se componen las siguientes:

COMPONENTE TÉCNICO
Para el mes de febrero se continuó con la ejecución de actividades en el frente de obra de Cabrera y de Pandi, para estos se realizó transporte y suministro de material de afirmado, para los municipios de Cabrera, y Pandi
Para el caso de estos municipios en la mayor parte del tramo se utilizaron espesores de estabilización de entre 8 y 13 cm, es importante aclarar que dichas actividades se han venido ejecutando por parte de obra sin la emisión de la respectiva aprobación de la interventoría. El material usado para la intervención proviene de la cantera denominada La Colina, el cual se encuentra en el municipio de Nilo, a una distancia aproximada de 62.94km del punto de intervención.
A su vez, se ha desarrollado la conformación de calzada existente incluyendo el retiro del material orgánico que se encuentra en el corredor, puesto que este genera afectaciones en la mezcla homogénea de la estabilización del producto.

COMPONENTE AMBIENTAL
Para el mes de enero en el municipio de Cabrera y Pandi, se realizaron las siguientes actividades de acuerdo al componente ambiental:
- Acompañamiento activo dentro de los frentes de obra, a través de inspecciones de campo, para verificar el cumplimiento del PAGA,
- Verificación de las condiciones de las zonas dispuestas para almacenamiento de materiales de construcción, punto ecológico, zona de hidratación, kit de derrames, señalización, etc. Los hallazgos fueron notificados mediante oficio al contratista de obra.
-Mesa de trabajo: Se realizó mesa de trabajo en el municipio de Pandi, con presencia de interventoría y contratos, se realizó recorrido al tramo de intervención
-Definición de zonas de implementación de alcantarillas, esta se hizo en compañía del área técnica e hidráulica, de acuerdo a los requerimientos de drenaje evidenciados en los tramos de Pandi y Cabrera, no se evidencia ninguna restricción ambiental para la implementación de las alcantarillas propuestas, a continuación, se relacionan las abscisas de las alcantarillas definidas:
1. K8+060
2. K8+836
3. K8+922
4. K10+636
5. K10+810

COMPONENTE SOCIAL
En el periodo de febrero se realizaron las siguientes actividades desde el componente social:
-Seguimiento al PAGA ambiental, dentro de la ejecución en los municipios de Cabrera y Pandi.
-Dentro del mes de febrero se validó que fueron atendidas y cerradas las 3 PQRSD que se recibieron en el mes de enero, en el mes de febrero se recibió una PQRSD relacionada con daños ocasionados en predios en el municipio de Pandi debido a un incidente con una volqueta, esta misma fue atendida y cerrada durante el mismo mes
-Durante el mes se le reitera al contratista de obra poner en funcionamiento las oficinas del sistema de Atención al Usuario (SAU)
-En cuanto a la línea telefónica se encontró que está siendo atendida por la ingeniera Claudia Ballestas y no por las profesionales previamente aprobadas
- Mediante inspección la interventoría verificó que los buzones satélites no se encuentran habilitados

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Para las intervenciones en los tramos de Cabera y Pandi, desde el componente SST, se ha desarrollado las siguientes actividades:
- Afiliaciones y Pagos: Verificar mensualmente que todo el personal contratado esté al día en el pago de Seguridad Social (ARL, Salud, Pensión) y Parafiscales.
- Plan de Trabajo SST: Aprobar y hacer seguimiento al cronograma de actividades de prevención del contratista.
- Investigación de Accidentes: Supervisar que se reporten e investiguen todos los incidentes y accidentes de trabajo conforme a la ley.
- Uso de EPP: Controlar rigurosamente que los trabajadores utilicen los Elementos de Protección Personal adecuados (cascos, botas, guantes, etc.).
- Maquinaria y Herramientas: Realizar inspecciones preoperacionales a equipos y herramientas para asegurar que estén en condiciones seguras de uso.
- Señalización y Orden: Verificar que las áreas de trabajo estén delimitadas, señalizadas y mantengan un adecuado orden y aseo para evitar tropiezos o caídas.
- Permisos de Trabajo: Validar y firmar diariamente los permisos para tareas diarias (ATS).
-El ingreso de personal en el mes de febrero corresponde a 5 ingresos por aporte del personal de interventoría y 5 por parte de obra, a dicho personal se le realizaron los exámenes de ingreso idóneos dentro de entidades con licencia de funcionamiento que se encuentran inscritas en la Superintendencia de Salud
-En cuanto a egresos se reportó un egreso por parte del personal de obra, se realizó el examen de egreso correspondiente. Para el caso de interventoría no se realizaron egresos
-Se verificó la realización de capacitaciones por parte del contratista de obra
-Se verifica también el suministro de EPPs por parte del contratista a su personal

PAVIMENTOS
Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades:
-Revisión y verificación de tramos de intervención en Nilo, Viotá y Tibacuy acorde al alcance y a la fórmula de trabajo.
-Revisión y ajuste en mesas de trabajo del presupuesto final para la provincia de Sumapaz.
-Socialización del proyecto y alcance por parte del ICCU en municipio de Viotá.
-Visita y revisión técnica de posibles fuentes de materiales cercanos a los sitios de intervención como Nariño, Jerusalén y Viotá

GEOTECNIA
Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades:
Se realizaron visitas de campo donde se evidenciaron zonas con inestabilidad sobre la abscisa K8+680, esto producto de la deficiencia de obras transversales, para e caso del tramo entre la abscisa K8+370 a la K8+412 se encontró una falla estructural por subrasante crítica donde se identifica un ahuellamiento masivo profundo y deformación plástica masiva.

En el municipio de Nariño se identificó presencia de socavación por escorrentía concentrada que generó una erosión lateral en la margen derecha de la vía, esto, sobre la abscisa K2+520, en la abscisa K6+480 se evidencia una falla por confinamiento hidráulico con empozamiento y falla de borde en margen izquierda

Para el municipio de cabera se ejecutó el 24.59% que corresponde a 1.064.400.329,19, para el municipio de Pandi se ejecutó un avance físico de 42.21% que equivale a 612.459.975,40, para los municipios a intervenir se hizo el seguimiento SST y se implementó el MPT, para garantizar el tránsito a través de ramales diferentes al área de intervención sin la interrupción del tráfico, así como la respectiva implementación de la señalización

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VIGER 2021	ECG INGENIERIA SAS
Anticipo	$9.674.026.106,10	$780.715.228,00
Pago No. 1	$507.972.459,58	$467.737.306,40
Pago No. 2	$0,00	$0,00
Pago No. 3	$0,00	$0,00
Pago No. 4	$0,00	$0,00
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias)	$0,00	$0,00
Valor Pagado Total	$10.181.998.565,68	$1.248.452.534,40
Saldo Pendiente por Cancelar	$22.064.755.121,33	$2.655.123.606
Porcentaje de ejecución financiera	31,58%	31,98%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) **UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)**	**Responsable diligenciamiento**	ÁREA SST - ICCU
	Fecha diligenciamiento	EN REVISIÓN.

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	SI	**Chalecos**	SI
	Cascos	SI	**Otros**	SI
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	----------	**NO**	_____

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO APLICA

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el componente técnico, para el mes de febrero se dio continuidad a las actividades constructivas en los municipios de Cabrera y Pandi, principalmente en el suministro, transporte y conformación de material de afirmado
Para el caso del avance fisico, se evidencian avances físicos importantes en los frentes de obra, con un 24.59% en Cabrera y un progreso significativo en Pandi, del 42,21%
Desde el componente ambiental, no se identifican restricciones para la implementación de obras de drenaje (alcantarillas), lo cual favorece la estabilidad de la vía
En el componente social, se resalta la gestión efectiva de las PQRSD y su cierre oportuno; sin embargo, persisten debilidades en la operación del sistema de atención al usuario (SAU), particularmente en la habilitación de oficinas, buzones y asignación adecuada del personal responsable
En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidencia cumplimiento general en afiliaciones, dotación de EPP, capacitaciones y control operativo; lo cual contribuye a la mitigación de riesgos laborales y al desarrollo seguro de las actividades en obra.

10- ANEXOS

Informes semanales 43, 44, 45 y 46
Informe mensual preliminar No. 11 del mes de Febrero

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORO
JUAN SEBASTIAN SANCHEZ ESTRADA	SUPERVISOR CONTRATO ICCU-218-2025	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	9/03/2026	