J. Ote

RESID. INTERV Director de obra

30 DE JUNIO / 26 MARTES

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (3) SST (
AUX SST (1) AUX DE TRAFICO (6) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1)
COLABORADORES (56)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 3
MANGUERA FILTRO 4", SOILBIMDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTAD
(2) VOLQUETAS (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA
MEZCLA 2 RANA (1)

ACTIVIDADES: PTO SALGAR: CONSTRUCCION DE CUNETA DE PRENAJE O TAPA
KM 2+220, KM 2+250, KM 2+530, KM 2+540. CAPARRAPI: EXCAVACION EN
ALCANTARILLA EN EL KM 1+770 Y MEJORAMIENTO DE VIA Y DRENAJES DEL KM 1+73
AL KM 1+770. BELTRAN: ESTABILIZACION DE LA BARANDA DEL KM 9+400 AL KM 9+5
PULI: CONSTRUCCION CUNETA DERECHA DEL KM 0+340 AL KM 0+380. SAN JU
CONTINUAN CON AMARRES PARA BASTAGO DEL MURO KM 1+070. VIANI:
CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 0+830 AL KM 0+860.
BITUIMA: SE CONTINUA ARMANDO ACEROS PARA ZAPATA MODULO 2 MURO KM 9+
ALBAN: SIN ACTIVIDAD. GUAYABAL: ENCOFRADO Y HORMIGONADO DESCOLG
ALCANTARILLA KM 0+090. SASAIMA: MEJORAMIENTO A LA BARANDA DEL KM 2+580 AL K
2+650 SAN FRANCISCO: CONTINUAN CON LLENO Y COMPACTACION MURO KM 1+1
QUEBRADANEGRA: EXCAVACIÓN PARA MURO EN EL KM 0+530

J. Ote

RESID. INTERV Director de obra

01 DE JULIO / 26 MIERCOLES

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (3) SST (1)
AUX SST (1) AUX DE TRAFICO (6) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1)

Powered by CamScanner

COLABORADORES (56)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOILBINDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.
EQUIPOS: RETROEXCAVADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETAS (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)
ACTIVIDADES: PTO SAL/GAR: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DESDE EL KM 2+785 HASTA EL KM 2+830. CARABRAPI: SE CONTINUA CON EXCAVACION DE LA A/CANTARILLA 1+770 Y FIGURADO DE ACEROS PARA PISA. BOLIVAR: EXCAVACION CUNETAS COSTADO DERECHO KM 8+480 AL KM 8+520. PULI: EXCAVACION CUNETAS DEL KM 0+000 AL KM 0+140 ARDUSEN QUE NO HAY MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS. SAN JUAN: FIGURADO DE ACEROS FALTANTES PARA BASTAGO MURO KM 1+070. VIANI: CONTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 0+600 AL KM 0+650. BITUIMA: TRASLADO DE MATERIALES DE GRAVA Y ARENA. Y SE TERMINA DE ARMAR LA PARILLA PARA ZAPATA. MODULO 2 MURO KM 9+920. GUAYABAL: LLENO Y COMPACTACION DETRAS A/CANTARILLA. KM 0+090. ALBAN: SIN ACTIVIDAD. SASAIMA: MEJORAMIENTO DE LA RASANTE DEL KM 2+650 AL KM 2+730. SAN FRANCISCO: EXCAVACION ENCOLE A/CANTARILLA KM 2+720 FIGURADO DE ACEROS PARA CAJA DE ENCOLE. QUEBRADANEGRA: CONTINUA EXCAVACION MURO KM 0+530.

RESID INTERV
Director de obra

02 DE JULIO / 26 JUEVES
TIEMPO: SECO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (3) SST (1) AUX SST (1) AX DE TRAFICO (6) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (56)
MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOILBINDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.
EQUIPOS: RETROEXCAVADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETAS (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)
ACTIVIDADES: PUERTO SAL/GAR: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO

Powered by CamScanner

del km 2+810 al km 2+835. CAPABRAPI = MEJORAMIENTO VIA y DRENAJES del km 1+790 al km 1+830 FIGURADO DE ACEROS PARA CAJA DE ENCOLE ALCANTARILLA km 1+790. BOLIVAR = EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO del km 8+430 al km 8+480 MAQUINARIA PARADA. POLI = CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO del km 01+140 al km 01+200. SAN JUAN = ENCOFRADO PARA BASTAGO MODULO 1 MURO km 1+090. VIANI = CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO del km 01+650 al km 01+700, SE FUNDEN 8 SECCIONES DE CUNETA ENTRE el km 01+750 y el km 01+775. BITUIMA = FUNDIDA ZAPATA MODULO 2 MURO km 9+920 GUAYABAL = SIN ACTIVIDAD. ALBAN = SIN ACTIVIDAD SASALIMA = MEJORAMIENTO DE LA BANCA del km 2+710 al km 2+870 SAN FRANCISCO = SE CONTINUAN FIGURANDO ACEROS PARA CAJA ENCOLE ALCANTARILLA km 1+720 QUEBRADANEGRA = DESENCOFRADO MURO km 01+930.

NOTA: A LA FECHA SE EVIDENCIA PERSONAL DE OBRA SIN DOTACION EN TODOS LOS FRENTES. SOLO ALGUNOS.

~~ANA~~
RESID. INTERV

J. Che
Director de obra

03 DE JULIO / 26 VIERNES
TIEMPO: SECO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (3) SST (1) AUX SST (1) AUX DE TRAFICO (6) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (56)
MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4' SOILBIMDER, PIEDRA FILTRO GEOTEXTIL.
EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETAS (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)
ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR = CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO del km 2+835 al km 2+860. CAPABRAPI = SE CONTINUA CON FIGURADO Y ARMADO DE ACEROS CAJA ENCOLE y ESCOLE ALCANTARILLA km 1+790 MEJORAMIENTO DE VIA y DRENAJES del km 1+830 al km 1+900. BOLIVAR = EXCAVACION CUNETAS km 8+430 al km 8+390 COSTADO DERECHO. POLI = CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO del km 01+280 al km 01+245. SAN JUAN = ENCOFRADO PARA BASTAGO MODULO 1 MURO km 1+090. SE FUNDE CANALETA ALCANTARILLA km 4+160. VIAN = CONSTRUCCION EXCAVACION

PARA CUNETA EN EL KM 0+950 AL KM 0+990. BITUIMA = INSTALACION ACEROS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA ELEVACIONES EN EL MURO KM 9+920. GUAYABAL = SIN ACTIVIDAD. ALBAN = SIN ACTIVIDAD SASAIMA = CONSTRUCCION FILTRO COSTADO DERECHO DEL KM 1+205 AL KM 1+220. MEJORAMIENTO A LA BARANDA DEL KM 3+000 AL KM 3+100. SAN FRANCISCO = ARMADO DE ACEROS CAJA CUNETA ALCANTARILLA KM 1+920 COSTADO DERECHO. QUEBRADANGOSA = SE INICIA LLENO DE MURO Y COMPACTACION KM 0+930, NOTA: SE SOLICITA INCREMENTO DE PERSONAL.

N.B.

RESID. INTERV.

Director de obra

04 DE JULIO / 26 SABADO

TIEMPO: SOL

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR(2) RESIDENTES(3) SST(1) AUX SST(1) AUX DE TRAFICO(6) TOPOGRAFO(1) CADENERO(1) COLABORADORES(56)

MATERIALES = CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOILBIMDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

EQUIPOS = RETROEXCAVADORA(2) MOTONIVELADORA(2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETAS(2) HAYSTER(2) MEZCLADORA(2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA(1)

ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR = CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 2+660 AL KM 2+910 CAPARRAPI = MEJORAMIENTO A LA BARANDA Y CUNETAS DE REVANCHA DEL KM 1+900 AL KM 1+950. BOLTEAN = ESTABILIZACION A LA BARANDA DEL KM 9+500 AL KM 9+580 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. PULI = CONSTRUCCION CUNETAS DEL KM 0+245 AL KM 0+290. COSTADO IZQUIERDO. SAN JUAN = SE TERMINA ARMADO DE ACEROS PARA ZAPATA. EN AMBOS MUROS DEL MURO KM 1+390. VIANI = EXCAVACION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 0+970 AL KM 0+990. BITUIMA = CONTINUA INSTALACION DE ACEROS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA EL MURO KM 9+920. GUAYABAL = SIN ACTIVIDAD ALBAN = SIN ACTIVIDAD. SASAIMA = MEJORAMIENTO A LA BARANDA DEL KM 3+290 AL KM 3+400. SAN FRANCISCO = (CONTINUAN CON) FIGURADO Y ARMADO DE ACEROS CAJA CUNETA ALCANTARILLA KM 1+920. QUEBRADANGOSA = SE INICIA LLENO DE MURO Y COMPACTACION KM 0+930.

Powered by CamScanner

A.N.B.

RESID. INTERV.

05 DE JULIO / 26 DOMINGO

DIA NO LABORAL

A.N.B.

RESIDEN. INTERV.

J. Ch.
Director de obra

06 DE JULIO / 26 LUNES

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (3) SST (1) AUX SST (1) AUX DE TRAFICO (6) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (56)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SoilBINDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETAS (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)

ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: CONSTRUCCION CUNETAS LATERALES PARA DRENAJE EN EL KM 2+860 (Y KM) CAPARRAPI: HORMIGONADO CAJA SUCOLE ALCANTARILLA KM 1+990. BELTRAN: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y TRASLADO DE 150 BULTOS DE CEMENTO DESDE GRANALOTAL HASTA EL TRAMO. PULI: HECHURA FORMALETA PARA CUNETAS. SAN JUAN: FIGURADO DE ACEROS PARA BASTAGO MURO KM 1+370. VIANI: TRASLADO DE MATERIALES Y PERFILADA DE EXCAVACION PARA CUNETAS KM 0+970 AL KM 0+990 COSTADO DERECHO. BITUIMA: CONTINUA INSTALACIÓN Y ARMADO DE ACEROS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA ELEVACIONES EN EL MURO KM 9+920. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD. ALBAN: SIN ACTIVIDAD. SASAIMA: CONTINUAN MEJORANDO CON RESECO PARA LA ESTABILIZACIÓN ENTRE EL KM 3+400 HASTA EL KM 3+670. SAN FRANCISCO: HORMIGONADO EN CAJA SUCOLE ALCANTARILLA KM 1+720 QUEBRADANEGRA: CONTINUAN CON LLENO Y COMPACTACIÓN MURO KM 0+930.

Powered by CamScanner

NOTA: SE EVIDENCIA BAJO RENDIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN PULÌ, VIANÌ Y PTO SALGAR.

RESIDEN INTERV JNB. Director de obra

07 DE JULIO / 26 MARTES

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (3) SST (1) AUX SST (1) (SST) AUX DE TRAFICO (6) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (56)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOILBIMIXER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETAS (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)

ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: CONFECCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 3+090 AL KM 3+160. CAPARRAPI: AMARRE ACEROS DESCOLG ALCANTARILLA KM 1+790 Y MEJORAMIENTO DE LA RASANTE DEL KM 1+950 AL KM 2+025 Y MEJORAMIENTO DE CUNETAS DE DRENAJE. BELTRAN: ESTABILIZACIÓN DEL KM 9+580 HASTA EL KM 9+690 Y EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO PULI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 1+540 HASTA EL KM 1+600. SAN JUAN: HORMIGONEADO ZARPA KM 1+070. VIANI: CONTINUAN PARA CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 0+990 AL KM 1+040. BITUIMA: AMARRE DE ACEROS HORIZONTALES Y VERTICALES MODULO 1 DEL MURO KM 9+920. GUAYABAL: SIN ACTIVIDADES. ALBAN: SIN ACTIVIDADES. SASAIMA: ESTABILIZACION DEL KM 3+400 AL KM 3+540. SAN FRANCISCO: EXCAVACIÓN DISIPADORES PARA MANEJO DE AGUAS EN EL KM 1+720. QUEBRADANEGRA: SE FUNDE ZARPA EN EL MURO KM 0+520.

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HACE LAS REPARACIONES EN LA RASANTE DE VIANÌ Y CAPA DOBLE RIEGO EN PULÌ.

JNB. Director de obra

RESIDEN INTERV

Powered by CamScanner

08 DE JULIO / 26 MIERCOLES

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (3) SST (1) AUX SST (1) AUX DE TRAFICO (6) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (56)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOILBIMDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETAS (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)

ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: CONSTRUCCION CUNETAS DEL KM 3t... AL KM 3t220 y DEL KM 0t000 AL KM 0t280 SE SOPLETEA y SE COLACA LA CINTA. CAPARRAPI: CONTINUAN CON ANCLAJE DE ACEROS EN EL DESCOLE ALCANTARILLA KM 1t790 y EL MEJORAMIENTO DE VIA y CUNETA DEL KM 2t025 AL KM 2t085. BATEA: ESTABILIZACION DEL KM 9t690 AL KM 9t840. PULI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 1t600 AL KM 1t640. SAN JUAN: HORMIGONERA ZAPPA DEL MURO KM 1t070 MODULO 2. VIANI: EXCAVACION PARA CUNETA COSTADO DERECHO DEL KM 1t040 AL KM 1t070. BITUIMA: SE CONTINUAN ARMANDO ACEROS PARA ELEVACIONES MURO KM 9t920. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD ALBAN: SIN ACTIVIDAD. DABAIMA: MEJORAMIENTO DE LA RAZANTE DEL KM 3t540 AL KM 3t670. SAN FRANCISCO: ARMADO y FIGURADO ACEROS PARA DISIPADORES MURO ALCANTARILLA. KM 1t720. QUEBRADANEGRA: SE CONTINUA FUNDIENDO ZAPPA MODULO 2 KM 01520.

Director de obra

RESIDEN INTERV.

09 DE JULIO / 26 JUEVES

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (3) SST (1) AUX SST (1) AUX DE TRAFICO (6) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (56)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 36 MANGUERA FILTRO 4" SOILBIMDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

Powered by CamScanner

EQUIPOS = FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) Volquetas (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)

ACTIVIDADES (PUERTO SALGAR) (CONTINUAN CON ARMADO DE ACEROS EN EL DESCOLE ALCANTARILLA KM 1+770 Y EN EL MEJORAMIENTO DE VIA Y CUNETA DEL KM 2+025 AL KM 2+085) PUERTO SALGAR: RIEGO DE TEMPERADO DE 3/4 DEL KM 0+000 AL KM 0+280 Y CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 3+460 AL KM 3+500. CAPARRAPI: MEJORAMIENTO DE VIA Y CUNETA DE DRENAJE DEL KM 2+085 AL KM 2+190, ENCOFRADO ENCOLE ALCANTARILLA KM 1+770. BELTRAN: ESTABILIZACION A LA BASANTE DEL KM 9+840 AL KM 10+020. PULI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 1+390 AL KM 1+430. SAN JUAN: HORMIGONCADO ENCOLE ALCANTARILLA KM 4+330. VIANI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 1+040 AL KM 1+070. BITUIMA: CONTINUAN ARMANDO ACEROS PARA ALCANTARILLAS MURO KM 9+920. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD. ALBAN: SIN ACTIVIDAD. SASAIMA: CONSTRUCCION FILTRO DEL KM 1+205 AL KM 1+340. SAN FRANCISCO: HORMIGONCADO DISIPADORES PARA MANEJO DE AGUAS KM 1+720 QUEBRADANEGRA: FIGURADO DE ACEROS PARA EL BASTAGO DEL MURO KM 0+520.

ANB.

Director de obra

RESIDEN INTERV.

10 DE JULIO / 26 VIERNES

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (3) SST (1) AUX SST (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53).

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOILBIMIXER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) Volqueta (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)

ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCION DE CUNETAS

Powered by CamScanner

del km 3+110 al km 3+130 se coloca triturado de 3/4 del km 0+000 al km 0+050 y se aplica emulsion CAPARRAPI: mejoramiento de via y cuneta de drenaje del km 2+190 al km 2+220, hormigonado caja de encole alcantarilla km 1+770. BELTRAN: carga y transporte de cemento hasta el km 10+020. PULI: excavacion para cunetas del km 1+390 al km 1+430. SAN JUAN: desencofrado alcantarilla km 4+330 VIANI: excavación para cunetas del km 1+040 al km 1+090. BITUIMA: continuan armando aceros para el basiaeo muro km 9+1 ALBÁN: sin actividad. GUAYABAL: sin actividad. SASAIMA mejoramiento con quimico del km 3+690 al km 3+780. SAN FRANCISCO lleno y compactación zona lateral disipadores en el km 1+720 QUEBRADANEGRA: continuan figurando aceros para el basiaeo muro km 0+520.

NOTA: NO HAY INCREMENTO DE PERSONAL EN OBRA.

RESIDEN INTERV

Director de obra

11 DE JULIO / 26 SABADO

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (3) SST (1) AUX SST (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4", SOIL BIMDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

EQUIPOS: RETROEXCAVADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (2)

ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: se aplica sopleteo y emulsion y se instala triturado de 3/4 del km 0+050 al km 0+100 excavacion para cunetas del km 3+130 al km 3+160. CAPARRAPI: mejoramiento de via y cuneta de drenaje del km 2+220 al km 2+250 hay desencofrado caja encole. BELTRAN: estabilizacion a la parante del km 10+030 al km 10+090. PULI: fundida cunetas del km 1+390 al km 1+415 SAN JUAN: figurado y amarre de aceros horizontales y verticales muro km 1+070. VIANI: excavacion para cunetas del km 0+920 al km 0+960. BITUIMA: armado y figurado aceros para muro km 9+

Powered by CamScanner

GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD. ALBAN: SIN ACTIVIDAD.
SABALITA: MEJORAMIENTO A LA BASANTE DEL KM 31980 AL KM 31890. SAN FRANCISCO: LLENO Y COMPACTACION CAJA ENCOLE EN EL KM 11720. QUEBRADANEGRA: CONTINUAN CON FIGURADO Y ARMADO DE ACEROS PARA BASTAGO MURO KM 01520. SE SOLICITO EL CAMBIO DE ROTACION DEL PERSONAL EN SUCI Y PTO SOLGAR.

RESIDEN INTERV
12 DE JULIO / 26 DOMINGO

DIA NO LABORAL

RESIDEN INTERV.
13 DE JULIO / 26 LUNES
TIEMPO: SECO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR(2) RESIDENTES(3) SST(1) AUX SST(1) AUX DE TRAFICO(5) TOPOGRAFO(1) CADENERO(1) COLABORADORES (53)
MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOILBIMIDE, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.
EQUIPOS: PERFORADORA (2) MOTONIVELADORA(2) VIBRO COMPACTADOR(2) VOLQUETA(2) HAYSTER(2) MEZCLADORA(2) VIBRO PARA MEZCLA(2) PANAL(1)
ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: SE SOPLETEA Y SE COLOCA LA EMULSION LENTA DEL KM 01100 AL KM 01150. Y EXCAVACION PARA CUNETAS DEL KM 31160 AL KM 31200. COSTADO IZQUIERDO.
CAPARRAPI: MEJORAMIENTO DE VIA Y CUNETAS PARA PEGANTE DEL KM 21250 AL KM 21280. BELTRAN: TRASLADO DE CEMENTO HASTA EL KM 20+070, Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. PULI: FUNDIDA CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 11540 AL KM 11570. SAN JUAN: SE CONTINUAN ARMANDO ACEROS HORIZONTALES PARA BASTAGO MURO KM 11090. VIANI: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 01960 AL KM 01990. BITUIMA: CONTINUAN ARMANDO ACEROS PARA EL BASTAGO MURO KM 91920. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD.

Powered by CamScanner

ALBAN = SIN ACTIVIDAD. SASAIMA. MEJORAMIENTO A LA RASANTE DEL KM 3+890 AL KM 4+030. SAN FRANCISCO = SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA = LIMPIEZA FORMALETAS PARA BASTAGO MURO KM 0+520.

J. de C.
Director de obra

RESIDEN INTERV.

14 DE JULIO / 26 MARTES

TIEMPO = SECO

PERSONAL EN OBRA = DIRECTOR(2) RESIDENTES(3) SST(1) AUX SST(1) AUX DE TRAFICO(5) TOPOGRAFO(1) CADENERO(1) COLABORADORES(53)

MATERIALES = CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOILBIMDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

EQUIPOS = RETROEXCAVADORA(2) MOTONIVELADORA(2) VIBRO COMPACTADOR(2) VOLQUETA(2) HAYSTER(2) MEZCLADORA(2) VIBRO PARA MEZCLA(2) PANA(2)

ACTIVIDADES = PUERTO SALGAR = LIMPIEZA CON SOPLETE Y RIEGO DE EMULSIÓN DESDE EL KM 0+150 AL KM 0+200. EXCAVACION PARA CUNETA DEL KM 3+200 AL KM 3+230. CAPARRAPI = MEJORAMIENTO DE VIA Y CUNETA DE DRENAJE DEL KM 2+280 AL KM 2+320. BELTRAN = MAQUINARIA PARADA. PULI = FUNDIDA CUNETAS DEL KM 1+570 AL KM 1+6 SAN JUAN = SE CONTIAN ARMANDO ACEROS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA EL BASTAGO MURO KM 1+090. VIANI = EXCAVACION PARA CUNETA COSTADO DERECHO DEL KM 0+990 AL KM 1+030. BITUIMA = CONTIN ARMANDO ACEROS PARA BASTAGO MODULO 1 MURO KM 9+920. ALBAN SIN ACTIVIDAD. GUAYABAL = SIN ACTIVIDAD. SASAIMA = MEJORAMIENTO A LA RASANTE DEL KM 4+090 AL KM 4+130. SAN FRANCISCO = SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA = ENCOFRADO MODULO 1 MURO KM 0+520.

J. de C.
Director de obra

RESIDEN INTERV.

15 DE JULIO / 26 MIERCOLES

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (3) SST (1) AUX SST (2) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" soilBIMDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL

EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYDTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)

ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: COMPLETO INSTALACION DE EMULSION E INSTALACION TEJUELADO DE 3/4 DEL KM 0+280 A KM 0+250. PARA CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 3+230 A KM 3+260.

CARABRAPI: MEJORAMIENTO DE VIA Y CUNETAS DE DERRAME DEL KM 2+320 A KM 2+350. BELTRAN: ESTABILIZACION DE LA RASANTE DEL KM 10+070 AL KM 10+160. PULI: FUNDIDA DE CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 1+660 AL KM 1+625. SAN JUAN: PEGUILLADA CAJA CUNETA ALCANTARILLA KM 4+850. VIANI: EXCAVACION CUNETA DERECHA DEL KM 1+030 AL KM 1+050. BITUIMA: DE CONTINUA ARMADO Y FIGURADO DE ACEROS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA EL BASIAGO MURO KM 9+920. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD. ALBAN: SIN ACTIVIDAD. SASAIMA: MEJORAMIENTO DE LA RASANTE DEL KM 4+130 AL KM 4+250. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD

QUEBRADANEGRA: ENCOFRADO MODULO 2 KM 0+520.

RNA.

RESIDEN INTERV.

J. Cts

Director de obra

16 DE JULIO / 26 JUEVES

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (3) SST (1) AUX SST (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" soilBIMDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2)

Powered by CamScanner

Volqueta(2) Haystge(2) mezcladora(2) Vibro para mezcla(2) Rana (1)
Actividades: Puerto Salgar: Limpieza con soplete e instalacion de la emulsión y colocacion de triturado 3/4 de/ km 0+250 a km 0+280. excavación para cunetas costado izquierdo de/ km 3+260 a km 3+280. Caparrapi: mejoramiento de via y cunetas de drenaje de km 2+350. al km 2+380. Beltran: estabilizacion a la rasante de/ km 10+160 al km 10+220. Puli: excavación para cunetas costado izquierdo de/ km 0+070 al km 0+100. San Juan: perfilada descole alcantarilla km 4+850. Viani: construccion cunetas costado derecho de/ km 1+040 al km 1+090. Bituima: se continua armado figurado de aceros horizontales y verticales bastago muro km 9+92
Guayabal: sin actividad. Albán: sin actividad. Sasaima: mejoramiento a la rasante de/ km 4+250 al km 4+400.
San Francisco: sin actividad. Quebradanegra: encofrado modulo 2 muro km 0+520. se solicito al contratista incrementar los equipos en la construcción de cunetas en Puli, Viani y Pto Salgar.

Residen Intery.
17 de julio / 26 Viernes
Tiempo: seco
Personal en obra: Director(2) Residentes(3) SST(1) Aux SST(1) Aux de trafico(5) Topografo(1) Cadenero(1) Colaboradores (53)
Materiales: Cemento, agua, arena, grava, acero, tuberia 36" manguera filtro 4" Soilbimder, piedra filtro, Geotextil.
Equipos: Fresadora(2) motoniveladora(2) vibro compactador(2) volqueta(2) Haystge(2) mezcladora(2) vibro para mezcla(2) Rana(2)
Actividades: Puerto Salgar: instalación triturado 3/8 de/ km 0+000 al km. 0+050. y cunetas de/ km 2+380 al km 2+400 costado izquierdo excavación. Caparrapi: mejoramiento vial y cuneta de drenaje de/ km 2+380 al km 2+395. Beltran: maquinaria barrera Puli: fundida cunetas costado izquierdo de/ km 0+100 al km 0+1
San Juan: armado de aceros caja encole alcantarilla km 4+85

VIANI = CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 1+090 AL KM 1+100. BITUIMA = FIGURADO Y ARMADO ACEROS HORIZONTALES Y VERTICALES BASTAGO MURO KM 9+920. GUAYABAL = SIN ACTIVIDAD ALBÁN = SIN ACTIVIDAD. SASAIMA = MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 41+400 AL KM 41+600. SAN FRANCISCO = SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA = ENCOFRADO MODULO 2 MURO KM 0+520.

AUN ESTA DEFICIENTE METORAR EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DE RASANTE EN VIDHI ATES DEL INICIO TSD

RESIDENTE INTERV

Director de obra

18 DE JULIO / 26 SABADO

TIEMPO = SECO

PERSONAL EN OBRA = DIRECTOR (2) RESIDENTES (3) SST (1) AUX SST (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)

MATERIALES = CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOLIBIMDGE, FIBRA FILTRO, GEOTEXTIL.


EQUIPOS = RETROEXCAVADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)

ACTIVIDADES = PUERTO SALGAR = INSTALACIÓN REFUERZO DE 3/8, COMPACTACIÓN DE LLANTAS DEL KM 0+050 AL KM 0+100 y CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 3+130 AL KM 3+160.

CARARRAPI = MEJORAMIENTO VIAL y CUNETAS DE DRENAJE DEL KM 2+395 AL KM 2+410 BALTRAN = MAQUINARIA PARADA. PULI = FUNDIDA CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 0+120 AL KM 0+140.


SAN JUAN = CONTINUAN ARMANDO ACEROS CAJA ENCOLE ALCANTARILLA KM 41+850. VIANI = CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO KM 1+100 AL KM 1+130. BITUIMA = FIGURADO Y ARMADO DE ACEROS HORIZONTALES y VERTICALES BASTAGO MURO KM 9+920. GUAYABAL = SIN ACTIVIDAD ALBAN = SIN ACTIVIDAD. SASAIMA. MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 41+600 AL KM 41+800. SAN FRANCISCO = SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA = ENCONFRADO MODULO 2 MURO KM 0+520.

Powered by CamScanner



Director de obra


RESIDEN INTERV.
19 DE JULIO / 26 DOMINGO
SASAIMA: MEJORAMIENTO A LA BARANDA CON QUIMICO DEL KM 4+800 AL KM 5+000.
LOS DEMAS FRENTES SIN ACTIVIDAD POR SER DIA NO LABORAL.



Director de obra

RESIDEN INTERV
20 DE JULIO / 26 LUNES

DIA NO LABORAL



Director de obra

RESIDEN INTERV
21 DE JULIO / 26 MARTES
TIEMPO: SECO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (1) RESIDENTES (3) SST (1) AUX SST (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)
MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOILBIMDEC, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.
EQUIPOS: PESADORA (1) MOTONIVELADORA (1) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (1) VIBRO PARA MEZCLA (1) PANA (1)
ACTIVIDADES: PUENTE SALGAR: INSTALACION TRITURADO DE 3/4 DEL KM (3+160 AL KM 3+200.) 0+100 AL KM 0+150. Y CONSTRUCC CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 3+160 AL KM 3+180
CAPARRAPI: MEJORAMIENTO VIAL Y CUNETA DE DRENAJE DEL KM 1 AL KM 1+430. BELTRAN: MAQUINARIA PARADA. PULI: FUN CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 0+140 [illegible] 3+160

SAN JUAN: ARMADO DE ACEROS CAJA ENCOLE ALCANTARILLA KM 4+850. VIANI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 1+130 AL KM 1+160. BITUIMA: FIGURADO Y ARMADO DE ACEROS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA BASTAGO MURO KM 9+920. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD. ALBAN: SIN ACTIVIDAD. SASAIMA: ESTABILIZACION A LA RAZANTE DEL KM 4+800 AL KM 5+000. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA: ENCOFRADO MODULO 2 MURO 0+520.

JNB.

Director de obra

RESIDEN INTERV

22 DE JULIO / 26 MIERCOLES

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR(2) RESIDENTES(2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TEFOGRAFO(1) COLABORADORES (53)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOLBINDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

EQUIPOS: RETROEXCAVADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)

ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: NO SE AVANZO NINGUNA ACTIVIDAD DE DOBLE RIESGO. PUES EL EQUIPO DE COMPACTACION ESTA PARADO. y CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 3+380 AL KM 3+400. CAPARRAPI: MEJORAMIENTO VIAL y CUNETAS DE DRENAJE DEL KM 2+430 AL KM 2+460. BELTRAN: ESTABILIZACION A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 10+220 AL KM 10+260. PULI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 0+160 AL KM 0+180. SAN JUAN: FIGURADA y ARMADO DE ACERO DESCOLE ALCANTARILLA KM 4+850. VIANI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 1+160 AL KM 1+180. BITUIMA: ENCOFRADO BASTAGO MODULO 2 MURO KM 9+920. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD. ALBAN: SIN ACTIVIDAD. SASAIMA: ESTABILIZADO DE LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 5+000 AL KM 5+200. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA: HORMIGONADO BASTAGO MODULO 2 MURO KM 0+520.

Powered by CamScanner

JNB.

JL Ote
Director de obra

RESIDEN INTERV.
23 DE JULIO / 16 JUEVES
TIEMPO = SECO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR(2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) COLABORADORES (53)
MATERIALES = CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4' SOILBIMIX, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.
EQUIPOS: FRESADORA(2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSIX (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)
ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR = INSTALACION TRITURADO DE 3/8 DEL KM 0+150 AL KM 0+230. Y CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 3+400 AL KM 3+420. CAPARRAPI = MEJORAMIENTO VIAL Y CUNETA DE DRENAJE DEL KM 2+460 AL KM 2+49
BOLTRAN = ESTABILIZACION A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 10+ AL KM 10+460 PULI = CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 0+180 AL KM 0+200. SAN JUAN = FUNDIDA PISO CUNCOLE ALCANTARILLA KM 4+850. VIANI = CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO KM 1+180 AL KM 1+200. BITUIMA = HORMIGONCADO MODULO 2 MURO KM 9+920. GUAYABAL = SIN ACTIVIDAD. ALBAN = SIN ACTIVIDAD. SASAIMA = ESTABILIZACIÓ A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 5+440 AL KM 5+620. SAN FRANCISCO = SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA = HORMIGONCADO BASTAGO MODULO 2 KM 0+520.
A LA FECHA NO HAY PROFESIONAL SST EN OBRA SE SOLICITO SU CONTRATACIÓN.

JNB,

JL Ote
Director de obra

RESIDEN INTERV,
24 DE JULIO / 16 VIERNES
TIEMPO = SECO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1)

Powered by CamScanner

AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) COLABORADORES (53)
MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 36" RANURADA FILTRO 4" SOILBIMDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.
EQUIPOS: RETROEXCAVADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)
ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: INSTALACION DE TEJUELADO 3/8 DEL KM 0+230 AL KM 0+280. Y CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 3+420 AL KM 3+440.
CARRERAPI: MEJORAMIENTO VIAL Y CUNETA DE DRENAJE DEL KM 2+490 AL KM 2+520. BELTRAN: ESTABILIZACION A LA RASANTE CON QUIMICO DEL KM 10+460 AL KM 10+620.
PULI: FUNDIDA CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 0+200 AL KM 0+220. SAN JUAN: SE FUNDE PISO DESDE ALCANTARILLA KM 4+850. VIANI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO KM 1+200 AL KM 1+220. BITUIMA: SIN ACTIVIDAD. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD, ALBAN: SIN ACTIVIDAD. SASAIMA: MEJORAMIENTO A LA RASANTE CON QUIMICO DEL KM 5+620 AL KM 5+765. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA: DESFORMALETEADA DE MURO MODULO 2 KM 0+520
NO SE EVIDENCIA ATENCIÓN HACE TIEMPO EN EL PUNTO SAU.

RESIDEN INTERV
Director de obra

25 DE JULIO / 26 SABADO
TIEMPO: SECO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) COLABORADORES (53)
MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 36" RANURADA FILTRO, 4" SOILBIMDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.
EQUIPOS: RETROEXCAVADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)
ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: EXCAVACION PARA CUNETAS DEL KM 3+440 AL KM 3+460. COSTADO IZQUIERDO Y EL EQUIPO DE DOBLE-

Powered by CamScanner

RIEGO, SUBSANANDO EN SITIOS DONDE OCURRIERON FALLOS.

CAPARRAPI: MEJORAMIENTO DE VIA Y CUNETA DE DRENAJE DEL KM 21520 AL KM 21550. BALTRAN: ESTABILIZACION A LA BAZANT CON QUIMICO DEL KM 10+620 AL KM 10+710, Y EXCAVACION P CUNETAS DEL KM 81430 AL KM 81500. PULI: FUNDIDA CUNE COSTADO DERECHO DEL KM 01220 AL KM 01250. SAN JU FIGUEADO Y ARMADO DE ACEROS CAJA ENCOLE ALCANTARILLA KM 41850. VIANI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO D KM 61220 AL KM 61240. BITUIMA: DESENCOFRANDO CU EL MURO KM 91920. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD ALBA SIN ACTIVIDAD. SASAIMA: MEJORAMIENTO A LA BAZANTE CON QUIMICO DEL KM 51795 AL KM 51900. SAN FRANCISCO SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA: EXCAVACION PARA MURO KM 01180.

A LA FECHA NO SE EVIDENCIA INCREMENTO DE PERSONAL DE OBRA POR LO CUAL SE EVIDENCIO BAJO RENDIMIENTO EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN PVC, VIDRIO, PTO CAL

REGION INTERV
26 DE JULIO / 26 DOMINGO

JH CHC
Director de obra

DIA NO LABORAL

JH CHC
Director de obra

REGION INTERV
27 DE JULIO / 26 LUNES
TIEMPO: SECO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (2) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CAVADORES (53)
MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 36 MANGUERA FILTRO 4" SOLUBIMIDE, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.
EQUIPOS - RETROEXCAVADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) PANA (1)
ACTIVIDADES - PUERTO SALGAR: SE CONTINUA SUBSANE EN LOS

SITIOS DONDE QUEDARON FALLOS EN LA SUBRAZANTE, Y EXCAVACION COSTADO IZQUIERDO DEL KM 3+460 AL KM 3+480.
CAPARRAPI = MEJORAMIENTO DE LA VIA Y CUNETAS DE DESNATE DEL KM 3+550 AL KM 3+570. DELTRAN = MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 10+710 AL KM 10+800 SIN DE MEJORAMIENTO. Y EXCAVACION PARA CUNETAS DEL KM 8+500 AL KM 8+550. PULI = CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 1+290 AL KM 1+290 Y EXCAVACION DEL KM 1+270 AL KM 1+250. SAN JUAN = FIGUEADO Y ARMADO DE ACEROS DESCOLG. ALCANTARILLA KM 4+850. VIANI = CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 1+240 AL KM 1+260. BITUIMA = CONTINUAN DESENCOFRANDO EN EL MURO KM 9+920. GUAYABAL = SIN ACTIVIDAD. ALBAN = SIN ACTIVIDAD. SASAIMA = MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 5+900 AL KM 5+980.
SAN FRANCISCO = SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA = SE CONTINUA CON EXCAVACION PARA MURO EN EL KM 0+180 COSTADO IZQUIERDO.

ING.

Director de obra

RESIDEN INTERV
28 DE JULIO/26 MARTES
TIEMPO = SECO
PERSONAL EN OBRA = DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) COLABORADORES (53)
MATERIALES = CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SALIDA DE, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.
EQUIPOS = PESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)
ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR. = EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 3+480 AL KM 3+500. Y CONTINUAN CON EL ARREGLO DE ZONAS DE FALLOS DESDE EL KM 4+400 HACIA MENORES CAPARRAPI = MEJORAMIENTO A LA VIA Y CUNETAS DE

Powered by CamScanner

DRENAJE DEL KM 21590 AL KM 21630, Y CORTE Y FIGURADO DE ACEROS PARA PLACA HUELLAS, ACOPIO DE MATERIAL DE BASE, ARENA TRITURADO EN COLORADOS. SE HAY SE ESTA TRANSPORTANDO EN UN BUGY CARGA HASTA EL KM 21600. BG/TRAN: EXCAVACION PARA CUNETAS DEL KM 81550 AL KM 81570. PULI: CONSTRUCCION CUNETA COSTADO DERECHO DEL KM 1+270 AL KM 1+250. SAN JUAN: HORMIGONEADO CAJA ENCOLE ALCANTARILLA KM 4+830, Y ARMADO DE ACEROS EN EL ENCOLE ALCANTARILLA KM 6+330. VIANI: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 1+260 AL KM 1+280. BITUIMA: FORMALEADO PARA FILTRO EN EL MURO KM 9+920. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD. AI/BAN: SIN ACTIVIDAD. SASAIMA: ESTABILIZACION A LA RASANTE CON QUIMICO DEL KM 5+980 AL KM 6+100. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA: CORTE Y FIGURADO DE ACEROS PARA EL MURO KM 0+180. NO HAY SST EN OBRA.

JNB.

Ing Che
Director de obra

RESIDEN INTERV
29 DE JULIO / 26 MIERCOLES
TIEMPO: SECO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (2) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (2) COLABORADORES (53)
MATERIALES: CEMENTO, ARENA, AGUA, GRAVA, ACERO, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOILBIMIDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.
EQUIPOS: RETROEXCAVADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) PANA (2)
ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: ARREGLOS EN ZONAS DE PA... DEL KM 3+000 A MENORES. Y CONSTRUCCION CUNETAS DEL KM 3+4... AL KM 3+490 COSTADO IZQUIERDO. CAPARRAPI: CORTE Y FIGURADO DE ACEROS, ACOPIO DE MATERIALES EN COLORADOS Y TRANSPORTE DESDE COLORADOS HASTA EL KM 21600. BG/TRAN: EXCAVACION PARA CUNETAS DEL KM 81590 AL KM 81600. PULI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 0+250 AL KM 0+290. SAN JUAN: CONTINUAN ARMANDO ACEROS ALCANTARILLA

Powered by CamScanner

KM 6+330. Y ARMANDO ACEROS EN ALCANTARILLA KM 4+830 DESCOLG. VIANI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 1+260 AL KM 1+280. BITUIMA: CONTINUAN CONSTRUCCION DE FILTRO MURO KM 9+920. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD. ALBAN: SIN ACTIVIDAD. DASAIMA: ESTABILIZACIÓN A LA RASANTE CON QUIMICO DEL KM 6+100 AL KM 6+250. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA: CORTE Y FIGURADO DE ACEROS PARA ZAPATA. DESDE EL 18 DE JULIO NO HAY SST EN OBRA.

ANB

J+CH

RESIDEN INTERV

Director de obra

30 DE JULIO / 26 JUEVES

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) COLABORADORES (53)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOIL/BIMAGE, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

EQUIPOS: RETROEXCAVADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) PALA (1)

ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 3+500 AL KM 3+550 Y SE CONTINUA ELIMINANDO DOBLE RIEGO DEL KM 3+000 A MENORES. CAPARRAPI: EXCAVACION VIA Y CUNETA DE DRENAJE DEL KM 2+630 AL KM 2+730 ACOPIO DE MATERIAL EN EL KM 0+000 DEL TRAMO, FIGURADO DE ACEROS PARA PLACA HUELLAS ACOPIO DE MATERIAL EN EL KM 1+880 COSTADO IZQUIERDO. BELTRAN: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 8+660 AL KM 8+620. PULI: CONSTRUCCION PARA CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 1+350 AL KM 1+300 SAN JUAN: HORMIGONEADO DESCOLG ALCANTARILLA KM 6+330. VIANI: CONSTRUCCION CUNETAS DEL KM 1+280 AL KM 1+300. BITUIMA: CONTINUAN ARMADO DE FILTRO MURO KM 9+920, LLENO Y COMPACTACIÓN. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD. ALBÁN: SIN ACTIVIDAD. DASAIMA:

Powered by CamScanner

MEJORAMIENTO A LA BASANTE CON QUIMICO DEL KM 6+250 AL KM 6+350. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD QUEBRADANEGRA EXCAVACIÓN PARA DENTELLON MURO KM 0+180.

Ing Che
Director de obra

RESIDEN INTERV
31 DE JULIO / 26 VIERNES
TIEMPO: SECO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) COLABORADORES (53)
MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOLBIMPER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.
EQUIPOS: PESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (8) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) PANA (1)
ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: (CONSTRUCCION) EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 3+550 AL KM 3+600. Y CONTINUAN CON REPARACION EN DOBLE RIEGO EN EL KM 3+930 Y KM 3+940 COSTADO DERECHO. CAPARRAPI: ADECUACION VIA Y CUNETA DE PEGNAJE DEL KM 2+730 AL KM 2+830. BELTRAN: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 8+620 AL KM 8+650. PULI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 1+300 AL KM 1+280 SAN JUAN: DESENCOFRADO ENCOLE Y DESCOLE ALCANTARILLA KM 6+330. VIANI: FUNDIDA CUNETAS DEL KM 1+300 AL KM 1+320 COSTADO DERECHO. BITUIMA: CONFORMACION FILTRO MURO KM 9+920. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD ALBAN: SIN ACTIVIDAD. SASAIMA: MEJORAMIENTO A LA BASANTE CON QUIMICO DEL KM 6+350 AL KM 6+610 FIN. SAN FRANCISCO SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA: REFINACION EXCAVACION PARA DENTELLON MURO KM 0+180.

Ing Che
Director de obra

RESIDEN INTERV.