| | FORMATO | | CÓDIGO | ES-MC-FR-06 |
|---|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA | | VERSIÓN | 1 |
| | ACTA DE VISITA TÉCNICA | | FECHA | 23/02/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE REUNIÓN :** | 24/07/2026 | **ACTA No.** | 31 |
| **HORA DE INICIO:** | 9:00:00 a. m. | **HORA FINALIZACIÓN:** | 10:00:00 a. m. |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | BOGOTA D.C. | | |
| **DEPENDENCIA:** | SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES | | |

**OBJETO DE LA REUNIÓN**

SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**Compromisos anteriores.**

•Subsanación del informe SST mensual No 14: CUMPLIDO

•Reparación y adecuación de vallas y entrega del registro fotográfico de todos los tramos: Pendiente respuesta del contratista al oficio ICCU-221-597. El contratista manifiesta que la valla de Pulí fue objeto de vandalismo y están en proceso de remplazarla. Entregará la semana del 27 al 31 de julio 2026

•Subsanación de observaciones al acta No 6 de la interventoría: CUMPLIDO

•Entrega acta realizada entre Consorcio Caminos ICCU 2024 y contratista de placa huella del tramo de Pulí : CUMPLIDO

•Gestión ante la Alcaldía de Beltrán para apoyar la definición de una alternativa predial que permita la construcción del muro de contención en el K5+520: El contratista continua en conversación con el alcalde de Bituima para encontrar una solución, sin embargo, no se ha podido definir nada ya que el propietario del predio quiere una remuneración económica por el área que se necesita para la construcción del muro, siendo un tema predial que no hace parte del alcance del contrato. En la semana del 27 al 31 se oficiará al respecto

**Componente ambiental**
Actividades realizadas en la semana
1.La Interventoría realiza seguimiento ambiental a las actividades de la obra.
2.El 16 de julio de 2026, el Contratista de obra remite oficio ICCU-141-496 dando alcance al comunicado ICCU-141-494 adjuntando el informe mensual ambiental de junio de 2026 V2
3.El 17 de julio de 2025, la Interventoría remite al Contratista de obra oficio ICCU-221-630, dando respuesta al comunicado ICCU-141-496, aprobando el informe ambiental de junio de 2026 V2.
4.La Interventoría realiza complemento al informe ambiental de junio de 2026.
5.Seguimiento ambiental en obra:
**Tramo 1 Caparrapí**
No se realizó mayor avance debido a que hay muy poco personal por un tiempo compensatorio que les dieron, la última alcantarilla ejecutada es la del K1+770
La comunidad manifiesta su preocupación con el ingreso de material debido a que en época de invierno es muy complicado el acceso al sector, por lo tanto, solicitan celeridad en las actividades y que el contratista aproveche la época de verano para avanzar.
**Tramo 2 Puerto Salgar**
Se realiza demarcación a los materiales de construcción
Se realiza manejo de los residuos sólidos generados
**Tramo 4 Quebrada Negra**
Se realiza manejo del material generado por las actividades de limpieza de obras de drenaje.
Se mantiene acopio temporal de materiales de construcción.
Se realiza manejo de residuos sólidos generados en la obra
**Tramo 5 San Francisco**
Se realiza el manejo de material generado por las actividades de obra
Se realiza protección al material en obra
Se realiza manejo a los residuos sólidos generados.
**Tramo 6 Sasaima**
Se realiza manejo de residuos sólidos.

**Tramo 7 Beltrán**
Se realiza el manejo de los residuos generados por las actividades en obra.
Se realiza mantenimiento a la demarcación del frente de obra
Se realiza manejo de materiales de construcción en acopio.
Se realiza el retiro para disposición de las bolsas de cemento.
**Tramo 8 Bituima**
El Contratista de obra realiza manejo de los residuos generados por las actividades de obra
Se realiza demarcación de los frentes de trabajo
Se realiza demarcación de materiales de construcción.
**Tramo 10 San Juan de Rio Seco**
El Contratista de obra realiza manejo a los residuos sólidos generados en la obra
**Tramo 11 Guayabal**
El Contratista de obra realiza manejo del material generado por las actividades de limpieza.
El Contratista de obra mantiene demarcados los materiales de construcción.
**Tramo 12 Viani**
El Contratista realiza manejo del material generado por las actividades de obra
El Contratista realizó actividades de orden y aseo.
El Contratista de obra, realiza manejo de los materiales de construcción en acopio.

**Componente social**
Actividades realizadas en la semana:

Se revisó y aprobó respuesta al oficio interpuesto por la JAC de Reines (Puerto Salgar).

Se revisó y aprobó respuesta a oficio interpuesto por integrante del comité en el tramo de Viani.

Se realizan los Comités de participación en los tramos de Beltrán y San Juan de Rioseco con el acompañamiento de las Alcaldías municipales, supervisión del ICCU, Residente de Interventoría y Director de obra de Contratista.

Se realizan los Comités de participación en los tramos de Vianí y Pulí con el acompañamiento de Residente de Interventoría y Director de obra de Contratista.

Así mismo se llevó a cabo las actas de vecindad de cierre en el tramo de Pulí.

Se concertó horario de cierre y rutas alternas para iniciar estabilizado en el tramo de Albán.

Se concerta programación para taller de sostenibilidad en el tramo de Vianí (miércoles 29 de julio en la Escuela centro Rosario)

**Componente SST**
Actividades realizadas en la semana:

Se remite aprobación de informe SST 15 del 1 al 30 de junio de 2026- contratista, mediante el comunicado ICCU-221-632 del 17 de julio de 2026.

Se remite llamado de atención por incumplimiento de las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo (SST), dotación, elementos de protección personal (EPPS), plan de manejo de tránsito (PMT) y condiciones de bienestar del personal., mediante el comunicado ICCU-221-635 del 21 de julio de 2026.

Para la semana del 17 al 23 de julio de 2026, hay un total de 98 trabajadores activos de los cuales 68 promedio son operativos y 17 administrativos (7 en campo y 10 en Bogotá), 3 inactivos, se presentaron 5 novedades de ingreso y 5 retiros de personal, por otro lado, durante el transcurso de la semana no se presentan casos de accidentes de trabajo por parte del contratista.

Por parte de la interventoría se presenta reporte de un total de 15 trabajadores vinculados al contrato, adicionalmente a la fecha, no se han presentado casos de accidentes de trabajo.

Se realiza la presentación de la nueva profesional SST del contratista Solaindy Andrea Zapata Álvarez

**Componente técnico**
Para esta semana se presenta un programado acumulado de 42,59 % vs. un ejecutado acumulado del 44,04%, presentando un adelanto general del 1.45%. Con un programado semanal de 0.79% vs un ejecutado semanal de 1,33% lo que refleja una diferencia de 0.54%. Viéndose reflejado en un programado en millones de: $12.019.251.0104 vs un ejecutado de $12.428.643.029 presentando una diferencia de $409.392.016

**Tramo No 1 Caparrapí.**
En la presente semana la interventoría fue al lugar de obra y no se evidenció personal de obra debido a que les dieron la semana en tiempo compensativo (lo confirmo el operador de la retro) solo se evidenció la actividad de adecuación de la vía en el K2+100

**Tramo No 2 Puerto Salgar.**
En el tramo durante la presente semana la interventoría evidencio la falta de personal en campo, por lo anterior no se evidenció avance alguno en la actividad de construcción de cunetas.
Se continúa la actividad de instalación de la capa doble riego primera capa entre el K0+000 al K0+270.

**Tramo No 3 Albán**
Tramo en espera para inicio de estabilizado de la rasante.

**Tramo No 4 Quebrada Negra**
Construcción del muro de contención en el K0+520, mediante armado de aceros de refuerzo vertical y horizontal e instalación de formaleta para posterior hormigonado del módulo 1

**Tramo No 5 San Francisco**
Termina la construcción de la alcantarilla en el muro K1+720 para manejo de aguas vivas que se deben canalizar con esta obra hidráulica mediante el hormigonado del encole y la construcción de los disipadores en el descole.

**Tramo No 6 Sasaima.**
Estabilización de al rasante entre el K3+700 al K4+100 con suministro de material por sectores de hundimiento.

**Tramo No 7 Beltrán.**
El contratista continúa la estabilización de la rasante entre el K9+700 al K10+200, se ha evidenciado que la maquinaria empleada para esta actividad a estado molestando en la parte técnica por lo cual el avance es mínimo según lo programado.

**Tramo No 8 Bituima.**
Continúa armado de aceros de refuerzo para las elevaciones del muro de contención de módulo 2 en el K9+930.

**Tramo No 9 Pulí.**
Construcción de cunetas en el K0+540 lado derecho

**Tramo No 10 San Juan de Rioseco**
Continúa la construcción del muro de contención en la abscisa K0+070, termina el hormigonado de las zarpas y se de inicio al armado de aceros de refuerzo de las elevaciones de del muro.
Continúa la construcción de las alcantarilla en el K4+370 construcción del encole.

**Tramo No 11 Guayabal de Síquima**
Tramo en espera para inicio de estabilizado de la rasante.

**Tramo No 12 Vianí**
Termina la actividad de estabilizado de la rasante actividad pendiente por hacer las observaciones que emitió la interventoría
Construcción de cuneta K1+200 al K1+300 lado izquierdo
El contratista debe hacer reparación de la alcantarilla del K0+720 lado izquierdo ya que la dañaron con la motoniveladora en el proceso de estabilización de la rasante.
El contratista debe reparar el daño causado con la motoniveladora en el muro de contención en el costado norte y centro para poder recibir la obra como terminada.

**Comentarios**
Referente al tema de el mantenimiento de las vallas informativas, la interventoría le recuerda al contratista que tiene la obligación de mantenerlas en buen estado hasta la finalización del contrato, lo anterior implica remplazar las que se encuentran en mal estado o dañadas.

Frente al muro( K5+520) de Bituima, el contratista manifiesta que si no se logra un acuerdo con el propietario del lote, la solución más viable es no construir este muro, lo que conlleva a ajustar el presupuesto para realizar más obra de estabilización.

Por parte de la interventoría y de la entidad, se le recuerda al contratista cumplir con las fechas de entrega de los reportes semanales e informes mensuales de cada componente.

La profesional social del Contratista manifestó que las Juntas de Acción Comunal del municipio de San Juan de Rioseco solicitaron, a manera de donación, los tubos retirados durante el reemplazo de las alcantarillas. Al respecto, se acordó que dichos elementos serán entregados a la Administración Municipal, para que esta disponga de su posterior asignación a las Juntas de Acción Comunal, mediante acta**.**

La Supervisión del Instituto manifestó que, durante las socializaciones con las comunidades, ha evidenciado inconformidad por el bajo rendimiento de la obra, la falta de aprovechamiento de la temporada climática favorable, la escasa disponibilidad de personal y el atraso en la ejecución de las actividades. Señaló que el propósito del Instituto no es generar controversias, sino propiciar el cumplimiento del contrato y atender las expectativas de las comunidades. En ese sentido, solicitó al Contratista definir e implementar un plan de acción que permita superar los retrasos, fortalecer el personal en obra, garantizar la disponibilidad de maquinaria y adoptar las medidas necesarias para cumplir con el cronograma contractual. Finalmente, reiteró que el Instituto no contempla nuevas prórrogas al contrato y que, en caso de no culminar las actividades dentro del plazo establecido, se adoptarán las medidas técnicas, administrativas y jurídicas que correspondan, instando a la Interventoría a aplicar las acciones contractuales a que haya lugar frente a los incumplimientos evidenciados.

Interventoría manifestó quedar enterado de las observaciones formuladas por la Supervisión del Instituto. Así mismo, informó que durante la próxima semana adelantará una reunión con el Contratista para identificar las falencias evidenciadas, concertar un plan de acción con actividades y compromisos concretos, realizar seguimiento y evaluar resultados. En caso de persistir los incumplimientos se procederá con la adopción de las acciones contractuales que correspondan.

Frente al tema de las cunetas, la Supervisión del Instituto manifestó que, durante una visita realizada al municipio de Pulí, evidenció que el procedimiento constructivo de las cunetas no se estaba ejecutando conforme a la metodología presentada y aprobada por la Interventoría para el ítem no previsto. En particular, indicó que no se observó la etapa de compactación establecida en el procedimiento, razón por la cual solicitó oportunamente a la Interventoría la actualización de la propuesta de intervención o la aclaración del procedimiento que realmente se estaba implementando en obra. Frente a esta observación, el Contratista manifestó que revisará la situación y, de evidenciarse desviaciones frente al procedimiento aprobado, adoptará las medidas correctivas correspondientes.

Desde el componente técnico de la interventoría se solicita realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria debido a que se han presentado varios inconvenientes con la misma y esto ha ocasionado suspensión de actividades y por ende atraso en la programación.

Adicionalmente, se requiere al Contratista realizar las actividades de reparación en los sectores del tramo de Vianí donde se evidencia la formación de cárcavas y demás afectaciones sobre la capa estabilizada. Así mismo, deberá abstenerse de iniciar la ejecución de la capa de doble riego hasta tanto la Interventoría verifique la homogeneidad de la estabilización y emita la correspondiente autorización para el inicio de dicha actividad. Igualmente se enfatiza en el bajo rendimiento con la ejecución de las cunetas y se solicita implementar más cuadrillas para esta actividad.

La Supervisión del Instituto manifestó su preocupación por el estado de las cunetas y de la capa estabilizada, indicando que durante las visitas de campo a Pulí y Vianí se evidenciaron cunetas fracturadas y deformaciones, ondulaciones y ahuellamientos en la estabilización, condiciones que podrían comprometer el desempeño del tratamiento superficial doble (TSD). En consecuencia, solicitó al Contratista realizar previamente las actividades de adecuación y conformación de la capa estabilizada, así como presentar a la Interventoría los sectores intervenidos para su verificación y aprobación antes de iniciar el TSD. Adicionalmente, requirió identificar y relacionar las cunetas con fallas para proceder con su reparación o reconstrucción, según corresponda.

Frente a lo anterior, el Contratista informó que tiene prevista la ejecución de las actividades de adecuación de la estabilización mediante motoniveladora y compactación en los sectores que presentan deformaciones o acumulación de agua, previo al inicio del tratamiento superficial. Así mismo, se comprometió a informar oportunamente a la Interventoría el inicio de estas actividades para realizar la correspondiente verificación en campo y revisar la posibilidad de ejecutar cunetas adicionales en los sectores donde técnicamente se requiera.

| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | FORMATO | | | CÓDIGO | ES-MC-FR-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA | | | VERSIÓN | 1 |
| | ACTA DE VISITA TÉCNICA | | | FECHA | 23/02/2025 |
| **FECHA DE REUNIÓN :** | 24/07/2026 | **ACTA No.** | 31 | | |









**CONCLUSIONES**

**Avance general 44,04%, valor ejecutado $12.428.643.029**

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS:**


| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| Retiro de material (tubos) en el tramo de San Juan de Ríoseco | CONTRATISTA | 30/07/2026 | |
| Reparación y adecuaciones de la valla de Pulí, requerimiento que se hace extensivo para las vallas de los 11 tramos restantes | CONTRATISTA | 27 al 31 de julio 2026 | |
| Respuesta a PQRS de la profesional SST del contratista - Tatiana Martínez | CONTRATISTA- INTERVENTORÍA | 3/07/2026 | |
| Identificar y realizar la reparación y/ reconstrucción de las cunetas de Vianí y Pulí. | CONTRATISTA - INTERVENTORIA | próximo comité | |
| Reparación capa estabilizada de Vianí en los sectores identificados por la interventoría | CONTRATISTA - INTERVENTORIA | próximo comité | |
| Gestión ante la Alcaldía de Beltrán para apoyar la definición de una alternativa predial que permita la construcción del muro de contención en el K5+520 | CONTRATISTA | 27 al 31 de julio 2026 | |

**ASISTENTES:**

| NOMBRE Y APELLIDOS | CORREO ELÉCTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|
| **JORGE MAURICIO CASAS VERA**<br>GERENTE DE INTERVENTORIA | caminosvecinalescci@gmail.com |  |
| **ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ**<br>DIRECTOR INTERVENTORIA | caminosvecinalescci@gmail.com |  |
| **ALIDA GUERRA MONTAÑEZ**<br>RESIDENTE INTERVENTORÍA | residenteinterventoriaiccu@gmail.com |  |
| **NELSÓN BORJA**<br>RESIDENTE INTERVENTORÍA | caminosvecinalescci@gmail.com |  |
| **MYRIAM E. SANCHEZ SANCHEZ**<br>PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA | sanchezmyriam990@gmail.com |  |
| **DANIEL F. VELASQUEZ FORERO**<br>PROFESIONAL SST INTERVENTORÍA | caminosvecinalescci@gmail.com |  |
| **NIEVES STEFANY GUERRA MONTAÑEZ**<br>PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA | nstefanygm@outlook.es |  |
| **SARAY DOMINGUEZ**<br>GERENTE DE OBRA | consorciocaminosiccu@gmail.com |  |
| **KELLY RECUERO**<br>RESIDENTE DE OBRA | controlobra.iccu@gmail.com |  |
| **WANDERLEY CORTÉS BASTIDA**<br>RESIDENTE DE OBRA | coordinacioncaminosiccu@gmail.com |  |
| **NATALIA MORENO QUIROGA**<br>PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA | socialcaminosiccu@gmail.com |  |
| **OLGA MORENO**<br>PROFESIONAL AMBIENTAL OBRA | consorciocaminosiccu@gmail.com |  |

| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | FORMATO | | CÓDIGO | ES-MC-FR-06 |
|---|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA | | VERSIÓN | 1 |
| | ACTA DE VISITA TÉCNICA | | FECHA | 23/02/2025 |

| FECHA DE REUNIÓN : | 24/07/2026 | ACTA No. | 31 |
|---|---|---|---|

| NOMBRE Y APELLIDOS | CORREO ELÉCTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|
| **SOLAINDY ANDREA ZAPATA ALVAREZ**<br>PROFESIONAL SST OBRA | consorciocaminosiccu@gmail.com |  |
| **ESTEFANIA HERNANDEZ**<br>SUPERVISORA ICCU | estefania.hernandezv@cundinamarca.gov.co | |
| **ANDRÉS TOLOSA**<br>PROFESIONAL AMBIENTAL ICCU | andres.tolosa@cundinamarca.gov.co | |
| **ASTRID YAMILE PARDO AVILA**<br>PROFESIONAL SST ICCU | astrith.pardo@cundinamarca.gov.co | |