GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	**8**		FECHA:	27	de	MAYO	de	2026			
PERIODO: DEL	21	de	MARZO	de	2026	AL	20	de	ABRIL	de	2026
CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR.8178081/2780**		DE	2025		REGISTRO BP Y P No					

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025

LOCALIZACIÓN:

CHIQUINQUIRÁ: I.E. Liceo Nacional José Joaquín Casas Sede General Santander. CHISCAS: I.E. Técnico Agropecuario - Sede La Upa; I.E. Técnico Agropecuario - Sede Las Higueras. CÓMBITA: I.E. Integrado Sede La Concepción; I.E. Integrado Sede San Rafael. GAMEZA: Gámeza – I.E. Juan José Reyes Patria – Sede Principal; Gámeza – I.E. de Saza – Sede Principal. GUACAMAYAS: I.E. Técnica San Diego de Alcalá – Sede Resumidero; I.E. Técnica San Diego de Alcalá – Sede Chiveche. GUICAN: I.E. Normal Superior Nuestra Señora Del Rosario - Sede Principal. LA CAPILLA: La Capilla I.E La Candelaria Sede Barroblanco. MONGUA: Mongua - I.E. Técnica Lisandro Cely - Sede Duzmon; I.E. Técnica Lisandro Cely - Sede Divino Niño. NUEVO COLÓN: I.E. Nuestra Señora de la Antigua – Sede Sorca Arriba; I.E. Nuestra Señora de la Antigua – Sede Sorca Abajo. PAIPA: I.E. Tomas Vásquez sede principal; I.E. Técnico agrícola sede principal; I.E. Técnico agrícola sede Isidro Rivera. PAZ DE RIO: I.E. Técnica Industrial y Minera - Sede Jhon F Kennedy, RAMIRIQUÍ: I.E.T. JOSE IGNACIO MARQUEZ SEDE CAMPESTRE. SAMACA: I.E. Salamanca Sede Principal; I.E. Salamanca Sede Loma Redonda; I.E. Salamanca Sede Alto Del Aire; I.E. Salamanca Sede Pataguy; I.E.T. La Libertad Sede Páramo Centro El Abejón; I.E.T. Nacionalizada Sede La Fábrica; I.E.T. Nacionalizada Sede Mamonal. SOCHA: I.E. Escuela Normal Superior - Sede El Pozo. TASCO: I.E. Juan José Rondón - Sede Nariño Uno. TIPACOQUE: I.E.T. Lucas Caballero Calderón - Sede Principal. UMBITA: I. E. Técnica San Ignacio - Escuela Tasvita; I.E. Técnica Agropecuaria – Principal; I. E. Técnica Agropecuaria - Escuela Boquerón; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela Chuscal; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela De Molino; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela Nueve Pilas; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela Pavas; I.E. Divino Niño - Escuela Llano Verde; I.E. San Isidro - Escuela Gaunza; I.E. San Isidro - Escuela Juncal; I.E. San Isidro - Escuela La Palma; I.E. San Isidro - Escuela Uvero. MUZO: Muzo - I.E. Concha Medina de Silva - Sede Principal; Muzo - I.E. Concha Medina de Silva - Sede Cañada; Muzo - I.E. Nuestra Señora De La Naval - Sede Principal; Muzo - I.E. Nuestra Señora De La Naval - Sede Pedregal; I.E. Nuestra Señora De La Naval - Sede Cuincha. PESCA: I.E. Indalecio Vásquez - Sede Principal,

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
WILLIAM JAVIER SANCHEZ M.	**WILLIAM JAVIER SANCHEZ M.**

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
CONSORCIO I.E. GOBER 2025	**LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA**
RL OSCAR YOVANY GALAN MOLANO	


GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRORROGA No. 1		3 MESES
2	PRORROGA No. 2		27 DIAS
3	ADICION VALOR No. 1	192500000	
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 385.000.000,00	VALOR ADICIONALES:	$ 192.500.000,00	VALOR TOTAL:	$ 577.500.000,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	28	de	DICIEMBRE	de	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	28	de	DICIEMBRE	de	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN					
% DE AVANCE CTO INTERV.	**50,1%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**50,1%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**64,8%**



PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA									
No PÓLIZA	39-44-101174773		ANEXO No.	9	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL			
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	8	2025	13	10	2026	$ 115.000.000,00		
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29	8	2025	14	6	2029	$ 28.875.000,00		
CALIDAD DEL SERVICIO	29	8	2025	12	6	2028	$ 115.500.000,00		

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO DE OBRA	29	8	2025
ACTA DE INICIO DE INTERVENTORÍA	29	8	2025
MODIFICATORIO No. 2			
ACTA DE SUSPENSION DE OBRA	23	12	2025
ACTA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA	23	12	2025
ACTA DE REINICIO DE OBRA	21	2	2026
ACTA DE REINICIO DE INTERVENTORIA	21	2	2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
VISITA DE RECONOCIMIENTO AL SITIO DE LAS OBRAS SEGÚN PROGRAMACIÓN	VARIAS
VERIFICACIÓN INICIAL DE ACTIVIDADES A EJECUTAR SEGÚN VISITAS DE OBRA	VARIAS
VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y AVANCES DE EJECUCIÓN	VARIAS
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA	VARIAS
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS	VARIAS
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES SEGÚN LAS ACTIVIDADES DE OBRA	VARIAS
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO SG -SST	VARIAS
ELABORACIÓN DE INFORMES	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	CHEQUEO LOCALIZACIÓN, NIVELES Y CANTIDADES	40%	
COMPUTADOR PORTATIL	INFORMES Y COMUNICACIONES	100%	
IMPRESORA	IMPRESIONES INFORMES Y VARIOS	40%	
VEHÍCULO	DESPLAZAMIENTOS A OBRA	100%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO				
DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA			VALOR
ACTA PARCIAL No 1	25	11	2025	$ 86.625.000,00
ACTA PARCIAL No. 2				$ 144.914.000,00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 231.539.000,00**

SOLICITUDES PRESENTADAS			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
SANCHEZ MATAMOROS WILLIAM JAVIER	6.775.694	x	x	x	1	3	2026	31	3	2026
NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO	6.775.611	x	x	x	1	3	2026	31	3	2026
HERNAN SIBET BACCA GOMEZ	6.753.559	x	x	x	1	3	2026	31	3	2026
GERMAN RICARDO OCHOA JIMENEZ	6.768.171	x	x	x	1	3	2026	31	3	2026
JOSE DAVID LARGO ARIAS	7.172.880	x	x	x	1	3	2026	31	3	2026

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MATAMOROS	6.775.694
ASESOR SG-SST	NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO	6.775.611
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	HERNAN SIBET BACCA GOMEZ	6.753.559
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	GERMAN RICARDO OCHOA JIMENEZ	6.768.171
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JOSE DAVID LARGO ARIAS	7.172.880

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Se verifica que el contratista cuente con las afiliaciones del personal, entrega de elementos de dotación y seguridad industrial, señalización preventiva necesaria para iniciar actividades	VARIOS
Entrega de EPP al personal de interventoría presente en la Obra	VARIOS
Revisión y verificación de las planillas de pago de seguridad social entregadas por el contratista y presentación pagos de seguridad social personal de interventoría	VARIOS

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 1	29	8	2025	

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	29	8	2025	28	9	2025	
Informe de Supervisión No. 2	29	9	2025	28	10	2025	
Informe de Supervisión No. 3	29	10	2025	28	11	2025	
Informe de Supervisión No. 4	29	11	2025	22	12	2025	
Informe de Supervisión No. 5	23	12	2025	20	1	2026	
Informe de Supervisión No. 6	21	1	2026	20	2	2026	
Informe de Supervisión No. 7	21	2	2026	20	3	2026	

OBSERVACIONES: El avance físico ejecutado y acumulado de la obra, verificado y avalado por la interventoría con corte a la fecha del presente informe, corresponde al 50,10 %, porcentaje determinado a partir del proceso de revisión, verificación y conciliación de las cantidades de obra efectivamente ejecutadas en campo, de conformidad con las actividades desarrolladas y soportadas en actas de obra, informes técnicos, bitácoras y demás documentos de seguimiento contractual.

En relación con el avance temporal, se evidencia que a la fecha se ha ejecutado el 88,6 % del plazo contractual vigente, porcentaje calculado con base en el tiempo transcurrido frente al plazo total de ejecución aprobado para el contrato. Cabe precisar que, como resultado de la prórroga otorgada, el plazo contractual fue ampliado, estableciéndose como nueva fecha de terminación el día 23 de mayo de 2026. Asimismo, se realizó una adición equivalente al 50 % del valor inicial del contrato, con el fin de garantizar la continuidad y culminación de las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual.

De acuerdo con el análisis técnico efectuado por la interventoría, la relación entre el avance físico acumulado (50,10 %) y el avance temporal ejecutado (88,6 %) evidencia un desfase en la ejecución de la obra respecto al tiempo contractual transcurrido. Esta situación hace necesario mantener un seguimiento técnico, administrativo, financiero y programático permanente sobre las actividades pendientes de ejecución, así como fortalecer las medidas de control, planeación y optimización de recursos, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la terminación satisfactoria del proyecto dentro del plazo establecido.

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA		
	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	93-101
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría		
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría		
Amortización del anticipo contrato de Interventoría		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Generales		
Registro fotográfico	SI	146-150
Soportes de Correspondencia enviada y recibida		

OBSERVACIONES:

FIRMA:

Supervisor

NOMBRE:	Lourdes Marcela Blanco Pedroza

Gobernación de Boyacá
JOAN ESTEBAN DAZA
Contratación
FECHA 20/08/2026