CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	-	30	JUL.	2024	2:00PM	3:00PM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

☐Gestión Gerencial	x Ejecución y control de proyectos	☐Gestión de Talento Humano
☐Gestión Estratégica	☐Gestión Jurídica	☐Gestión de Evaluación y Control
☐Gestión de Proyectos	☐Gestión Documental	☐Tecnología de la Información
☐Gestión de Contratación	☐Gestión Financiera	☐ Gestión Logística

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

X Obra	☐Convenio Solidario	☐Mínima Cuantía
☐ Interventoría	☐Convenio Interadministrativo	☐Urgencia Manifiesta
☐Prestación de Servicios	☐Consultoría	☐Contratación Directa

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 0775 DE 2022	PROYECTO N°: 20211301010978

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTA:

CONSORCIO HALCON

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
GINA TATIANA ELAICA NIETO	**DIRECTORA OPERATIVA DE EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**	**A.I.M**
BORIS JOSE GAITAN CUERVO	**REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA**	**CONSORCIO INTER AIM**
DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	**REPRESENTANTE LEGAL OBRA**	**CONSORCIO HALCON**

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	-	30	JUL.	2026	2:00PM	3:00PM

III. OBJETIVO

SUSPENSIÓN No. 3 AL PROYECTO BPIN 20211301010978 QUE HACE PARTE DEL CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
N/A			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

En las instalaciones de la AIM se reúnen los abajo firmantes con el propósito de evaluar la solicitud de **SUSPENSIÓN No. 3 AL PROYECTO BPIN 20211301010978** cuyo objeto es "*MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA*" y forma parte del **CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022** cuyo objeto es "*MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL*"; "*MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META*".

Considerando que, con corte al **30 de junio de 2026**, el proyecto **BPIN 20211301010978**, bajo nuestra interventoría, registra un avance físico acumulado ejecutado del **88,29%** frente a un **95,20%** programado; resulta pertinente destacar los plazos de ejecución del contrato y de los proyectos que lo conforman como se detalla a continuación:

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023
PRORROGA No. 1 POR REINICIO 1 BPIN 20211301010978 (11 dic 2025 al 28 abr 2026):	4 meses 18 días
PRORROGA No. 2 POR REINICIO 2 BPIN 20211301010978 (29 abril 2026 al 7 agosto 2026)	3 meses 9 días
PRORROGA No. 3 POR PRORROGA 4 BPIN 2021005500215 (8 ago. 2026 al 29 ago. 2026)	22 días
SUSPENSIÓN No. 1:	29 agosto 2025 al 28 noviembre 2025
TIEMPO:	3 meses

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	-	30	JUL.	2026	2:00PM	3:00PM

AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1:	29 noviembre 2025 al 28 febrero 2026
TIEMPO:	3 meses
REINICIO No. 1:	09 diciembre 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	29/08/2026
34 Meses	10 Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO BPIN 2021005500215	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023
PRORROGA No. 1 (12 jul 2024 al 11 de oct 2024)	3 MESES
PRORROGA No. 2 (11 oct 2024 al 30 de dic 2024)	2 MESES 19 DIAS
PRORROGA No. 3 – ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR No. 1 (30 abr 2026 al 29 jul 2026)	3 MESES
PRORROGA No. 4 (30 jul 2026 al 29 ago. 2026)	1 MES
SUSPENSIÓN No.1 (19/12/2024):	20/12/2024 al 19/03/2025
TIEMPO:	3 meses
AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	20 de marzo de 2025 al 19 junio 2025
TIEMPO:	3 MESES
AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	20 junio 2025 al 19 septiembre 2025
TIEMPO:	3 MESES
AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	20 septiembre 2025 al 28 noviembre 2025
TIEMPO:	2 MESES 8 DÍAS
AMPLIACIÓN No. 4 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	29 noviembre 2025 al 28 febrero 2026
TIEMPO:	3 MESES
AMPLIACIÓN No. 5 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	01 marzo 2026 al 31 mayo 2026
TIEMPO:	3 MESES
REINICIO No 1:	20 de abril de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	29/08/2026
21 Meses	19 Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO BPIN 2021005500214	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023
PRORROGA No. 1(12 mar 2025 al 11 may 2025):	2 MESES
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	31/03/2025
20 MESES	20 Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO BPIN 20211301010978	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN No. 1: (14/06/2024)	14 /06/ 2024 al 13 /09/2024
TIEMPO:	3 MESES
AMPLIACION No. 1 DE LA SUSPENSION No.1 (13/09/2024):	14 /09/ 2024 al 13 /11/ 2024
TIEMPO:	2 MESES
REINICIO No. 1:	1/11/2024
SUSPENSIÓN No. 2:	29 agosto 2025 al 28 noviembre 2025
TIEMPO:	3 meses
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2:	29 noviembre 2025 al 28 febrero 2026
TIEMPO:	3 meses

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	-	30	JUL.	2026	2:00PM	3:00PM

REINICIO No. 2:	09 diciembre 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	07/08/2026
29 Meses	0 Días

En atención a la solicitud de **Suspensión No. 3** presentada por el Consorcio Halcón para el proyecto **BPIN 20211301010978** que forma parte del contrato de obra 0775 de 2022, la interventoría realizó la revisión de los soportes técnicos, administrativos y contractuales aportados, así como del estado actual de ejecución del proyecto y de las condiciones identificadas durante las actividades de seguimiento efectuadas en campo.

Como resultado de dicha revisión, se evidenció que las condiciones climáticas presentadas en la zona desde el mes de abril de 2026 han generado afectaciones significativas sobre el desarrollo normal de las actividades constructivas, esto generado particularmente por la saturación de la estructura vial, las restricciones operativas derivadas de las precipitaciones continuas y las limitaciones para la explotación y suministro de material granular proveniente de la Cantera Miraflores – La 32, fuente autorizada para el abastecimiento de los insumos requeridos para la ejecución de las actividades.

En efecto, durante dicho periodo el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM emitió de manera permanente boletines e informes técnicos en los cuales se advirtió sobre la persistencia de la temporada de lluvias en la región de la Orinoquía, así como sobre la probabilidad de crecientes súbitas, niveles altos y posibles inundaciones en diferentes cuencas hidrográficas del departamento del Meta. Los Boletines de Alertas Hidrológicas emitidos por esta entidad mantuvieron alertas asociadas al incremento de caudales y crecientes en afluentes de la región, situación que evidencia la magnitud y continuidad de las condiciones climáticas adversas registradas durante el periodo analizado. De igual manera, los informes hidrometeorológicos del IDEAM reportaron que, durante los meses de junio y julio de 2026 la persistencia de precipitaciones sobre amplios sectores de la Orinoquía colombiana, acompañadas de alertas por crecientes súbitas y aumento de niveles en diferentes corrientes hídricas asociadas a la cuenca del río Meta, condiciones que guardan relación directa con las afectaciones registradas en el corredor vial objeto del proyecto y en la operación de la Cantera Miraflores – La 32.

Durante la revisión efectuada por la interventoría se verificó que, si bien el contratista de obra dispone actualmente de cantidades contractuales pendientes por ejecutar, específicamente en los siguientes ítems:

- BASE ESTABILIZADA CON EMULSION ASF LATICA BEE 38. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR INCLUYE EMULSION, INCLUYE TRANSPORTE.
- TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR.
- RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1.
- TRATAMIENTO MEDIANTE LECHADA ASFALTICA E=8 MM.
- Posterior ejecución de los ítems correspondientes al capítulo de SEÑALIZACIÓN.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	-	30	JUL.	2026	2:00PM	3:00PM

Las actividades anteriormente descritas constituyen la ruta crítica para la culminación del proyecto y requieren el cumplimiento de condiciones técnicas, operativas y climáticas específicas para garantizar su adecuada ejecución y el cumplimiento de las especificaciones establecidas por el INVÍAS. No obstante, mediante comunicación remitida por la Cantera Miraflores presentada por el Consorcio Halcón en su solicitud, se informó que las crecientes registradas en el río Güejar durante el mes de junio 2024 ocasionaron inundaciones en los frentes de explotación, afectaciones en las vías internas de acceso y restricciones operativas que limitaron la extracción, cargue y despacho del material granular requerido para el proyecto.

Adicionalmente, esta interventoría evidenció que las lluvias registradas generaron elevados contenidos de humedad en la superficie de apoyo, saturación de la estructura existente y encharcamientos recurrentes sobre las áreas de trabajo, circunstancias que impedían garantizar el cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos para la construcción de capas de pavimento estabilizadas y tratamientos asfálticos superficiales. En particular, la ejecución de la Base Estabilizada con Emulsión Asfáltica BEE-38 exige que el material granular y la superficie de apoyo presenten contenidos de humedad controlados, adecuados niveles de estabilidad y condiciones que permitan efectuar correctamente las labores de mezclado, extendido, conformación y compactación. La presencia de humedad excesiva afecta la homogeneidad de la mezcla, disminuye la eficiencia de compactación y puede comprometer la resistencia y durabilidad de la estructura proyectada. De igual manera, se precisa que previo a la ejecución de las actividades de riego de imprimación con emulsión y lechada asfálticas debe culminarse satisfactoriamente la instalación de la base estabilizada con emulsión asfáltica BEE-38, actividad que igualmente demanda condiciones climáticas favorables explicadas anteriormente.

También es importante señalar también que, la ejecución integral de dichas actividades se encuentra directamente condicionada al trámite que actualmente se viene adelantando respecto a la Solicitud de Adición en Tiempo y Valor No. 1 ya que, durante el desarrollo del proyecto fueron identificadas condiciones constructivas y necesidades técnicas adicionales que dieron origen a la aprobación por parte de esta interventoría de la Solicitud de Adición en tiempo y valor No. 1 para el proyecto BPIN 20211301010978, la cual fue trasladada a la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM una vez cumplió con las condiciones establecidas de acuerdo con la lista de chequeo 112-ECP-FR-172-V04 a través del oficio CIAIM 254-2026 (radicado AIM 2667-26).

En consecuencia, para esta interventoría las circunstancias expuestas por el contratista se encuentran plenamente soportadas desde el punto de vista técnico, toda vez que las condiciones climáticas registradas durante los últimos meses constituyen hechos externos, extraordinarios y ajenos al control de las partes, los cuales han generado afectaciones reales sobre la ejecución del proyecto, la disponibilidad de materiales y las condiciones mínimas requeridas para garantizar una adecuada ejecución de las actividades pendientes.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	-	30	JUL.	2026	2:00PM	3:00PM

- En consecuencia, esta interventoría avala técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental la **SUSPENSIÓN No. 3** para el proyecto **BPIN 20211301010978** que forma parte del contrato 0775 de 2022 por un término de **veintinueve (29) días**. La suspensión se solicita a partir del **01 de agosto de 2026** hasta el **29 de agosto de 2026,** con una fecha probable de reinicio el **30 de agosto de 2026,** quedando **siete (7) días** de ejecución, estableciendo como fecha probable de terminación el **05 de septiembre de 2026**, de esta forma la cronología del contrato y del proyecto quedaría de la siguiente manera:

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023
PRORROGA No. 1 POR REINICIO 1 BPIN 20211301010978 (11 dic 2025 al 28 abr 2026):	4 meses 18 días
PRORROGA No. 2 POR REINICIO 2 BPIN 20211301010978 (29 abril 2026 al 7 agosto 2026)	3 meses 9 días
PRORROGA No. 3 POR PRORROGA 4 BPIN 2021005500215 (8 ago. 2026 al 29 ago. 2026)	22 días
SUSPENSIÓN No. 1:	29 agosto 2025 al 28 noviembre 2025
TIEMPO:	3 meses
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1:	29 noviembre 2025 al 28 febrero 2026
TIEMPO:	3 meses
REINICIO No. 1:	09 diciembre 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	29/08/2026
34 Meses	10 Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADA DEL PROYECTO BPIN 20211301010978	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN No. 1: (14/06/2024)	14 /06/ 2024 al 13 /09/2024
TIEMPO:	3 MESES
AMPLIACION No. 1 DE LA SUSPENSION No.1 (13/09/2024):	14 /09/ 2024 al 13 /11/ 2024
TIEMPO:	2 MESES
REINICIO No. 1:	1/11/2024
SUSPENSIÓN No. 2:	29 agosto 2025 al 28 noviembre 2025
TIEMPO:	3 meses
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2:	29 noviembre 2025 al 28 febrero 2026
TIEMPO:	3 meses
REINICIO No. 2:	09 diciembre 2025
SUSPENSIÓN No. 3:	**01 de agosto 2026 al 29 agosto 2026**
TIEMPO:	**29 días**
REINICIO No. 3:	**30 agosto 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	**05/09/2026**
29 Meses	0 Días

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	-	30	JUL.	2026	2:00PM	3:00PM

Se deja expresa constancia de que, en caso de que se superen las causales de suspensión antes del tiempo previsto, se gestionará el reinicio anticipado de las actividades de obra e interventoría.

Este comité fundamentado en la aprobación de la interventoría aprueba la **SUSPENSIÓN No. 3 AL PROYECTO BPIN 20211301010978 QUE HACE PARTE DEL CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022** y se autoriza remitir los documentos a la Subgerencia de gestión contractual y jurídica.

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
N/A			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR:
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNÍON:

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	FIRMA
GINA TATIANA ELAICA NIETO	
BORIS JOSE GAITAN CUERVO	
DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co