	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6/11/2025

FECHA 04/07/2026 (Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL **DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 12 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.729.802.733,00 **MES** MAYO

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 245 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VIAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIODICAS Y DE CONTENCION

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-046 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 225 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49

PLAZO INICIAL: 14 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 18 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/04/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/12/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 05/01/2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 30.559.916.220 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 30.559.916.220

No.	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 12-11-2025		OBRA EJECUTADA					
											ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
CAPITULO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO																
1	3,1	460.1		FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-15 cm)	m2	104.916,00	$ 8.872,00	$ 930.814.752,00	104.916,00	$ 930.814.752,00	95129,26	$ 843.986.794,72	9.675,29	$ 85.839.172,88	104804,55	$ 929.825.967,60
2	3,2	320.1		SUBBASE GRANULAR	m3	7.507,00	$ 239.286,00	$ 1.796.320.002,00	7.507,00	$ 1.796.320.002,00	88,01	$ 21.059.560,86		$ -	88,01	$ 21.059.560,86
3	3,3	330.1		BASE GRANULAR	m3	8.393,00	$ 261.287,00	$ 2.192.981.791,00	8.393,00	$ 2.192.981.791,00	711,64	$ 185.942.280,68	48,07	$ 12.560.066,09	759,71	$ 198.502.346,77
4	3,5	420.1		RIEGO DE IMPRIMACIÓN	m2	29.269,00	$ 7.556,00	$ 221.156.564,00	29.269,00	$ 221.156.564,00						$ -
5	3,1	450.2 P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	m3	11.396,00	$ 1.389.604,00	$ 15.835.927.184,00	11.396,00	$ 15.835.927.184,00	10268,29	$ 14.268.856.857,16	1.077,92	$ 1.497.881.943,68	11346,21	$ 15.766.738.800,84
6	3,6	421.1		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	m2	104.916,00	$ 1.645,00	$ 172.586.820,00	104.916,00	$ 172.586.820,00	95167,47	$ 156.550.488,15	9.746,39	$ 16.032.811,55	104913,86	$ 172.583.299,70
7	3,8	510.1		PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	m2	8.547,00	$ 100.581,00	$ 859.665.807,00	8.547,00	$ 859.665.807,00	1914,27	$ 192.539.190,87		$ -	1914,27	$ 192.539.190,87
8	3,24	237		ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	m3	848,00	$ 68.054,00	$ 57.709.792,00	848,00	$ 57.709.792,00		$ -				$ -
9	3,16	431,1		TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	m2	4.244,00	$ 17.824,00	$ 75.645.056,00	4.244,00	$ 75.645.056,00		$ -				$ -
10	3,22	***		RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	m3	10.071,00	$ 192.382,00	$ 1.937.479.122,00	8.192,40	$ 1.576.070.827,00	88,78	$ 17.079.673,96	9,27	$ 1.783.381,14	98,05	$ 18.863.055,10
11	4,4	630 P		CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	m3	175,00	$ 889.329,00	$ 155.632.575,00	175,00	$ 155.632.575,00		$ -				$ -
Subtotal								**$ 24.235.919.465,00**		**$ 23.874.511.170,00**		**$ 15.686.014.846,40**		**$ 1.614.097.375,34**		**$ 17.300.112.221,74**
CAPITULO 2. ESTRUCTURAS DE DRENAJE																
12	2,9	600.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	1837,00	$ 32.549,00	$ 59.792.513,00	1.837,00	$ 59.792.513,00	477,33	$ 15.536.614,17		$ -	477,33	$ 15.536.614,17
13	4,23	610.1		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m3	490,00	$ 193.204,00	$ 94.669.960,00	490,00	$ 94.669.960,00	490,00	$ 94.669.960,00		$ -	490,00	$ 94.669.960,00
14	4,9	630,7		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BOX-COULVERT)	m3	70,00	$ 928.398,00	$ 64.987.860,00	70,00	$ 64.987.860,00	9,83	$ 9.126.152,34	21,78	$ 20.220.508,44	31,61	$ 29.346.660,78
15	4,24	630.6		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	m3	28,00	$ 584.790,00	$ 16.374.120,00	28,00	$ 16.374.120,00	0,20	$ 116.958,00		$ -	0,20	$ 116.958,00
16	4,21	621.2		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	m3	413,00	$ 852.666,00	$ 352.151.058,00	413,00	$ 352.151.058,00	236,10	$ 201.314.442,60	16,00	$ 13.642.656,00	252,10	$ 214.957.098,60
17	4,52	640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	Kg	35781,00	$ 9.208,00	$ 329.471.448,00	35.781,00	$ 329.471.448,00	12635,15	$ 116.344.461,20	1.885,12	$ 17.358.184,96	14520,27	$ 133.702.646,16
18	4,48	661.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	m	104,00	$ 996.983,00	$ 103.686.232,00	104,00	$ 103.686.232,00		$ -				$ -
19	4,53	***		GEODREN PLANAR VIAL H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	m	2327,00	$ 134.058,00	$ 311.952.966,00	2.327,00	$ 311.952.966,00	907,14	$ 121.609.374,12		$ -	907,14	$ 121.609.374,12
20	4,22	610.1		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m3	2234,00	$ 234.391,00	$ 523.629.494,00	2.234,00	$ 523.629.494,00	685,99	$ 160.789.882,09		$ -	685,99	$ 160.789.882,09
Subtotal								**$ 1.856.715.651,00**		**$ 1.856.715.651,00**		**$ 719.507.844,52**		**$ 51.221.349,40**		**$ 770.729.193,92**
CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE ESTABILIDAD Y/O CONTENCIÓN																
21	4,32	681.1		GAVIÓN MALLA PVC	m3	647	$ 360.031,00	$ 232.940.057	647,00	$ 232.940.057,00		$ -		$ -		$ -
22	2,12	600,4		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	717	$ 29.621,00	$ 21.238.257	717,00	$ 21.238.257,00	652,16	$ 19.317.631,36		$ -	652,16	$ 19.317.631,36
23	2,13	600,4		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	91	$ 72.530,00	$ 6.600.230	91,00	$ 6.600.230,00	49,87	$ 3.617.071,10		$ -	49,87	$ 3.617.071,10
24	4,15	621.1 P		PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1,5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	m	204	$ 7.056.962,00	$ 1.439.620.248	204,00	$ 1.439.620.248,00	15,00	$ 105.854.430,00		$ -	15,00	$ 105.854.430,00
25	4,24	630,6		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	m3	12	$ 584.790,00	$ 7.017.480	12,00	$ 7.017.480,00	9,29	$ 5.432.699,10		$ -	9,29	$ 5.432.699,10
26	4,6	630,4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	m3	166	$ 898.110,00	$ 149.086.260	166,00	$ 149.086.260,00	107,24	$ 96.313.316,40	7,58	$ 6.807.673,80	114,82	$ 103.120.990,20
27	4,7	630,4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	m3	404	$ 1.073.980,00	$ 433.887.920	404,00	$ 433.887.920,00	100,16	$ 107.569.836,80		$ -	100,16	$ 107.569.836,80
28	4,52	640,1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	Kg	44180	$ 9.208,00	$ 406.809.440	44.180,00	$ 406.809.440,00	16860,96	$ 155.255.719,68	278,49	$ 2.564.335,92	17139,45	$ 157.820.055,60
29	4,53	***		GEODREN PLANAR VIAL H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	m	125	$ 134.058,00	$ 16.757.250	125,00	$ 16.757.250,00	42,00	$ 5.630.436,00		$ -	42,00	$ 5.630.436,00
30	4,23	610,1		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m3	50	$ 193.204,00	$ 9.660.200	50,00	$ 9.660.200,00	49,52	$ 9.567.462,08		$ -	49,52	$ 9.567.462,08
Subtotal								**$ 2.723.617.342,00**		**$ 2.723.617.342,00**		**$ 508.558.602,52**		**$ 9.372.009,72**		**$ 517.930.612,24**
CAPITULO 4. DISIPADOR																
31	1,1	201 P		DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	m3	210,00	$ 245.829,00	$ 51.624.090	210,00	$ 51.624.090,00	209,79	$ 51.572.465,91		$ -	209,79	$ 51.572.465,91

FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	6/11/2025

FECHA 04/07/2026 (Dia / Mes / Año)

32	2,13	600,4		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	4,00	$ 72.530,00	$ 290.120	4,00	$ 290.120,00		$ -		$ -		$ -
33	4,24	630,6		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	m3	3,00	$ 584.790,00	$ 1.754.370	3,00	$ 1.754.370,00		$ -		$ -		$ -
34	4,6	630,4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	m3	9,00	$ 898.110,00	$ 8.082.990	9,00	$ 8.082.990,00		$ -		$ -		$ -
35	4,7	630,4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	m3	21,00	$ 1.073.980,00	$ 22.553.580	21,00	$ 22.553.580,00		$ -		$ -		$ -
36	4,52	640,1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	Kg	4.476,00	$ 9.208,00	$ 41.215.008	4.476,00	$ 41.215.008,00		$ -		$ -		$ -
Subtotal								**$ 125.520.158,00**		**$ 125.520.158,00**		**$ 51.572.465,91**		**$ -**		**$ 51.572.465,91**
CAPITULO 5. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL																		
37	5,1	700.1		LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	17.454,00	6.226,00	$ 108.668.604	17.454,00	$ 108.668.604,00	17430,54	$ 108.522.542,04		$ -	17430,54	$ 108.522.542,04
38	5,2	700.3		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	220,00	69.051,00	$ 15.191.220	220,00	$ 15.191.220,00		$ -		$ -		$ -
39	5,6	701.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS	UN	2.909,00	21.240,00	$ 61.787.160	2.909,00	$ 61.787.160,00		$ -		$ -		$ -
40	7,6	***		SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	77,00	641.595,00	$ 49.402.815	77,00	$ 49.402.815,00		$ -		$ -		$ -
Subtotal								**$ 235.049.799,00**		**$ 235.049.799,00**		**$ 108.522.542,04**		**$ -**		**$ 108.522.542,04**
CAPITULO 6. MANTENIMIENTO PARADEROS																		
38	**	***		MANTENIMIENTO GENERAL PARADEROS	UNIDAD	10,00	$ 6.018.000,00	$ 60.180.000	10,00	$ 60.180.000,00	8,00	$ 48.144.000,00		$ -	8,00	$ 48.144.000,00
Subtotal								**$ 60.180.000,00**		**$ 60.180.000,00**		**$ 48.144.000,00**		**$ -**		**$ 48.144.000,00**
CAPITULO 7. LIMPIEZA ALCANTARILLAS																		
42	6,2	801,6		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UNIDAD	5,00	$ 261.630	$ 1.308.150	5,00	$ 1.308.150,00	5,00	$ 1.308.150,00		$ -	5,00	$ 1.308.150,00
Subtotal								**$ 1.308.150,00**		**$ 1.308.150,00**		**$ 1.308.150,00**		**$ -**		**$ 1.308.150,00**
CAPITULO 8. TRANSPORTE MATERIALES																		
43	1,6	***		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	m3-km	275.468,00	$ 2.007,00	$ 552.864.276,00	275.468,00	$ 552.864.276,00		$ -		$ -		$ -
Subtotal								**$ 552.864.276,00**		**$ 552.864.276,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
ITEM NO PREVISTOS																		
NP1	4,36			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2		$ 27.403,00		7050,00	$ 193.191.150,00	6102,06	$ 167.214.750,18	604,89	$ 16.575.800,67	6706,95	$ 183.790.550,85
NP2	1,15			DEMOLICIÓN ADOQUIN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2		$ 19.908,00		2849,9	$ 56.736.670,00	2165,99	$ 43.120.528,92		$ -	2165,99	$ 43.120.528,92
NP3	5,13			SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M, CONCRETO DE 3000 PSI	ML		$ 67.469,00		700,00	$ 47.228.300,00	409,20	$ 27.608.314,80		$ -	409,20	$ 27.608.314,80
NP4	5,54			ANCLAJE 1/2" L=50 cm	UNIDAD		$ 32.263,00		125,00	$ 4.032.875,00		$ -		$ -		$ -
NP5	5,5	730.1-07		DEFENSA METÁLICA	ML		$ 270.681,00		60,00	$ 16.240.860,00		$ -		$ -		$ -
NP6				CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O CONCRETO SIMPLE PROFUNDIDAD VARIABLE (INCLUYE CORTADORA, DISCO Y MANO DE OBRA)	ML		$ 8.730,00		1150,00	$ 10.039.500,00	158,01	$ 1.379.427,30		$ -	158,01	$ 1.379.427,30
NP7				CINTA PVC ANCHO 15 cm, INCLUYE SUMINISTRO E INTALACION	ML		$ 90.977,00		60,00	$ 5.458.620,00		$ -		$ -		$ -
NP8				ENTIBADO CONTINUO MATELICO CON LAMINAS DE ESPESOR 3/16 CON ACCESORIOS PARA ANCLAJE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2		$ 129.456,00		220,00	$ 28.480.320,00		$ -		$ -		$ -
Subtotal										**$ 361.408.295,00**		**$ 239.323.021,20**		**$ 16.575.800,67**		**$ 255.898.821,87**
SUBTOTAL								**$ 29.791.174.841,00**		**$ 29.791.174.841,00**		**$ 17.362.951.472,59**		**$ 1.691.266.535,13**		**$ 19.054.218.007,72**
	*	**VALOR TOTAL OBRA (INCLUIDO AIU 35%)**						**$ 29.791.174.841,00**		**$ 29.791.174.841,00**		**$ 17.362.951.473,00**		**$ 1.691.266.535,00**		**$ 19.054.218.008,00**
	*	**PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL**						**$ 266.141.379,00**		**$ 266.141.379,00**		**$ 155.113.045,00**		**$ 15.109.039,00**		**$ 170.222.084,00**
	*	**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**						**$ 402.600.000,00**		**$ 402.600.000,00**		**$ 234.644.129,00**		**$ 22.855.893,00**		**$ 257.500.022,00**
	*	**PROVISION PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS**						**$ 100.000.000,00**		**$ 100.000.000,00**		**$ 1.195.261,00**		**$ 571.266,00**		**$ 1.766.527,00**
	*	**VALOR TOTAL**						**$ 30.559.916.220,00**		**$ 30.559.916.220,00**		**$ 17.753.903.908,00**		**$ 1.729.802.733,00**		**$ 19.483.706.641,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU ..... 35 %
Utilidad ..... 2,5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 6.111.983.244	100%
Valor Amortización Acta 2	$ 46.217.573	0,76%
Valor Amortización Acta 3	$ 87.796.317	1,44%
Valor Amortización Acta 4	$ 449.552.124	7,36%
Valor Amortización Acta 5	$ 559.687.715	9,16%
Valor Amortización Acta 6	$ 762.776.740	12,48%
Valor Amortización Acta 7	$ 185.294.412	3,03%
Valor Amortización Acta 8	$ 501.539.429	8,21%
Valor Amortización Acta 9	$ 396.529.153	6,49%
Valor Amortización Acta 10	$ 207.144.446	3,39%
Valor Amortización Acta 11	$ 354.242.872	5,80%
Valor Amortización presenle Acta 12	$ 345.960.547	5,66%
Valor Amortizado Acumulado	$ 3.896.741.328	63,76%
Valor Anticipo	$ 2.215.241.916	36,24%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

CAPITULO	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	AIU	TOTAL PRESENTE MES
CAPITULO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 1.195.627.685	$ 418.469.690	$ 1.614.097.375
CAPITULO 2. ESTRUCTURAS DE DRENAJE	$ 37.941.740	$ 13.279.609	$ 51.221.349
CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE ESTABILIDAD Y/O CONTENCIÓN	$ 6.942.229	$ 2.429.780	$ 9.372.010
CAPITULO 4. DISIPADOR	$ -	$ -	$ -
CAPITULO 5. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
EV	$ 1.614.097.375	$ 17.300.112.222
EYD	$ 51.221.349	$ 770.729.194
EE	$ 9.372.010	$ 517.930.612
D	$ -	$ 51.572.466
SHV	$ -	$ 108.522.542

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 30.559.916.220		**% ejecución**
VALOR ADICIÓN No. XX	$ -		
ACTA 1		$ 15.400.336,00	0,05%
ACTA 2		$ 231.087.866,00	0,76%
ACTA 3		$ 438.981.585,00	1,44%
ACTA 4		$ 2.247.760.621,00	7,36%

FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	6/11/2025

FECHA 04/07/2026
(Día / Mes / Año)

CAPITULO 6. MANTENIMIENTO PARADEROS	$ -	$ -	$ -
CAPITULO 7. LIMPIEZA ALCANTARILLAS	$ -	$ -	$ -
CAPITULO 8. TRANSPORTE MATERIALES	$ -	$ -	$ -
ITEM NO PREVISTOS	$ 12.278.371	$ 4.297.430	$ 16.575.801
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	$ 16.930.291		$ 22.855.893
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL	$ 11.191.881		$ 15.109.039
PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS	$ 423.160		$ 571.266
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 1.281.335.358**		**$ 1.729.802.733**

MP	$ -	$ 48.144.000
LA	$ -	$ 1.308.150
TM	$ -	$ -
INP	$ 16.575.801	$ 255.898.822
PMT	$ 22.855.893	$ 170.222.084
PAGA	$ 15.109.039	$ 257.500.022
AJUSTE	$ 571.266	$ 1.766.527
TOTAL	**$ 1.729.802.733**	**$ 19.483.706.641**

ACTA 5		$ 2.798.438.576,00	9,16%
ACTA 6		$ 3.813.883.699,00	12,48%
ACTA 7		$ 926.472.061,00	3,03%
ACTA 8		$ 2.507.697.145,00	8,21%
ACTA 9		$ 1.967.245.432	6,44%
ACTA 10		$ 1.035.722.229	3,39%
ACTA 11		$ 1.771.214.358	5,80%
ACTA 12		$ 1.729.802.733	5,66%
SALDO A FAVOR DEL ICCU		$ 11.076.209.579	36,24%
SUMAS IGUALES	**$ 30.559.916.220**	**$ 30.559.916.220**	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.729.802.733
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.383.842.186

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.383.842.186
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: Mil trescientos ochenta y tres millones ochocientos cuarenta y dos mil ciento ochenta y seis pesos M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES
EL VALOR DEL ACTA DE REAJUSTE CORRESPONDE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2026

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estás no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: JULIO CESAR BOGOTA CARRILLO
Director de Obra
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-096107 CND

Firma:
Nombre: VICTOR DAVID TIERRADENTRO
Director de Interventoria
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-097990 CND

Firma:
Nombre: DANIELA NIETO GUTIERREZ
DIRECTORA TECNICA-DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU

Firma:
Nombre: SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
SUBDIRECTORA TÉCNICA – SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU

Vo. Bo. Firma:
Nombre: SINDY GUMOS ALARCÓN
APOYO A LA GESTIÓN
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU

Original: Anexo para el pago de la cuenta.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor.