Avance reportado en SINERGIA
Indicadores PND 2022 - 2026

ID 68 - Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas

Información del indicador
Periodicidad: Anual **Acumulación:** Flujo
Unidad de medida: Porcentaje
Rezago: 365 días

Cuantitativo 2022: 55,07% - Fuente SUI SSPD
Cuantitativo 2023: 50.76% - Fuente SUI SSPD

2026

Fecha corte: 28/02/2026

Principales avances:
Se realizó seguimiento a los convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera (Atlántico), Fredonia (Antioquia), Tunja (Boyacá) y Monterrey (Casanare) en el marco de proyectos de saneamiento de vertimientos.

Cuellos de botella:
Los proyectos de Fredonia y Ponedera se encuentran en etapa de liquidación y las obras asociadas a estos proyectos no se finalizaron.

Justificación del avance:

Ponedera, Atlántico: Contrato suspendido desde el 22 de abril de 2025, con un avance acumulado del 84,62%. Se encuentra en proceso de revisión y análisis por la supervisión del municipio y el Ministerio. El convenio finalizó 21 de septiembre, iniciando proceso de liquidación.
Fredonia, Antioquia: El municipio avanza en el proceso de liquidación de la contratación derivada, requisito previo para la liquidación del convenio 1340. Según información del municipio, se reporta un avance del 20%. El convenio se encuentra en etapa de liquidación.
Tunja, Boyacá: El día 15 de enero de 2026 se suscribió entre las partes el acta de suspensión no. 1 al convenio interadministrativo de cooperación 1121 de 2024 por un término de dos meses, desde el 15 de enero hasta

el 14 de marzo de 2026. El 04 de febrero de 2026 el municipio de Tunja remitió mediante radicado 2026ER0009432, presupuesto actualizado, en el contexto de lo definido en el acta de suspensión. En atención a lo anterior, el 12 de febrero de 2026 el equipo de apoyo a la supervisión por parte del MVCT, realizó reunión de coordinación con el fin de consolidar información y preparar respuesta a las entidades, acciones que contribuyen a agilizar los trámites y garantizar condiciones adecuadas para la reactivación del proyecto. El 19 de febrero de 2026 se realizó comité de seguimiento con las partes, con el propósito de revisar los siguientes temas: Avances del estudio de actualización presupuestal con soportes en precios reales de mercado, propuesta de reformulación financiera, definición de mecanismos de aporte de recursos adicionales por parte de los cofinanciadores para cubrir el déficit, estado de la modificación y renovación del permiso de vertimientos y proceso contractual para la asistencia técnica entre FINDETER y la Gobernación. Lo anterior en atención a las causas que originaron el acta de suspensión del Convenio Interadministrativo No. 1121 de 2024, cuyo objeto es aunar esfuerzos para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero destinados al proyecto "Construcción Módulo 5 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Tunja". Posteriormente, el 20 de febrero se adelantó mesa de trabajo entre la Alcaldía de Tunja, Findeter y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para revisar el presupuesto actualizado del proyecto y las variaciones frente al valor inicial. El municipio informó el ajuste integral de los ítems, incluida la mano de obra por incremento del SMMLV; se solicitó soporte mediante cotizaciones, revisión de APU, análisis tributario y articulación técnica y financiera (fechas, punto de equilibrio, compras tempranas y forma de pago). Se programó nueva reunión para el 25 de febrero de 2026, a fin de evaluar observaciones, realizar ajustes y definir riesgos de la nueva propuesta. Finalmente, se adelantó mesa de trabajo el 25 de febrero con FINDETER, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el municipio, en la cual se formularon observaciones técnicas y financieras al presupuesto actualizado, orientadas a validar la coherencia entre cotizaciones y valores presupuestados, así como a homogenizar los criterios y soportes de la reformulación, incluyendo el comparativo entre la condición viabilizada y la propuesta. Asimismo, se abordaron aspectos relacionados con la renovación del permiso de vertimientos y la revisión de la ampliación a la suspensión del convenio, la cual está proyectada hasta el 14 de marzo.

Eliminado: en el municipio de Tunja

Eliminado: P

Eliminado: D

Eliminado: E

Eliminado: actualización

Eliminado: P

Eliminado:

Avance reportado en SINERGIA
Indicadores PND 2022 - 2026

Fecha corte: 31/01/2026

Principales avances:
Se realizó seguimiento a los convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera (Atlántico), Fredonia (Antioquia), Tunja (Boyacá) en el marco de proyectos de saneamiento de vertimientos.

Cuellos de botella:
Los proyectos de Fredonia y Ponedera se encuentran en etapa de liquidación y las obras asociadas a estos proyectos no se finalizaron.

Justificación del avance:

Ponedera, Atlántico: Contrato suspendido desde el 22 de abril de 2025, con un avance acumulado del 84,62%. Se encuentra en proceso de revisión y análisis por la supervisión del municipio y el Ministerio. El convenio finalizó 21 de septiembre, iniciando proceso de liquidación. **Fredonia, Antioquia:** El municipio avanza en el proceso de liquidación de la contratación derivada, requisito previo para la liquidación del convenio 1340. Según información del municipio, se reporta un avance del 20%. El convenio se encuentra en etapa de liquidación. **Tunja, Boyacá:** El día 15 de enero se subscribió entre las partes el acta de suspensión no. 1 al convenio interadministrativo de cooperación 1121 de 2024 por un término de dos meses, desde el 15 de enero hasta el 14 de marzo, 2026.

2025

Fecha corte: 31/12/2025

Principales avances:
Se realizó seguimiento a los convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera (Atlántico), Fredonia (Antioquia), Tunja (Boyacá) y Monterrey (Casanare) en el marco de proyectos de saneamiento de vertimientos.

Cuellos de botella:
Los proyectos de Fredonia y Ponedera se encuentran en etapa de liquidación y las obras asociadas a estos proyectos no se finalizaron.

Justificación del avance:

Ponedera, Atlántico: Contrato suspendido desde el 22 de abril de 2025, con un avance acumulado del 84,62%. Se encuentra en proceso de revisión y análisis por la supervisión del municipio y el Ministerio. El convenio finalizó 21 de septiembre, iniciando proceso de liquidación, se solicita documentación y soportes de la liquidación. **Fredonia, Antioquia:** El municipio avanza en el proceso de liquidación de la contratación derivada, requisito previo para la liquidación del convenio 1340. Según información del municipio, se reporta un avance del 20%. El convenio se encuentra en etapa de liquidación, se solicita documentación y soportes respectivos. **Tunja, Boyacá:** Se suscribió el día 05 de diciembre el OTRO SI al convenio. Se actualizó el memorando de solicitud de suspensión del convenio, para firma del director de Política y Regulación. **Monterey, Casanare:** Se realiza reunión con el municipio el día 15 de diciembre para aclarar inquietudes respecto al presupuesto y el tema predial, el municipio está adelantando las servidumbres de los 16 predios y el predio para ingreso a la planta.

Fecha corte: 30/11/2025

Principales avances:
Se realizó seguimiento a tres convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera (Atlántico), Fredonia (Antioquia) y Tunja (Boyacá), en el marco de proyectos de saneamiento de vertimientos.

Cuellos de botella:
Los proyectos de Fredonia y Ponedera se encuentran en etapa de liquidación y las obras asociadas a estos proyectos no se finalizaron.

Justificación del avance:

Ponedera (Atlántico): El contrato derivado del Convenio de Uso de Recursos, se mantiene suspendido desde el 22 de abril de 2025, registrando un avance acumulado del 84,62%, el cual se encuentra en proceso de revisión y análisis por la supervisión del municipio y el Ministerio. El convenio finalizó 21 de septiembre, iniciando el proceso de liquidación.

Fredonia (Antioquia): El municipio de Fredonia avanza en el proceso de liquidación de la contratación derivada, como requisito previo para la liquidación del convenio 1340. Según la última información del municipio, se reporta un avance del 20%. El convenio se encuentra en etapa de liquidación.

Tunja (Boyacá): Se adelantaron los trámites ante la oficina de Contratos del Ministerio, del otrosí modificatorio y la solicitud de suspensión, mediante memorandos 2025IE0011908 y 2025IE0011919 respectivamente.

Fecha corte: 31/10/2025

Principales avances:
Se realizó seguimiento a tres convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera (Atlántico), Fredonia (Antioquia) y Tunja (Boyacá), en el marco de proyectos de saneamiento de vertimientos.

Cuellos de botella:
Los proyectos de Fredonia y Ponedera se encuentran en etapa de liquidación y las obras asociadas a estos proyectos no se finalizaron.

Justificación del avance:

Ponedera (Atlántico): El contrato derivado del Convenio de Uso de Recursos, se mantiene suspendido desde el 22 de abril de 2025, registrando un avance acumulado del 84,62%, el cual se encuentra en proceso de revisión y análisis por la supervisión del municipio y el Ministerio. El convenio finalizó 21 de septiembre e inicia el proceso de liquidación.

Fredonia (Antioquia): Según la última comunicación del municipio, se inició el proceso de liquidación del convenio. Aunque se reporta un avance del 20%, este no cuenta con validez técnica, ya que la interventoría no ha emitido un pronunciamiento oficial. El convenio se encuentra en etapa de liquidación.
Tunja (Boyacá): Se realizó comités técnicos para revisar el estado del proyecto, abordando temas como el contrato con FINDETER, el permiso de vertimientos, procesos precontractuales y revisión presupuestal. Se discutió sobre la suspensión y reformulación del proyecto, el Ministerio se encuentra a la espera de la solicitud oficial de parte de la Alcaldía.

Fecha corte: 30/09/2025
Principales avances:
Se realizó seguimiento a tres convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera (Atlántico), Fredonia (Antioquia) y Tunja (Boyacá), en el marco de proyectos de saneamiento de vertimientos.
Cuellos de botella:

No se han identificado cuellos de botella para el periodo a reportar.
Justificación del avance:
Ponedera (Atlántico): El contrato derivado del Convenio de Uso de Recursos 1374 de 2023 se mantiene suspendido desde el 22 de abril, registrando un avance acumulado del 84,62%. El convenio finalizó 21 de septiembre.
Fredonia (Antioquia): Según la última comunicación del municipio, se inició el proceso de liquidación del convenio. Aunque se reporta un avance del 20%, este no cuenta con validez técnica, ya que la interventoría no ha emitido un pronunciamiento oficial.
Tunja (Boyacá): Se realizó comités técnicos para revisar el estado del proyecto, abordando temas como el contrato con FINDETER, el permiso de vertimientos, procesos precontractuales y revisión presupuestal. Se discutió sobre la suspensión y reformulación del proyecto, el Ministerio se encuentra a la espera de la solicitud oficial de parte de la Alcaldía.

Fecha corte: 30/07/2025
Principales avances:
Se realizó seguimiento a tres convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera (Atlántico), Fredonia (Antioquia) y Tunja (Boyacá), en el marco de proyectos de saneamiento de vertimientos.
Cuellos de botella:
No se han identificado cuellos de botella para el periodo a reportar.
Justificación del avance:
• Ponedera (Atlántico): El proyecto continúa suspendido, con un avance acumulado del 84,2%, de los cuales solo se ha verificado el 43% mediante actas parciales. El municipio remitió las Actas de Suspensión No. 3 del contrato de obra e interventoría. En julio se realizó una visita conjunta con la Contraloría General. • Fredonia (Antioquia): Según la última comunicación del municipio, se inició el proceso de liquidación del convenio. Aunque se reporta un avance del 20%, este no cuenta con validez técnica, ya que la interventoría no ha emitido un pronunciamiento oficial. • Tunja (Boyacá): Se llevaron a cabo reuniones para revisar el estado del proyecto, abordando temas como el contrato con FINDETER, el permiso de vertimientos, procesos precontractuales y revisión presupuestal. Se discutió la posible reformulación del proyecto, quedando el Ministerio a la espera de la decisión de la Alcaldía, en coordinación con FINDETER.

Fecha corte: 30/06/2025
Principales avances:

Se realizó seguimiento a los convenios suscriptos entre MinVivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera – Atlántico, Fredonia – Antioquia y Tunja – Boyacá en proyectos en saneamiento de vertimientos.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

Ponedera (Atlántico): El contrato derivado del Convenio de Uso de Recursos 1374 de 2023 se mantiene suspendido desde el 22 de abril, registrando un avance acumulado del 84,2%, según lo reportado por la supervisión del municipio en las reuniones de seguimiento del 5 y 16 de junio. Se realizó visita al municipio. Fredonia (Antioquia): Se realizó visita al municipio, continuando con el proceso de liquidación del convenio. El avance verificado de la obra por parte del es de aproximadamente un 20%; no obstante, este porcentaje carece de validez técnica, ya que la interventoría contratada en el marco del convenio no se ha pronunciado oficialmente al respecto. Tunja (Boyacá): Se realizaron comités técnicos de seguimiento, con el objetivo de verificar los compromisos previamente establecidos: proceso precontractual, convenio Gobernación–Findeter y ajuste del permiso de vertimientos.

Fecha corte: 31/05/2025
Principales avances:

MinVivienda realizó seguimiento a dos convenios suscriptos entre MinVivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera – Atlántico, Fredonia – Antioquia y Tunja – Boyacá en proyectos en saneamiento de vertimientos.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

Ponedera (Atlántico): El contrato derivado del Convenio No. 1374 de 2023 permanece suspendido desde el 22 de abril, con un avance del 84,2 %. El municipio remitió las Actas de Suspensión No. 3 del contrato de obra e interventoría. Desde

MinVivienda se convocó al municipio y a la Gobernación del Atlántico a una mesa de seguimiento el 29 de mayo de 2025, sin contar con su participación. Fredonia (Antioquia): Se inició el proceso de liquidación del convenio, según comunicación del municipio. El avance informado es del 20 %, aunque carece de validez técnica, ya que la interventoría no ha emitido pronunciamiento oficial. Tunja (Boyacá): Se realizaron comités técnicos de seguimiento para verificar compromisos como el proceso precontractual, convenio Gobernación–Findeter y ajuste del permiso de vertimientos. FINDETER remitió los informes mensuales el 15 de mayo, según lo establecido en el convenio.

Fecha corte: 30/04/2025
Principales avances:

Se realizó seguimiento a los convenios suscriptos entre MinVivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera – Atlántico, Fredonia – Antioquia y Tunja – Boyacá en proyectos en saneamiento de vertimientos.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

Fredonia (Antioquia): El contrato fue suspendido tras la finalización del convenio el 14 de abril. Se inició el proceso de declaratoria de incumplimiento al municipio. El 3 de abril se realizó reunión de seguimiento. El municipio reportó un avance del 20%, sin respaldo técnico, ya que la interventoría no ha emitido concepto. Ponedera (Atlántico): El contrato sigue en ejecución, con un avance físico del 84,2% al 30 de abril, según la supervisión del municipio. MinVivienda envió invitaciones al municipio y al departamento para mesas de seguimiento el 4 y 24 de abril de 2025, sin contar con su participación, hecho registrado en las actas. Tunja (Boyacá): Se realizaron comités técnicos para revisar los avances precontractuales de obra e interventoría y el estado del permiso de vertimiento gestionado por la Alcaldía. También se trataron ajustes financieros al convenio.

Fecha corte: 31/03/2025
Principales avances:

Se realizó seguimiento a dos convenios suscriptos entre MinVivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera – Atlántico, Fredonia – Antioquia y Tunja – Boyacá en proyectos en saneamiento de vertimientos.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

Ponedera (Atlántico): Se realizaron 3 reuniones de seguimiento a compromisos adquiridos en sesiones de trabajo previas, entre representantes del municipio y profesionales de apoyo a la supervisión de MinVivienda. Se realizó visita al municipio para revisar observaciones que se tenían en una obra realizada. Se mantiene el avance físico en 79.42%. Reinicio de Contrato derivado el 17 de marzo. Fredonia (Antioquia): Se realizaron 4 reuniones de seguimiento, entre representantes del municipio, la supervisión por parte de este Ministerio y los profesionales de apoyo a la supervisión, vinculados al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. El avance físico es del 28.27%. Contrato de terminación de arreglo directo. Tunja (Boyacá): Se realizó 3 reuniones, con el fin de revisar los avances que se tienen frente al tema precontractual de los procesos de Obra e Interventoría, revisión de estado actual trámite permiso de vertimiento tramitado por la alcaldía de Tunja.

Fecha corte: 28/02/2025

Principales avances:

Se realizó seguimiento a dos convenios suscriptos entre MinVivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera – Atlántico, Fredonia – Antioquia y Tunja – Boyacá en proyectos en saneamiento de vertimientos.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

Se realizaron 4 reuniones virtuales de seguimiento sobre el avance del proyecto, entre representantes del municipio, supervisor CUR y profesionales de apoyo a la supervisión de MinVivienda. También se atendió comunicación frente al cumplimiento del instrumento contractual. Se mantiene el avance físico en 79.42%. Contrato derivado suspendido. Fredonia (Antioquia): Se realizaron 4 reuniones de seguimiento, entre representantes del municipio, la supervisión por parte de este Ministerio y los profesionales de apoyo a la supervisión, vinculados al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. También se atendieron dos comunicaciones frente al cumplimiento del instrumento contractual. El avance físico es del 28.27%. Contrato derivado suspendido. Tunja (Boyacá): Se realizó 3 reuniones virtuales, con el fin de revisar los avances que se tienen frente al tema precontractual de los procesos de Obra e Interventoría y definir la hoja de ruta para la ejecución del proyecto.

Fecha corte: 31/01/2025
Principales avances:

Frente al cualitativo, se realizaron mesas de trabajo y seguimiento con los municipios de Ponedera (CUR 1374 de 2023), Atlántico; Fredonia (CUR 1340 de 2023), Antioquia y (Convenio interadministrativo de cooperación No. 1121 de 2024) Tunja, Boyacá.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

Frente al cualitativo, se realizaron mesas de trabajo y seguimiento con los municipios de Ponedera (CUR 1374 de 2023), Atlántico; Fredonia (CUR 1340 de 2023), Antioquia y (Convenio interadministrativo de cooperación No. 1121 de 2024) Tunja, Boyacá.

Fecha corte: 31/12/2024
Principales avances:

Se realizó seguimiento a dos convenios suscritos entre MinVivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera – Atlántico y Fredonia – Antioquia en proyectos en saneamiento de vertimientos.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

En el marco del proceso de contratación, el municipio como ejecutor del convenio avanzó así: Ponedera (Atlántico): Se realizó reuniones virtuales y presenciales de seguimiento sobre el avance del proyecto, entre representantes del municipio de Ponedera (Atlántico), supervisor de CUR y profesionales de apoyo a la supervisión de MinVivienda. Reuniones en la cual el municipio informó que sigue la suspensión de los contratos derivado. Se mantiene el avance físico en 79.09% Fredonia (Antioquia): Se realizó una reunión presencial de seguimiento, entre representantes del municipio de Fredonia (Antioquia), la supervisión por parte de este Ministerio y los profesionales de apoyo a esta supervisión, vinculados al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. También se atendieron comunicaciones frente al

cumplimiento del instrumento contractual. El avance físico es del 28.27%. Nota: Al cierre de la vigencia 2024, no se recibió el reporte cuantitativo de parte de la SSPD acorde a la ficha técnica.

Fecha corte: 30/11/2024
Principales avances:

Se realizó seguimiento a dos convenios suscriptos entre MinVivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera – Atlántico y Fredonia – Antioquia en proyectos en saneamiento de vertimientos.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

En el marco del proceso de contratación, el municipio como ejecutor del convenio avanzó así: Ponedera (Atlántico): Se realizó reunión virtual de seguimiento sobre el avance del proyecto, entre representantes del municipio de Ponedera (Atlántico), supervisor de CUR y profesionales de apoyo a la supervisión de MinVivienda. Reunión en la cual el municipio informó que seguía la temporada de lluvias, por lo anterior sigue suspendidos los contratos de la contratación derivada. Se mantiene el avance físico en 79.09 %. Fredonia (Antioquia): Se realizó una reunión virtual de seguimiento, entre representantes del municipio de Fredonia (Antioquia), la supervisión por parte de este Ministerio y los profesionales de apoyo a esta supervisión, vinculados al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. También se atendieron comunicaciones frente al cumplimiento del instrumento contractual. El avance físico es del 28,08 %.

Fecha corte: 31/10/2024
Principales avances:

Se realizó seguimiento a dos (2) convenios suscritos entre MinVivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera (Atlántico) y Fredonia (Antioquia) en proyectos en saneamiento de vertimientos.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

En el marco del proceso de contratación, el municipio como ejecutor del convenio avanzó así: Ponedera (Atlántico): Se realizaron tres (3) reuniones virtuales de seguimiento sobre el avance del proyecto, entre representantes del municipio de Ponedera (Atlántico), Gobernación del Atlántico y supervisor de CUR por parte de MVCT y profesionales de apoyo a la supervisión del MVCT. El avance físico es del, 79.09 %. También se atendieron comunicaciones frente al cumplimiento del instrumento contractual. Fredonia (Antioquia): Se realizaron tres (3) reuniones virtuales de seguimiento, entre representantes del municipio de Fredonia (Antioquia), la supervisión por parte de este Ministerio y los profesionales de apoyo a esta supervisión, vinculados al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. El avance físico es del 26,65 %. También se atendieron comunicaciones frente al cumplimiento del instrumento contractual.

Fecha corte: 30/09/2024
Principales avances:

Se realizó seguimiento a dos convenios suscritos entre MinVivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera – Atlántico y Fredonia – Antioquia en proyectos en saneamiento de vertimientos.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

En el marco del proceso de contratación, el municipio como ejecutor del convenio avanzó así: Ponedera (Atlántico): Se hizo seguimiento al convenio a través de la supervisión por parte de MinVivienda en donde, se realizaron dos reuniones virtuales con el municipio y la Gobernación para revisar los avances del proyecto. También se realizaron comunicaciones frente al cumplimiento del instrumento contractual y el manual de supervisión e interventoría. El avance físico es del, 78,22 %. Fredonia (Antioquia): Se hizo seguimiento al convenio a través de la supervisión de MinVivienda mediante tres sesiones de trabajo, en donde se trataron temas de avance de las obras de la contratación derivada y compromisos del CUR, adicional a esto, se realizó visita presencial a territorio para verificación de avance de obra y revisión de temas de acciones por atrasos, permisos ambientales y de rendimientos financieros de la fiducia. El avance físico es del, 23,52 %.

Fecha corte: 31/08/2024
Principales avances:

Se realizó seguimiento a dos convenios suscriptos entre MinVivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera (Atlántico) y Fredonia (Antioquia), en proyectos en saneamiento de vertimientos.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

En el marco del proceso de contratación, el municipio como ejecutor del convenio avanzó así: Ponedera (Atlántico): Se realizaron reuniones virtuales y de campo de seguimiento sobre el avance el proyecto. Fredonia (Antioquia): Se realizó seguimiento al convenio a través de la supervisión de MinVivienda mediante comunicación donde se tratan: Estado de prorrogas, soportes de ampliación, posibles retrasos en los procesos precontractuales y contractuales de la contratación derivada, ajustes en cronogramas, rendimientos generados por la fiducia, elaboración de otro sí entre otros.

Fecha corte: 31/07/2024

Principales avances:

Se realizó seguimiento a dos convenios suscriptos entre MinVivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera – Atlántico y Fredonia – Antioquia en proyectos en saneamiento de vertimientos.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

En el marco del proceso de contratación, el municipio como ejecutor del convenio avanzó así: Ponedera (Atlántico): Se suscribe legalización por las partes del OTROSÍ No. 1, al convenio de Uso de recursos, lo anterior para que el municipio en calidad de ejecutor del CUR, pueda realizar el cobro de los desembolsos de los recursos de la Nación, para poder cumplir con los compromisos de la contratación derivada. Fredonia (Antioquia): Mediante comunicación oficial, la administración municipal de Fredonia solicitó formalmente la prórroga del CUR 1340 DE 2023, hasta el 31 de diciembre de 2024. Se realiza primer desembolso a la fiducia constituida por el municipio de Fredonia. Mediante comunicado oficial se solicita al grupo de contratos la elaboración de otrosí No. 1 al Convenio, lo anterior en atención a la solicitud y justificación presentada por el municipio de Fredonia.

Avance reportado en SINERGIA
Indicadores PND 2022 - 2026

Fecha corte: 30/06/2024
Principales avances:

Se realizó seguimiento a dos convenios suscritos entre MinVivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera – Atlántico y Fredonia – Antioquia en proyectos en saneamiento de vertimientos.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

En el marco del proceso de contratación, el municipio como ejecutor del convenio avanzó así: Ponedera (Atlántico): Se realizaron reuniones virtuales de seguimiento sobre el avance del proyecto. El avance físico es del, 46,34%. Se encuentran ejecutadas las actividades de: Preliminares de localización y replanteo topográfico, se avanzó en la instalación de tubería, y en la construcción de registros y Manjoles. Fredonia (Antioquia): Se realizaron reuniones virtuales y visita de obra de seguimiento, entre el ente territorial, supervisión, interventoría y MinVivienda. Se encuentran ejecutadas las actividades de descapote del carreteable hacia la PTAR, localización y replanteo, actas de vecindad, acarreo de material seleccionado, así como el retiro de material sobrante.

Fecha corte: 31/05/2024
Principales avances:

Se realizó seguimiento a dos convenios suscriptos entre MinVivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera – Atlántico y Fredonia – Antioquia en proyectos en saneamiento de vertimientos.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

En el marco del proceso de contratación, el municipio como ejecutor del convenio avanzó así: Ponedera (Atlántico): Se realizó reunión de seguimiento donde se solicitó: Acciones de desalojo en el predio, carta a la CAR permisos ambientales. El municipio solicitó, modificación al CUR: cláusula octava y la cláusula decimocuarta; así como eliminar el numeral 1 del parágrafo 4 de la cláusula décima. La gobernación del Atlántico también solicitó la modificación al CUR y realizó el envío de los documentos establecidos en la lista de chequeo para novedades contractuales del MVCT. Fredonia (Antioquia): Se realizó reunión de seguimiento para verificar

avance de obra. Se radicado por parte del supervisor del CUR, el giro de desembolso 1.

Fecha corte: 30/04/2024
Principales avances:

Se realizó seguimiento a dos convenios suscriptos entre MinVivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera – Atlántico y Fredonia – Antioquia en proyectos en saneamiento de vertimientos.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

En el marco del proceso de contratación, el municipio como ejecutor del convenio avanzó así: Ponedera (Atlántico): Se lleva un avance de obra del 25,39%. Se realizaron tres (3) reuniones virtuales de seguimiento de avance de obra y estado de obligaciones, así como una (1) visita a la obra. Se realizó reunión en la gobernación del Atlántico, entre la supervisión del municipio de Ponedera, la supervisión de la Gobernación del Atlántico y los profesionales de apoyo de MinVivienda. Fredonia (Antioquia): Se lleva un avance de obra del 0,18%. Se realizaron cinco (5) reuniones virtuales de seguimiento avance de obra y estado de obligaciones. Se realizó capacitación al supervisor del municipio sobre SIGEVAS, creando el usuario con credenciales, acceso y clave. De otra parte, el alcalde del municipio de Fredonia solicitó prorroga al Convenio de Uso de Recursos, por (6) seis meses.

Fecha corte: 31/03/2024
Principales avances:

Se adelantó seguimiento a dos (2) convenios en proceso de contratación entre MinVivienda y dos (2) municipios del país, para recibir apoyo financiero con recursos de la nación, cuyo ejecutor es la entidad territorial.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

MinVivienda realizó seguimiento a dos convenios suscriptos entre este ministerio y los entes territoriales en proyectos de saneamiento de vertimientos: Municipio de

Ponedera (Atlántico): Se realizaron comités de seguimiento los días 7,14 y 21 de marzo de 2024, donde se solicitó al municipio: estado del trámite ante la CAR, del permiso de vertimiento y el permiso de ocupación de cauce. De igual forma, se informó sobre el giro de los recursos de la contrapartida del CUR, por parte de la Gobernación del Atlántico a la Fiducia. Municipio de Fredonia (Antioquia): Se firmaron las actas de inicio de los contratos de Fiducia e Interventoría. No se ha iniciado obra de construcción por parte del municipio.

Fecha corte: 29/02/2024
Principales avances:

Se realizó seguimiento a dos (2) convenios suscriptos entre MinVivienda y los entes territoriales de los municipios de Ponedera – Atlántico y Fredonia – Antioquia en proyectos de saneamiento de vertimientos.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

En el marco del proceso de contratación, el municipio como ejecutor del convenio avanzó así: Ponedera (Atlántico): Se realizaron dos (2) mesas de trabajo, para solicitar la documentación técnica y de legalización de los tres contratos derivados en este convenio por parte del municipio. Los cuales fueron enviados de manera parcial al corte de este reporte. Fredonia (Antioquia): Se adelantó lo pertinente al proceso de contratación pública por la modalidad de selección abreviada de menor cuantía: publicación de observaciones, audiencia, cronograma, ofertas económicas y adjudicación al Consorcio alcantarillado 2024.

Fecha corte: 31/01/2024
Principales avances:

Se adelantó seguimiento a dos convenios en proceso de contratación entre MinVivienda y dos municipios del país, para recibir apoyo financiero con recursos de la nación cuyo ejecutor es la entidad territorial.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

Avance reportado en SINERGIA
Indicadores PND 2022 - 2026

En el marco del proceso de contratación, el municipio como ejecutor del convenio avanzó así: 1. Ponedera (Atlántico): Contrato de encargo fiduciario: Se dio reinicio al contrato suscrito entre el municipio de Ponedera y Fiduciaria Occidente S.A; se solicitó ampliación de la prórroga por 11 meses más y se está a la espera de aprobación para dar inició al Contrato de obra pública suscrito entre el municipio de Ponedera y el Consorcio Saneamiento Puerto Giraldo y al contrato de interventoría suscrito entre el municipio de Ponedera y Consorcio Interventoría Alcantarillado 2023. 2. Fredonia (Antioquia): Publicó nuevamente el proceso de licitación debido a la declaratoria de desierta del anterior proceso cuyo objeto es "Construcción del colector pluvial y redes de acueducto calle cuba, emisor y planta de tratamiento de aguas residuales domésticas en el sector 13 de junio, zona urbana del municipio de Fredonia.

Fecha corte: 31/12/2023
AVANCE CUANTITATIVO 2023
Principales avances:
Este resultado, calculado a partir de datos del Sistema Único de Información (SUI) y reportes de prestadores, indica que el **50.76%** de las aguas residuales urbanas fueron tratadas, reflejando una disminución de 4.31% respecto a 2022 (55.07%).

La reducción se atribuye a menores caudales tratados en plantas como Salitre, Cañaveralejo y San Fernando, influenciadas por factores climáticos como el Fenómeno de El Niño y cambios en el régimen de lluvias.

Esta información fue calculada siguiendo la metodología definida en la ficha técnica del indicador.

Justificación del avance: Este resultado, calculado a partir de datos del Sistema Único de Información (SUI) y reportes de prestadores, indica que el **50.76%** de las aguas residuales urbanas fueron tratadas, reflejando una disminución de 4.31% respecto a 2022 (55.07%). La reducción se atribuye a menores caudales tratados en plantas como Salitre, Cañaveralejo y San Fernando, influenciadas por factores climáticos como el Fenómeno de El Niño y cambios en el régimen de lluvias. Esta información fue calculada siguiendo la metodología definida en la ficha técnica del indicador.

Fecha corte: 31/12/2023
Principales avances:

Desde la Dirección de Política y Regulación se avanzó en el seguimiento a dos (2) proyectos de las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR.

Restricciones:
Justificación del avance:

Se avanzó en la gestión del proceso contractual para el apoyo financiero de los proyectos de "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", por un valor total de $16.568.018.744, con aportes de la Nación de $14.940.511.991 y la Gobernación del Atlántico de $1.627.506.753, cuyo ejecutor es el municipio de Ponedera. "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL Y REDES DE ACUEDUCTO CALLE CUBA, EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN EL SECTOR 13 DE JUNIO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA", por un valor total aportado por la Nación de $9.008.302.044, cuyo ejecutor es el municipio de Fredonia.

Fecha corte: 30/11/2023
Principales avances:

Desde la Dirección de Política y Regulación se avanzó en el seguimiento a dos (2) proyectos de las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

Se adelantó seguimiento a las Plantas de tratamiento de aguas residuales: 1) PTAR Fredonia (Antioquia) y 2) PTAR Ponedera (Atlántico).

Fecha corte: 31/10/2023
Principales avances:

Desde la Dirección de Política y Regulación se avanzó en el seguimiento a dos (2) proyectos de las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

Se adelantó seguimiento a las Plantas de tratamiento de aguas residuales i) PTAR Ponedera (Atlántico): Se adjudicaron dos contratos como resultado del proceso licitatorio. 1. FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. y 2. CONSORCIO SANEAMIENTO PUERTO GIRALDO. ii) PTAR Fredonia (Antioquia): Encargo Fiduciario, debido a la declaratoria de desierta de la licitación pública LP001-2023, el 21/11/2023, mediante resolución N°0837, se dio apertura al proceso de selección abreviada de menor cuantía SAMC006-2023, cuyo cierre fue el 30/11/2023, se presentó un solo oferente FIDUCIARIA CENTRAL S.A. Contrato de obra, Licitación Obra Pública LP002-2023, el 28/11/2023, mediante resolución N°0848, se dio apertura al proceso, con cierre el 5/12/2023. Contrato de Interventoría, Concurso de méritos abierto CM001-2023, el 27/11/2023, fueron publicados en SECOP I, los estudios previos y los borradores de pliegos de condiciones.

Fecha corte: 30/09/2023
Principales avances:

Desde la Dirección de Política y Regulación se avanzó en el seguimiento a dos (2) proyectos de las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

Se adelantó seguimiento a las Plantas de tratamiento de aguas residuales: 1) PTAR Fredonia (Antioquia): Proceso de contratación de Fiducia: No se presentaron oferentes. 2) PTAR Ponedera (Atlántico): Proceso contractual de Fiducia: Se adjudicó. Ya se inició proceso de obra e interventoría.

Fecha corte: 31/08/2023
Principales avances:

La Dirección de Política y Regulación asistió técnicamente a dos (2) municipios en lo relacionado con proyectos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

MinVivienda asistió técnicamente los proyectos relacionados con el tratamiento de aguas residuales, así: *PTAR Fredonia (Antioquia): Se adelantaron procesos

contractuales para Fiducia, Licitación Pública de obra y Concurso de méritos interventoría. *PTAR Ponedera (Atlántico): Se adelantaron procesos contractuales para Fiducia, Licitación Pública de obra y Concurso de méritos interventoría.

Fecha corte: 31/07/2023
Principales avances:

Desde la Dirección de Política y Regulación se asistió técnicamente a dos (2) municipios en lo relacionado con proyectos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR que avanzaron con la suscripción del Convenio de Uso de Recursos (CUR)

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

MinVivienda asistió técnicamente los proyectos relacionados con el tratamiento de aguas residuales, así: 1.Municipio de Fredonia (Antioquia) Proyecto "Construcción del colector pluvial y redes de acueducto calle cuba, emisor y planta de tratamiento de aguas residuales domésticas en el sector 13 de junio, zona urbana del municipio; y 2. Proyecto "Construcción del sistema de alcantarillado, sanitario y tratamiento de aguas residuales para el corregimiento de Puerto Giraldo en el municipio de Ponedera, Atlántico.

Fecha corte: 30/06/2023
Principales avances:

Desde la Dirección de Política y Regulación se asistió técnicamente a dos (2) municipios en lo relacionado con proyectos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

MinVivienda asistió técnicamente los proyectos relacionados con el tratamiento de aguas residuales, así: 1.Municipio de Fredonia (Antioquia) Proyecto "Construcción del colector pluvial y redes de acueducto calle cuba, emisor y planta de tratamiento de aguas residuales domésticas en el sector 13 de junio, zona urbana del municipio; y 2. Proyecto "Construcción del sistema de alcantarillado, sanitario y tratamiento de

aguas residuales para el corregimiento de Puerto Giraldo en el municipio de Ponedera, Atlántico.

Fecha corte: 31/05/2023
Principales avances:

Desde la Dirección de Política y Regulación se avanzó en el seguimiento a los proyectos de las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

Justificación del avance: Se adelantó seguimiento a las Plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR en: 1. PTAR Manizales (Caldas): % de avance obra 5,60; 2. PTAR Pereira (Risaralda): Proceso de liquidación (por no viabilidad financiera por mayor costo de proyecto); 3. Área Metropolitana de Cúcuta (San José de Cúcuta, San Cayetano, Los Patios y Villa del Rosario): Convenio proceso de liquidación. 4. PTAR Cajicá sector Rincón Santo (Cundinamarca): Acompañamiento culminación proyecto para la puesta en marcha y estabilización de la PTAR; 5. PTAR de Valledupar (César): En liquidación; 6. PTAR Rio de Oro (Área Metropolitana de Bucaramanga - Santander): Acompañamiento entidades territoriales estructuración proyecto; 7. PTAR Fredonia (Antioquia): Suscripción CUR, para construcción PTAR; 8. PTAR Ponedera (Atlántico): Suscripción CUR, para construcción PTAR centro poblado Puerto Giraldo. Se avanzó en la revisión metodológica del indicador.

Fecha corte: 30/04/2023
Principales avances:

Desde la Dirección de Política y Regulación se avanzó en el seguimiento a los proyectos de las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

Se adelantó el seguimiento a Plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR en: 1. PTAR Manizales (Caldas): avance de obra del 5.58%. 2. PTAR Pereira (Risaralda): en proceso de liquidación, por no viabilidad financiera por mayor costo de proyecto. 3. PTAR del Área Metropolitana de Cúcuta (San José de Cúcuta, San Cayetano, Los

Patios y Villa del Rosario): Estado terminado, en proceso de liquidación. 4. PTAR Cajicá sector Rincón Santo (Cundinamarca): en etapa de acompañamiento y apoyo para puesta en marcha y operación, financiados por Instituto de Corea para el Avance de la tecnología, KIAT. 5. PTAR de Valledupar (César): Culminación de Estudios y diseños financiados el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 6. PTAR Duitama (Boyacá): Acompañamiento, actualización estudios y diseños PTAR, actualización PSMV. 7. PTAR Rio de Oro (Área Metropolitana de Bucaramanga - Santander) Acompañamiento entidades territoriales estructuración proyecto. Se inician mesas de trabajo con SSPD, DNP.

Fecha corte: 31/03/2023
Principales avances:

Desde la Dirección de Política y Regulación se avanzó en el seguimiento a los proyectos de las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR.

Restricciones:

- No aplica

Justificación del avance:

El Grupo de Desarrollo Sostenible en el marco del Programa de Saneamiento de Vertimientos SAVER, adelantó el seguimiento a las Plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR en: 1. PTAR Manizales (Caldas): avance de obra del 4.3%. 2. PTAR Pereira (Risaralda): en proceso de liquidación, por no viabilidad financiera por mayor costo de proyecto. 3. PTAR del Área Metropolitana de Cúcuta (San José de Cúcuta, San Cayetano, Los Patios y Villa del Rosario): Estado terminado, en proceso de liquidación. 4. PTAR Cajicá sector Rincón Santo (Cundinamarca): en etapa de acompañamiento y apoyo para puesta en marcha y operación, financiados por Instituto de Corea para el Avance de la tecnología, KIAT. 5. PTAR de Valledupar (César): en Ejecución de los Estudios y diseños financiados el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 6. PTAR Duitama (Boyacá): En acompañamiento, actualización estudios y diseños PTAR, actualización PSMV.

Fecha corte: 28/02/2023
Principales avances:

Desde la Dirección de Política y Regulación se avanzó en el seguimiento a los proyectos de 8 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR.

Restricciones:

- No aplica
  Justificación del avance:

  El Grupo de Desarrollo Sostenible en el marco del Programa de Saneamiento de Vertimientos SAVER, adelantó el seguimiento a las Plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR en: 1. PTAR Manizales (Caldas) la cual registra un avance de obra del 2.68%. 2. PTAR Pereira (Risaralda) se encuentra en proceso de liquidación, por no viabilidad financiera por mayor costo de proyecto. 3. PTAR del Área Metropolitana de Cúcuta (San José de Cúcuta, San Cayetano, Los Patios y Villa del Rosario), se encuentra en estado terminado, en proceso de liquidación. 4. PTAR Cajicá sector Rincón Santo (Cundinamarca), se encuentra en etapa de acompañamiento y apoyo para puesta en marcha y operación, financiados por el Instituto de Corea para el Avance de la tecnología, KIAT. 5. PTAR de Valledupar (César) se encuentra en Ejecución de los Estudios y diseños financiados el Banco Interamericano de Desarrollo BID. 6. PTAR Duitama (Boyacá): En acompañamiento, actualización estudios y diseños PTAR, actualización PS

  Fecha corte: 31/01/2023
  Principales avances:

  Desde la Dirección de Política y Regulación se avanzó en el seguimiento a los proyectos de 5 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR en cinco (5) municipios.

  Restricciones:
- No aplica
  Justificación del avance:

  El Grupo de Desarrollo Sostenible en el marco del Programa de Saneamiento de Vertimientos SAVER, adelantó el seguimiento a las Plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR en Manizales (Caldas) la cual registra un avance de obra del 1.67%. La PTAR Pereira (Risaralda) se encuentra en proceso de liquidación. La PTAR del Área Metropolitana de Cúcuta (San José de Cúcuta, San Cayetano, Los Patios y Villa del Rosario), terminó convenio de estudios y diseños. La PTAR Cajicá sector Rincón Santo (Cundinamarca, se encuentra en etapa de acompañamiento y apoyo para puesta en marcha y operación, financiados por el Instituto de Corea para el Avance de la tecnología, KIAT. La PTAR de Valledupar (César) se encuentra en Ejecución de los Estudios y diseños financiados el Banco Interamericano de Desarrollo BID.