Señores
MINISTERIO DE TRABAJO
DIRECCION TERRITORIAL DE ANTIOQUIA

Ref. Informe Final de Ejecución Contrato No. 02 DE 2025

Cordial saludo,

Compartimos a ustedes el presente informe con relación al Balance Final de Ejecución del Contrato No. 02 DE 2025 con relación de los ítems intervenidos.

SISTEMA ELECTRICO, BAÑOS Y LUMINARIAS

1. DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES (QUEMADAS) INCLUYE EL RETIRO HASTA EL LUGAR DE DISPOSICION INDICADA

   Lugar de Intervenvion: Edificio General — Porcentaje de Ejecucion: 100%

   Cantidad Contratada: 28 UND — Cantidad Ejecutada: 28 UND






2. SUMINISTRO, TRANSPORTE, E INSTALACION DE LAMPARA PANEL LED, DE 0,60 POR 0,60, EDIFICIO PARTE INTERNA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.


Lugar de Intervenvion: Edificio General

Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 60 UND

Cantidad Ejecutada: 60 UND




3. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES EN GENERAL DE BAÑOS Y EDIFICIO, GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

Lugar de Intervenvion: Edificio General

Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 34 UND

Cantidad Ejecutada: 34 UND







4. MANTENIMIENTO TUBERIA EN CANAL DE BUITRON DEL EDIFICIO, TODA CLASESE DE DIAMETRO EXISTENTES, INCLUYE FIJACIONES DE TUBeRIAS SUELTAS, Y POROSAS, CAMBIO DE ACCESORIOS Y LLAVES DE PASO, EN CADA PISO. .(H PROMEDIO CANAL BUITRON 26 MT)

Lugar de Intervenvion: Edificio General

Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 26 ML

Cantidad Ejecutada: 26 ML






5. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARAS LED, COCINETA, EN CUARTO PISO, INCLUYE RETIRO DE LUMINARIAS Y ALAMBRE DONDE SEA NECESARIO Y REPOSICION DE LA MISMA. CUMPLIENDO CON SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

Lugar de Intervenvion: Cocienta Cuarto Piso — Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 10 UND — Cantidad Ejecutada: 10 UND





6. SUMINISTRO. TRANSPORTE INSTALACION DE LAMPARA LED EN CUARTO DE ASEO DE CADA PISO, 1-2-3-4, INCLUYE AMBRE Y TODO LO NECESARIO, PARA SU CORRECTA INSTALACION, Y FUNCIONAMIENTO.

   Lugar de Intervenvion: Cuartos Aseo Piso 1-2-3-4 Porcentaje de Ejecucion: 100%

   Cantidad Contratada: 4 UND Cantidad Ejecutada: 4 UND






MAMPOSTERIA Y OBRAS VARIAS

7. SUMINSITRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN MAMPOSTERIA ADOBE N15, EN PARTE LATERAL EXTERIOR DEL EDIFICO, LINDA CON PARQUEADERO UNIVERSIDAD, (ALTURA 22 MT) INCLUYE SUPERBOARD 10MM, REVOQUE, EQUIPO Y PERSONAL DE ALTURAS DE ALTURAS VARIABLE DE 15 MTRS.

   Lugar de Intervenvion: Fachada Posterior Lindero Universidad Porcentaje de Ejecucion: 100%

   Cantidad Contratada: 1 GL Cantidad Ejecutada: 1 GL











T&C Ingenieros
www.tyc-ingenieros.com
ventas@tyc-ingenieros.com
+57300 7475948 - 601 223 9070
@tyc_ingenieros













T&C Ingenieros
www.tyc-ingenieros.com
ventas@tyc-ingenieros.com
+57300 7475948 - 601 223 9070
@tyc_ingenieros









T&C Ingenieros
www.tyc-ingenieros.com
ventas@tyc-ingenieros.com
+57300 7475948 - 601 223 9070
@tyc_ingenieros





T&C Ingenieros
www.tyc-ingenieros.com
ventas@tyc-ingenieros.com
+57300 7475948 - 601 223 9070
@tyc_ingenieros

8. SUMINISTRO, TRASNPORTE E INSTALACION DE MAMPOSTERI, EN LADRILLO BLOQUE DE CONCRETO N=15. PARA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO, LINDERO CON UNIVERSIDAD SOBRE VIGA DE AMARRE 30 X30, INCLUYE REFUERZO DE 60,000 PSI Y ANCLAJES PARA SU FIJACION.

   Lugar de Intervenvion: Fachada Posterior Lindero Universidad Porcentaje de Ejecucion: N/A

   Cantidad Contratada: 0 m2 Cantidad Ejecutada: 0 m2

   Nota: ACTIVIDAD REEMPLAZADA POR ITEM NP12

9. MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y COTINAS EN ALUMINIO INCLUYE FIJACIONES, REPARACION SUPERBOA PARTES LATERALES, RESANES Y PINTURA Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

   Lugar de Intervenvion: Ed. General Porcentaje de Ejecucion: 100%

   Cantidad Contratada: 24 UND Cantidad Ejecutada: 24 UND















10. PARAL METALICO DE 10X10 X 2,40, CALIBRE 16 PARA SOPORTE REFLECTOR RN TERRAZA, INCLUYE TODO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONALIDAD.


Lugar de Intervenvion: Terraza

Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 03 UND

Cantidad Ejecutada: 03 UND



11. MANTENIMIENTO DE PUERTA GABINETE DE RED DE INCENDIOS INCLUYE CHAPA, Y PINTURA

Lugar de Intervenvion: Piso 1 Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 01 UND Cantidad Ejecutada: 01 UND

12. MANTENIMIENTO DE PUERTA INGRESO PLANTA DE ALTA TENCION Y CONTADORES. INCLUYE PINTURA Y CERRADURA

Lugar de Intervenvion: Piso 1 Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 01 UND Cantidad Ejecutada: 01 UND

13. PINTURA BASE DE ACEITE PARA PUERTAS FACHADA 1 PISO

Lugar de Intervenvion: Fachada Principal Piso 1 Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 04 UND Cantidad Ejecutada: 04 UND








14. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE BARRA EN ACERO DIAMETRO 1/2 CALIBRE 20 FIJACION DIVICIONES EN BAÑOS HOMBRES PRIMER PISO

Lugar de Intervenvion: Baño Hombres Piso 1 Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 01 UND Cantidad Ejecutada: 01 UND





15. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE EN JUNTAS DE TODO EL PERIMETRO DE LA TERRAZA

Lugar de Intervenvion: Terraza Porcentaje de Ejecucion: N/A

Cantidad Contratada: 0 ML Cantidad Ejecutada: 0 ML

Nota: ACTIVIDAD REEMPLAZADA POR ITEM NP3

16. DESMONTE DE CUBIERTA TEJA AZUL EN MAL ESTADO 5,10 X 5,85. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA EL LUGAR DE DISPOSICION INDICACADA

Lugar de Intervenvion: Terraza Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 29.84 m2 Cantidad Ejecutada: 29.84 m2





17. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICO EN POLICARBONATO. MEDIDAS 5,10 X 5,85, Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Lugar de Intervenvion: Terraza

Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 29.84 m2

Cantidad Ejecutada: 29.84 m2





18. DESMONTE DE CUBIERTA EN SECTOR ESCALAS DE EMERGENCIA, INCLUYE RETIRO HASTA EL LUGAR DE DISPOSICION INDICADA MEDIDAS 3,80 X 7,00

Lugar de Intervenvion: Terraza

Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 26.6 m2

Cantidad Ejecutada: 26.6 m2





19. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIERTA PARA ESCALAS DE EMERGENCIA. TERMOACUSTICA EN POLICARBONATO MEDIDAS 3,80 X 7,00

Lugar de Intervenvion: Terraza

Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 26.6 m2

Cantidad Ejecutada: 26.6 m2





20. DESMONTE DE CUBIERTA COSTADO SUR. OCCIDENTAL DE LA TERRAZA, INCLUYE RETIRO HASTA EL LUGAR DE DISPOSICION INDICADA 2,80 X 5,30

Lugar de Intervenvion: Terraza


Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 14.84 m2

Cantidad Ejecutada: 14.84 m2









21. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIERTTA TERMOACUSTICA COSTADO SUR OCCIDENTAL, INCLUYE, ESTRUCTURA METALICA, EN DOS AGUAS, TEJA EN POLICARBONATO MEDIDAS 2,80 X 5,30. Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Lugar de Intervenvion: Terraza

Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 14.84 m2

Cantidad Ejecutada: 14.84 m2





22. DESMONTE DE REFLECTORES EXISTENTES EN ZONA DE TERRAZA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA EL LUGAR DE DISPOSICION INDICADO

Lugar de Intervenvion: Terraza

Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 4 UND

Cantidad Ejecutada: 4 UND




23. DESMONTE DE LUMINARIAS DETERIORADAS EN TERRAZA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA EL LUGAR DE DISPOSICION INDICADO

Lugar de Intervenvion: Terraza

Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 4 UND

Cantidad Ejecutada: 4 UND





24. SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACION DE REFLECTORES DE 200 W, EN TERRAZA TIPO MERCURY, O SIMILAR, ICLUYE ALAMBRE, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, Y FUNCIONAMIENTO

Lugar de Intervenvion: Terraza

Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 08 UND

Cantidad Ejecutada: 08 UND














T&C Ingenieros
www.tyc-ingenieros.com
ventas@tyc-ingenieros.com
+57300 7475948 - 601 223 9070
@tyc_ingenieros

25. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIAS EN TERRAZA, TIPO LED. ICLUYE ALMBRE, ANDAMIOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (TIPO TORTUGA Y/O SIMILAR)

Lugar de Intervenvion: Terraza

Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 4 UND

Cantidad Ejecutada: 4 UND






26. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARAS PARA ESCALAS DE EMERGENCIA CON SENSOR DE MOVIMIENTO, INCLUYE ALMBRE, Y TODO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO


Lugar de Intervenvion: Escalera de Emergencia

Porcentaje de Ejecucion: 100%


Cantidad Contratada: 10 UND

Cantidad Ejecutada: 10 UND

















T&C Ingenieros
www.tyc-ingenieros.com
ventas@tyc-ingenieros.com
+57300 7475948 - 601 223 9070
@tyc_ingenieros

PUERTAS METALICAS

27. DESMONTE DE PUERTAS MADERA TIPO MDF, EXISTENTES EN EL PIMER PISO, MEDIDA DE 1,0 X 2,20 INCLUYE RETIRO HASTA EL LUGAR INDICADO

Lugar de Intervenvion: Piso 1 Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 02 UND Cantidad Ejecutada: 02 UND





28. SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS, DE SEGURIDAD EN FACHADAD PRINCIPAL, PRIMER PISO, MEDIDAS 1,15 X 2,15. DOBLE LAMINA CAL 18 Y CHAPA DE SEGURIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Lugar de Intervenvion: Piso 1 Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 02 UND Cantidad Ejecutada: 02 UND















29. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CINTA ANTILDESLIZANTE, EN ESCALAS DE EMERGENCIA, EDIFICIO MINISTERIO.

Lugar de Intervenvion: Escaleras de Emergencia — Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 115 ML — Cantidad Ejecutada: 115 ML




T&C Ingenieros
www.tyc-ingenieros.com
ventas@tyc-ingenieros.com
+57300 7475948 - 601 223 9070
@tyc_ingenieros

PISOS Y BALDOZAS

30. DESMONTE Y RETIRO DE BALDOZA PORCELANATO DE 60X60 EXISTENTE, Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES, INCLUYE BOTADA HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE EL SUPERVISOR.

Lugar de Intervenvion: Edificio General

Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 70 m2

Cantidad Ejecutada: 70 m2









T&C Ingenieros
www.tyc-ingenieros.com
ventas@tyc-ingenieros.com
+57300 7475948 - 601 223 9070
@tyc_ingenieros





31. REINSTALACION DE BALDOZA PORCELANATO RECUPERABLE DE 60X60, INCLUYE LECHADA, MINERAL, PEGACOR Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Lugar de Intervenvion: Edificio General

Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 52 m2

Cantidad Ejecutada: 52 m2












32. SUMINISTRIO TRANSORTE, E INSTALACION DE BALDOZA PORCELANATO DE 60X60 Y/O SIMILAR A LA EXISTENTE, INCLUYE LECHADA, MINERAL, PEGACOR Y TODO LO NECESARIO PAAARA SU CORRECTA INSTALACION.

Lugar de Intervenvion: Edificio General

Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 43 m2

Cantidad Ejecutada: 43 m2













NP1. SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL L 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. PARA CONEXIÓN DE VENTILADORES Y CUARTOS DE ASEO ZONA COCINETA CUARTO PISO


Lugar de Intervenvion: Cuarto Piso


Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 10 Und

Cantidad Ejecutada: 10 Und






NP2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, CON APARATO ACCESORIO. PARA CUARTOS LOCKERS Y AREA DE LAVAMANOS, CUARTO PISO, BAÑOS DE DISCAPACITADOS, ENFERMERÍA, COCINA, ZONA DE DESCANSO

Lugar de Intervenvion: Edificio General

Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 10 Und

Cantidad Ejecutada: 10 Und






NP3. RESANE DE FISURAS EN MUROS DE ANTEPECHO E IMPERMEABILIZACION INCLUYE MEDICAÑA

Lugar de Intervenvion: Terraza

Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 101.2 m2

Cantidad Ejecutada: 101.2 m2























T&C Ingenieros
www.tyc-ingenieros.com
ventas@tyc-ingenieros.com
+57300 7475948 - 601 223 9070
@tyc_ingenieros

NP4. SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES Y BAJANTES EN TERRAZA

Lugar de Intervenvion: Terraza

Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 7 Und

Cantidad Ejecutada: 7 Und








NP5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS. COCINETA CUARTO PISO

Lugar de Intervenvion: Cocineta Cuarto Piso

Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 12 Und

Cantidad Ejecutada: 12 Und







NP6. RESANE DE FISURAS Y FILTRACIONES E IMPERMEABILIZACION CON TRABAJO EN ALTURAS SOBRE MURO LATERAL PARTE SUPERIOR DE VIGA INTERNA Y EXTERNA DEL AREA SOCIAL DE LA COCINETA EN EL CUARTO PISO Y PATIO INTERNO Y BAJANTES INTENA Y EXTERNA EN MUROS PERIMETRALES

Lugar de Intervenvion: Piso 4

Porcentaje de Ejecucion: 100%


Cantidad Contratada: 42 m2

Cantidad Ejecutada: 42 m2













NP7. MANTENIMIENTO GENERAL DE FACHADA PRIMER PISO INCLUYE RESANES Y PINTURA

Lugar de Intervenvion: Fachada Principal

Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 72 m2

Cantidad Ejecutada: 72 m2





NP8. ANCLAJE DE SEGURIDAD PARA BOCATOMA DE HIDRANTE DE RED CONTRA INCENDIOS

Lugar de Intervenvion: Fachada Principal — Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 01 Und — Cantidad Ejecutada: 01 Und



NP9. PUNTO DE ANCLAJE CERTIFICADO PARA LINEAS DE VIDA

Lugar de Intervenvion: Terraza — Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 10 Und — Cantidad Ejecutada: 10 Und














NP10. DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO

Lugar de Intervenvion: Edificio General

Porcentaje de Ejecucion: 100%

Cantidad Contratada: 70 m2

Cantidad Ejecutada: 70 m2




NP11. DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO PARA INTERVENCIÓN DE PISO Y MONTAJE

Lugar de Intervenvion: Edificio General
Porcentaje de Ejecucion: 100%
Cantidad Contratada: 8 Und
Cantidad Ejecutada: 8 Und






NP12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON TRABAJO EN ALTURAS DE REJA BANCARIA 1" PARA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO LINDERO CON LA UNIVERSIDAD SEGUNDO Y TERCER NIVEL

Lugar de Intervenvion: Lindero Posterior Universidad
Porcentaje de Ejecucion: 100%
Cantidad Contratada: 18 m2
Cantidad Ejecutada: 18 m2