FORMULARIO 1

CRONOGRAMA I.E. MAIPORÉ SEDE C

CRONOGRAMA - ALCALDIA BUCARAMANGA - 2025 I.E.MAIPORÉ SEDE C							MES 1																							
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4								
		GENERAL	PARTICULAR																											
	1			PRELIMINARES																										
	1.1			MEDICIONES																										
	1.1.1	MED.001	1.1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto	M2	106.60																								
	1.2			DESMONTES																										
	1.2.6	DES.010	1.2.6	Desmonte de marco y puerta, incluye cargue y retiro	M2	4.94																								
	1.3			DEMOLICIONES																										
	1.3.3	DEM.004	1.3.3	Demolición de impermeabilización de cubierta existente, incluye cargue, retiro y disposición final	M2	8.52																								
	1.3.4	DEM.006	1.3.4	Escafilada de acabado en estuco y pintura existente bajo placa, incluye andamios, cargue, retiro y disposición final	M2	8.52																								
	1.3.7	DEM.068	1.3.7	Escafilada de acabado en estuco y pintura existente , incluye andamios, cargue, retiro y disposición final	M2	190.29																								
	4			CUBIERTAS Y CANALES																										
	4.1			CUBIERTAS																										
	4.1.2	CUV.006	4.1.2	Impermeabilización placa de cubierta con manto asfáltico 4.2mm modificado con polipropileno atáctico, incluye pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica	M2	15.00																								
	16			ACABADOS DE PARED																										
	16.1			FRISOS Y ESTUCOS PARED																										
	16.1.3	FE.007	16.1.3	Aplicación de estuco plástico pared interior y/o exterior	M2	190.29																								
	16.1.4	FE.011	16.1.4	Aplicación de estuco plástico bajo placa interior y/o exterior	M2	8.52																								
	16.2			PINTURA PARED																										
	16.2.1	PPA.003	16.2.1	Suministro y aplicación de pintura acrílica antibacterial pared interior , sobre estuco, dos manos	M2	190.29																								
	16.3			PINTURA CIELO RASO Y BAJO PLACA																										
	16.3.1	PRP.003	16.3.1	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 2 bajo placa, sobre estuco, tres manos	M2	8.52																								
	17			ACABADOS DE PISOS																										
	17.3			ACABADOS DE PISO INTERIOR / EXTERIOR																										
	17.3.3	AIP.006	17.3.3	Suministro e instalación de piso en vinilo alto trafico espesor 2 mm sobre enchape existente	M2	98.08																								
	17.4			GUARDA ESCOBA Y MEDIACAÑA																										
	17.4.3	GEM.006	17.4.3	Suministro e instalación de guarda escobas recto vinilo en rollo h: 8 cm	M	59.85																								
	18			PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS																										
	18.1			PUERTAS																										
	18.1.1	PU.022	18.1.1	Suministro e instalación de puerta metálica tipo doble panel y marco en lámina cold rolled calibre 20, acabado pintura poliuretano acabado mate RAL: 9006 / acabado liso, manija ocariz .	M2	4.98																								
	29			ASEO Y LIMPIEZA																										
	29.1.1	ASL.001	29.1.1	Aseo y limpieza de las áreas del proyecto	M2	106.60																								
					SUBTOTAL																									