INFORME DE SUPERVISION ACTA FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO No SA-SI-002-2024
SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA

CONTRATISTA
RAUL REINA ROMERO S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL
RAUL JOSE REINA ROMERO

SUPERVISOR
RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PERIODO DE SEGUIMIENTO TECNICO
24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FECHA DE ELABORACION DEL INFORME
29 DE NOVIEMBRE DE 2024.

HATONUEVO – LA GUAJIRA

INTRODUCCIÓN

El siguiente informe presenta un resumen del desarrollo del proyecto denominado, SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA.

De dicho proyecto se deriva el CONTRATO DE SUMINISTRO No SA-SI-002-2024 cuyo objeto es SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA, se muestra un análisis técnico, administrativo y financiero desde el inicio de ejecución de sus actividades hasta la fecha, Esto, en cumplimiento de las funciones en calidad supervisor.

CONTRATO DE SUMINISTRO No SA-SI-002-2024

3. INFORMACION ADMINISTRATIVA

CONTRATO DE SUMINISTRO No:	SA-SI-002-2024
ID DEL CONTRATO EN EL SECOP:	CO1.PCCNTR.6538293
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE HATONUEVO.
NIT CONTRATANTE:	800255101-2
CONTRATISTA	RAUL REINA ROMERO S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL JOSE REINA ROMERO
NIT CONTRATISTA:	900688480-1
OBJETO:	SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA
NO CDP	354 DEL 20-06-2024
NO CRP	429 DEL 19-07-2024
VALOR INICIAL:	SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ($ 77.945.905) M/CTE
VALOR ADICIÓN	TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS (107.945.905)
FECHA DE INICIO:	VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE 2024
PLAZO CONTRACTUAL:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACION	VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

3.1. PERSONAL Y EQUIPOS REQUERIDOS.

- Se deja constancia que durante este periodo de ejecución, el contratista está cumpliendo con el personal requerido y propuesto para su ejecución, así mismo lo indico en su informe.

- Se deja constancia que el contratista utiliza los equipos y herramientas requeridos, así mismo indico en su informe que cumple con esta obligación.

3.2. ESTADO DE LA GARANTIA

3.2.1. POLIZAS CONTRATO

GARANTIAS	NUMERO	ASEGURADORA	VALORES AMPARADOS	VIGENCIA		Nº RESOLUCION DE APROBACION DE POLIZAS
				DESDE	**HASTA**	
SERIEDAD DE LA OFERTA	320-47	SOLIDARIA	$ 7.799.200	10/07/2024	15/10/2024	409 DEL 19 DE JULIO 2024
CUMPLIIMIENTO			$7.794.591	19/07/2024	23/03/2025	
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			$ 3.897.295	23/07/2024	23/11/2027	
CALIDAD DEL SERVICIO			$7.794.591	23/07/2024	23/03/2024	
CALIDAD DE BIEN			$7.794.591	23/07/2024	24/11/2024	
RESPONSABILIDAD CIVIL			$ 260.000.000	23/07/2024	23/11/2024	

3.2.2. POLIZAS ACTA DE INICIO

GARANTIAS	NUMERO	ASEGURADORA	VALORES AMPARADOS	VIGENCIA		Nº RESOLUCION DE APROBACION DE POLIZAS
				DESDE	**HASTA**	
CUMPLIIMIENTO	320-47	SOLIDARIA	$7.794.590.50	23/07/2024	23/04/2025	453 DEL 06 DE AGOSTO 2024
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			$ 3.897.295.25	23/07/2024	24/12/2027	
CALIDAD DEL SERVICIO			$7.794.590.50	23/07/2024	23/04/2025	
CALIDAD DE BIEN			$7.794.590.50	23/07/2024	24/04/2025	
PREDIOS,			$ 260.000.000	23/07/2	23/11/202	

LABORES Y OPERACIONES				024	4	

3.2.3. POLIZAS DE ADICION

GARANTIAS	NUMERO	ASEGURADORA	VALORES AMPARADOS	VIGENCIA		Nº RESOLUCION DE APROBACION DE POLIZAS
				DESDE	**HASTA**	
CUMPLIIMIENTO	320-47	SOLIDARIA	$10.794.590.50	23/07/2024	23/04/2025	625 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			$ 5.897.295.25	23/07/2024	24/12/2027	
CALIDAD DEL SERVICIO			$10.794.590.50	23/07/2024	23/04/2025	
CALIDAD DE BIEN			$7.794.590.50	23/07/2024	24/04/2025	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			$ 260.000.000	23/07/2024	23/11/2024	

3.2.4 POLIZAS ACTA FINAL Y DE TERMINACION

GARANTIAS	NUMERO	ASEGURADORA	VALORES AMPARADOS	VIGENCIA		Nº RESOLUCION DE APROBACION DE POLIZAS
				DESDE	**HASTA**	
CUMPLIIMIENTO	320-47	SOLIDARIA	$10.794.590.50	28/11/2024	08/05/2025	730 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			$ 5.897.295.25	28/11/2024	08/01/2025	
CALIDAD DEL SERVICIO			$10.794.590.50	28/11/2024	08/05/2025	
CALIDAD DE BIEN			$10.794.590.50	28/11/2024	08/05/2025	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			$ 260.000.000	28/11/2024	08/01/2025	

4. INFORMACIÓN TECNICA

4.1. AVANCE FISICO DE OBRA

En constancia del desarrollo de todas las actividades físicas-técnicas, el contratista que desarrolla el proyecto presentó el siguiente informe:

No. DE INFORMES	PERIODO	FECHA DE RADICACION	% AVANCE FISICO ACUMULADO
1	23-07-2024 AL 22-08-2024	23-08-2024	80.9384%
2	23-08-2024 AL 23-09-2024	24-09-2024	19,0616%
3	24-09-2024 AL 23-11-2024	24-11-2024	100%
AVANCE ACUMULADO		100%	

- Esta supervisión deja constancia que el desarrollo de las actividades se realizó en presencia de funcionarios de la Alcaldía Municipal, en calidad de apoyo a la supervisión.

- En cumplimiento de la labor de supervisión, se realizaron visitas de campo.

- Las actividades contractuales se desarrollaron en cumplimiento a las especificaciones técnicas y en términos de cantidades, calidad y costos contratados.

4.2. MODIFICACIONES AL CONTRATO:

- Durante el desarrollo del contrato se realizó modificatoria en adición con valor de treinta millones de pesos ($ 30.000.00).

3. INFORMACION FINANCIERA

3.1. DESGLOSE DE PAGOS

En el siguiente cuadro, se describe la información financiera del contrato.

CONCEPTO				Valor
	Valor	Valor a pagar	Avance Ejecutado (%)	
Valor del contrato	$77.945.905,48			
Valor adición	$ 30.000.000			
Valor total	$ 107.945.905,48			
Acta parcial No. 01	$63.088.171,97			
Valor acta parcial No. 02	$14.857.733,51			
Valor acta final	$30.000.000	$30.000.000		
TOTAL, A PAGAR	$30.000.000	$30.000.000	100%	$30.000.000

6. ACCIONES DEL SUPERVISION

4.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR

Durante el periodo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No SA-SI-002-2024,** la supervisión ha realizó las siguientes acciones y gestiones para alcanzar el objeto contractual:

5. Se ha estado revisando el estado del expediente contractual durante toda su ejecución.
6. Se han realizado seguimiento en las diferentes actividades ejecutadas en el periodo.
7. Se deja constancia, que el desglose de las actividades desarrolladas, se encuentran dentro del informe presentado por el contratista.
8. Se realizaron las recomendaciones y/o sugerencias cuando fue necesario para el buen desarrollo del contrato.

Secretaría de Planeación e Infraestructura

Alcaldía Municipal HATONUEVO

7. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

- El contrato se encuentra ejecutado físicamente en un 100%.
- La supervisión realiza seguimiento al suministro y reparaciones oportunos.
- El contrato se encuentra ejecutado aun 100%

RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO
Secretario de Planeación e infraestructura Municipal
secretariadeplaneacion@hatonuevo-laguajira.gov.co

Proyecto: Brigida Ojeda Liñan
Reviso y Aprobó: Andry Iguaran Mejia

ANEXOS









EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE HATONUEVO, LA GUAJIRA

CERTIFICA:

Que, **la empresa RAUL REINA ROMERO S.A.S** con NIT: 900688480-1 representada legalmente por **RAUL JOSE REINA ROMERO**, CON CEDULA DE CIUDADANIA 77.018.775, en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No SA-SI-002-2024**, cuyo objeto es: "**SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA**" entre el 24 de septiembre y el 23 noviembre de 2024, evidenció un avance del 100%, medido de acuerdo a plazo contractual, el valor y forma de pago del contrato en referencia. Hecho, por el cual, el suscrito secretario de Planeación e Infraestructura de Hatonuevo, La Guajira, autoriza el pago del ACTA FINAL por un valor de $30.000.000 **(TREINTA MILLONES DE PESOS).**

La presente certificación es expedida en Hatonuevo (La Guajira) a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO
Secretario de Planeación e infraestructura Municipal
secretariadeplaneacion@hatonuevo-laguajira.gov.co

Proyecto: Brigida Ojeda Liñan
Reviso: Andry Iguaran Mejia