ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	ACTA DE REUNIÓN	FECHA 20/05/2025
		CÓDIGO PM02-FO299
		VERSIÓN 4

FECHA: 16 /06/ 2026 HORA INICIO: 9:30 HORA FIN: 12:00 PM

MODALIDAD: Presencial ☐ Virtual ☐ Mixta ☒

LUGAR: PAC Guacamayas Plataforma: Google Meet

ASUNTO: Interventoria Comite de Obra Integral #19 - CTO de Obra 1357-2025

ENTIDAD RESPONSABLE: Interventoria

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Interventoria

ENTIDADES PARTICIPANTES: Interventoria, Contratista de Obra, Apoyo a la supervisión.

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA: Compromisos acta anterior, componente tecnico componente Eléctrico, componente Social, componente Ambiental, Componente SST

DESARROLLO: COMPROMISOS ACTA ANTERIOR.

* Actas de vecindad = El contratista menciona que hara entrega el dia de mañana 17 de Junio.
* Modificatorio = El contratista hace entrega el dia 12 de Junio. Interventoria da respuesta el dia de hoy. El contratista hara entrega del producto subsanado el dia de mañana 17 de Junio
* Informe semanal # 16 SST = Cumplio.
* Componente Geotecnia / concepto estudios y diseños Etapa 2 = Aún se encuentra en revisión por parte de la interventoria Interventoria menciona hacer entrega de la revisión el dia de mañana 17 de Junio.

Powered by CamScanner

* Alcance contenedor soterrado= Aún no se cuenta el alcance. SDH menciona que durante esta semana se hara entrega o mención del contenedor soterrado.
* Planteamiento concepto Hidraulico zona 2= No se tiene aún el concepto. Interventoria menciona hacer entrega el dia de mañana 17 de Junio.
* Componente Electrico Altamira = El contratista recibio observaciones correspondientes. El contratista menciona que hara entrega del producto subsanado y radicado el dia de hoy 16 de Junio.
* Plan de Sequiamto = Se entrego a la SDH, se encuentra en revision por la entidad contratante el dia 11 de Junio
* Diseño volantes Altamira= Entregado y aprobado por interventoria,
* Informe mensual mayo componente Social = Entregado por parte del contratista, entregado el dia 13 ole junio.
* Metodologia avance y comite mi habitat : El contratista menciona que esta a la espera de la disponibilidad del salon comunal
* Elaboracion ANs = Interventoria hace comunicado y oficio al contratista. El contratista menciona responde el oficio el dia de hoy 16 de Junio.
* Informe mensual mayo - componente SST = El contratista hizo entrega el dia 13 de Junio
* Informe semanal #16 - Componente SST = El contratista hizo entrega de los semanales 16 y 17

COMPONENTE TECNICO

Programado = 54%.
Ejecutado= 54%

* Resultados CCTV = El contratista menciona que hara entrega de lo mencionado el dia de mañana 17 de Junio.
* Muro zona 2 SITP= Menciona que se va a nivelar y a completar el dia 15 de Junio.
* Piso caucho= Actividades 22 de Junio, menciona el contratista.
* Instalacion prefabricados = 30 de Junio

Powered by CamScanner

* SDH recomienda ampliar y/o suministrar mas frentes de obra para evitar atraso

COMPONENTE ELÉCTRICO

* Boletin pago = Oficio que hara entrega el especialista electrico del contratista el dia de hoy 16 de junio.
* Subsanacion zona Altamira por parte del contratista ante la interventoria, el especialista del contratista menciona que hoy hace respuesta ante la interventoria. y radicado ante la UAESP (16/junio)

COMPONENTE SOCIAL

* El contratista menciona que tiene contemplado limpieza de Carcamos y canales para finales del contrato.
* Metodologia Avance proyecto y comite mi habitat: El contratista menciona el dia de hoy la fecha de disponibilidad del salón comunal, considerando esto se haran entrega de los volantes ante la comunidad.
* Acompañamiento visita señora Adulto mayor = Se realizo el dia de hoy, junto con SDIS. La señora no asistio a la visita, no se encontro en el sitio
* Señora Caseta = Se dio a conocer la situación a la alcaldia local y a IPES. Aun se esta en espera de que la entidades programen para articular visita.
* Informes semanales = al dia
* Volantes Altamira = Entregado por parte del contratista, aprobado por interventoria

COMPONENTE AMBIENTAL / FORESTAL

* Fichas manejo = 19 fichas fueron entregadas al contratista bello horizonte y 45 de joyita. El contratista menciona que aun se encuentra en revision de la información suministrada
* El contratista menciona que el dia jueves y/o viernes ya empezaran actividades (18 de junio). El ingeniero Esteban menciona que la actividad de siembra, duro 3 dias. El ing Esteban menciona que radicara ante la DA a finales del mes presente. y/o primeros del mes de Julio.

Powered by CamScanner

* La entidad menciona que no se evidencio ningún pago de tramite en la SDA. SDHT menciona que no se evidencia pago en el expediente.
* Informes semanales #17 y 18 = El contratista hara entrega el dia de mañana.

Componente SST.

* No hubo accidentes laborales
* Informe mensual Abril contratista y de interventoria = Aprobados
* Informe semanal #17 = Entregado por el contratista. Se revisó por parte de la interventoria. Pendiente por subsanar por parte del contratista considerando observaciones emitidas
* Interventoria refiere que el material se debe cubrir como lo ha mencionado en comites anteriores. El contratista menciona temas de Vandalismo, los plasticos se los han robado. El contratista menciona que nuevamente cubrira el material.
* Interventoria Solicita nueva señalización, (cinta peligro)
* 16 personal al 16 de Junio = operativo y administrativo.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS:

* Actas de vecindad = 17 de Junio por parte del contratista
* Modificatorio = 17 de Junio por parte del contratista
* Concepto Estudios y diseños - Componente Geotecnico = 17 de Junio por parte de la interventoria.
* Alcance y concepto Contenedor soterrado = Trascurso de la semana por parte de la entidad contratante.
* Planteamiento concepto hidraulico zona 1 = 17 de Junio por parte del especialista hidraulico de la interventoria.
* Componente Electrico - Altamira - 16 de Junio producto Subsanado 16 de Junio.
* Elaboracion ANs = 16 de Junio, respuesta por parte del Contratista ante Interventoria.
* Resultados CCTV = 17 de Junio por parte del contratista
* Boletin pago - Oficio que hara entrega el contratista el dia 16 de Junio.
* Informes semanales # 17 y 18 componente Ambiental = 17 de Junio por parte del contratista
* El contratista entregara el 17 de Junio la metodologia correspondiente para la reunion de avance en Guacamayas, comite mr habitat y taller de formacion y participacion comunitaria.
* Confirmacion del salón comunal y volante para el 17 de Junio para las actividades descritas en el sector de Guacamayas.
* Interventoria entregara hoy el volante aprobado para el proceso de Informacion en Altamira al area de Comunicaciones de la Secretaria, una vez avalado el contratista hara la entrega en Altamira.

Powered by CamScanner

ASISTENTES:

Firma
Nombre: Cristian David Murcia
Cargo: Residente
Entidad: Interventoría
e-mail: res.interv.schr@gmail.com
Tel/Cel: 3112627249

Firma
Nombre: Gabriel Idarraga
Cargo: Ing. Electrico
Entidad: Mitipark
e-mail: consorciomitipark@gmail.com
Tel/Cel: 314461693

Firma
Nombre: Paula Andrea Pardo G.
Cargo: Residente SST
Entidad: C. Mitipark
e-mail: mitiparkcomponentes@gmail.com
Tel/Cel: 305 811 7913

Firma
Nombre: Luis Carlos Martinez S.
Cargo: Ing. Residente.
Entidad: Contratista.
e-mail: consorciomitipark@gmil.com.
Tel/Cel: 3105501665.

Firma
Nombre: Juan Sebastián Arelula B.
Cargo: Ap. Supervisión
Entidad: SDHT.
e-mail: Juan.arelula@habitat.
Tel/Cel: 5115078043.

Firma
Nombre: Jorge E. Báez G.
Cargo: Director de Obra
Entidad: Mitipark
e-mail: consorcio-mitipark@gmail.com
Tel/Cel: 3112292862.

Firma
Nombre: Shanik Alfonso Arevalo.
Cargo: Profesional social
Entidad: consorcio mitipark
e-mail: mitiparkcomponentes@gmail.com
Tel/Cel: 3152720924.

Firma
Nombre: Diana Carranza
Cargo: Social
Entidad: Interventoria
e-mail: social.interv.schr@gmail.com
Tel/Cel: 3108253787

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	ACTA DE REUNIÓN	FECHA 20/05/2025
		CÓDIGO PM02-FO299
		VERSIÓN 4

Firma
Nombre: Martha Liliana González
Cargo: Residente SST
Entidad: Interventoria
e-mail: sst.interv.schi@gmail.com
Tel/Cel: 3203202036

Firma
Nombre: Johana Lorena Rodrigo Rodrigo
Cargo: Apoyo a la Supervisión
Entidad: SDHT
e-mail: johanna.rodrigo@habitatbogota.gov.co
Tel/Cel: 3134963397

Firma
Nombre: Luis Alejandro Murcia J
Cargo: Director
Entidad: Interventoria
e-mail:
Tel/Cel: 3212180462

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Powered by CamScanner

[illegible]	**LISTADO DE ASISTENCIA**	FECHA 19/08/2025 CÓDIGO PS03-FO20 VERSIÓN 13

TEMA: _____

Dependencia responsable de la reunión / actividad		Fecha	Hora:

No.	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad / Dependencia	Vinculación: Directivo	Asesor	Profesional	Tecnico	Asistencial	Contratista	No aplica	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Gabriel Idárraga	80.791.582	Mitipark			X					3144616993	Consorciomitipark@gmail.com	[signature]
2	Shank Alfonso	1000685224	C. mitiPark			x			x		3132720724	mitiparkcomponentes@gmail.com	[signature]
3	Paula Andrea Pano G.	1000805561	C. Mitipark			x			x		3058114913	mitiparkcomponentes@gmail.com	[signature]
4	Luis Carlos Martínez S.	91.540.487.	Consorcio Mitipark			x			x		3105501665	consorciomitipark@gmail.com.	[signature]
5	Cristian David Murcia	1015995032	Interventoria			X					3112627249	res.interv.schi@gmail.com	[signature]
6	Juan Sebastián Archila B.	1006558601	SDHT. D.O			X			X		3115078043.	Juan.archivo.@habitat	Juan S. Archila.
7	Jorge E. Báez G.	74366032	C. Mitipark	X.							3112292862.	consorciomitipark@gmail.com	[signature]
8	Diana Gamanza	52481822	Interventoria			X					3103253787	social.interv.schi@gmail.com	[signature]
9	Martha [illegible] González	65774.352	Interventoria			X					3203202036	sst.interv.schi@gmail.com	[signature]
10	Johanna Mayry Rodríguez	52362095	SDHT-DO			x					3134963397	Johanna.rodriguez@habitat	[signature]
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Tratamiento de datos: Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

Powered by CamScanner

NOTA: EL ESPACIO DE FIRMAS PODRÁ SER REMPLAZADO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.Para reuniones virtuales se deberá anexar el listado de asistencia que se descarga del aplicativo donde se desarrolla la reunión y se evidencien los nombres de los participantes.

2.Para reuniones presenciales se deberá diligenciar los datos solicitados en este formato o se podrá anexar el listado de asistencia establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad.

3.Para reuniones mixtas se deberá anexar el listado de asistencia del aplicativo y el establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad.

4.En caso de reuniones externas en cualquier modalidad, donde la entidad no cuente con el listado de asistencia se deberá anexar evidencia de la citación por medio de correo electrónico institucional, registrando este documento únicamente como una ayuda de memoria.

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

Powered by CamScanner