Tumaco, Nariño 01 de Julio de 2026

Señores
AEROCIVIL
OSCAR MARCIAL MARINEZ GUERRA
Supervisor Del Contrato

OF-004-26MAT

CONTRATO: 25001305 H4 CUYO OBJETO ES: “53400C1614 REALIZAR EL CERRAMIENTO EN LAS ZONAS RECUPERADAS DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO".

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA N°1.

Cordial saludo,

Por medio del presente, en mi calidad de representante legal, me permito solicitar respetuosamente la prórroga por el término de sesenta (60) dias del contrato de la referencia, teniendo en cuenta que, a la fecha aún no ha sido posible dar inicio y culminar en su totalidad la actividad de cerramiento provisional prevista dentro del alcance contractual.

La presente solicitud obedece a que hasta el día 22 de julio se dará inicio al desalojo de las personas que ocupan el asentamiento, así como a la demolición total de las casas existentes, condiciones necesarias para poder ingresar de manera segura al área y ejecutar las actividades pendientes. En consecuencia, solo a partir de esa fecha será posible iniciar de forma efectiva la actividad de cerramiento provisional, la cual requiere un tiempo adicional para su correcta ejecución y finalización.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el contrato actualmente vence el próximo 7 de julio, se evidencia la necesidad de ampliar el plazo contractual para evitar afectaciones en la adecuada culminación del objeto contratado y garantizar que las labores se desarrollen conforme a las condiciones técnicas y operativas requeridas.

Por lo anterior, solicitamos se estudie y apruebe la prórroga por sesenta (60) dias donde la nueva fecha de terminacion del contrato seria el 7 de septiembre del 2026, con el fin de permitir la ejecución completa de las actividades pendientes y asegurar el cumplimiento integral del contrato.

Agradezco de antemano su atención y pronta gestión frente a la presente solicitud.

Cordialmente,

EINER RIVERA GOMEZ
C.C 1.075.234.319 DE NEIVA
REPRESENTANTE LEGAL