	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	
PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE IQUIRA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GARVANZAL MUNICIPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS	
No. Formulario	No. ID	IQUIRA-HUILA
	891.180.131-1	

ITEM	DESCRIPCION		MEDIDAS						TOTAL
PLACA HUELLA 3,6		UNIDAD	UBICACIÓN		ANCHO	LARGO	ALTO	UNIDAD	
0101	Concreto de 21 MPa (3.000 psi) Placas y dentellones	M3	HUELLA	Derecha	1	1,00	0,15	1,00	0,15
			HUELLA	Izquierda	1	1,00	0,15	1,00	0,15
			DENTEL		0,20	2,90	0,50	1,00	0,0005
									0,00
			TOTAL						0,30
0102	Concreto ciclópeo de 14 MPa (2.030 psi)	M3	HUELLA	centro	0,9	1,00	0,15	1,00	0,14
			TOTAL						0,14
0103	Acero de refuerzo Malla Electrosoldada de 5/16	KG	ACERO			10,00		1,00	10,00
									0,00
			TOTAL						10,00
0104	Concreto de 21 MPa (2.500 psi) para cunetas	M3	CUNETA	Derecha	0,35	1,00	0,10	1,00	0,04
			CUNETA	Izquierda	0,35	1,00	0,10	1,00	0,04
									0,00
			TOTAL						0,07

JUAN JOSE TRUJILLO PERDOMO
ING. CIVIL
Profesional de Apoyo
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA