	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-018
	ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA	Versión:	5
		Vigencia:	12-03-2026

LUGAR Y FECHA	Villavicencio, Meta, 14 de agosto de 2026
SUPERVISOR QUE SALE	ST. TRUJILLO MARTÍNEZ PABLO GERMÁN
SUPERVISOR QUE RECIBE	T1. ARIAS MOLINA FERNANDO
RAZONES DE ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN	Entrega de la supervisión técnica suplente al supervisor técnico principal.
CONTRATO DE OBRA No. 022-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026	
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	26 de junio de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE REDES Y CIRCUITOS ALIMENTADORES DEL CACOM-2, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FORMA DE PAGO	1. PAC OCTUBRE 2026: De acuerdo con la facturación, según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor, por las actividades ejecutadas hasta el 31 de agosto de 2026. 2. PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR: De acuerdo con la facturación, según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor, por el saldo final del contrato, correspondiente a las actividades ejecutadas desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto del contrato.
CONTRATISTA	ZILL BUSINESS SOLUTIONS S.A.S. - NIT 900.405.611-4
INTERVENTOR	No aplica. El contrato cuenta con supervisión directa de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.703.893.620,42
PLAZO DE ENTREGA	Del 15 de julio al 30 de noviembre de 2026 (139 días calendario).
FECHA DE INICIO	15 de julio de 2026, a las 14:00 horas
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica.
FECHA DE REINICIO	No aplica.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (contrato de Obra)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica.
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO	No aplica.
FORMA DE PAGO	No aplica.
PLAZO DE ENTREGA	No aplica.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No aplica.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
FECHA SUSCRIPCION DE CONTRATO	No aplica.
OBJETO DEL CONTRATO	No aplica.
FORMA DE PAGO	No aplica.
CONTRATISTA	No aplica.
INTERVENTOR	No aplica.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	No aplica.
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	No aplica.

FECHA DE INICIO	No aplica.
FECHA DE SUSPENSION	No aplica.
FECHA DE REINICIACION	No aplica.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (Contrato Interventoría)	
FECHA DE SUSCRIPCION	No aplica.
OBJETO DEL CONTRATO	No aplica.
FORMA DE PAGO	No aplica.
PLAZO DE ENTREGA	No aplica.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No aplica.

El 14 de agosto de 2026 se reunieron el ST. Trujillo Martínez Pablo Germán, supervisor técnico suplente que entrega, y el T1. Arias Molina Fernando, supervisor técnico principal que recibe, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, con el fin de realizar la entrega de la supervisión del contrato de obra No. 022-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026, por la entrega de la supervisión técnica suplente al supervisor técnico principal.

ESTADO CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA

PORCENTAJE PONDERADO

PROGRAMADO A LA FECHA	10,00%	EJECUTADO A LA FECHA	**2,54%**	ATRASO (-) / ADELANTO (+)	**-7,46%**

JUSTIFICACIÓN DEL ATRASO	De acuerdo con el cronograma de ejecución, durante el periodo se iniciaron actividades físicas relacionadas con la instalación de la nueva postería. A la fecha, se realizó la excavación de los puntos previstos y se recibió la totalidad de los postes requeridos para el proyecto, quedando pendiente su instalación, cimentación y puesta en servicio. Aunque estas actividades representan un avance frente al periodo anterior, la ejecución continúa por debajo de lo programado, por lo que se recomienda mantener el seguimiento y adoptar las medidas necesarias para recuperar el atraso. El porcentaje ejecutado deberá validarse posteriormente mediante el respectivo corte de obra.

LISTA DE CHEQUEO DE ENTREGA

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINCIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP DEL PROCESO		X		Se entrega el expediente contractual con minuta principal, pólizas y sus aprobaciones, CPA, CDP y CRP
2	ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	X			El contratista presentó documentación del personal y esta fue remitida para los estudios y verificaciones de seguridad. Se estan recibiendo
3	ACTA DE INICIO		X		Acta de inicio suscrita el 15 de julio de 2026.
4	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES		X		Las hojas de vida del personal profesional mínimo fueron revisadas y aprobadas al inicio del contrato.
5	REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO		X		Cronograma de ejecución revisado y aprobado. El periodo contractual se extiende hasta el 30 de
6	REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO		X		Flujo de caja del proyecto revisado y aprobado, con programación semanal hasta el cierre contractual.

7	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO			**X**	No aplica.
8	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		**X**		Se entrega el informe de supervisión Julio, correspondiente al periodo comprendido entre el 15
9	CORTE DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA			**X**	No aplica a la fecha. El primer corte contractual comprende las actividades ejecutadas hasta el 31
10	RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS			**X**	No aplica a la fecha. No se han realizado pagos; el primer pago está previsto en el PAC de octubre de 2026, previa facturación, corte de obra y recibo a
11	DEMÁS FORMATOS QUE REQUIERA DEPENDIENDO EL ESTADO DEL PROYECTO		**X**		Se entregan los registros fotográficos y los soportes de las visitas técnicas de los días 18 y 31 de julio de 2026.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O OBSERVACIONES

Durante la supervisión se realizaron visitas técnicas al área de intervención del CACOM-2 el 18 de julio de 2026, aproximadamente a las 09:00 horas, y el 31 de julio de 2026, aproximadamente a las 10:00 horas. En estas se verificaron las condiciones del terreno, los accesos, las distancias, el trazado proyectado de las nuevas líneas de energía, la ubicación de la postería, las redes existentes y los posibles puntos de conexión. También se recibió y tramitó documentación del personal para los estudios de seguridad y se gestionó el ingreso de vehículos de carga para la entrega de la postería.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

SUPERVISOR TECNICO PRINCIPAL T1. FERNANDO ARIAS MOLINA	SUPERVISOR TECNICO SUPLENTE ST. PABLO GERMÁN TRUJILLO MARTÍNEZ