CONSUL-CONSTRUCCIONES SAS
NT: 901482344-4

Duitama, 13 de agosto de 2026

Ingeniera:
Lilia Yaneth Granados González
Supervisora Contrato
SENA
Duitama

REFERENCIA: Contrato CO1.PCCNTR.9517819

ASUNTO: **SOLICITUD DE PRORROGA N° 1**

Por medio de la presente, presentamos formalmente nuestra solicitud de prórroga por treinta días (30) días, para ser evaluada y aprobada por ustedes. Este tiempo adicional es crucial para asegurar la correcta ejecución del contrato.

De manera respetuosa, y en atención a las funciones de obra del contrato de la referencia, nos permitimos poner en su conocimiento que, pese a las acciones de planeación, programación y ejecución que se han venido adelantando, persisten condiciones externas y operativas que han afectado de forma directa el normal desarrollo del cronograma de obra, incidiendo particularmente en las actividades finales.

La presente solicitud se fundamenta en las siguientes situaciones, debidamente evidenciadas durante la ejecución de la obra:

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: La situación actual del proceso de mantenimiento de los equipos esta sujeta a la disponibilidad del proveedor para los trabajos en que se encuentran los equipos. Debido a la complejidad técnica del servicio, el proveedor nos indica que los tiempos estimados de entrega para el proceso de revisión y reparación de la primera etapa sería el 24/08/2026, teniendo en cuenta que una vez se realice el primer mantenimiento estos deberán ser instalados y posteriormente se continua con el siguiente lote de equipos, los cuales entraran a la segunda etapa de mantenimiento.

CORREO: contabilidad.consul21@gmail.com
TELEFONO: 3204085456
DIRECCION CALLE 12 Nº 27-69 Barrio La Floresta
DUITAMA-BOYACA

ACTIVIDAD	ESTADO ACTUAL	Nº DE EQUIPOS	INGRESO	ENTREGA	INSTALACION
MANTENIMIENTO BOMBAS AUTOCEBANTES	EN MANTENIMIENTO	1	22/07/2026	21/08/2026	24/08/2026
	EN PLANTA	1	25/07/2026	4/09/2026	7/09/2026
DOSCIFICADORES	EN PLANTA	3	25/07/2026	4/09/2026	7/09/2026
AIREADOR	EN PLANTA	1	25/07/2026	4/09/2026	7/09/2026
ELECTROBOMBAS BOMBEO A DISTRIBUCIÓN	EN MANTENIMIENTO	1	22/07/2026	21/08/2026	24/08/2026
	EN PLANTA	1	25/07/2026	4/09/2026	7/09/2026
HIDROFLOW	EN PLANTA	1	25/07/2026	4/09/2026	7/09/2026
ELECTROBOMBAS BOMBEO SECUNDARIO	EN MANTENIMIENTO	2	22/07/2026	21/08/2026	24/08/2026
	EN PLANTA	2	25/07/2026	4/09/2026	7/09/2026

Ante este panorama, y con el firme objetivo de dar cumplimiento estricto con la actividad programada, se requiere una **prórroga en tiempo al contrato** de referencia.

Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración para formalizar esta extensión de tiempo, asegurando así la calidad y el éxito de la entrega. Quedo a su entera disposición para coordinar los detalles técnicos o legales que correspondan.

Atentamente,

YENY ESPERANZA BÁEZ GIL
R.L. CONSUL- CONSTRUCCIONES E&E S.A.S.
C.C. 1.049.641.610 de Tunja- Boyacá