INFORME SEMANAL LOTE 1 - CONTRATO DE OBRA 4151.010.26.1.0887-2025
CONSORCIO LVA 003

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

SEMANA No. 41 **DEL** 23/06/2026 **AL** 30/06/2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4151.010.26.1.0932 - 2025 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 4151.010.26.1.0887-2025 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 1,2,4,12,Y 22 DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA, LA LEONERA Y PICHINDÉ, ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI"

CONTRATISTA CONSORCIO GRUPO LVA 003 **NIT** 901.983.205-9

INTERVENTOR CGR S.A.S **NIT** 830.076.603-9

(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor	$ 10,624,721,294.00	Valor	$ 1,700,423,323.00
Valor Adicional 1	$ 5,265,340,829.00	Valor Adicional 1	$ 560,407,390.00
Valor Adicional 2	$ -	Valor Adicional 2	$ 238,580,358.00
	$ -	Valor Adicional 3	$ 249,907,370.00
	$ -	Valor Adicional 4	$ 193,476,625.00
	$ -	Valor Adicional 5	$ 9,496,935.00
		Valor Adicional 6	$ 79,919,962.00
		Valor Adicional 7	$ 140,809,154.00
Valor Actualizado	$ 15,890,062,123.00	Valor Actualizado	$ 3,173,021,117.00
Plazo Inicial	3.5 meses	Plazo Inicial	3.5 meses
Plazo Prórroga 1	1.7 meses	Plazo Prorroga 1	1.7 meses
Plazo Prórroga 2	1 mes	Plazo Prorroga 2	1 mes
Plazo Prórroga 3	1.8 MESES	Plazo Prorroga 3	1.8 MESES
Plazo Prórroga 4	1.5 MESES	Plazo Prorroga 4	2,2 meses
		Plazo Prorroga 5	10 dias
Plazo Actualizado	9,5 meses	Plazo Actualizado	10,2 meses
Fecha de Iniciación	22/09/2025	Fecha de Iniciación	17/09/2025
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2025	Fecha de Terminación Inicial	31/12/2025
Fecha de Terminación Actual	30/06/2026	Fecha de Terminación Actual	31/07/2026
No. de empleos generados	11	No. De empleos generados	28

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SEBASTIÁN TARAPUEZ MARTÍNEZ (Escriba el nombre del Supervisor Secretaría de Infraestructura)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: DIANA MONTILLA (Escriba el nombre del profesional del Equipo de Apoyo a la supervisión)

META FÍSICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO

(Escriba el número del oficio radicado) dd-mm-aa

TIPO DE ELEMENTO	VALOR TOTAL ($)	LONGITUD (ML)/CALZADA	km/carril	km	Unidad
Mantenimiento y mejoramiento de calzada	$ 10,624,721,294.00	0	17147.15		
Mejoramiento de vía con Placa Huella		464			
Mantenimiento y mejoramiento de calzada Adicional 1	$ 5,265,340,829.00	7483	17147.15		
TOTALES	$ 15,890,062,123.00	7947	17147.15	0	0

A. AVANCE GENERAL


AVANCE DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO			
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance	
Total Programado (%)	2.00%	100.00%	Total Ejecutado (%)	3.00%	100.00%	0.00%	
Total Programado ($)	$ 186,233,482.00	$ 15,890,062,123.00	Total Ejecutado ($)	$ 1,185,379,245.00	$ 15,890,062,123.00	$ -	

Avance Financiero Obra $ 15,890,062,123.00 100%

Avance Financiero Interventoría Lote 1 $ 1,112,030,319.00 100.00%


GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO PROGR (%)	EJEC. (%)
1		
2		
3		
4		
5	8.00%	0.00%
6	16.00%	3.39%
7	25.00%	5.05%
8	33.00%	14.39%
9	44.00%	19.66%
10	55.00%	36.00%
11	70.00%	46.00%
12	81.00%	52.00%
13	89.00%	58.00%
14	95.00%	64.00%
15	98.00%	73.00%
16	74.00%	60.00%
17	76.00%	64.00%
18	77.00%	73.00%
19	84.00%	76.00%
20	94.00%	82.00%
21	95.00%	83.00%
22	98.00%	85.00%
23	86.00%	73.00%
24	89.00%	74.00%
25	93.00%	76.00%
26	98.00%	77.00%
27	85.00%	78.00%
28	87.00%	79.00%
29	88.00%	79.00%

INFORME SEMANAL LOTE 1 - CONTRATO DE OBRA 4151.010.26.1.0887-2025
CONSORCIO LVA 003

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	



30	90.00%	79.00%
31	91.00%	79.00%
32	92.00%	85.00%
33	94.00%	86.00%
34	97.00%	87.00%
35	90.00%	89.00%
36	90.00%	96.00%
37	97.00%	96.00%
38	94.00%	97.00%
39	96.00%	96.00%
40	98.00%	97.00%
41	100.00%	100.00%

AVANCE EN METAS FÍSICAS

PROGRAMADO				EJECUTADO			
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.
Meta Física Programada Calzada (m/c	170.00	7948.00	100%	Meta Física Ejecutada (m2)	86.00	7891.92	99%

*** Nota: tener en cuenta que el tramo 17 no se ejecutó debido al derrumbe. Por lo cual la meta física programada no se ejecutó.**

B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA

Frente	Comuna/Corregimiento	Longitud (ML)	Tipo de Intervención	Tramo Vial	Estado	Fecha de inicio programada	Pavimento (m)	Observaciones
1	1	1240	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	AVENIDA 15 OESTE ENTRE AV 4 OESTE y AV 12 OESTE	TERMINADO	14/11/2025	1,240.00	TRAMO FINALIZADO
2	2	74	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	AVENIDA 3EN ENTRE CALLE 48N Y CALLE 49N	TERMINADO	7/10/2025	74.00	TRAMO FINALIZADO
3	2	258	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 50N ENTRE AVENIDAS 3AN Y 3EN	TERMINADO	7/10/2025	258.00	TRAMO FINALIZADO
4	2	58	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	AVENIDA 3CN ENTRE CALLE 49N Y CALLE 50N	TERMINADO	7/10/2025	58.00	TRAMO FINALIZADO
5	2	146.99	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	AVENIDA 2CN ENTRE CALLES 44AN Y 45N	TERMINADO	7/10/2025	146.99	TRAMO FINALIZADO
6	2	168.49	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	AVENIDA 2EN ENTRE CALLES 44N Y 45N	TERMINADO	7/10/2025	168.49	TRAMO FINALIZADO
7	2	415.24	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 33N ENTRE AVENIDAS 2N Y 3N	TERMINADO	25/10/2025	415.24	TRAMO FINALIZADO
8	2	131.1	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	AVENIDA 2EN ENTRE CALLES 32AN Y 33AN	TERMINADO	25/10/2025	131.10	TRAMO FINALIZADO
9	4	207.6	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 35 ENTRE CARRERAS 1H Y 3	TERMINADO	25/10/2025	207.60	TRAMO FINALIZADO
10	12	160.44	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 28A ENTRE CALLE 44 Y 50	TERMINADO	25/10/2025	160.44	TRAMO FINALIZADO
11	12	472.7	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 34 Y TRANSVERSAL 34 ENTRE CARRERA 27 Y CALLE 44 (AMBAS CALZADAS)	TERMINADO	31/10/2025	472.70	TRAMO FINALIZADO
12	12	171.7	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 48 ENTRE CARRERAS 19 y 23	TERMINADO	12/11/2025	171.70	TRAMO FINALIZADO
13	22	990	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 118 ENTRE CALLES 6 Y 14	TERMINADO	14/11/2025	995.00	TRAMO FINALIZADO
14	22	793.57	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 118 Y 122	TERMINADO	20/11/2025	793.57	TRAMO FINALIZADO
15	LA ELVIRA	98	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CUNETAS	POLIDEPORTIVO VEREDA LAURELES	TERMINADO	7/10/2025	98.00	TRAMO FINALIZADO
16	LA ELVIRA	60.8	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CUNETAS	CABECERA SECTOR CASA MURO EN PIEDRA	TERMINADO	31/10/2025	60.80	TRAMO FINALIZADO
17	LA ELVIRA	170	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CUNETAS	CEMENTERIO CABECERA CORREGIMIENTO LA ELVIRA	SUSPENDIDO	16/10/2025	111.62	TRAMO FINALIZADO
18	LA LEONERA	90	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CUNETAS	CABECERA PARTE ALTAVIA A VEREDA EL PORVENIR	TERMINADO	14/10/2025	90.00	TRAMO FINALIZADO
19	PICHINDÉ	45.67	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CUNETAS	VEREDA LA CAJITA SECTOR SEDE COMUNAL	TERMINADO	17/12/2025	45.67	TRAMO FINALIZADO
8A	2	0	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CUNETAS	CABECERA PARTE ALTAVIA A VEREDA EL PORVENIR	DESAFECTADO		-	TRAMO DESAFECTADO
13A	22	1125	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 116 ENTRE CALLE 11A Y CALLE 18	TERMINADO	19/12/2025	1,125.00	TRAMO FINALIZADO
14A	22	665	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 4 ENTRE CARRERAS 122 Y 125	TERMINADO	18/12/2025	660.00	TRAMO FINALIZADO

8B	2	300	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	TRAMO 8-B AVENIDA 2 EN ENTRE CALLE 39 NORTE Y CALLE 44 NORTE	TERMINADO	1/06/2026	300.00	TRAMO FINALIZADO
8C	2	105	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	TRAMO 8-C CALLE 40 NORTE ENTRE AVENIDA 2 EN Y AVENIDA 2 DN	TERMINADO	1/06/2026	108.00	TRAMO FINALIZADO
TOTAL		**7947**					**7,891.92**	

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

COMPONENTE TÉCNICO POR TRAMOS:

FRENTE	TRAMOS VIALES	COMUNA	ACTIVIDADES TÉCNICAS
13	CARRERA 118 ENTRE CALLES 6 Y 14	22	* Señalización finalizada * Remates de obra de resanes en recamaras
13A	CARRERA 116 ENTRE CALLE 11A Y CALLE 18	22	* Señalización finalizada * Remates de obra de resanes en recamaras
8B	AVENIDA 2 EN ENTRE CALLE 39 NORTE Y CALLE 44 NORTE	2	En remates de obra de renivelación de recamaras y sumideros Señalización
8C	CALLE 40 NORTE ENTRE AVENIDA 2 EN Y AVENIDA 2 DN	2	En remates de obra de renivelación de recamaras y sumideros Señalización

ACTIVIDADES GENERALES (TÉCNICO)

En la semana se remitieron algunos comunicados al contratista con los siguientes asuntos:
*C-T-141-572-2026 Solicitud de retiro de RCD y campamentos de tramos intervenidos. Tramo 13-14A-1-
*C-T-141-578-2026 Respusta a comunicado de contratista para inicio de realce de recamaras y sumideros del tramo 8b y 8c
*C-T-141-579-2026 Recomendación de apertura de proceso sancionatorio por la no entrega de polizas
*C-T-141-583-2026 Solicitud de informe final ambiental
*C-T-141-580-2026 Solicitud de presentación de Manual de Mantenimiento

ACTIVIDADES GENERALES (AMBIENTAL)

Se continua con el seguimiento a las actividades establecidas en el documento PAGA.
El 24 de junio del 2026 se envia comunicado C-T-141-572-2026 Soliictando el retiro inmediato de residuos de construccion y demolicion (RCD) polisombra, material sobrante y demas elementos temporales de obra - en los tramos terminados 13 y 13A. Se evidenció la presencia de material de residuos de construcción y demolición (RCD) dispuesto de manera inadecuada en zonas verdes y áreas aledañas al andén, polisombra utilizada para la protección de árboles, puntos ecológicos temporales en frentes que ya se encuentran terminados.
Teniendo en cuenta que las actividades de obra han finalizado en los sectoresinspeccionados, se solicita realizar de manera inmediata la recolección, retiro, transporte y disposición final de los residuos identificados que ya no se requiere para la ejecución contractual.
Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA aprobado para el proyecto, particularmente aquellas relacionadas con el manejo adecuado de residuos, orden y aseo de los frentes de obra, cierre ambiental de las áreas intervenidas y restitución de lascondiciones del entorno una vez culminadas las actividades constructivas. se requiere que el contratista remita la evidencia fotográfica durante y después de la actividad, confirmando el cumplimiento de la presente solicitud.

DEl 26 de junio del 2026 se envia mediante comunicado C-T-141-583-2026 los requerimientos para el cierre y liquidacion ambiental a la terminacion del contrato de obra.

ACTIVIDADES GENERALES (SOCIAL)

•Seguimiento actividades componente social del contratista □
•Seguimiento actividades componente social del contratista □
•Coordinación de entrega de informe mensaul y cierre social mes de junio de 2026□
•Revisión de borrador informe mensual del contratista de obra □
•Se socializó observaciones de la revisión previa del informe mesual mes de junio a contratista de obra □

ACTIVIDADES GENERALES (SST)

*Dando cumplimiento al cronograma de capacitaciones programado, el Contratista de obra llevó a cabo dos jornadas de formación dirigidas a su personal técnico y operativo, dichas capacitaciones fueron dictadas por un profesional de la ARL SURA, el primer tema abordó la gestión de residuos, enfocándose en el manejo adecuado de basuras y el código de colores para su correcta disposición; el segundo tema estuvo orientada a reforzar las directrices de trabajo seguro en obra, con el fin de mitigar riesgos en los frentes de trabajo, esta Interventoría realizó el respectivo acompañamiento técnico y de supervisión durante el desarrollo de ambas actividades, manteniendo su presencia permanente en las labores de SST.
*Esta Interventoría, junto con el coordinador PMT del Contratista, realizó durante la semana la supervisión de la distribución e instalación de la señalización vial en las entradas principales de los frentes 8B y 8C, así como en sus respectivas bocacalles, debido al avance y continuidad en la ejecución de la obra, los cierres presentaron variaciones y movimientos durante el día, los cuales fueron controlados adecuadamente para garantizar la seguridad vial y peatonal, la señalización implementada se realizó con barricadas y maletines, asimismo, se constató y evidenció el cumplimiento en la instalación y permanencia de la valla institucional de la Alcaldía de Santiago de Cali.
*Igualmente se llevó a cabo la verificación del uso de EPP y dotación durante la actividad de imprimación y colocación de mezcla asfáltica, se evidenció la utilización de protección respiratoria de los operarios, ya que esto generan los vapores y olores emanados durante el rriego o asperción y compactación del material, esta Interventoría verificó el cumplimiento de estas medidas de seguridad, asegurando que el Contratista mantenga las condiciones necesarias para el desarrollo seguro de las actividades de pavimentación.
*Con el objeto de mantener los estándares de seguridad en la oficina de la Interventoría, se realizó la inspección periódica a los elementos de atención de emergencias, tales como el botiquín de primeros auxilios, la camilla de emergencia y el extintor; donde se pudo evidenciar el buen estado de dichos elementos y la vigencia en las fechas de vencimiento de los elementos de curación y agentes extintores, con estas inspecciones se da cumplimiento al programa de primeros auxilios y al plan de preparación ante emergencias de la Interventoría.

OBSERVACIONES
Se informa que se presenta una prorroga No4 al contrato de obra

RECOMENDACIONES:
Incrementar el ritmo de trabajo para superar los atrasos de obra

1. Cronograma en Ms Project	SÍ	x
2. Registro Fotográfico	SÍ	x

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones, en CALI., a los

TREINTA	30	de	JUNIO	de	2026
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en letras)		(Año de firma del informe)

(Nombre y Firma del Director de Interventoría

FORMATO		
CODIGO	PROCESO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSION

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

SEMANA No. 41 **DEL** 23/06/2026 **AL** 30/06/2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4151.010.26.1.0932 - 2025 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 4151.010.26.1.0887-2025 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRÁFICO - LOTE 1



Descripción Foto 1. control de calidad - toma de nucleos

TRAMO 8-C CALLE 40 NORTE ENTRE AVENIDA 2 EN Y AVENIDA 2 DN



Descripción Foto 2. control de calidad - toma de nucleos

TRAMO 8-B AVENIDA 2 EN ENTRE CALLE 39 NORTE Y CALLE 44 NORTE



Descripción Foto 3. Señalización tramo 8b y 8c

TRAMO 8-B AVENIDA 2 EN ENTRE CALLE 39 NORTE Y CALLE 44 NORTE



Descripción Foto 4. **Señalización tramo 8b y 8c**

TRAMO 8-C CALLE 40 NORTE ENTRE AVENIDA 2 EN Y AVENIDA 2 DN

TREINTA (30) días del mes de JUNIO de 2026

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora