2410001-S-2026-239171

Bogotá, 14 de julio de 2026

Señor
IVÁN DARÍO MELO CUELLAR
Subdirector de Biodiversidad
Secretaría Distrital de Ambiente
Avenida Caracas 54-38
Correo electrónico: correspondencia@ambientebogota.gov.co
Teléfono: 6013778899
Código Postal 110231
Bogotá.

Asunto: Informe de estado junio de 2026– Convenio Interadministrativo N° SDA - CV - 20171328 - CAR - 1771 Oficio E-2026-080379, suyo 2026EE142503

Respetado Iván Darío Melo Cuellar:

En atención al oficio del asunto, enviamos los informes avance del convenio, con corte a 30 de junio de 2026:

1. *El avance físico y técnico de las actividades programadas en cada componente del convenio, indicando metas ejecutadas, resultados obtenidos y actividades pendientes.*

   El convenio presenta el siguiente avance, por componente y por actividades:

Compo -nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
Componente 1. Restauración	1-05-24300-1207-2019	Ejecutar el Apeo de 880 individuos arbóreos ubicados en los cerros orientales del Distrito Capital en predios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con el fin de generar un proceso de sustitución gradual del especies exóticas e invasoras.	100	$ 495.906.400	Se talaron 880 árboles en predios de la Empresa, como actividades de preparación para que la CAR realizara actividades de restauración. La madera producto de estas talas, quedó a disposición del convenio.
Componente 2: Senderos	2-01-24300-1063-2019	Mantenimiento y adecuación de la red de senderos ecológicos secundarios existentes en los cerros orientales del Distrito Capital – Sendero Parque del Agua, como parte del Convenio Interadministrativo No. SDA-CV-20171328.	100	$ 85.059.672	Mantenimiento o instalación de: una caseta, 720 ml de barandas en madera, 40 ml de sendero, 5 bancas, un tanque y 5 señales.

Compo -nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
	2-05-24300-0999-2019	Apoyar a la Gerencia Corporativa Ambiental en la coordinación y compilación del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales, a partir de los estudios técnicos elaborado por el equipo de profesionales interdisciplinario.	100	$ 28.791.000	Consolidación de un diseño.
	2-05-24300-0955-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de la información para elaborar el componente biótico y ecológico del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	100	$ 17.151.000	Diseño biótico y ecológico de sendero.
	2-05-24300-0976-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de la información para elaborar el componente de manejo de coberturas vegetales del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	100	$ 17.151.000	Diseño de manejo de coberturas vegetales de sendero.
	2-05-24300-0954-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en la elaboración del componente paisajístico y arquitectónico del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	100	$ 20.094.000	Diseño paisajístico y arquitectónico de sendero.

Compo -nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
	2-05-24300-0977-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de la información para elaborar los contenidos de información geográfica y mapas requeridos para el diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	100	$ 17.151.000	Levantamiento topográfico para diseño de sendero.
	2-05-24300-1051-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de información, pruebas de campo y análisis de laboratorio requeridos para elaborar el componente de infraestructura, materiales, cantidades de obra y presupuesto del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	100	$ 20.094.000	Elaboración de presupuesto para sendero.
	2-05-24300-0978-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de la información requerida para elaborar el componente social del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales y apoyar la socialización del proyecto a beneficiarios, comunidad en general e instituciones.	100	$ 17.151.000	Diseño de gestión social de sendero.
	2-05-24300-0975-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en la elaboración de todos los planos del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto el Zuque uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales, ajustados a las normas técnicas de la EAAB-ESP.	100	$ 2.587.000	Elaboración de planos de diseño de sendero.

Compo -nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
	2-02-24300-1113-2021	Actualización y complementación de los diseños del sendero del Zuque.	100	$ 70.939.470	Diseño completo de sendero.
		Ejecución de la obra de adecuación del sendero El Zuque	0	$ 559.157.839	Mantenimiento de 4,9 km de senderos.
		Interventoría para la obra de adecuación del sendero El Zuque	0	$ 132.870.903	Mantenimiento de 4,9 km de senderos.
	1-15-24300-0918-2026	Realizar La Interventoría Integral Del Contrato Para La Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal	0	$ 215.000.000	Se construirán cuatro puentes.
	1-01-24300-0893-2026	Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal.	0	$ 863.649.984	Se construirán cuatro puentes.
	9-99-24100-1548-2025	Mantenimiento de Caminos en Predios de propiedad de la EAAB	78% $ 542.957.926	$ 700.000.000	Mantenimiento de 21,55 km de senderos.
Componente 3.	2–05–24300-1088-2021	Prestación de servicios para ejecutar las obras de rehabilitación ecológica de una hectárea de la cantera ubicada en el cerro el Zuque.	100	$ 101.004.196	Restauración ecológica de 1 ha de cantera.

Para mayor claridad a continuación, se especifica la información de los proyectos que se encuentran en ejecución en este momento.

Proyecto	Valor	Duración	Inicio	Fin
Ejecución de la obra de adecuación del sendero El Zuque	$ 559.157.839	3 meses	1-ago-26	31-oct-26
Interventoría para la obra de adecuación del sendero El Zuque	$ 132.870.903	4 meses	1-ago-26	30-nov-26
Realizar La Interventoría Integral Del Contrato Para La Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal	$ 215.000.000	6 meses	10-jul-26	9-ene-27
Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal.	$ 863.649.984	5 meses	10-jul-26	9-oct-27
Mantenimiento de Caminos en Predios de propiedad de la EAAB	$ 700.000.000	7 meses	1-dic-2025	30-jun-2026

Estos proyectos presentan el siguiente estado de avance, con corte a 30 de junio de 2026:

Proyecto	Avance de maduración (%)	Avance de ejecución	Observaciones
Ejecución de la obra de adecuación del sendero El Zuque	100	0	Se encuentra en trámite la minuta del contrato.
Interventoría para la obra de adecuación del sendero El Zuque	100	0	Se encuentra en evaluación de propuestas.
Realizar La Interventoría Integral Del Contrato Para La Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal	100	0	Se encuentra en trámite el acta inicio, en revisión de hojas de vida.
Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal.	100	0	Se encuentra en trámite el acta inicio, en revisión de hojas de vida.
Mantenimiento de Caminos en Predios de propiedad de la EAAB	100	51% $ 354.571.879	En ejecución

2. *"El estado financiero detallado, incluyendo compromisos, obligaciones, pagos efectuados, saldos disponibles y proyección de ejecución presupuestal".*

El convenio presenta el siguiente estado financiero, por componente, para el dinero que se asignó a la EAAB, para ejecución:

Componente	Asignado	Contratado	Saldo
1: Restauración	$ 495.906.400	$ 495.906.400	$ 0
2: Senderos	$ 2.860.654.939	$ 2.633.976.965	$ 287.215.026
3: Cantera	$ 101.004.196	$ 101.004.196	$ 0
Total	$ 3.457.565.535	$ 893.079.738	$ 2.564.485.797

La proyección de pagos del saldo del convenio, es la siguiente:

Contrato	Objeto	Valor	Ago-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dic-26	Ene-27
9-99-24100-1548-2025	Mantenimiento Caminos	$ 542.960.926	$ 78.521.037	$ 78.521.037				
1-15-24300-0918-2026	Realizar La Interventoría Integral Del Contrato Para La Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal	$ 215.000.000	$ 21.500.000	$ 32.250.000	$ 32.250.000	$ 43.000.000	$ 43.000.000	$ 43.000.000
1-01-24300-0893-2026	Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal.	$ 863.649.984	$ 86.364.998	$ 172.729.996	$ 215.912.496	$ 215.912.498	$ 172.729.996	
	Ejecución de la obra de adecuación del sendero El Zuque	$ 559.157.839.						
	Interventoría para la obra de adecuación del sendero El Zuque	$ 132.870.903						

3. *"El informe de rendimientos financieros generados por los recursos del convenio, especificando valores causados, apropiación, destinación y saldo acumulado, conforme a las reglas presupuestales y contractuales aplicables".*

   Se adjunta el archivo *"Informe 5422"*, el cual corresponde al último reporte que recibimos de la Dirección Tributaria de la Empresa, y que contiene el desglose de generación de rendimientos financieros, el cual se resume a continuación, de acuerdo con su solicitud:

   Valores causados: Se han generado $ 1 .080.717.007de rendimientos financieros.

   Apropiación: Recursos que se devuelven a la entidad de origen, para un total a la fecha de $ 1.063.746.131.

   Destinación: Devolución a la Secretaría Distrital de Ambiente.

   Saldo acumulado: No existen saldos pendientes por devolver.

4. *"La situación de cumplimiento de cronogramas, riesgos identificados y medidas adoptadas para garantizar la continuidad y adecuado seguimiento de las acciones contractuales".*

   Se han presentado dificultades en el inicio de los contratos de puentes en El Delirio y en la contratación de los contratos de adecuación del sendero El Zuque, lo cual ha resultado en un ajuste en los cronogramas iniciales previstos para la ejecución. Se requerirá una prórroga al convenio, con el fin de contar con el tiempo suficiente para terminar de manera adecuada estos contratos (en febrero de 2027) y un tiempo adicional para liquidarlos (hasta agosto 2027).

5. *"La ejecución con corte al 30 de junio de 2026, incluyendo, de ser procedente, ajustes requeridos para la vigencia en curso".*

   La ejecución del convenio y de sus contratos se reporta en los puntos 1 y 2 de esta comunicación. No se requieren ajustes para esta vigencia.

Para mayor claridad, adjuntamos el informe técnico 101 del convenio y su anexo de informe financiero.

Cordialmente,

Firmado por OCTAVIO AUGUSTO REYES AVILA el 15/07/2026 a las 11:47:59 COT

OCTAVIO AUGUSTO REYES ÁVILA
Gerente Corporativo Ambiental

Anexo: 5 archivos

Copia: Carpeta convenio

Revisó: Diego Camilo Ortiz Corredor, Director Gestión Ambiental del Sistema Hídrico. Aprobado por DIEGO CAMILO ORTIZ CORREDOR el 15/07/2026 a las 11:46:29 COT

Proyectó: Sandra Esther Gaitán Hidalgo, Profesional Especializado DGASH. Leido por SANDRA ESTHER GAITAN HIDALGO el 14/07/2026 a las 15:50:42 COT

Jorge Augusto Sandoval Ramírez, Profesional Gerencia Ambiental. Leido por JORGE AUGUSTO SANDOVAL RAMIREZ el 14/07/2026 a las 15:02:42 COT

Remisorio: DGASH 1979 / Consecutivo GCA: 2410001-2026-0613