INFORME DE AVANCE DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y SENDEROS ECOLÓGICOS.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA CV 20171328, CAR No. 1771, EAB-ESP.

Objeto del convenio: "*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Empresa de Acueducto de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Secretaría Distrital de Ambiente para realizar acciones de adecuación, mantenimiento de senderos ecológicos y restauración y/o rehabilitación ecológica en la estructura ecológica principal-EEP, Cerros Orientales y en la Franja de Adecuación del Distrito Capital*".

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Bogotá D.C., junio de 2026.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54 - 38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO....3
2. AVANCE GENERAL....4
2.1. Resumen avance técnico....4
2.2. Resumen avance financiero general....4
3. AVANCE DETALLADO DEL PLAN DE TRABAJO....6
3.1. Avance por actividad del plan de trabajo....6
3.2. Gestión contractual del Apeo de Árboles....8
3.3. Mantenimiento al Sendero del Parque del Agua....8
3.4. Diseño del Sendero Zuque – Corinto....8
3.5. Adecuación Cantera Zuque....8
3.6. Comité de Seguimiento....8
4. CONSOLIDADO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO....8
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....9

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54 - 38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Información general del proyecto	
Nombre del convenio:	Convenio Interadministrativo No. SDA CV20171328, Car No. 1771, EAB-ESP.
Ejecutor:	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Secretaría Distrital de Ambiente, Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá.
Objeto:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Empresa de Acueducto de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Secretaría Distrital de Ambiente para realizar acciones de adecuación, mantenimiento de senderos ecológicos y restauración y/o rehabilitación ecológica en la estructura ecológica principal-EEP, Cerros Orientales y en la Franja de Adecuación del Distrito Capital
Supervisor EAAB-ESP:	Octavio Augusto Reyes Ávila
Apoyo a la supervisión EAAB-ESP:	Sandra Esther Gaitán Hidalgo, Jorge Sandoval.
Fecha acta de inicio:	8 de noviembre de 2017
Plazo:	12 meses.
Valor Aportes SDA:	$4.987’396.140
Valor Aportes CAR:	$1.000’000.000
Valor aportes EAB-ESP:	$185’056.456
Valor total del convenio:	Seis mil ciento setenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos noventa y seis pesos m/cte. ($6.172.452.596)
Novedades:	
Modificación 1:	
Fecha:	8 de febrero de 2018.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54 - 38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

Objeto de la modificación:	Se modifica la cláusula quinta, forma de desembolso, el numeral 8 del punto 7.1, así como el numeral 8 del punto 7.2 de la cláusula séptima "obligaciones específicas de los convenientes", al igual se ajusta la numeración del clausulado para que siga consecutivo.
Nueva fecha de terminación:	7 de noviembre de 2018
Modificación 2:	
Fecha:	10 de mayo de 2018
Objeto de la modificación:	Se modifica la cláusula tercera "valor", el párrafo 1° de la cláusula novena "garantías", el numeral 11 de la cláusula sexta "obligaciones generales de los convenientes" y la cláusula décima "comité directivo".
Nueva fecha de terminación:	7 de noviembre de 2018
Modificación 3, Prórroga 1:	
Fecha:	1 de noviembre de 2018
Prórroga:	Un año
Objeto de la modificación:	Prórroga de 12 meses.
Nueva fecha de terminación:	7 de noviembre de 2019
Prórroga 2:	
Fecha:	7 de noviembre de 2019
Prórroga:	Un año
Nueva fecha de terminación:	7 de noviembre de 2020
Suspensión 1:	
Fecha:	14 de abril de 2020
Tiempo de suspensión:	13 días
Fecha de reinicio:	27 de abril de 2020
Nueva fecha de terminación:	20 de noviembre de 2020
Suspensión 2:	

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54 - 38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

Fecha:	29 de abril de 2020
Tiempo de suspensión:	12 días
Fecha de reinicio:	12 de mayo de 2020
Nueva fecha de terminación:	2 de diciembre de 2020
Suspensión 3:	
Fecha:	12 de mayo de 2020
Tiempo de suspensión:	13 días
Fecha de reinicio:	25 de mayo de 2020
Nueva fecha de terminación:	15 de diciembre de 2020
Prórroga 3, Modificación 4:	
Fecha:	15 de diciembre de 2020
Prórroga:	Un año
Objeto de la modificación:	Cambio del presupuesto del convenio, en cuanto a precios de las actividades del convenio. Modificación de predios para intervención de la CAR.
Nueva fecha de terminación:	15 de diciembre de 2021
Prórroga 4:	
Fecha:	6 de diciembre de 2021
Prórroga:	18 meses
Nueva fecha de terminación:	15 de junio de 2023
Prórroga 5:	
Fecha:	9 de junio de 2023
Prórroga:	18 meses
Nueva fecha de terminación:	15 de diciembre de 2024
Prórroga 6:	
Fecha:	13 de diciembre de 2024
Prórroga:	12 meses
Nueva fecha de terminación:	15 de diciembre de 2025

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54 - 38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

Prórroga 6:	
Fecha:	14 de diciembre de 2025
Prórroga:	12 meses
Nueva fecha de terminación:	15 de diciembre de 2026

2. AVANCE GENERAL

2.1. RESUMEN AVANCE TÉCNICO

El presente informe corresponde al periodo de tiempo comprendido entre 8 de mayo el 7 de junio de 2026.

Tabla 1. Avance técnico

COMP.	PRODUCTO	INFORME 98		INFORME 99		INFORME 100	
		% Avance Reportado	% Avance Acumulado	% Avance Reportado	% Avance Acumulado	% Avance Reportado	% Avance Acumulado
1. RE	Reporte de árboles objeto de apeo	0	0	0	0	0	0
	Reporte de árboles en riesgo	0	0	0	0	0	0
	Inventario de árboles	0	100	0	100	0	100
	Plan de tala	0	100	0	100	0	100
	Apeo de 880 individuos arbóreos	0	100	0	100	0	100
2. SE	Plan de trabajo diseño y adecuación	0	100	0	100	0	100
	Autorizaciones	0	0	0	0	0	0
	Topografía	0	100	0	100	0	100
	Diseño paisajístico	0	100	0	100	0	100
	Mantenimiento y adecuación	0	40	0	42	0	44
3. CA	Plan de trabajo habilitación cantera	0	100	0	100	0	100
	Diagnóstico	0	100	0	100	0	100
	Propuesta sensibilización comunidad	0	100	0	100	0	100
	Informe de gestión social	0	100	0	100	0	100
	Diseño de restauración ecológica	0	100	0	100	0	100

2.2. RESUMEN AVANCE FINANCIERO GENERAL

El siguiente es el estado financiero del convenio:

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54 - 38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

ESTADOS FINANCIEROS
CONVENIO SDA – CAR - EAAB-ESP 20171328-1771

DATOS DEL CONTRATO								VALORES PAGADOS		
COMPONENTE	NÚMERO	CONRATISTA	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLAZO	VALOR	may-26	TOTAL	SALDO
COMPONENTE1. RESTAURACIÓN	1-05-24300-1207-2019	FUNDACIÓN JUAN BEIMA	Ejecutar el Apeo de 880 individuos arbóreos ubicados en los cerros orientales del Distrito Capital en predios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con el fin de generar un proceso de sustitución gradual del especies exóticas e invasoras.	16 de diciembre de 2019	14 de junio de 2020	3 meses	$ 495.906.400		$ 495.906.400	$ -
COMPONENTE 2: SENDEROS	2-01-24300-1063-2019	JESUS PEDRO NEL SERRANO	Mantenimiento y adecuación de la red de senderos ecológicos secundarios existentes en los cerros orientales del Distrito Capital – Sendero Parque del Agua, como parte del Convenio Interadministrativo No. SDA-CV-20171328.	4 de octubre de 2019	3 de diciembre de 2019	3 meses	$ 85.059.672		$ 85.059.672	$ -
	2-05-24300-0999-2019	OSE LUIS CAMACH	Apoyar a la Gerencia Corporativa Ambiental en la coordinación y compilación del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales, a partir de los estudios técnicos elaborado por el equipo de profesionales interdisciplinario.	20 de agosto de 2019	19 de noviembre de 2019	3 meses	$ 28.791.000		$ 28.791.000	$ -
	2-05-24300-0955-2019	INA MARIA YAGUE	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de la información para elaborar el componente biótico y ecológico del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	20 de agosto de 2019	19 de noviembre de 2019	3 meses	$ 17.151.000		$ 17.151.000	$ -
	2-05-24300-0976-2019	FERNANDO CARDENAS	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de la información para elaborara el componente de manejo de coberturas vegetales del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	20 de agosto de 2019	19 de noviembre de 2019	3 meses	$ 17.151.000		$ 17.151.000	$ -
	2-05-24300-0954-2019	JEFFERSON MOYA	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en la elaboración del componente paisajístico y arquitectónico del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	20 de agosto de 2019	19 de noviembre de 2019	3 meses	$ 20.094.000		$ 20.094.000	$ -
	2-05-24300-0977-2019	DANIEL SANCHEZ	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de la información para elaborar los contenidos de información geográfica y mapas requeridos para el diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	2 de septiembre de 2019	1 de diciembre de 2019	3 meses	$ 17.151.000		$ 17.151.000	$ -
	2-05-24300-1051-2019	JAVIER FELIPE PEDRAZA	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de información, pruebas de campo y análisis de laboratorio requeridos para elaborar el componente de infraestructura, materiales, cantidades de obra y presupuesto del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	5 de septiembre de 2019	4 de diciembre de 2019	3 meses	$ 20.094.000		$ 20.094.000	$ -
	2-05-24300-0978-2019	ANGELA PAZ	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de la información requerida para elaborar el componente social del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales y apoyar la socialización del proyecto a beneficiarios, comunidad en general e instituciones.	20 de agosto de 2019	19 de noviembre de 2019	3 meses	$ 17.151.000		$ 17.151.000	$ -
	2-05-24300-0975-2019	MARIA ALEJANDRA AFANADOR	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en la elaboración de todos los planos del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto el Zuque uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales, ajustados a las normas técnicas de la EAAB-ESP.	4 de septiembre de 2019	3 de octubre de 2019	1 mes	$ 2.587.000		$ 2.587.000	$ -
	2-02-24300-1113-2021	CONCEPTO VERDE SAS	ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS DEL SENDERO DEL ZUQUE.			3 meses	$ 70.939.470		$ 70.939.470	$ -
	9-99-24100-1548-2025	Aguas de Bogotá	Mantenimiento de Caminos en Predios de propiedad de la EAAB	1 de diciembre de 2025	30 de junio de 2026	6 meses	$ 700.000.000	$ 65.680.922	$ 420.252.801	$ 279.747.199
		Pavimentaciones Morales S L Sucursal en Colombia	Ejecución de la obra de adecuación del sendero El Zuque	1-jul-26	30-sep-26	3 meses	$ 559.157.839		$ -	
			Interventoría para la obra de adecuación del sendero El Zuque	1-jul-26	31-oct-26	4 meses	$ 132.870.903		$ -	
	1-15-24300-0918-2026	DF Consultoría SAS	Realizar La Interventoría Integral Del Contrato Para La Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal	1-jun-26	30-nov-26	6 meses	$ 215.000.000		$ -	
	1-01-24300-0893-2026	SOSDOM SAS	Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal.	1-jun-26	31-oct-26	5 meses	$ 863.649.984		$ -	
COMPONENTE 3. CANTERA	2–05–24300-1088-2021	PRODUCCION Y MEDIO AMBIENTE - PROAMBIENTE S.A.S.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN ECOLOGICA DE UNA HECTAREA DE LA CANTERA UBICADA EN EL CERRO EL ZUQUE.	$ 276.616.089			$ 101.004.196		$ 101.004.196	$ -
TOTALES							**$ 3.363.758.464**		**$ 1.313.332.539**	**$ 279.747.199**

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54 - 38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

3. AVANCE DETALLADO DEL PLAN DE TRABAJO

3.1. AVANCE POR COMPONENTE Y POR ACTIVIDAD:

El convenio presenta el siguiente avance, por componente y por actividades:

Compo-nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
Componente 1. Restauración	1-05-24300-1207-2019	Ejecutar el Apeo de 880 individuos arbóreos ubicados en los cerros orientales del Distrito Capital en predios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con el fin de generar un proceso de sustitución gradual del especies exóticas e invasoras.	100	$ 495.906.400	Se talaron 880 árboles en predios de la Empresa, como actividades de preparación para que la CAR realizara actividades de restauración. La madera producto de estas talas, quedó a disposición del convenio.
Componente 2: Senderos	2-01-24300-1063-2019	Mantenimiento y adecuación de la red de senderos ecológicos secundarios existentes en los cerros orientales del Distrito Capital – Sendero Parque del Agua, como parte del Convenio Interadministrativo No. SDA-CV-20171328.	100	$ 85.059.672	Mantenimiento o instalación de: una caseta, 720 ml de barandas en madera, 40 ml de sendero, 5 bancas, un tanque y 5 señales.
	2-05-24300-0999-2019	Apoyar a la Gerencia Corporativa Ambiental en la coordinación y compilación del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales, a partir de los estudios técnicos elaborado por el equipo de profesionales interdisciplinario.	100	$ 28.791.000	Consolidación de un diseño.
	2-05-24300-0955-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de la información para elaborar el componente biótico y ecológico del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	100	$ 17.151.000	Diseño biótico y ecológico de sendero.
	2-05-24300-0976-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de la información para elaborar el componente de manejo de coberturas vegetales del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	100	$ 17.151.000	Diseño de manejo de coberturas vegetales de sendero.
	2-05-24300-0954-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en la elaboración del componente paisajístico y arquitectónico del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	100	$ 20.094.000	Diseño paisajístico y arquitectónico de sendero.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54 - 38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

Compo-nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
	2-05-24300-0977-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de la información para elaborar los contenidos de información geográfica y mapas requeridos para el diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	100	$ 17.151.000	Levantamiento topográfico para diseño de sendero.
	2-05-24300-1051-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de información, pruebas de campo y análisis de laboratorio requeridos para elaborar el componente de infraestructura, materiales, cantidades de obra y presupuesto del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	100	$ 20.094.000	Elaboración de presupuesto para sendero.
	2-05-24300-0978-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de la información requerida para elaborar el componente social del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales y apoyar la socialización del proyecto a beneficiarios, comunidad en general e instituciones.	100	$ 17.151.000	Diseño de gestión social de sendero.
	2-05-24300-0975-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en la elaboración de todos los planos del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto el Zuque uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales, ajustados a las normas técnicas de la EAAB-ESP.	100	$ 2.587.000	Elaboración de planos de diseño de sendero.
	2-02-24300-1113-2021	Actualización y complementación de los diseños del sendero del Zuque.	100	$ 70.939.470	Diseño completo de sendero.
		Ejecución de la obra de adecuación del sendero El Zuque	0	$ 559.157.839.	Mantenimiento de 4,9 km de senderos.
		Interventoría para la obra de adecuación del sendero El Zuque	0	$ 132.870.903	Mantenimiento de 4,9 km de senderos.
	1-15-24300-0918-2026	Realizar La Interventoría Integral Del Contrato Para La Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal	0	$ 215.000.000	Se construirán cuatro puentes.
	1-01-24300-0893-2026	Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal.	0	$ 863.649.984	Se construirán cuatro puentes.
	9-99-24100-1548-2025	Mantenimiento de Caminos en Predios de propiedad de la EAAB	60% $ 420.252.801	$ 700.000.000	Mantenimiento de 21,55 km de senderos.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54 - 38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

Compo-nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
Componente 3. Cantera	2–05–24300-1088-2021	Prestación de servicios para ejecutar las obras de rehabilitación ecológica de una hectárea de la cantera ubicada en el cerro el Zuque.	100	$ 101.004.196	Restauración ecológica de 1 ha de cantera.

La EAAB tiene pendiente la ejecución de elementos del componente 2 del convenio: "*Mantenimiento y adecuación de 1,2 ha de la red de senderos ecológicos secundarios*", con los siguientes proyectos y contratos:

a. Obra de adecuación del sendero El Zuque.

b. Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal.

Contrato	Valor del contrato	Duración	Inicio	Fin
Ejecución de la obra de adecuación del sendero El Zuque	$ 559.157.839.	3 meses	1/08/2026	31/10/2026
Interventoría para la obra de adecuación del sendero El Zuque	$ 132.870.903	4 meses	1/08/2026	30/11/2026
Realizar La Interventoría Integral Del Contrato Para La Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal	$ 215.000.000	6 meses	1/08/2026	31/01/2027
Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal.	$ 863.649.984	5 meses	1/08/2026	28/02/2027
Mantenimiento de Caminos en Predios de propiedad de la EAAB	$ 700.000.000	7 meses	1/12/2025	30/06/2026

Estos proyectos presentan el siguiente estado de avance, con corte a 31 de mayo de 2026:

Proyecto	Avance de maduración (%)	Avance de ejecución	Observaciones
Ejecución de la obra de adecuación del sendero El Zuque	100	0	Contrato adjudicado.
Interventoría para la obra de adecuación del sendero El Zuque	100	0	En elaboración de la solicitud de Contratación.
Realizar La Interventoría Integral Del Contrato Para La Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal	100	0	Pendiente de firma de acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos.
Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal.	100	0	Pendiente de firma de acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos.
Mantenimiento de Caminos en Predios de propiedad de la EAAB	100%	60% $ 420.252.801	En ejecución

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54 - 38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

3.2. COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Se realizó Comité Directivo, el 25 de mayo de 2026.

4. CONSOLIDADO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO.

Se adjunta archivo que contiene la ejecución financiera de la EAAB-ESP para el convenio:

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La CAR no solicitó permisos para ingreso a predios de la Empresa, para ejecución de actividades de restauración ecológica por parte de la Fundación Yarumo.

Se han presentado dificultades para el inicio de los contratos de construcción de puentes en El Delirio y adecuación del sendero El Zuque; por esta razón serán necesario solicitar una prórroga al convenio, la cual dependerá de la fecha real de inicio de estos contratos y sus correspondientes interventorías.

Se continuó con la contratación los proyectos de adecuación del sendero El Zuque y adecuación de puentes en el río Fucha, se continuó con la ejecución del contrato de mantenimiento de senderos en los Cerros Orientales.

Firmado por OCTAVIO AUGUSTO REYES AVILA el 10/07/2026 a las 12:23:01 COT

Firma Supervisor EAAB-ESP: _____
Nombre Supervisor: **OCTAVIO AUGUSTO REYES ÁVILA**
Gerente Corporativo Ambiental
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – AAB-ESP

Elaboró: Sandra Gaitán – Profesional Especializado DGASH EAAB-ESP

Leido por SANDRA ESTHER GAITAN HIDALGO el 09/07/2026 a las 16:05:40 COT

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54 - 38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia